Заказчик: Государственное учреждение
Подрядчик: ТОО "ЭЛКОМ" Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Акмаржан, ул. Жаппасабай Батыр, 1 БИН 940240001079, тел.: 8-7242-70-40-70
Технадзор: ТОО "Қабылан Эксперт", Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Коммунальная, 4А БИН 060340007781 тел. 87017371722
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремон уличного освещения в с. Жолкудук Алгабасского сельского округа

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2023 г.

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 09	20.01.2023 г	ОБ	057-028-421	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещения в селе Жолкудук Алгабасского сельского округа	**94 698 380**									
за июнь месяц	**81 809 029**	73 043 777							8 765 253	**81 809 029**
Удержание 35%	28 633 160									28 633 160
Возврат 5%	4 734 919									4 734 919
К оплате:	57 910 788									**57 910 788**

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу" БИН 980340002554

Аким _____ **Рустемов А.Ж**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Подрядчик
ТОО "ЭЛКОМ", БИН 940240001079
Директор _____ **Иманбердиева Р.Т**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии),

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Қабылан Эксперт" БИН 060340007781

аттестат № KZ44VJE00061582 от 22.01.2021г.
Эксперт _____ **Асылбай Е.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу" Павлодарская область, г. Аксу, с. Алгабас, Советов, 4А БИН 980340002554 тел. 87183779643

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Элком" Кызылординская область, г.Кызфлорда, Микрорайон Акмаржан, ул. Жаппасбай Батыр, 1 БИН 940240001079, тел.: 8 (7242)70-40-70

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: ТОО "Стимул-ПВ"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт уличного освещения в селе Жолкудук Алгабасского сельского округа города Аксу"

Договор № 09 от 20.01.2023г.

АКТ № 2 от 29.08.2023г.

Выполненных работ за август 2023 года

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР м СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел №1 Демонтажные работы										
1	1	1217-0101-0601 Ккл=1,09	Кабель. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м	3564	132,76	0,26	473 157	927	-	340 416	878 659	
						132,5	0,16	472 230	570	-	65 086		
2	2	1320-0206-0104ЭСН РК 8.04-02-2015Ктруд=0,3; Кэм=0,3; Кмт=0,0Ккл=1,09	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре.(Демонтаж)НР = 72,00% СП = 8,00%	шт	139	1931,68	-	268 504	-	-	193 323	498 773	
						1931,68	-	268 504	-	-	36 946		
			Итого по разделу № 1					741 661	927	-	533 739	**1 377 432**	
								740 734	570	-	102 032		
			Раздел №2 Монтажные работы										
			Раздел № 2.1 Светотехническое оборудованиес подключением светильников.										
3	5	252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143,СП = 8,00%	шт	348	1 108,00	-	385 584	-	385 584	-	416 431	Казахстан
						-	-		-		30 847		
4	6	252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный СП = 8,00%	шт	348	830,00	-	288 840	-	288 840	-	311 947	
						-	-		-		23 107		
5	7	252-207-1149	Зажим анкерный типа SO95 СП = 8,00%	шт	348	2 657,00	-	924 636	-	924 636	-	998 607	
						-	-		-		73 971		
6	8	252-207-2630	Зажим прокалывающий типа SLIW11.1 герметичный СП = 8,00%	шт	696	1 487,00	-	1 034 952	-	1 034 952	-	1 117 748	
						-	-		-		82 796		

7	9	252-207-2630	Зажим прокалывающий типа SLIW22.1 герметичный СП = 8,00%	шт	348	2 097,00	-	729 756	-	729 756	-	788 136	
						-	-		-		58 380		
8	11	222-525-0301	Кронштейн К-1-2,0-2,0-1-1 СП = 8,00%	т	2,036	1 018 274,00	-	2 073 206	-	2 073 206	-	2 239 062	Казахстан
						-	-		-		165 856		
			Итого по разделу № 2.1					5 436 974		5 436 974			
											434 958	**5 871 932**	
			Раздел № 2.3										
9	21	1133-0204-0103 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовНР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	8,71	141 042,67	45 498,47	1 228 482	396 292	273 024	496 687	1 863 182	
						64 198,20	15 003,06	559 166	130 677	-	138 013		
10	22	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0СП = 8,00%	км	8,91	450 441,00	-	4 013 429	-	4 013 429	-	4 334 503	Казахстан
						-	-		-		321 074		
11	23	243-701-0718	Провод самонесущий изолированныйбез несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 СП = 8,00%	км	1,72	937 388,00	-	1 612 307	-	1 612 307	-	1 741 292	Казахстан
						-	-		-		128 985		
12	24	243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2СП = 8,00%	км	1,74	307 140,00	-	534 424	-	534 424	-	577 178	Казахстан
						-	-		-		42 754		
			Итого по разделу № 2.3					7 388 642	396 292	6 433 184	496 687	**8 516 155**	
								559 166	130 677	-	630 826		
			Раздел №2.4 Электротехническое оборудование										
13	26	515-301-0269 применит	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9601-3074 IP54	шт	7	125 519,00	-	878 633	-	878 633	-	878 633	Казахстан
						-	-		-		-		
			Итого по разделу № 2.4					878 633	0			**878 633**	
								0	0	878 633			
			Раздел 2.5 Опоры железобетонные двухстоечные анкерные (23 комплекта)										
14	31	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А СП = 8,00%	шт	46	48 923,00	-	2 250 458	-	2 250 458	-	2 430 495	Казахстан
						-	-		-		180 037		

15	44	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S СП = 8,00%	шт	46	8 203,00	-	377 338	-	377 338	-	407 525	
						-	-		-		30 187		
16	47	252-207-0268	Стяжка для крепления анкерной плитыСП = 8,00%	шт	46	8 310,00	-	382 260	-	382 260	-	412 841	Казахстан
						-	-		-		30 581		
			Итого по разделу № 2.5					3 010 056	0	3 010 056		**3 250 860**	
								0	0	0	240 804		
			Раздел 2.6 Опоры железобетонные одноцепные промежуточные (227 комплект)										
17	50	1133-0202-0101 Ккл=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаНР = 72,00% СП = 8,00%	опора	71	11 397,14	5 123,17	809 197	363 745	64 395	394 089	1 299 549	
						5 367,00	2 342,09	381 057	166 288		96 263		
18	51	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1АСП = 8,00%	шт	71	48 923,00	-	3 473 533	-	3 473 533	-	3 751 416	Казахстан
						-	-		-		277 883		
			Итого по разделу № 2.6					4 282 730	363 745	3 537 928	394 089	**5 050 964**	
								381 057	166 288	0	374 145		
			Раздел 2.7 Опоры железобетонные одноцепныеугловые промежуточные (21 комплект)										
19	58	1133-0202-0102 Ккл=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	опора	21	23 239,63	11 844	488 032	248 729	19 046	240 473	786 786	
						10 488,44	5 416	220 257	113 733	-	58 280		
20	59	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А СП = 8,00%	шт	42	48 923,00	-	2 054 766	-	2 054 766	-	2 219 147	Казахстан
						-	-		-		164 381		
			Итого по разделу № 2.7					2 542 798	248 729	2 073 812	240 473	**3 005 932**	
								220 257	113 733	0	222 661		
			Раздел 2.8 Опоры железобетонные одноцепные анкерные угловые (8 комплект)										
21	69	1133-0202-0102 Ккл=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	опора	8	23 239,63	11 844	185 917	94 754	7 255	91 609	299 728	
						10 488,44	5 416	83 908	43 327	-	22 202		
22	70	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А СП = 8,00%	шт	16	48 923,00	-	782 768	-	782 768	-	845 389	Казахстан
						-	-		-		62 621		
			Итого по разделу № 2.8					968 685	94 754	790 023	91 609	**1 145 117**	
								83 908	43 327	0	84 823		
			Раздел 2.9 Опоры железобетонные одноцепные ответвительные анкерные (9 комплект)										
23	89	1133-0202-0102 Ккл=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	опора	9	23 239,63	11 844	209 157	106 598	8 163	103 060	337 194	
						10 488,44	5 416	94 396	48 743	-	24 977		

24	90	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А СП = 8,00%	шт	18	48 923,00	-	880 614	-	880 614	-	951 063	Казахстан
						-	-		-		70 449		
			Итого по разделу № 2.9					1 089 771	106 598	888 777	103 060	**1 288 257**	
								94 396	48 743	0	95 426		
			Итого					26 339 950	1 104 447	22 170 754	1 859 657	**30 385 283**	
								2 079 518	503 338	878 633	2 185 677		
			Итого по разделам					**30 385 283**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015., таблица 1 п.22	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Энергетьическое строительство. Воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,4%; Крем.=0,8					566 528					
			Итого:					**30 951 811**					
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%					601 464					
			Итого по сметному расчету в ценах на 2022 год					31 553 275					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах К=1,05					33 130 938					
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95					31 474 392					
			Налог на добавленную стоимость (НДС)-12%					3 776 927					
			Итого:					**35 251 319**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Элком"

Директор _____ **Иманбердиева Р.Т.**

БИН:940240001079

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Кабылан Эксперт"

Асылбай Е., аттестат №№ KZ44VJE00061582, приказ №41 от 17.03.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 060340007781

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу"

и.о. Акима _____ **Отыншиш Б.Ж.**

БИН: 980340002554

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт ТОО "Стимул-НВ"

Гайдаренко А.С., аттестат № 04325 приказ №05 от 23.01.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу"

Технический надзор: ТОО "Қабылан Эксперт"

Авторский надзор: ТОО "Стимул-ПВ"

Подрядчик: ТОО "Элком"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт уличного освещения в селе Жолкудук Алгабасского сельского округа города Аксу"

АКТ № 3 от 29.08.2023г.

Выполненных работ за август 2023 года

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР м СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел № 2.1 Светотехническое оборудованиес подключением светильников.										
1	3	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. УстановкаНР = 72,00% СП = 8,00%	светильник	348	8 416,40	4 794,94	2 928 907	1 668 639	9 932	1 309 625	4 577 614	
						3 592,92	1 633,87	1 250 336	568 587	-	339 083		
2	10	1308-0205-0301 Ккл=1,09	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильниковНР = 72,00% СП = 8,00%	шт	348	14 410,45	6 875,20	5 014 837	2 392 570	248 730	2 514 520	8 131 705	
						6 820,51	3 215,09	2 373 537	1 118 851	-	602 349		
3	12	1308-0208-0209 Ккл=1,09	Проводник заземляющий 3П1М открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниямНР = 72,00% СП = 8,00%	м	348	781,17	28,77	271 847	10 012,00	142 760	88 004	388 639	
						342,17	9,06	119 075	3 153,00	-	28 788		
			Раздел №2.1.1 Крепление СИП к фасаду										
4	13	1308-0205-0402 Ккл=1,09	Кронштейн анкерный для монтажа СИП по стенам зданий (крепление в трех точках)НР = 72,00% СП = 8,00%	in	6	2 686,01	453,01	16 116	2 722,00	553	10 069	28 280	
						2 140,22	190,66	12 841	1 144,00	-	2 095		
5	14	252-207-0702	Кронштейн типа SO253СП = 8,00%	шт	6	2 216,00	-	13 296	-	13 296	-	14 360	
						-	-		-		1 064		
6	15	252-203-0101	Зажим натяжной СП=8,00%	шт	10	2 173,00	-	21 730	-	21 730	-	23 468	
						-	-		-		1 738		
7	16	243-906-2212	Фасадное крепление СП = 8,00%	шт	30	441,00	-	13 230	-	13 230	-	14 288	
						-	-		-		1 058		

8	17	252-207-0102	Кабельный ремешок СП = 8,00%	шт	30	69,00	-	2 070	-	2 070	-	2 236	
						-	-		-		166		
			Итого по разделу № 2.1.					8 282 033	4 073 943	452 301	3 922 218	**13 180 590**	
								3 755 789	1 691 735,00	-	976 341		
			Раздел №2.2										
9	18	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 ммСП = 8,00%	т	3,08	153 119,00	-	471 607	-	471 607	-	509 336	Казахстан
						-	-		-		37 729		
10	19	261-404-0535 применит.	Держатель шин заземления СП = 8,00%	шт	560	514,00	-	287 840	-	287 840	-	310 867	
						-	-		-		23 027		
11	20	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 СП = 8,00%	т	0,042	539 649,00	-	22 665	-	22 665	-	24 478	Казахстан
						-	-		-		1 813		
			Итого по разделу № 2.2					782 112	-	782 112		**844 681**	
								-	-	-	62 569		
			Раздел №2.3										
12	21	1133-0204-0103 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовНР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	3,66	141 042,67	45 498,47	516 216	166 524	114 726	208 711	782 922	
						64 198,20	15 003,06	234 965	54 911	-	57 994		
			Итого по разделу № 2.3					516 216	166 524	114 726	208 711	**782 922**	
								234 965	54 911	-	57 994		
			Раздел №2.4 Электротехническое оборудование										
13	25	1133-0304-0203 Ккл=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стенеНР = 72,00% СП = 8,00%	шт	11	20 364,14	45 498,47	224 006	14 297,00	164 866	36 062	280 873	
						4 076,60	15 003,06	44 843	5 243,00	-	20 805		
14	26	515-301-0269 применит	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9601-3074 IP54	шт	4	125 519,00	-	502 076	-		-	502 076	Казахстан
						-	-		-	502 076	-		
15	27	1133-0304-0203 Ккл=1,09	Прибор или аппарат. УстановкаНР = 72,00% СП = 8,00%	шт	22	2 054,56	-	45 200	-	357	32 287	83 686	
						2 038,30	-	44 843	-	-	6 199		
16	28	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"СП = 8,00%	шт	11	622,00	-	6 842	-	6 842	-	7 389	
						-	-		-		547		
17	29	247-204-0708	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"СП = 8,00%	шт	11	804,00	-	8 844	-	8 844	-	9 552	
						-	-		-		708		
			Итого по разделу № 2.4					786 968	14 297	180 909	68 349	**883 576**	
								89 686	5243	502 076	28 259		
			Раздел 2.5 Опоры железобетонные двухстоечные анкерные (23 комплекта)										
18	30	1133-0202-0102 Ккл=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	18	23 239,63	11 844	418 313	213 196	16 325	206 120	674 388	

			НР = 72,00% СП = 8,00%			10 488,44	5 416	188 792	97 486	-	49 955		
19	31	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А СП = 8,00%	шт	-10	48 923,00	-	-489 230	-	-489 230	-	-528 368	Казахстан
						-	-		-		-39 138		
20	32	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка. НР = 72,00% СП = 8,00%	шт	36	3 644,82	1 958,04	131 214	70 489	0	65 002	211 913	
						1 686,78	821,02	60 724	29 557	-	15 697		
21	33	225-201-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 иСП = 8,00%	шт	36	11 801,00	-	424 836	-	424 836	-	458 823	Казахстан
						-	-		-		33 987		
22	34	1133-0204-0101 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовНР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	0,009	54 965,48	22 897,58	495	206	15	255	809	
						30 365,89	8 956,01	273	81	-	60		
23	35	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2СП = 8,00%	км	0,009	951 092,00	-	8 560	-	8 560	-	9 245	Казахстан
						-	-		-		685		
24	36	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36СП = 8,00%	шт	36	175,00	-	6 300	-	6 300	-	6 804	
						-	-		-		504		
25	37	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная СП = 8,00%	м	46,8	647,00	-	30 280	-	30 280	-	32 702	
						-	-		-		2 422		
26	38	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 СП = 8,00%	шт	18	4 326,00	-	77 868	-	77 868	-	84 097	
						-	-		-		6 229		
27	39	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2СП = 8,00%	шт	18	1 060,00	-	19 080	-	19 080	-	20 606	
						-	-		-		1 526		
28	40	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1СП = 8,00%		72	2 097,00	-	150 984	-	150 984	-	163 063	
						-	-		-		12 079		
29	41	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127СП = 8,00%	шт	18	2 097,00	-	37 746	-	37 746	-	40 766	
						-	-		-		3 020		
30	42	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 СП = 8,00%	шт	18	3 104,00	-	55 872	-	55 872	-	60 342	
						-	-		-		4 470		
31	43	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашкомСП = 8,00%	шт	18	4 640,00	-	83 520	-	83 520	-	90 202	
						-	-		-		6 682		
32	44	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S СП = 8,00%	шт	-10	8 203,00	-	-82 030	-	-82 030	-	-88 592	
						-	-		-		-6 562		
33	45	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной СП = 8,00%	шт	18	4 994,00	-	89 892	-	89 892	-	97 083	
						-	-		-		7 191		
34	46	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной СП = 8,00%	шт	18	2 873,00	-	51 714	-	51 714	-	55 851	
						-	-		-		4 137		

35	47	252-207-0268	Стяжка для крепления анкерной плитыСП = 8,00%	шт	-10	8 310,00	-	-83 100	-	-83 100	-	-89 748	Казахстан
						-	-		-		-6 648		
36	48	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012СП = 8,00%	шт	18	9 698,00	-	174 564	-	174 564	-	188 529	Казахстан
						-	-		-		13 965		
37	49	1308-0208-0202 Ккл=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудованияНР = 72,00% СП = 8,00%	м	18	996,40	31,68	17 935	570	12 575	3 585	23 242	
						266,13	10,49	4 790	189	-	1 722		
			Итого по разделу № 2.5					1 124 812	284 462	585 771	274 962	**1 511 756**	
								254 580	127 312	-	111 982		
			Раздел 2.6 Опоры железобетонные одноцепные промежуточные (227 комплект)										
38	52	1133-0204-0101 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовНР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	0,1135	54 965,48	22 897,58	6 239	2 599	193	3 213	10 209	
						30 365,89	8 956,01	3 447	1 017	-	756		
39	53	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2СП = 8,00%	км	0,1135	951 092,00	-	107 949	-	107 949	-	116 585	Казахстан
						-	-		-		8 636		
40	54	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127СП = 8,00%	шт	227	2 097,00	-	476 019	-	476 019	-	514 101	
						-	-		-		38 082		
41	55	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 СП = 8,00%	шт	227	3 104,00	-	704 608	-	704 608	-	760 977	
						-	-		-		56 369		
42	56	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашкомСП = 8,00%	шт	227	4 640,00	-	1 053 280	-	1 053 280	-	1 137 542	
						-	-		-		84 262		
43	57	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной СП = 8,00%	шт	227	3 792,00	-	860 784	-	860 784	-	929 647	
						-	-		-		68 863		
			Итого по разделу № 2.6					3 208 879	2 599	3 202 833	3 213	**3 469 059**	
								3 447	1 017	-	256 967		
			Раздел 2.7 Опоры железобетонные одноцепныеугловые промежуточные (21 комплект)										
44	60	1133-0204-0101 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовНР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	0,0105	54 965,48	22 897,58	577	240	18	297	944	
						30 365,89	8 956,01	319	94	-	70		
45	61	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2СП = 8,00%	км	0,0105	951 092,00	-	9 986	-	9 986	-	10 785	Казахстан
						-	-		-		799		
46	62	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2СП = 8,00%	шт	21	1 060,00	-	22 260	-	22 260	-	24 041	
						-	-		-		1 781		
47	63	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 СП = 8,00%		21	2 097,00	-	44 037	-	44 037	-	47 560	
						-	-		-		3 523		
48	64	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 СП = 8,00%	шт	21	3 104,00	-	65 184	-	65 184	-	70 399	
						-	-		-		5 215		

49	65	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашкомСП = 8,00%	шт	21	4 640,00	-	97 440	-	97 440	-	105 235	
						-	-		-		7 795		
50	66	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной СП = 8,00%	шт	21	4 994,00	-	104 874	-	104 874	-	113 264	
						-	-		-		8 390		
51	67	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012СП = 8,00%	шт	21	9 698,00	-	203 658	-	203 658	-	219 951	Казахстан
						-	-		-		16 293		
52	68	1308-0208-0202 Ккл=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудованияНР = 72,00% СП = 8,00%	м	21	996,40	31,68	20 924	665	14 670	4 182	27 115	
						266,13	10,49	5 589	220		2 009		
			Итого по разделу № 2.7					568 940	905	562 127	4 479	**619 294**	
								5 908	314	-	45 874		
			Раздел 2.8 Опоры железобетонные одноцепные анкерные угловые (8 комплект)										
53	71	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка. НР = 72,00% СП = 8,00%	шт	16	3 644,82	1 958,04	58 317	31 329	-	28 890	94 183	
						1 686,78	821,02	26 988	13 136	-	6 977		
54	72	225-201-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 иСП = 8,00%	шт	16	11 801,00	-	188 816	-	188 816	-	203 921	Казахстан
						-	-		-		15 105		
55	73	1133-0204-0101 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовНР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	0,004	54 965,48	22 897,58	220	92	7	113	360	
						30 365,89	8 956,01	121	36	-	27		
56	74	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2СП = 8,00%	км	0,004	951 092,00	-	3 804	-	3 804	-	4 108	Казахстан
						-	-		-		304		
57	75	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36СП = 8,00%	шт	16	175,00	-	2 800	-	2 800	-	3 024	
						-	-		-		224		
58	76	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная СП = 8,00%	м	20,8	647,00	-	13 458	-	13 458	-	14 535	
						-	-		-		1 077		
59	77	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 СП = 8,00%	шт	8	4 326,00	-	34 608	-	34 608	-	37 377	
						-	-		-		2 769		
60	78	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2СП = 8,00%	шт	8	1 060,00	-	8 480	-	8 480	-	9 158	
						-	-		-		678		
61	79	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1СП = 8,00%		32	2 097,00	-	67 104	-	67 104	-	72 472	
						-	-		-		5 368		
62	80	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 СП = 8,00%	шт	8	2 097,00	-	16 776	-	16 776	-	18 118	
						-	-		-		1 342		
63	81	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 СП = 8,00%	шт	8	3 104,00	-	24 832	-	24 832	-	26 819	
						-	-		-		1 987		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с		[illegible]	4 640,00	-	37 120	-	37 120	-	[illegible]	

64	82	252-202-0511	барашкомСП = 8,00%	шт	8	-	-		-		2 970	40 090	
65	83	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S СП = 8,00%	шт	16	8 203,00	-	131 248	-	131 248	-	141 748	
						-	-		-		10 500		
66	84	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной СП = 8,00%	шт	8	4 994,00	-	39 952	-	39 952	-	43 148	
						-	-		-		3 196		
67	85	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной СП = 8,00%	шт	8	2 873,00	-	22 984	-	22 984	-	24 823	
						-	-		-		1 839		
68	86	252-207-0268	Стяжка для крепления анкерной плитыСП = 8,00%	шт	16	8 310,00	-	132 960	-	132 960	-	143 597	Казахстан
						-	-		-		10 637		
69	87	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012СП = 8,00%	шт	8	9 698,00	-	77 584	-	77 584	-	83 791	Казахстан
						-	-		-		6 207		
70	88	1308-0208-0202 Ккл=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудованияНР = 72,00% СП = 8,00%	м	8	996,40	31,68	7 971	253	5 589	1 593	10 329	
						266,13	10,49	2 129	84		765		
			Итого по разделу № 2.8					869 034	31 674	808 122	30 596	**971 601**	
								29 238	13 256	-	71 971		
			Раздел 2.9 Опоры железобетонные одноцепные ответвительные анкерные (9 комплект)										
71	91	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка. НР = 72,00% СП = 8,00%	шт	18	3 644,82	1 958,04	65 607	35 245	-	32 501	105 957	
						1 686,78	821,02	30 362	14 778	-	7 849		
72	92	225-201-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 иСП = 8,00%	шт	18	11 801,00	-	212 418	-	212 418	-	229 411	Казахстан
						-	-		-		16 993		
73	93	1133-0204-0101 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовНР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	0,004	54 965,48	22 897,58	247	103	7	127	404	
						30 365,89	8 956,01	137	40	-	30		
74	94	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2СП = 8,00%	км	0,0045	951 092,00	-	4 280	-	4 280	-	4 622	Казахстан
						-	-		-		342		
75	95	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 СП = 8,00%	шт	9	4 326,00	-	38 934	-	38 934	-	42 049	
						-	-		-		3 115		
76	96	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2СП = 8,00%	шт	9	1 060,00	-	9 540	-	9 540	-	10 303	
						-	-		-		763		
77	97	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1СП = 8,00%		36	2 097,00	-	75 492	-	75 492	-	81 531	
						-	-		-		6 039		
78	98	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127СП = 8,00%	шт	9	2 097,00	-	18 873	-	18 873	-	20 383	
						-	-		-		1 510		
79	99	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 СП = 8,00%	шт	9	3 104,00	-	27 936	-	27 936	-	30 171	
						-	-		-		2 235		

80	100	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашкомСП = 8,00%	шт	9	4 640,00	-	41 760	-	41 760	-	45 101	
						-	-		-		3 341		
81	101	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S СП = 8,00%	шт	9	8 203,00	-	73 827	-	73 827	-	79 733	
						-	-		-		5 906		
82	102	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной СП = 8,00%	шт	9	4 994,00	-	44 946	-	44 946	-	48 542	
						-	-		-		3 596		
83	103	252-207-0268	Стяжка для крепления анкерной плиты СП = 8,00%	шт	18	8 310,00	-	149 580	-	149 580	-	161 546	Казахстан
						-	-		-		11 966		
84	104	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012СП = 8,00%	шт	9	9 698,00	-	87 282	-	87 282	-	94 265	Казахстан
						-	-		-		6 983		
85	105	1308-0208-0202 Ккл=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	м	9	996,40	31,68	8 968	285	6 288	1 792	11 621	
						266,13	10,49	2 395	94		861		
			Итого по разделу № 2.9					859 690	35 633	791 163	34 420	**965 639**	
								32 894	14 912	-	71 529		
			Раздел 2.10 Опоры железобетонные переходные промежуточные (19 комплект)										
86	106	1133-0202-0101 Ккл=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаНР = 72,00% СП = 8,00%	опора	19	11 397,14	5 123,17	216 546	97 340	17 232	105 460	347 767	
						5 367,00	2 342,09	101 973	44 500		25 760		
87	108	1133-0204-0101 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовНР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	0,0095	54 965,48	22 897,58	522	218	16	269	854	
						30 365,89	8 956,01	288	85	-	63		
88	109	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2СП = 8,00%	км	0,0095	951 092,00	-	9 035	-	9 035	-	9 758	Казахстан
						-	-		-		723		
89	110	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127СП = 8,00%	шт	19	2 097,00	-	39 843	-	39 843	-	43 030	
						-	-		-		3 187		
90	111	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 СП = 8,00%	шт	19	3 104,00	-	58 976	-	58 976	-	63 694	
						-	-		-		4 718		
91	112	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашкомСП = 8,00%	шт	19	4 640,00	-	88 160	-	88 160	-	95 213	
						-	-		-		7 053		
92	113	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозногоСП = 8,00%	шт	19	3 792,00	-	72 048	-	72 048	-	77 812	
						-	-		-		5 764		
			Итого по разделу № 2.10					485 130	97 558	285 311	105 729	**638 128**	
								102 261	44 585	-	47 268		
			Раздел 2.11 Опоры железобетонные переходные угловые промежуточные (3 комплекта)										

94	114	1133-0202-0102 Ккл=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	опора	3	23 239,63	11 844	69 719	35 533	2 721	34 353	112 398	
						10 488,44	5 416	31 465	16 248	-	8 326		
95	116	1133-0204-0101 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовНР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	0,0015	54 965,48	22 897,58	82	34	2	42	134	
						30 365,89	8 956,01	46	13	-	10		
96	117	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2СП = 8,00%	км	0,0015	951 092,00	-	1 427	-	1 427	-	1 541	Казахстан
						-	-		-		114		
97	118	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2СП = 8,00%	шт	3	1 060,00	-	3 180	-	3 180	-	3 434	
						-	-		-		254		
98	119	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127СП = 8,00%	шт	3	2 097,00	-	6 291	-	6 291	-	6 794	
						-	-		-		503		
99	120	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 СП = 8,00%	шт	3	3 104,00	-	9 312	-	9 312	-	10 057	
						-	-		-		745		
100	121	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашкомСП = 8,00%	шт	3	4 640,00	-	13 920	-	13 920	-	15 034	
						-	-		-		1 114		
101	122	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной СП = 8,00%	шт	3	4 994,00	-	14 982	-	14 982	-	16 181	
						-	-		-		1 199		
102	123	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012СП = 8,00%	шт	3	9 698,00	-	29 094	-	29 094	-	31 422	Казахстан
						-	-		-		2 328		
103	124	1308-0208-0202 Ккл=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	м	3	996,40	31,68	2 989	95	2 096	597	3 873	
						266,13	10,49	798	31		287		
			Итого по разделу № 2.11					150 996	35 662	83 025	34 992	**200 867**	
								32 309	16 292	-	14 879		
			Раздел 2.12 Опоры железобетонные переходные угловые анкерная (1 комплекта)										
104	125	1133-0202-0101 Ккл=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаНР = 72,00% СП = 8,00%	опора	1	11 397,14	5 123,17	11 397	5 123	907	5 551	18 304	
						5 367,00	2 342,09	5 367	2 342		1 356		
105	127	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка. НР = 72,00% СП = 8,00%	шт	2	3 644,82	1 958,04	7 290	3 916	-	3 611	11 773	
						1 686,78	821,02	3 374	1 642	-	872		
106	128	225-201-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 иСП = 8,00%	шт	2	11 801,00	-	23 602	-	23 602	-	25 490	Казахстан
						-	-		-		1 888		
107	129	1133-0204-0101 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмовНР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	0,0005	54 965,48	22 897,58	27	11	1	14	44	
						30 365,89	8 956,01	15	4	-	3		

108	130	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2СП = 8,00%	км	0,0005	951 092,00	-	476	-	476	-	514	Казахстан
						-	-		-		38		
109	131	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 СП = 8,00%	шт	2	175,00	-	350	-	350	-	378	
						-	-		-		28		
110	132	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная СП = 8,00%	м	3	647,00	-	1 941	-	1 941	-	2 096	
						-	-		-		155		
111	133	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 СП = 8,00%	шт	1	4 326,00	-	4 326	-	4 326	-	4 672	
						-	-		-		346		
112	134	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2СП = 8,00%	шт	1	1 060,00	-	1 060	-	1 060	-	1 145	
						-	-		-		85		
113	135	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1СП = 8,00%		1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265	
						-	-		-		168		
114	136	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 СП = 8,00%	шт	1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265	
						-	-		-		168		
115	137	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 СП = 8,00%	шт	1	3 104,00	-	3 104	-	3 104	-	3 352	
						-	-		-		248		
116	138	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашкомСП = 8,00%	шт	1	4 640,00	-	4 640	-	4 640	-	5 011	
						-	-		-		371		
117	139	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S СП = 8,00%	шт	2	8 203,00	-	16 406	-	16 406	-	17 718	
						-	-		-		1 312		
118	140	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной СП = 8,00%	шт	1	4 994,00	-	4 994	-	4 994	-	5 394	
						-	-		-		400		
119	141	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной СП = 8,00%	шт	1	2 873,00	-	2 873	-	2 873	-	3 103	
						-	-		-		230		
120	142	252-207-0268	Стяжка для крепления анкерной плитыСП = 8,00%	шт	2	8 310,00	-	16 620	-	16 620	-	17 950	Казахстан
						-	-		-		1 330		
121	143	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012СП = 8,00%	шт	1	9 698,00	-	9 698	-	9 698	-	10 474	Казахстан
						-	-		-		776		
122	144	1308-0208-0202 Ккл=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудованияНР = 72,00% СП = 8,00%	м	1	996,40	31,68	996	32	698	199	1 291	
						266,13	10,49	266	10		96		
			Итого по разделу № 2.12					113 994	9 082	95 890	9 375	**133 238**	
								9 007	3 998	-	9 869		
			Итого по разделу № 2					17 748 804	4 752 339	7 944 289	4 697 044	**24 201 353**	
								4 550 084	1 973 575	502 076	1 755 504		
			Итого по смете					**24 201 353**					

		НДЗ РК 8.04-05-2015., таблица 1 п.22	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Энергетьическое строительство. Воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,4%; Крем.=0,8					455 026					
			Итого:					24 656 379					
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%					483 086					
			Итого по сметному расчету в ценах на 2022 год					25 139 465					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах К=1,05					26 396 439					
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95					25 076 617					
			Налог на добавленную стоимость (НДС)-12%					3 009 194					
			Итого:					**28 085 811**					

ЗАКАЗЧИК :

Аким

Государственное учреждение "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу"

_____ Рустемов А.Ж.

БИН: 980340002554

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО"Элком"

_____ Иманбердиева Р.Т.

БИН: 940240001079

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Эксперт ТОО "Кабылан Эксперт"

Асылбай Е., аттестат №№ KZ44VJE00061582, приказ №41 от 17.03.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 060340007781

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт ТОО "Стимул-ПВ"

Гайдаренко А.С., аттестат № 04325 приказ №05 от 23.01.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ГУ Аппарат акима Алгабасского с/о

гл.сп. Отыншы Б.А

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу"
Технический надзор: ТОО "Қабылан Эксперт"
Авторский надзор: ТОО "Стимул-ПВ"
Подрядчик: ТОО "Элком"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт уличного освещения в селе Жолкудук Алгабасского сельского округа города Аксу"

АКТ № 4 от 29.08.2023г.
Выполненных работ за август 2023 года

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР м СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А	шт.	26	48923		1271998		1271998	0	1373758	
						0		0		0	101760		
2	2	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=72 %	светильник	23	8416,4	4794,94	193577	110284	656	86556	302543	
						3592,92	1633,87	82637	37579	0	22411		
3	3	247-103-0231 (прим.)	Светильник уличный светодиодный LED типа LED RKU 1*60W, мощностью 60 Вт, степень защиты IP65	шт.	371	25804,724		9573553		9573553	0	10339437	
						0		0		0	765884		
4	4	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=72 %	опора	10	11397,14	5123,17	113971	51232	9070	55505	183034	
						5367	2342	53670	23420	0	13558		
5	5	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А	шт.	10	48923		489230		489230	0	528368	
						0		0		0	39138		

6	6 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72 %	км линии	0,005	54965,48	22897,58	275	114	9	142	450
					30365,89	8956,01	152	45	0	33	
7	7 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,005	951092		4755		4755	0	5136
					0		0		0	380	
8	8 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	2097		20970		20970	0	22648
					0		0		0	1678	
9	9 252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	10	3104		31040		31040	0	33523
					0		0		0	2483	
10	10 252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	10	4640		46400		46400	0	50112
					0		0		0	3712	
11	11 252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	10	3792		37920		37920	0	40954
					0		0		0	3034	
12	12 1133-0301-0401(прим.)	Опоры стальные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0;	опора	23	10589,52	0	243559	0	21821	159651	435467
					9640,8	0	221738	0	0	32257	
13	13 1133-0301-0401(прим.)	Опоры стальные. Установка НР=72 %	опора	23	23490,55	9687,43	540283	222811	21821	276084	881676
					12854,4	3817,36	295651	87799	0	65309	
14	14 252-207-2630	Зажим прокалывающий типа SLIW17.2 герметичный	шт.	23	1327		30521		30521	0	32963
					0		0		0	2442	
15	15 252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный	шт.	23	788		18124		18124	0	19574
					0		0		0	1450	
16	16 252-207-2610	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	23	3327		76521		76521	0	82643
					0		0		0	6122	

17	17	252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	23	976		22448		22448	0	24244
						0		0		0	1796	
18	18	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	23	12787,52	7118,95	294113	163736	15948	121225	448565
						4975,19	2345,17	114429	53939	0	33227	
19	19	222-525-0301	Кронштейн К-1-2, 0-2, 0-1-1	т	0,134	856578		114781		114781	0	123964
						0		0		0	9183	
20	20	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	23	670,43	22,18	15420	510	9172	4241	21234
						249,48	6,61	5738	152	0	1573	
21	21	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72 %	км линии	0,808721	185780,21	27445,56	150244	22196	91190	32740	197623
						45576,75	10651,02	36859	8614	0	14639	
22	22	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,808721	450441		364281		364281	0	393424
						0		0		0	29142	
23	23	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	11	1406,78	86,18	15475	948	296	10521	28076
						1293,69	34,77	14231	382	0	2080	
24	24	247-301-0210	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02-3Ф 10-100А	шт.	11	28209		310299		310299	0	335123

		0	0	0	24824	
		13 979 759	571 831	12 539 181	746 665	**15 904 537**
		825 105	211 930	0	1 178 114	
	Итого по акту	**15 904 537**				
НДЗ РК 8.04-05-2015., таблица 1 п.22	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Энергетьическое строительство. Воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,4%; Крем.=0,8	305 367				
	Итого:	16 209 904				
НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	324 198				
	Итого по сметному расчету в ценах на 2022 год	16 534 102				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах К=1,05	17 360 808				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	16 492 767				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)-12%	1 979 132				
	Итого:	**18 471 899**				

ЗАКАЗЧИК :

Аким

Государственное учреждение "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу"

Рустемов А.Ж.

БИН: 980340002554

гл. сп. отдела В.Ф

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт"

Асылбай Е., аттестат №№ KZ44VJE00061582, приказ №41 от 17.03.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

БИН 060340007781

Место печати (при наличии)

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО"Элком"

Иманбердиева Р.Т.

БИН: 940240001079

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт ТОО "Стимул-ПВ"

Гайдаренко А.С., аттестат № 04325 приказ №05 от 23.01.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

КС-3

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"**

Наимнование объекта: **"Капитальный ремонт уличного освещения в селе Жолкудук Алгабасского сельского округа города Аксу"**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 09	20.01.2023 г	ОБ	057-028-421	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (Май) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт уличного освещения в селе Жолкудук Алгабасского сельского округа города Аксу"	12 889 351	11 508 349							1 381 002	12 889 351
Удержание 35%										4 511 273
Всего к оплате:										**8 378 078**

ЗАКАЗЧИК : **Аким Рустемов А.Ж.**
(должность, ФИО (при наличии) подпись , бизнес идентификационный номер , печать.

БИН: 980340002554
Место печати

ПОДРЯДЧИК: **Директор Иманбердиева Р.Т.**
(должность, ФИО (при наличии) подпись , бизнес идентификационный номер , печать.

БИН: 940240001079
Место печати

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **Заместитель директора Нургалин Р.Н.**
(должность, ФИО (при наличии) подпись , бизнес идентификационный номер , печать.

БИН: 060340007781
Место печати

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу"

Технический надзор: ТОО "Қабылан Эксперт"

Авторский надзор: ТОО "Стимул-ПВ"

Подрядчик: ТОО "Элком"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт уличного освещения в селе Жолкудук Алгабасского сельского округа города Аксу"

АКТ №1

Выполненных работ за май 2023 года

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2022 год.

№ п/п	поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР м СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №04-001-001												
Раздел 2.6 Опоры железобетонные одноцепные промежуточные												
1	50	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаНР = 72,00% СП = 8,00%	шт	156	11 397,14	5 123,17	1 777 954	799 215	141 487	865 885	2 855 346
						5 367,00	2 342,09	837 252	365 366		211 507	
2	51	252-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1АСП = 8,00%	шт	156	48 923,00	-	7 631 988	-	7 631 988	-	8 242 547
						-	-		-		610 559	
			Итого по разделу 1					**11 097 893**				
			Итого по смете					**11 097 893**				
2		НДЗ РК 8.04-05-2015., таблица 1 п.22	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Энергетьическое строительство. Воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ -2,4%; Крем.=0,8					213 080				
			Итого:					11 310 973				
3		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%					226 219				
			Итого по сметному расчету в ценах на 2022 год					11 537 192				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах К=1,05					12 114 052				

			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95					11 508 349				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)-12%					1 381 002				
			Итого:					**12 889 351**				

ЗАКАЗЧИК :

Аким

Государственное учреждение "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу"

Рустемов А.Ж.

БИН: 980340002554

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО"Элком"

Имашбердиева Р.Т.

БИН: 940240001079

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" ,
Асылбай Е., аттестат №№ KZ44VJE00061582, приказ №41 от 17.03.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 060340007781

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт ТОО "Стимул-ПВ"
Гайдаренко А.С., аттестат № 04325 приказ №05 от 23.01.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)