Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы — **080940004108**

чик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ТОО "Синдикат Групп",Жамбылская область,г.Тараз,улица Толе би 230В — **130840015825**

пнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

зор (контракт) Договор №114 от 27.01.2023г.

Номер документа	Дата составления
2	30.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер дку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чайковского 37, 37/1, ул.Макатаева, 118 в Алмалинском районе города Алматы			работа	1	6 886 285,00	6 886 285,00	737 816,25
				Итого	1	x	6 886 285,00	737 816,25

ения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

л (Исполнитель) *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2023

М.П.

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Синдикат Групп"**

Договор: **№114 от 2023-01-27**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чайковского 37, 37/1, ул.Макатаева, 118 в Алмалинском райне г.Алматы**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 666
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№114	27.01.2023						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чайковского 37, 37/1, ул.Макатаева, 118 в Алмалинском районе города Алматы	6 886 285,00	6 148 468,75							737 816,25	6 886 285,00
Всего к оплате:										**6 886 285,00**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Директор департамента капитального стороительства Хасенов Н.К.

Технический надзор:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор Дауренбаев Д.К.

Форма по приложению 3 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2019 года № 178

чик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы, г.Алматы, Жарокова, 196

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : ТОО "Синдикат Групп", Жамбыльская область, г.Тараз, ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, 230В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чайковского 37,37/1, ул.Макатаева, 118 в Алмалинском р-оне г.Алматы.

(наименование, адрес)

кт : Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чайковского 37,37/1, ул.Макатаева, 118 в Алмалинском р-оне г.Алматы.

(наименование)

вор подряда (контракт) №114 от 2023-01-27

Акт выполненных работ №1

за май 2023 (месяц, год)

явлен (а) в текущих ценах на 24.05.2023

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборки		16,2	3618,34	1417,34	58617	22961	0	50840	118214
			м3 конструкции		2201	704,83	35656	11418		8757	
3	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж		0,0621	347349,56	47438,79	21570	2946	157	19523	44380
			км трубопровода		297376,2	20183,11	18467	1253		3287	
4	Е11-220901-0101 К=0,6	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж		3	856,51	20,69	2570	62	0	2514	5491
			задвижка или клапан		835,82	10,72	2507	32		407	
6	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		19,67	117		2301				2485
			т							184	
7	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		590,1	38		22424				24218
			т*км							1794	
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									194788
		Раздел: 2. Земляные работы.									
1	Е11-010102-0385 Изм. и доп. вып. 20ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		19,6	325,79	325,79	6385	6385	0	986	7961
			м3 грунта		0	69,86	0	1369		590	
2	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		43,3	403,15	403,15	17456	17456	0	2695	21763
			м3 грунта		0	86,45	0	3743		1612	
3	Е11-010102-0388 Изм. и доп. вып. 20ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		73,5	678,36	678,36	49859	49859	0	7698	62162
			м3 грунта		0	145,46	0	10691		4605	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	4	Е11-010205-0110 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4	9382,62	0	37530	0	0	27922	69716
				м3 грунта		9382,62	0	37530	0		5164	
0	5	Е11-010205-0107 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Ктр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		13,4	3254,78	0	43614	0	0	31402	81017
				м3 грунта		3254,78	0	43614	0		6001	
1	6	Е11-010205-0108 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Ктр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		29,4	4383,98	0	128889	0	0	92800	239424
				м3 грунта		4383,98	0	128889	0		17735	
2	7	Е11-010205-0110 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Ктр=1,15	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		53,5	8991,68	0	481055	0	0	346359	893607
				м3 грунта		8991,68	0	481055	0		66193	
3	8	Е11-010205-0107 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,6	3396,29	0	2038	0	0	1467	3785
				м3 грунта		3396,29	0	2038	0		280	
4	9	Е11-010205-0108 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,3	4574,59	0	5947	0	0	4282	11047
				м3 грунта		4574,59	0	5947	0		818	
5	10	Е11-010205-0110 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,6	9382,62	0	33777	0	0	24320	62745
				м3 грунта		9382,62	0	33777	0		4648	
6	11	Е11-010102-0385 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		14	260,63	260,63	3649	3648	0	563	4549
				м3 грунта		0	55,89	0	782		337	
7	12	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		30,7	322,52	322,52	9901	9901	0	1529	12344
				м3 грунта		0	69,16	0	2123		914	
8	13	Е11-010102-0388 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		61,1	542,69	542,69	33158	33158	0	5119	41339
				м3 грунта		0	116,37	0	7110		3062	
9	14	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		12513,6	38		475517				513558
				т км							38041	
0	15	Е11-010205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком		46,1	1160,57	0	53502	0	0	38522	99386
				м3 грунта		1160,57	0	53502	0		7362	
1	16	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса		46,1	2457		113268		113268		122529
2	17	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении ПГС до 5 м.		150,2	39,11	39,11	5874	5874	0	1861	8354
				м3 грунта		0	17,21	0	2585		619	

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	18	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		150,2	1358		203972		203972		220290
	19	Е11-010201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками		150,2	200,6	87,52	30130	13146	0	17302	51227
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	16985	7046		3795	
	20	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые 2-х кратная оборачиваемость		289,39	724,69	31,17	209718	9020	113305	66065	297846
				м2 крепления		301,99	15,08	87393	4364		22063	
			Итого по разделу: 2. Земляные работы.									2824449
			Раздел: 3. Монтажные работы									
	21	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		13,5	4292,7	189,46	57951	2557	36501	19539	83689
				м3 основания		1399,44	62,54	18892	844		6199	
	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0775	448997,88	116307,16	34797	9014	209	28455	68312
				км трубопровода		329994	40873,37	25575	3168		5060	
	23	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		78,275	2305		180424		180424		194858
	24	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		7	2498		17486		17486		18885
	25	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,0739	397337,05	91653,69	29363	6773	89	24609	58290
				км трубопровода		304479	31886,95	22501	2356		4318	
	26	С1241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм		74,639	793		59189		59189		63924
	27	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		5	880		4400		4400		4752
	28	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,1346	114496,16	74806,16	15411	10068	0	4862	21895
				км кабеля		39690	19520,48	5342	2627		1622	
	29	С1243-215-0201	Сигнальная лента с металлическим проводником с надписью "водопровод"		0,1346	136141		18325		18325		19791
	31	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 /передать Заказчику/		1	72008		72008		72008		77769
	32	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/передать Заказчику/		2	2590		5180		5180		5594
	33	С1241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/передать Заказчику/		2	2590		5180		5180		5594
	34	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм/передать Заказчику/		2	1412		2824		2824		3050
	35	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		3	1449,83	34,49	4349	104	67	4190	9222
				задвижка или клапан		1393,04	17,87	4179	54		683	
	36	С1242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65		3	48512		145536		145536		157179

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	С1241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		6	1811		10866		10866		11735
38	С1241-116-0208	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		6	1811		10866		10866		11735
39	С1241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		3	815		2445		2445		2641
40	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,023	1246454,98 667614,5	560121,2 200568,38	28668 15355	12883 4613	431	19769 3875	52312
41	С1241-113-0119	Крестовина 100х100 (собственного изготовления)		1	3410		3410		3410		3683
42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1678,5 679,79	998,71 338,8	11750 4759	6991 2372	0	7059 1505	20314
43	С1241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм		3	1596		4788		4788		5171
44	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1	2147		2147		2147		2319
45	С1241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1	2011		2011		2011		2172
46	С1241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		2	698		1396		1396		1508
47	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0769	84975,94 76992,5	0 0	6535 5921	0 0	614	5862 992	13389
48	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0577	78996,85 76992,5	0 0	4558 4442	0 0	116	4398 716	9672
49	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	11114,14 4076,28	4699,06 1798,76	11114 4076	4699 1799	2339	5816 1354	18284
		Итого по разделу: 3. Монтажные работы									947739
		Раздел: 4. Колодцы									
50	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,61	27191,49 13768,44	10747,18 5034,57	43778 22167	17303 8106	4308	29970 5900	79648
51	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	35990		35990		35990		38869
52	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	34907		34907		34907		37700
53	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	22219		22219		22219		23997

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	15180		30360		30360		32789
55	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2993		2993		2993		3232
56	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	30272		30272		30272		32694
57	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0484	1005270,4	7441,22	48655	360	44317	4800	57731
			т		82197,5	1840,61	3978	89		4276	
58	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0203	887579		18018		18018		19459
59	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		1,66	179,07	3,07	297	5	216	53	378
			м2		45,74	0,54	76	1		28	
60	Е11-130301-1409 4К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710, за 2 раза		1,66	692,46	3,92	1149	6	1067	53	1298
			м2		45,98	0,72	76	1		96	
61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Обмазка битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке		100,88	967,18	20,82	97569	2100	57850	35321	143521
			м2 поверхности		372,91	3,57	37619	360		10631	
62	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стенки колодцев диаметром труб 400 мм		1	10814,23	34,49	10814	35	4934	5746	17885
			сальник		5845,52	17,87	5846	18		1325	
63	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм		0,2	23216		4643		4643		5014
64	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стенки колодцев диаметром труб 200 мм		3	6449,98	0	19350	0	7725	11393	33202
			сальник		3875,12	0	11625	0		2459	
65	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм		0,6	12790		7674		7674		8288
66	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки из бетона В7,5		0,55	19457,54	1186,72	10702	653	9120	1007	12646
			м3		1688,85	323,98	929	178		937	
		Итого по разделу: 4. Колодцы									548351
		Раздел: 5. Разные работы									
67	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 20 К=2,3	Основание из щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина до 15 см. Устройство		136	3541,56	398,24	481652	54161	407629	32434	555213
			м2		146,05	74,77	19863	10169		41127	
68	Е11-270701-0103 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство		136	1794,54	41,31	244057	5618	216663	25873	291524
			м2 покрытия		160,12	16,05	21776	2180		21594	
69	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		136	1399,05	3,44	190271	467	156491	36182	244569
			м2 покрытия		244,94	1,4	33312	190		18116	
		Итого по разделу: 5. Разные работы									1091306
		ИТОГО:					4141068	308213	2116945	1050260	5606633
		В том числе :					1215669	91641		415305	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		58309				
		Итого с временными									5664947
		Зимние удорожания			2,07 %		117264				
		Итого с зимними удорожаниями									5782211

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		115644				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5897855
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									6472072
		Скидка по конкурсу									323603,25
		Итого за минусом скидки									6148468,75
		НДС			12 %		737816,25				
		Итого с НДС									6886285

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор департамента капитального строительства Хасенов Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора .

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дауренбаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и водоснабжения г.Алматы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и водоснабжения г.Алматы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)