Генподрядчик: **ТОО ”Fortis"**

Субподрядчик: **ТОО "Шалхар Бастау"**

Наименование строительства и его адресе: ” **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Сенкибай Байзакского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Тревожная сигнализация					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	170,1000		185,34	31526
		Итого оплата труда:				46,67	7938
		Итого эксплуатация машин:				176,75	30065
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28,3500		2565,31	72727
		Итого оплата труда:				2565,31	72727
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	119,0700		26,08	3105
		Итого оплата труда:				8,80	1048
		Итого эксплуатация машин:				26,08	3105
4	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	119,0700		14,61	1739
		Итого оплата труда:				4,93	587
		Итого эксплуатация машин:				14,61	1739

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	119,0700	129,76	15451
		Итого оплата труда:			95,48	11369
		Итого эксплуатация машин:			62,27	7414
6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	79,3800	246,41	19560
		Итого оплата труда:			65,39	5191
		Итого эксплуатация машин:			238,20	18908
		Итого материалов:			0,09	7
7	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	144,4716	510,00	73681
		Кабели силовые				
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	315,0000	304,96	96062
		Итого оплата труда:			156,11	49175
		Итого эксплуатация машин:			144,84	45625
		Итого материалов:			42,86	13501
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	315,0000	460,76	145141
		Итого оплата труда:			193,15	60843
		Итого эксплуатация машин:			396,80	124994
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,2000	2127,00	19568
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля,проложенного в траншее	км кабеля	0,3150	25547,42	8047
		Итого оплата труда:			10600,63	3339
		Итого эксплуатация машин:			18441,02	5809
12	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся "Осторожно кабель"	м	315,0000	40,00	12600
13	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	209,0000	774,66	161905
		Итого оплата труда:			261,53	54660
		Итого эксплуатация машин:			378,80	79169
		Итого материалов:			246,62	51544
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	158,0000	289,38	45722
		Итого оплата труда:			143,49	22671
		Итого эксплуатация машин:			137,06	21656

		Итого материалов:
15	1308-0206-1716 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям
		Итого оплата труда:
		Итого эксплуатация машин:
		Итого материалов:
16	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80
17	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2
18	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5
19	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
20	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий
		Итого оплата труда:
		Итого материалов:
21	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009
22	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Монтаж оборудования
		Итого оплата труда:
		Итого эксплуатация машин:
		Итого материалов:
23	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-32 "Полюс"
24	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене
		Итого оплата труда:
		Итого материалов:
25	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П
26	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная
		Итого оплата труда:
		Итого эксплуатация машин:
		Итого материалов:

		45,71	7223
м	32,0000	790,06	25282
		309,95	9918
		80,42	2573
		420,40	13453
м	32,0000	201,00	6432
км	0,5990	113071,00	67730
км	0,0680	22215,00	1511
км	0,0150	264886,00	3973
канало-километр трубопровода	0,1260	1120873,90	141230
		126144,00	15894
		994729,90	125336
м	126,0000	693,00	87318
шт.	5,0000	1116,70	5584
		1066,00	5330
		0,84	4
		49,86	249
шт.	5,0000	1663,00	8315
шт.	4,0000	547,41	2190
		543,50	2174
		3,91	16
шт.	4,0000	135,00	540
коробка	3,0000	3616,61	10850
		2494,44	7483
		1098,20	3295
		386,41	1159

27	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная КРПТ 10	шт.	3,0000	2858,00	8574
28	1308-0303-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель путевой общего назначения массой до 10 кг. Установка на металлическом основании	шт.	6,0000	2459,65	14758
		Итого оплата труда:			2091,89	12551
		Итого эксплуатация машин:			96,08	576
		Итого материалов:			297,57	1785
29	2307-0204-0858 РСНБ РК 2015	Выключатель путевой ВПК16П1-23Д231-55У2 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000	2819,00	16914
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1463110
		РАЗДЕЛ 2. Электрохимзащита				
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3 грунта	3,6000	1327,48	4779
		Итого оплата труда:			1327,48	4779
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4000	693,04	970
		Итого оплата труда:			693,04	970
32	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одино чный упакованный. Установка в порошкообразном акти ваторе	протектор	4,0000	24548,49	98194
		Итого оплата труда:			13254,83	53019
		Итого эксплуатация машин:			10689,12	42756
		Итого материалов:			3696,77	14787
33	2404-0207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	ш т.	4,0000	11994,00	47976
34	1125-0129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кабель дренажн ый, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	21,0000	766,48	16096
		Итого оплата труда:			247,49	5197
		Итого эксплуатация машин:			399,25	8384
		Итого материалов:			208,47	4378
35	2306-0133-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0210	322780,00	6778
36	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	21,0000	24,00	504
37	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	21,0000	460,76	9676
		Итого оплата труда:			193,15	4056
		Итого эксплуатация машин:			396,80	8333
38	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,7400	2127,00	1574

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			266311
		РАЗДЕЛ 3. Водонепроницаемый септик				
		Землянные работы				
39	1101-0101-0333 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	126,0000	230,21	29006
		Итого оплата труда:			41,93	5283
		Итого эксплуатация машин:			222,31	28010
40	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	126,0000	59,25	7465
		Итого оплата труда:			16,75	2111
		Итого эксплуатация машин:			59,25	7465
41	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6000	4729,28	17025
		Итого оплата труда:			4729,28	17025
42	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	89,5123	36,14	3235
		Итого оплата труда:			10,22	915
		Итого эксплуатация машин:			36,14	3235
43	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	89,5123	154,75	13852
		Итого оплата труда:			113,94	10199
		Итого эксплуатация машин:			74,13	6635
44	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,3781	990,99	22176
		Итого оплата труда:			990,99	22176
		Устройство колодца				
45	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,7994	204,45	777
		Итого оплата труда:			68,08	259
		Итого эксплуатация машин:			27,57	105
		Итого материалов:			118,18	449
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3799	17699,47	6725
		Итого оплата труда:			1201,72	457
		Итого эксплуатация машин:			1048,02	398

		Итого материалов:			15643,00	5943
47	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом "Хамаст" в два слоя по 10 мм	м2	3,7994	790,45	3003
		Итого оплата труда:			335,79	1276
		Итого эксплуатация машин:			1,21	5
		Итого материалов:			453,45	1723
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	645,45	2452
		Итого оплата труда:			287,60	1093
		Итого эксплуатация машин:			25,30	96
		Итого материалов:			343,89	1307
49	1113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП	м2	3,7994	2225,52	8456
		Итого оплата труда:			1019,14	3872
		Итого эксплуатация машин:			672,43	2555
		Итого материалов:			862,80	3278
50	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,7994	886,91	3370
		Итого оплата труда:			308,97	1174
		Итого эксплуатация машин:			85,70	326
		Итого материалов:			521,07	1980
51	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,7994	350,36	1331
		Итого оплата труда:			39,07	148
		Итого эксплуатация машин:			14,79	56
		Итого материалов:			303,29	1152
52	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационныекруглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,8900	25760,43	74448
		Итого оплата труда:			10215,66	29523
		Итого эксплуатация машин:			6185,09	17875
		Итого материалов:			11674,58	33740
53	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1,0000	12926,00	12926
54	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2,0000	20692,00	41384

55	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	3362,00	20172
56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	1808,00	1808
57	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	28477,00	28477
58	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	36984,00	36984
59	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	19408,00	19408
60	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	375473,14	451
		Итого оплата труда:			355002,91	426
		Итого эксплуатация машин:			3117,59	4
		Итого материалов:			18575,55	22
61	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,2000	1181,00	1417
62	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,0000	4871,03	9742
		Итого оплата труда:			2312,80	4626
		Итого материалов:			2558,23	5116
63	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой "Хамаст" в три слоя по 5 мм	м2	17,7096	1541,83	27305
		Итого оплата труда:			953,30	16883
		Итого эксплуатация машин:			299,19	5299
		Итого материалов:			360,01	6376
64	1113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП	м2	17,7096	2225,52	39413
		Итого оплата труда:			1019,14	18049
		Итого эксплуатация машин:			672,43	11908
		Итого материалов:			862,80	15280
		Люк деревянный				
65	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка люка КЛД-1	м2	0,3018	3610,01	1089
		Итого оплата труда:			209,21	63
		Итого эксплуатация машин:			109,88	33
		Итого материалов:			3334,00	1006

66	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3018	9956,45	3004
		Итого оплата труда:			730,21	220
		Итого эксплуатация машин:			50,81	15
		Итого материалов:			9195,84	2775
67	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,3018	812,15	245
		Итого оплата труда:			474,52	143
		Итого эксплуатация машин:			2,82	1
		Итого материалов:			336,05	101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			589302
		РАЗДЕЛ 4. Насосная станция 1. п1 ТХ				
		Оборудование скважины				
68	1307-0403-0408 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,92 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	115062,23	115062
		Итого оплата труда:			74128,70	74129
		Итого эксплуатация машин:			50772,20	50772
		Итого материалов:			6762,03	6762
69	Прайс-лист	Насос центробежный с электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-50,	шт.	2,0000	150000,00	300000
70	Прайс-лист	Устройство гермитизации устья скважины ОГ-10	шт.	1,0000	1098,21	1098
71	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000	2466,86	2467
		Итого оплата труда:			251,07	251
		Итого материалов:			2215,79	2216
72	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000	4100,85	4101
		Итого оплата труда:			1281,58	1282
		Итого эксплуатация машин:			113,26	113
		Итого материалов:			2727,33	2727
73	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды диаметром до крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1,0000	35143,00	35143
74	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,0000	1182,11	1182

		Итого оплата труда:			1008,61	1009
		Итого эксплуатация машин:			210,04	210
		Итого материалов:			20,71	21
75	2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000	35265,00	35265
76	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,0000	1852,51	1853
		Итого оплата труда:			1608,92	1609
		Итого эксплуатация машин:			48,86	49
		Итого материалов:			216,05	216
77	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1,0000	113536,00	113536
78	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6,0000	3339,60	20038
		Итого оплата труда:			2595,21	15571
		Итого эксплуатация машин:			265,38	1592
		Итого материалов:			526,22	3157
79	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5,0000	33708,00	168540
80	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN80 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	7800,00	7800
81	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1,0000	22264,94	22265
		Итого оплата труда:			991,38	991
		Итого эксплуатация машин:			109,28	109
		Итого материалов:			21196,26	21196
82	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	6895,00	6895
83	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000	1830,00	1830
		Итого оплата труда:			1451,26	1451
		Итого эксплуатация машин:			88,83	89
		Итого материалов:			300,57	301
84	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	9174,00	9174

85	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,0000	1042,00	5210
86	2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0000	1859,00	1859
87	2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,0000	1859,00	5577
88	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000	701,00	1402
89	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,0000	2396,04	4792
		Итого оплата труда:			1074,34	2149
		Итого эксплуатация машин:			105,39	211
		Итого материалов:			1226,97	2454
90	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,0000	3772,04	7544
		Итого оплата труда:			1074,34	2149
		Итого эксплуатация машин:			105,39	211
		Итого материалов:			2602,97	5206
91	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	13,0000	5707,74	74201
		Итого оплата труда:			1628,34	21168
		Итого эксплуатация машин:			162,43	2112
		Итого материалов:			3927,63	51059
92	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1,0000	10330,00	10330
93	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000	2808,16	28082
		Итого оплата труда:			807,40	8074
		Итого эксплуатация машин:			63,14	631
		Итого материалов:			1956,95	19569
94	1104-0701-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок на шахтном колодце. Устройство	колодец	1,0000	5450,89	5451
		Итого оплата труда:			4502,83	4503
		Итого эксплуатация машин:			410,34	410
		Итого материалов:			699,15	699

95	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	т	0,0836	673267,00	56285
		Отопление и вентиляция				
96	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2000	4902,17	5883
		Итого оплата труда:			1517,62	1821
		Итого эксплуатация машин:			47,18	57
		Итого материалов:			3354,41	4025
97	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 К=0,6	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000	2659,41	2659
		Итого оплата труда:			314,80	315
		Итого эксплуатация машин:			26,20	26
		Итого материалов:			2325,12	2325
98	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1,0000	1417,66	1418
		Итого оплата труда:			1093,12	1093
		Итого эксплуатация машин:			29,62	30
		Итого материалов:			306,11	306
99	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Потолочный обогреватель. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	2299,16	2299
		Итого оплата труда:			2241,89	2242
		Итого эксплуатация машин:			83,16	83
100	СТПРАЙС-ЛИСТ	Потолочный обогреватель ИК-1,1 с терморегулятором	шт.	1,0000	35500,00	35500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1278949
		РАЗДЕЛ 5. Насосная станция 1. п2 ТХ				
		Оборудование скважины				
101	1307-0403-0408 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,92 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	115062,23	115062
		Итого оплата труда:			74128,70	74129
		Итого эксплуатация машин:			50772,20	50772
		Итого материалов:			6762,03	6762
102	Прайс-лист	Насос центробежный с электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-50,	шт.	2,0000	150000,00	300000
103	Прайс-лист	Устройство гермитизации устья скважины ОГ-10	шт.	1,0000	1098,21	1098

104	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000	2466,86	2467
		Итого оплата труда:			251,07	251
		Итого материалов:			2215,79	2216
105	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000	4100,85	4101
		Итого оплата труда:			1281,58	1282
		Итого эксплуатация машин:			113,26	113
		Итого материалов:			2727,33	2727
106	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды диаметром до крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1,0000	35143,00	35143
107	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,0000	1182,11	1182
		Итого оплата труда:			1008,61	1009
		Итого эксплуатация машин:			210,04	210
		Итого материалов:			20,71	21
108	2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000	35265,00	35265
109	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,0000	1852,51	1853
		Итого оплата труда:			1608,92	1609
		Итого эксплуатация машин:			48,86	49
		Итого материалов:			216,05	216
110	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1,0000	113536,00	113536
111	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6,0000	3339,60	20038
		Итого оплата труда:			2595,21	15571
		Итого эксплуатация машин:			265,38	1592
		Итого материалов:			526,22	3157
112	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5,0000	33708,00	168540
113	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN80 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	7800,00	7800
114	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1,0000	22264,94	22265
		Итого оплата труда:			991,38	991

		Итого эксплуатация машин:			109,28	109
		Итого материалов:			21196,26	21196
115	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	6895,00	6895
116	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000	1830,00	1830
		Итого оплата труда:			1451,26	1451
		Итого эксплуатация машин:			88,83	89
		Итого материалов:			300,57	301
117	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	9174,00	9174
118	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,0000	1042,00	5210
119	2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0000	1859,00	1859
120	2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,0000	1859,00	5577
121	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000	701,00	1402
122	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,0000	2396,04	4792
		Итого оплата труда:			1074,34	2149
		Итого эксплуатация машин:			105,39	211
		Итого материалов:			1226,97	2454
123	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,0000	3772,04	7544
		Итого оплата труда:			1074,34	2149
		Итого эксплуатация машин:			105,39	211
		Итого материалов:			2602,97	5206
124	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	13,0000	5707,74	74201
		Итого оплата труда:			1628,34	21168
		Итого эксплуатация машин:			162,43	2112
		Итого материалов:			3927,63	51059

125	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1,0000	10330,00	10330
126	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000	2808,16	28082
		Итого оплата труда:			807,40	8074
		Итого эксплуатация машин:			63,14	631
		Итого материалов:			1956,95	19569
127	1104-0701-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок на шахтном колодце. Устройство	колодец	1,0000	5450,89	5451
		Итого оплата труда:			4502,83	4503
		Итого эксплуатация машин:			410,34	410
		Итого материалов:			699,15	699
128	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	т	0,0836	673267,00	56285
		Отопление и вентиляция				
129	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2000	4902,17	5883
		Итого оплата труда:			1517,62	1821
		Итого эксплуатация машин:			47,18	57
		Итого материалов:			3354,41	4025
130	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 К=0,6	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000	2659,41	2659
		Итого оплата труда:			314,80	315
		Итого эксплуатация машин:			26,20	26
		Итого материалов:			2325,12	2325
131	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1,0000	1417,66	1418
		Итого оплата труда:			1093,12	1093
		Итого эксплуатация машин:			29,62	30
		Итого материалов:			306,11	306
132	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Потолочный обогреватель. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	2299,16	2299
		Итого оплата труда:			2241,89	2242
		Итого эксплуатация машин:			83,16	83

133	СТПРАЙС-ЛИСТ	Потолочный обогреватель ИК-1,1 с терморегулятором	шт.	1,0000	35500,00	35500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1278949
		РАЗДЕЛ 6. Насосная станция 1 п.1 Эл				
134	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенн ой влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1,0000	2255,30	2255
		Итого оплата труда:			1092,59	1093
		Итого эксплуатация машин:			730,84	731
		Итого материалов:			937,21	937
135	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в све тильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1,0000	2059,28	2059
		Итого оплата труда:			1544,94	1545
		Итого эксплуатация машин:			757,53	758
		Итого материалов:			204,83	205
136	2307-0101-1804 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ64-60-080 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	564,00	564
137	2307-0102-1504 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных лам п, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IР65 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	3722,00	3722
138	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические дл я местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10ш т.	0,1000	583,00	58
139	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,м ощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2,0000	507,00	1014
140	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сече нием жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением наклад ными скобами, полосками с установкой ответвительны х коробок	м кабеля	30,0000	752,35	22571
		Итого оплата труда:			460,99	13830
		Итого эксплуатация машин:			25,51	765
		Итого материалов:			272,32	8170
141	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0 ,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100	114069,00	1141
142	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0 ,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200	167024,00	3340
143	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметиче ский и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	909,17	909
		Итого оплата труда:			756,03	756
		Итого эксплуатация машин:			16,49	16
		Итого материалов:			139,24	139

144	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	1,0000	234,00	234
145	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.М онтаж оборудования	шт.	1,0000	1288,88	1289
		Итого оплата труда:			1159,78	1160
		Итого эксплуатация машин:			162,68	163
		Итого материалов:			18,20	18
146	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯ ТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434 -93	шт.	1,0000	11361,00	11361
147	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкимис тенками У409	шт.	2,0000	554,00	1108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			70050
		РАЗДЕЛ 7. Насосная станция 1 п.2 Эл				
148	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенн ой влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1,0000	2255,30	2255
		Итого оплата труда:			1092,59	1093
		Итого эксплуатация машин:			730,84	731
		Итого материалов:			937,21	937
149	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в све тильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1,0000	2059,28	2059
		Итого оплата труда:			1544,94	1545
		Итого эксплуатация машин:			757,53	758
		Итого материалов:			204,83	205
150	2307-0101-1804 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ64-60-080 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	564,00	564
151	2307-0102-1504 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных лам п, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	3722,00	3722
152	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические дл я местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10ш т.	0,1000	583,00	58
153	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,м ощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2,0000	507,00	1014
154	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сече нием жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением наклад ными скобами, полосками с установкой ответвительны х коробок	м кабеля	30,0000	752,35	22571
		Итого оплата труда:			460,99	13830
		Итого эксплуатация машин:			25,51	765
		Итого материалов:			272,32	8170
155	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0 ,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100	114069,00	1141

156	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0 ,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200	167024,00	3340
157	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметиче ский и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	909,17	909
		Итого оплата труда:			756,03	756
		Итого эксплуатация машин:			16,49	16
		Итого материалов:			139,24	139
158	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	1,0000	234,00	234
159	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.М онтаж оборудования	шт.	1,0000	1288,88	1289
		Итого оплата труда:			1159,78	1160
		Итого эксплуатация машин:			162,68	163
		Итого материалов:			18,20	18
160	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯ ТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434 -93	шт.	1,0000	11361,00	11361
161	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкимис тенками У409	шт.	2,0000	554,00	1108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			70050
		РАЗДЕЛ 8. Насосная станция 1 п.1 АВ				
162	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количест и 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,0000	1410,11	1410
		Итого оплата труда:			1169,56	1170
		Итого эксплуатация машин:			318,08	318
		Итого материалов:			26,03	26
163	Прайс-лист	Станция управления и защиты двигателей СУиЗ "Лоцман+"-20	компл	1,0000	95535,71	95536
		Пункт 1.2				
164	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнен ия или распределительный пункт (шкаф) высота и шир ина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2,0000	18591,86	37184
		Итого оплата труда:			4074,81	8150
		Итого эксплуатация машин:			2517,68	5035
		Итого материалов:			12750,18	25500
165	Прайс-лист	Ящик вводной с учетом электроэнергии ЯВУ-063-106-54УЗ	компл	1,0000	100446,43	100446
166	Прайс-лист	Ящик вводно-распределит ельный ЯВР-100-209-54-УЗ	компл	1,0000	39375,00	39375
		Пункт 2				
167	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотк ам с креплением по всей длине	м кабеля	19,0000	396,01	7524
		Итого оплата труда:			203,70	3870

		Итого эксплуатация машин:			167,64	3185
		Итого материалов:			68,46	1301
168	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0150	167024,00	2505
169	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0040	703710,00	2815
170	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коро бах	м кабеля	38,0000	289,38	10996
		Итого оплата труда:			143,49	5453
		Итого эксплуатация машин:			137,06	5208
		Итого материалов:			45,71	1737
171	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для элект рических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0380	127345,00	4839
172	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамс креплением по всей длине	м кабеля	8,0000	396,01	3168
		Итого оплата труда:			203,70	1630
		Итого эксплуатация машин:			167,64	1341
		Итого материалов:			68,46	548
173	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГО СТ 1508-78	км	0,0080	175260,00	1402
174	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диамет ром до 48 мм. Прокладка	м	2,0000	707,57	1415
		Итого оплата труда:			305,27	611
		Итого эксплуатация машин:			51,23	102
		Итого материалов:			356,77	714
175	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2,0000	333,00	666
176	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. М онтаж оборудования	шт.	2,0000	854,24	1708
		Итого оплата труда:			723,31	1447
		Итого эксплуатация машин:			9,54	19
		Итого материалов:			124,50	249
177	2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 Т 30849.1-2002	шт.	2,0000	1358,00	2716
178	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размером 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	1,0000	335,00	335

179	2309-0102-0300 РСНБ РК 2015	Отборное устройство давления 16-225П	шт.	1,0000	3866,07	3866
180	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	11,0000	493,37	5427
		Итого оплата труда:			382,26	4205
		Итого эксплуатация машин:			76,95	846
		Итого материалов:			54,86	604
181	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4,0000	373,64	1495
		Итого оплата труда:			280,75	1123
		Итого эксплуатация машин:			50,30	201
		Итого материалов:			54,76	219
182	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	11,0000	653,00	7183
183	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,0000	372,00	1488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			365681
		РАЗДЕЛ 9. Насосная станция 1 п.2 АВ				
184	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количест и 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,0000	1410,11	1410
		Итого оплата труда:			1169,56	1170
		Итого эксплуатация машин:			318,08	318
		Итого материалов:			26,03	26
185	Прайс-лист	Станция управления и защиты двигателей СУиЗ "Лоцман+"-20	компл	1,0000	95535,71	95536
		Пункт 1.2				
186	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнен ия или распределительный пункт (шкаф) высота и шир ина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2,0000	18591,86	37184
		Итого оплата труда:			4074,81	8150
		Итого эксплуатация машин:			2517,68	5035
		Итого материалов:			12750,18	25500
187	Прайс-лист	Ящик вводной с учетом электроэнергии ЯВУ-063-106-54УЗ	компл	1,0000	100446,43	100446
188	Прайс-лист	Ящик вводно-распределит ельный ЯВР-100-209-54-УЗ	компл	1,0000	39375,00	39375
		Пункт 2				
189	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотк ам с креплением по всей длине	м кабеля	19,0000	396,01	7524
		Итого оплата труда:			203,70	3870
		Итого эксплуатация машин:			167,64	3185
		Итого материалов:			68,46	1301
190	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0150	167024,00	2505

191	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0040	703710,00	2815
192	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коро бах	м кабеля	38,0000	289,38	10996
		Итого оплата труда:			143,49	5453
		Итого эксплуатация машин:			137,06	5208
		Итого материалов:			45,71	1737
193	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для элект рических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0380	127345,00	4839
194	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамс креплением по всей длине	м кабеля	8,0000	396,01	3168
		Итого оплата труда:			203,70	1630
		Итого эксплуатация машин:			167,64	1341
		Итого материалов:			68,46	548
195	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГО СТ 1508-78	км	0,0080	175260,00	1402
196	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диамет ром до 48 мм. Прокладка	м	2,0000	707,57	1415
		Итого оплата труда:			305,27	611
		Итого эксплуатация машин:			51,23	102
		Итого материалов:			356,77	714
197	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2,0000	333,00	666
198	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. М онтаж оборудования	шт.	2,0000	854,24	1708
		Итого оплата труда:			723,31	1447
		Итого эксплуатация машин:			9,54	19
		Итого материалов:			124,50	249
199	2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 Т 30849.1-2002	шт.	2,0000	1358,00	2716
200	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размером 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	1,0000	335,00	335
201	2309-0102-0300 РСНБ РК 2015	Отборное устройство давления 16-225П	шт.	1,0000	3866,07	3866
202	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	11,0000	493,37	5427

		Итого оплата труда:			382,26	4205
		Итого эксплуатация машин:			76,95	846
		Итого материалов:			54,86	604
203	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4,0000	373,64	1495
		Итого оплата труда:			280,75	1123
		Итого эксплуатация машин:			50,30	201
		Итого материалов:			54,76	219
204	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	11,0000	653,00	7183
205	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,0000	372,00	1488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			365681
		РАЗДЕЛ 10. Водонапорная башня ТХ				
206	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0160	430086,52	6881
		Итого оплата труда:			348762,96	5580
		Итого эксплуатация машин:			96760,66	1548
		Итого материалов:			17695,86	283
207	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0320	1952,00	15678
208	2301-0201-0181 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0320	2490,00	20000
209	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0160	810458,16	12967
		Итого оплата труда:			123216,55	1971
		Итого эксплуатация машин:			18283,48	293
		Итого материалов:			669324,68	10709
210	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0118	864851,65	10205
		Итого оплата труда:			518062,48	6113
		Итого эксплуатация машин:			447662,39	5282
		Итого материалов:			18809,46	222

211	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0000		4458,00	4458
212	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0000		1860,00	1860
213	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		701,00	701
214	2302-0101-3414 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2,0000		14516,00	29032
215	2302-0101-3409 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1,0000		4924,00	4924
216	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		1854,43	3709
		Итого оплата труда:				1461,92	2924
		Итого эксплуатация машин:				113,26	227
		Итого материалов:				300,57	601
217	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		6895,00	13790
218	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная	шт.	2,0000		725,00	1450
219	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,0642		57543,22	3692
		Итого оплата труда:				31174,34	2000
		Итого эксплуатация машин:				6626,55	425
		Итого материалов:				21880,66	1404
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				159368
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4833682
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				744580
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				646992
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				192542
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2282644
		- перевозка грузов	Тенге				73681
		- оборудование	Тенге				1085786
	Накладные расходы		Тенге				716609

	ИТОГО:	Тенге				5550290
	Сметная прибыль	Тенге				357160
	ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге				5907451
	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				153643
	Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге				6061094
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				72987
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				6134081
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге				110493
	ВСЕГО	Тенге				6 244 574
	ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ	Тенге				6 457 810,88
	НДС	Тенге				774 937,31
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ	Тенге				7 232 748,18

Подрядчик:

ТОО "Fortis"

Директор **А.С. Джузанов**

Субподрядчик:

ТОО «Шалхар Бастау»

Директор **Джумагаев А.**