Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Артисан"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Туран» в городе Шымкент
Наименование раздела: ЛС №913-2-3 улица №3

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2021 г.

Составлена в ценах на 1.01.2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Землянное полотно					
			Сняти ПСП				
1	Е11-010104-0202 **11-010104-0202** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3384,3830		**39,39**	**133324**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**38876**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**133324**
		Накладные расходы	%	--		8,73	29540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	13029
		Сметная стоимость:				51,97	175894
2	Е11-010104-0210 **11-010104-0210** **РСНБ РК 2015** **К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	м3 грунта	3384,3830		**132,36**	**447970**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**130624**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**447970**
		Накладные расходы	%	--		29,33	99256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	43778
		Сметная стоимость:				**174,63**	**591004**
			Выемка				

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2126,1992		**39,39**	**83759**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**24423**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**83759**
		Накладные расходы	%	--		8,73	18558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	8185
		Сметная стоимость:				**51,97**	**110503**
4	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)	м3 грунта	2126,1992		**132,36**	**281432**
		Итого оплата труда:				38,60	82063
		Итого эксплуатация машин:				132,36	281432
		Накладные расходы	%	--		29,33	62356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	27503
		Сметная стоимость:				174,63	371291
				Рыхление грунта			
5	Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	654,6082		**5,45**	**3568**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**1053**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**3568**
		Накладные расходы	%	--		1,22	798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	349
		Сметная стоимость:				**7,20**	**4716**
6	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	654,6082		**56,27**	**36834**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**11637**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**36834**
		Накладные расходы	%	--		13,31	8713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	3644
		Сметная стоимость:				**75,15**	**49191**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**654,6082**		**29,93**	**19590**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**5307**
		Итого эксплуатация машин:				29,93	19590
		Накладные расходы	%	--		6,25	4091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	1894
		Сметная стоимость:				39,07	25575
8	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	654,6082		58,17	38077
		Итого оплата труда:				18,25	11947
		Итого эксплуатация машин:				41,06	26881
		Итого материалов:				9,30	6088
		Накладные расходы	%	--		13,68	8957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	3763
		Сметная стоимость:				77,60	50796
				Планировка			
9	Е11-010203-0102 **11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3273,0408		4,54	14868
		Итого оплата труда:				1,14	**3722**
		Итого эксплуатация машин:				4,54	14868
		Накладные расходы	%	--		0,89	2917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	1423
		Сметная стоимость:				5,87	**19207**
10	**Е11-010203-0109 11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**874,6472**		61,95	**54183**
		Итого оплата труда:				52,48	**45897**
		Итого эксплуатация машин:				**12,49**	**10928**
		Накладные расходы	%	--		34,92	30540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,75	6778
		Сметная стоимость:				**104,61**	**91501**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Разработка грунта			
11	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2632,0694**		**122,90**	**323490**
		Итого оплата труда:				39,60	104232
		Итого эксплуатация машин:				115,95	305188
		Итого материалов:				**0,12**	**328**
		Накладные расходы	%	--		29,55	77775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	32101
		Сметная стоимость:				164,65	433365
12	Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	2632,0694		7,01	18439
		Итого оплата труда:				1,23	3235
		Итого эксплуатация машин:				6,63	17454
		Итого материалов:				0,37	985
		Накладные расходы	%	--		1,05	2767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	1696
		Сметная стоимость:				8,70	22902
14	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2632,0694**		**15,53**	**40880**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**17159**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**34487**
		Итого материалов:				**0,12**	**328**
		Накладные расходы	%	--		4,67	12284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	4253
		Сметная стоимость:				**21,81**	**57417**
15	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2632,0694**		**51,28**	**134974**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**16,43**	**43235**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**134974**
		Накладные расходы	%	--		12,27	32294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	13381
		Сметная стоимость:				**68,63**	**180649**
16	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.** Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	**м3 уплотненного грунта**	**3332,7579**		**56,27**	**187528**
		Итого оплата труда:				17,78	59248
		Итого эксплуатация машин:				56,27	187528
		Накладные расходы	%	--		13,31	44362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	18551
		Сметная стоимость:				75,15	250442
17	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3332,7579		29,93	99738
		Итого оплата труда:				8,11	27018
		Итого эксплуатация машин:				29,93	99738
		Накладные расходы	%	--		6,25	20827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	9645
		Сметная стоимость:				**39,07**	**130210**
18	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	3332,7579		**58,17**	193857
		Итого оплата труда:				**18,25**	**60826**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**136858**
		Итого материалов:				**9,30**	**30995**
		Накладные расходы	%	--		13,68	45600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	19157
		Сметная стоимость:				**77,60**	**258614**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2222801**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2222801
		Материалы -	Тенге				37083
		Всего заработная плата -	Тенге				483884
		Местные материалы -	Тенге				1641
		Транспортные расходы -	Тенге				750291
		Накладные расходы -	Тенге				391344
		Сметная прибыль -	Тенге				209132
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2823277
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				500
		Сметная заработная плата -	Тенге				483884
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2823277
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				500
		Сметная заработная плата -	Тенге				483884
		РАЗДЕЛ 2. Устройство водоотвода					
19	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,6400		87,67	1021
		Итого оплата труда:				28,33	330
		Итого эксплуатация машин:				81,51	949
		Накладные расходы	%	--		21,13	246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,70	101
		Сметная стоимость:				**117,51**	**1368**
20	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,3600		1148,45	413
		Итого оплата труда:				1148,45	413
		Накладные расходы	%	--		755,48	272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	55
		Сметная стоимость:				2056,25	740
21	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,7900		24,03	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7,01**	**27**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**91**
		Накладные расходы	%	--		5,32	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	9
		Сметная стоимость:				**31,70**	**120**
22	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3600**		**658,98**	**237**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**237**
		Накладные расходы	%	--		433,49	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	31
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**425**
23	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7,8500**		**39,39**	**309**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**90**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**309**
		Накладные расходы	%	--		8,73	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	30
		Сметная стоимость:				**51,97**	**408**
24	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7,8500**		**120,24**	**944**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**719**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**402**
		Накладные расходы	%	--		61,43	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	114
		Сметная стоимость:				**196,20**	**1540**
25	**Е11-230701-0103 11-230701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,2800**		**23266,82**	**53048**
		Итого оплата труда:				**14631,18**	**33359**
		Итого эксплуатация машин:				**8723,34**	**19889**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3098,20**	**7064**
		Накладные расходы	%	--		10444,78	23814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2696,93	6149
		Сметная стоимость:				**36408,53**	**83011**
26	**С121-020403-0111 21-020403-0111 РСНБ РК 2015**	**Раствор асбоцементный**	**м3**	**0,0319**		**--**	**--**
27	**С121-020401-2804 21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0319**		**13911,46**	**444**
		Накладные расходы	%	--		584,28	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1159,66	37
		Сметная стоимость:				**15655,40**	**500**
28	**С123-030101-0406 23-030101-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**28823,28**	**86470**
		Накладные расходы	%	--		1210,58	3632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2402,71	7208
		Сметная стоимость:				**32436,57**	**97310**
		Водопропускные трубы с плоским опиранием				Устройство трубы с плоским опиранием Д=2х1,5	
29	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**260,0000**		**122,90**	**31955**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**10296**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**30147**
		Итого материалов:				**0,12**	**32**
		Накладные расходы	%	--		29,55	7683

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	3171
		Сметная стоимость:				**164,65**	**42809**
30	**С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**494,0000**		**338,27**	**167105**
		Накладные расходы	%	--		14,21	7018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,20	13930
		Сметная стоимость:				**380,68**	**188054**
31	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м3 грунта**	**260,0000**		**15,53**	**4038**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**1695**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**3407**
		Итого материалов:				**0,12**	**32**
		Накладные расходы	%	--		4,67	1213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	420
		Сметная стоимость:				**21,81**	**5672**
		Тело трубы					
32	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**47,0000**		**39,39**	**1852**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**540**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**1852**
		Накладные расходы	%	--		8,73	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	181
		Сметная стоимость:				**51,97**	**2443**
33	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**47,0000**		**66,18**	**3111**
		Итого оплата труда:				**19,30**	**907**
		Итого эксплуатация машин:				**66,18**	**3111**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14,66	689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	304
		Сметная стоимость:				**87,31**	**4104**
34	**Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**61,8000**		**78,37**	**4843**
		Итого оплата труда:				**31,17**	**1926**
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**4593**
		Накладные расходы	%	--		22,48	1390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	499
		Сметная стоимость:				**108,92**	**6731**
35	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**85,6000**		**24,03**	**2057**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**600**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**2057**
		Накладные расходы	%	--		5,32	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	201
		Сметная стоимость:				**31,70**	**2714**
36	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**65,0000**		**120,24**	**7815**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**5951**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**3325**
		Накладные расходы	%	--		61,43	3993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	945
		Сметная стоимость:				**196,20**	**12753**
37	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**65,0000**		**58,17**	**3781**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**1186**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**2669**
		Итого материалов:				**9,30**	**605**
		Накладные расходы	%	--		13,68	889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				77,60	5044
38	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**9,2700**		**3529,14**	**32715**
		Итого оплата труда:				1469,99	13627
		Итого эксплуатация машин:				135,98	1261
		Итого материалов:				1983,64	18388
		Накладные расходы	%	--		1058,07	9808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,98	3402
		Сметная стоимость:				4954,19	45925
39	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство**	**м3 бетона в деле**	**23,6000**		**5879,01**	**138745**
		Итого оплата труда:				2608,10	61551
		Итого эксплуатация машин:				1700,92	40142
		Итого материалов:				2069,29	48835
		Накладные расходы	%	--		1861,20	43924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		619,22	14614
		Сметная стоимость:				8359,42	197282
40	С121-020101-2801 21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**23,6000**		**17742,05**	**418712**
		Накладные расходы	%	--		745,17	17586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1478,98	34904
		Сметная стоимость:				19966,20	471202
41	Е11-300401-0208 11-300401-0208 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м**	**м3 железобетона звеньев**	**57,0000**		**13056,39**	**744214**
		Итого оплата труда:				5692,63	324480
		Итого эксплуатация машин:				5245,16	298974
		Итого материалов:				3400,70	193840
		Накладные расходы	%	--		4071,81	232093

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1370,26	78105
		Сметная стоимость:				**18498,46**	**1054412**
42	**С121-040801-0221 21-040801-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**60,0000**		**66078,97**	**3964738**
		Накладные расходы	%	--		2775,32	166519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5508,34	330501
		Сметная стоимость:				**74362,63**	**4461758**
43	**Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**72,0000**		**3468,14**	**249706**
		Итого оплата труда:				**804,25**	**57906**
		Итого эксплуатация машин:				**133,71**	**9627**
		Итого материалов:				**2573,15**	**185267**
		Накладные расходы	%	--		643,45	46329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,93	23683
		Сметная стоимость:				**4440,52**	**319718**
44	**Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**161,5000**		**2491,94**	**402449**
		Итого оплата труда:				**523,42**	**84532**
		Итого эксплуатация машин:				**89,76**	**14497**
		Итого материалов:				**1907,67**	**308088**
		Накладные расходы	%	--		428,63	69224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,65	37734
		Сметная стоимость:				**3154,22**	**509406**
		Оголовок					
45	**Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**100,0000**		**78,37**	**7837**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**31,17**	**3117**
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**7431**
		Накладные расходы	%	--		22,48	2248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	807
		Сметная стоимость:				**108,92**	**10892**
46	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**58,0000**		**24,03**	**1394**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**406**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**1394**
		Накладные расходы	%	--		5,32	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	136
		Сметная стоимость:				**31,70**	**1839**
47	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**42,0000**		**11,58**	**486**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**142**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**486**
		Накладные расходы	%	--		2,57	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	48
		Сметная стоимость:				**15,28**	**642**
48	**Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**23,6000**		**3529,14**	**83288**
		Итого оплата труда:				**1469,99**	**34692**
		Итого эксплуатация машин:				**135,98**	**3209**
		Итого материалов:				**1983,64**	**46814**
		Накладные расходы	%	--		1058,07	24970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,98	8661
		Сметная стоимость:				**4954,19**	**116919**
49	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные.Устройство**	**м3 подушки**	**5,4000**		**5934,99**	**32049**
		Итого оплата труда:				**1514,88**	**8180**
		Итого эксплуатация машин:				**155,24**	**838**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4333,89**	**23403**
		Накладные расходы	%	--		1186,90	6409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,75	3077
		Сметная стоимость:				**7691,64**	**41535**
50	**Е11-300405-0101 11-300405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**12,9600**		**13198,12**	**171048**
		Итого оплата труда:				**3233,31**	**41904**
		Итого эксплуатация машин:				**2068,56**	**26808**
		Итого материалов:				**8399,24**	**108854**
		Накладные расходы	%	--		2555,57	33120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1260,30	16333
		Сметная стоимость:				**17013,99**	**220501**
51	**С121-040803-0107 21-040803-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**81356,09**	**325424**
		Накладные расходы	%	--		3416,96	13668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6781,84	27127
		Сметная стоимость:				**91554,89**	**366220**
52	**С121-040803-0206 21-040803-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**70682,16**	**282729**
		Накладные расходы	%	--		2968,65	11875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5892,06	23568
		Сметная стоимость:				**79542,88**	**318172**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**С121-020101-2801 21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,6000**		**19047,07**	**106664**
		Накладные расходы	%	--		799,98	4480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1587,76	8891
		Сметная стоимость:				**21434,81**	**120035**
54	**Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**530,0000**		**3468,14**	**1838115**
		Итого оплата труда:				**804,25**	**426254**
		Итого эксплуатация машин:				**133,71**	**70867**
		Итого материалов:				**2573,15**	**1363771**
		Накладные расходы	%	--		643,45	341030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,93	174332
		Сметная стоимость:				**4440,52**	**2353476**
55	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание порталов.Устройство**	**м3**	**0,4000**		**21117,29**	**8447**
		Итого оплата труда:				**909,78**	**364**
		Итого эксплуатация машин:				**706,10**	**282**
		Итого материалов:				**19675,41**	**7870**
		Накладные расходы	%	--		1346,70	539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1797,12	719
		Сметная стоимость:				**24261,11**	**9704**
56	**Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**94,5000**		**2491,94**	**235489**
		Итого оплата труда:				**523,42**	**49463**
		Итого эксплуатация машин:				**89,76**	**8483**
		Итого материалов:				**1907,67**	**180275**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		428,63	40505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,65	22080
		Сметная стоимость:				**3154,22**	**298074**
57	**Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,6000**		**3468,14**	**19422**
		Итого оплата труда:				**804,25**	**4504**
		Итого эксплуатация машин:				**133,71**	**749**
		Итого материалов:				**2573,15**	**14410**
		Накладные расходы	%	--		643,45	3603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,93	1842
		Сметная стоимость:				**4440,52**	**24867**
58	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**12,0000**		**39,39**	**473**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**138**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**473**
		Накладные расходы	%	--		8,73	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	46
		Сметная стоимость:				**51,97**	**624**
59	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**12,0000**		**33,09**	**397**
		Итого оплата труда:				**9,65**	**116**
		Итого эксплуатация машин:				**33,09**	**397**
		Накладные расходы	%	--		7,33	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,23	39
		Сметная стоимость:				**43,66**	**524**
60	**Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015**	**Русла на входе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**28,9000**		**1588,60**	**45911**
		Итого оплата труда:				**896,31**	**25903**
		Итого эксплуатация машин:				**106,10**	**3066**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**612,48**	**17701**
		Накладные расходы	%	--		618,69	17880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,58	5103
		Сметная стоимость:				**2383,88**	**68894**
61	**С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9478**		**18652,81**	**54985**
		Накладные расходы	%	--		783,42	2309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90	4584
		Сметная стоимость:				**20991,13**	**61878**
62	**Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015**	**Русла на выходе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**59,0200**		**1588,60**	**93759**
		Итого оплата труда:				**896,31**	**52900**
		Итого эксплуатация машин:				**106,10**	**6262**
		Итого материалов:				**612,48**	**36149**
		Накладные расходы	%	--		618,69	36515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,58	10422
		Сметная стоимость:				**2383,88**	**140696**
63	**С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,0200**		**18652,81**	**112291**
		Накладные расходы	%	--		783,42	4716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90	9361
		Сметная стоимость:				**20991,13**	**126367**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=2**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**	**59,0200**		**136,62**	**8063**
		Итого оплата труда:				**109,02**	**6435**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**42**
		Итого материалов:				**27,22**	**1606**
		Накладные расходы	%	--		72,88	4301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,76	989
		Сметная стоимость:				**226,25**	**13353**
65	**С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2040**		**18652,81**	**22458**
		Накладные расходы	%	--		783,42	943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90	1872
		Сметная стоимость:				**20991,13**	**25273**
66	**Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**33,7000**		**1588,60**	**53536**
		Итого оплата труда:				**896,31**	**30206**
		Итого эксплуатация машин:				**106,10**	**3576**
		Итого материалов:				**612,48**	**20641**
		Накладные расходы	%	--		618,69	20850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,58	5951
		Сметная стоимость:				**2383,88**	**80337**
67	**С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,4374**		**18652,81**	**64117**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		783,42	2693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90	5345
		Сметная стоимость:				**20991,13**	**72155**
68	**Е11-010204-0903 11-010204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**3,5000**		**2907,43**	**10176**
		Итого оплата труда:				**1931,71**	**6761**
		Итого эксплуатация машин:				**15,82**	**55**
		Итого материалов:				**963,92**	**3374**
		Накладные расходы	%	--		1311,70	4591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,53	1181
		Сметная стоимость:				**4556,66**	**15948**
69	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0010**		**19621,61**	**19641**
		Накладные расходы	%	--		824,11	825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,66	1637
		Сметная стоимость:				**22081,37**	**22103**
70	**Е11-010204-0903 11-010204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**2,0000**		**2907,43**	**5815**
		Итого оплата труда:				**1931,71**	**3863**
		Итого эксплуатация машин:				**15,82**	**32**
		Итого материалов:				**963,92**	**1928**
		Накладные расходы	%	--		1311,70	2623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,53	675
		Сметная стоимость:				**4556,66**	**9113**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5720**		**19621,61**	**11224**
		Накладные расходы	%	--		824,11	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,66	936
		Сметная стоимость:				**22081,37**	**12631**
72	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,2680**		**172880,85**	**46336**
		Итого оплата труда:				**40659,54**	**10898**
		Итого эксплуатация машин:				**11611,90**	**3112**
		Итого материалов:				**124871,95**	**33468**
		Накладные расходы	%	--		27809,11	7453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16055,20	4303
		Сметная стоимость:				**216745,16**	**58092**
73	**Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**0,9000**		**4306,81**	**3876**
		Итого оплата труда:				**2078,46**	**1871**
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**2**
		Итого материалов:				**2227,24**	**2005**
		Накладные расходы	%	--		1460,85	1315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,41	415
		Сметная стоимость:				**6229,07**	**5606**
74	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	Укрепление на конце **55,4800**		**51,28**	**2845**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**911**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**2845**
		Накладные расходы	%	--		12,27	681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	282

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**68,63**	**3808**
75	**Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**12,3000**		**4306,81**	**52974**
		Итого оплата труда:				**2078,46**	**25565**
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**24**
		Итого материалов:				**2227,24**	**27395**
		Накладные расходы	%	--		1460,85	17968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,41	5675
		Сметная стоимость:				**6229,07**	**76618**
76	**Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015**	**Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхност**	**6,1300**		**1588,60**	**9738**
		Итого оплата труда:				**896,31**	**5494**
		Итого эксплуатация машин:				**106,10**	**650**
		Итого материалов:				**612,48**	**3755**
		Накладные расходы	%	--		618,69	3793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,58	1082
		Сметная стоимость:				**2383,88**	**14613**
77	**С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6253**		**18652,81**	**11663**
		Накладные расходы	%	--		783,42	490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90	972
		Сметная стоимость:				**20991,13**	**13125**
78	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1124**		**172880,85**	**19432**
		Итого оплата труда:				**40659,54**	**4570**
		Итого эксплуатация машин:				**11611,90**	**1305**
		Итого материалов:				**124871,95**	**14036**
		Накладные расходы	%	--		27809,11	3126

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16055,20	1805
		Сметная стоимость:				**216745,16**	**24362**
					Устройство водовыпусков		
79	**Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**4,5000**		**78,37**	**353**
		Итого оплата труда:				**31,17**	**140**
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**334**
		Накладные расходы	%	--		22,48	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	36
		Сметная стоимость:				**108,92**	**490**
80	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,2500**		**24,03**	**54**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**54**
		Накладные расходы	%	--		5,32	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	5
		Сметная стоимость:				**31,70**	**71**
81	**Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**0,7200**		**3529,14**	**2541**
		Итого оплата труда:				**1469,99**	**1058**
		Итого эксплуатация машин:				**135,98**	**98**
		Итого материалов:				**1983,64**	**1428**
		Накладные расходы	%	--		1058,07	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,98	264
		Сметная стоимость:				**4954,19**	**3567**
82	**Е11-270201-0401 11-270201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**18,0000**		**2599,35**	**46788**
		Итого оплата труда:				**1596,17**	**28731**
		Итого эксплуатация машин:				**1186,55**	**21358**
		Итого материалов:				**249,43**	**4490**
		Накладные расходы	%	--		1112,09	20018

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,91	5344
		Сметная стоимость:				**4008,35**	**72150**
83	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3600**		**17703,07**	**6373**
		Накладные расходы	%	--		743,53	268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1475,73	531
		Сметная стоимость:				**19922,33**	**7172**
84	**С121-040502-0102 21-040502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1 СТ РК 937-92**	**шт.**	**18,0000**		**3978,78**	**71618**
		Накладные расходы	%	--		167,11	3008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,67	5970
		Сметная стоимость:				**4477,56**	**80596**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10210640**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10124170**
Материалы -			Тенге				**2480174**
Всего заработная плата -			Тенге				**1374974**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**296822**
Местные материалы -			Тенге				**5371606**
Транспортные расходы -			Тенге				**167105**
Накладные расходы -			Тенге				**1275072**
Сметная прибыль -			Тенге				**911939**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12311181**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1678**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1374974**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**86470**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**86470**
Накладные расходы -			Тенге				**3632**
Сметная прибыль -			Тенге				**7208**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**97310**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12408491
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1678
		Сметная заработная плата -	Тенге				1374974
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				12433441
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1305333
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1936916
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				553525
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8273796
		- перевозка грузов	Тенге				917396
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1101577
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				13535018
	Накладные расходы II уровня		Тенге				568471
	ИТОГО:		Тенге				14103488
	Сметная прибыль		Тенге				1128279
	ИТОГО по смете:		Тенге				15231767,6
	Временные здания и сооружения 3,9%		3,9%				594 039
	Итого						15 825 806,54
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701 %		1,701%				269 197
	Итого по смете:						16 095 004
	в текущих ценах		1,045553108				16 828 181
	НДС 12%		12%				2 019 382
	Итого с НДС						18 847 562
	Скидка 1%		1%				188 476
	Итого						18 659 086,73

Заказчик
ГУ "Управление энергетики
и развития инфраструктуры города Шымкент"

Бектурсынов А.

Технадзор

Сакенов К.

Подрядчик
ТОО "Артисан"

Елекин А.