Заказ 32ФЗисп

Заказчик: ТОО "Алуа-Строй"
Подрядчик: ТОО "КазДемСтрой"
Наименование объекта: Строитльство 9-ти этажного жилого дома "Ривьера-2" по ул.Куйбышева, 10 в г.Кокшетау

Договор № 1/2018 от 04.05.2018г.

Акт № 3 17.07.2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018г.

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Наружные стены										
1	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	217,321	46245,74	1172,19	10050171	254741	5392604	3407582	14534373
					20259,55	371,96	4402826	80835	–	1076620	
	1.2 Внутренние стены										
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1250	10066,58	2313,2	12583228	2891500	4933953	4933441	18918003
					3806,22	437,6	4757775	547000	–	1401334	
3	2103-0101-0706	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	387,5	58671		22735013		22735013		24553814
4	1108-0201-0108	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	372	9655,77	2024,05	3591948	752947	1468345	1407178	5399056
					3684,56	382,9	1370656	142439	–	399930	
5	2103-0102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	115,32	48692		5615161		5615161		6064374
6	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т	14	270167,64	2096,07	3782347	29345	2987880	719255	4861730
					54651,57	590,79	765122	8271	–	360128	
7	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,83	363614,46	1169,88	301800	971	135667	150648	488644
					198990,36	463,86	165162	385	–	36196	
	1.3 Перемычки										
8	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=0,500;	шт.	949,5	423,16	242,71	401792	230450	37702	210402	661170
					140,75	47,04	133640	44667	–	48976	
9	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=0,500;	м3	46,657	87521		4083467		4083467		4410144
10	1107-0512-0111	Конструкции мелкие опорные подушки ОП 4,4-т массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	100	1614,81	55,52	161481	5552	52414	123387	307657
					1035,15	10,5	103515	1050	–	22789	
11	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт	150	3251,75	1288,67	487762	193301	18413	369421	925758

					1840,32	246,81	276048	37021	–	68575	
12	2104-0107-9908	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	23,4	0,000		–		–		–
13	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	100	0		–		–		–
14	1109-0302-0401	. Монтаж металлических перемычек НР = 69 %	т	14	26268,07	9367,21	367753	131141	48885	153044	562461
					13409,07	2434	187727	34076	–	41664	
15	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	14	439281		6149934		6149934		6641929
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	474,9	77,97	2,22	37029	1054	18575	12078	53036
					36,64	0,22	17400	104	–	3929	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	949,8	69,7	1,57	66204	1494	44378	14173	86807
					21,41	0,22	20332	208	–	6430	
	1.4 Вентканалы										
18	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	18,2	11043,3	2081,87	200988	37890	68994	94183	318785
					5170,55	393,85	94104	7168	–	23614	
19	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,32	46554		340775		340775		368037
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,3	198733		59620		59620		64390
21	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт	24	548,79	139,54	13171	3349	686	11713	26875
					380,67	32,92	9136	790	–	1991	
22	2104-9999-0807	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	м2	5,6	3691,31		20671		20671		22325
23	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2	77,8	43,43	0,99	3379	77	61	2620	6479
					41,66	0,44	3241	34	–	480	
24	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	4	18847		75388		75388		81419
25	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2	77,8	1826,26	30,62	142083	2382	48173	74058	233432
					1176,45	13,42	91528	1044	–	17291	
	1.5 Перегородки										
26	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	1347,2	1730,48	237,68	2331305	320204	519549	1443478	4076766
					1107,15	44,96	1491552	60575	–	301983	
27	2103-0101-0507	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	57,9296	71284		4129454		4129454		4459810
28	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	249,12	7788,04	2544,52	1940156	633891	441629	915633	3084252
					3470,76	481,36	864636	119916	–	228463	
29	2103-0302-0104	Блоки бетонные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	17792	194		3451648		3451648		3727780
									–	276132	

<u>Раздел 2 Перекрытие</u>

2.0 Подраздел без наименования

30	1107-0504-0105									
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт	407	3951,38	937,81	1608211	381688	489308	955029	2768299
				1811,34	177,23	737215	72132	–	205059	
31	1107-0504-0106									
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт	975	5969,73	1250,79	5820491	1219518	1807773	3573131	10145112
				2864,82	240,9	2793200	234877	–	751490	
32	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8594,37	5930		50964614		50964614	55041783
33	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	11	680050,73	6391,36	7480558	70305	6856946	667528	8799933
					50300,64	1126,82	553307	12395	–	651847	
34	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	11	109662		1206282		1206282		1302785
35	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (монолитные участки) НР = 91 %	м3	115,25	38867,63	1749,92	4479494	201678	3411138	824900	5728746
					7519,98	345,39	866678	39806	–	424352	
36	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (монолитные плиты) НР = 91 %	м3	56,62	38867,61	1749,91	2200684	99080	1675823	405257	2814416
					7519,98	345,39	425781	19556	–	208475	
37	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	6,41	461703		2959516		2959516		3196277
38	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 анкера	т	1,016	211555		214940		214940		232135
39	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	6,41	109662		702933		702933		759168
40	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Монолитная плита	т	11,73	211555		2481540		2481540		2680063
41	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	24,75	35143,19	792,57	869794	19616	601967	195020	1149999
					10028,73	339,15	248211	8394	–	85185	
42	1109-0601-0101	Монтаж люков -12шт НР = 69 %	т	1,1	81112,73	4201,82	89224	4622	1968	58204	159222
					75121,82	1563,64	82634	1720	–	11794	
43	2106-0801-0402	Крышка люка МКЛ	т	1,1	431043		474147		474147		512079
44	1109-0304-0101									
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т	0,65	63104,62	23843,08	41018	15498	5627	16813	62457
					30604,62	6883,08	19893	4474	–	4626	
45	2106-0208-0501	Стремянка ИМС -25 (12шт)	т	0,65	521280		338832		338832		365939
46	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,75	6298,86	970,29	11023	1698	1622	5318	17648
					4401,71	2,29	7703	4	–	1307	
47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	96	77,97	2,22	7485	213	3755	2442	10721
					36,64	0,23	3517	22	–	794	
48	1113-0301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	192	69,7	1,57	13383	302	8971	2865	17548

				21,41	0,22	4110	42	–	1300	
Раздел 3 Лестницы										
49 1109-0302-0401	. Монтаж балом БМ-2,БМ-3,БМ-4 по ж/б каменным опорам НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т	8	27609,13	9367,25	220873	74938	27935	94855	340986
				14750	2433,88	118000	19471	–	25258	
50 1109-0302-0401	. Монтаж Косоуров К-1,К-2,К-3,К-4 НР = 69 %	т	8,8	26267,95	9367,27	231158	82432	30726	96199	353546
				13409,09	2433,98	118000	21419	–	26189	
51 2106-0405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	16,8	505880		8498784		8498784		9178687
52 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	16,8	6298,15	969,88	105809	16294	15569	51048	169406
				4401,55	2,2	73946	37	–	12549	
53 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	774	1166,98	47,33	903241	36635	26506	1008527	2064709
				1085,4	18,84	840100	14584	–	152941	
54 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	774	3455		2674170		2674170		2888104
55 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	65,2	16417,24	77,82	1070404	5074	936453	154392	1322780
				1976,64	30,12	128877	1964	–	97984	
56 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,023	63086,96	23826,09	1451	548	199	595	2210
				30608,7	6869,57	704	158	–	164	
57 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,023	521280		11989		11989		12948
58 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,15	81106,67	4213,33	12166	632	266	7937	21711
				75120	1566,67	11268	235	–	1608	
59 2106-0801-0402	Люк металлический Дл13-10 средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,15	431043		64656		64656		69828
60 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	170	77,97	2,22	13255	377	6649	4324	18985
				36,64	0,22	6229	38	–	1406	
61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	170	69,69	1,56	11848	266	7943	2537	15536
				21,41	0,22	3639	38	–	1151	
Раздел 4 Кровля										
4.1 На отметке 27.150м										
62 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	810,2	668,54	25,41	541649	20585	388074	124878	719849
				164,14	3,39	132990	2747	–	53322	
63 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2	810,2	789,58	49,6	639717	40184	247881	330986	1048359

				434,03	10,02	351652	8115	–	77656	
64 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 % К=3,000;	м2	2430,6	635,45	48,18	1544523	117095	610688	773798	2503787
				336,02	10,02	816740	24345	–	185466	
65 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	166,9	18847		3145564		3145564		3397209
66 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	810	554,24	96,71	448931	78339	219820	154526	651734
				186,14	21,22	150772	17191	–	48277	
67 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	4051	16,97	1,43	68758	5790	60175	3792	78354
				0,69	0,33	2793	1329	–	5804	
4.2 На отметке 29,1,30,88										
68 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	1063,2	668,54	25,41	710787	27012	509256	163874	944634
				164,15	3,39	174519	3605	–	69973	
69 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3	265,8	13625,85	1630,06	3621751	433270	2636717	598581	4557959
				2075,86	371,96	551764	98867	–	337627	
70 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1063,1	554,23	96,71	589206	102816	288507	202810	855377
				186,14	21,22	197883	22563	–	63361	
71 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	10631	16,97	1,43	180440	15195	157916	9953	205624
				0,69	0,33	7329	3489	–	15231	
72 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	3,9	12509,74	1237,44	48788	4826	124	41634	97656
				11240,51	490,77	43838	1914	–	7234	
73 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,9	213420		832338		832338		898925
74 1112-0101-1504	Огрунтовка праймером обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	1063,1	254,77	10,54	270844	11206	165614	87602	387122
				88,44	1,13	94024	1196	–	28676	
75 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	1063,1	169,54	13,26	180242	14095	10783	146267	352630
				146,14	3,41	155364	3622	–	26121	
76 2110-0403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до-5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1201	834		1001634		1001634		1081765
77 2110-0403-1505	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1222,6	904		1105230		1105230		1193648
78 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	134	1396,44	795,19	187123	106555	27243	100738	310890
				397,95	239,15	53325	32046	–	23029	
79 2104-0108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	64,2	7367		472961		472961		510798
80 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м	261	1592,26	52,49	415580	13701	340201	57791	511241

				236,31	4,36	61678	1138	–	37870	
Раздел 5 Окна										
5.0 Подраздел без наименования										
81 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	197,678	3763,32	155,52	743925	30742	468230	232322	1054347
				1239,15	66,68	244953	13182	–	78100	
82 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	457,976	2383,3	152,86	1091493	70004	665875	347918	1554564
				776,49	67,6	355614	30961	–	115153	
83 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	655,654	20980		13755621		13755621		14856071
84 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	415	1489,68	8,74	618216	3627	533404	74532	748168
				195,63	3,92	81185	1628	–	55420	
85 2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	415	2509		1041235		1041235		1124534
86 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	145,6	3802,75	161,09	553681	23455	351938	169606	781150
				1224,51	69,8	178288	10163	–	57863	
87 2109-0203-0602	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 80 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	145,6	18347,17		2671348		2671348		2885056
								–	213708	
Раздел 6 Декоративные витражи										
88 1109-0403-0203	Витражи навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	756,266	6078,2	416,88	4596739	315269	3061	3050052	8258534
				5657,28	187,71	4278409	141956	–	611743	
89 2109-0201-0101	Витра жи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	756,266	12627		9549371		9549371		10313321
90 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2	420	661,88	1,73	277989	726	106804	158826	471760
				405,85	0,77	170459	322	–	34945	
91 1108-0701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 НР = 93 % К=4,000;	м2	1680	117,58	0,49	197540	830	93259	96552	317619
				61,58	0,22	103451	368	–	23527	
Раздел 7 Двери										
92 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	244,2	1930,84	118,55	471511	28950	29218	382379	922201
				1692,64	47,18	413343	11522	–	68311	
93 2109-0403-0201	Двери распашные металлические огрунтованные и окрашенные	шт.	99	67257		6658443		6658443		7191118
94 2109-0403-0301	Двери стальные утепленные двупольные ДН 21-13 ЩП	шт.	15	100235		1503525		1503525		1623807

95	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	14,01	33414		468130		468130		505580
96	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	108	4387		473796		473796		511700
97	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	34,32	3422,26	158,28	117452	5432	84278	27081	156096
					808,33	68,41	27742	2348	–	11563	
98	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	34,2	30906		1056985		1056985		1141544
									–	84559	
	Раздел 8 Ограждение балконов										
99	1109-0304-0101	Монтаж ограждений балконов НР = 69 %	т	1,22	63108,2	23845,08	76992	29091	10563	31558	117234
					30604,92	6883,61	37338	8398	–	8684	
100	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,22	521280		635962		635962		686839
101	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,22	6298,36	969,67	7684	1183	1131	3707	12302
					4401,64	2,46	5370	3	–	911	
102	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	61,8	77,96	2,22	4818	137	2417	1572	6901
					36,63	0,23	2264	14	–	511	
103	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	123,6	69,71	1,58	8616	195	5775	1845	11298
					21,41	0,23	2646	28	–	837	
104	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	467,1	1709,03	186,62	798289	87169	194974	495651	1397455
					1105	35,99	516146	16812	–	103515	
105	2103-0101-0807	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012("Шоколад")	1000 шт.	20,1	94098		1891370		1891370		2042680
106	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2	467,1	239,59	–	111911	–	–	104077	233267
					239,59	–	111911	–	–	17279	
	Раздел 9 Полы										
	9.1 Тип1,										
107	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2	3948	282,28	27,63	1114427	109085	–	990921	2273776
					254,65	12,37	1005342	48829	–	168428	
108	2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,051;	м3	201,348	27160		5468612		5468612		5906101
109	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2	3948	1304,25	83,75	5149184	330649	2629258	2095117	7823845
					554,53	10,02	2189277	39571	–	579544	
110	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2	3948	792,81	41,21	3130002	162712	1646356	1262886	4744319
					334,58	5,71	1320934	22562	–	351431	
111	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (40мм) НР = 94 %	м2 стяжки	3948	654,49	25,54	2583938	100844	1364326	1094767	3973001

				283,38	11,62	1118768	45878	–	294296	
112 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	15792	93,97	4,35	1483987	68773	1359904	80515	1689662
				3,5	1,92	55310	30344	–	125160	
113 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	17,686	12509,89	1237,53	221250	21887	565	188802	442856
				11240,42	490,61	198798	8677	–	32804	
114 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	17,686	213420		3774546		3774546		4076510
9.3 Тип 6								–	301964	
115 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2	1061,6	1304,25	83,75	1384594	88910	706997	563367	2103798
				554,53	10,02	588687	10640	–	155837	
116 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2	1061,6	792,81	41,21	841644	43753	442698	339584	1275726
				334,58	5,71	355193	6067	–	94498	
117 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1061,6	654,49	25,54	694810	27117	366861	294378	1068323
				283,38	11,62	300832	12336	–	79135	
118 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	4246,4	93,97	4,35	399037	18492	365672	21650	454342
				3,5	1,92	14873	8159	–	33655	
9.4 Тип 7 (лестничные площадки)										
119 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	709,9	654,49	25,54	464625	18133	245323	196853	714396
				283,38	11,62	201169	8249	–	52918	
120 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	4259,4	93,97	4,35	400259	18549	366792	21716	455733
				3,5	1,92	14918	8184	–	33758	
121 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1079,62	3945,44	114,99	4259576	124145	3195568	932618	5607570
				870,55	48,43	939863	52284	–	415376	
122 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	822	519,43	1,48	426969	1219	216821	196901	673780
				254,17	0,66	208929	540	–	49910	
<u>Раздел 10 Отделочные работы</u>										
10.0 Подраздел без наименования										
123 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2	18369,6	1181,32	67,12	21700377	1232927	6071929	12261356	36678672
				783,66	50,69	14395521	931174	–	2716939	
124 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (ЛК, тамбур) НР = 80 %	м2	3270,7	607,1	4,09	1985651	13364	713296	1011966	3237426
				384,93	1,82	1258991	5966	–	239809	
125 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	314,6	2664,63	39,08	838293	12294	239777	473722	1416976
				1863,39	18,85	586222	5930	–	104961	

126	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. низ лестничных маршей НР = 90 %	м2 потолка	260	2168,07	12,66	563699	3292	304882	231029	858306
					982,79	4,52	255525	1174	–	63578	
127	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2	7347,1	564,79	5,69	4149546	41812	904031	2579097	7266934
					436,05	2,75	3203703	20168	–	538291	
128	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (ЛК) НР = 80 %	м2	260	725,82	4,33	188713	1127	61842	100998	312888
					483,63	1,93	125744	503	–	23177	
	Раздел 11 Разные работы ниже отметки 0.000										
	11.1 Крыльцо										
129	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	12	7933,83	1474,17	95206	17690	44857	37487	143308
					2721,58	601,75	32659	7221	–	10615	
130	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	16	21664,75	1609,63	346636	25754	294676	28498	405145
					1637,88	319,44	26206	5111	–	30011	
131	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,8	211555		380799		380799		411263
132	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	84	1459,21	744,07	122574	62502	22047	70455	208471
					452,68	258,13	38025	21683	–	15442	
133	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,5	38156		553262		553262		597523
134	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	2,7	220,37	27,78	595	75	357	179	836
					60,37	10	163	27	–	62	
135	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	8,71	21734,9	7,69	189311	67	162466	25171	231641
					3074,4	–	26778	–	–	17159	
136	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,117	12512,82	1239,32	1464	145	4	1249	2930
					11239,32	487,18	1315	57	–	217	
137	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,117	228340		26716		26716		28853
138	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	56	960,73	86,41	53801	4839	32870	16683	76123
					287,36	29,57	16092	1656	–	5639	
139	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	112	102,96	3,74	11531	419	10185	1055	13593
					8,28	1,74	927	195	–	1007	
140	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	5	2037,6	42,8	10188	214	9054	891	11965
					184	7,6	920	38	–	886	
141	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,15	29456,87	2081,93	122246	8640	92148	21476	155220
					5170,6	393,73	21458	1634	–	11498	
	11.2 Перегородки										

142	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	10,8	2037,41	42,78	22004	462	19556	1924	25842
					183,89	7,69	1986	83	–	1914	
143	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	53,13	3329,06	237,68	176873	12628	105422	56927	252504
					1107,15	44,97	58823	2389	–	18704	
144	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт	3	423	242,67	1269	728	119	664	2088
					140,67	47	422	141	–	155	
145	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,066	87521		5776		5776		6238
	11.3 Двери								–	462	
146	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	5,67	1930,86	118,52	10948	672	679	8878	21412
					1692,59	47,09	9597	267	–	1586	
147	2109-0403-0201	Двери мпеталлические огрунтованние и окрашенные	шт.	3	67257		201771		201771		217913
148	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	4387		13161		13161		14214
	11.4 Внутренняя отделка								–	1053	
149	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2	163	1181,33	67,12	192556	10940	53879	108800	325464
					783,66	50,69	127737	8263	–	24108	
150	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	41,5	2664,63	39,08	110582	1622	31629	62490	186918
					1863,4	18,84	77331	782	–	13846	
151	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2	23,5	564,81	5,7	13273	134	2892	8250	23245
					436,04	2,77	10247	65	–	1722	
152	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	23,5	725,83	4,34	17057	102	5590	9128	28280
					483,62	1,91	11365	45	–	2095	
153	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен и откосов НР = 80 %	м2	204,5	607,1	4,09	124152	836	44598	63273	202419
					384,93	1,82	78718	373	–	14994	
	11.5 Полы										
154	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	34	960,74	86,44	32665	2939	19956	10129	46218
					287,35	29,56	9770	1005	–	3424	
155	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=4,000;	м2 покрытия	136	102,96	3,74	14002	508	12368	1280	16505
					8,28	1,74	1126	236	–	1223	
	11.6 Отмостка										
156	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	16,5	7933,88	1474,24	130909	24325	61678	51544	197049
					2721,58	601,7	44906	9928	–	14596	
157	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	110	1013,58	60,91	111494	6700	90653	15578	137238

				128,55	22,1	14141	2431	–	10166	
158 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 НР = 94 %	м2 покрытия	110	174,99	3,08	19249	339	16922	2015	22965
				18,07	1,42	1988	156	–	1701	
Раздел 12 Разные работы										
12.1 Шахта лифта										
159 1109-0301-0601	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	м	24	3587,79	2301,75	86107	55242	2507	33215	128868
				1181,58	824,17	28358	19780	–	9546	
160 2401-0101-0204	Стоимость монорельса	т	0,512	376759		192901		192901		208333
161 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 %	м2	49,2	77,97	2,22	3836	109	1924	1251	5494
				36,65	0,2	1803	10	–	407	
162 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	24,6	69,72	1,54	1715	38	1150	368	2250
				21,42	0,24	527	6	–	167	
163 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,14	23712,28	575,44	27032	656	22225	3974	33486
				3641,23	189,47	4151	216	–	2480	
164 1106-0201-0107	Колодцы для анкерных болтов на устройство. Дополнительные затраты НР = 91 %	м3	1,14	701,75	12,28	800	14	137	593	1504
				569,3	2,63	649	3	–	111	
165 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,333	191399		63736		63736		68835
166 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,057	192814		10990		10990		11869
167 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06	363600	1166,67	21816	70	9807	10890	35322
				198983,33	466,67	11939	28	–	2616	
168 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,16	37055,17	1749,14	42984	2029	32232	8302	55389
				7519,83	344,83	8723	400	–	4103	
12.2 Козырек главного входа										
169 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т	1,3	75518,46	19545,38	98174	25409	2914	52463	162688
				53731,54	4755,38	69851	6182	–	12051	
170 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3	439281		571065		571065		616750
171 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	38,6	77,98	2,23	3010	86	1510	981	4310
				36,63	0,21	1414	8	–	319	
172 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	77,2	69,7	1,57	5381	121	3607	1152	7056

				21,41	0,21	1653	16	–	523	
173	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3	0,23	68430,43	1169,57	15739	269	11998	3221	20477
				15095,65	465,22	3472	107	–	1517	
174	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	53,6	2180,75	35,24	116888	1889	101080	13178	140471
				259,68	13,49	13919	723	–	10405	
175	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	0,23	343,48	–	79	–	73	5	91
				26,09	–	6	–	–	7	
176	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	53,6	2615,91	13,3	140213	713	91829	44003	198953
				889,38	2,95	47671	158	–	14737	
177	1134-0108-1103	Облицовка козырька металлосайдингом. Устройство НР = 76 %	м2	49	2396,16	25,31	117412	1240	9053	81655	214992
				2186,1	6,57	107119	322	–	15925	
178	2110-0105-0309	Металлосайдинг (примен)	м2	49	2532		124068		124068		133993
179	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	15,3	7082,75	240,46	108366	3679	84668	19274	137851
				1308,43	46,14	20019	706	–	10211	
180	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2	30,6	239,58	–	7331	–	–	6818	15281
				239,58	–	7331	–	–	1132	

Итого	**395 668 365**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 401 106
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 023 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 356 507
- материалы, изделия и конструкции, тенге	237 967 645
Накладные расходы, тенге	55 967 733
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 308 771
Всего	**395 668 365**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 561 015
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	8 551 493
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 155 617**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**415 936 490**
НДС (12 %)	49 912 379
Итого	**465 848 869**

Заказчик:
ТОО "Алуа-Строй"

Технадзор ТОО «Алуа-Строй-Контроль»

Генподрядчик
ТОО КазДемСтрой"

Авторский надзор ТОО «Ремвикт»

Директор _____ Сердалин К.Б.

Эксперт _____ Абдрахманов Н.К.

Директор _____ Бекбулатов Р.Т.

Директор _____ Алдабергенов А.К.