Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта города Кентау"
Подрядчик: ТОО "Prof-Fasade"
Субподрядчик: ТОО "TABS QURYLYS"

Договор на выполнение субподрядных работ №6 от 2022-09-16
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания дом творчества по ул.Ильича,20 село Хантагы,г.Кентау, Туркестанский область
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания дом творчества по ул.Ильича,20 село Хантагы,г.Кентау, Туркестанский область

А К Т

приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
					Демонтажные работы							
		Внутренняя отделка										
1	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2		304,86	325,07	–	99101	–	–	71352	184090
		НР - 72%; СП - 8%				325,07	–	99101	–		13636	
2	Е12-120104-0301 1212-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	м2		186	73,14	–	13604	–	647	9330	24768
		НР - 72%; СП - 8%				69,66	–	12957	–		1834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	3,72	167,00				621		
		Полы										
3	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		23,288	446,47	21,48	10397	500	–	7344	19160
		НР - 72%; СП - 8%				424,99	13,00	9897	303		1419	
4	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		58,22	47,69	–	2777	–	–	1999	5158
		НР - 72%; СП - 8%				47,69	–	2777	–		382	

					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге тенге
5	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Проемы											
		Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.			11	2787,93	165,11	30667	1816	–	21340	56168
		НР - 72%; СП - 8%					2622,82	71,68	28851	788		4161	
6	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Освещение											
		Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.			12	241,36	2,00	2896	24	–	2079	5373
		НР - 72%; СП - 8%					239,36	1,21	2872	15		398	
7	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Вывоз мусора											
		Мусор строительный (ручная). Погрузка	т			2,1	924,00	–	1940	–		–	2095
		СП - 8%					–	–	–	–		155	
8	С3412-101-0210 412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км			21	49,00	–	1029	–		–	1111
		СП - 8%					–	–	–	–		82	
		Внутренняя отделка				Ремонтные работы							
9	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности			158,9	1080,65	6,77	171715	1076	44920	100976	294507
		НР - 80%; СП - 8%					791,18	3,16	125719	502		21815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,109641	313969,00					34424		
9.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	87,395	116,00					10138		
10	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшеннаяпо штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности			304,86	895,32	6,38	272947	1945	79026	154308	461436
		НР - 80%; СП - 8%					629,72	2,98	191976	908		34181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,192062	313969,00					60301		
10.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	155,4786	116,00					18036		
11	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраскаулучшенная масляными составами по штукатурке	м2окрашиваемой поверхности			186	1052,03	4,56	195678	848	51701	114818	335336
		НР - 80%; СП - 8%					769,51	2,12	143129	394		24840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,01395	851834,00					11883		
11.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	21,018	579,00					12169		
11.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	94,86	116,00					11004		
11.4	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	34,1682	474,00					16196		

				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге тенге
12	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Полы Покрытия дощатыетолщиной 60 мм. Устройство										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		23,288	1136,36	63,78	26464	1485	4022	20380	50591
						899,92	31,05	20957	723		3748	
13	С1215-202-0101 215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3		1,39728	140615,00	–	196479	–	196479	–	212197
		СП - 8%				–	–	–	–		15718	
14	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Полы.Окраскаулучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		158,9	1023,39	4,81	162617	765	39839	97898	281357
		НР - 80%; СП - 8%				767,86	2,27	122013	361		20841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	18,4324	579,00				10672		
14.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	85,806	116,00				9953		
14.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	39,725	474,00				18830		
15	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		58,22	411,56	3,14	23961	183	17109	6347	32733
		НР - 94%; СП - 8%				114,55	1,43	6669	83		2425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	249763 С	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	58,8022	289,00				16994		
		Экран (решетка) для радиаторов, дощатые - 16 шт. /дизайн согласовать										
16	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетомпроемов)		48	8535,41	89,39	409700	4291	326817	72329	520591
		НР - 90%; СП - 8%				1637,34	36,94	78592	1773		38562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,046	2,208	141131,00				311617		
17	Е11-150404-0101 1115-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		48	1161,74	3,38	55764	162	10494	36147	99264
		НР - 80%; СП - 8%				939,74	1,58	45108	76		7353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,105	5,04	579,00				2918		
17.2	149526 С	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2018	т	0,000052	0,002496	951137,00				2374		
17.3	249373 С	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,0522	2,5056	1829,00				4583		
					Проемы							

				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибыль, тенге тенге
18	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях										
		НР - 90%; СП - 8%	м2		16,71							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2194,60 1546,81	110,71 47,10	36343 25847	1850 787	10610	13871 4983	67299
18.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	0,01671	105068,00						
18.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,0104	1857,00				1750		
19	С1123-201-0101 123-201-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 941-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П								7848		
		СП - 8%	м2		16,71	14384,00		143699		143699		163193
					Освещение						19496	
20	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Светильники для ламп люминесцентных. Установка на кронштейнах										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.		12	1576,34	63,09	18916	787	88	13336	34724
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1505,36	26,37	18064	319		3373	
20.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1224	594,00				73		
20.2	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	м	0,0031	0,0372	880,00				33		
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник Sport IP65 LED 10 (LED/ЛПО 2х18 10 Sport)										
			шт.		12	8640,00		103680				103680
22	С1147-106-0102 147-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200,мощность 18 Вт, IP 20										
		СП - 8%	шт.		24	1107,00		26568		26568		28693
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2125	
								1108941 914819	15703 7012	1052063	751854 110738	3083329
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1005361				
	Материалы		Тенге					583313				
	Всего заработная плата		Тенге						941561			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					406740				
	Транспортные расходы		Тенге					1969				
		Накладные расходы	Тенге					751854				
		Сметная прибыль	Тенге					110738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1979841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									637
		Сметная заработная плата	Тенге						941561			
	Стоимость прочих работ		Тенге					103680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					103680				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					103680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3083521				

105230

				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт систем отопления										
		Демонтажные работы										
23	E12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов		90	540,01	4,88	48601	439	3373	32346	87423
		НР - 72%; СП - 8%				497,65	1,51	44789	136		6476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,387	6868,00				2658		
23.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	2,466	290,00				715		
		Ремонтные работы										
24	E11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		90	1790,49	20,76	161144	1868	1167	154978	341412
		НР - 98%; СП - 8%				1756,77	0,35	158109	31		25290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	55,35	17,00				941		
24.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,36	626,00				225		
25	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м		90	701,00	–	63090	–	63090	–	68137
		СП - 8%				–	–	–	–		5047	
26	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.		50	17,00	–	850	–	850	–	918
		СП - 8%				–	–	–	–		68	
27	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		32	58,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СП - 8%				–	–	–	–		148	
28	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.		32	54,00	–	1728	–	1728	–	1866
		СП - 8%				–	–	–	–		138	
29	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.		32	119,00	–	3808	–	3808	–	4113
		СП - 8%				–	–	–	–		305	
30	E11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 25 мм. Установка	шт.		10	6683,16	128,46	66832	1285	41377	23862	97950
		НР - 98%; СП - 8%				2417,03	17,88	24170	179		7256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибыль, тенге тенге
30.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	41747,00				835		
30.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,011	165506,00				1821		
30.3	299546 С	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	20	1917,00				38340		
31	С1242-207-2804 242-207-2804 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта-штуцер(В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN32										
		СП - 8%	шт.		10	13267,00	–	132670	–	132670	–	143284
32	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое				–	–	–	–		10614	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		90	115,80	1,61	10422	145	72	10001	22056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				113,39	–	10205	–		1634	
32.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,018	579,00				10		
32.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,9	36,00				32		
32.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,045	474,00				21		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					491001	3737	249991	221187	769163
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					237273	346	–	56976	
	Материалы		Тенге					252603				
	Всего заработная плата		Тенге					3373				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						44925			
		Накладные расходы	Тенге					204002				
		Сметная прибыль	Тенге					32346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					307745				
		Сметная заработная плата	Тенге						44925			32
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					238398				
	Материалы		Тенге					42615				
	Всего заработная плата		Тенге						192694			
		Накладные расходы	Тенге					188841				
		Сметная прибыль	Тенге					34179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					461418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						192694			110
		Сметная заработная плата	Тенге					769163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						237619			142
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 3. Монтаж водосточной системы

				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге тенге
					Арычные локи							
56	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03	Разбока асфальтобетонного покрытия										
		Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции		2,354	5441,37	1947,30	12809	4584	–	7256	21670
		НР - 72%; СП - 8%				3494,07	787,20	8225	1853		1605	
57	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Земляные работы										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениййс откосами	м3 грунта		16,25	2269,47	–	36879	–	–	26553	68506
		НР - 72%; СП - 8%				2269,47	–	36879	–		5075	
58	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Основание под лотки ГПС / под лотки/. Устройство	м3 основания		3,25	3609,77	2414,51	11732	7847	18	6658	19861
		НР - 93%; СП - 8%				1189,86	1013,02	3867	3292		1471	
59	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийнаяприродная ГОСТ 23735-2014	м3		3,25	2360,00	–	7670	–	7670	–	8284
		СП - 8%				–	–	–	–		614	
60	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Монтаж лотков										
		Лотки изсборного железобетона.Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций		4,225	15060,00	5229,05	63628	22093	1395	44367	116635
		НР - 91%; СП - 8%				9500,65	2038,99	40140	8615		8640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0209	0,088302	15804,00				1396		
61	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3		4,225	62138,00	–	262533	–	262533	–	283536
		СП - 8%				–	–	–	–		21003	
62	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций		0,399	9438,37	3617,04	3766	1443	275	2379	6637
		НР - 91%; СП - 8%				5133,86	1419,23	2048	566		492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0435	0,017357	15804,00				274		
63	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		0,399	62831,00	–	25070	–	25070	–	27076
		СП - 8%				–	–	–	–		2006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					962954	59852	493036	314641	1376108
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					363865	22712	–	98513	
	Материалы		Тенге					916754				
								197760				

			на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге тенге
Всего заработная плата		Тенге						386577			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					295273				
	Накладные расходы	Тенге					314641				
	Сметная прибыль	Тенге					98513				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1329908				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									268
	Сметная заработная плата	Тенге						386577			
Стоимость прочих работ		Тенге					46200				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46200				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					46200				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1376108				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									268
	Сметная заработная плата	Тенге						386577			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5473304
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1611699				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						80696			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						30604			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2023502		
	- Перевозка грузов	Тенге					2969				
	- Накладные расходы	Тенге								1360104	
	- Сметная прибыль	Тенге								394328	
	Итого по АКТу						5 473 304				
	Непредвиденные работы и затраты, 2 %						106 468				
	Всего с непредвиденными работами и затратами						5 579 772				
	Итого с К-0,7079						3 950 000				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Fasade"

Руководитель Жаимбетов Т.З.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "TABS QURYLYS"

Руководитель Жанибеков Б.Т.