Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, г.Астана, ул. Нурмагамбетова, 31А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Ыскаков в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Ыскаков в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№20** от **26.07.2023 г.**

Акт выполненных работ

за Август 2023 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		1	12405,34	6430,90	12405	6431	220	6779	20719
				опора		5754,76	2719,25	5755	2719		1535	
2	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,392	39145,00		15345		15345		16572
				м³							1228	
3	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0204	918439,54	1908,98	18736	39	16616	1909	22297
				т		102040,56	812,07	2082	17		1652	
4	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4	1184,12	27,97	4736	112	3026	1501	6736
				м² поверхности		399,54	3,83	1598	15		499	
6	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,04	134842,20	42546,57	4719	1489	1097	2105	7371
				км линии		60949,63	14234,36	2133	498		546	
			ИТОГО по акту					55942,30	8070,85	36303,67	12294,25	73695
								11567,78	3249,34	0,00	5458,92	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									8843,46
			ИТОГО									82538,94

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтмухамбет А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.