Счет-фактура № 00000000018 от 22 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ30319V010000343278, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/64 от 30 июня 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 18 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.	раб.	1	4 834 743,36	4 834 743,36	12%	580 169,20	5 414 912,56		
Всего по счету:					**4 834 743,36**		**580 169,20**	**5 414 912,56**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/64 от 30 июня 2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	22.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 18 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.			раб.	1	5 414 912,56	5 414 912,56
				Итого	1	x	5 414 912,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация "МЕДИН""

Наименование стройки: "Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе Кирпичный 9ти этажный жилой дом №18 в микрорайоне "Нур-Актобе" Инженерные сети

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за -август- месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
								наименов.	код
			№03-3/64	от30,06,2016г		наименован.	код		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Стр-во жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье),на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе"г.Актобе Кирпичный 9ти этажный жилой дом №18 в микрорайоне "Нур-Актобе" Инженерные сети.	8373338,36	4834743,36	2938624	1731803					1004800,2	9378138,56
в т.ч. за -август- 2016г.		4834743,36							580169,2	5414912,56
Всего к оплате =5414912,56=тенге										

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО «Стройкорпорация "МЕДИН"»

Форма 2

Наименование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива много-этажной затройки "Микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №18 в Микрорайоне "Нур-Актобе"инженерные сети"

А К Т № 2

выполненных работ за август месяц 2016г.

№№ пп	Обоснование	Наименование видов работ,затрат ед-ца измерения	к-во	Стоимость еденицы в тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расхоты	Затр-ты труда в ч/ч.раб.обслуж.маш.	
				Всего	з/пл рабочих	Эксплуат. машин мех.	в т.ч. з/пл.механизаторов	Всего	основная з/плата	эксплуат. машин-всего	в т.ч.з/пл.механизатор	%	на ед-цу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Локальная смета № 4-1 на сети 0,4 кВ														
1	ЦО108-141-3	Кабель до 35кВ в траншее механизм.из латуни шт	660	31,5	19,8	7,5	1,6	20790	13068	4950	1056	13418	0,13	85
2	ЦО108-142-1	Устр.постели при 1 кабеле в транше механизм.из латуни шт	370	36,7	8,8	27,8	6,9	13579	3256	5519	2553	5519	0,1	37
3	ЦО108-142-2	На каждый послед.кабель добавить м	370	11,2	3,3	7,9	2	4144	1221	2923	740	1863	0,03	11
4	ЦО108-143-1	Покрыт.кирпичом 1кабеля в транше м	15	32,4	8,6	23,7	5,9	486	129	356	89	207	0,09	2
5	ЦО108-143-2	Добавлять на кажд.послед каб.кирп м	15	18,8	4,5	14,2	3,5	282	68	213	53	114	0,05	
6	34-101-1	Устр.трубопр.из а/цем.труб кан.-км	0,08	229995,38	27450			18400	2196			2416	175	14
7	ЦО108-148-3	Кабель до 35кВ в трубах м	80	45	32,2	6,7	1,6	3600	2576	536	128	2569	0,2	16
8	ЦО108-146-4	Кабели до 35кВ с накладн.скобами м	90	93,4	31,3	32,3	7	8406	2817	2907	630	3275	0,24	22
9	ЦО108-165-3	Муфта концевая эпоксидн.сеч.до185 шт	12	2815	1008	1781	393,99	33780	12096	21372	4728	15983	8,29	99
10	ЦО108-155-1	Гермитизация каб.вводов проход	6	373,8	78,8			2243	473			449		
11	С151601-548	Кабель АВБбШв 4х95 км	0,83	511681				424695						

12	С151610-58	Муфта концев.rekIКнТ4-70/120ВЛ-ТА к-т	12	4170				50040						
13	Прайс	Лента сигнальн.ЛСЭ300/0,3 м	323	26,1				8429						
14	1-39-1	Разраб.и засыпка экскаватором км	0,37	110976,75	24300	86676,75	15125,22	41061	8991	32070	5596	14150	234,58	87
15	1-39-5	Исключить на измен.на кажд.0,2м км	0,37	-62846	-27000	-35846	-6307,2	-23253	-9990	-13263	-2334	-11954	-212,4	-79
16	С143008-92	Песок природн. м3	14,8	506				7489						
17	С143006-6	Кирпич керамич. 1000шт	0,125	10400				1300						
		Итого:						**615471**	**36900**	**62350**	**13239**	**48006**		**295**
		Локальная смета №6-1 Теплосети Раздел 1 Земляные работы												
1	1-12-13	Разраб.грунта экскаватором м3	293	22,04	1,31	20,73	5,7	6458	384	6074	1671	1993	0,03	9
2	1-164-3	Разраб.вручную м3	18	467,1	467,1			8408	8408			9501	2,98	54
3	1-24-2	Разраб.грунта бульдозером в рез-в м3	311	9,24		9,24	3	2875		2875	933	905	0,01	4
4	1-24-2	Разраб.гр-та бульдоз.из рез-ва м3	211	9,24		9,24	3	1951		1951	633	614	0,01	2
5	1-27-2	Засыпка бульдозером м3	158,25	6,48		6,48	2,1	1025		1025	333	323	0,01	1
6	1-166-3	Засыпка вручную м3	52,75	167,18	167,18			8819	8819			9965	1,21	64
7	1-134-1	Уплотнение пневмотрамбовками м3	158,25	21,55	17,03	4,52		3410	2695	715		2614	0,11	17
8	1-17-13	Разраб.гр-та с погрузк.в а/самосв. м3	100	32,54	1,53	30,98	9,01	3254	153	3098	901	1022	0,04	4
9	С010333-А5-1	Перевозка гр-та на 5км тн	195	45	9			8775	1755			1755	0,19	37
10	1-20-1	Работа на отвале гр. м3	100	3,07	0,39	2,66	0,93	307	39	266	93	128		
		Итого:						**45281**	**22252**	**16004**	**4564**	**28821**		**191**

		Раздел 2 Канал 90х45-8 (8,39м)												
11	11-2-1	Устр.уплотняем.песчан.подстил.сл. м3	1,146633	5,97	477			1199	547			673	2,99	3
12	7-61-1	Устр.непроходн.каналов м3	3,23	1986,57	567	564,43	195,49	6417	1831	1823	631	3448	4,08	13
13	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	3,23	106				342						
14	С143015-64	Стоим.опорных подушек м3	0,03	30226				907						
15	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	1,43	18800				26884						
16	С143018-140	Лотки каналов м3	1,77	19900				35223						
17	11-11-1	**Гидроизоляция** Устр.цем.стяжек м2	13,9274	191,99	52,2	9,95	3,74	2674	727	139	52	958	0,38	5
18	11-11-2	Добавлять на кажд.5мм изм.толщ. м2	27,8548	29,66	0,63	0,67	0,25	826	18	19	7	30		
19	11-4-1	Устр.гидроизоляц.рулон.оклеечн. м2	13,9274	340,45	85,95	18,42	6,91	4742	1197	257	96	1591	0,45	6
20	11-11-3	Устр.защитн.слоя из бетона В5 м2	13,9274	195,18	52,65	13,43	5,04	2718	733	187	70	988	0,39	5
21	11-11-4	Добавлять или исключ.на кажд.5мм измен.толщ.стяжки м2	27,8548	29,47	0,63	0,67	0,25	821	18	19	7	30		
22	7-57-7	**Деформационный шов - 4шт.**Заполнение шва битумной мастикой м	16	188,7	29,25	63,44	23,96	3019	468	1015	383	1192	0,3	5
23	8-4-3	Горизонт.гидроизоляц.оклеечная м2	4	696,16	31,5	11,21	4,21	2785	126	45	17	169	0,22	1
24	8-6-9	Устр.защитн.стенки из кирпича м3	0,16	8918,85	915,75	296,6	110,25	1427	147	47	18	194	6,49	1
25	6-22-13	Устр.защитн.слоя из бетона м3	0,08	10237,93	1280,25	229,39	86,65	819	102	18	7	115	8,56	1
26	8-4-7	Боковая обмазочн.гидроизоляц.битумная м2	4	245,44	37,35	3,82	1,44	982	149	15	6	183	0,22	1

		Итого:						**91785**	**6063**	**3584**	**1294**	**9570**		**42**
		Раздел 3 Неподвижная опора 90х45(1шт)												
27	7-62-4	Устр.неподвижн.опор из сб.ж/б.кон м3	0,27	2353,69	454,5	497,19	167,07	635	123	134	45	235	3,33	1
28	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	0,09	18800				1692						
29	С143015-31	Ригели,прогоны и балки для перекр. м3	0,18	19700				3546						
30	6-1-1	Устр.бетон.подгот.из бет.В7,5 м3	0,06	6134,77	195,75	66,01	24,93	368	12	4	1	14	1,47	
31	6-16-1	Устр.бетон.стен из бет.В12,5 м3	0,25	17933,09	3937,5	334,73	126,45	4483	984	84	32	1067	25,42	6
32	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	0,58	106				61						
		Итого:						**10786**	**1119**	**222**	**78**	**1316**		**7**
		Раздел 4 Угол поворота УПК 90х45-8(1шт)												
33	11-2-1	Устр.песчан. подстил.слоев м3	0,89	1045,97	477			931	425			522	2,99	3
34	7-61-1	Устр.угла поворота м3	0,835	1986,57	567	564,43	195,49	1659	473	471	163	891	4,08	4
35	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	0,4	18800				7520						
36	С143018-140	Лотки каналов из бет.В22,5 м3	0,435	19900				8657						
37	7-11-1	Укладка балки Б-1 шт	1	391,83	130,73	250,96	88,22	392	131	251	88	307	1,18	1
38	С143015-31	Стоимость балки Б-1 м3	0,05	19700				985						
39	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	0,05	106				5						
40	8-6-9	Кирпичная кладка угла поворота м3	0,13	8918,85	915,75	296,6	110,25	1159	119	39	14	157	6,49	1
		Итого:						**21308**	**1148**	**761**	**266**	**1877**		**8**

		Раздел 5 Тепловая камера ТК-1 тип 7 (1шт)												
41	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	17,1234	51,9	10,51	2,62	0,99	1060	180	45	17	242	0,07	1
42	6-1-1	Устр.бетон.подготовки м3	1,88	5964,43	195,75	66,01	24,93	11213	368	124	47	436	1,47	3
43	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	1,88	106				199						
44	8-22-1	Кладка стен камеры из беспустотн. блоков. м3	13,37	1607,81	594	372,83	139,5	21496	7942	4985	1865	11572	4,4	59
45	Сцена	Стенов.беспустотн.блок р39х19х18,8см шт	955	66,55				63554						
46	11-15-3	Устр.цементн.покрытий м2	17	191,53	39,6	9,95	3,74	3256	673	169	64	906	0,29	5
47	7-3-4	Укладка плит перекрытий шт	8	1898,51	256,5	310,26	94,27	15188	2052	2482	754	3929	1,92	15
48	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	2,08	18800				39104						
49	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	2,08	106				220						
50	7-11-4	Укладкабалки шт	1	569,62	196,2	350,04	122,83	570	196	350	123	447	1,71	2
51	С143015-35	Ригели,прогоны и балки для перекр. м3	1,15	18600				21390						
52	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	1,15	106				122						
53	7-44-10	Укладка перемычек шт	6	103,01	23,85	66,43	23,85	618	143	399	143	401	0,26	2
54	С143015-140	Перемычки ж/б 3ПБ13-37п шт	2	1029				2058						
55	С143015-142	То же 3ПБ16-37п шт	4	1262				5048						
56	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	0,232	106				25						
		Скобы ходовые	59,6	129				7688						

57	С11011-774	кг												
58	12-17-1	Устр.выравнив.стяжек м2	17	[illegible],57	34,65	15,94	5,96	2424	589	271	101	822	0,27	4
59	12-15-3	Укладка 1слоя рубероида на битуме м2	17	103,08	11,59	0,99	0,38	1752	197	17	6	242	0,07	1
60	6-16-1	Устр.приямка из бетона В7,5 м3	0,1	17322,11	3937,5	334,73	126,45	1732	394	33	13	427	25,42	2
61	7-31-1	Устан.опор из плит и колец д=1м м3	3,4	2811,56	812,93	1856,11	597,97	9559	2764	6311	2033	6716	7,3	25
62	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	3,4	106				360						
63	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	3,4	18800				63920						
65	8-4-7	Гидроизоляц.боковая обмазочн. м2	45,705	245,44	37,35	3,82	1,44	11218	1707	175	66	2092	0,22	10
		Итого:						**283775**	**17205**	**15360**	**5232**	**28230**		**130**
						Раздел 6 Трубопроводы								
66	24-2-5	прокладка труб ст.д=133х4мм с изоляц.в п/эт.оболочке км	0,033	236236,49	107100	61465,99	20133	7796	3534	2028	664	5458	687,89	22
68	7-42-2	Устан.блоков стен подвалов шт	8	478,47	106,88	243,37	85,08	3828	855	1947	681	2150	1,01	8
69	С143003-495	Блоки ФБС 9.6.6т шт	8	2487				19896						
70	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	2,448	106				259						
73	25-51-1	Радиографич.контроль сварн.соед. стык	4	2327,99	391,5	1344,74	508,5	9312	1566	5379	2034	4320	5,2	21
74	24-2-1	Прокладка труб ст.д=50мм км	0,005	162167,21	76050	46381,71	17015,25	811	380	232	85	605	512,37	2
76	22-14-1	Нанесен.битумно-резин.изоляции км	0,005	176712,4	35325	29493,95	11142	884	177	147	56	302	257,42	1
77	ЦО112-754-1	Врезка трубопров.в действ.сети врезка	2	1690,9	1514	85,9	4,5	3382	3028	172	9	2733	8,03	16
		То же д=133мм	2	2595	2340	116	4,5	5190	4680	232	9	4220	12,03	24

78	ЦО112-754-4	врезка												
79	23-13-4	Устан.задвижекд=150мм к-т	2	2[illegible],03	951,75	979,65	221,63	4126	[illegible] 1904	1959	443	3051	6,07	12
81	24-13-1	Устан.задвижек д=50мм к-т	2	758,61	317,25	389,61	93,15	1517	635	779	186	1067	2,11	4
84	СЦена	Металлич.заглушка изоляции д=133 шт	4	2946,4				11786						
85	СЦена	К-т для изоляции стыков д=133мм шт	4	2116,17				8465						
		Итого:						**77252**	**16758**	**12876**	**4167**	**23906**		**112**
						Раздел 7 Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)								
88	10-5-1	Установка антисептир.доски м3	0,0042	22951,16	3487,5	316,57	119,25	96	15	1	1	18	23,08	
89	22-33-5	Устан.ст.фасон.частей д=100-250 тн	0,0186	247994,13	62775	49389,75	18657	4613	1168	919	347	1969	403,82	8
90	6-1-15	Устр.подпорн.стенок из бет.В15 м3	0,12	6875,15	146,25	100,65	38,03	825	18	12	5	23	1,16	
91	16-10-4	Устан.венттрубы д=80мм м	2	935,75	130,5	20,8	7,79	1872	261	42	16	33	0,77	1
92	15-172-4	Маслян.окраска труб м2	0,28	148,4	108	0,07	0,02	42	30			32	0,65	
93	8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция м2	1,12	665,48	81,68	8,23	3,08	745	91	9	3	112	0,49	1
94	8-4-6	Добавлять на кажд.слой сверх 2х гидроизоляции м2	1,12	339,88	39,38	4,19	1,58	381	44	5	2	54	0,24	
95	16-30-1	Заделка сальников сальник	2	770,63	301,5			1541	603			72	1,8	4
		Итого:						**10114**	**2230**	**988**	**373**	**2314**		**14**
						Раздел 8 Конструкция крепления неподвижной опоры (1шт)								
96	8-3-2	Устр.щебен.основания под фундам м3	0,18	1475,72	123,75	100,89	38,25	266	22	18	7	34	1,03	
97	6-1-1	Устр.бетонной подготовки из В15 м3	0,16	6926,29	195,75	66,01	24,93	1108	31	11	4	37	1,47	
		Надбавка к см.стоим.сульфат.цем.	0,16	106				17						

98	С143001-54	м3												
99	С143001-56	Надбавка к см.стоим.на марку бет. м3	0,16	218				35						
100	С143001-62	Набавка при измен.бетона по водонепроник.до 4 за 4кг/см2 м3	0,16	302				48						
101	С143001-63	То же свыше 4 м3	0,16	352				56						
102	6-1-13	Устр.монолитн.ж/б неподвижн.опор м3	2	9165,66	771,75	95,97	36,25	18331	1544	192	72	1697	5,08	10
103	С143001-54	Надбавка к см.стоим.за сульфст.цемент м3	2	106				212						
104	С143001-61	Надбавка на измен.марки бет.до4 за 2кг/см2 м3	2	151				302						
105	8-4-7	Боков.гидроизол.обмазочн.битумн. м2	12	245,44	37,35	3,82	1,44	2945	448	46	17	549	0,22	3
106	С12041-5	Сталь армат.А1 д=8мм тн	0,00877	52102				457						
107	С12041-26	Армат.загот.из АШ д=16-18мм тн	0,0789	50900				4016						
108	С12041-75	Каркасы,сетки из АШ д=16-18мм тн	0,184	61200				11261						
		Итого:						**39055**	**2045**	**267**	**101**	**2318**		**13**
							Раздел 9 Дренажный колодец ДК (1шт)							
109	23-13-5	Устр.канализ.кругл.колодц д=1,5м м3	2,31	7793,17	1615,95	1538,85	576,23	18002	3733	3555	1331	6583	12,47	29
110	С143001-54	Надбавка к см.стоим.за сульфатст. м3	2,31	106				245						
118	23-20-2	Устр.фильтрующ.щеб.основ.под иловые пл-ки и поля фильтрации м3	0,79	607,34	59,31	15,68	5,09	480	47	12	4	66	0,43	
119	С12021-267	Огражден.лестн.проем.Лестн.марши, пожарн. Лестницы тн	0,01384	133700				1850						
		Устр.подстил.песчан.слоев под отм	0,4	1045,97	477			418	191			235	2,99	1

120	11-2-1	м3												
121	11-2-9	Устр.бетон.отмостки м3	0,85	[illegible]8,84	567			5545	482			593	3,66	3
122	23-20-2	Засыпка колодца снаружи щебнем м3	14	607,34	59,31	15,68	5,09	8503	830	219	71	1172	0,43	6
123	11-2-5	То же глиной м3	1,78	1876,84	1053			3341	1874			2305	6,8	12
124	22-2-1	Укладка а/цем.водопров.труб ВТ9 д=100мм с муфтами км	0,005	454779,07	45900	1984,82	749,25	2274	230	10	4	303	273,66	1
		Итого:						**40658**	**7387**	**3796**	**1410**	**11257**		**52**
		Раздел 10 Система ОДК												
125	ЦО111-350-6	Монтаж системы ОДК шт	1	1330,17	1122,75	5,43	2,25	1330	1123	5	2	135	7,01	7
126	СЦена	Терминал промежуточный КТ-13 шт	1	3731,93				3732						
127	СЦена	Кабель 5х1,5 для соединен.стац.детектор шт	2	806,41				1613						
128	СЦена	То же 3х1,5 шт	2	598,61				1197						
129	СЦена	Детектор переносной аккумуляторн.ДПП-А шт	1	12764,24				12764						
130	СЦена	Импульсный рефлектометр шт	1	132626,96				132627						
131	СЦена	Ковер навесной шт	1	4847,59				4848						
132	СЦена	Терминал концевой КТ-11 шт	1	4095,33				4095						
		Итого:						**162206**	**1123**	**5**	**2**	**135**		**7**
		Раздел 11 Наземный терминал для контроля состояния изоляции (1шт)												
133	8-3-1	Устр.песчан.основания под фунд. м3	0,06	771,8	112,5	97,07	36	46	7	6	2	11	0,96	

134	6-1-1	Устр.бетонной подготовки из В15 м3	0,03	5964,43	195,75	66,01	24,93	179	6	2	1	7	1,47	
135	6-1-13	Устр.бетон.наземн.терминала из бетона В15 м3	0,2	8365,98	771,75	95,97	36,25	1673	154	19	7	170	5,08	1
136	С143001-54	Надбавка к см.стоим.за сульфст.цемент м3	0,23	106				24						
137	С12041-23	Армат.загот из АШ д=10мм тн	0,001	53000				53						
138	16-7-10	Прокладка труб.из ст.в.г.пр.тр.д=100мм м	2,5	1550,07	117	19,03	7,13	3875	293	48	18	37	0,72	2
139	9-34-1	Монтаж м/к терминала тн	0,05122	17071,16	12555	1906,68	101,25	874	643	98	5	583	74,09	4
140	С12021-242	Стоимость м/к терминала тн	0,05122	162700				8333						
141	34-27-8	Антикоррозийн.покрыт.м/к термин. тн	0,05122	9752,34	3660,75	3974,44	1514,25	500	188	204	78	239	30,33	1
		Итого:						**15558**	**1290**	**376**	**111**	**1046**		**9**
		Итого по смете 6-1						**797778**	**78620**	**54239**	**17598**	**110790**		**585**
Локальная смета №6-2 Наружный водопровод														
7	1-27-2	Звсыпка траншей бульдозером м3	160,5	6,48		6,48	2,1	1040		1040	338	328	0,01	1
8	1-166-3	Звсыпка траншей вручную м3	53,5	167,18	167,18			8944	8944			10107	1,21	65
9	1-134-1	Уплотнение гр.пневмотрамбовками м3	160,5	21,55	17,03	4,52		3458	2733	725		2651	0,11	17
11	С010333-А5-1	Перевозка на 5км с/самосв. тн	1,95	45	9			88	18			18	0,19	

12	1-20-1	Работа на отвале м3	1	3,07	0,39	2,66	0,93	3		3	1	1		
13	23-1-1	Устр.песчан.основания под труб-ы м3	0,657	862,8	153,68	152,52	57,15	567	101	100	38	180	1,3	1
14	22-11-3	Укладка труб из п/этил.д=100мм км	0,0212	58881,69	33075	25695,31	6813,45	1248	701	545	144	1099	220,38	5
16	22-31-3	Промывка с дезинфекц.трубопр.д=100мм км	0,0212	8287,75	8032,5			176	170			221	51,5	1
17	22-35-3	Устан.чугун.задвижек д=100мм шт	1	411,46	231,75	17,71	6,75	411	232	18	7	310	1,43	1
19	22-40-3	Приварка фланцев к ст.тр.д=100мм фланец	2	156,43	126	21,43		313	252	43		328	0,6	1
22	22-8-6	Укладка гильзы из ст.тр.д=200мм км	0,001	154891,68	70200	66009,8	24936,75	155	70	66	25	124	497,79	
24	22-13-6	Нанесен.битумно-резин.изоляции км	0,001	448475,91	35325	57818,03	21840,75	448	35	58	22	74	309,67	
		Итого:по смете 6-2:						**16851**	**13256**	**2598**	**575**	**15441**		**92**
		Локальная смета №6-3 На наружную канализацию Раздел 1 Строительные работы												
27	8-6-9	Кладка горловины колодцев из кирп м3	0,15	8918,85	915,75	296,6	110,25	1338	137	44	17	182	6,49	1
28	11-2-1	Устр.песчан.подстил.слоев под отмостку м3	2,16	1045,97	477			2259	1030			1267	2,99	6
29	11-2-9	Устр.бетонной отмостки м3	1,08	6523,84	567			7046	612			753	3,66	4
		Итого по смете 6-3:						**10643**	**1779**	**44**	**17**	**2202**		**11**
		Локальная смета 6-4 Газопровод низкого давления Раздел 1 Строительные работы												
1	1-12-13	Разраб.гр.экскаватором м3	62	22,04	1,31	20,73	5,7	1367	81	1285	354	422	0,03	2
2	1-164-3	Разраб.гр. Вручную м3	2	467,1	467,1			934	934			1056	2,98	6
3	1-164-3	Рытье ям для стыков труб м3	1	389,25	389,25			389	389			440	2,48	2
		Засыпка траншей бульдозером	38,25	6,48		6,48	2,1	248		248	80	78	0,01	

4	1-27-2	м3												
5	1-166-3	Засыпка вручную м3	12,75	[illegible],18	167,18			2132	2132			2409	1,21	15
6	1-134-1	Уплотнение гр.пневмотрамбовками м3	38,25	21,55	17,03	4,52		824	651	173		632	0,11	4
7	1-17-13	Разраб.гр.экскават.с погрузк.в а/с м3	14	32,54	1,53	30,98	9,01	456	21	434	126	143	0,04	
8	С0333-А5-1	Перевозка гр.а/с на 5км тн	23,66	45	9			1065	213			213	0,19	4
9	1-20-1	Работа на отвале м3	14	3,07	0,39	2,66	0,93	43	5	37	13	18		
10	23-1-1	Устр.песчан.основан.под трубопр. м3	13,2	862,8	153,68	152,52	57,15	11389	2029	2013	754	3618	1,3	17
11	22-11-3	Прокладка трубопр.из п/этилен.труб д=110х6,6мм км	0,044	58881,69	33075	25695,31	6813,045	2591	1455	1131	300	2282	220,38	10
13	22-11-5	Футляр из п/этилен.труб д=160х9,5 км	0,004	78245	41850	36133,62	9612,9	313	167	145	38	268	284,3	1
15	22-47-1	Протаскиван.в футляр п/этилен.труб д=100мм м3	4	244,98	146,93	0,28	0,11	980	588	1		765	0,84	3
17	22-9-6	Футляр из ст.труб д=219х5мм км	0,0016	199804,17	86400	95036,29	35901	320	138	152	57	254	633,34	1
19	22-14-6	Нанесен.битумно-резинов.изоляц. км	0,0016	551518,23	48375	80990,95	30595,5	882	77	130	49	164	427,43	
23	16-10-4	Прокладка ст. эл.сварн.труб д=89х3мм по фасаду дома м3	42,5	160,75	130,5	20,8	7,79	6832	5546	884	331	705	0,77	33
21	16-10-3	Прокладка ст.труб д=76х3мм по фасаду м3	19	139,76	116,1	15,99	5,99	2655	2206	304	114	278	0,69	13
25	16-10-5	То же труб д=108х4мм по фасаду м3	51,5	160,75	130,5	20,8	7,79	8279	6721	1071	401	855	0,77	39
37	25-52-1	Контроль магнитографированием сварн.соединен.труб д=350мм стык	1	619,43	148,5	440,55	166,5	619	149	441	167	378	1,76	2
38	6-1-1	Устр.отмостки из бетона В7,5 м3	0,1	6134,77	195,75	66,01	24,93	613	20	7	2	23	1,47	
		Пневмоиспытан.газопроводов	157	78,92	69,75			12390	10951			1314	0,33	52

39	19-15-1	м												
42	11-5-1	Укладка п/этилен пленки м2	8,8	[illegible],48	258,75	2,07	0,79	2662 [illegible]	2277	18	7	2809	1,38	12
43	ЦО108-141-1	Прокладка алюмин.провода д=4мм м	44	26,4	19,1	3,1	0,5	1162	840	136	22	103	0,11	5
		Итого по смете 6-4:						**59145**	**37590**	**1673**	**713**	**5482**		**221**
		Всего:						**1499888**	**168145**	**120904**	**32142**	**181921**		**1204**
	ВСЕГО з/плата							**200287**						
	Стоимость материалов													
	Накладные расходы							**181921**						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.													**910**
	Сметная з/плата в Н.Р.							**27288**						
	Социальный налог 20 %													
	Ненормир.непредвиденные затраты 6%							**49994**						
	ВСЕГО общестроительных работ:							**1731803**						
	Нормативная трудоемкость													**2114**
	Сметная з/плата							**227575**						
	Временные здания и сооружения 0,9%													
	Зимнее удорожание 2,73%													
	Выслуга лет 1%													
	Дополнительные отпуска 0,4%													
	Всего в ценах 2001г.							**1731803**						
	Сметная стоимость в текущем уровне цен с К=2,2,737							**4739944,47**						
	Сборы, налоги и обязательные платежи 2%							**94798,89**						
	Всего в текущих ценах							**4834743,36**						
	НДС 12%							**580169,2**						
	Всего к оплате							**5414912,56**						

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

смотрите расценки проверен