Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жалдама 2030"
Наименование стройки - "Реконструкция части здании под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, города Лисаковск,микрарайон Больничный комплекс, здание 4 А"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			32	09.09.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	42 515 942,00								4 555 279,50	
в том числе в отчетном месяце:		37 960 662,50							4 555 279,50	42 515 942,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жалдама 2030"
Директор Муханбетжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Заикин В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "Нурэлем-Құрылыс"
Эксперт по техническому надзору.
Атестат № KZ31VIE00038439
Машиков Р.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г. Лисаковска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жалдама 2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы. Демонтажные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 09.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1 (л.см.1-1-1)
за апрель месяц 2023г.

на Демонтажные работы . Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Общестроительные работы											
1	9	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84 %	м2	1081,24	239,61	–	259076	–	–	217624	514836	

					239,61	–	259076	–	–	38136	
2	11 1212-0104-0501	Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	239,62	186,9	–	44785	–	–	32245	83192
					186,9	–	44785	–	–	6162	

Всего	**598 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	303 861
- накладные расходы, тенге	249 869
в т.ч. зарплата, тенге	22 488
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 298
Всего	**598 028**
Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	4 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	10 240
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 251**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**624 825**
2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**656 066**
скидка Подрядчика к=0,95	**623 263**
НДС (12 %)	74 792
Итого	**698 054**

Принял (Заказчик):
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковск"

Заикин В.Б.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт по техническому надзору.
Атестат № KZ31VII00038439

Машиков Р.Т.

Авторский надзор
ТОО "Промэнергопроект"
БИН 010340003185
Выполненые объемы соответствуют проектными решениям

Калистратова А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640001053

Мухамбетжанов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 3-1 к Правилам организациидеятельности и осуществления

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Лисаковска"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»

(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 09.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1 (см.2-1-2)
за апрель месяц 2023г.
на Общестроительные работы выше 0,000

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Окна										
1	25	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %										
				м	96,6	1292,63	7,75	124868	749	67261	45612	184118	
						588,6	1,61	56859	156	–	13638		
2	26	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм										
				т	0,14795	700886		103696		103696	–	111992	Казахстан
						–		–		–	8296		
			Раздел 5 Утепление чердачного пространства										
			5.1 Теплоизоляция техэтажа										

3	44	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление из жестких минераловатных плит насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	193,1173	612,92	179,94	118365	34750	–	87480	222313	
						432,98	59,4	83616	11471	–	16468		
4	45	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	28,96759	69019		1999314		1999314	–	2159259	Казахстан
						–		–		–	159945		
5	46	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	50	3821,25	38,34	191063	1917	155967	30970	239796	
						663,58	9,68	33179	484	–	17763		
5.2 Теплоизоляция вентканалов													
6	47	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	2,242	26320,74	2033,2	59011	4558	–	43012	110185	
						24287,54	955,61	54453	2142	–	8162		
7	48	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,080;	м3	2,3247	50750		117979		117979	–	127417	Казахстан
						–		–		–	9438		
8	49	1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	44,84	446,47	22,23	20020	997	903	14128	36880	

					404,11	10,49	18120	470	–	2732		
9	50	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	44,84	2172		97392		97392	–	105183 Казахстан
						–		–		–	7791	
10	51	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	44,84	459,21	17,61	20591	790	–	15323	38787
						441,6	8,06	19801	361	–	2873	
11	52	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	44,84	145		6502		6502	–	7022 Казахстан
						–		–		–	520	
12	53	1120-0701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	5	4576,24	286,99	22881	1435	2495	18980	45210
						3790,31	82,99	18952	415	–	3349	
13	54	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт.	5	19485		97425		97425	–	105219
						–		–		–	7794	
14	55	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	2	5447,73	300,55	10895	601	1002	9269	21777
						4646,18	82,99	9292	166	–	1613	
15	56	246-301-0416	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	2	22388		44776		44776	–	48358 Казахстан
						–		–		–	3582	

Раздел 6 Отделочные работы

6.1 Потолки

16	57 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	229,63	1307,43	10,22	300225	2347	89526	167302	504929
					907,34	3,38	208352	776	–	37402	
17	58 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	229,63	971,41	6,97	223065	1601	46390	140668	392832
					762,42	3,31	175075	760	–	29099	

6.2 Стены

18	59 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2390,77	1753,52	113,26	4192263	270779	967329	2529550	7259558
					1235,65	86,91	2954155	207782	–	537745	
19	60 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	2390,77	679,16	6,57	1623715	15707	649357	771014	2586307
					400,98	2,14	958651	5116	–	191578	
20	63 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	350,16	5339,25	28,14	1869592	9854	729807	907769	2999550
					3226,9	13,65	1129931	4780	–	222189	
21	64 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	99,1	5339,25	28,14	529120	2789	206545	256911	848913

					3226,9	13,65	319786	1353	–	62882	
Раздел 7 Полы											
7.1 Тип 1											
22	76 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	135,2	1364,52	134,1	184483	18130	105117	64004	268366
					452,93	50,69	61236	6853	–	19879	
23	77 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-135,2	280,04	12,05	-37861	-1629	-32704	-4075	-45291
					26,1	5,96	-3529	-806	–	-3355	
7.2 Тип 2											
24	78 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	163,67	851,89	41,11	139429	6728	59596	71783	228109
					446,66	19,92	73105	3260	–	16897	
25	79 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	163,67	309,87	20,95	50716	3429	44577	4067	59166
					16,56	9,88	2710	1617	–	4383	
7.3 Тип 3											
26	81 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	617,88	205,46	0,79	126950	488	95691	29139	168576
					49,8	0,37	30770	229	–	12487	
27	82 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	617,88	851,89	41,11	526366	25401	224982	270993	861148
					446,66	19,92	275982	12308	–	63789	

28	83 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	617,88	309,87	20,95	191462	12945	168286	15357	223365
					16,56	9,88	10232	6105	–	16546	
	7.4 Тип 4										
29	85 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	65,96	1913,73	110,52	126230	7290	61288	55258	196007
					874,04	17,18	57652	1133	–	14519	
30	86 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 изолируемой поверхности	65,96	3562,4	165,25	234976	10900	119721	99914	361681
					1582,09	29,37	104355	1937	–	26791	
31	87 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	65,96	851,89	41,11	56191	2712	24017	28929	91930
					446,66	19,92	29462	1314	–	6810	
	Раздел 8 Наружная отделка										
	8.1 Фасад здания										
32	92 1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=80 %	м2 поверхности облицовки	180,2726	6582,1	652,01	1186572	117540	88575	786402	2130812
					5438,75	14,11	980458	2544	–	157838	
	8.2 Цоколь										
33	96 1115-0109-0101	Цоколь. Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами НР=80 %	м2 поверхности облицовки	43,98	6582,1	652,01	289481	28675	21609	191854	519842

	5438,75	14,11	239196	621	–	38507

Всего	**23 219 316**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 901 851
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	581 483
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	273 347
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 364 421
- накладные расходы, тенге	6 651 613
в т.ч. зарплата, тенге	598 645
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 719 950

Всего	**23 219 316**
Временные здания и сооружения (0,9 %), к=0,8	167 179
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	397 570
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**475 681**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**24 259 746**
2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**25 472 733**
скидка Подрядчика к=0,95	**24 199 097**
НДС (12 %)	2 903 892
Итого	**27 102 988**

Принял (Заказчик):
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства акимата города Аксакова"

Зямкин В.Б.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957
Эксперт по техническому надзору
Атестат № KZ31VTE00038439

Машиков Р.Т.

Авторский надзор
ТОО "Промэнергопроект"
БИН 010340003185
Выполненые объемы соответствуют проектными решениям

Калистратова А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

Мусаев А.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Лисаковска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»
(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 09.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1 (см.2-1-3)
за апрель месяц 2023г.
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Водопровод холодный В1													
2.1 В1													
1	1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	645,62	31,76	646	32	19	598	1344	
						595,32	14,99	595	15	–	100		
2	2	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	135244		135244		135244	–	146064	
						–		–		–	10820		

3	3 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1956,93	350,29	1957	350	23	1664	3911
					1583,97	113,5	1584	114	–	290	
4	4 242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	32232		32232		32232	–	34811
					–		–		–	2579	
5	5 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2769,08	–	2769	–	2427	336	3353
					342,54	–	343	–	–	248	
6	6 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	3	4381,53	324,99	13145	975	1421	10728	25783
					3582,8	66,39	10748	199	–	1910	
7	7 242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	48512		145536		145536	–	157179 Казахстан
					–		–		–	11643	
8	8 242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1557		1557		1557	–	1682

						–		–		–	125	
2.2 Сеть холодного водоснабжения В1												
9	9 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %										
			шт.	1	4381,53	324,99	4382	325	474	3576	8595	
					3582,8	66,39	3583	66	–	637		
10	10 242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65										
			шт.	1	48512		48512		48512	–	52393	Казахстан
					–		–		–	3881		
11	11 242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	7347		7347		7347	–	7935	
					–		–		–	588		
12	12 242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	2893		11572		11572	–	12498	
					–		–		–	926		
13	13 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1492		4476		4476	–	4834	
					–		–		–	358		
14	14 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	31267,24	–	31267	–	30818	441	34245	

					449,7	–	450	–	–	2537		
15	15 1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98 %	м трубопровода	8	2821,03	731,45	22568	5852	185	17922	43729	
					2066,4	219,64	16531	1757	–	3239		
16	16 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=0,974;	м	7,792	538		4192		4192	–	4527	Казахстан
					–		–		–	335		
17	24 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	30,8	478,24	79,4	14730	2446	2166	8567	25161	
					328,53	37,48	10119	1154	–	1864		
18	25 234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 64 мм	м	3,9	848		3307		3307	–	3572	Казахстан
					–		–		–	265		
19	26 234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм	м	6,7	482		3229		3229	–	3487	Казахстан
					–		–		–	258		

20	27	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм	м	19	366		6954		6954	–	7510	Казахстан
						–		–		–	556		
21	28	234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 15 мм	м	1,2	285		342		342	–	369	Казахстан
						–		–		–	27		
Раздел 3 Горячий водопровод Т3, Т4 (ниже 0,000) Водомерный узел Т3												
22	29	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	645,62	31,76	646	32	19	598	1344	
						595,32	14,99	595	15	–	100		
23	30	244-301-0202	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	62531		62531		62531	–	67533	
						–		–		–	5002		
24	31	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1571,05	253,93	1571	254	19	1349	3154	
						1298,57	78,38	1299	78	–	234		
25	32	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	19635		19635		19635	–	21206	

					–		–		–	1571		
26	33 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2769,08	–	2769	–	2427	336	3353	
					342,54	–	343	–	–	248		
27	34 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	1	520,87	–	521	–	71	441	1039	
					450,12	–	450	–	–	77		
28	35 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	2532		2532		2532	–	2735	
					–		–		–	203		
29	36 242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	7347		14694		14694	–	15870	
					–		–		–	1176		
30	37 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492		1492		1492	–	1611	
					–		–		–	119		
Раздел 4 Водомерный узел Т4												
31	38 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	645,62	31,76	646	32	19	598	1344	
					595,32	14,99	595	15	–	100		
32	39 244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	26589		26589		26589	–	28716	Казахстан
					–		–		–	2127		
33	40 1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1571,05	253,93	1571	254	19	1349	3154	

					1298,57	78,38	1299	78	–	234	
34	41 242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32									
			шт.	1	17625		17625		17625	–	19035
					–		–		–	1410	
35	42 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %									
			комплект	1	2769,08	–	2769	–	2427	336	3353
					342,54	–	343	–	–	248	
36	43 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %									
			комплект	1	520,87	–	521	–	71	441	1039
					450,12	–	450	–	–	77	
37	44 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой									
			шт.	1	2532		2532		2532	–	2735
					–		–		–	203	
38	45 242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32									
			шт.	2	4879		9758		9758	–	10539
					–		–		–	781	
39	46 242-307-0304	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32									
			шт.	1	32651		32651		32651	–	35263
					–		–		–	2612	
Раздел 5 Сеть горячего водоснабжения Т3,Т4											
40	47 242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	3	2893		8679		8679	–	9373

						–		–		–	694	
41	48 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	1492		5968		5968	–	6445	
					–		–		–	477		
42	49 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2444,21	144,37	2444	144	274	2015	4816	
					2025,66	29,98	2026	30	–	357		
43	50 245-502-0205	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120 °С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1 1/4", Kvs 9,17 м3/ч, DN 32	шт.	1	55435		55435		55435	–	59870	
					–		–		–	4435		
44	56 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	37,14	478,24	79,4	17762	2949	2611	10331	30340	
					328,53	37,48	12202	1392	–	2247		
45	57 234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм	м	6	482		2892		2892	–	3123	Казахстан
					–		–		–	231		

46	58	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм	м	14,4	437		6293		6293	–	6796	Казахстан
					–		–		–	503		
47	59	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм	м	21,6	366		7906		7906	–	8538	Казахстан
					–		–		–	632		
Раздел 6 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)												
48	60	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	27,2	880,35	3,59	23946	98	132	23273	50997
						871,92	1,18	23716	32	–	3778	
49	61	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	27,2	1094		29757		29757	–	32138	Казахстан
						–		–		–	2381	
50	62	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642		1284		1284	–	1387	Казахстан
						–		–		–	103	

51	63 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	165	145		23925		23925	–	25839 Казахстан
					–		–		–	1914	
52	64 241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.	22	177		3894		3894	–	4206 Казахстан
					–		–		–	312	
	Раздел 7 Производственная канализация КЗН (ниже 0,000)										
53	65 1307-0403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	33554,52	3407,02	33555	3407	14	19026	56787
					30134	1055,89	30134	1056	–	4206	
54	66 511-101-0103 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	72988		145976		–	–	145976 Казахстан
					–		–		145976	–	
55	67 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	3	2444,21	144,37	7333	433	823	6044	14447
					2025,66	29,98	6077	90	–	1070	
56	68 242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120 °С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	24655		73965		73965	–	79882
					–		–		–	5917	
57	69 1122-0801-0201	Фасонные части (клапан). Установка НР=99 %	шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	–	1693	5121

					570,49	284,41	1141	569	–	379	
58	70 241-223-0201	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	1961		3922		3922	–	4236 Казахстан
					–		–		–	314	
59	71 241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1181		4724		4724	–	5102
					–		–		–	378	
60	72 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4,8	3269,94	40,73	15696	196	12385	3132	20334
					649,07	16,64	3116	80	–	1506	
61	73 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	45		315		315	–	340 Казахстан
					–		–		–	25	
62	74 241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	7	44		308		308	–	333 Казахстан
					–		–		–	25	
63	75 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,86	193,69	5,44	167	5	76	60	245
					100,42	0,6	86	1	–	18	
64	76 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,86	164,69	3,86	142	3	88	35	191

					58,7	0,6	50	1	–	14	
65	77 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=98 %	бак	1	5602,03	694,92	5602	695	83	4969	11417
					4824,27	246,27	4824	246	–	846	
66	78 261-302-0214	Баки разрыва струи прим.	шт.	1	10259		10259		10259	–	11080
					–		–		–	821	
Раздел 9 Горячий водопровод Т3, Т4 (выше 0,000)											
67	94 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98 %	шт.	3	2638,69	327,52	7916	983	203	7031	16143
					2243,52	147,77	6731	443	–	1196	
68	95 245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	3	3259		9777		9777	–	10559
					–		–		–	782	
69	109 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	205,8	478,24	79,4	98422	16341	14470	57246	168121
					328,53	37,48	67611	7713	–	12453	
70	110 234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	14	325		4550		4550	–	4914 Казахстан
					–		–		–	364	

71	111 234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм	м	25,2	274		6905		6905	–	7457	Казахстан
					–		–		–	552		
72	112 234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм	м	51,6	218		11249		11249	–	12149	Казахстан
					–		–		–	900		
73	113 234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 15 мм	м	115	192		22080		22080	–	23846	Казахстан
					–		–		–	1766		
Раздел 10 Бытовая канализация К1 (выше 0,000)												
74	127 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	110,8	879,91	3,59	97494	398	488	94805	207683	
					871,92	1,18	96609	131	–	15384		

75	128 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	110,5784	1094		120973		120973	–	130651	Казахстан
					–		–		–	9678		
76	129 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	46,5	912,75	1,48	42443	69	92	41460	90615	
					909,29	0,51	42282	24	–	6712		
77	130 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	46,407	270		12530		12530	–	13532	Казахстан
					–		–		–	1002		
78	131 241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642		3852		3852	–	4160	Казахстан
					–		–		–	308		
79	132 241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	209		1672		1672	–	1806	Казахстан
					–		–		–	134		
80	133 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642		3852		3852	–	4160	Казахстан
					–		–		–	308		
81	134 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.	528	145		76560		76560	–	82685	Казахстан
					–		–		–	6125		
82	135 241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.	126	177		22302		22302	–	24086	Казахстан

					–		–		–	1784	
83	136 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	20	478,24	79,4	9565	1588	1406	5564	16339
					328,53	37,48	6571	750	–	1210	
84	137 234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 114 мм	м	20	1618		32360		32360	–	34949 Казахстан
					–		–		–	2589	

Всего	**2 259 219**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 503
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 049
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 238 477
- оборудование, тенге	145 976
- накладные расходы, тенге	325 964
в т.ч. зарплата, тенге	29 337
- сметная прибыль (8 %), тенге	156 538
Всего	**2 259 219**
Временные здания и сооружения (0,9 %),К=0,8	15 215
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	36 184
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 293**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 353 911**
2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**2 471 607**
скидка Подрядчика к=0,95	**2 348 026**
НДС (12 %)	281 763
Итого	**2 629 789**

Принял (Заказчик):
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковск"

_____ **Заикин В.Б.**

Технадзор:
ТОО "Нурэлем-Курылыс"
БИН 061240011957
Эксперт по техническому надзору
Атестат № KZ31VTE00038439

_____ **Машиков Р.Т.**

Авторский надзор
ТОО "Промэнергопроект"
БИН 010340003185
Выполненые объемы соответствуют проектными решениям

_____ **Калистратова А.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 0[illegible]

_____ **Мухамбетжанов А.С.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Лисаковска"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»

(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 09.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1 (см.2-1-4)
за апрель месяц 2023г.
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Вентиляция												
1	76	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100х100х0,5мм НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	36	6906,26	56,5	248625	2034	174298	71654	345901	
						2008,16	22,83	72294	822	–	25622		

2	77 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150х0,5мм НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	81	6906,26	56,5	559407	4577	392170	161220	778277	
					2008,16	22,83	162661	1849	–	57650		
3	78 1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ),размер 100х100 мм. Установка НР=98 %	решетка	8	1721,03	64,07	13768	513	1674	11468	27255	
					1447,71	14,99	11582	120	–	2019		
4	79 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	20	1853,91	36,35	37078	727	7397	28669	71007	
					1447,71	14,99	28954	300	–	5260		
5	80 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	85	655		55675		55675	–	60129	Казахстан
					–		–		–	4454		
6	81 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %	решетка	3	1689,56	64,07	5069	192	533	4300	10118	
					1447,71	14,99	4343	45	–	749		
7	82 261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,24	33027		7926		7926	–	8560	
					–		–		–	634		

8	83 1113-0301-0406	Поверхности металлические . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	4	96,83	2,71	387	11	176	139	568
					50,21	0,3	201	1	–	42	
9	84 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,4	25387,46	1626,56	10155	651	1057	6653	18153
					21119,6	764,49	8448	306	–	1345	
10	85 234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,432	12297		5312		5312	–	5737 Казахстан
					–		–		–	425	

Всего	**1 325 705**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	288 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	646 218
- накладные расходы, тенге	284 103
в т.ч. зарплата, тенге	25 569
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 200
Всего	**1 325 705**
Временные здания и сооружения (0,9 %),К=0,8	9 545
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	22 699

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	27 159
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	1 385 108
2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1 454 363
скидка Подрядчика к=0,95	1 381 645
НДС (12 %)	165 797
Итого	**1 547 443**

Принял (Заказчик):
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковск

_____ **Заикин В.Б.**

Технадзор:
ТОО "Нуралем-Курылыс"
БИН 061240011957
Эксперт по техническому надзору.
Аттестат № KZ21VTI00008439

_____ **Машиков Р.Т.**

Авторский надзор
ТОО "Промэнергопроект"
БИН 010340003185
Выполненые объемы соответствуют проектными решениям

_____ **Калистратова А.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

_____ **Мухаметжанов А.С.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Лисаковска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»
(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 09.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1 (см.2-1-5)
за апрель месяц 2023г.
на Электроосвещение и электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Внутриквартирные сети													
1.1 ЩЭ													
1	1	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	4	4211,55	92,69	16846	371	4019	9073	27993	
						3114	36,41	12456	146	–	2074		
2	2	247-201-1202	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	33639		134556		134556	–	145320	
						–		–		–	10764		

3	3 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	24	5800,32	124,6	139208	2990	65369	51640	206116	
					2952	36,41	70848	874	–	15268		
4	4 247-204-0718	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	12	681		8172		8172	–	8826	
					–		–		–	654		
5	5 247-204-2506	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 50 А	шт.	12	941		11292		11292	–	12195	
					–		–		–	903		
6	6 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	12	644,38	88,09	7733	1057	323	4889	13632	
					529,38	36,41	6353	437	–	1010		
7	7 247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	12	31238		374856		374856	–	404844	Казахстан
					–		–		–	29988		
8	8 252-206-0106	Зажим ответвительный 70\10 У859М К=4,000;	шт.	28	490		13720		13720	–	14818	
					–		–		–	1098		
9	9 290-000-0060 (пл)IEK Group	Шина N на DIN рейку ШНИ -6х9 -8-Д-с К=4,000;	шт	12	485		5820		5820	–	6286	
					–		–		–	466		

10	10 290-000-0060 (пл)IEK Group	Шина PE на DIN рейку 6x9 -8/2 К=4,000;	шт	12	557		6684		6684	–	7219
					–		–		–	535	
11	11 243-142-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 К=4,000;	км	0,016	397621		6362		6362	–	6871 Казахстан
					–		–		–	509	
1.2 ЩК											
12	12 1308-0205-1002	Щиток Установка в нише НР=72 %	шт.	12	3494,23	1145,17	41931	13742	5503	20424	67343
					1890,49	473,33	22686	5680	–	4988	
13	13 247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	12	1230		14760		14760	–	15941
					–		–		–	1181	
14	14 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	12	5800,32	124,6	69604	1495	32685	25820	103058
					2952	36,41	35424	437	–	7634	
15	15 247-204-2506	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 50 А	шт.	12	941		11292		11292	–	12195
					–		–		–	903	
16	16 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	12	3120,55	30,71	37447	369	19366	12753	54216

17	17 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	1476 / 527	– / –	17712 / 6324	– / –	– / –	4016 / 506	6830
18	18 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	12	5800,32 / 2952	124,6 / 36,41	69604 / 35424	1495 / 437	32685 / –	25820 / 7634	103058
19	19 247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	12	4828 / –		57936 / –		57936 / –	– / 4635	62571
20	20 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	24	3120,55 / 1476	30,71 / –	74893 / 35424	737 / –	38732 / –	25505 / 8032	108430
21	21 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	24	4609 / –		110616 / –		110616 / –	– / 8849	119465

Раздел 2 Электрооборудование жилых помещений

22	42 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %										
			м	2280	108,59	1,77	247585	4036	44916	144215	423144	
					87,12	0,73	198634	1664	–	31344		
23	43 1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=84 %	м борозд	2275	460,19	185,06	1046932	421012	–	695356	1881671	
					275,13	88,74	625921	201884	–	139383		
24	44 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	2275	391,57	2,64	890822	6006	356288	382326	1375000	
					232,32	1,09	528528	2480	–	101852		
25	45 243-106-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,102	1814639		185093		185093	–	199900	Казахстан
					–		–		–	14807		
26	46 243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1428	1095503		156438		156438	–	168953	Казахстан
					–		–		–	12515		

27	47 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	1,173	468325 / –	549345 / –	549345 / –	– / 43948	593293	Казахстан
28	48 243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,102	400941 / –	40896 / –	40896 / –	– / 3272	44168	Казахстан
29	49 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,3672	301095 / –	110562 / –	110562 / –	– / 8845	119407	Казахстан
30	50 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0918	201696 / –	18516 / –	18516 / –	– / 1481	19997	Казахстан
31	51 243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 К=1,020;	км	0,2652	158098 / –	41928 / –	41928 / –	– / 3354	45282	Казахстан

32	52 241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм К=1,020;	м	102	472		48144		48144	–	51996
					–		–		–	3852	
33	53 241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=1,020;	м	142,8	362		51694		51694	–	55830
					–		–		–	4136	
34	54 241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,020;	м	1173	237		278001		278001	–	300241
					–		–		–	22240	
35	55 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм К=1.020;	м	81,6	72		5875		5875	–	6345
					–		–		–	470	
	Раздел 3 Электрооборудование общедомовых помещений										
	3.2 ЩО										
36	66 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928
					3114	584,65	3114	585	–	587	
37	67 247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	–	10690
					–		–		–	792	

38	68 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	8	3120,55	30,71	24964	246	12911	8502	36143
					1476	–	11808	–	–	2677	
39	69 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	527		4216		4216	–	4553
					–		–		–	337	
40	70 1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2584,55	968,99	2585	969	117	1368	4269
					1499	400,51	1499	401	–	316	
41	71 247-208-1202	Контактор модульный типа КМ20-20 АС	шт.	1	5280		5280		5280	–	5702
					–		–		–	422	
3.3 ШУ1											
42	72 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928
					3114	584,65	3114	585	–	587	
43	73 247-305-0104	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 08-1В-00-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	1	4010		4010		4010	–	4331 Казахстан
					–		–		–	321	
44	74 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1469,59	88,09	1470	88	27	1002	2670
					1354,59	36,41	1355	36	–	198	

45	75 247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751		63751		63751	–	68851 Казахстан
					–		–		–	5100	
46	76 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	3120,55	30,71	3121	31	1614	1063	4519
					1476	–	1476	–	–	335	
47	77 247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
					–		–		–	179	
48	78 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	10	1569,95	–	15700	–	130	11210	29063
					1557	–	15570	–	–	2153	
49	79 290-000-0000 (пл)ТОО "Электротехника"	Датчик движения ДД 008 белый, до 1100 Вт IP44	шт	10	2643		26430		26430	–	28544
					–		–		–	2114	
50	80 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	1	260,57	0,32	261	–	10	181	477
					250,58	0,13	251	–	–	35	
51	81 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	396		396		396	–	428

3.4 ЯТП						–		–		–	32
52	82 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	1755,6	180,6	1756	181	18	1174	3164
					1557	72,82	1557	73	–	234	
53	83 247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30									
			шт.	1	12891		12891		12891	–	13922
					–		–		–	1031	
54	84 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %									
			м кабеля	107	675,3	414,13	72257	44312	8698	24301	104283
					179,88	135,56	19247	14505	–	7725	
55	85 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %									
			м кабеля	365	325,84	160,42	118932	58553	5665	53020	185708
					149,9	51,85	54714	18925	–	13756	
56	86 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %									
			м	365	108,59	1,77	39635	646	7191	23087	67740
					87,12	0,73	31799	266	–	5018	
57	87 1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=84 %	м борозд	472	460,19	185,06	217210	87348	–	144267	390395

					275,13	88,74	129861	41885	–	28918	
58	88 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,4641	301095		139738		139738	–	150917 Казахстан
					–		–		–	11179	
59	89 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,01734	201696		3497		3497	–	3777 Казахстан
					–		–		–	280	
60	90 241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,020;	м	300,9	237		71313		71313	–	77018
					–		–		–	5705	
61	91 241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,020;	м	71,4	237		16922		16922	–	18276
					–		–		–	1354	
Раздел 4 Распределительные сети											
62	92 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	34188,46	3204,96	34188	3205	26313	4229	41490
					4671	1201,53	4671	1202	–	3073	

63	93 515-301-0306 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-22-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А прим.									
			шт.	1	841995		841995		–	–	841995 Казахстан
					–		–		841995	–	
64	94 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %									
			м кабеля	4	675,3	414,13	2701	1657	325	909	3899
					179,88	135,56	720	542	–	289	
65	95 243-120-2902	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х4 (ок)-0,66 К=1,020;									
			км	0,00408	266682		1088		1088	–	1175 Казахстан
					–		–		–	87	
66	96 1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %									
			м кабеля	28	1092,33	711,24	30585	19915	2276	10863	44764

67	97 243-120-2950	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х70 (мк)-1 К=1,020;	км	0,02856	299,8	239,03	8394	6693	–	3316		
					3382033		96591		96591	–	104318	Казахстан
					–		–		–	7727		

Всего	**9 063 803**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 878 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	673 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	299 737
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 372 513
- оборудование, тенге	841 995
- накладные расходы, тенге	1 688 323
в т.ч. зарплата, тенге	151 949
- сметная прибыль (8 %), тенге	609 023
Всего	**9 063 803**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	59 197
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %), К=0,8	140 777
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**168 436**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**9 432 213**
2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**9 903 824**
скидка Подрядчика к=0,95	**9 408 632**
НДС (12 %)	1 129 036
Итого	**10 537 668**

Принял (Заказчик):
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковск"

_____ **Заикин В.Б.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957
Эксперт по техническому надзору.
Аттестат № KZ31VTE00038439

_____ **Машников Р.Т.**

Авторский надзор
ТОО "Промэнергопроект"
БИН 010340003185
Выполненые объемы соответствуют проектными решениям

_____ **Калистратова А.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ХИДАМА 2030"
БИН 050440011[illegible]

_____ **Мухамбетжанов А.**