Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма 3ц

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Жалдама 2030"
Наименование стройки "Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу Костанайская область, города Лисаковск микрорайон Больничный комплекс, здание 1 А"

# СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022года

| Код заказчика | Код заказчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32 | 09.09.2022г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 78 803 300.00 | | | | | | | | 8 443 210.71 | |
| в том числе в отчетном месяце | | 24 765 084.82 | | | | | | | 2 971 810.18 | 27 736 895.00 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жалдама 2030"
Директор Мухамбетжанов А.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Заякин В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

«ЛИСАКОВ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 080140007290

Проверил
ТОО "Кұралем-Құрылыс"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ31VJE00038439
Машков Р.Т

Центр региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г. Лисаковска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жалдама 2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»
(наименование, адрес)

Объект: «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»
(наименование)

*Договор подряда (контракт):* допсоглашение №1 от 11.10.2022г. к договору № 32 от 09.09.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №4 (п.см. 2-1-4)**
**за декабрь месяц 2022г**
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1116-0501-0602 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах. НР=98 % | м трубопровода | 690 | 1162,62 | 2,72 | 802208 | 1877 | 8246 | 776393 | 1704889 | |
| | | | | | | 1147,95 | 0,22 | 792086 | 152 | | 126268 | | |
| 2 | 2 | 241-205-0205 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AlPE-RT размерами 20х2,0 мм. К=0,990 | м | 683,1 | 365 | | 249332 | | 249332 | | 269279 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 19947 | | |
| 3 | 3 | 1116-0501-0603 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах. НР=98 % | м трубопровода | 250 | 1160,04 | 2,25 | 290010 | 563 | 2770 | 281028 | 616721 | |
| | | | | | | 1146,71 | 0,34 | 286678 | 85 | | 45683 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 241-205-0208 | Труба напорная многослойная PE-RT CT PK 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм K=0,990 | м | 247,5 | 941 | | 232898 | | 232898 | - | 251530 |
| | | | | | | - | | - | | - | 18632 | |
| 5 | 5 | 1116-0501-0203 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб HP=98 % | м трубопровода | 20 | 1939,24 | 26,35 | 38785 | 527 | 214 | 37288 | 82159 |
| 6 | 6 | 241-205-1303 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм K=0,990 | | | 1902,17 | 6,3 | 38043 | 6 | - | 6086 | |
| | | | | м | 19,8 | 421 | | 8336 | | 5336 | - | 9003 |
| | | | | | | - | | - | | - | 667 | |
| | | | 1.1 Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка HP=98 % | м трубопровода | 150 | 1679,59 | 20,79 | 251939 | 3119 | 180036 | 68611 | 346194 |
| | | | | | | 458,56 | 8,18 | 68784 | 1227 | - | 25644 | |
| 8 | 8 | 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка HP=98 % | м трубопровода | 10 | 1363,1 | 20,19 | 13631 | 202 | 8977 | 4441 | 13848 |
| | | | | | | 445,2 | 7,95 | 4452 | 80 | - | 1446 | |
| 9 | 9 | 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка HP=98 % | м трубопровода | 30 | 1956,92 | 20,19 | 58708 | 606 | 44746 | 13323 | 77793 |
| | | | | | | 445,2 | 7,95 | 13356 | 239 | - | 5762 | |
| 10 | 10 | 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка HP=98 % | м трубопровода | 8 | 2104,06 | 20,79 | 16832 | 166 | 12998 | 3656 | 22129 |
| | | | | | | 458,56 | 8,16 | 3668 | 65 | - | 1639 | |
| 11 | 11 | 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка HP=98 % | м трубопровода | 40 | 2965,98 | 44,07 | 118639 | 1763 | 83077 | 33764 | 154565 |
| | | | | | | 844,98 | 16,34 | 33799 | 654 | - | 12192 | |
| 12 | 12 | 1116-0401-0203 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка HP=98 % | м трубопровода | 40 | 3575,33 | 54,35 | 143013 | 2174 | 99542 | 41243 | 198907 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Испытание гидравлическое НР=98 % | | | 1032.44 | 19.68 | 41298 | 787 | – | 14741 | | |
| | | | м трубопровода | 1198 | 96.94 | 1.49 | 116134 | 1785 | 491 | 111581 | 245932 | |
| 4 | 14 1116-1101-0102 | Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Испытание гидравлическое НР=98 % | | | 95.04 | – | 113858 | – | – | 18217 | | |
| | | | м трубопровода | 40 | 96.94 | 1.49 | 3878 | 60 | 16 | 3726 | 8212 | |
| 5 | 15 1116-0301-0101 | Радиаторы чугунные Установка НР=98 % | | | 95.04 | – | 3802 | – | – | 608 | | |
| | | | кВт | 80.96 | 17302.21 | 176,97 | 1400787 | 14328 | 1311754 | 79992 | 1599241 | |
| 6 | 16 1116-0602-0102 | Клапаны термостатические проходные Установка на резьбовом соединении НР=98 % | | | 922.75 | 85.45 | 74705 | 6918 | – | 118462 | | |
| | | | шт | 54 | 538.54 | 0.65 | 29081 | 35 | 1001 | 27501 | 61109 | |
| 7 | 17 245-510-0102 | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 | | | 519.35 | 9.31 | 28045 | 17 | – | 4527 | | |
| | | | шт | 54 | 7223 | | 390042 | | 390042 | | 421245 | |
| 8 | 18 1116-0602-0101 | Клапаны термостатические осевые (угловые) Установка на резьбовом соединении НР=98 % | | | – | | – | | – | 31203 | | |
| | | | шт | 48 | 323.02 | 0.65 | 15505 | 31 | 445 | 14743 | 32668 | |
| 9 | 19 245-510-0101 | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | | | 313.1 | 0.31 | 15029 | 15 | – | 2420 | | |
| | | | шт | 48 | 6568 | | 315264 | | 315264 | | 340485 | |
| 0 | 20 1116-1101-0105 | Краны воздушные Установка НР=98 % | шт | 54 | 309.15 | – | 16694 | – | 5815 | 25221<br>10563 | 29438 | |
| 1 | 21 242-303-0001 | Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой радиаторный угловой, для отопления Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4" | | | 199.61 | – | 10779 | – | – | 2181 | | |
| | | | шт | 48 | 2596 | | 124128 | | 124128 | – | 134056 | |
| 2 | 22 1116-0602-0201 | Клапаны балансировочные диаметром 15,25 мм Установка на резьбовом соединении НР=98 % | | | – | | – | | – | 9930 | | |
| | | | шт | 6 | 673.94 | 2.56 | 4044 | 15 | 422 | 3539 | 8190 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 242-312-0101 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | | | 601,1 | 0,66 | 3607 | 4 | - | 607 | | |
| | | | шт | 2 | 57521 | | 115242 | | 115242 | - | 124461 | |
| 24 | 245-501-0102 | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 | | | - | | - | | - | 9219 | | |
| | | | шт | 4 | 59876 | | 239504 | | 239504 | - | 258664 | |
| 25 | 242-303-1004 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | | | - | | - | | - | 19160 | | |
| | | | шт | 4 | 25733 | | 102932 | | 102932 | - | 111167 | |
| 26 | 242-303-0001 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | | | - | | - | | - | 8235 | | |
| | | | шт | 8 | 8062 | | 64496 | | 64496 | - | 69656 | |
| 27 | 242-303-0002 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | | | - | | - | | - | 5160 | | |
| | | | шт | 4 | 9213 | | 36852 | | 36852 | - | 39800 | |
| 28 | 1118-1001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка. НР=98 % | | | - | | - | | - | 2948 | | |
| | | | фильтр | 2 | 1322,15 | 186,05 | 2644 | 372 | 29 | 2309 | 5349 | |
| 29 | 242-404-0301 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со спускным краном для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ.РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | | | 1121,67 | 56,25 | 2243 | 113 | - | 396 | | |
| | | | шт | 2 | 19945 | | 39890 | | 39890 | - | 43081 | |
| 30 | 1118-1001-0102 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка. НР=98 % | | | - | | - | | - | 3191 | | |
| | | | фильтр | 8 | 1320,06 | 181,9 | 10560 | 1455 | 132 | 9172 | 21311 | |
| 31 | 242-404-0304 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со спускным краном для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ.РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | | | 1121,67 | 48,31 | 8973 | 386 | - | 1579 | | |
| | | | шт | 8 | 24949 | | 199592 | | 199592 | - | 215559 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 32 1118-0601-0101 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 57 мм. Установка НР=98 % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 15967 | |
| | | | шт | 8 | 10347,2 | 248,43 | 87578 | 1987 | 857 | 83626 | 184900 | |
| 13 | 33 261-302-0252 | Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм | | | 10591,63 | 75,01 | 84733 | 600 | - | 13696 | | |
| | | | комплект | 8 | 9802 | | 78416 | | 78416 | - | 84689 | |
| 14 | 34 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | | | | | | | 6273 | | |
| | | | т | 0,0305 | 424901 | | 12959 | | 12959 | - | 13996 | Казахстан |
| 15 | 35 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % | | | | | | | | 1037 | | |
| | | | комплект | 8 | 2550,36 | - | 20403 | - | 17580 | 2767 | 25024 | |
| 16 | 36 1118-1101-0401 | Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %. | | | 352,82 | - | 2823 | | - | 1854 | | |
| | | | шт | 12 | 542,93 | 1,31 | 6515 | 16 | 85 | 6293 | 13833 | |
| 17 | 37 245-707-0108 | Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 20 мм, длина 190 мм, максимальный расход от 1,5 до 2,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 95 С | | | 534,53 | 0,62 | 6414 | 7 | - | 1025 | | |
| | | | шт | 12 | 87979 | | 1055748 | | 1055748 | - | 1140208 | |
| 18 | 38 242-204-0501 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, T до +209 °C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | | | | | | | 84460 | | |
| | | | шт | 32 | 5023 | | 160736 | | 160736 | - | 173595 | |
| 19 | 39 242-204-0502 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, T до +209 °C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | | | | | | | 12859 | | |
| | | | шт | 30 | 5507 | | 165210 | | 165210 | - | 178427 | |
| 20 | 40 1118-0701-0210 | Воздухоотводчики. Установка НР=98 % | | | | | | | | 13217 | | |
| | | | шт | 12 | 2638,69 | 327,52 | 31664 | 3930 | 812 | 28121 | 64568 | |
| | | | | | 2243,52 | 147,77 | 26922 | 1773 | - | 4783 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.245.405-1604 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15 | шт | 12 | 2922 | | 35064 | | 35064 | - | 37869 | | |
| | | | | | - | | - | | - | 2805 | | | |
| 2 | 42.241.207-0103 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 690 | 237 | | 163530 | | 163530 | - | 176612 | | |
| | | | | | - | | - | | - | 13082 | | | |
| 3 | 43.241.207-0104 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 250 | 362 | | 90500 | | 90500 | - | 97740 | | |
| | | | | | - | | - | | - | 7240 | | | |
| 4 | 44.1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука HP=76 % | м трубопровод о | 178 | 478,24 | 79.4 | 85127 | 14133 | 12515 | 49513 | 145411 | | |
| | | | | | 328,53 | 37.48 | 58478 | 6671 | - | 10771 | | | |
| 5 | 45.234.303-0305 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм К=1,100; | м | 55 | 374 | | 20570 | | 20570 | | 22216 | Казахстан | |
| | | | | | - | | - | | - | 1646 | | | |
| 6 | 46.234.303-0307 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100; | м | 11 | 366 | | 4026 | | 4026 | | 4348 | Казахстан | |
| | | | | | - | | - | | - | 322 | | | |
| 7 | 47.234.303-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100; | м | 33 | 437 | | 14421 | | 14421 | | 15575 | Казахстан | |
| | | | | | - | | - | | - | 1154 | | | |
| 8 | 48.234.303-0312 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм К=1,100; | м | 98 | 482 | | 4242 | | 4242 | | 4581 | Казахстан | |
| | | | | | - | | - | | - | 339 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 49-234-303-0315 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 57 мм К=1,100, | м | 44 | 724 | | 31856 | | 31856 | - | 34404 | Казахстан |
| | | | | | - | | - | | - | 2548 | | |
| 10 | 50-234-303-0319 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 76 мм К=1,100 | м | 44 | 879 | | 38676 | | 38676 | - | 41770 | Казахстан |
| | | | | | - | | - | | - | 3094 | | |
| 11 | 51-261-301-0219 | Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 210 | 537 | | 112770 | | 112770 | - | 121792 | |
| | | | | | - | | - | | - | 9022 | | |
| 12 | 52-1113-0301-0408 | Поверхности металлические труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР=69 %. | м2 | 29 | 96,83 | 2,71 | 2808 | 79 | 1273 | 1011 | 4125 | |
| 13 | 53-1113-0301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные труб. Окраска краской БТ-177 на 2 раза. НР=69 %. ктр1=2; ктрм1=2; кокс1=2; кмат1=2. | | | 50,21 | 0,3 | 1456 | 9 | - | 306 | | |
| | | | м2 | 29 | 220,05 | 7,01 | 6381 | 202 | 4899 | 980 | 7563 | |
| 14 | 54-1113-0301-0406 | Поверхности металлические радиаторов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР=69 %. | | | 44,1 | 0,9 | 1279 | 26 | - | 582 | | |
| | | | м2 | 250 | 96,83 | 2,71 | 24208 | 678 | 16978 | 8713 | 35655 | |
| 15 | 55-1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза. НР=69 %. ктр1=2; ктрм1=2; кокс1=2; кмат1=2. | | | 50,21 | 0,3 | 12553 | 75 | - | 2634 | | |
| | | | м2 | 250 | 164,69 | 3,86 | 41173 | 965 | 25533 | 10229 | 56514 | |
| 16 | 56-1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка. НР=98 %. | | | 58,7 | 0,6 | 14675 | 150 | - | 4112 | | |
| | | | шт. | 14 | 2479,6 | 115,99 | 34672 | 1624 | 3839 | 28837 | 68590 | |
| 17 | 57-242-207-3001 | Кран шаровый латунный, штуцерный (ВН-Н) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +180 °С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | | 2086,43 | 15,44 | 29210 | 216 | - | 5081 | | |
| | | | шт. | 14 | 1537 | | 21518 | | 21518 | - | 23239 | |
| 18 | 58-261-301-0220 | Хомутики для крепления труб | 100 шт | 10,3 | 4092 | | 42148 | | 42148 | 1721 | 45520 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59 261-361-0221 | Шайба крепежная латунная М8 прим | шт. | 1030 | 416 | | 428480 | | 428480 | 3372 | 462758 | | |
| 60 | 60 243-907-6106 | Шпильки ШП М8х1000 | шт. | 344 | 348 | | 119712 | | 119712 | 34278 | 129289 | | |
| 61 | 61 261-105-0651 | Клеи однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола | шт. | 1 | 2295 | | 2295 | | 2295 | 9577 | 2479 | | |
| 62 | 62 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка: НР=99 % | шт. | 648 | 1524,26 | 953,77 | 987720 | 618043 | | 184 | 1659049 | | |
| 63 | 63 241-209-0502 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм | шт. | 43 | 570,49<br>329 | 284,41 | 369678<br>14147 | 184298 | 14147 | 122892 | 15279 | Казахстан | |
| 64 | 64 241-209-0601 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм | шт. | 8 | 397 | | 3176 | | 3176 | 1132 | 3430 | Казахстан | |
| 65 | 65 241-209-0802 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм | шт. | 21 | 441 | | 9261 | | 9261 | 254 | 10002 | Казахстан | |
| 66 | 66 241-225-0201 | Соединитель-Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 20х3/4" (20х2/15) | шт. | 176 | 258 | | 45408 | | 45408 | 741 | 49041 | | |
| 67 | 67 241-225-0202 | Соединитель -Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 25х1" (26х3/20) | шт. | 16 | 440 | | 7040 | | 7040 | 3633 | 7603 | | |
| 68 | 68 241-225-0101 | Соединитель-Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" (20х2/15) | шт. | 16 | 344 | | 5504 | | 5504 | 563 | 5944 | | |
| 69 | 69 241-225-0101 | Соединитель-Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" (20х2/20) | шт. | 16 | 344 | | 5504 | | 5504 | 440 | 5944 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 241-225-0102 | Соединитель-Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25x1" (25x3/20) | шт | 16 | 617 | | 9872 | | 9872 | – | 10662 | |
| | | | | | – | | – | | – | 790 | | |
| 71 | 71 241-208-0502 | Отвод полипропиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20x20 мм | шт. | 288 | 240 | | 69120 | | 69120 | – | 74650 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 5530 | | |
| 72 | 72 245-405-0701 | Вставка гибкая ZKT резьбовая. Тмакс 95 °С. PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1. DN 25 | шт | 4 | 19269 | | 77076 | | 77076 | – | 83242 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 6166 | | |
| 73 | 73 245-405-0705 | Вставка гибкая ZKT резьбовая. Тмакс 95 °С. PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 2 1/2. DN 65 | шт | 4 | 43074 | | 172296 | | 172296 | – | 186080 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 13784 | | |
| | **1.2 Тепловой узел** | | | | | | | | | | | |
| 74 | 74 1116-0901-0102 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм Установка НР=98 % | узел | 1 | 33380,08 | 1316,37 | 33380 | 1316 | 13470 | 18580 | 56117 | |
| | | | | | 18593,35 | 366,17 | 18593 | 366 | – | 4137 | | |
| 75 | 75 580-000-0050 (бп) (об)ЭНКО | Тепловой узел БТП | компл | 1 | 5911529 | | 5911529 | | – | – | 5911529 | |
| | | | | | – | | – | | 5911529 | – | | |

Всего 19 027 495

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих строителей, тенге | 2 170 020 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 672 052 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 204 939 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 992 441 |
| - оборудование, тенге | 5 911 529 |
| - накладные расходы, тенге | 2 309 901 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 207 891 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 971 555 |
| **Всего** | **19 027 495** |
| Временные здания и сооружения (0.9 %) | 94 435 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.7 %), К=0.8 | 224 577 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **268 700** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **19 615 207** |
| 2022 г. - 100 % (Иинф = 1.050) | **20 595 967** |
| ***скидка Подря*** **к=0,95** | **19 566 169** |
| НДС (12 %) | 2 347 940.28 |
| **Итого** | **21 914 109** |

**Принял (Заказчик):**
**Руководитель:**
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковск"

Зайцев В.Г.

**Технадзор:**
**ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"**
БИН 061240011957
Эксперт по техническому надзору
Атестат № KZ31VIF00038439

Машиков Р.Т.

**Авторский надзор**
**ТОО "Промэнергопроект"**
БИН 010340003185
Выполненые объемы соответствуют проектными решениям

Калистратова А.А.

**Подрядчик:**
**Директор**
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

Муханбетжанов А.С.

"SANA 2015" Версия 21.4.3 от 04.11.21

Цены региона Костанайская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата г. Лисаковска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Жалдама 2030"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строика «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»
(наименование, адрес)

Объект «Реконструкция части здания под арендные жилые помещения по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, микрорайон Больничный комплекс, здание 4 А»
(наименование)

*Договор подряда (контракта)*: допсоглашение №1 от 11.10.2022г к договору № 32 от 09.09.2022г

## Акт приемки выполненных работ №4 (л.см. 2-1-2)

за декабрь месяц 2022г

на Общестроительные работы выше 0.000

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г

тенге

| № пп | № позиции сметы | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Раздел 4 Двери | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 1403-0402-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2 установка в кирпичных стенах Д-2, Д-3 НР=69 % | м2 | 9.6 | 3351.93 | 70.34 | 32179 | 675 | 4669 | 18790 | 55046 | |
| 2 | 30 | 223-207-0104 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный Д2 | м2 | 5.04 | 2806.65<br>36431 | 30.02 | 26944<br>183612 | 288 | 183612 | 4077<br>- | 199.931 | |
| 3 | 31 | 223-207-0102 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный Д-3 | м2 | 2.88 | 53571 | | 154284 | | 154284 | 14683<br>- | 166627 | |
| | | | | | | | | | | | 12343 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 223-207-0201 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный Д-9 | м2 | 1,68 | 58149 | | 97690 | | 97690 | – | 105505 |
| | | | | | – | | – | | – | 7815 | |

**Раздел 8 Наружная отделка**

**8.1 Фасад здания**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 92 1115-0109-0101 | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек. НР=80 % | м2 поверхности облицовки | 377,5774 | 6582,1 | 652,01 | 2485252 | 246184 | 185519 | 1647101 | 4462942 |
| | | | | | 5438,75 | 14,11 | 2053549 | 5328 | – | 330588 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **4 988 421** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 118 723 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 251 442 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 5 715 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 629 118 |
| - накладные расходы, тенге | 1 696 555 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 152 690 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 375 667 |
| **Всего** | **4 988 421** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %), к=0,8 | 35 917 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | 85 414 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | 102 195 |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г** | **5 211 946** |
| 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050) | 5 472 544 |
| ***скидка Подр*** **к=0,95** | **5 198 916** |
| НДС (12 %) | 623 869,97 |
| **Итого** | **5 822 786** |

Принял (Заказчик):
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковск"

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт по техническому надзору
Атестат № KZ31VJI00038139

Авторский надзор
ТОО "Промэнергопроект"
БИН 010340003185
Выполненные объемы соответствуют проектными решениям

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жаздама 2030"
БИН 050640010532

Зайцев В.Б.

Машиков Р.Т.

Калистратова А.А.

Муханбетжанов А.С.