Заказчик: ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 в городе Кызылорда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационноправовая форма наименование	Организационноправовая форма код
		№27	13.03.2023 г				
	доп.согл	№1	04.05.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 в городе Кызылорда	89749287,70	80133292,59							9615995,11	89749287,70

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Заместитель руководителя _____ Жоламанов Е.Е.

Технический надзор:
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ Арыстанов О.А.
БИН 120540013896

Подрядчик: ТОО "Механизатор-К"
Директор _____ Те Ю.А.
БИН 060540010095

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"
инженер-эксперт _____ Асанханов Г.К.
БИН 971140000650

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование объекта: «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 в городе Кызылорда»

Договор подряда (контракт) №27 от 13.03.2023г и доп. соглаш. № 1 от 04.05.2023г.

АКТ №1

выполненных работ за июнь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	1364,95	320,99	320,99	438135	438135	--	73609	55268
		НР - 72%; СП - 8%			--	74,90	--	102235		40940	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м³ грунта	81,71682	2008,84	--	164156	--	--	118192	30493
		НР - 72%; СП - 8%			2008,84	--	164156	--		22588	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	202,129	1131,67	--	228743	--	--	164695	42491
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	228743	--		31475	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	108	8948,04	247,06	966388	26682	777784	167465	122456
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	161922	7234		90708	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	294,29353	256,88	245,96	75598	72384	159	14888	9772
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	3055	17625		7240	
8	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9711,6865	50,00	--	485584	--		--	52443
		СП - 8%			--	--	--	--		38847	

9	1124-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,108	6792923,84	3084701,41	733636	333148	29151	447035	127512
					3443212,80	737813,06	371867	79684		94454	
10	241-402-0129 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм *СП - 8%*	м	251,2	232064,00	--	58294477	--	58294477	--	6295803
					--	--	--	--		4663558	
38	241-411-0115 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630-1000х50-1 *СП - 8%*	шт.	6	615302,00	--	3691812	--	3691812	--	398715
					--	--	--	--		295345	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке укороченный тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм *СП - 8%*	шт.	4	1003890,38	--	4015562	--	4015562	--	433680
					--	--	--	--		321245	
89	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	208,45	291,81	291,81	60828	60828	--	10219	7673
					--	68,09	--	14193		5684	
90	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	7,60	1826,22	--	13879	--	--	9993	2578
					1826,22	--	13879	--		1910	
91	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. ДЕМОНТАЖ *НР - 118%; СП - 8%*	м³ сборных конструкций	23	7739,83	2969,57	178016	68300		156653	36144
					4770,26	1001,78	109716	23041		26774	
94	1216-0101-1509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	163,42	2153,14	363,22	351866	59357	8884	216813	61417
					1697,74	144,93	277445	23684		45494	
96	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	89,65	170,00	--	15241	--		--	1646
					--	--	--	--		1219	
97	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	1793	50,00	--	89650	--		--	96822
					--	--	--	--		7172	
		Конструкции железобетонные									
1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	18	16827,74	3711,96	302899	66815	128753	153248	492639

		ПР - 15%; СП - 8%			5962,83	1252,22	107331	22540		36492		
2	225-203-0103 РСНБ РК	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1	м³	31,32	52522,00		1644989,04		1644989		177658
		СП - 8%				--	--	--	--	131599	
	Итого прямые затраты:		Тенге				71751459,42				79147012,7
	в том числе:										
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1438114,16				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1125650,13				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				290236,13				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				68591570,84				
	Накладные расходы		Тенге				1532810,26				
	ИТОГО:		Тенге				73284269,68				
	Сметная прибыль		Тенге				5862743,05				
	ИТОГО по смете:		Тенге				79147012,73				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				823128,93				
	ИТОГО		Тенге				79970141,66				
	Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска		Тенге				744196,90				
	ИТОГО		Тенге				80714338,56				
	в том числе текущих ценах к= 1,0450539		Тенге				84350834,30				
	понижающий коэфф		Тенге				80133292,59				
	НДС 12%		Тенге				9615995,11				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге				89749287,70				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела коммунального хозяйтсва
и инвестиционных работ УЭ иЖКХ КО

Кудабекова К.Н.

БИН 070140002001

Координатор:

Главный специалист отдела коммунального хозяйтсва
и инвестиционных работ

Мамбетияров Н.Б.

БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Директор

Те Ю.А.

БИН 060540010095

Технический надзор:

ТОО "Саулет Эксперт"

Арыстанов О.А.

аттестат №VJE00059898;KZ49VJE00057612;KZ40VJE00080957

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"

инженер - эксперт

Асанханов Г.К.

Приказ № 11-п от 05.05.2023г.