Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 в городе Кызылорда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационноправовая форма				
		номер	дата	наименование		код	наименование			код	
	договор	№27	13.03.2023 г								
	доп.согл	№1	04.05.2023 г								
	доп. согл	№2	13.07.2023 г								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 в городе Кызылорда	125336276,19	31774096,86							3812891,62	35586988,49

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Заместитель руководителя
Жоламанов Е.Е.
БИН 070140002001

Технический надзор:
ТОО "Саулет Эксперт"
Ахмедиянов О.А.
БИН 120640013896

Подрядчик: ТОО "Механизатор-К"
Директор
Те Ю.А.
БИН 060540010095

Авторский надзор ТОО "Проектсервис"
инженер
Асанханов Г.К.
БИН 971140000650

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование объекта: «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 в городе Кызылорда»

Договор подряда (контракт) №27 от 13.03.2023г и доп. соглаш. № 1 от 04.05.2023г.

АКТ №2

выполненных работ за июль месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	680,05	320,99	320,99	218289	218289	–	36674	275360
					–	74,90	–	50936		20397	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	65,38	1131,67	–	73989	–	–	53272	137441
					1131,67	–	73989	–		10181	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	82	8948,04	247,06	733739	20259	590540	127149	929759
					1499,28	66,98	122941	5492		68871	
9	1124-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,14	6792923,84	3084701,41	951009	431858	29151	579490	1652939
					3443212,80	737813,06	482050	103294		122440	
10	241-402-0129 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	м	66,8	232064,00	–	15501875	–	15501875	–	16742025
					–	–	–	–		1240150	
11	1124-0101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	5527865,25	2166638,91	66334	26000	2795	45144	120397
					3128284,80	671734,99	37539	8061		8918	
20	1126-0101-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м³	8,8	25311,12	2922,67	222738	25719	45845	123723	374178
					17178,80	1320,49	151173	11620		27717	
21	234-204-0107 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м²	м²	220	5280,00	–	1161600	–	1161600	–	1254528
					–	–	–	–		92928	

45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод стальной на 125° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке укороченный тип I ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006 размерами 630x8,0 мм	шт.	6	1036896,48	--	6221379	--	6221379	--	6719089
					--	--	--	--		497710	
48	241-408-0207 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм	комплект	26	71514,00	--	1859364	--	1859364	--	2008113
					--	--	--	--		148749	
89	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	89,79	291,81	291,81	26202	26202	--	4402	33052
					--	68,09	--	6114		2448	
94	1216-0101-1509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	22,98	2153,14	363,22	49479	8347	8884	30488	86365
					1697,74	144,93	39014	3330		6397	
95	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты бетонные/ ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА. Разборка	м³	7,76	26637,73	12606,19	206709	97824	--	126891	360288
					14031,54	5435,08	108885	42176		26688	
96	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,082	170,00	--	1544	--		--	1667
					--	--	--	--		124	
97	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки	т·км	181,64	50,00	--	9082	--		--	9809
					--	--	--	--		727	

РАЗДЕЛ 2.НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н-1,Н-2,Н-3 - 2 ШТ

17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты В22 общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	2,88	44427,20	2812,86	127950	8101	90605	28247	168693
					10154,40	623,53	29245	1796		12496	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,39932	28315,77	1647,53	11307	232	153	9750	22742
					26284,24	546,91	10496	218		1685	
19	1106-0301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04704	350254,34	1908,98	16476	90	--	14946	33936
					348345,36	812,07	16386	38		2514	
20	214-210-0202 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,35264	372799,00	--	131464	--	131464	--	141981
					--	--	--	--		10517	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	383478,00	--	3681	--	3681	--	3976
					--	--	--	--		295	
22	214-210-0102 РСНБ РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,03648	380647,00	--	13886	--	13886	--	14997
					--	--	--	--		1111	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	399352,00	--	240	--	240	--	259

		[illegible]			--	--	--	--		19	
24	214-208-0103 РСНБ РК	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из [illegible]	т	0,03904	578162,00	--	22571	--	22571	--	24377
					--	--	--	--		1806	
25	261-102-0251 РСНБ РК	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-[illegible]	т	0,008	354275,00	--	2834	--	2834	--	3061
					--	--	--	--		227	
	Итого прямые затраты		Тенге				27633742,39				31119031,97
	в том числе:										
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1071718,10				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				862920,98				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				233075,12				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				25686867,69				
	Накладные расходы		Тенге				1180175,98				
	ИТОГО		Тенге				28813918,38				
	Сметная прибыль		Тенге				2305113,59				
	ИТОГО по смете:		Тенге				31119031,97				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				323637,93				
	ИТОГО		Тенге				31442669,90				
	Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска		Тенге				561820,73				
	ИТОГО		Тенге				32004490,63				
	в том числе текущих ценах к= 1,0450539		Тенге				33446417,75				
	понижающий коэфф		Тенге				31774096,86				
	НДС 12%		Тенге				3812891,62				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге				35586988,49				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела коммунального хозяйтсва
и инвестиционных работ УЭ иЖКХ КО

Кулабекова К.Н.
БИН 070140002001

Координатор:
Главный специалист отдела коммунального хозяйтсва
и инвестиционных работ

Мамбетияров Н.Б.
БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Механизатор-К"
Директор

Те Ю.А.
БИН 060540010095

Технический надзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Арыстанов О.
[illegible]E00059898,KZ49VJE0[illegible]0VJE00085957

Авторский надзор ТОО "Проект Сервис"
Главный эксперт

Ас[illegible] Р.К.
Приказ № 11-п от 05.05.2023г.

Наименование строительства «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 в городе Кызылорда»

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска
к акту приемки выполненных работ №2 за июль месяц 2023 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		1304793,220
	Всего Сз	Сз х0,3	391437,966
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1981	61649,998
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	108732,768
5	ИТОГО		561820,732