Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 3**

Договор № 12 от 15.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 3

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**127,88**		**151,38** **147,84**	**3,54** **2,02**	**19358,47** **18905,78**	**452,70** **258,32**	--	**13798,15** **2652,53**	**35809,15**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	14,5655	1298,00		18905,78				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1662							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,166244		2726,00		453,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,166244		1551,00		257,84			
1.4	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0047**	**0,601036**	--				--		
2	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**26,8**		**1122,93** **1083,68**	**39,25** **22,33**	**30094,52** **29042,62**	**1051,90** **598,44**	--	**21341,57** **4114,89**	**55550,98**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	18,7252	1551,00		29042,62				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,3859							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,38592		2726,00		1052,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,38592		1551,00		598,56			
2.4	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,052**	**1,3936**	**--**				**--**		
3	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**26,8**		**2436,18** **1724,71**	**711,47** **383,69**	**65289,62** **46222,23**	**19067,39** **10282,89**	**--**	**40683,69** **8477,86**	**114451,17**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	1,112	29,8016	1551,00		46222,23				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	5,628							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,4824		2726,00		1315,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,4824		1551,00		748,20			
3.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	5,1456		3332,00		17145,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	5,1456		1853,00		9534,80			
3.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	10,2912		59,00		607,18			
3.6	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,066**	**1,7688**	**--**				**--**		
4	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**6,72**		**1485,27** **1274,28**	**210,99** **120,05**	**9981,01** **8563,16**	**1417,86** **806,74**	**--**	**7870,71** **1428,14**	**19279,86**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	6,1253	1398,00		8563,16				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,5201							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,520128		2726,00		1417,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,520128		1551,00		806,72			
5	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**105**		**48,93**	**--**	**5137,65**	**--**	**--**	**3699,11**	**9543,70**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	3,9585	**48,93** 1298,00	**--**	**5137,65** 5137,65	**--**		**706,94**	
5.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0011**	**0,1155**	**--**				**--**		
6	**Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**145,05**		**870,91**	**4,84**	**126325,50**	**702,04**	**48158,06**	**56052,89**	**196968,66**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3378	48,9979	**534,06** 1581,00	**2,66**	**77465,40** 77465,40	**385,83**		**14590,27**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,2321							
6.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,14505		2726,00		395,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,14505		1551,00		224,97			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,08703		3515,00		305,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,08703		1853,00		161,27			
6.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,006382	2414,00				15,41		
6.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**102,9855**	**288,00**				**29659,82**		
6.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	2,3208	170,00				394,54		
6.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,036988	14741,00				545,24		
6.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	7,39755	127,00				939,49		
6.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,34812	30,00				10,44		
6.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,76**	**110,238**	**88,00**				**9700,94**		
6.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**5,83101**	**1182,00**				**6892,25**		
7	**Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2	391		801,31	4,84	313312,21	1892,44	128439,59	132494,57	481471,33
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,296	115,736	467,98 1581,00	2,66	182980,18 182980,18	1040,06		35664,54	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,6256							
7.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,391		2726,00		1065,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,391		1551,00		606,44			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,2346		3515,00		824,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,2346		1853,00		434,71			
7.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,017204	2414,00				41,53		
7.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**277,61**	**288,00**				**79951,68**		
7.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	6,256	170,00				1063,52		
7.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,099705	14741,00				1469,75		
7.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	19,941	127,00				2532,51		
7.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,9384	30,00				28,15		
7.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,72**	**281,52**	**88,00**				**24773,76**		
7.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**15,7182**	**1182,00**				**18578,91**		
8	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8**	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**										
		НР - 80%; СП - 8%	м2	9,66		1441,92	7,69	13928,97	74,29	--	11112,42	27044,70
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка				1434,23	3,71	13854,68	35,84		2003,31	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,8276	7,9946	1733,00		13854,68				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0193							
8.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01344	0,12983		16,00		2,08			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01932		3515,00		67,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01932		1853,00		35,80			
8.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0236	0,227976		19,00		4,33			
9	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**м2 облицовки**	**94,7**		**1049,11** **982,99**	**66,12** **35,82**	**99350,72** **93089,15**	**6261,56** **3392,15**	--	**69466,54** **13505,38**	**182322,64**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	70,3621	1323,00		93089,15				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,8845							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,33145		2726,00		903,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,33145		1551,00		514,08			
9.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,55308		3332,00		5174,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,55308		1853,00		2877,86			
9.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	3,10616		59,00		183,26			
9.6	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0441**	**4,17627**	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**682778,67**	**30920,18**	**176597,65**	**356519,65**	**1122442,18**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**475260,85**	**16800,27**	--	**83143,87**	
		Материалы	Тенге					**682778,67**				
		Всего заработная плата	Тенге					**176597,64**				
		Накладные расходы	Тенге						**492061,12**			
		Сметная прибыль	Тенге					**356519,65**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**83143,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1122442,18**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**492061,12**			**325,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1122442,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**492061,12**			**325,75**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1 122 442**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**									**13 469**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**									**1 135 911**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время										**24 990**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%										**1 160 902**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**23 218**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**1 184 120**
		НДС 12%	**Тенге**									**142 094**
		Итого с НДС	**Тенге**									**1 326 213,92**
		Итого со скидкой к-0,9913827 с НДС	**Тенге**									**1 314 785**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" _____ Бирманов К.А.

Подрядчик: Директор ТОО "BW-invest" _____ Сеильбеков З.Д.