СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2013 г.

Заказчик: ГУ «ЖКХ города Шымкента»
Подрядчик: ТОО «ОТАНО»ltd»
Технадзор: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
Наименование работ: «Строительство электроснабжение населенного пункта Актас, города Шымкент.(корректировка)»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	«Строительство электроснабжение населенного пункта Актас, города Шымкент. (корректировка)»	23 544 579	26 369 928	6 398 676	7 166 517
2	Всего к оплате:	23 544 579	26 369 928	6 398 676	7 166 517

Заказчик:

ГУ «ЖКХ города Шымкента»
Начальник отдела

_____ **Курманбек Ж.**

Технадзор:

ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"
Директор

_____ **Есенов М.Ж.**

Подрядчик:

ТОО «ОТАНО»ltd»
Директор

_____ **Тастемиров Н.**

Заказчик: ГУ «ЖКХ города Шымкента»
Подрядчик: ТОО «ОТАНО»ltd»
Технадзор: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
Наименование работ: «Строительство электроснабжение населенного пункта Актас, города Шымкент.(корректировка)»

АКТ выполненных работ

за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-0,4 кВ								
		Строительные работы								
1	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	46	1534,11	878,23	70569	40399	36354	3,06	141
		опора		506,25	246,42	23288	11335	105	1,03	47
2	Е0133-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
		опора		985,50	549,90	8870	4949	105	2,29	21
3	Е0133-103-3	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	20	19400,00	--	388000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А**	68	15200,00	--	1033600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	45	459,29	301,79	20668	13581	11375	0,91	41
		шт		157,50	83,25	7088	3746	105	0,30	14
7	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,34	19100,00	--	44694	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1595606	78266			254
			Тенге			42197	21787			89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1595606				
		Накладные расходы -	Тенге			67183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1762557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				74061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1762557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				74061			
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10 кВ								
		Строительные работы								
8	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
9	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	19600,00	--	39200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы								
10	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
		Материалы и обрудование, не учтенные ценником								
11	С Прайс	Разъединитель РЛНД 1-10/40 У1	1	13791,85	--	13792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С Прайс	Траверса ТМ74	1	2035,14	--	2035	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С Прайс	Траверса ТМ73	1	1558,49	--	1558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С Прайс	Хомут Х51	2	178,00	--	356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С Прайс	Заземляющий проводник ЗП1 1м	1	178,00	--	178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,008	149300,00	--	1194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С Прайс	Изолятор штыревой IF27	3	524,51	--	1574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С Прайс	Колпачок К-9	3	18,59	--	56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С Прайс	Крепление подкоса У4	1	992,85	--	993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С Прайс	Кроштейн РА1	1	1936,25	--	1936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С Прайс	Кроштейн РА2	1	553,78	--	554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С Прайс	Вал привода РА3	2	1760,22	--	3520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С Прайс	Кроштейн РА4	1	276,89	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С Прайс	Кроштейн РА5	3	276,89	--	831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С Прайс	Изолятор штыревой ШФ20-Г	4	524,51	--	2098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			73876	2016			8
			Тенге			1438	557			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			569				
		Накладные расходы -	Тенге			436				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				524			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73308				
		Накладные расходы -	Тенге			1612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2301			
		РАЗДЕЛ 3. КТПГН-160-10/0,4 кВ								
		Строительные работы								
26	E0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
		Монтажные работы								
27	E0133-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
28	75-4-4 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу воздушный, исполнение по выводу -кабельный**	1	735100,00	--	735100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	75-3-5	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм**	1	261000,00	--	261000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	0,84	19100,00	--	16044	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
32	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
33	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0316	44300,00	--	1400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400,00	--	1754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1024811	3399			22
			Тенге			3841	918			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			996100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			996100				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11268				
		Накладные расходы -	Тенге			4879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5490			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1031706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5490			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2694294	83680			284
			Тенге			47475	23262			95
	Стоимость оборудования -		Тенге			996100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			996100				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11836				
		Накладные расходы -	Тенге			5315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1029				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6015			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1686358				
		Накладные расходы -	Тенге			68795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1860462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				75839			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2874742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				81853			
		Итого	Тенге			1878642				
		Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге			52602				
		Итого:				1931244				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,61%	Тенге			50405				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			19312				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			7725				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2008686				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. с учетом оборудования	Тенге			3004786				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.	Тенге			6273212				
		Налоги,сборы,обяз.платежи 2%	Тенге			125464				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			6398676				
		НДС 12%	Тенге			767841				
		Стоимость строительства	Тенге			7166517				

Заказчик:
ГУ «Жер қойнауы Шымкента»
Начальник отдела

Турманбек Ж.

Технадзор:
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"
Директор

Есенов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО «ОТАНО»ltd»
Директор

Тастемиров Н.