Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Голд Констракшн", БИН 220940035703, Кызылординская область, г.Кызылорда, А. Жубанов, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Тырнакбаев в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Тырнакбаев в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№42** от **31.07.2023 г.**

Акт выполненных работ

за Август 2023 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	12405,34	6430,90	49621	25724	879	27117	82877
						5754,76	2719,25	23019	10877		6139	
2	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1,568	39145,00		61379		61379		66290
											4910	
3	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0816	918439,54	1908,98	74945	156	66462	7637	89189
						102040,56	812,07	8327	66		6607	
4	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	16	1184,12	27,97	18946	448	12106	6002	26944
						399,54	3,83	6393	61		1996	
6	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,15	134842,20	42546,57	20226	6382	4702	9022	31588
						60949,63	14234,36	9142	2135		2340	
			ИТОГО по акту					**225117,64**	**32708,88**	**145528,12**	**49778,48**	**296888**
								46880,63	**13139,70**	**0,00**	**21991,69**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**35626,54**
			ИТОГО									**332514,34**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Голд Констракшн", БИН 220940035703
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.