Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за март месяц 2019 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "УМИРЗАК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МарСам"
Основание: Договор № 22 от 05.01.2019 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 600 мест по ул.Байкенжеева в пос. Жанакорган Жанакорганского района

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	4 786 053,105	5 360 379,478	4 786 053,105	5 360 379,478	4 786 053,105	5 360 379,478
	Итого	4 786 053,105	5 360 379,478	4 786 053,105	5 360 379,478	4 786 053,105	5 360 379,478

Генподрядчик:
ТОО "УМИРЗАК" Ишанкулов С.М.

Субподрядчик:
ТОО "МарСам" Жумадуллаев А. А.

Форма №2

Наименование стройки: Строительство школы на 600 мест по ул.Байкенжеева в пос. Жанакорган Жанакорганского района

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "УМИРЗАК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МарСам"
Основание: Договор № 22 от 05.01.2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения		на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
3-1-1 Уборная на 14 очков							
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	322,3091		164,35	52973
		Сметная стоимость:				218,47	70415
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзто=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,7409		1842,46	10577
		Сметная стоимость:				3422,55	19648
3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	78,5797		164,35	12915
		Сметная стоимость:				218,47	17167
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзто=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,4303		1842,46	4478
		Сметная стоимость:				3422,55	8318
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/	м3 грунта	328,0500		48,24	15826
		Сметная стоимость:				65,28	21416
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	м3грунта	84,8700		48,24	4094
		Сметная стоимость:				65,28	5541
7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	84,8700		165,12	14013

		Сметная стоимость:				223,44	18963
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	212,1888		33,81	7174
		Сметная стоимость:				45,75	9709
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	212,1888		150,14	31858
		Сметная стоимость:				248,06	52635
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,9712		729,24	11647
		Сметная стоимость:				1354,64	21635
11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/	м3 грунта	96,0300		48,24	4633
		Сметная стоимость:				65,28	6269
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				251717
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5, ССЦ/	м3	1,0000		20338,66	20339
		Сметная стоимость:				23331,97	23332
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,1700		7461,00	105722
		Сметная стоимость:				12303,08	174335
14	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,3826		22262,00	320184
		Сметная стоимость:				24042,96	345799
15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138		262718,00	3626
		Сметная стоимость:				283735,44	3916
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ					
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,7000		806,31	6209
		Сметная стоимость:				1272,12	9795
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,3500		848,60	58850
		Сметная стоимость:				1177,68	81672
		ВЫГРЕБ					
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5, ССЦ/	м3	2,3400		20338,66	47592
		Сметная стоимость:				23331,97	54597
19	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В12,5,F50,W6,ССЦ/	м3	20,4500		33714,63	689464
		Сметная стоимость:				45061,93	921517
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1218		219813,00	26773
		Сметная стоимость:				237398,04	28915
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА					
21	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	13,5500		1058,46	14342

		Сметная стоимость:			1544,44	20927
22	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	13,5500	376,21	5098
		Сметная стоимость:			757,16	10260
23	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ТОЛЩ.5мм/	м2 изолируемой поверхности	13,5500	657,94	8915
		Сметная стоимость:			1072,81	14537
24	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	40,6500	245,37	9974
		Сметная стоимость:			388,34	15786
25	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	54,0500	1724,74	93222
		Сметная стоимость:			2896,94	156579
26	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	54,0500	376,21	20334
		Сметная стоимость:			757,16	40925
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /ВНУТРИ В 3 СЛОЯ/	м2 поверхности	54,0500	1255,71	67871
		Сметная стоимость:			1747,96	94477
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ/	м2 поверхности	56,7100	848,60	48124
		Сметная стоимость:			1177,68	66786
		СТЕНЫ				
29	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов, ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50	м3	18,4000	22198,36	408450
		Сметная стоимость:			29730,36	547039
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0387	219813,00	8496
		Сметная стоимость:			237398,04	9175
31	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича, ИСКЛЮЧАЕТСЯ	м2	63,3000	-270,25	-17107
		Сметная стоимость:			-563,30	-35657
32	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	4,6000	21258,53	97789
		Сметная стоимость:			27770,67	127745
33	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородо к (за вычетом	11,2500	3299,37	37118
		Сметная стоимость:			4869,69	54784
		ПОЯС АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ				
34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2000	34511,20	41413

		Сметная стоимость:				47185,83	56623
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тП2 МОНОЛИТНЫЕ П2ПЕРЕМЫЧКИ МП	0,0790		220525,00	17421
		Сметная стоимость:				238167,00	18815
36	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,1400		24690,70	3457
		Сметная стоимость:				41041,66	5746
37	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1421		20362,00	2893
		Сметная стоимость:				21990,96	3125
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0040		226241,00	905
		Сметная стоимость:				244340,28	977
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0007		220525,00	164
		Сметная стоимость:				238167,00	177
		БАЛКА БМ-1 (1шт)					
40	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БМ-1, В15/	м3	0,5400		27875,23	15053
		Сметная стоимость:				46178,55	24936
41	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5481		20362,00	11160
		Сметная стоимость:				21990,96	12053
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298		220525,00	6572
		Сметная стоимость:				238167,00	7097
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0423		226241,00	9570
		Сметная стоимость:				244340,28	10336
44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0786		211022,00	16586
		Сметная стоимость:				227903,76	17913
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА					
45	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПМ-1,	м3	1,92000		17880,25	34330
		Сметная стоимость:				28034,77	53827
46	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9488		20362,00	39681
		Сметная стоимость:				21990,96	42856
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1160		220525,00	25581
		Сметная стоимость:				238167,00	27627
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2113		219813,00	46455
		Сметная стоимость:				237398,04	50172
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ФРАГМЕНТ 1, В12,5/	м3 подстилающего слоя	0,1300		24051,79	3127
		Сметная стоимость:				29494,63	3834
		ПОЛЫ					

Тип-140						
50	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/	м2 покрытия	10,2000	1217,71	12421
		Сметная стоимость:			1677,75	17113
51	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	10,2000	-266,41	-2717
		Сметная стоимость:			-310,65	-3169
Тип-254						
52	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	19,1400	254,95	4880
		Сметная стоимость:			355,29	6800
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	м3 подстилающего слоя	1,5312	24661,75	37762
		Сметная стоимость:			30153,39	46171
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/	м2 стяжки	19,1400	690,49	13216
		Сметная стоимость:			1083,23	20733
55	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ 2 СЛОЯ/	м2 изолируемой поверхности	19,1400	1463,97	28020
		Сметная стоимость:			2227,32	42631
56	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	19,1400	901,05	17246
		Сметная стоимость:			1362,66	26081
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,1400	690,49	13216
		Сметная стоимость:			1083,23	20733
58	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.20мм/	м2 покрытия	19,1400	1217,71	23307
		Сметная стоимость:			1677,75	32112
59	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	19,1400	-266,41	-5099
		Сметная стоимость:			-310,65	-5946
ТИП 245						
60	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,6400	254,95	928
		Сметная стоимость:			355,29	1293
61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	м3 подстилающего слоя	0,2912	24661,75	7182
		Сметная стоимость:			30153,39	8781
62	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.20мм/	м2 покрытия	3,6400	1217,71	4432
		Сметная стоимость:			1677,75	6107
63	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,6400	-266,41	-970
		Сметная стоимость:			-310,65	-1131

64	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	21,2000	158,49	3360
		Сметная стоимость:			301,96	6402
		ПРОЕМЫ				
65	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	3,2400	3637,39	11785
		Сметная стоимость:			5819,85	18856
66	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3,2400	14017,00	45415
		Сметная стоимость:			15138,36	49048
67	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	3,2400	2298,55	7447
		Сметная стоимость:			2894,27	9377
68	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	24,0000	490,00	11760
		Сметная стоимость:			529,20	12701
69	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС80 для окон ГОСТ 5087-80 применительно	шт	12,0000	1052,25	12627
		Сметная стоимость:			1136,43	13637
70	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	6,0000	486,00	2916
		Сметная стоимость:			524,88	3149
71	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,3600	1623,59	5455
		Сметная стоимость:			2801,66	9414
72	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,3600	5239,00	17603
		Сметная стоимость:			5658,12	19011
73	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000	490,00	1960
		Сметная стоимость:			529,20	2117
74	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2,0000	3783,00	7566
		Сметная стоимость:			4085,64	8171
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
75	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,5000	1364,09	79799
		Сметная стоимость:			2286,70	133772
76	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5200	2907,46	13142
		Сметная стоимость:			4974,10	22483

77	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхност	125,3200	82,96	10397
		Сметная стоимость:			142,85	17902
78	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхност	36,3000	521,34	18925
		Сметная стоимость:			838,08	30422
79	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхност	68,9000	395,19	27229
		Сметная стоимость:			605,43	41714
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
80	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,5000	1116,90	9494
		Сметная стоимость:			1879,10	15972
81	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,5000	1116,90	84326
		Сметная стоимость:			1879,10	141872
82	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	22,6000	514,02	11617
		Сметная стоимость:			896,32	20257
83	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	м2 фасада	80,0200	50,32	4027
		Сметная стоимость:			92,20	7378
		КРОВЛЯ				
84	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхност	38,3000	777,45	29776
		Сметная стоимость:			1027,49	39353
85	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,48400	94016,18	45504
		Сметная стоимость:			123131,30	59596
86	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка пофермам	м3 древесины в конструкции	0,0540	82271,23	4443
		Сметная стоимость:			105914,10	5719
87	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5380	8768,25	4717
		Сметная стоимость:			10291,01	5537
88	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,3000	2074,90	104367
		Сметная стоимость:			2707,33	136179

89	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,3000	305,11	15347
		Сметная стоимость:			360,83	18150
90	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены.Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетомпр	7,8000	4871,42	37997
		Сметная стоимость:			6707,76	52321
91	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,0000	1229,00	18435
		Сметная стоимость:			1327,32	19910
92	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5170	8768,25	4533
		Сметная стоимость:			10291,01	5320
93	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	33,0000	1102,41	36380
		Сметная стоимость:			1883,86	62167
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ, ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА				
94	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	м3 древесины в конструкции	0,0298	93330,01	2781
		Сметная стоимость:			123032,61	3666
95	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянныеферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0298	8768,25	261
		Сметная стоимость:			10291,01	307
96	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,6500	3165,31	2057
		Сметная стоимость:			4750,97	3088
97	2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ВЫГРЕБА/	м3	0,0400	37817,00	1513
		Сметная стоимость:			40842,36	1634
98	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	0,3440	862,98	297
		Сметная стоимость:			1429,75	492
99	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0344	6990,00	240
		Сметная стоимость:			7549,20	260
100	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,0000	827,00	1654
		Сметная стоимость:			893,16	1786
101	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Маслянная окраска крышки выгреба	м2 окрашиваемой поверхности	1,1144	383,99	428
		Сметная стоимость:			617,32	688
102	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ	м2 обшивки стен (за вычетом	8,5600	2820,23	24141
		Сметная стоимость:			3424,10	29310

103	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,5600		8768,25	75056
		Сметная стоимость:				10291,01	88091
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4 438 895
в том числе оборудование			Тенге				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1:			Тенге			4 690 612,00	
в том числе оборудование			Тенге				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			**Тенге**			**4 690 612,00**	
в том числе оборудование			**Тенге**				
в том числе СМР			**Тенге**			**4 690 612,00**	
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге		1,50%	70 359,18	
Итого с временными			**Тенге**			**4 760 971,18**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге		1,35%	64 273,11	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге		5,95%	283 277,79	
Итого с дополнительными затратами						**5 108 522,08**	
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2,0%	102 170,44	
Итого СМР			**Тенге**			**5 210 692,52**	
Итого в базовых ценах. Оборудование			**Тенге**			-	
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование			**Тенге**			**5 210 692,52**	
Итого в текущих ценах на 2019 г			Тенге		1,00	2 136 383,93	
Итого в текущих ценах на 2020 г			Тенге		1,0348515	3 181 452,851	
Сметная стоимость с корректирующим коэффициент К=0,90			**Тенге**		**0,9**	**4 786 053,105**	
НДС			**Тенге**		12%	574 326,37	
ВСЕГО			**Тенге**			**5 360 379,478**	

Генподрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.М.

Субподрядчик:
ТОО "МарСам"
Жумадуллаев А. А.

0