ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20211011-49583642
1.1. Номер учетной системы 115
2. Дата выписки 11.10.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 01.10.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ618560000000090560
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 971241003022
26.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный,

ул.Топоркова,31

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №01-25-Д-620

27.4. Дата 19.08.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Согласно договора

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000042

32.2 Дата 01.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-2016 "Сокол-Сарбайская " в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"				1	15266761.86	15266761.86			15266761.86	12%	1832011.42	17098773.28			1	
						Всего по счету:		15266761.86		0.00	15266761.86		1832011.42	17098773.28				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

/B4cdWzX1VwLDCGmLa6WHrZbdGorfvqlEx093EvywkP

предпринимателя	
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	YXjgKp2Cj+TdrahHNV9H1iuidhmVtsP7wZ+t2dxayUg==
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ШИНТАЕВ АЙБЕК УНЕРБАЕВИЧ

Приложение 4

к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010,

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" , РК, Костанайская обл, г. Рудный.ул Топоркова , дом 31
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2016 "Сокол - Сарбайская"

Справка № 000 000 000 42
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			
970 740 000 838	031040000364	01-25-Д-620	19.08.2019г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2016 "Сокол - Сарбайская"	19 061 943,79	15 266 761,86	15 266 761,86	15 266 761,86					1 832 011,42	17 098 773,28
ИТОГО	19 061 943,79	15 266 761,86	15 266 761,86	15 266 761,86	-	-	-		1 832 011,42	17 098 773,28

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

Алпысбаев Т.Р

(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Шинтаев А.У

(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нутметжанов А.М

(подпись) (ФИО)

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект"

Новоковский В.А

(подпись) (ФИО)

Дата подписания 01. 10. 2021

Дуешенова Ю.В
Сахова А. Сах
Назыбеков О.А

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2016 "Сокол - Сарбайская"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 01-25-Д-620 от 19.08.2019г.**

Акт выполненных работ № 000 000 000 42

за октябрь 2021 (месяц, год)

на Строительно-монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01 Демонтажные работы.										
			Раздел: 1. Демонтаж существующей опоры №12 ЦП25 и тросостоек										
4	4	Е11-330104-0105 Изм. и доп. вып. 4	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 11 т. Демонтаж		1,35	46209,18	24970,62	62382	33710	0	30004	99778	
				т		21238,56	6543,21	28672	8833		7391		
5	5	Е11-330109-0116	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Демонтаж		7,225	68019,01	43326,85	491437	313036	0	202864	749845	
				т		24692,16	10405,33	178401	75179		55544		
			Итого по разделу: 1. Демонтаж существующей опоры №12 ЦП25 и тросостоек									849623	
			Раздел: 2. Демонтаж подвески провода и троса										
17	17	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4#ГЧ 33 п.1.17 Kтр=0,65, Kэм=0,65	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		0,542	33175,88	9991,03	17981	5415	0	11103	31411	
				км линии		23184,85	2422,02	12566	1313		2327		
18	18	Е11-330105-0302 Изм. и доп. вып. 4#ГЧ 33 п.1.17 Kтр=0,65, Kэм=0,65	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		3,032	28481,11	8270,92	86355	25077	0	53916	151492	
				км линии		20210,19	2017,57	61277	6117		11222		
19	19	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ГЧ 33 п.1.17 Kтр=0,65, Kэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		2	14585,02	5423,92	29170	10848	0	16697	49536	
				переход		9161,1	1274,31	18322	2549		3669		
20	20	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ГЧ 33 п.1.17 Kтр=0,65, Kэм=0,65	Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	16510,68	9300,27	16511	9300	0	7648	26091	
				переход		7210,42	2349,29	7210	2349		1933		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Ктр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные между П-А опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	16510,68	9300,27	16511	9300	0	7648	26091	
				переход		7210,42	2349,29	7210	2349		1933		
			Итого по разделу: 2. Демонтаж подвески провода и троса									284621	
			Итого Демонтажные работы.									1 134 244,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01 Монтажные работы.										
			Раздел: 1. Монтаж опоры №12 ЦП25										
33	6	Е11-330104-105 Изм. и доп. вып. 4	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 11 т. Установка		1,35	71069,92	35672,32	95944	48158	0	48325	155811	
				т		35397,6	9347,44	47787	12619		11542		
34	7	Е11-330109-116	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка		4,6948739	105160,98	61895,5	493718	290592	9915	210399	760446	
				т		41153,6	14864,76	193211	69788		56329		
35	8	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		4,6948739	497899		2337573		2337573		2524579	
				т							187006		
36	9	С ССЦ РК 8.04-08-2020#табл.7,п.10	Доплата за цинкование		4,6948739	94412		443252		443252		478713	
				т							35460		
37	10	Е11-330109-106	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка		0,7552578	109201,6	69825,58	82475	52736	2393	31753	123366	
				т		36208,2	16344,7	27347	12344		9138		
38	11	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,7552578	497899		376042		376042		406125	
				т							30083		
39	12	С ССЦ РК 8.04-08-2020#табл.7,п.10	Доплата за цинкование		0,7552578	94412		71305		71305		77010	
				т							5704		
40	13	Е11-270902-201 Изм. и доп. вып. 11	Монтаж информационных табличек на существующих опорах		25	880,69	0	22017	0	2594	20977	46434	
				шт.		776,94	0	19424	0		3440		
41	14	Прайс-лист ТОО "PREALUX DSS"	Информационная табличка		25	6375		159375		159375		159375	
				шт									
42	15	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017		50	507		25350		25350		27378	
				м							2028		
43	16	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017		100	157		15700		15700		16956	
				шт.							1256		
55	28	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка		2,0173817	525		1059				1144	
				т							85		
56	29	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка		2,0173817	525		1059				1144	
				т							85		
59	32	С341-210201-1004	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км		2,0173817	767		1547				1671	
				т							124		
60	33	С341-010205-1011	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 11 км		2,0173817	410		827				893	
			Итого по разделу: 1. Монтаж опоры №12 ЦП25	т							66		
												4781045	
			Раздел: 2 Монтаж провода и троса										
68	41	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Нанесение защитной смазки		5,4432	821,14	92,55	4470	504	0	2873	7931	
				м2		728,59	36,48	3966	199		587		
69	42	С121-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС		42	1247		52374		52374		56564	
				кг							4190		
72	45	Е11-330105-304 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска двух тросов. Длина анкерного пролета свыше 1 км		3,827	79039,56	22749,96	302484	87064	0	189281	531106	
				км линии		56289,6	5534,5	215420	21181		39341		
73	46	Е11-330105-605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		2	22438,49	8344,49	44877	16689	0	25687	76209	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	47	Е11-330105-604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	1	14094	1960,48	28188	3921		5645	40140	
						25401,05	14308,1	25401	14308	0	11766		
75	48	Е11-330105-604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные между П-А на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	1	11092,95	3614,29	11093	3614		2973	40140	
						25401,05	14308,1	25401	14308	0	11766		
76	49	С121-050310-1302	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	переход	1019,4	11092,95	3614,29	11093	3614		2973	4375183	
						3974		4051096		4051096			
79	52	С124-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	10 м	86	1746		150156		150156	324088	162168	
81	54	С124-040201-0736	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	3848		111592		111592	12012	120519	
85	58	С124-040201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	2541		73689		73689	8927	79584	
86	59	С124-040201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	1196		34684		34684	5895	37459	
87	60	С124-040201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	665		18620		18620	2775	20110	
88	61	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	46	3510		161460		161460	1490	174377	
91	64	С124-040202-0101	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	5344		90848		90848	12917	98116	
92	65	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	1301		22117		22117	7268	23886	
93	66	С124-040201-0204	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	1981		57449		57449	1769	62045	
96	69	С124-040203-0902	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	2739		79431		79431	4596	85785	
97	70	С124-040204-1503	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	62	469		29078		29078	6354	31404	
106	79	С124-040204-0602	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	708		4248		4248	2326	4588	
120	93	С124-040206-1501	Зажимы аппаратные прессуемые 2А2А-300-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	6217		18651		18651	340	20143	
121	94	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Гаситель вибрации для троса ГВУ-0,8-1,2	шт	56	4917,86		275400		275400	1492	275400	
123	96	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	34	593		20162		20162		21775	
129	102	С341-010205-1011	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 11 км	т	9,2	410		3772			1613	4074	
			Итого по разделу: 2. Монтаж провода и троса								302	6348706	
			Раздел: 3. Ремонтные работы										
146	119	Е11-330104-401 Изм. и доп. вып. 4	Антикоррозионная обработка металлических опор грунт-эмалью "По ржавчине"	т конструкций	96,37	6339,66	0	610953	0	0	488762	1158079	
						6339,66	0	610953	0		87977		
147	120	Прайс-лист АО "Кумиксан Трейд"	Грунт-эмаль "По ржавчине"	кг	780,65	2370,48		1850515		1850515		1850515	
155	128	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	45	1526,6	1526,6	68697	68697	0	31175	107862	
						0	962,2	0	43299		7990		
156	129	Е11-10204-601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	2,55	7378,33	3,38	18815	9	11139	5523	26285	
						3006,7	1,35	7667	3		1947		
157	130	Е11-10204-507	Дно и откосы кюветов. Мощение камнем и щебнем	м2 мощения	53,5	3509,44	1,46	187755	78	36791	108638	320104	
						2820,3	0	150886	0		23711		
			Итого по разделу:3. Ремонтные работы									3462845	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО Монтажные работы:									**14 592 596,00**	
			ИТОГО:					**13241785**	**999829**	**10592999**	**1516805**	**15 726 840,00**	
								1640693	**269271**		**997863**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого с понижающим коэффициентом									**15 266 761,86**	
			НДС			**12 %**		**1 832 011,42**					
			Итого с НДС									**17 098 773,28**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шинтаев А.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Т. Алпысбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нугметжанов А.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" :

Новоковский В.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Дата подписания 01. 10. 2021

Дуйшенбек 10 в

Кезибеков О.К.

Сахова А.