Наименование объекта — Строительство пешеходного моста через реку Шарон между населенными пунктами Шортанбай-Жыланды Курмангазинского района"

полная сметная стоимость — 151 200 000,00 тенге
лимит финансирования — на 2021 год — 98 000 000,00 тенге

Бюджетная программа - 079 — Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі

Подпрограмма - 032 — За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

Специфика - 431 — Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Подрядчик — ТОО "Декор"
Адрес — г.Атырау, ул.Гурьевская, 5В
БИН — 960840000720
ИИК — KZ638560000007284432
БИК — KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит" г.Атырау

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года 73 033 000,0 тенге в т.ч. НДС 7 824 964,29 тенге
б) за отчетный месяц 43 033 000,0 тенге в т.ч. НДС 4 610 678,57 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	28.07.2021						

Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до текущего месяца	аванс: сумма погашения за текущий месяц	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство пешеходного моста через реку Шарон между населенными пунктами Шортанбай-Жыланды Курмангазинского района"	тенге	151 200 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	29 400 000,00	0,00	73 033 000,00	43 033 000,00	43 033 000,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ **Хасанов М.**

ТЕХНАДЗОР
Заместитель директора ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

Подрядчик
Директор ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор **№41 2021-07-28**

Наименование стройки: **Строительство пешеходного моста через реку Шарон между населенными пунктами Шортанбай-Жыланды Курмангазинского района"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16П2 Бетонная подушка Пб-1**	**Устройство железобетонной подушки из бетона кл.В30, W8, F75**	**м3**	**4,6**		**45609,39**	**637,45**	**209803**	**2932**	**186210**	**19778**	**247948**
		НР - 91%; СП - 8%				**4491,45**	**233,41**	**20661**	**1074**		**18367**	
2	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка Пб-1**	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,231601**		**20337,20**	**991,68**	**4710**	**230**	**66**	**4086**	**9499**
		НР - 91%; СП - 8%				**19057,52**	**327,59**	**4414**	**76**		**704**	
3	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,165821**		**246637,00**	**--**	**40898**	**--**	**40898**	**--**	**44169**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3272**	
4	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,06578**		**246637,00**	**--**	**16224**	**--**	**16224**	**--**	**17522**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1298**	
5	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)**	**Сталь арматурная Ш-1 горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06017**		**228022,00**	**--**	**13720**	**--**	**13720**	**--**	**14818**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1098	
6	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1	Болты анкерные 1.1 М30х820. Установка в готовые гнезда с заделкой длинойдо 1 м	т	0,02264	581905,21	2250,21	13174	51	5298	7141	21941
		НР - 91%; СП - 8%			345644,00	980,88	7825	22		1625	
7	Цена поставщика ООО "Арселор Миттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток" П2 Бетонная подушка Пб-1)	Стоимость шпунта длиной 8 м,GU18N S390GP	т	33,573	417793,60	–	14026585	–	14026585	–	15148712
		СП - 8%			–	–	–	–		1122127	
				Пилон П-1-1шт							
8	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16П2 Бетонная подушка Пб-1	Устройство железобетонного пилона из бетона кл.В30 W8, F75	м3	11,6	45609,39	637,45	529069	7394	469574	49876	625260
		НР - 91%; СП - 8%			4491,45	233,41	52101	2708		46316	
9	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка Пб-1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6712254	20337,20	991,68	13651	666	193	11841	27531
		НР - 91%; СП - 8%			19057,52	327,59	12792	220		2039	
10	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1962654	246637,00	–	48406	–	48406	–	52279
		СП - 8%			–	–	–	–		3873	
11	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	246637,00	–	24664	–	24664	–	26637
		СП - 8%			–	–	–	–		1973	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37496	246637,00	–	92479	–	92479	–	99877
		СП - 8%			–	–	–	–		7398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка П6-1	**Каркасы арматурные пространственные Кп-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,297673	20167,50	1353,90	6003	403	85	5123	12016
		НР - 91%; СП - 8%			18525,60	385,40	5515	115		890	
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка П6-1)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,288	214158,00	--	61678	--	61678	--	66612
		СП - 8%			--	--	--	--		4934	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка П6-1)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК2591-2014**	т	0,058038	228022,00	--	13234	--	13234	--	14293
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка П6-1)	**Сталь арматурная Ш-1 горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТРК 2591-2014**	т	0,09555	228022,00	--	21788	--	21788	--	23531
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
17	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка П6-1	**Болты анкерные 1.1 М30х820. Установка в готовые гнезда с заделкой длинойдо 1 м**	т	0,04528	581905,21	2250,21	26349	102	10596	14283	43882
		НР - 91%; СП - 8%			345644,00	980,88	15651	44		3251	
		Пилон П-2-1шт									
18	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16П2 Бетонная подушка П6-1	**Устройство железобетонного пилона из бетона кл.В30 W8, F75**	м3	13,8	45609,39	637,45	629410	8797	558631	59335	743844
		НР - 91%; СП - 8%			4491,45	233,41	61982	3221		55100	
19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка П6-1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,477318	20337,20	991,68	9707	473	138	8420	19578
		НР - 91%; СП - 8%			19057,52	327,59	9096	156		1450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,189838	246637,00	--	46821	--	46821	--	50567
		СП - 8%			--	--	--	--		3746	
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1	246637,00	--	24664	--	24664	--	26637
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
22	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,18748	246637,00	--	46240	--	46240	--	49939
		СП - 8%			--	--	--	--		3699	
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка Пб-1	**Каркасы арматурные пространственные Кп-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,69677	20167,50	1353,90	14052	943	201	11991	28126
		НР - 91%; СП - 8%			18525,60	385,40	12908	269		2083	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,528	214158,00	--	113075	--	113075	--	122121
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05662	222349,00	--	12589	--	12589	--	13597
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК2591-2014**	т	0,11215	228022,00	--	25573	--	25573	--	27618
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка П6-1)	Сталь арматурная Ш-1 горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТРК 2591-2014	т	0,09555	228022,00	–	21788	–	21788	–	23531
		СП - 8%			–	–	–	–		1743	
28	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка П6-1	Болты анкерные 1.1 М30х820. Установка в готовые гнезда с заделкой длинойдо 1 м	т	0,04528	581905,21	2250,21	26349	102	10596	14283	43882
		НР - 91%; СП - 8%			345644,00	980,88	15651	44		3251	
		Пилон П-3-1шт									
29	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16П2 Бетонная подушка П6-1	Устройство железобетонного пилона из бетона кл.В30 W8, F75	м3	18	45609,39	637,45	820969	11474	728649	77393	970231
		НР - 91%; СП - 8%			4491,45	233,41	80846	4201		71869	
30	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка П6-1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4854542	20337,20	991,68	9873	481	140	8564	19911
		НР - 91%; СП - 8%			19057,52	327,59	9252	159		1475	
31	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка П6-1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1979742	246637,00	–	48828	–	48828	–	52734
		СП - 8%			–	–	–	–		3906	
32	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка П6-1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	246637,00	–	24664	–	24664	–	26637
		СП - 8%			–	–	–	–		1973	
33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка П6-1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18748	246637,00	–	46240	–	46240	–	49939
		СП - 8%			–	–	–	–		3699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка Пб-1	Каркасы арматурные пространственные Кп-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,35946	20167,50	1353,90	27417	1841	391	23395	54877
		НР - 91%; СП - 8%			18525,60	385,40	25185	524		4065	
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11324	222349,00	--	25179	--	25179	--	27193
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК2591-2014	т	0,16622	228022,00	--	37902	--	37902	--	40934
		СП - 8%			--	--	--	--		3032	
37	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 22 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,08	246637,00	--	266368	--	266368	--	287677
		СП - 8%			--	--	--	--		21309	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сталь арматурная Ш-1 горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТРК 2591-2014	т	0,101145	228022,00	--	23063	--	23063	--	24908
		СП - 8%			--	--	--	--		1845	
39	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1	Болты анкерные 1.1 М30х820. Установка в готовые гнезда с заделкой длинойдо 1 м	т	0,04528	581905,21	2250,21	26349	102	10596	14283	43882
		НР - 91%; СП - 8%			345644,00	980,88	15651	44		3251	
		Пилон П-4-1шт									
40	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16П2 Бетонная подушка Пб-1	Устройство железобетонного пилона из бетона кл.В30 W8, F75	м3	32	45609,39	637,45	1459500	20398	1295376	137588	1724855
		НР - 91%; СП - 8%			4491,45	233,41	143726	7469		127767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка Пб-1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,978212	20337,20	991,68	19894	970	282	17256	40122
		НР - 91%; СП - 8%			19057,52	327,59	18642	320		2972	
42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка Пб-1	Каркасы арматурные пространственные Кп-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,30242	20167,50	1353,90	66602	4471	952	56831	133308
		НР - 91%; СП - 8%			18525,60	385,40	61179	1273		9875	
43	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1	Болты анкерные 1.1 М30х820. Установка в готовые гнезда с заделкой длинойдо 1 м	т	0,06792	581905,21	2250,21	39523	153	15894	21424	65823
		НР - 91%; СП - 8%			345644,00	980,88	23476	67		4876	
		Пилон П-5-1шт									
44	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16П2 Бетонная подушка Пб-1	Устройство железобетонного пилона из бетона кл.В30 W8, F75	м3	31	45609,39	637,45	1413891	19761	1254895	133288	1670954
		НР - 91%; СП - 8%			4491,45	233,41	139235	7236		123774	
45	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка Пб-1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,978212	20337,20	991,68	19894	970	282	17256	40122
		НР - 91%; СП - 8%			19057,52	327,59	18642	320		2972	
46	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13192	246637,00	–	32536	–	32536	–	35139
		СП - 8%			–	–	–	–		2603	
47	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 25 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56963	246637,00	–	140492	–	140492	–	151731
		СП - 8%			–	–	–	–		11239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка Пб-1	Каркасы арматурные пространственные Кп-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,96858	20167,50	1353,90	59869	4019	855	51086	119832
		НР - 91%; СП - 8%			18525,60	385,40	54995	1144		8876	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22648	222349,00	--	50358	--	50358	--	54386
		СП - 8%			--	--	--	--		4029	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сталь арматурная Ш-1 горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТРК 2591-2014	т	0,2995	228022,00	--	68293	--	68293	--	73756
		СП - 8%			--	--	--	--		5463	
51	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 25 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,4426	246637,00	--	602436	--	602436	--	650630
		СП - 8%			--	--	--	--		48195	
52	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1	Болты анкерные 1.1 М30х820. Установка в готовые гнезда с заделкой длинойдо 1 м	т	0,06792	581905,21	2250,21	39523	153	15894	21424	65823
		НР - 91%; СП - 8%			345644,00	980,88	23476	67		4876	
		Пилон П-6-1шт									
53	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16П2 Бетонная подушка Пб-1	Устройство железобетонного пилона из бетона кл.В30 W8, F75	м3	11,4	45609,39	637,45	519947	7267	461477	49016	614480
		НР - 91%; СП - 8%			4491,45	233,41	51203	2661		45517	
54	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка Пб-1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,328362	20337,20	991,68	6678	326	94	5792	13468
		НР - 91%; СП - 8%			19057,52	327,59	6558	108		998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,147862	246637,00	–	36468	–	36468	–	39386
		СП - 8%			–	–	–	–		2917	
56	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09025	246637,00	–	22259	–	22259	–	24040
		СП - 8%			–	–	–	–		1781	
57	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 18 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,25055	246637,00	–	61795	–	61795	–	66738
		СП - 8%			–	–	–	–		4944	
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1П2 Бетонная подушка Пб-1	**Каркасы арматурные пространственные Кп-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,494594	20167,50	1353,90	9975	670	142	8511	19965
		НР - 91%; СП - 8%			18525,60	385,40	9163	191		1479	
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05662	222349,00	–	12589	–	12589	–	13597
		СП - 8%			–	–	–	–		1007	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК2591-2014**	т	0,077974	228022,00	–	17780	–	17780	–	19202
		СП - 8%			–	–	–	–		1422	
61	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 18 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,36	246637,00	–	88789	–	88789	–	95892
		СП - 8%			–	–	–	–		7103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Сталь арматурная Ш-1 горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТРК 2591-2014	т	0,09054	228022,00	--	20645	--	20645	--	22297
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
63	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1	Болты анкерные 1.1 М30х820. Установка в готовые гнезда с заделкой длинойдо 1 м	т	0,02264	581905,21	2250,21	13174	51	5298	7141	21941
		НР - 91%; СП - 8%			345644,00	980,88	7825	22		1625	
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции стал распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварные КМ									
		БАЛКИ Б2,-2ШТ.									
64	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Детали крепления с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,39996	609143,00	--	852776	--	852776	--	920998
		СП - 8%			--	--	--	--		68222	
		БАЛКИ Б3-2ШТ.									
65	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Детали крепления с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,39996	609143,00	--	852776	--	852776	--	920998
		СП - 8%			--	--	--	--		68222	
		БАЛКИ Б4-3ШТ.									
66	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ.РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	Детали крепления с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,66348	609143,00	--	404154	--	404154	--	436487
		СП - 8%			--	--	--	--		32332	
		СВЯЗИ СВ1-СВ2-4ШТ.									
67	С121-060408-0401П2 Бетонная подушка Пб-1)	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,832	447171,00	--	819217	--	819217	--	884755
		СП - 8%			--	--	--	--		65537	
		СВЯЗИ СВ3-СВ4-4ШТ.									
68	С121-060408-0401П2 Бетонная подушка Пб-1)	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,71552	447171,00	--	767131	--	767131	--	828501
		СП - 8%			--	--	--	--		61370	
		СВЯЗИ СВ5-СВ6-1ШТ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-060408-0401П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	0,39232	447171,00	–	175434	–	175434	–	189469
		СП - 8%			–	–	–	–		14035	
		СВЯЗИ СВ7-СВ8-1ШТ.									
70	С121-060408-0401П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	0,86344	447171,00	–	386105	–	386105	–	416994
		СП - 8%			–	–	–	–		30888	
		СВЯЗИ СВ9-СВ10-1ШТ.									
71	С121-060408-0401П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	0,42152	447171,00	–	188492	–	188492	–	203571
		СП - 8%			–	–	–	–		15079	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЛЕТОВ МОСТА ог-1, ог-2									
73	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Ограждение пролетов моста ОГ-1**	т	5,832	544449,00	–	3175227	–	3175227	–	3429245
		СП - 8%			–	–	–	–		254018	
74	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 П2 Бетонная подушка Пб-1)	**Ограждение пролетов моста ОГ-2**	т	0,3588	544449,00	–	195348	–	195348	–	210976
		СП - 8%			–	–	–	–		15628	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33160701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				968925				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97733			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36058			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28723143		
		- Накладные расходы	Тенге			33160701,0				914534	
		- Сметная прибыль	Тенге							2456343	

	Временные здания и сооружения 4,1%					1359588,7
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**34520289,7**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,89%					652433,5
	Всего по главе					**652433,5**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**35172723,2**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					703454,5
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**35876177,7**
	в том числе на 2020 год - 60 %					21525706,6
	в том числе на 2021 год - 40 %					14350471,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 60 %, К=1,049901				22599860,9					
		НДС на 2020 год, - 12 %				2711983,3					
		Итого в текущих ценах на 2020 год				25311844,2					
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 40 %, К=1,1025743				15822460,6					
		НДС на 2021 год, - 12 %				1898695,3					
		Итого в текущих ценах на 2021 год				17721155,9					
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				4610678,6					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**43033000,0**					

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ Хасапов М.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Декор"

_____Аскаров П.А.

ТЕХНАДЗОР

Заместитель директора ТОО "Аймереке"

_____ Батыров С.С.