Наименование объекта и его адрес: **«Строительство многоэтажных жилых домов с объектами обслуживания населения и подз**
ложенным по адресу: на ул. Досмухамедова 79, 81, 83. (ЖК Double S

Заказчик: ТОО «GAB Construction»

Подрядчик: ТОО «Absolute Electric»

Договор подряда № 7903-20 от 23.06.2020 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12

за октябрь месяц 2021 г.

Блок 1

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Ст-ть ед. за материал	Ст-ть ед. за работу	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено с начала периода строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
							физ. объем	тенге	физ. объем	тенге
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДО 1000В:									
ГРЩ	ГЛАВНЫЙ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ~380В, IP31	Комп	1		200 000	200 000				
						0				
1РЩ	Вводно-распределительное уст-во ~380В, IP31	Комп	1		200 000	200 000				
	НА ВВОДЕ: С125/63А-2шт + АВР + мех. блокировка от встреч. вкл.					0				
	тр-ры тока 60/5А=3шт;					0				
	Электрон. счетчик совместимый с АСКУЭ АО АЖК Iн=5А, ~380В					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 3Р 50А=2шт, 3Р 10А=3шт, 1Р 25А=1шт, 1Р 6А С=1шт					0				
	НАПОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
ЩАО	БЕЗ ВВОДНОГО АВТОМАТА ~380В, IP31	Комп	1		25 000	25 000				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 16А = 6шт,					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЩЭ-3	ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕ	Комп	2		50 000	100 000				
ЩЭ-8	НА 5 КВАРТИР ~380В					0				
	С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ 3Р150А - на откл. стояка					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 2П 50А=6шт;					0				
	Электрон. счетчик совместимый с АСКУЭ АО АЖК Iн=50А, ~220В	шт	2		5 000	10 000				
	С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЩЭ-4 -	ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕ	Комп	9		50 000	450 000				
ЩЭ-7	НА 5 КВАРТИР ~380В					0				
ЩЭ-9 -	ОТХОДЯЩИЕ: 2П 50А=6шт;					0				
ЩЭ-12	Электрон. счетчик совместимый с АСКУЭ АО АЖК Iн=50А, ~220В	шт	54		5 000	270 000				
	С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
						0				
	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ, РЕВЕРСИВНЫЙ ДВУХФИДЕРНЫЙ					0				
	С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ:					0				

0,9	Iу.т.р.=0,9А Я5412-2074	шт	1		25 000	25 000				
						0				
						0				
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, НЕРЕВЕРСИВНЫЙ =380В					0				
	ТОК УСТАВКИ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ:									
км	Iу.т.р.=8А ПМЛ 122002	шт	1		5 000	5 000				
км	Iу.т.р.=10А ПМЛ 122003	шт	2		5 000	10 000				
						0				
						0				
1.3	ГИБКИЙ ВВОД К1080У3	шт	4		500	2 000				
						0				
						0				
	2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
						0				
2.15	Коробка ответвительная для открытой установки У409У1	шт.	30		1 500	45 000				
						0				
	3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
						0				
3.6	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными	шт.	14		1 800	25 200				
	люминесцентными лампами 2х18Вт IP65					0				
						0				
						0				
	5. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					0				
						0				
	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением									
5.6	ВВГнг 4х35mm2	м	110		700	77 000				
5.7	ВВГнг 5х1,5mm2	м	110		300	33 000	100	30 000	100	30 000
5.8	ВВГнг 5х2,5mm2	м	180		300	54 000	100	30 000	100	30 000
5.10	ВВГнг 3х1,5mm2	м	1 155		300	346 500	488	146 400	488	146 400
5.13	ВВГнг 3х10mm2	м	750		400	300 000	750	300 000	750	300 000
5.14	ВВГнг 5х6mm2	м	140		400	56 000	16	6 400	16	6 400
5.15	ВВГнг 5х4mm2	м	280		300	84 000	270	81 000	270	81 000
5.16	ВВГнг 5х10mm2	м	180		400	72 000	176	70 400	176	70 400
5.17	ВВГнг 5х16mm2	м	50		550	27 500				
						0				
						0				
						0				
	Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, сечением:									
5.19	АВВГнг 4х95mm2	м	140		1 500	210 000	140	210 000	140	210 000
5.20	АВВГнг 1х50mm2	м	140		500	70 000	80	40 000	80	40 000
						0				
						0				
						0				
	6. ТРУБЫ									
6.1	ПВХ гофрированная (dy=20мм)	м	14 100		300	4 230 000	5 700	1 710 000		
6.2	ПВХ (dy=20мм)	м	1 500		300	450 000	1 500	450 000		
6.3	ПВХ (dy=40мм)	м	1 500		300	450 000	970	291 000		
6.4	Труба стальная электросварная 26х1,8 (dy=20мм)	м	20		300	6 000				
	7. СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ:					0				
						0				
7.1	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 300мм, L=2500мм	шт	65		2 000	130 000	40	80 000	40	80 000
7.2	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 150мм, L=2500мм	шт	100		2 000	200 000	100	200 000	60	120 000
7.3	Профиль	м	165		250	41 250	74	18 500	42	10 500
7.4	Шпилька	шт	660			0				
						0				
7.5	Лоток лестничный замковый Ш=400мм прямая секция, L=3м	шт	80		2 000	160 000	17	34 000	17	34 000
7.6	Лоток лестничный замковый Ш=200мм прямая секция, L=3м	шт	80		2 000	160 000	17	34 000	17	34 000
7.7	Скоба (для крепления лотков)	шт	320			0				
	8. Заземление					0				
8.1	Полоса оцинкованая 40х4	м	150	1 180,00	300	45 000	150	45 000		

[illegible]	Круг д. 16 L=3000 мм	шт	8	1 350,00	1 500	12 000	8	12 000		
	9. Молниезащита					0				
8.1	Полоса оцинкованая 40х4	м	132	1 180,00	300	39 600	132	39 600		
8.6	Круг д. 16 L=3000 мм	шт	6	1 350,00	1 500	9 000	6	9 000		
	Круг оцинкованный д20 L=3000 мм	шт	2	11 300,00	5 000	10 000				
Итого по разделу						**8 640 050**		3 837 300		1 192 700
ЭЛСО (комер. Этаж)										
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДО 1000В:									
2ГРЩ	ГЛАВНЫЙ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ~380В, IP31	Комп	1		200 000	200 000				
2ЩС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 6 модулей) IP30	Комп	1		200 000	200 000				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ 3Р 25А					0				
	ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ,					0				
	совместимый с АСКУЭ АО АЖК Iн=25А, ~220В					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=1шт; 2П 16А с УЗО 30мА=3шт;					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
2ЩРВ	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 12 модулей) IP30	Комп	1		30 000	30 000				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ 3Р 25А С + независимый расцепитель					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А С = 3шт;					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
2ЩО-1	ЩИТ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В	Комп	2		25 000	50 000				
2ЩО-2	~380В на 12 модулей, Корпус бокс метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=6шт; 2П 16А с УЗО 30мА=1шт;					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
2ЩАО-1	ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В	Комп	1		25 000	25 000				
	~380В НА 12 модулей, Корпус бокс метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=4шт;					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
2ЩАО-2	ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В	Комп	1		25 000	25 000				
	~380В НА 12 модулей, Корпус бокс метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=3шт;					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
ЯТП	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/36В	шт.	1		5 000	5 000				
						0				
	2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
2.1	Выключатель влагозащищенный 10А 250В~ IP54 для откр. установки	шт.	6		900	5 400				
2.2	Выключатель защищенный 10А 250В~ IP40 для скрытой установки	шт.	13		900	11 700				
2.3	Выключатель однополюсный 10А 250В~ IP20 для скрытой установки	шт.	27		900	24 300				
2.4	Розетка штепсельная 10А 250В~ 2-х полюсная с 3-м заземл. контактом	шт.	4		1 200	4 800				
	для скрытой установки IP23					0				
2.5	Розетка штепсельная 10А 250В~ 2-х полюсная с 3-м заземл. контактом	шт.	8		1 200	9 600				
	с крышкой, для скрытой установки IP40					0				
2.6	Розетка штепсельная 16А 250В~ 2-х полюсная с 3-м заземл. контактом	шт.	1		1 200	1 200				
	для открытой установки IP54					0				
2.7	Коробка ответвительная для скрытой установки	шт.	150		1 500	225 000				
2.8	Коробка для установки выключателей и розеток	шт.	50			0				
	3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
						0				
3.1	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными	шт.	105		2 700	283 500				
	светодиодными лампами 1х31Вт IP65					0				
	с аккумуляторной батареей на 3 часа работы,					0				
3.2	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными	шт.	23		2 700	62 100				
	люминисцентными лампами 1х32Вт IP65					0				
3.3	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными	шт.	4		2 700	10 800				

	люминесцентными лампами 1х11В1 IP65					0				
	Настенный светильник с опаловым рассеивателем с экономичными	шт.	4		2 700	10 800				
	люминесцентными лампами 1х26В1 IP65					0				
3.5	Накладной светильник с рассеивателем из ПММА с экономичными	шт.	6		2 700	16 200				
	люминесцентными лампами 2х18В1 IP65					0				
3.6	УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД	шт.	10		2 700	27 000				
						0				
						0				
	4. ЛАМПЫ					0				
4.1	Экономичные люминесцентные лампы 11В1	шт.	4			0				
4.2	Экономичные люминесцентные лампы 18В1	шт.	12			0				
4.3	Экономичные люминесцентные лампы 26В1	шт.	4			0				
4.4	Экономичные люминесцентные лампы 32В1	шт.	23			0				
4.5	Лампа для светильника на 36В	шт.								
						0				
						0				
	5. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					0				
	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением					0				
5.1	ВВГнг 2х1,5mm2	м	300		300	90 000	200	60 000	200	60 000
5.2	ВВГнг 3х1,5mm2	м	300		300	90 000	100	30 000	100	30 000
5.3	ВВГнг 3х2,5mm2	м	150		300	45 000				
5.4	ВВГнг 3х4,0mm2	м	30		300	9 000				
5.5	ВВГнг 5х4,0mm2	м	250		300	75 000				
	Кабель с медными жилами, в негорючей изоляции, сечением					0				
5.6	ВВГнг LS 2х1,5mm2	м	30		200	6 000				
						0				
						0				
	6. ТРУБЫ					0				
6.1	ПВХ гофрированная (dy=20мм)	м	500		300	150 000	200	60 000		
6.2	Сталь полосовая 40*4мм	м	35		400	14 000				
						0				
						0				
	7. СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ:					0				
7.1	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 300мм, L=2500мм	шт	135		2 000	270 000				
7.2	Профиль	м	135		250	33 750				
7.3	Шпилька	шт	540		100	54 000				
Итого по разделу						**2 064 150**		150 000		90 000
ЭЛ.СО Автопаркинг										
3ГРЩ	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ~380В, IP31	Комп	1		200 000	200 000				
						0				
3ЩРВ	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 24 модуля) IP30	Комп	1		30 000	30 000				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ 3Р 32А С + независимый расцепитель					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 25А С = 2шт; 3Р 10А С = 3шт.					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
3ЩРд	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 24 модуля) IP30	Комп	1		50 000	50 000				
	НА ВВОДЕ: 3Р 25А-2шт + АВР + мех. блокировка от встреч. вкл.					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 3Р 10А D = 2шт;					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
3ЩРапт	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 24 модуля) IP30	Комп	1		50 000	50 000				
	НА ВВОДЕ: 3Р 80А-2шт + АВР + мех. блокировка от встреч. вкл.					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 3Р 63А С = 2шт; 3Р 10А С = 1шт; 1Р 10А = 1шт;					0				
	2Р 16А с УЗО 30mA=1шт,					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				

						0				
	ЩИТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 380В (ЩИТ на 24 модуля) IP30	Комп	1		50 000	50 000				
	НА ВВОДЕ 3Р 25А-2шт + АВР + мех. блокировка от встреч. вкл.					0				
	ОТХОДЯЩИЕ 3Р 16А С 1шт; 3Р 10А С = 1шт;					0				
	2Р 16А с УЗО 30mA 2шт					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЗЩО-1	ЩИТ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, 380В IP 30	Комп	1		30 000	30 000				
	380В на 48 модулей, Корпус бокс метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=6шт; 2Р 16А с УЗО 30мА=1шт;					0				
	ОТХОДЯЩИЕ КОНТАКТОРЫ: 2Р 10А=3шт;					0				
	ПРОГРАМИРУЕМОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ =1шт					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЗЩО-2	ЩИТ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В IP 30	Комп	1		30 000	30 000				
	~380В на 48 модулей, Корпус бокс метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=5шт; 2Р 16А с УЗО 30мА=1шт;					0				
	ОТХОДЯЩИЕ КОНТАКТОРЫ: 2Р 10А=2шт;					0				
	ПРОГРАМИРУЕМОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ =1шт					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
ЗЩАО-1	ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В IP 30	Комп	1		30 000	30 000				
	~380В НА 32 модуля, Корпус бокс метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=6шт;					0				
	ОТХОДЯЩИЕ КОНТАКТОРЫ: 2Р 10А=3шт;					0				
	ПРОГРАМИРУЕМОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ =1шт					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЗЩАО-1	ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В IP 30	Комп	1		30 000	30 000				
	~380В НА 32 модуля, Корпус бокс метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=5шт;					0				
	ОТХОДЯЩИЕ КОНТАКТОРЫ: 2Р 10А=2шт;					0				
	ПРОГРАМИРУЕМОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ =1шт					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ, РЕВЕРСИВНЫЙ ДВУХФИДЕРНЫЙ					0				
	С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ:					0				
4-Я	Iу=40А	шт	2		25 000	50 000				
						0				
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ:					0				
км1	Iу.т.р.=57А ПМЛ4220	шт	2		5 000	10 000				
км1	Iу.т.р.=8А ПМЛ1220	шт	2		5 000	10 000				
км1	Iу.т.р.=6А ПМЛ1220	шт	2		5 000	10 000				
км1	Iу.т.р.=2,6А ПМЛ1220	шт	1		5 000	5 000				
						0				
						0				
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, РЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ:					0				
км1	Iу.т.р.=0,65А	шт	1		5 000	5 000				
						0				
1.1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/36В	шт.	5		5 000	25 000				
						0				
Sb	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ "ПУСК - СТОП", "ВКЛЮЧЕН	шт	3		1 500	4 500				
						0				
Sb	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ "ПУСК" (для ПК)	шт	8		1 500	12 000				
						0				

						0				
	2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
						0				
4.1	Выключатель влагозащищенный 10А 250В~ IP54	шт.	37		900	33 300				
	для открытой установки					0				
4.2	Датчик движения 10А 250В IP54	шт.	2		1 500	3 000				
4.3	Розетка штепсельная 16А 250В 2 пол. с 3-м заземл. конт.	шт.	9		1 200	10 800				
	IP54 для открытой установки					0				
4.5	Коробка ответвительная	шт.	240		1 500	360 000				
	3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
2.1	Потолочные светильники с рассеивателем из полимера типа SAN	шт	45		2 700	121 500	45	121 500	45	121 500
	со светодиодными лампами 60Вт IP54					0				
2.2	Потолочные светильники с рассеивателем из полимера типа SAN	шт	20		2 700	54 000				
	со светодиодными лампами 60Вт IP54					0				
	с аккумуляторной батареей на 3 часа работы.					0				
2.3	Потолочные светильники с рассеивателем из полимера типа SAN	шт	7		2 700	18 900	7	18 900	7	18 900
	с люминисцентными лампами 2х36Вт IP54					0				
2.4	Потолочные светильники с рассеивателем из полимера типа SAN	шт	2		2 700	5 400				
	с люминисцентными лампами 2х36Вт IP54					0				
	с аккумуляторной батареей на 3 часа работы.					0				
2.5	Накладные светильники с опаловым рассеивателем из ПММА	шт	41		2 700	110 700	41	110 700	41	110 700
	со светодиодными лампами 1х18Вт IP54					0				
2.6	Антивандальный светодиодный светильник с микроволновым	шт	9		2 700	24 300				
	датчиком движения, фотодатчиком, 1х8Вт IP54					0				
2.7	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными	шт	12		2 700	32 400	12	32 400	12	32 400
	люминисцентными лампами 2х18Вт IP65					0				
2.8	Потолочные излучающие вниз светильники с	шт	2		2 700	5 400				
	люминисцентными лампами 1х26Вт IP65					0				
2.9	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными	шт	4		2 700	10 800				
	люминисцентными лампами 1х11Вт IP65					0				
2.10	Световой указатель "ВЫХОД", 1х9Вт IP66	шт	7		2 700	18 900				
						0				
2.11	Световой указатель "НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ" 1х9Вт IP66	шт	28		1 500	42 000				
						0				
2.12	Световой указатель "ВЫЕЗД", 1х9Вт IP40	шт	2		1 500	3 000				
						0				
	4. ЛАМПЫ					0				
3.1	Люминисцентные лампы 36Вт	шт.	18			0				
3.2	Экономичные люминисцентные лампы 26Вт	шт.	2			0				
3.3	Экономичные люминисцентные лампы 18Вт	шт.	24			0				
3.4	Экономичные люминисцентные лампы 11Вт	шт.	4			0				
3.5	Лампа местного освещения ~36В, 18Вт	шт.								
3.6	Стартер для ламп 36Вт	шт.	18			0				
	5. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					0				
	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением:					0				
5.1	ВВГнг 1х16mm3	м	100		300	30 000				
5.2	ВВГнг 2х16mm3	м	380		300	114 000				
5.3	ВВГнг 3х1,5mm2	м	2400		300	720 000	150,2	45 060	150,2	45 060
5.4	ВВГнг 3х2,5mm2	м	200		300	60 000				
5.5	ВВГнг 3х35mm2	м	400		700	280 000				
5.6	4х1,5mm2	м	260		300	78 000				
5.7	ВВГнг 4х16mm2	м	50		550	27 500				
5.8	ВВГнг 4х35mm2	м	110		700	77 000				
5.9	ВВГнг 5х1,5mm2	м	110		300	33 000				
5.10	ВВГнг 5х2,5mm2	м	180		300	54 000				
5.11	ВВГнг 5х4,0mm2	м	100		300	30 000				

	6mm2	м	140		400	56 000				
	10mm2	м	25		550	13 750				
						0				
	Провод с медными жилами, гибкий, с ПВХ изоляцией, сечением					0				
5.14	ПВ-3 Провод 1х1,5mm2	м	200		180	36 000				
5.15	ПВ-3 Провод 1х16mm2	м	60		300	18 000				
						0				
	Кабель с медными жилами, в негорючей изоляции, сечением					0				
5.16	ВВГнг-LS 2х1,5mm2	м	100		300	30 000				
5.17	ВВГнг-LS 4х1,5mm2	м	300		300	90 000				
						0				
	6. ТРУБЫ					0				
6.1	Труба ПВХ (dy=20мм)	м	500		300	150 000	85,2	25 560,0	85,2	25 560
6.2	Труба стальная электросварная 40х1,8	м	50		500	25 000				
6.3	Труба стальная электросварная 26х1,8	м	30		300	9 000				
	7. СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ					0				
7.1	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 300мм. L=2500мм	шт	47		2 000	94 000				
7.2	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 150мм. L=2500мм	шт	10		2 000	20 000	9	18 000	9	18 000
7.3	Профиль	м	57		250	14 250	3	750	3	750
7.4	Шпилька	шт	228			0				
						0				
7.5	Лоток лестничный замковый Ш=200мм прямая секция, L=3м	шт	3		2 000	6 000				
7.6	Скоба (для крепления лотков)	шт	6			0				
						0				
7.7	Гибкие вводы К1082У3	шт	9		500	4 500				
7.8	Гибкие вводы К1088У3	шт	2		500	1 000				
						0				
7.9	Сталь полосовая 40х4мм	м	150		400	60 000				
Итого по разделу						**3 616 900**		372 870		372 870
					Итого материала	374 260		144 540		
					Итого работ/материала	14 321 100		4 360 170		1 655 570
					Накладные расходы	1 250 000		418 430		129 430
					Энерго - экспертиза и лабораторные испытания	445 000				
					НДС 12%	1 921 932		511 993		191 250
					Итого с НДС	**17 938 032**		5 435 133		1 976 250

Блок 2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Ед. изме-ре-ния	Кол.	стоимость за Материал (тенге)	Цена за работу	Сумма				
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДО 1000В:									
1ГРЩ	ГЛАВНЫЙ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ~380В, IP31	Комп	1		200 000	200 000				
						0				
1РЩ	Вводно-распределительное уст-во ~380В, IP31	Комп	1		200 000	200 000				
	НА ВВОДЕ: С125/63А-2шт + АВР + мех. блокировка от встреч. вкл.					0				
	тр-ры тока 60/5А=3шт;					0				
	Электрон. счетчик совместимый с АСКУЭ АО АЖК Iн=5А, ~380В					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 3Р 50А=2шт, 3Р 10А=3шт, 1Р 25А=1шт, 1Р 6А С=1шт					0				
	НАПОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:					0				

	ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ АВТОМАТА 380В, IP31	Комп	1		25 000	25 000				
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ IP16A 6шт,					0				
	ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЩО-8	ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ	Комп	2		50 000	100 000				
	НА 5 КВАРТИР 380В					0				
	С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ 3Р150А - на откл. стояка					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 2П 50А=6шт;					0				
	Электрон. счетчик совместимый с АСКУЭ АО АЖК Iн=50А, ~220В	шт	2		5 000	10 000				
	С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЩО-4 -	ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ	Комп	9		50 000	450 000				
ЩО-7	НА 5 КВАРТИР ~380В					0				
ЩО-9 -	ОТХОДЯЩИЕ: 2П 50А=6шт;					0				
ЩО-12	Электрон. счетчик совместимый с АСКУЭ АО АЖК Iн=50А, ~220В	шт	54		5 000	270 000				
	С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
						0				
	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ, РЕВЕРСИВНЫЙ ДВУХФИДЕРНЫЙ					0				
	С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ: Я5412-2074					0				
9-Я	Iу.т.р.=0,9А	шт	1		25 000	25 000				
						0				
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ~380В					0				
	ТОК УСТАВКИ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ:					0				
км	Iу.т.р.=8А ПМЛ 122002	шт	1		5 000	5 000				
км	Iу.т.р.=10А ПМЛ 122003	шт	2		5 000	10 000				
						0				
						0				
1.3	ГИБКИЙ ВВОД К1080УЗ	шт	4		500	2 000				
						0				
						0				
	2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
						0				
2.15	Коробка ответвительная для открытой установки У409У1	шт.	30		1 500	45 000				
						0				
	3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
						0				
3.6	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными	шт.	14		1 800	25 200				
	люминисцентными лампами 2х18Вт IP65					0				
						0				
	5. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					0				
						0				
	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением					0				
5.6	ВВГнг 4х35mm 2	м	110		700	77 000				
5.7	ВВГнг 5х1,5mm2	м	110		300	33 000				
5.8	ВВГнг 5х2,5mm2	м	180		300	54 000				
5.10	ВВГнг 3х1,5mm2	м	1 155		300	346 500	672	201 600	672	201 600
5.13	ВВГнг 3х10mm2	м	750		400	300 000	684	273 600	684	273 600
5.14	ВВГнг 5х6mm2	м	140		400	56 000	12	4 800	12	4 800

	ВВГнг 5x4mm2									
	ВВГнг 5x10mm2	м	280		300	84 000	115	34 500	115	34 500
	ВВГнг 5x16mm2	м	180		400	72 000	180	72 000	180	72 000
		м	50		550	27 500	34,5	19 000	34,5	19 000
						0				
						0				
	Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, сечением:					0				
5.19	АВВГнг 4x95mm2	м	140		1 500	210 000	140	210 000	140	210 000
5.20	АВВГнг 1x50mm2	м	140		500	70 000	140	70 000	140	70 000
						0				
						0				
	6. ТРУБЫ					0				
6.1	ПВХ гофрированная (dy=20мм)	м	14 100		300	4 230 000	5 350	1 605 000	1 450	435 000
6.2	ПВХ (dy=20мм)	м	1 500		300	450 000	1 500	450 000		
6.3	ПВХ (dy=40мм)	м	1 500		300	450 000	900	270 000	225	67 500
6.4	Труба стальная электросварная 26x1,8 (dy=20мм)	м	20		300	6 000				
	7. СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ:					0				
						0				
7.1	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 300мм, L=2500мм	шт	65		2 000	130 000				
7.2	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 150мм, L=2500мм	шт	100		2 000	200 000	100	200 000	100	200 000
7.3	Профиль	м	165		250	41 250	34	8 500	34	8 500
7.4	Шпилька	шт	660			0				
						0				
7.5	Лоток лестничный замковый Ш=400мм прямая секция, L=3м	шт	80		2 000	160 000	17	34 000	17	34 000
7.6	Лоток лестничный замковый Ш=200мм прямая секция, L=3м	шт	80		2 000	160 000	17	34 000	17	34 000
7.7	Скоба (для крепления лотков)	шт	320			0				
	8. Заземление					0				
8.1	Полоса оцинкованая 40x4	м	150	1 180,00	300	45 000	150	45 000		
8.6	Круг д. 16 L=3000 мм	шт	8	1 350,00	1 500	12 000	8	12 000		
	9. Молниезащита					0				
8.1	Полоса оцинкованая 40x4	м	132	1 180,00	300	39 600	132	39 600		
8.6	Круг д. 16 L=3000 мм	шт	6	1 350,00	1 500	9 000	6	9 000		
	Круг оцинкованный д20 L=3000 мм	шт	2	11 300,00	5 000	10 000				
Итого по разделу										
ЭЛСО (комер. Этаж)						**8 640 050**		3 592 600		1 664 500
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДО 1000В:									
2ГРЩ	ГЛАВНЫЙ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ~380В, IP31	Комп	1		200 000	200 000				
2ЩС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 6 модулей) IP30	Комп	1		200 000	200 000				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ 3Р 25А					0				
	ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ,					0				
	совместимый с АСКУЭ АО АЖК Iн=25А, ~220В					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=1шт; 2П 16А с УЗО 30мА=3шт;					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
2ЩРВ	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 12 модулей) IP30	Комп	1		30 000	30 000				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ 3Р 25А С + независимый расцепитель					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А С = 3шт;					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
2ЩО-1	ЩИТ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В	Комп	2		25 000	50 000				
2ЩО-2	~380В на 12 модулей, Корпус бокс метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=6шт; 2П 16А с УЗО 30мА=1шт;					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
2ЩАО-	ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В	Комп	1		25 000	25 000				
	~380В НА 12 модулей, Корпус бокс метал. IP31					0				

	АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=4шт;					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
	ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В	Комп	1		25 000	25 000				
	380В, НА 12 модулей, Корпус боке метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А=3шт;					0				
	УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
ЯТП	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/36В	шт.	1		5 000	5 000				
						0				
	2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
2.1	Выключатель влагозащищенный 10А 250В IP54 для откр. установки	шт.	6		900	5 400				
2.2	Выключатель защищенный 10А 250В IP40 для скрытой установки	шт.	13		900	11 700				
2.3	Выключатель однополюсный 10А 250В IP20 для скрытой установки	шт.	27		900	24 300				
2.4	Розетка штепсельная 10А 250В 2-х полюсная с 3-м заземл. контактом	шт.	4		1 200	4 800				
	для скрытой установки IP23					0				
2.5	Розетка штепсельная 10А 250В 2-х полюсная с 3-м заземл. контактом	шт.	8		1 200	9 600				
	с крышкой, для скрытой установки IP40					0				
2.6	Розетка штепсельная 16А 250В 2-х полюсная с 3-м заземл. контактом	шт.	1		1 200	1 200				
	для открытой установки IP54					0				
2.7	Коробка ответвительная для скрытой установки	шт.	150		1 500	225 000				
2.8	Коробка для установки выключателей и розеток	шт.	50			0				
	3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
						0				
3.1	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными	шт.	105		2 700	283 500				
	светодиодными лампами 1х31Вт IP65					0				
	с аккумуляторной батареей на 3 часа работы.					0				
3.2	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными	шт.	23		2 700	62 100				
	люминисцентными лампами 1х32Вт IP65					0				
3.3	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными	шт.	4		2 700	10 800				
	люминисцентными лампами 1х11Вт IP65					0				
3.4	Настенный светильник с опаловым рассеивателем с экономичными	шт.	4		2 700	10 800				
	люминисцентными лампами 1х26Вт IP65					0				
3.5	Накладной светильник с рассеивателем из ПММА с экономичными	шт.	6		2 700	16 200				
	люминисцентными лампами 2х18Вт IP65					0				
3.6	УКАЗАТЕЛИ ВЫХОД	шт.	10		2 700	27 000				
						0				
						0				
	4. ЛАМПЫ					0				
4.1	Экономичные люминисцентные лампы 11Вт	шт.	4			0				
4.2	Экономичные люминисцентные лампы 18Вт	шт.	12			0				
4.3	Экономичные люминисцентные лампы 26Вт	шт.	4			0				
4.4	Экономичные люминисцентные лампы 32Вт	шт.	23			0				
4.5	Лампа для светильника на 36В	шт.								
						0				
						0				
	5. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					0				
	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением					0				
5.1	ВВГнг 2х1,5mm2	м	300		300	90 000				
5.2	ВВГнг 3х1,5mm2	м	300		300	90 000	112	33 600	112	33 600
5.3	ВВГнг 3х2,5mm2	м	150		300	45 000	111	33 300	111	33 300
5.4	ВВГнг 3х4,0mm2	м	30		300	9 000				
5.5	ВВГнг 5х4,0mm2	м	250		300	75 000				

	...ными жилами, в негорючей изоляции, сечением					0				
	...ГОСТ 15 2x1,5mm2	м	30		200	6 000				
						0				
						0				
						0				
	6. ТРУБЫ									
6.1	ПВХ гофрированная (dy 20мм)	м	500		300	150 000	280	84 000		
6.2	ПВХ гофрированная (dy 40мм)						91	27 300		
6.2	Сталь полосовая 40*4мм	м	35		400	14 000				
						0				
						0				
						0				
	7. СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ:									
7.1	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 300мм, L=2500мм	шт	135		2 000	270 000				
7.2	Профиль	м	135		250	33 750				
7.3	Шпилька	шт	540		100	54 000				
Итого по разделу						**2 064 150**		178 200		66 900
ЭЛ.СО Автопаркинг										
ЗГРЩ	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ~380В, IP31	Комп	1		200 000	200 000				
						0				
ЗЩРВ	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 24 модуля) IP30	Комп	1		30 000	30 000				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ 3P 32A C + независимый расцепитель					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1P 25A C = 2шт; 3P 10A C = 3шт.					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЗЩРд	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 24 модуля) IP30	Комп	1		50 000	50 000				
	НА ВВОДЕ: 3P 25A-2шт + АВР + мех. блокировка от встреч. вкл.					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 3P 10A D = 2шт;					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЗЩРаш	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 24 модуля) IP30	Комп	1		50 000	50 000				
	НА ВВОДЕ: 3P 80A-2шт + АВР + мех. блокировка от встреч. вкл.					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 3P 63A C = 2шт; 3P 10A C = 1шт; 1P 10A = 1шт;					0				
	2P 16A с УЗО 30mA=1шт.					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЗЩРн	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ~380В (ЩИТ на 24 модуля) IP30	Комп	1		50 000	50 000				
	НА ВВОДЕ: 3P 25A-2шт + АВР + мех. блокировка от встреч. вкл.					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 3P 16A C = 1шт; 3P 10A C = 1шт;					0				
	2P 16A с УЗО 30mA=2шт					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЗЩО-1	ЩИТ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В IP 30	Комп	1		30 000	30 000				
	~380В на 48 модулей, Корпус бокс метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3P 25A					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1P 10A=6шт; 2P 16A с УЗО 30мА=1шт;					0				
	ОТХОДЯЩИЕ КОНТАКТОРЫ: 2P 10A=3шт;					0				
	ПРОГРАМИРУЕМОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ =1шт					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЗЩО-2	ЩИТ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В IP 30	Комп	1		30 000	30 000				
	~380В на 48 модулей, Корпус бокс метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3P 25A					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1P 10A=5шт; 2P 16A с УЗО 30мА=1шт;					0				
	ОТХОДЯЩИЕ КОНТАКТОРЫ: 2P 10A=2шт;					0				

	ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ =1шт					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
	ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В IP 30	Комп	1		30 000	30 000				
	~380В НА 32 модуля, Корпус боке метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А -6шт;					0				
	ОТХОДЯЩИЕ КОНТАКТОРЫ: 2Р 10А=3шт;					0				
	ПРОГРАМИРУЕМОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ =1шт					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
ЩАО-1	ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ~380В IP 30	Комп	1		30 000	30 000				
	~380В НА 32 модуля, Корпус боке метал. IP31					0				
	ВВОДНОЙ АВТОМАТ: 3Р 25А					0				
	ОТХОДЯЩИЕ: 1Р 10А -5шт;					0				
	ОТХОДЯЩИЕ КОНТАКТОРЫ: 2Р 10А=2шт;					0				
	ПРОГРАМИРУЕМОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ =1шт					0				
	НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					0				
						0				
	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ, РЕВЕРСИВНЫЙ ДВУХФИДЕРНЫЙ					0				
	С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ:					0				
4-Я	Iу=40А	шт	2		25 000	50 000				
						0				
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ:					0				
км1	Iу.т.р.=57А ПМЛ4220	шт	2		5 000	10 000				
км1	Iу.т.р.=8А ПМЛ1220	шт	2		5 000	10 000				
км1	Iу.т.р.=6А ПМЛ1220	шт	2		5 000	10 000				
км1	Iу.т.р.=2,6А ПМЛ1220	шт	1		5 000	5 000				
						0				
						0				
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, РЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ:					0				
км1	Iу.т.р.=0,65А ПМЛ1620	шт	1		5 000	5 000				
						0				
1.1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/36В	шт.	5		5 000	25 000				
						0				
Sb	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ "ПУСК - СТОП", "ВКЛЮЧЕН	шт	3		1 500	4 500				
						0				
Sb	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ "ПУСК" (для ПК)	шт	8		1 500	12 000				
						0				
						0				
	4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
						0				
4.1	Выключатель влагозащищенный 10А 250В~ IP54	шт.	37		900	33 300				
	для открытой установки					0				
4.2	Датчик движения 10А 250В~ IP54	шт.	2		1 500	3 000				
4.3	Розетка штепсельная 16А 250В~ 2 пол. с 3-м заземл. конт.	шт.	9		1 200	10 800				
	IP54 для открытой установки					0				
4.5	Коробка ответвительная	шт.	240		1 500	360 000				
	2. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ:					0				
2.1	Потолочные светильники с рассеивателем из полимера типа SAN	шт	45		2 700	121 500				
	с светодиодными лампами 60Вт IP54					0				
2.2	Потолочные светильники с рассеивателем из полимера типа SAN	шт	20		2 700	54 000				
	с светодиодными лампами 60Вт IP54					0				
	с аккумуляторной батареей на 3 часа работы.					0				

	светильники с рассеивателем из полимера типа SAN	шт	7		2 700	18 900				
	с лампами 2х36Вт IP54					0				
	ные светильники с рассеивателем из полимера типа SAN	шт	2		2 700	5 400				
	люминесцентными лампами 2х36Вт IP54					0				
	аккумуляторной батареей на 3 часа работы.					0				
2.5	Накладные светильники с опаловым рассеивателем из ПММА	шт	41		2 700	110 700				
	со светодиодными лампами 1х18Вт IP54					0				
2.6	Антивандальный светодиодный светильник с микроволновым	шт	9		2 700	24 300				
	датчиком движения, фотодатчиком, 1х8Вт IP54					0				
2.7	Потолочные и излучающие вниз светильники с экономичными	шт	12		2 700	32 400				
	люминесцентными лампами 2х18Вт IP65					0				
2.8	Потолочные и излучающие вниз светильники с	шт	2		2 700	5 400				
	люминесцентными лампами 1х26Вт IP65					0				
2.9	Потолочные и излучающие вниз светильники с экономичными	шт	4		2 700	10 800				
	люминесцентными лампами 1х11Вт IP65					0				
2.10	Световой указатель "ВЫХОД", 1х9Вт IP66	шт	7		2 700	18 900				
						0				
2.11	Световой указатель "НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ" 1х9Вт IP66	шт	28		1 500	42 000				
						0				
2.12	Световой указатель "ВЫЕЗД", 1х9Вт IP40	шт	2		1 500	3 000				
						0				
	3. ЛАМПЫ					0				
3.1	Люминисцентные лампы 36Вт	шт.	18			0				
3.2	Экономичные люминисцентные лампы 26Вт	шт.	2			0				
3.3	Экономичные люминисцентные лампы 18Вт	шт.	24			0				
3.4	Экономичные люминисцентные лампы 11Вт	шт.	4			0				
3.5	Лампа местного освещения ~36В, 18Вт	шт.								
3.6	Стартер для ламп 36Вт	шт.	18			0				
	5. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					0				
	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением:					0				
5.1	ВВГнг 1х16mm3	м	100		300	30 000				
5.2	ВВГнг 2х16mm3	м	380		300	114 000				
5.3	ВВГнг 3х1,5mm2	м	2400		300	720 000	603	180 900		
5.4	ВВГнг 3х2,5mm2	м	200		300	60 000				
5.5	ВВГнг 3х35mm2	м	400		700	280 000				
5.6	ВВГнг 4х1,5mm2	м	260		300	78 000				
5.7	ВВГнг 4х16mm2	м	50		550	27 500				
5.8	ВВГнг 4х35mm2	м	110		700	77 000				
5.9	ВВГнг 5х1,5mm2	м	110		300	33 000				
5.10	ВВГнг 5х2,5mm2	м	180		300	54 000				
5.11	ВВГнг 5х4,0mm2	м	100		300	30 000				
5.12	ВВГнг 5х6,0mm2	м	140		400	56 000				
5.13	ВВГнг 5х16mm2	м	25		550	13 750				
						0				
	Провод с медными жилами, гибкий, с ПВХ изоляцией, сечением					0				
5.14	ПВ-3 Провод 1х1,5mm2	м	200		180	36 000				
5.15	ПВ-3 Провод 1х16mm2	м	60		300	18 000				
						0				
	Кабель с медными жилами, в негорючей изоляции, сечением					0				
5.16	ВВГнг-LS 2х1,5mm2	м	100		300	30 000				
5.17	ВВГнг-LS 4х1,5mm2	м	300		300	90 000				
						0				
	6. ТРУБЫ					0				

с тепловым реле

6.1	Труба ПВХ (dy=20мм)	м	500		300	150 000				
6.2	Труба стальная электросварная 40х1,8	м	50		500	25 000				
6.3	Труба стальная электросварная 26х1,8	м	30		300	9 000				
	7. СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ					0				
7.1	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 300мм, L=2500мм	шт	47		2 000	94 000				
7.2	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 150мм, L=2500мм	шт	10		2 000	20 000				
7.3	Профиль	м	57		250	14 250				
7.4	Шпилька	шт	228			0				
						0				
7.5	Лоток лестничный замковый Ш=200мм прямая секция, L=3м	шт	3		2 000	6 000				
7.6	Скоба (для крепления лотков)	шт	6			0				
						0				
7.7	Гибкие вводы	шт	9		500	4 500				
7.8	Гибкие вводы	шт	2		500	1 000				
						0				
7.9	Сталь полосовая 40х4мм	м	150		400	60 000				
Итого по разделу						3 616 900		180 900		
					Итого материала	374 260		144 540		
					Итого работ/материала	14 321 100		3 951 700		1 731 400
					Накладные расходы	1 250 000		389 312		163 312
					Энерго - экспертиза и лабораторные испытания	445 000				
					НДС 12%	1 921 932		465 108		203 005
					Итого с НДС	**17 938 032**		4 950 660		2 097 717
ВСЕГО* по Блокам 1 и 2					**35 876 064**			10 385 793		4 073 967

Заказчик: ТОО «GAB Construction»

Директор _____ **Касиенов М.Ж.**

Подрядчик: ТОО «Absolute Electric»

Директор _____ **Шлауов Т.Ж.**

	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ, РЕВЕРСИВНЫЙ ДВУХФИДЕРНЫЙ									