Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «N Строй Сервис
Объект: «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №4 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Договор: № 49 от 07.03.2023г .

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала строительства	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №4 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	7 307 448,79	2 192 234,64	2 192 234,64	2 192 234,64	2 192 234,64	2 192 234,64	2 192 234,64	0,00	5 115 214,15
Всего;	**7 307 448,79**	**2 192 234,64**	**2 192 234,64**	**2 192 234,64**	**2 192 234,64**	**2 192 234,64**	**2 192 234,64**	**0,00**	**5 115 214,15**

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО " N Строй Сервис "
Жаппаркулов А.Ш.

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
Ібікев Н.

Авторский надзор:
ТОО " ПСК Qabylet"
Сисенбеков. К

Объект: «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №4 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Договор: Основной договор № 49 от 07.03.2023 г.

форма2

Акт № 1

Выполненных работ за июнь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружная отделка										
1	1146-0802-0301 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурка с кирпичных поверхностей**	м2		468	239,15		111922			80554	207906
		НР - 72%; СП - 8%				239,15		111922			15400	
2	15040-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковая раствором по камнюс**	м2		468	1467,35	42,79	686718	20024	174747	266859	1137863
		НР - 72%; СП - 8%				1051,17	37,56	491947	17579		84286	
3	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовительный поверхностей, известковая**	м2		468	66,06	0,04	20916	391	2097	20594	55631
		НР - 72%; СП - 8%				60,74		28420	175		4121	
4	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка**	м2		5,1	3847,87	62,19	19624	317	4357	10882	32947
		НР - 72%; СП - 8%				2931,30	32,24	14950	164		2441	
5	15040-0201-	**Поверхности внутри помещение. Окраска водными**	м2		5,1	129,43	1,09	660	6	34	448	1197
		НР - 72%; СП - 8%				121,57	0,93	620	3		89	
		Внутренняя отделка										
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурка с кирпичных поверхностей**	м2		153,54	239,15		36719			26438	68209
		НР - 72%; СП - 8%				239,15		36719			5053	

7	15040-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковая раствором по камнюс**	**м2**		**71,70695**	**1254,47**	**79,56**	**89954**	**5705**	**20072**	**49706**	**322965**
		НР - 72%; СП - 8%				**894,99**	**67,76**	**64177**	**4859**		**11173**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1654586
		Временные здания и сооружения, 1,04%										17207,69
		Итого:										**1671794**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%										22569
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										332120,90
		Итого с прочим затратам:										**2026484**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										33887
		Итого:										**2060371**
		Итого в текущих ценах на 2021 год										**2060371**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**1957352**
		НДС 12%:										234882,28
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:										**2192234,64**

Заказчик:

КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Т. Шыгаймешева

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Ібіков Н.

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"

Кенжербаев А.Ш

Авторский надзор:
ТОО "ПСК Qabylet"

Сисенбеков.К

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «N Строй Сервис
Объект: «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №4 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Договор: № 49 от 07.03.2023г .

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №4 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	7 307 448,79	7 307 448,79	7 307 448,79	5 115 214,15	2 192 234,64	0,00	7 307 448,79	5 115 214,15	0,00
Всего;	**7 307 448,79**	**7 307 448,79**	**7 307 448,79**	**5 115 214,15**	**2 192 234,64**	**0,00**	**7 307 448,79**	**5 115 214,15**	**0,00**

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"
Жаткербаев А.Ш.

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Авторский надзор
ТОО "Qabylet"
Сисенбенов. К

Объект: «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Желтоксан №4 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Договор: Основной договор № 49 от 07.03.2023 г.

форма2

Акт № 2
Выполненных работ за июнь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Внутренняя отделка										
7	15040-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковая раствором по камнюс**	м2		81,83305	1254,47	79,56	102657	6511	22907	56725	172133
		НР - 72%; СП - 8%				894,99	67,76	73240	5545		12751	
8	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещение.Окраска по подготовительный поверхностей, известковая**	м2		177,84	129,43	1,09	23019	193	1207	15633	41744
		НР - 72%; СП - 8%				121,57	0,53	21619	93		3092	
9	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка**	м2		45	3847,87	62,19	173154	2799	38446	96019	290707
		НР - 72%; СП - 8%				2931,30	32,24	131909	1451		21534	
10	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещение. Окраска водными составами известковая**	м2		45	129,43	1,09	5825	49	306	3956	10563
		НР - 72%; СП - 8%				121,57	0,93	5470	24		782	
11	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	**Галошница лестницы.Окраска масляная 2 раза**	м2		18,22	1125,86	1,49	20513	27	2538	12932	26121
		НР - 72%; СП - 8%				985,09	0,71	17948	13		2676	
12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Перили лестницы.Окраска масляная за 2 раза**	м2		32	1125,86	1,49	36027	48	4456	22713	63439
		НР - 72%; СП - 8%				985,09	0,71	31523	23		4699	
13	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Ступени лестницы. Окраска улучшенная маслянами составами за 2 раза**	м2		33	695,27	1,88	22944	62	6706	11668	37381
		НР - 72%; СП - 8%				490,19	0,90	16176	30		2769	
14	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка от известковая окраски**	м2		24,64	189,10	1,49	4659		3	3352	8652
		НР - 72%; СП - 8%				188,96	0,71	4656			641	
15	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошные выравнивание бетонных поверхностей цем-известковым раствором**	м2		24,64	833,52	9,05	20538	223	3407	12257	35419
		НР - 72%; СП - 8%				686,21	4,70	16908	116		2624	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраски водными составами известковая	м2		24,64	129,43	1,09	3189	27	167	2166	5783
		НР - 72%; СП - 8%				121,57	0,53	2995	13		428	
		Двери										
17	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2		5,88	1216,00	196,92	7150	1099		4767	12870
		НР - 72%; СП - 8%				1029,08	96,90	6051	570		953	
18	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более2м2. Установка	м2		5,88	3314,87	69,00	19491	406	2620	11982	33991
		НР - 72%; СП - 8%				2800,19	29,95	15465	176		2518	
19	С1223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2		5,88	53987,00		317444		317444		324839
		СП - 8%									25395	
		Окна										
20	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное. Разборка	м2		3,3	2054,17	186,92	6779	617		4667	12361
		НР - 72%; СП - 8%				1867,25	96,90	6162	320		916	
21	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2м2.Установка	м2		3,3	3484,94	246,04	11500	811	5198	4228	16986
		НР - 72%; СП - 8%				1663,87	115,59	5491	381		1258	
22	1223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ тольщ 60мм одностворчатый однокамерным	м2		3,3	26088,00		86090		86090		92977
		СП - 8%									6887	
		Лестницы										
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(ремонт ступени). Устройства	м3		0,5	21984,97	1130,18	10992	565	9720	607	12527
		НР - 72%; СП - 8%				1414,80	271,22	707	136		928	
		Полы										
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные тольщиной 20мм.Устройство	м2		23,1	875,78	40,04	20230	925	9016	7739	30206
		НР - 72%; СП - 8%				445,43	19,88	10289	459		2238	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство. Исключить на каждый 5мм изменение тольщины стяжки к норме	м2		23,1	-109,67	-6,78	-2533	-157	-2249	-146	-2894
		НР - 72%; СП - 8%				-5,51	-3,29	-127	-76		-214	
26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных	м2		23,1	2027,95	103,49	46846	2391	7820	27175	79942
		НР - 72%; СП - 8%				1585,92	47,96	36635	1108		5922	
27	С1233-202-0101	Плитки керамические глазурованная одноцветная тольщиной от 7,5мм до 13мм	м2		23,562	2276,00		53627		53627		57917
		СП - 8%									4290	
28	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтусы из плит керамических.Устройство	м		36	429,33	2,36	15456	85	979	10391	27915
		НР - 72%; СП - 8%				399,77	1,13	14392	40		2068	
29	С1261-203-0110	Плитки керамические плинтусные	м		36,36	350,00		12726		12726		13744
		СП - 8%									1018	

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		Крыльцо										
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная(ремонт крылец) Устройства**	м3	0,6	21984,97		1130,18	13190,98	678,11	11663,99	728,36	15032,89
		НР - 72%; СП - 8%			1414,80		271,22	848,88	162,73		1113,55	
		Кровля										
31	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка**	м2	551	303,00		1,70	166953	937		119532	309404
		НР - 72%; СП - 8%			301,30			166016			22919	
32	1208-0101-2302 РСНБ РК 2015	**Обрещетка из досок тольщ до 50мм.Смена**	м2	275,5	1389,08		8,94	382692	2463	1875034	141371	565988
		НР - 72%; СП - 8%			708,51		4,19	195195	1154		41925	
33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2	551	982,15		28,28	541165	15580	41160	353205	965919
		НР - 72%; СП - 8%			879,18		11,14	484425	6137		71550	
34	224-102-0101 РСНБ РК 2015	**Профилированный настилоцинкованный высотой профиля 20мм ,тольщ стали 0,35мм**	м2	633,65	1146,00		--	726163	--	726163	--	704256
		СП - 8%			--		--	--	--		58093	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									**4041196**
		Временные здания и сооружения, 1,04%										42028,44
		Итого:										**4083224**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%										55124
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										586417,31
		Итого с прочим затратам:										**4724765**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										82767
		Итого:										**4807532**
		Итого в текущих ценах на 2021 год										**4807532**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**4567156**
		НДС 12%:										548058,51
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:										**5115214,15**

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Р. Жумахметова

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Дюшов Н.

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"

Жеткербаев А.Ш.

Авторский надзор
ТОО "Qabylet"

Сисенбеков. К