Форма № приложение 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик: **ТОО «Отау Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "AMB building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания №4 в г. Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Административное здание №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **05.07.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 14. Стены /АС-21/										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	241,87	36857,91 / 7562,57	3059,7 / 840,98	8969985 / 1829159	740050 / 203408	6340777	1890287 / 86-0022	11664294	
2	2	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные кирпичной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250,8	5081,45 / 2352,4	281,24 / 75,78	1500148 / 589982	70535 / 19006	839631	564358 / 163520	2231826	
3	3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1071	408331		43732		43732		47231	
4	4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,259	996013,85 / 72163	8219,17 / 1616,07	257968 / 18690	2129 / 419	237149	3499 / 22548 / 22441	302957	
5	5	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,736	46096,35 / 17540,9	4701,26 / 1059,14	34369	3461	17998	12458 / 3746	80573	
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00675	402525		2717		2717		2934	
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06397	398962		25522		25522	217 / 2042	27564	Казахстан
8	8	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,73	32783,28 / 9350,25	6553,69 / 1277,36	155065	26269	84569	45744 / 16065	216874	
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,538272	398962		214750		214750	17180	231930	Казахстан
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039312	402525		15824		15824	1266	17090	
			Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/									**14793273**	
			Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/										
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	15,78	115711,7 / 27858,7	1575,32 / 681,33	1825931 / 439876	24858 / 10751	1366196	401065 / 178169	2405156	
12	12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,78	9003,28 / 1044,42	65,15 / 30,03	142072 / 16481	1028 / 474	124563	15259 / 12586	169917	
13	13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство на деревянной обрешетке с его устройством	м2 кровли	886,25	3610,46 / 2289,69	107,37 / 32,54	3199770 / 2029238	95157 / 28839	1075376	1893430 / 407456	5800656	
14	14	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщины минимальной стали 0,50 мм СТ РК 2885-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		990,1925	2167		2124077		2124077		2294003	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Отвердитель	м2	491,25	314,1	3,02	154302	1484	133374	169926	186209	
				м2 обработанной поверхности		39,58	1,39	19444	683		13793		
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177,46	5272,81	15,06	935713	2672	206559	209055	1236349	
						1276,24	4,24	226482	752		91581		
17	17	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	103	3205,86	12,6	330204	1298	291310	34992	394412	
						365,01	4,26	37596	439		29216		
18	18	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	38	3140,85	473,8	119352	18000	74776	25430	156365	
						697,26	232,21	26496	8824		11593		
19	19	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	208	805		167440		167440		180835	Казахстан
20	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	815	776,22	113,45	632619	92462	322504	13395	223066	924140
						267,06	30,44	217654	24809		223066		
21	21	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление покрытий из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	815	1034,33	55,15	842979	44948	290580	68455	1436258	
						622,64	14,37	507452	11712		4776,30		
22	22	С1261-105-0125	Маты минеральватные прошивные стеклотканью на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	30,945	12237		1027235		1027235	1056,49	1109414	
23	23	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	815	373	13,27	303995	10815	215975	82179	407965	
						94,73	3,63	77205	2958		73780		
			Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/								30220		
												16391679	
			Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/										
24	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	468,67	899,5	5,32	421569	2494	127291	234103	708126	
						622,58	1,8	291788	844		52454		
25	25	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,97	901,51	5,65	359675	2254	80600	222341	628577	
						693,84	2,77	276821	1105		46561		
26	26	Е11-150403-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковыми по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	69,7	61,53	0,89	4289	62	531	2981	7852	
						53,02	0,45	3695	31		582		
27	27	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с одинарной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	199,96	3459	15,72	691662	3144	401464	259515	1027271	
						1435,56	6,48	287055	1296		76094		
28	28	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1425,1	1377,4	88,28	1962933	125808	501379	1148232	3360058	
						937,3	69,85	1335746	99543		248893		
29	29	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковыми по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1425,1	61,53	0,89	87686	1268	10859	60940	160538	
						53,02	0,45	75559	641		11892		
30	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,21	1699,19	93,82	1281546	70760	363009	722111	2163950	
						1124,06	72,74	847777	54861		160293		
31	31	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных растворами (из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	594,03	673,33	5,32	399978	3160	161339	189239	636354	
						396,41	1,8	235479	1069		47157		
32	32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	561,54	697,97	5,32	391938	2987	78846	249261	692495	
						552,24	2,62	310105	1471		51296		
33	33	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых изделий). Облицовка гладкая без установки закладных элементов гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	182,75	5045,33	22,99	922034	4201	381279	430913	1461183	
						2936	11,42	536554	2087		108236		
34	34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		32,49	1565,26	3,79	50855	123	28806	17589	73920	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		674,86 / 1,86	22926 / 60	5476		
			Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/						109203,24	
			Раздел: 17. Электрооборудование							
35	35	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним предохранителем рубильником, или с тремя такими рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6980,29 / 3258 / 38,1	6980 / 130 / 3993	2373 / 748	10101	
36	36	С12-07-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	20119	20119 / 20119	1610	21729	
37	37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафами вентиляции или распределительный пункт шкаф в щите и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17516,72 / 3258 / 1068,17	17517 / 3258 / 1068 / 381 / 13191	2620 / 1611	21748	
38	38	С12-07-201-0429	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24ш-1.38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11900	11900 / 11900	952	12852	
39	39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5939,26 / 3090 / 38,1	35636 / 754 / 18540 / 229	16342 / 3932	53081	
40	40	С12-07-204-2526	Выключатель нагрузки (типа рубильника) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2794	2794 / 2794	224	3018	
41	41	С12-07-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2030	6090 / 6090	487	6577	
42	42	С12-07-204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2030	4060 / 4060	325	4385	
43	43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3189,55 / 1545	3190 / 1545	31 / 0	1614 / 1112	4446
44	44	С12-07-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622	622 / 622	344	672	
45	45	С12-07-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491	24982 / 24982	50	26981	
46	46	С12-01-404-0538 #прим.	Дюрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108	216 / 216	1999	233	
47	47	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9 / 3969,75	6241 / 3970 / 125 / 52	2146 / 17 / 731	9868	
48	48	С12-07-201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18в-1.38 УХЛ3 IP31, типа ПЗК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780	5780 / 5780	462	6242	
49	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3189,55 / 1545	41464 / 20085 / 399 / 0	20980 / 4474	66399	
50	50	С12-07-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	1965 / 1965	157	2122	
51	51	С12-07-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	622	7464 / 7464	597	8061	
52	52	С12-07-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491	24982 / 24982	1999	26981	
53	53	С12-01-404-0538 #прим.	Дюрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108	216 / 216	17	233	
54	54	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61 / 3516,03	5364 / 3516 / 125 / 52	1723 / 2569 / 635	8568	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 3В УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5199,6		5200		5200	416	5616	
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3889,55 1545	30,71 0	19948 7725	154 0	8069	5562 1721	23231	
57	57	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
58	58	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	622		2488		2488	199	2687	
59	59	С1247-215-0205 Справ.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	1	12491		12491		12491	999	13490	
60	60	С1261-404-0538 Справ.	Дюрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	108		108		108	9	117	
61	61	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9 3969,75	124,88 51,82	6241 3970	125 52	2146	2896 731	9868	
62	62	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 3В УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054	
63	63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26 3090	125,54 38,1	5939 3090	125 38	2724	2252 655	8846	
64	64	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192	
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3889,55 1545	30,71 0	54222 26265	522 0	27435	18931 5851	78984	
66	66	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1965		15720		15720	1258	16978	
67	67	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	622		4354		4354	348	4702	
68	68	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	622		1244		1244	100	1344	
69	69	С1247-215-0205 Справ.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	2998	40471	
70	70	С1261-404-0538 Справ.	Дюрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	26	350	
71	71	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61 3516,03	124,88 51,82	5364 3516	125 52	1723	2549 638	8568	
72	72	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 3В УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054	
73	73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26 3090	125,54 38,1	5939 3090	125 38	2724	2252 655	8846	
74	74	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192	
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3889,55 1545	30,71 0	35085 16995	338 0	17752	12236 3786	51107	
76	76	С1247-204-2817	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5307		15921		15921	1274	17195	
77	77	С1247-204-2814	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		7	3959		27713		27713		29930	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622		622		622	2217 / 50	672	
79	79	С1247-215-0205 6прим.	Шина N+PE и спецительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	2998 / 26	40471	
80	80	С1261-404-0538 6прим.	Дин рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	26 / 206	350	
81	81	ЦЗ-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1533,17 / 1417,23	89,03 / 38,1	1533 / 1417	89 / 38	27	1048 / 734	2787	
82	82	С1247-301-0225	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-3720 1Х RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	22286		22286		22286	1783 / 3683	24069	
83	83	ЦЗ-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1829,48 / 1629	182,48 / 76,2	5488 / 4887	548 / 229	54	9965	9965	
84	84	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-236 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12892		38676		38676	3094 / 734	41770	
85	85	ЦЗ-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8255,76 / 4479	119,74 / 38,1	24767 / 13437	359 / 114	10971	9757 / 2762	37286	
86	86	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В	шт	2	11092,5		22185		22185	1775	23960	
87	87	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В	шт	1	11092,5		11092		11092	887	11979	
88	88	ЦЗ-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29610,96 / 20397	7122,4 / 3048	29611 / 20397	7122 / 3048	2092	16080 / 3719	50210	
89	89	515-501-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245		237245		237245		237245	
			Отпускная цена			237245		237245		237245			
			Сметная стоимость оборудования					*237245*					
			Итого по разделу 17. Электрооборудование									**1116145**	
			Раздел 18. Светотехническое оборудование										
90	90	Е11-210-101-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	49	1661,94 / 1445,93	17,06 / 7,62	81435 / 70806	836 / 373	9793	51249 / 10615	143299	
91	91	С1247-101-0115	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПОН-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	49	2583		126567		126567	10125	136692	
92	92	Е11-210-101-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	81	2401,65 / 1974,05	227,75 / 101,73	194534 / 159899	18448 / 8240	16188	121059 / 25247	348840	
93	93	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT	шт.	57	14945,7		851905		851905	68152	920057	
94	94	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПОН-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	5342,4		128218		128218	10257	138475	
95	95	Е11-210-101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	639,8 / 567,09	4,26 / 1,9	22393 / 19848	149 / 66	2896	14339 / 2939	39671	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	ТОО "Электрокомплект"	Светильник, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	25	1661,1		41528		41528	3322	44850	
97	97	ТОО "Электрокомплект"	Светильник, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1892,1		1892		1892	151	2043	
98	98	ТОО "Электрокомплект"	Светильники подвесные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2303,7		13822		13822	1106	14928	
99	99	ТОО "Электрокомплект"	Светильник, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1010,1		3030		3030	242	3272	
100	100	Е11-210401-0401 Изм. в доп. выл. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	811,96 787,33	18,08 7,62	6496 6299	145 61	52	4879 586	11961	
101	101	ТОО "Электрокомплект"	Световой указатель модели LUNA 2211-4	шт.	8	663,6		5309		5309	425	5734	
102	102	ТОО "Электрокомплект"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РШО-42У 2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4699,8		4700		4700	376	5076	
103	103	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91- ЛБ-54	шт.	75	391,65		29374		29374	2350	31724	
104	104	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91- ЛБ-36	шт.	58	237,3		13763		13763	1101	14864	
105	105	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LE 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27-OSRAM 15W	шт.	31	702,45		21776		21776	1742	23518	
106	106	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27-OSRAM 23W	шт.	6	711,9		4271		4271	342	4613	
107	107	С1261-404-0618 #прим.	Стартер для люминесцентных ламп, тип ФОС-220	шт.	133	34		4522		4522	362	4884	
			Итого по разделу: 18. Светотехнические оборудования									1886501	
			Раздел: 19. Электротехнические оборудования										
108	108	Е11-210202-0201 Изм. в доп. выл. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	47	259,63 225,57	0,22 0,11	12203 10602	10 5	1596	7637 1587	21477	
109	109	Е11-210203-0202 Изм. в доп. выл. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	125	212,49 202,6	0,22 0,09	26561 25325	27 11	1209	18242 3584	48387	
110	110	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	345		11730		11730	938	12668	
111	111	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	368		20240		20240	1619	21859	
112	112	С1247-212-0108	Выключатель для непосредственного управления вентилятором	шт.	7	372		2604		2604	208	2812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	309		927		927	74	1001	
114	114	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	63	476		29988		29988	2399	32387	
115	115	С1247-202-0002	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ПЭК-Л40	шт.	52	31		1612		1612	129	1741	
116	116	С1247-202-0106	Коробки ответвительные настенные кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 79 мм-У192	шт.	264	1384		365376		365376	29230	394606	
			Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование									536808	
			Раздел: 20. Кабели и провода										
117	117	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2841	364,42	162,52	1035317	461719	127845	431912	1584607	
118	118	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,824	156,9	54,25	445733	154124		117378		
119	119	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	220596		181771		181771	14542	196313	Казахстан
120	120	С1243-105-0701	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,414	341689		78588		78588	6287	84875	Казахстан
121	121	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,217	267301		377964		377964	30237	408201	Казахстан
122	122	С1243-105-0904	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	5196,33		112760		112760	9021	121781	Казахстан
123	123	С1243-105-0903	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	5329,30		22916		22916	1833	24749	Казахстан
124	124	С1243-105-0905	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	808109		71922		71922	5754	77676	Казахстан
125	125	С1243-201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,019	1922688		9613		9613	769	10382	Казахстан
126	126	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полиэтиленовые диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1810	338,23	2,82	612196	5104	23747	420165	1114950	
127	127	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1238	322,29	0,12	583345	217	33426	82589	36100	
128	128	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	248	27		7936		7936	2674	8571	
129	129	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	324	32		14580		14580	635	15746	
			Итого по разделу: 20. Кабели и провода			45					1166	3692219	
			Раздел: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
130	130	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	9	2855,36	0,27	25518	2	592	15203	43979	
131	131	С1248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-9	шт.	1	2769,3	0	24924	0	23583	3258	25470	
132	132	Ц13-080105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, типС-2, СК-2, Монтаж оборудования	шт.	1	23583		23583			1887		
133	133	С123-080506-0209	Аккумулятор Парус-5	шт.	1	3677,52	0	3678	0	540	2289	6412	
134	134	Ц13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, типС-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	3138	0	3138	0	4437	475	4792	
135	135	С123-080506-0208	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	2	4437		4437			355		
						9275,87	0	18552	0	2862	11297	32237	
						7845	0	15690	0	7830	2308	8456	
						3915		7830			626		

№ п/п	Позиция по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	ЦЗ-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	1609,39 1569	1,02 0	32188 31380	20 0	787	19142 4106	55436	
137	137	С1248-302-0102	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-5/1-А3	шт.	20	320		6400		6400	512	6912	
138	138	ЦЗ-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматической дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	74	3209,89 3138	2,72 0	237532 232212	201 0	5119	141649 30334	409515	
139	139	С1248-302-0201	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	46	1832		84272		84272		91014	
140	140	С1248-302-0205	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-52С	шт.	28	3911		109508		109508	6742	118269	
141	141	ЦЗ-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель датчиков ручных. Монтаж оборудования	шт.	3	1700,87 1569	0 0	5103 4707	0 0	396	8761 2871	8612	
142	142	С1248-302-0801	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1052		3156		3156	638	3498	
143	143	С1261-404-0990	Розетки ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	48		2736		2736	252	2955	
144	144	ЦЗ-100701-0110 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	5	5490,15 5575,7	2,21 0	27451 26878	11 0	561	219 16396	47358	
145	145	С1248-303-0101	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-04	шт.	5	9810		49050		49050	3508	52974	
146	146	ЦЗ-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1362	364,42 156,9	162,52 54,25	496340 213698	221352 73888	61290	3924 207062 56272	739674	
147	147	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,362	26765		36454		36454		39370	Казахстан
148	148	ЦЗ-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	382,14 334,18	17 4,19	1911 1671	85 21	155	2916 1218 250	3379	
149	149	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	45		225		225		243	
150	150	ЦЗ-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	360	270,85 251,68	2,38 0,13	97506 90605	857 47	6044	18 65269 13022	175797	
151	151	С1243-907-0102	Клипс кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	360	55		19800		19800		21384	
152	152	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	115810,92 20550	1214,08 564,84	31269 5703	328 153	23238	1584 7070 3067	41406	
153	153	Е11-150-003-0101 Изм. и доп. вып. 17	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ	м2 окрашиваемой поверхности	20,16	596,74 348,08	1,86 0,92	12030 7017	38 19	4975	5629 1413	19072	
			Итого по разделу: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									1978121	
			Раздел 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ										
154	154	ЦЗ-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	7	1577,91 1335,78	158,85 42,67	11045 9350	1112 299	583	6947 1439	19431	
155	155	С1248-304-0108	Оповещатели модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010(Блиц-С 35')	шт.	7	1756		12292		12292	983	13275	
156	156	ЦЗ-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	3086,62 2884	0 0	18520 17304	0 0	1216	10555 2326	31401	
157	157	С1248-304-0212	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	3	1970		5910		5910		6383	
158	158	С1248-304-0307	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	918		2754		2754	473	2974	
159	159	ЦЗ-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		105	364,42	162,52	38264	17064	4725	220 15963	88565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		156,9	54,23	16474	5696		4338		
160	160	С1243-107-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 ож(-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	241970		25407		25407		27440	Казахстан
											2033		
161	161	ЦТ3-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые диаметром до 25 мм. Прокладка на установленных конструкциях, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	882,14	17	1911	85	185	1218	3379	
						334,18	4,19	1671	21		230		
162	162	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	45		225		225		243	
											18		
163	163	ЦТ3-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	270,85	2,38	27085	238	1679	18130	40832	
						251,68	0,13	25168	13		3617		
164	164	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	100	55		5500		5500		5940	
											440		
			Итого по разделу: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									217863	
			Раздел: 23. Радиофикация, звукоусиление										
165	165	ЦТ3-100202-0207 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский в отделении устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25657,77	2844,05	25658	2844	314	14251	43102	
						22500	862,95	22500	863		3193		
166	166	С123-080303-0910	Усилитель радиотрансляционный. Стенд-103 (БУП1-100-103)(прим.)	шт.	1	97728		97728		97728		105546	
											7818		
167	167	ЦТ3-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	3086,62	0	15433	0	1013	8796	26167	
						2884	0	14420	0		1938		
168	168	С123-080301-1003	Звуковая колонка для закрытых пространств, Рк-15В1 (прим.)	шт.	2	17832		35664		35664		38517	
											2853		
169	169	С123-080301-0402	Громкоговоритель абонентский, Рк-5В1 (прим.)	шт.	3	4581		13743		13743		14842	
											1099		
170	170	ЦТ3-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	4	810,45	0	3242	0	44	1951	5608	
						799,5	0	3198	0		415		
171	171	С1240-306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	4	154		616		616		665	
											49		
172	172	ЦТ3-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Радиорозетка для скрытой проводки	шт	5	582,85	3,56	2914	18	127	1999	5306	
						553,66	1,52	2769	8		393		
173	173	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Подрозетник деревянный	м3 древесины в конструкции	0,204	39201,09	1214,08	7997	247	1929	5542	14406	
						28530	564,84	5820	115		1067		
174	174	С1247-214-0201	Радиорозетка РПВ-2	шт.	5	354		1770		1770		1912	
											142		
175	175	ЦТ3-100411-0101	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или стойка (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	20397	0	20397	0	0	12442	35466	
						20397	0	20397	0		2627		
176	176	С123-080101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	22100		22100		22100		23868	
											1768		
177	177	С1247-202-0303 (прим.	Микрофон динамический МД 882	шт.	1	4991		4991		4991		5390	
											399		
178	178	ЦТ3-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	160	722,83	79,84	115653	12775	26741	48787	177595	
						475,36	34,01	76138	3842		13166		
179	179	С1241-302-0419	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из луженой стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с силоксиновым радиационным основанием марки ПТВЖС сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,16	25916		4147		4147		4479	
											332		
			Итого по разделу: 23. Радиофикация, звукоусиление									502869	
			Раздел: 24. Электрочасофикация										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	180	ЦЗ-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические незаводящиеся кварцевые типа ПКЧЗ-2-РП-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5274,9 / 5253	0 / 0	5275 / 5253	0 / 0	22	3204 / 678	9157	
181	181	С123-080403-0313 прим.	Первичные часы ЦП-1	шт.	1	60987		60987		60987	4879	65866	
182	182	ЦЗ-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	3	2907,22 / 2884	0 / 0	8722 / 8652	0 / 0	70	5278 / 1120	15120	
183	183	С248-401-0604 прим.	Часы электрические вторичные УЧС-306с	шт.	3	5757		17271		17271	1362	18633	
184	184	ЦЗ-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	3	810,45 / 799,5	0 / 0	2431 / 2398	0 / 0	33	1463 / 312	4206	
185	185	С248-306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	3	154		462		462	37	499	
186	186	ЦЗ-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	43	95,51 / 73,95	0,89 / 0,38	4298 / 3418	40 / 17	840	2473 / 542	7313	
187	187	С261-302-0414	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с поливинилхлоридной изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРППВМ 1,2	1000 м	0,045	104974		4724		4724	378	5102	
188	188	ЦЗ-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	40	411,22 / 334,18	17 / 4,19	16449 / 13367	680 / 168	2402	9748 / 2096	28290	
189	189	С243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	40	55		2200		2200	176	2376	
190	190	ЦЗ-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	411,22 / 334,18	17 / 4,19	2056 / 1671	85 / 21	300	1238 / 262	3536	
191	191	С241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	72		360		360	29	389	
			Итого по разделу: 24. Электрофикация									160907	
			Раздел: 25. Телефонизация										
192	192	ЦЗ-100411-0106	Монтаж CDMA терминал	шт	2	13306,88 / 10985	0 / 0	26614 / 21966	0 / 0	4648	13398 / 3201	43214	
193	193	С248-102-0101	CDMA терминал Huawei ETS 1001 (прим.)	шт.	1	20136		20136		20136	1611	21747	
194	194	С248-102-0402	Ethernet-коммутатор доступа - CDMA	шт.	1	117281		117281		117281	9382	126663	
195	195	ЦЗ-110401-0703	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭП), масса до 20 кг. Монтаж оборудования(свыш на 16 портов)	шт.	1	4081,28 / 4017	64,28 / 31,38	4081 / 4017	64 / 31	0	3036 / 549	7686	
196	196	С243-901-0110 прим.	Модем CDMA Skylink Aimbs	шт.	1	11544		11544		11544	924	12468	
197	197	ЦЗ-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	IP телефон	шт	1	1293,63 / 1129,68	0 / 0	1294 / 1130	0 / 0	164	689 / 159	2142	
198	198	С248-102-0302	IP телефон Panasonic KX-NT543RU (прим.)	шт.	1	32667		32667		32667	2613	35280	
199	199	ЦЗ-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	3	411,22 / 334,18	17 / 4,19	1234 / 1003	51 / 13	180	731 / 157	2122	
200	200	ЦЗ-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных кабель-каналах, масса 1 м до 3 кг	м	3	364,42 / 156,9	162,52 / 54,25	1093 / 471	488 / 163	135	456 / 124	1673	
201	201	С243-304-0102	Кабель информационный "витая пара" экранированный UTP 4x2x0,5 cat.5e	км	0,003	102442		307		307	25	332	Казахстан
202	202	С243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	3	55		165		165	13	178	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 25. Телефонизация									253905	
			Раздел: 26. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
203	203	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Организайер кабельный, типSNR-FB-ORG	шт	1	1516,25		1516				1516	
			Отпускная цена			1516		1516		1516			
			Сметная стоимость оборудования					*1516*					
204	204	П13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1371,14 1339	32,14 15,69	2742 2678	64 31	0	2032 382	5186	
205	205	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Полка стационарная, типSNR-SHELF-600	шт	1	4332,14		4332				4332	
			Отпускная цена			4332		4332		4332			
			Сметная стоимость оборудования					*4332*					
206	206	КП ТОО"Vkta System" г.Алматы18	Коммутатор NFG-SFP24	шт	1	35631,88		35632				35632	
			Отпускная цена			35632		35632		35632			
			Сметная стоимость оборудования					*35632*					
207	207	П13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	1371,14 1339	32,14 15,69	8227 8034	193 94	0	6096 1146	15469	
208	208	КП ТОО"Vkta System" г.Алматы18	Модуль двухволоконный, типSFG-LD1-1	шт	6	13646,25		81878				81878	
			Отпускная цена			13646		81878		81878			
			Сметная стоимость оборудования					*81878*					
209	209	П13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	3	18093,25 13437	3971,55 1701,06	54280 40311	11914 5103	2054	34061 7067	95408	
210	210	КП ТОО"Vkta System" г.Алматы18	Узел доступа, типNSBox-182-R/NSB-3860H2F1	шт	3	391950,62		1175852				1175852	
			Отпускная цена			391951		1175852		1175852			
			Сметная стоимость оборудования					*1175852*					
211	211	КП ТОО"Vkta System" г.Алматы18	Крепление шкафов на мачту столб, типNSBox-01	шт	3	37527,19		112582				112582	
			Отпускная цена			37527		112582		112582			
			Сметная стоимость оборудования					*112582*					
212	212	П13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1371,14 1339	32,14 15,69	1371 1339	32 16	0	1016 191	2578	
213	213	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Оптический кросс SNR-ODF-24R-8S-C	шт	1	9747,32		9747				9747	
			Отпускная цена			9747		9747		9747			
			Сметная стоимость оборудования					*9747*					
214	214	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Патч-корд SNR-UTP-PC-10	шт	2	541,52		1083				1083	
			Отпускная цена			542		1083		1083			
			Сметная стоимость оборудования					*1083*					
215	215	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Патч-корд оптический переходной SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-1m	шт	6	541,52		3249				3249	
										3249			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			342		3249					
			Сметная стоимость оборудования					*3249*					
216	216	ЦТ3-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3801,71	51,71	3802	52	0	2297	6587	
						3750	15,69	3750	16		400		
217	217	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Видеорегистратор DS-7716NI-14	шт	1	194935,6		194936				194936	
			Отпускная цена			194936		194936		194936			
			Сметная стоимость оборудования					*194936*					
218	218	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Жесткий диск для видеонаблюдения WD60PURX	шт	4	121289,17		485157				485157	
			Отпускная цена			121289		485157		485157			
			Сметная стоимость оборудования					*485157*					
219	219	ЦТ3-101001-0101 Изм. в доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	12	4924,02	5,88	59088	71	0	36001	102696	
						4918,14	0	59018	0		7607		
220	220	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Видеокамера DS-2CD2642FWD-I	шт	12	102552,63		1230632				1230632	
			Отпускная цена			102553		1230632		1230632			
			Сметная стоимость оборудования					*1230632*					
221	221	ЦТ3-100411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования + установка монитора	шт.	1	13306,88	0	13307	0	2324	6700	21608	
						10983	0	10983	0		1601		
222	222	С1243-108-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C35G1	шт.	1	118950	0	118950	0	118950	0	118950	
						0	0	0	0		0		
223	223	С1243-106-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	24	4780	0	114720	0	114720	0	114720	
						0	0	0	0		0		
224	224	С1243-108-0901	Бокс (Коробочка) SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий	шт.	24	1500		36000		36000		38880	Казахстан
											2880		
225	225	Прайс ТОО"Пульсар" г.Алматы18	Шкаф Ship SH6016-5P /5.0м'	шт	1	3575,1		3575				3575	
			Отпускная цена			3575		3575		3575			
			Сметная стоимость оборудования					*3575*					
226	226	ЦТ3-080206-2001 Изм. в доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	246,26	9,96	22163	896	2128	14052	39112	
						212,66	4,19	19139	377		2897		
227	227	С1241-207-0203	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	90	90		8100		8100		8748	
											648		
228	228	ЦТ3-080206-2101 Изм. в доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	82	890,73	61,82	73040	5069	31849	26502	107505	
						440,51	8,38	36122	687		7963		
229	229	С1243-904-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	82	188		15416		15416		16649	
											1233		
230	230	ЦТ3-080206-2203 Изм. в доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	662	132,33	3,56	87602	2356	14855	51406	150129	
						106,33	1,52	70390	1006		11121		
231	231	ЦТ3-080206-2206 Изм. в доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	232	313,3	22,26	72686	5165	11136	42188	124064	
						243,04	9,52	56385	2209		9190		
232	232	ЦТ3-080206-1501 Изм. в доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	42	608,16	37,57	25603	1578	6909	14987	47401	
						486,08	9,52	20415	400		3511		
233	233	С1243-304-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24 1 PVC CAT5E	км	0,478	102442		48967		48967		52884	Казахстан
											3917		
234	234	С1243-503-0105	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-СП-3,0-2201	км	0,458	96301		44106		44106		47634	Казахстан
											3528		
			Итого по разделу: 26. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									4456349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих с стоимостью	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					41419591	2136284	22647919	11553679	56906343	
			В том числе :					13057973	748699	3577416	3912973		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							3577416			
			Непредвиденные работы и затраты							0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1061903					
												57968141	
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,1338991										
												6578023	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		7807603					
												73617626	

Глав (Подрядчик)

ТОО "AMB building"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев Сакен Жолаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Отау Строй»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Адилбек Адиль

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)