Заказчик: ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Чижинской ГЭС-2

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь 2020 г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Контракт номер | Контракт дата | Источник финансиров наименов | Источник финансиров код | Органправовая форма наименован | Органправовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 32-2018 | 21.05.2018 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ. | Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: СМР в ценах 2014г. | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в СМР | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость 12% за отчетный месяц | Всего к оплате за отчетный месяц с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | | |
| Строительство Чижинской ГЭС-2 | 334 771 975,89 | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | 334 771 975,89 | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 40 172 637,11 | 374 944 613 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **ИТОГО без НДС** | **334 771 975,89** | **334 771 975,89** | | | | | | | 0 | 0 |
| НДС | 40 172 637,11 | | | | | | | | **40 172 637,11** | **374 944 613** |
| **С НДС 12%** | **374 944 613** | | | | | | | | | |

Заказчик: _____ Садыков В.Х.

Директор

ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Генподрядчик: _____ Немытов П.Г.

Директор по строительству

ТОО "АСПМК-519"

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"
Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"
Наименование строики: "Строительство Чижинской ГЭС-2".
Договор подряда № 32-2018 от 21 мая 2018 г.

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
за январь месяц 2020 года
на СМР по "Строительству Чижинской ГЭС-2".

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге с НДС | Стоимость, тенге с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| **II** | **Головной узел** | | | | **66 062 535** |
| **1** | **Перегораживающее сооружение (плотина) Колодец-гаситель** | | | | **64 850 775** |
| **4.** | **Бетонные работы** | **м3** | | | **64 850 775** |
| 4.6. | Глубинная цементация h=15м | пм | 777,2 | 30 000 | 23 316 000 |
| 4.11. | Бутобетон | м3 | 394,3 | 29 888 | 11 785 735 |
| 4.12. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 602,5 | 49 376 | 29 749 040 |
| **2** | **Верховая и низовая перемычки** | | | | **1 211 760** |
| | **Земляные работы** | | | | |
| **1.** | **Открытая выемка нескальная** | | | | |
| 1.2. | Разработка, транспортировка и складирование грунта до-1км | м3 | 3 060 | 396 | 1 211 760 |
| **III** | **Деривационный тракт** | | | | **134 248 108** |
| **1** | **Деривационный канал** | | | | **67 872 001** |
| | **Земляные работы** | | | | |
| **1.** | **Открытая выемка нескальная** | **м3** | | | **4 396 867** |
| 1.3. | Разработка, транспортировка и складирование грунта до-1км | м3 | 5 925,697 | 396 | 2 346 576 |
| 1.4. | Разработка грунта экскаватором на выброс | м3 | 3 311,3 | 262 | 867 561 |
| 1.5. | Перемещение грунта на последующие 10 м | м3 | 3 311,3 | 58 | 192 055 |
| 1.6. | Разработка, транспортировка и складирование грунта до-1км (при профильной выемке) | м3 | 1 916 | 517 | 990 675 |
| **3.** | **Качественная насыпь** | **м3** | **12 769** | | **5 528 934** |
| 3.1. | из мест. материала, слой t = 50 см до 1 км | м3 | 12 769 | 433 | 5 528 934 |
| **4.** | **Обратная засыпка** | | | | **6 254 685** |
| 4.2. | с послойной укаткой, согласно ТУ, слой t = 50 см до 1 км | м3 | 14 445 | 433 | 6 254 685 |
| **5.** | **Бетонные работы** | **м3** | | | **51 691 515** |
| 5.19. | Открытый сборный ж/бетон В30 (плиты покрытия ППК) | м3 | 159,505 | 76 573 | 12 213 782 |
| | | шт | 229 | | |
| 5.22. | Открытый сборный ж/бетон В30 (плита стеновая ПСК t=140мм, L3,0м) | м3 | 260,106 | 75 921 | 19 747 497 |
| | | шт | 446 | | |
| 5.28. | Бетон В7,5 | м3 | 158 | 35 607 | 5 625 906 |
| 5.31. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 196,0 | 59 485 | 11 659 060 |
| **8.** | **Закладные изделия, трубы** (изготовление) | **т** | **4,48** | **500 000** | **2 241 150** |
| **9.** | **Гидрошпонка** (закуп) | **п.м.** | **48,6** | **4 200** | **204 120** |
| **2** | **Дюкер-акведук №1** | | | | **10 041 270** |
| | **Земляные работы** | | | | |
| **2.** | **Обратная засыпка** | **м3** | | | **10 041 270** |
| 2.2. | с послойной укаткой, согласно ТУ, слой t = 50 см до 1 км | м3 | 23 190 | 433 | 10 041 270 |
| **4** | **Дюкер-акведук №3** | | | | **29 095 495** |
| **3.** | **Бетонные работы** | | | | |
| 3.2. | Открытый сборный ж/бетон В25 (плиты покрытия b=1,24м, L=3,5м, t= 0,7м Тип 7) | м3 | 85,68 | 115 269 | 9 876 248 |
| | | шт | 36 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4. | Открытый сборный ж/бетон В25 (плиты покрытия b=1,24м, L=3,3м, t= 0,6м **Тип 8**) | м3 | 53,76 | 115 269 | 6 196 861 |
| | | шт | 24 | | |
| 3.6. | Открытый сборный ж/бетон В25 (плиты покрытия b=1,24м, L=3,3м, t= 0,6м **Тип 9**) | м3 | 53,76 | 115 269 | 6 196 861 |
| | | шт | 24 | | |
| 3.8. | Открытый сборный ж/бетон В25 (плиты покрытия b=1,24м, L=3,1м, t= 0,5м **Тип 10**) | м3 | 45,892 | 115 269 | 5 289 925 |
| | | шт | 22 | | |
| 3.9. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 19,5 | 60 200 | 1 173 900 |
| 3.11. | Цементно-песчанный раствор | м3 | 7,2 | 50 236 | 361 699 |
| **5** | **Дюкер-акведук №4** | | | | **12 310 400** |
| | **Земляные работы** | | | | |
| **1.** | **Открытая выемка нескальная** | | | | |
| 1.2. | Разработка, транспортировка и складирование грунта до-1км (при профильной выемке) | м3 | 6 800,0 | 517 | 3 515 600 |
| 1.3. | Разработка грунта экскаватором на выброс | м3 | 16 000 | 262 | 4 192 000 |
| 1.4. | Разработка, транспортировка и складирование плодородного слоя до 1км | м3 | 2 250 | 396 | 891 000 |
| **2.** | **Качественная насыпь** | | | | |
| 2.1. | камень, слой t = 50 см до 1 км | м3 | 6 700 | 554 | 3 711 800 |
| **6** | **Дюкер-акведук №5** | | | | **3 497 200** |
| **4.** | **Бетонные работы** | | | | |
| 4.5. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 56 | 60 200 | 3 371 200 |
| **12.** | **Гидрошпонка** (закуп) | **п.м.** | **30** | **4 200** | **126 000** |
| **7** | **Отстойник** | | | | **8 240 960** |
| **4.** | **Бетонные работы** | | | | **8 240 960** |
| 4.1. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 44,0 | 54 285 | 2 388 540 |
| 4.5. | Бутобетон | м3 | 216,7 | 27 012 | 5 852 420 |
| **8** | **Туннельный участок** | | | | **3 190 782** |
| **3.** | **Бетонные работы** | | | | **3 190 782** |
| 3.6. | Подземный ж/бетон В15 | м3 | 28 | 60 546 | 1 695 288 |
| 3.7. | Бетон В7,5 | м3 | 42,0 | 35 607 | 1 495 494 |
| **IV** | **Напорный тракт** | | | | **142 839 536** |
| **1** | **Напорный бассейн** | | | | **12 103 973** |
| **2.** | **Бетонные работы** | **м3** | **167,9** | | |
| 2.1. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 156,0 | 61 110 | 9 533 160 |
| **6.** | **Гидротехнические металлоконструкции** (монтаж) | **т** | **1,940** | **213 512** | **414 213** |
| **7.** | **Гидротехнические металлоконструкции** (изготовление) | **т** | **1,940** | **1 090 000** | **2 114 600** |
| **8.** | **Гидрошпонка** (закуп) | **п.м.** | **10** | **4 200** | **42 000** |
| **2** | **Напорный водовод** | | | | **130 735 563** |
| | **Земляные работы** | | | | |
| **1.** | **Открытая выемка нескальная** | | | | |
| 1.2. | Разработка, транспортировка и складирование грунта до 1 км | м3 | 19 000,0 | 396 | 7 524 000 |
| **3.** | **Качественная насыпь** | | | | |
| 3.5. | из мест. материала, слой t = 50 см до 1 км | м3 | 4 541 | 433 | 1 966 123 |
| **5.** | **Стеклопластиковая труба n2,2м изготовление** | | | | |
| | Труба стеклопластиковая, L=12 (28 АТМ) | шт | 2 | 10 454 325 | 20 908 650 |
| | Труба стеклопластиковая, L=3 (16 АТМ) | шт | **3** | 2 662 675 | 7 988 026 |
| | Труба стеклопластиковая, L=12 (16 АТМ) | шт | **3** | 7 734 317 | 23 202 950 |
| | Труба стеклопластиковая, L=12 (14 АТМ) | шт | **5** | 6 227 137 | 31 135 684 |
| | Труба стеклопластиковая, L=12 (12 АТМ) | шт | **5** | 6 441 630 | 32 208 152 |
| **6.** | **Стеклопластиковая труба n2,2м монтаж** | **шт** | **18** | | |
| | Труба стеклопластиковая, L=3 | шт | 1 | 140 000 | 140 000 |
| | Труба стеклопластиковая, L=12 | шт | 14 | 230 000 | 3 220 000 |
| | Труба стеклопластиковая, L=3 | шт | 2 | 215 000 | 430 000 |
| | Труба стеклопластиковая, L=12 | шт | 1 | 350 000 | 350 000 |
| | **Гидротехнические металлоконструкции** (монтаж) | **т** | **1,275** | **213 512** | **272 228** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Гидротехнические металлоконструкции** (изготовление) | **т** | **1,275** | **1 090 000** | **1 389 750** |
| **VI** | **Здание станции** | | | | **17 792 274** |
| | **Земляные работы** | | | | |
| **1.** | **Открытая выемка нескальная** | | | | |
| **3.** | **Качественная насыпь** | **м3** | **1 785** | | **772 905** |
| 3.1. | из мест. материала, слой t = 50 см до 1 км | м3 | 1 785,0 | 433 | 772 905 |
| **5.** | **Бетонные работы** | | | | **12 577 292** |
| 5.5. | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 221 | 56 560 | 12 499 760 |
| | **Гидротехнические металлоконструкции** (монтаж) | **т** | **0,106** | **213 512** | **22 568** |
| 9. | **Гидротехнические металлоконструкции** (изготовление) | **т** | **0,106** | **520 000** | **54 964** |
| **6.** | **Верхнее строение здания станции и пристройки (СМР и материалы)** | **тенге** | | | **4 442 077** |
| 6.1. | Колонны и перекрытия | шт | 2 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| **6.9.** | **Отопление и вентиляция** | | | | |
| | Обогреватель бетонный ПБН-1 | шт | 15 | 15 000 | 225 000 |
| | СМР по отоплению и вентиляции | тенге | | | 84 000 |
| **10.15.** | **Электрическое освещение** | | | | |
| | Светильник LED 100 W, шт | шт. | 20 | 4 144 | 82 880 |
| | Светильник НПБ03-06-003, шт. | шт. | 6 | 810 | 4 860 |
| | Прожектор 50 W, шт. | шт | 3 | 9 520 | 28 560 |
| | Термоизлучатель Т230-100-2, шт. | шт. | 13 | 135 | 1 755 |
| | Автомат ВА47-29 3Р 63 А, шт. | шт. | 2 | 2 261 | 4 523 |
| | Автомат ВА47-29 1Р 10А, шт. | шт. | 6 | 558 | 3 345 |
| | Автомат ВА47-29 1Р 25А, шт. | шт. | 3 | 2 261 | 6 784 |
| | Автомат ВА47-29 1Р 16А, шт. | шт. | 6 | 554 | 3 323 |
| | Дин-рейка металл. Deluxe, шт. | шт. | 2 | 1 204 | 2 408 |
| | Щит ЩМП-4 IP31, шт. | шт. | 1 | 22 531 | 22 531 |
| | Клемма проходная, шт. | шт. | 40 | 130 | 5 200 |
| | Заглушка боковая JXB10, шт. | шт. | 4 | 37 | 148 |
| | Болт анкерный (сеточка) 6*8*65, шт. | шт | 50 | 50 | 2 500 |
| | СМР по электрическому освещению | тенге | | | 150 000 |
| | **Электроустановочные изделия.** | | | | |
| | Розетка РА16-112Б, шт. | шт. | 6 | 245 | 1 472 |
| **10.16.** | Выключатель ВА66-102, шт. | шт. | 4 | 535 | 2 140 |
| | Коробка распределительная, шт. | шт. | 15 | 499 | 7 485 |
| | Изолента ПХВ, шт. | шт | 15 | 141 | 2 119 |
| | СИЗ-2, уп. | уп. | 1 | 800 | 800 |
| | СИЗ-3, уп. | уп. | 2 | 1 206 | 2 412 |
| | СИЗ-4, уп. | уп. | 1 | 1 545 | 1 545 |
| | СИЗ-5, уп. | уп. | 1 | 2 147 | 2 147 |
| | СМР по электроустановочным изделиям | тенге | | | 50 000 |
| | **Кабельные изделия.** | | | | |
| | Кабель АВВГнг 3*16+1*10 мм, м | м | 300 | 375 | 112 500 |
| **10.17.** | Кабель АВВГнг 3*4 мм, м | м | 300 | 105 | 31 529 |
| | Кабель АВВГнг 3*2,5 мм, м | м | 1 000 | 130 | 130 446 |
| | Кабель АВВГнг 2*2,5 мм, м. | м | 300 | 53 | 15 900 |
| | Кабель-канал 100*40, м | м | 20 | 595 | 11 900 |
| | Кабель-канал 60*40 мм,м | м | 220 | 288 | 63 433 |
| | Кабель-канал 40*25, м | м | 200 | 198 | 39 601 |
| | Кабель-канал 16*25 мм, м | м | 170 | 130 | 22 176 |
| | Шина нулевая в комб. DIN-изол., шт. | шт | 8 | 1 170 | 9 360 |
| | Шина нулевая 8*12 мм, шт. | шт. | 1 | 4 138 | 4 138 |
| | Дюбель-гвоздеполипропилен 6*60, шт. | шт. | 100 | 6 | 557 |
| | Дюбель-гвоздеполипропилен 6*40, шт | шт | 500 | 5 | 2 498 |
| | Шайба Ø6 с увеличенным наружным диаметром, кг | кг | 2 | 950 | 1 900 |
| | СМР по кабельным изделиям | тенге | | | 628 080 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.19.** | **Лестницы** | | | | |
| | Бетон В25 | м3 | 10 | 56 560 | 565 600 |
| | Открытый сборный ж/бетон В30 | м3 | 1,848 | 56 560 | 104 523 |
| **VIII** | **Эксплуатационные дороги** | | | | **6 902 159** |
| | **Перезд** | | | | |
| | *Открытый монолитный ж/бетон В25* | *м3* | *42* | *56 560* | *2 375 520* |
| | *Бетон В7,5* | *м3* | *8* | *35 607* | *284 856* |
| | *Опора моста L5.5* | *шт* | *4* | *65 889* | *263 557* |
| | *Разработка грунта эксковатором на выброс* | *м3* | *962,19* | *262* | *252 094* |
| | **Дорога к ливнесбросу** | | | | |
| | **Открытая выемка не скальная** | | | | |
| | *Разработка грунта экскаватором на выброс* | *м3* | *2 730* | *262* | *715 260* |
| | **Дюкер №1** | | | | |
| | *Разработка грунта экскаватором на выброс* | *м3* | *1 896* | *262* | *496 752* |
| | **Дорога от ЗС в город** | | | | |
| | *Разработка грунта экскаватором на выброс* | *м3* | *3 563* | *262* | *933 558* |
| | **Площадка 4 дюкера** | | | | |
| | камень, слой t = 50 см до 1 км | м3 | *2 853* | *554* | *1 580 562* |
| **XX** | **Строительство ПС 110/10 кВ "Чижинская ГЭС-2".** | | | | **7 100 000** |
| **1** | **МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | |
| | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 52 | 47 000 | 2 444 000 |
| | Бетон В 7,5 | м3 | 17 | 9 327 | 158 559 |
| | Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя (Битум) | т | 0,5 | 170 000 | 85 000 |
| | Оклеечная гидроизоляция (Бикрост ТПП) | м2 | 225 | 675 | 151 875 |
| | ***Кабельная галерея*** | | | | |
| | Открытый монолитный ж/бетон В25 | м3 | 32 | 47 000 | 1 504 000 |
| **2** | **СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | **2 756 566** |
| | **ИТОГО по всем объектам:** | | | | **374 944 613** |

**Принял :**
**ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"**

**Директор** _____ **Садыков В.Х.**

**Сдал:**
**ТОО "АСПМК-519"**
**Директор**

**по строительству** _____ **Немытов П.Г.**