Заказчик: ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Чижинской ГЭС-2

КС-3

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за февраль 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Контракт номер	Контракт дата	Источник финансиров наименов	Источник финансиров код	Органправовая форма наименован	Органправовая форма код
		№ 32-2018	21.05.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в ценах 2014г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12% за отчетный месяц	Всего к оплате за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:										
Строительство Чижинской ГЭС-2	724 851 223,21								0	0
в т.ч.		390 079 247,32							46 809 509,68	436 888 757
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
ИТОГО без НДС	**724 851 223,21**	**390 079 247,32**							**46 809 509,68**	**436 888 757**
НДС	86 982 146,79									
С НДС 12%	**811 833 370**									

Заказчик: _____ Садыков В.Х.

Директор

ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Генподрядчик: _____ Немытов П.Г.

Директор по строительству

ТОО "АСПМК-519"

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"
Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"
Наименование строики: "Строительство Чижинской ГЭС-2".
Договор подряда № 32-2018 от 21 мая 2018 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за февраль месяц 2020 года
на СМР по "Строительству Чижинской ГЭС-2".

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге с НДС	Стоимость, тенге с НДС
I	**Инжиниринговые услуги**				**6 231 403**
1.	Затраты на управлением проектом	**тенге**			
	ВСЕГО по проектированию и инжиниринговым услугам:				**6 231 403**
II	**Головной узел**				**92 487 773**
1	**Перегораживающее сооружение (плотина) Колодец-гаситель**				**92 487 773**
4.	**Бетонные работы**				**92 487 773**
4.6.	Глубинная цементация h=15м	пм	169,900	30 000	5 097 000
4.8.	Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя (Битум)	т	0,1	170 000	18 700
4.11.	Бутобетон	м3	1 053,3	29 888	31 481 030
4.12.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	1 096,0	49 376	54 116 096
4.13.	Открытый сборный ж/бетон В25	м3	25,1	70 792	1 774 947
III	**Деривационный тракт**				**160 154 632**
1	**Деривационный канал**				**99 241 942**
	Земляные работы				
1.	**Открытая выемка нескальная**				**921 218**
1.4.	Разработка грунта экскаватором на выброс	м3	3 516,1	262	921 218
2.	**Открытая выемка скальная**				**7 785 514**
2.2.	Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом)	м3	5 232,2	1 488	7 785 514
4.	**Обратная засыпка**				**1 611 193**
4.2.	с послойной укаткой, согласно ТУ, слой t = 50 см до 1 км	м3	3 721,00	433	1 611 193
5.	**Бетонные работы**				**85 227 666**
5.11.	Открытый сборный ж/бетон В25 (Г-блоки для переездов, L=2,5, h=3,1, t стенки = 400мм)	м3	38	85 550	3 233 790
		шт	10		
5.12.	Открытый сборный ж/бетон В25 (плиты покрытия b=1,24м, L=4,5м, t= 0,4м)	м3	23,50	76 573	1 799 466
		шт	10		
5.19.	Открытый сборный ж/бетон В30 (плиты покрытия ППК)	м3	146,271	76 573	11 200 411
		шт	210		
5.22.	Открытый сборный ж/бетон В30 (плита стеновая ПСК t=140мм, L3,0м)	м3	280	75 921	21 252 912
		шт	480		
5.28.	Бетон В7,5	м3	302	35 607	10 753 314
5.31.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	621,8	59 485	36 987 773
8.	**Закладные изделия, трубы** (изготовление)	**т**	**4,82**	**500 000**	**2 412 000**
9.	**Гидрошпонка** (закуп)	**п.м.**	175,6	**4 200**	**737 352**
10.	**Оборка склонов от навесных завесов, глыб и скальной породы при обустройстве подъездных путей, установка вспомогательных сооружений для переезда родников и саев, укрепление берегов крупно-габаритными валунами и прочие вспомогательные работы.**	**тенге**			**547 000**
2	**Дюкер-акведук №1**				**6 410 825**
	Земляные работы				

2.	**Обратная засыпка**				**6 410 825**
2.2.	с послойной укаткой, согласно ТУ, слой t = 50 см до 1 км	м3	14 805,6	433	6 410 825
4	**Дюкер-акведук №3**				**10 920 036**
	Земляные работы				
2.	**Качественная насыпь**				**4 331 172**
2.1.	камень, слой t = 50 см до 1 км	м3	7 818,0	554	4 331 172
3	**Открытая выемка скальная**				**6 588 864**
3.1.	Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом)	м3	4 428	1 488	6 588 864
5	**Дюкер-акведук №4**				**10 248 494**
	Земляные работы				
2.	**Качественная насыпь**				
2.1.	камень, слой t = 50 см до 1 км	м3	175	554	96 745
4.	**Бетонные работы**				
4.5.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	98	60 200	5 899 600
4.6.	Бетон В7,5	м3	6	35 607	217 203
6.	**Труба стеклопластиковая Ø 2,8 м, L=3м**	**шт**	**2**	**2 017 473**	**4 034 946**
7	**Отстойник**				**11 962 335**
4.	**Бетонные работы**				
4.1.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	3,5	54 285	189 998
4.2.	Бетон В7,5	м3	1,5	35 607	53 411
4.5.	Бутобетон	м3	373	27 012	10 084 390
4.14.	Открытый монолитный ж/бетон В30	м3	31	52 727	1 634 537
8	**Туннельный участок**				**21 371 000**
3.	**Бетонные работы**				**21 371 000**
3.8.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	355	60 200	21 371 000
IV	**Напорный тракт**				**113 090 484**
1	**Напорный бассейн**				**6 844 320**
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.1.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	112,0	61 110	6 844 320
2	**Напорный водовод**				**106 246 164**
	Земляные работы				
3.	**Качественная насыпь**				
3.5.	из мест. материала, слой t = 50 см до 1 км	м3	2 107,5	433	912 548
5.	**Стеклопластиковая труба n2,2м изготовление**				
	Труба стеклопластиковая, L=12 (10 АТМ)	шт	5	6 557 127	32 785 633
	Труба стеклопластиковая, L=12 (8 АТМ)	шт	5	6 557 783	32 788 915
	Труба стеклопластиковая, L=12 (6 АТМ)	шт	5	6 901 814	34 509 069
6.	**Стеклопластиковая труба n2,2м монтаж**	**шт**			
	Труба стеклопластиковая, L=12	шт	15	350 000	5 250 000
VI	**Здание станции**				**24 728 982**
5.	**Бетонные работы**				**10 067 680**
5.5.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	178	56 560	10 067 680
8.	**Гидротехнические металлоконструкции (монтаж)**	**т**	**9,608**	**213 512**	**2 051 359**
9.	**Гидротехнические металлоконструкции (изготовление)**	**т**	**9,608**	**520 000**	**4 996 004**
11.	**Верхнее строение здания станции и пристройки (СМР и материалы)**	**тенге**			**7 613 939**
11.1.	**Колонны**	тенге	6	1 000 000	6 000 000
	Бетон В25	м3	2	56 560	113 120
11.9.	**Отопление и вентиляция**				
	Обогреватель бетонный ПБН-1	шт	12	15 000	180 000
	СМР по отоплению и вентиляции				84 000
11.15.	**Электрическое освещение**	**тенге**			
	Светильник LED 100 W, шт	шт.	15	4 144	62 160,00
	Светильник НПБ03-06-003, шт.	шт.	6	810	4 860,00
	Термоизлучатель Т230-100-2, шт.	шт.	6	135	810,00

	Автомат ВА47-29 3Р 63 А, шт.	шт.	2	2 261	4 522,00
	Автомат ВА47-29 1Р 10А, шт.	шт.	7	558	3 906,00
	Автомат ВА47-29 1Р 25А, шт.	шт.	4	2 261	9 044,00
	Автомат ВА47-29 1Р 16А, шт.	шт.	7	554	3 878,00
	Дин-рейка металл. Deluxe, шт.	шт.	2	1 204	2 408,00
	Щит ЩМП-4 IP31, шт.	шт.	1	22 531	22 531,00
	Клемма проходная, шт.	шт.	20	130	2 600,00
	Заглушка боковая JXB10, шт.	шт.	2	37	74,00
	Болт анкерный (сеточка) 6*8*65, шт.	шт	10	50	500,00
	Патрон	шт	6	145	870,00
	СМР по электрическому освещению				150 000
11.16.	**Электроустановочные изделия**	**тенге**			
	Розетка РА16-112Б, шт.	шт.	8	245	1 962,64
	Выключатель ВА66-102, шт.	шт.	4	535	2 139,78
	Коробка распределительная, шт.	шт.	17	499	8 483,08
	Изолента ПХВ, шт.	шт	5	141	706,27
	СИЗ-5, уп.	уп.	1	2 147	2 147,50
	СИЗ-2, уп.	уп.	1	800	800,50
	СМР по электроустановочным изделиям	тенге			50 000
11.17.	**Кабельные изделия**				
	Кабель АВВГнг 3*16+1*10 мм, м	м	163	375	61 125,00
	Кабель АВВГнг 3*4 мм, м	м	87	105	9 135,00
	Кабель АВВГнг 3*2,5 мм, м	м	347	130	45 110,00
	Кабель АВВГнг 2*2,5 мм, м.	м	172	53	9 116,00
	Кабель-канал 100*40, м	м	30	595	17 850,00
	Кабель-канал 60*40 мм,м	м	72	288	20 736,00
	Кабель-канал 40*25, м	м	82	198	16 236,00
	Кабель-канал 16*25 мм, м	м	25	130	3 250,00
	Шина нулевая в комб. DIN-изол., шт.	шт	5	1 170	5 850,00
	Шина нулевая 8*12 мм, шт.	шт.	1	4 138	4 138,00
	Дюбель-гвоздеполипропилен 6*60, шт.	шт.	200	5	1 000,00
	Шайба Ø6 с увеличенным наружным диаметром, кг	кг	0,5	950	475,00
	СМР по кабельным изделиям	тенге			628 080,00
11.19.	**Лестницы**				
	Бетон В25	м3	1	56 560	56 560
	Ступень лестничная ж/бетонные ЛС11Б	шт	0,42	56 560	23 755
VIII	**Эксплуатационные дороги**				**39 388 623**
	Перезд				
	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	42	56 560	2 375 520
	Опора моста L5.5	шт	4	65 889	263 556
	Балка БК 12-3К7к "С" -4.1	шт	2	455 464	910 928
	Балка БК 12-3К7с"С" -4.1	шт	2	478 386	956 772
	Ригель с балкой 40 Б-1	шт	1	320 513	320 513
	Ригель с балкой 45н\д Б-1	шт	1	336 431	336 431
	Стяжка	шт	3	45 336	136 008
	Колпак стойки СК на мост	шт	8	48 785	390 280
	СМР по переезду	тенге			1 500 000
	Земляные работы				
	Планировка грунта бульдозером	м3	192	115	22 080
	Открытая выемка не скальная				
	Разработка грунта эксковатором на выброс	м3	216	262	56 592
	Дорога от ЗС в город				
	Разработка грунта экскаватором на выброс	м3	3 590	262	940 580
	Планировка грунта бульдозером	м3	1 307	115	150 305
	Площадка 4 дюкера				
	К напорному водоводу				
	Разработка грунта экскаватором на выброс	м3	4 269	262	1 118 530
	Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом)	м3	1 956,0	1 488	2 910 528

	Очистка эксплуатационных дорог от снега				6 200 000
	Подсыпка эксплуатационных дорог ПГС ф. 0-20 мм				20 800 000
XX	**Строительство ПС 110/10 кВ "Чижинская ГЭС-2".**				**806 859**
1	**МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ**				
	Открытый сборный ж/бетон В30 (плита стеновая ПСК t=140мм, L3,0м)	м3	6	63 536	395 194
		шт	32		
	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы				35 806
	Земляные работы				
	Разработка, транспортировка и складирование грунта до-1км (при профильной выемке)	м3	727	517	375 859
	ИТОГО по всем объектам:				**436 888 757**

Принял :
ГОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Директор _____ **Садыков В.Х.**

Сдал:
ТОО "АСПМК-519"
Директор

по строительству _____ **Немытов П.Г.**