Заказчик: ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Чижинской ГЭС-2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июнь 2021г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Контракт номер	Контракт дата	Источник финансиров наименов	Источник финансиров код	Органправовая форма наименован	Органправовая форма код
		№ 32-2018	21.05.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в ценах 2014г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты: на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12% за отчетный месяц	Всего к оплате за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:										
Строительство Чижинской ГЭС-2	430 182 932,14								0	0
в т.ч.		304 516 585,71							36 541 990,29	341 058 576
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
ИТОГО без НДС	**430 182 932,14**	**304 516 585,71**							**36 541 990,29**	**341 058 576**
НДС	51 621 951,86									
С НДС 12%	**481 804 884**									

Заказчик: _____ Садыков В.Х.

Директор

ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Генподрядчик: _____ Немытов П.Г.

Директор по строительству

ТОО "АСПМК-519"

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"
Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"
Наименование стройки: "Строительство Чижинской ГЭС-2".
Договор подряда № 32-2018 от 21 мая 2018 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 года
на СМР по "Строительству Чижинской ГЭС-2".

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге с НДС	Стоимость, тенге с НДС
II	**Головной узел**				**21 773 242**
1	**Перегораживающее сооружение (плотина) Колодец-гаситель**				**19 813 088**
	Земляные работы				**300 480**
1.	**Открытая выемка нескальная**				**300 480**
1.2.	Разработка грунта экскаватором на выброс	м3	939,0	262	246 018
1.3.	Перемещение грунта на последующие 10 м	м3	939,0	58	54 462
9.	**Диспетчерский дом**	**тенге**			**9 699 960**
	Полы	тенге			2 267 149
	Внутренняя отделка	тенге			6 180 216
	Навес	тенге			1 155 254
	Водопровод и канализация и санфаянс	тенге			97 341
14.	**Кабельные изделия**	**тенге**			**77 083**
	Строительно-монтажные работы	тенге			16 600
	Материалы	тенге			60 483
15.	**Водохранилище**	**тенге**			**9 735 565**
	Монтаж бонов	т	9,646	213 512	2 059 579
	Боны из 3-х бочек окр.	компл	38	166 353	6 321 414
	Боны из 2-х бочек окр.	компл	12	112 881	1 354 572
3.	**Строительно-эксплуатационный водосброс**				**168 300**
	Земляные работы				**168 300**
3.	**Обратная засыпка**	**м3**	**1 650**		**168 300**
3.1.	из мест. материала	м3	1 650	102	168 300
4	**Донный промывник**				**1 319 330**
	Земляные работы				**1 319 330**
1.	**Открытая выемка нескальная**				**25 740**
1.1.	Разработка, транспортировка и складирование плодородного слоя до 1км	м3	65	396	25 740
2.	**Качественная насыпь**	**м3**	**2 335**		**1 293 590**

2.1.	камень, слой t = 50 см до 1 км	м3	2 335	554	1 293 590
5	**Рыбозащитное сооружение**				**472 523**
1.	Закладные изделия, трубы (монтаж)	т	0,363	213 512	77 398
2.	Закладные изделия, трубы (изготовление)	т	0,363	1 090 000	395 125
III	**Деривационный тракт**				**102 925 664**
1	**Деривационный канал**				**68 306 837**
	Земляные работы				**5 322 075**
1.4.	Разработка грунта экскаватором на выброс	м3	16 612,500	262	4 352 475
1.9.	Планировка плодородного слоя бульдозером	м3	2 860,3	115	328 935
1.10.	Планировка грунта бульдозером	м3	5 571	115	640 665
4.	**Обратная засыпка**				**46 859 814**
4.2.	с послойной укаткой, согласно ТУ, слой t = 50 см до 1 км	м3	1 442	433	624 170
4.3.	камень, до 3 км	м3	127 021,0	364	46 235 644
5.	**Бетонные работы**				**14 014 949**
5.21.	Открытый сборный ж/бетон В25 (труба ТЦ, (СЦ), Ø 0,8м)	м3	3,8	129 411	491 762
		шт	2		
5.32.	Открытый сборный ж/бетон В30 (плита стеновая ПБ, плита ПБ, Г-образный блок)	м3	18,4	69 580	1 279 994
		шт	11,0		
5.35.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	147,98	74 041	10 956 587
6.	**Гидротехнические металлоконструкции (монтаж)**	**т**	**0,337**	**213 512**	**71 954**
7.	**Гидротехнические металлоконструкции (изготовление)**	**т**	**0,337**	**1 090 000**	**367 330**
10.	**Оборка склонов от навесных завесов, глыб и скальной породы при обустройстве подъездных путей, установка вспомогательных сооружений для переезда родников и саев, укрепление берегов крупно-габаритными валунами и прочие вспомогательные работы.**	**тенге**			**2 110 000**
11.	**Ограждение переездов**	**компл**	**3**	**282 441**	**847 323**
2	**Дюкер-акведук №1**				**6 486 037**
2.	**Обратная засыпка**				**6 486 037**
2.2.	с послойной укаткой, согласно ТУ, слой t = 50 см до 1 км	м3	14 979,30	433	6 486 037
4	**Дюкер-акведук №3**				**20 876 848**
	Земляные работы				**2 525 794**
1.	**Открытая выемка нескальная**				**2 525 794**
1.1.	Разработка, транспортировка и складирование плодородного слоя до 1км	м3	2 000	396	792 000
1.2.	Разработка, транспортировка и складирование грунта до 1 км	м3	2 042	396	808 751
1.3.	Разработка грунта экскаватором на выброс	м3	3 530,7	262	925 043

2.	**Качественная насыпь**				**1 840 388**
2.1.	камень, слой t = 50 см до 1 км	м3	1 431	554	792 829
2.2.	камень, слой t = 25 см до 3 км	м3	1 652	634	1 047 558
4.	**Бетонные работы**				**16 510 666**
4.13.	Открытый сборный ж/бетон В25 (брак,н/к)	м3	5,33	53 107	282 901
7.	**Гидротехнические металлоконструкции** (монтаж)	**тн**	**0,717**	**213 512**	**153 024**
8.	**Гидротехнические металлоконструкции** (изготовление)	**тн**	**0,717**	**1 090 000**	**781 203**
10.	**Труба стеклопластиковая Ø 2,8 м, L=5,85м**	**шт**	**2**	**7 646 769**	**15 293 538**
5	**Дюкер-акведук №4**				**1 634 943**
	Земляные работы				**1 310 778**
1.	**Открытая выемка нескальная**				**1 310 778**
1.3.	Разработка грунта экскаватором на выброс	м3	2 919,6	262	764 935
1.7.	Обратная засыпка	м3	5 351	102	545 843
4.	**Бетонные работы**				**324 165**
4.10.	Открытый сборный ж/бетон В25 (брак,н/к)	м3	6,10	53 107	324 165
6	**Дюкер-акведук №5**				**328 440**
4.	**Бетонные работы**				**328 440**
4.9.	Открытый сборный ж/бетон В25	м3	6,18	53 107	328 440
7	**Отстойник**				**5 292 559**
	Земляные работы				**5 292 559**
2.	**Качественная насыпь**				**5 292 559**
2.1.	из мест. материала, слой t = 50 см до 1 км	м3	12 223,00	433	5 292 559
IV	**Напорный тракт**				**26 314 945**
1	**Напорный бассейн**				**50 419**
10.	**Кабельные изделия**				**50 419**
10.1.	Строительно-монтажные работы	тенге			22 400
10.2.	Прочие материалы	тенге			28 019
2	**Напорный водовод**				**26 034 526**
	Земляные работы				**15 943 720**
1.	**Открытая выемка нескальная**				**1 359 310**
1.2.	Разработка, транспортировка и складирование грунта до 1 км	м3	3 432,6	396	1 359 310
3.	**Качественная насыпь**				**14 584 410**
3.1.	из мест. материала, слой t = 50 см до 1 км	м3	33 682	433	14 584 410
4.	**Бетонные работы**				**6 490**
4.4.	Открытый сборный ж/бетон В25	м3	0,100	64 902	6 490

5.	**Стеклопластиковая труба n2,2м изготовление**				**9 734 317**
	Труба стеклопластиковая, L=12 (16 АТМ)	шт	1	9 734 317	9 734 317
6.	**Стеклопластиковая труба n2,2м монтаж**				**350 000**
	Труба стеклопластиковая, L=12	шт	1	350 000	350 000
3	**Металлическая развилка**				**230 000**
2.	**Обратная засыпка**				**230 000**
2.1.	Планировка грунта бульдозером	м3	2 000	115	230 000
V	**Холостой водосброс**				**1 640 845**
	Земляные работы				**1 640 845**
1.	**Открытая выемка нескальная**				**1 640 845**
1.1.	Разработка, транспортировка и складирование плодородного слоя до 1км	м3	720	396	285 120
1.2.	Разработка грунта экскаватором на выброс	м3	2 387,0	262	625 394
1.3.	Перемещение грунта на последующие 10 м	м3	2 387	58	138 446
1.5.	Разработка, транспортировка и складирование плодородного слоя до 1км	м3	720	396	285 120
1.6.	Планировка плодородного слоя бульдозером	м3	963	115	110 745
1.7.	Разработка, транспортировка и складирование грунта до 1км	м3	495	396	196 020
VI	**Здание станции**				**20 503 959**
	Земляные работы				**297 000**
1.	**Открытая выемка нескальная**				**297 000**
1.1.	Разработка, транспортировка и складирование плодородного слоя до 1км	м3	750	396	297 000
11.	**Верхнее строение здания станции и пристройки (СМР и материалы)**	**тенге**			**4 239 869**
11.3.	Кровля	тенге			1 453 862
11.5.	Полы	тенге			354 063
11.6.	Внутренние отделочные работы	тенге			2 431 944
14.	**Монтаж шкафа центрального управления автоматикой**				**2 037 584**
	Кабель АВВГ нг 3х50+1х25	км	0,1	703 000	70 300
	Кабель ВБбШв 2*10	км	0,184	61 573	11 329
	Кабель ВБбШв 4*6	км	0,21	812 000	170 520
	Кабель ВВГ нг 3х10+1х6	км	0,165	317 756	52 430
	Кабель ВВГ нг 5х6	км	0,480	700 000	336 000
	Кабель ВВГ нг-1 1х120	км	0,076	618 487	47 005
	Строительно-монтажные работы	тенге			1 350 000
15	**Резервуары пожаротушения**				**13 929 506**
1.	**Земляные работы**				**151 193**
1.1.	Разработка, транспортировка и складирование грунта до 1 км	м3	381,8	396	151 193

2.	**Бетонные работы**				**29 298**
2.3.	Открытый сборный ж/бетон В30	м3	1	56 560	29 298
5.	Монтаж запорной арматуры	тенге			8 388 647
16.	**Испытания и измерения оборудования кабельной продукции**	**к-т**			**5 360 368**
VIII	**Эксплуатационные дороги**				**3 550 370**
	Открытая выемка нескальная				**3 420 903**
	Разработка, транспортировка и складирование грунта до 1км	м3	8 638,6	396	3 420 903
	Качественная насыпь				**129 467**
	из мест. материала, слой t = 50 см до 1 км	м3	299	433	129 467
IX	**Вспомогательные работы по пристанционной площадке здания станции.**				**370 181**
	Земляные работы				**370 181**
1.	**Открытая выемка нескальная**	**м3**	**934,8**		**370 181**
1.1.	Разработка, транспортировка и складирование плодородного слоя до 1км	м3	76,8	396	30 413
1.2.	Разработка, транспортировка и складирование грунта до 1км	м3	858,0	396	339 768
XI	**Обустройство пристанционной площадки, благоустройство территории.**				**115 091 184**
	Земляные работы				**20 000 000**
	Благоустройство здания станции	тенге			**55 062 367**
	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	2,4	52 055	124 932
	Открытый монолитный ж/бетон В15	м3	4,0	66 934	267 736
	Открытый монолитный бетон В20	м3	26,1	67 624	1 762 011
	Отсыпка территории песком дробленым	м3	913	18 000	16 426 188
	Отсыпка территории щебнем ф 2-20 мм	м3	2 027	18 000	36 481 500
	Отмостка				**1 204 947**
	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	17	52 055	884 935
	Открытый сборный ж/бетон В30 (плиты покрытия ППК L=3,67м)		4,18	76 573	320 012
			6,0		
	Монтаж ворот, ограждения	**тенге**			**38 823 870**
	Открытый сборный ж/бетон	м3	10,13	76 573	775 455
	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	11	52 055	572 605
	Монтаж ворот с электроприводом	шт	2	3 750 000	7 500 000
	Панель ограждения (секция окр)	шт	78	25 644	2 000 232
	Панель ограждения сетчатое (секция 1,8х3) оцинк.	компл	65	22 321	1 450 865
	Столбик ограждения (пятигранный)	шт	88	6 235	548 680
	Столб 85х70х833 мм окр.	шт	34	10 533	358 122
	Столб 100х85х833 мм окр.	шт	34	11 032	375 088

	Столб 115х100х833 мм окр.	шт	34	11 648	396 032
	Столб 165х180х833 мм окр.	шт	10	4 727	47 270
	Столб 180х195 мм окр.	шт	10	6 543	65 430
	Строительно-монтажные работы	тенге			24 734 092
XIII	**Обратная передислокация техники**				**5 000 000**
XVIII	**Оборудование масляной, водяной, воздушной и противопожарной систем.**				**42 301 592**
	Материалы и оборудование				7 044 415
	Строительно-монтажные работы				35 257 177
XXXVIII	**Система управления гидрозатворами и водосливными сооружениями**				**1 586 595**
	Расходомер-счетчик ультразвуковой " Взлет РСЛ" РСЛ-212	шт	1	841 100	841 100
	Источник второчного питания 30.24.	шт	1	13 100	13 100
	Модуль токового выхода	шт	1	49 300	49 300
	Модуль дискретного ввода МВ210 -204	шт	1	43 095	43 095
	Строительно-монтажные работы:				640 000
	ИТОГО по всем объектам:				**341 058 576**

Принял :

ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Директор _____ **Садыков В.Х.**

Сдал:

ТОО "АСПМК-519"

Директор по строительству _____ **Немытов П.Г.**