Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля
2017 года № 234 форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ
"ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 18
3.05.2023

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«3» май 2023г.

*Заказчик: «**Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района»**,*
Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Ораз Ахун, 44
Руководитель Исаев Е.И.
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) ***от « » ____ 2023 года,***

*ТОО «**Асанас-Дар**» – директор Карабаева Р.А.*

Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.А.Кашаубаева 13, БИН 030640005245
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « » 2023 года ,
*ТОО «**Altimus LTD**», РК г.Кызылорда ул.Есім Хан 23*
Директор Әли Рамазан Қалиұлы ,
дата заключения, наименованиеорганизации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от « » 2023 года,
*ТОО «**КызылордаВодГазПроект**»,*
БИН 040540005888 ,лицензия №17021415 от 21.12.2017г. г.Кызылорда ул.Ильясова 2 кв 58

директор Нигиметова А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: населенный пункт Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « » ____ 2023 года,
дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
   1. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано решение акима аульного округа Алдашбай ахун Кармакшинского района от 24 декабря 2015 года № 3 о предоставлении ГУ «Аппарат акима Алдашбай Ахун с/о» земельного участка на постоянное землепользование;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от "08" июля 2021 года № 0/7-4/352 Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района",**

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
-Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области" уведомительный талон KZ94REA00293960 от 06.09.2022г .

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «**КызылордаВодГазПроект**» .

проект:«**Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области**»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) «**Коммунальным государственным учреждением "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района** ».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2022г;**
месяц, год

окончание работ **апрель 2023г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:4
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**4**
фактически, месяц:**6;**

2.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
строительство насосной станции 2-го подъема водопроводная насосная станция производительностью от 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСII 7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ),	объект	1		1	
строительство надземной насосной станции , от 12м3/ч до 80м3/ч(ТП РК12-80ВС СКВ 7С,8С,9С(1В)	объект	1		1	
строительство и установка	шт	1		1	

ифицированной водонапорной ашни стальные емкостью 50м3,высотой 18м ТП 901-5-045.88					
строительство резервуаров чистой воды емкостью на 250м3 2 шт.(ТП РК 100-250РВ)	шт	2		2	
строительство проходной КПП	объект	1		1	
Прокладка и строительство кабельной линии 0,4кВ внутриплощадочной сети 0,4 кВ АВБШв 3х6-1 ПРППМ 2х1,2 АВБШв 5х4-1 АВБШв 5х25-1 АВБШв 5х10-1	м	 470 230 121 160 170		 470 230 121 160 170	
Строительство ВЛ-10кВ СИП-3 1х50	м	220		220	
установка ДЭС ;	шт	1		1	
установка трансформатора распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, нап ряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт	1		1	
Подстанция комплектная трансфор-15 маторная, без силовых трансформа торов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность сило- вого трансформатора 100 кВА, ис-полнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1		1	
строительство наружного освещения ,установка опор освещения	Шт	19		19	
устройство сборных канализационных колодцев 6м3,выгреб	шт	1		1	
установка хлор-сатуратора	шт	2		2	
монтаж бетонного ограждения	м	146		146	
Благоустройство территории(планировка,устройство основания из асфальтобетона,посадка деревьев)	М2 шт	674,5 21		674,5 21	
-строительство наружных сетей и сооружения водоснабжения и канализации Трубап/э 110х6,6мм Труба п/э 160 х 9,5мм Труба двухслойная полимерная DN/OD 160/ Гидрант пожарныйН1250м Водопроводные колодцы	 М М М Шт шт	 115 217 85 2 16		 115 217 85 2 16	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с	шт	14		14	

ховиком, для воды и пара, Т до 150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100					
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт	9		9	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: При проведении строительно-монтажных работ были использованы :

-строительство насосной станции 2-го подъема водопроводная насосная станция производительностью от 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСII 7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ),

-строительство надземной насосной станции , от 12м3/ч до 80м3/ч(ТП РК12-80ВС СКВ 7С,8С,9С(1В),

-строительство и установка унифицированной водонапорной башни стальные емкостью 50м3,высотой 18м ТП 901-5-045.88,;

-строительство резервуаров чистой воды емкостью на 250м3 (ТП РК 100-250РВ), 2 шт

-строительство проходной КПП;

- строительство внутриплощадочной сети 0,4 кВ,

-установка ДЭС -1 шт.;

одстанция комплектная трансфор- 15 маторная, без силовых трансформа торов, наружной установки пупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность сило- вого трансформатора 100 кВА, ис- полнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу – кабельный -1 шт

установка трансформатора распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, нап ряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА – 1 шт

-строительство ВЛ-10кВ (головное водозаборное сооружение) ;

-строительство наружного освещения ,установка опор освещения -19шт

- строительство наружных сетей и сооружения водоснабжения и канализации, Внутриплощадочные сети(Головное водозаборное сооружения),

-устройство сборных канализационных колодцев 6м3,выгреб 1шт

-установка Хлор-сатуратора 2шт,

-монтаж бетонного ограждения ;

-Благоустройство территории

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего 212 345 632 тенге 00 тиын, в том числе строительно-монтажных работ 148 169 923 тенге 00 тиын, оборудования, инструмента и инвентаря 32 863 348 тенге 00 тиын, прочие затраты 31 312 361 тенге 00 тиын;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге 00 тиын с учетом НДС, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге 00 тиын с учетом НДС стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге; прочие затраты _____ тенге 00 тиын;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90,00% и фактически применено 90,00% (на объектах, финансируемых за счетгосударственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __-__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект строительства:

« Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района",

руководителя отдела (заместитель руководителя,)

Руководитель Исаев Е.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Агымжай С. Ә.

KZ33 VJE00044223; KZ39VJE00046443; KZ60VJE00044222 от 01.02.2019г

- (фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Altimus LTD».
(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

- Әли Рамазан Қалиұлы директор ТОО «Altimus LTD»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта :
ТОО «КызылордаВодГазПроект» Нигиметова А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «КызылордаВодГазПроект»
(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), Ким Олег

Нигиметова А. - Директор ТОО «КызылордаВодГазПроект»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик: (генеральный подрядчик):

ТОО «Асанас-Дар»

Карабаева Рыскуль Абушаметовна - Директор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №235
Форма

18

3 » 05 2023

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

« 3 » 05 2023г.

Авторский надзор *ТОО «**КызылордаВодГазПроект**», БИН 040540005888 ,лицензия №17021415 от 21.12.2017г. г.Кызылорда ул.Ильясова 2 кв 58*

(наименование организации, фамилия, имя, очество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице *директора Нигиметовой А.*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на снoвании № договора и дата)

***По объекту*: «Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Руководитель Исаев Е.И.

(наименование организации, фамилия, имя, очество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО ***«Асанас-Дар»*** *БИН 030640005245 лицензия №19008928 от 17.04.2019г. Кызылординская область, г.Кызылорда, Кашаубаева, 13*

(наименование организации № лицензии и дата получения)

в лице директора Карабаевой Рыскуль Абушаметовны

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

а) субподрядными организациями ТОО «NS ImperiumGroup»ГСЛ№1511673 от 19.06.2015г директор Сапарбеков Н.М.

б) ТОО«BestStoryGroup инжиниринг» ГСЛ№20010610 от 23.07.2020г. директор - Акылбек А

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ сентябрь 2022 г: окончание работ апрель 2023 г:

месяц год месяц год

при продолжительности строительства месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4 месяц; фактически 6 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «КызылордаВодГазПроект» №07/11-20 ,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)) Коммунальным государственным учреждением "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района".

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

Организация ***ТОО «КызылордаВодГазПроект »,***

(наименование организации, фамилия, имя, очество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М. П

Директор *Нигиметова А.*

Эксперт(ы) по авторскому надзору *Ким Олег*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №235
Форма

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ
"ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
18
3 05 2023ж.

Декларация о соответствии

« 3 » мая 2023г.

Подрядчик (ген. Подрядчик) ТОО «Асанас-Дар» БИН 030640005245
Кызылординская область, г.Кызылорда, Кашаубаева, 13
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Карабаевой Рыскуль Абушаметовны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области»
(наименование, местонахождение объекта)

Заказчиком которого является : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района",
Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Ораз Ахун, 44
Руководитель Исаев Е.И.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями
а)ТОО « NS Imperium Group»БИН 150240019691, ГСЛ№15011673 о 19.06.2015г
в лице директора Сапарбекова Н.М.
б) ТОО«BestStoryGroup инжиниринг»БИН151240009895
лицензия№20010610 от 23.07.2020г. директор - Акылбек А.А
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « КызылордаВодГазПроект» заказ №07/1120
(наименование проектной организации, номер проекта)

Объект: «Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области»

Утвержден(а) приказом : №89 от 17.08.2021г Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района",
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
строительство насосной станции 2-го подъема водопроводная насосная станция производительностью от 78 МЗ/Ч ТП РК 100-200НСII	объект	1		1	

7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ),					
строительство надземной насосной станции , от 12м3/ч до 80м3/ч(ТП РК12-80ВС СКВ 7С,8С,9С(1В)	объект	1		1	
строительство и установка унифицированной водонапорной башни стальные емкостью 50м3,высотой 18м ТП 901-5-045.88	шт	1		1	
строительство резервуаров чистой воды емкостью на 250м3 2 шт.(ТП РК 100-250РВ)	шт	2		2	
строительство проходнойКПП	объект	1		1	
Прокладка и строительство кабельной линии 0,4кВ внутриплощадочной сети 0,4 кВ АВБШв 3х6-1 ПРППМ 2х1,2 АВБШв 5х4-1 АВБШв 5х25-1 АВБШв 5х10-1	м	 470 230 121 160 170		 470 230 121 160 170	
Строительство ВЛ-10КВ СИП-3 1х50	м	220		220	
установка ДЭС ;	шт	1		1	
установка трансформатора распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, нап ряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт	1		1	
Подстанция комплектная трансфор маторная, без силовых трансформа торов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность сило- вого трансформатора 100 кВА, ис- полнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1		1	
строительство наружного освещения ,установка опор освещения	Шт	19		19	
устройство сборных канализационных колодцев 6м3,выгреб	шт	1		1	
установка хлор-сатуратора	шт	2		2	
монтаж бетонного ограждения	м	146		146	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	14		14	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт	9		9	
Благоустройство	М2	674,5		674,5	

территории(планировка,устройство основания из асфальтобетона,посадка деревьев)	шт	21		21	
-строительство наружных сетей и сооружения водоснабжения и канализации Труба п/э 110х6,6мм Труба п/э 160 х 9,5мм Труба двухслойная полимерная DN/OD 160/ Гидрант пожарныйН1250м Водопроводные колодцы	 М М М Шт шт	 115 217 85 2 16		 115 217 85 2 16	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	По проекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

-строительство насосной станции 2-го подъема водопроводная насосная станция производительностью от 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСII 7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ),

-строительство надземной насосной станции , от 12м3/ч до 80м3/ч(ТП РК12-80ВС СКВ 7С,8С,9С(1В),

-строительство и установка унифицированной водонаторной башни стальные емкостью 50м3,высотой 18м ТП 901-5-045.88,;

-строительство резервуаров чистой воды емкостью на 250м3 (ТП РК 100-250РВ), 2 шт

-строительство проходной КПП;

- строительство внутриплощадочной сети 0,4 кВ,

-установка ДЭС -1 шт.;

-Подстанция комплектная трансфор- 15 маторная, без силовых трансформа торов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность сило- вого трансформатора 100 кВА, ис- полнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу – кабельный -1 шт

-установка трансформатора распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, нап ряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА – 1 шт

-строительство ВЛ-10кВ (головное водозаборное сооружение) ; 75м

-строительство наружного освещения ,установка опор освещения -19шт

- строительство наружных сетей и сооружения водоснабжения и канализации, Внутриплощадочные сети(Головное водозаборное сооружения),

-устройство сборных канализационных колодцев 6м3,выгреб 1шт

-установка Хлор-сатуратора 2шт,

-монтаж бетонного ограждения ;

-Благоустройство территории

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2022г.;
(месяц, год)

окончание работ апрель 2023 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, 4 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4
фактический, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей / или зданий (сооружении) выполнена (обязательное приложение и декларации о соответствии):

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация,отопление, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что утверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
РГП на ПХВ „Курмекский групповой водопровод" филиала ОРСП. Арал"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М. П. (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается.
(не предусмотрено)

13.Обеспечень доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ (не предусмотрено)
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: объект **«Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области»**
(наименование объекта, комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию ,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный директор) **ТОО «Асанас-Дар»** БИН030640005245.
Кызылординская область, г.Кызылорда, А.Кашаубаева, 13

Директор - Карабаева Рыскуль Абушаметовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя подпись дата м.п.)

ТОО «Асанас-Дар» ЖШС

к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

№ 18
03 05 2023

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 3 » 05 2023 года

Технический надзор *Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Altimus LTD», Директор Әли Рамазан Қалиұлы , Республика Казахстан г.Кызылорда*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

в лице *технического надзора Әгымжай С.Ә.*
Аттестат KZ33VJE00044223;KZ39VJE00046443;KZ60VJE00044222 от 01.02.2019г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании *договора .№8 от 22.08.2022г*
№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун,Кармакшинского района Кызылординской области»

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является: ***Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района***

Руководитель Исаев Е.И.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) ***подрядчиком*** *(генеральным подрядчиком)* ***ТОО «Асанас-Дар»***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Директора Карабаевой Рыскуль Абушаметовны.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «NS ImperiumGroup»ГСЛ№1511673 от 19.06.2015г

ТОО«BestStoryGroup инжиниринг»БИН151240009895 лицензия№20010610 от 23.07.2020г. директор - Акылбек А.А.

наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ *сентябрь 2022 года;*
месяц, год

окончание работ *апрель 2023 года;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства *4 месяц;*
Фактически : *6месяц;*

3. ***Сметная стоимость по утвержденному проекту*** *(проектно-сметной*

1) документации) : **ТОО «КызылордаВодГазПроект»**

всего 212 345 632 ,00 тенге в том числе:
строительно-монтажных работ 148 169 923 ,00 тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 32 863 348 ,00 тенге;
прочие затраты 31 312 361 ,00 тенге.

4. **Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**
00,0 тенге , в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 0 ,00 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тенге;
прочие затраты 0,00 тенге.

5. **Объект построен в соответствии с проектом** (проектно-сметной документацией)
ТОО «КызылордаВодГазПроект» №07/11-20
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденным(ой) Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района
Наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства,устранены.
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность,устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Altimus LTD»**, Директор Эли Рамазан Қалиұлы»,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ «____» _____ 2023 г
подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору в лице
технического надзора Әгымжай С.Э. аттестат KZ33 VJE00044223; KZ39VJE00046443; KZ60VJE00044222 от 01.02.2019г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____ «____» _____ 2023г
подпись, дата М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта

Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области

(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)		250	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4)из железобетонных труб	м		
	5)п/э трубы 110х6,6мм 160 х 9,5мм	м	115 127	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4)из полиэтиленовых труб	м		
		м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	1	
	Задвижка d-100	шт	14	
	" d-150	шт	9	
	" d-50	шт		
	Вентили d-20	шт		
	" d-25	шт		
	" d-32	шт		
	Кран шаровой d-25	шт	3	
	" d-40	шт	1	
	" d-15	шт		
	Гидрант	шт	2	
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водозаборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5)из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	85	

	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5)из железобетонных труб	м		
	6) полипролен	м	45	
3	Прочие устройства			
	Водопроводный колодец	шт	16	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____
	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Колодец смотровой	В-2	Сборные ж/б конструкции	Ø2000 мм	1	
2	Колодец водопроводный	В-2	Сборные ж/б конструкции	Ø1500 мм	15	

Заказчик: ***Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района».***

Исаев Е.И.

фамилия, имя. отчество(при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО *«КызылордаВодГазПроект »*

фамилия, имя. отчество(при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Нигиметова А.

ТОО «Кызылорда ВодГаз Проект» ЖШС