Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик : **ТОО «Отау Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ENIF STROY»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания №4 в г. Туркестан, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание №4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **07.07.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Стены /АС-21/										
1	1	Е11-000201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	241,87	36837,91 7562,57	3059,7 840,98	8909985 1829159	740050 203408	6340777	1890287 864022	11664294	
2	2	Е11-050401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250,8	5981,45 2352,4	281,24 75,78	1500148 589982	70535 19006	839631	566358 165320	2231826	
3	3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1071	408331		43732		43732		47231	
4	4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,259	996013,85 72163	8219,17 1616,07	257968 18690	2129 419	237149	3499 22548 22441	302957	
5	5	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,736	46696,35 17540,9	4701,26 1059,14	34369 12910	3461 780	17998	12458 3746	50573	
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00675	402525		2717		2717		2934	
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06397	398962		25522		25522	217 2042	27564	Казахстан
8	8	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,73	32783,28 9350,25	5553,69 1277,36	155065 44227	26269 6042	84569	45744 16065	216874	
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,538272	398962		214750		214750		231930	Казахстан
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039312	402525		15824		15824	17180 1266	17090	
			Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/									14793273	
			Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/										
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	15,78	115711,7 27558,7	1575,32 681,33	1825931 434876	24858 10751	1366196	401065 178160	2405156	
12	12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,78	9603,28 1014,42	65,15 30,03	142072 16481	1028 474	124563	15259 12586	169917	
13	13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	886,25	3610,46 2289,69	107,37 32,54	3199770 2029238	95157 28839	1075376	1893430 407456	5500656	
14	14	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		980,1925	2167		2124077		2124077		2294003	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							169926		
15	15	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Отвезащита		491,25	314,1	3,02	154302	1484	133374	18114	186209	
				м2 обработанной поверхности		39,58	1,39	19444	683		13793		
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		177,46	5272,81	15,06	935713	2672	706559	209055	1236349	
				м2 покрытия		1276,24	4,24	226482	752		91581		
17	17	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		103	3205,86	12,6	330204	1298	291310	34992	394412	
				м желобов		365,01	4,26	37596	439		29216		
18	18	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек		38	3140,85	475,8	119352	18080	74776	25430	156365	
				м труб		697,26	232,21	26496	8824		11583		
19	19	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		208	805		167440		167440		180835	Казахстан
				шт.							13395		
20	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		815	776,22	113,45	632619	92462	322504	223066	924140	
				м2 стяжки		267,06	30,44	217654	24809		68455		
21	21	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		815	1034,33	55,15	842979	44948	290580	477630	1426258	
				м2 утепляемого покрытия		622,64	14,37	507452	11712		105649		
22	22	С1261-105-0125	Маты минералокатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78		83,945	12237		1027235		1027235		1109414	
				м3							82179		
23	23	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		815	373	13,27	303995	10815	215975	73750	407965	
				м2 изолируемой поверхности		94,73	3,63	77205	2958		30220		
			Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									16391679	
			Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/										
24	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		468,67	899,5	5,32	421569	2494	127291	234103	700126	
				м2 отделываемой поверхности		622,58	1,8	291785	844		52454		
25	25	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		398,97	901,51	5,65	359675	2254	80400	222341	628577	
				м2 окрашиваемой поверхности		693,84	2,77	276821	1105		46561		
26	26	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		69,7	61,53	0,89	4289	62	531	2981	7852	
				м2 окрашиваемой поверхности		53,02	0,45	3695	31		582		
27	27	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		199,96	3459	15,72	691662	3144	401464	259515	1027271	
				м2 потолка		1435,56	6,48	287055	1296		76094		
28	28	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		1425,1	1377,4	88,28	1962933	125808	501379	1148232	3360058	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		937,3	69,85	1335746	99543		248893		
29	29	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		1425,1	61,53	0,89	87686	1268	10059	60960	160538	
				м2 окрашиваемой поверхности		53,02	0,45	75559	641		11492		
30	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		754,21	1699,19	93,82	1281546	70760	363009	722111	2163950	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1124,06	72,74	847777	54861		160293		
31	31	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		594,03	673,33	5,32	399978	3160	161339	189239	636354	
				м2 отделываемой поверхности		396,41	1,8	235479	1069		47137		
32	32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		561,54	697,97	5,32	391938	2987	78846	249261	692495	
				м2 окрашиваемой поверхности		552,24	2,62	310105	1471		51296		
33	33	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		182,75	5045,33	22,99	922034	4201	381279	430913	1461183	
				м2 поверхностиоблицовки		2936	11,42	536554	2087		108236		
34	34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		32,49	1565,26	3,79	50855	123	28806	17589	73920	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			674,86	1,86	21926	60		5476		
			Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13									10920324	
			Раздел 17. Электрооборудование										
35	35	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6980,29	129,62	6980	130	3993	2373	10101	
36	36	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А У3ОДА, степень защиты IP54	шт.	1	3258 20119	38,1	3258 20119	38	20119	748 1610	21729	
37	37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафом исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17516,72 3258	1068,17 381	17517 3258	1068 381	13191	2620 1611	21749	
38	38	С1247-201-0429	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24в-1.38 УХЛ3 IP51, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11900		11900		11900	952	12852	
39	39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5939,26 3090	125,54 38,1	35636 18540	754 229	16342	13513 3932	53081	
40	40	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
41	41	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2030		6090		6090	487	6577	
42	42	С1247-204-0661	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2030		4060		4060	325	4385	
43	43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3189,55 1545	30,71 0	3190 1545	31 0	1614	1112 384	4846	
44	44	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622		622		622	50	672	
45	45	С1247-215-0205 Гарант.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491		24982		24982	1999	26981	
46	46	С1261-404-0538 Гарант.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216	17	233	
47	47	Е11-230502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щиток групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9 3969,75	124,88 51,82	6241 3970	125 52	2146	2896 731	9868	
48	48	С1247-201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18-1.38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	462	6242	
49	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3189,55 1545	30,71 0	41464 20085	399 0	20980	14461 4474	60399	
50	50	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
51	51	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	622		7464		7464	597	8061	
52	52	С1247-215-0205 Гарант.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491		24982		24982	1999	26981	
53	53	С1261-404-0538 Гарант.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216	17	233	
54	54	Е11-230502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щиток групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61 3516,03	124,88 51,82	5364 3516	125 52	1723	2569 635	8566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12+1 38 УХЛ3 IP31, типа НЗК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5199,6		5200		5200	416	5616	
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3189,55 1545	30,71 0	15948 7725	154 0	8069	5562 1721	23231	
57	57	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
58	58	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	622		2488		2488	199	2687	
59	59	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	1	12491		12491		12491	999	13490	
60	60	С1261-404-0538 #прим.	Дипрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	108		108		108	9	117	
61	61	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9 3969,75	124,88 51,82	6241 3970	125 52	2146	2096 731	9868	
62	62	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36+1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054	
63	63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26 3090	125,54 38,1	5939 3090	125 38	2724	2252 655	8846	
64	64	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192	
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3189,55 1545	30,71 0	54222 26265	522 0	27435	18911 5851	78984	
66	66	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1965		15720		15720	1258	16978	
67	67	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	622		4354		4354	348	4702	
68	68	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	622		1244		1244	100	1344	
69	69	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	2998	40471	
70	70	С1261-404-0538 #прим.	Дипрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	26	350	
71	71	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61 3516,03	124,88 51,82	5364 3516	125 52	1723	2569 635	8568	
72	72	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36+1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054	
73	73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26 3090	125,54 38,1	5939 3090	125 38	2724	2252 655	8846	
74	74	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192	
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3189,55 1545	30,71 0	35085 16995	338 0	17752	12236 3786	51107	
76	76	С1247-204-2817	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	3	5307		15921		15921	1274	17195	
77	77	С1247-204-2814	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010		7	3959		27713		27713		29930	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
78	78	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622		622		622	2217	672	
											50		
79	79	С1247-215-0205 6прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473		40471	
											2998		
80	80	С1261-404-0538 6прим.	Дюрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324		350	
											26		
81	81	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1533,17	89,03	1533	89	27	1968	2787	
						1417,23	38,1	1417	38		206		
82	82	С1247-301-0225	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-3720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	22286		22286		22286		24069	
											1783		
83	83	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящики с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1829,48	182,48	5488	548	54	3683	9905	
						1629	76,2	4887	229		734		
84	84	С1247-203-0103	Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2,36 УХЛ4 IP30. ГОСТ 12434-93	шт.	3	12892		38676		38676		41770	
											3094		
85	85	Ц13-080503-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8255,76	119,74	24767	359	10971	9757	37286	
						4479	38,1	13437	114		2762		
86	86	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В	шт	2	11092,5		22185		22185		23960	
											1775		
87	87	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В	шт	1	11092,5		11092		11092		11979	
											887		
88	88	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29610,96	7122,4	29611	7122	2092	16880	50210	
						20397	3048	20397	3048		3719		
89	89	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245		237245				237245	
			Отпускная цена			237245		237245		237245			
			Сметная стоимость оборудования					*237245*					
			Итого по разделу 17. Электрооборудование										
												1116145	
			Раздел 18. Светотехническое оборудование										
90	90	Е11-210-01-0506 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	49	1661,94	17,06	81435	836	9793	51249	143299	
						1445,93	7,62	70806	373		10615		
91	91	С1247-101-0115	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	49	2583		126567		126567		136092	
											10125		
92	92	Е11-210-01-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	81	2401,65	227,75	194534	18448	16188	121059	310840	
						1974,05	101,75	159898	8240		25247		
93	93	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT	шт.	57	14945,7		851905		851905		920057	
											68152		
94	94	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	5342,4		128218		128218		138475	
											10257		
95	95	Е11-210-01-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	639,8	4,26	22393	149	2306	14339	39671	
						567,09	1,9	19848	66		2939		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	ТОО "Электрокомплект"	Светильник, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	25	1661,1		41528		41528	3322	44850	
97	97	ТОО "Электрокомплект"	Светильник, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1892,1		1892		1892	151	2043	
98	98	ТОО "Электрокомплект"	Светильники полочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2303,7		13822		13822	1106	14928	
99	99	ТОО "Электрокомплект"	Светильник, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1010,1		3030		3030	242	3272	
100	100	Е11-218401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	811,96	18,08	6496	145	52	4579	11961	
						787,33	7,62	6299	61		886		
101	101	ТОО "Электрокомплект"	Световой указатель модели LUNA 2211-4	шт.	8	663,6		5309		5309	425	5734	
102	102	ТОО "Электрокомплект"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с зарядкой, тип PBO-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4699,8		4700		4700	376	5076	
103	103	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91-ЛБ-54	шт.	78	391,65		29374		29374	2350	31724	
104	104	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91-ЛБ-36	шт.	58	237,3		13763		13763	1101	14864	
105	105	ТОО "Электрокомплект"	Лампа компактная люминесцентная, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27-OSRAM 15W	шт.	31	702,45		21776		21776	1742	23518	
106	106	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27-OSRAM 23W	шт.	6	711,9		4271		4271	342	4613	
107	107	С1261-404-0618 Фарид.	Стартер для люминесцентных ламп, тип ВОС-220	шт	133	34		4522		4522	362	4884	
			Итого по разделу: 18. Светотехническое оборудование									1886561	
			Раздел: 19. Электромеханическое оборудование										
108	108	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	47	259,63	0,22	12203	10	1500	7637	21477	
						225,57	0,11	10602	5		1507		
109	109	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	128	212,49	0,22	26561	27	1209	18242	48307	
						202,6	0,09	25825	11		3584		
110	110	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	345		11730		11730	938	12668	
111	111	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	368		20240		20240	1619	21859	
112	112	С1247-212-0108	Выключатель для непосредственного управления вентилятором	шт.	7	372		2604		2604	208	2812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	309		927		927	74	1001	
114	114	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	63	476		29988		29988	2399	32387	
115	115	С1247-202-0602	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК-Д48	шт.	52	31		1612		1612	129	1741	
116	116	С1247-202-0106	Коробки ответвительные наземные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм-У192	шт.	264	1384		365376		365376	29230	394606	
			Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование									536888	
			Раздел: 20. Кабели и провода										
117	117	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2841	364,42 156,9	162,52 54,25	1035317 445753	461719 154124	127845	431912 117378	1584607	
118	118	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,824	220596		181771		181771	14542	196313	Казахстан
119	119	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	341689		78588		78588	6287	84875	Казахстан
120	120	С1243-105-0701	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,414	267301		377964		377964	30237	408201	Казахстан
121	121	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,217	519633		112760		112760	9021	121781	Казахстан
122	122	С1243-105-0504	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	532930		22916		22916	1833	24749	Казахстан
123	123	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	808109		71922		71922	5754	77676	Казахстан
124	124	С1243-105-0905	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1922688		9613		9613	769	10382	Казахстан
125	125	С1243-201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,019	402937		7656		7656	612	8268	
126	126	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1810	338,23 322,29	2,82 0,12	612196 583345	5104 217	23747	420165 82509	1114950	
127	127	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1238	27		33426		33426	2674	36100	
128	128	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	248	32		7936		7936	635	8571	
129	129	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	324	45		14580		14580	1166	15746	
			Итого по разделу: 20. Кабели и провода									3692219	
			Раздел: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
130	130	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	9	2835,36 2769,3	0,27 0	25518 24924	2 0	592	15203 3258	43979	
131	131	С1248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-9	шт.	1	23583		23583		23583	1887	25470	
132	132	Ц13-080105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования	шт.	1	3677,52 3138	0 0	3678 3138	0 0	540	2299 475	6412	
133	133	С123-080306-0209	Аккумулятор Парус-5	шт.	1	4437		4437		4437	355	4792	
134	134	Ц13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	9275,87 7845	0 0	18552 15690	0 0	2862	11297 2388	32237	
135	135	С123-080306-0208	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	2	3915		7830		7830	626	8456	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	1609,39	1,02	32188	20	787	19142	55436	
						1569	0	31380	0		4106		
137	137	С1248-302-0102	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	20	320		6400		6400	512	6912	
138	138	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	74	3209,89	2,72	237532	201	5119	141649	409515	
						3138	0	232212	0		30334		
139	139	С1248-302-0201	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	46	1832		84272		84272	6742	91014	
140	140	С1248-302-0205	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-52С	шт.	28	3911		109508		109508	8761	118269	
141	141	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель датчика ручного. Монтаж оборудования	шт.	3	1700,87	0	5103	0	396	2871	8612	
						1569	0	4707	0		638		
142	142	С1248-302-0501	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1052		3156		3156	252	3408	
143	143	С1261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	48		2736		2736	219	2955	
144	144	Ц13-100701-0110 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	5	5490,15	2,21	27451	11	561	16396	47355	
						5375,7	0	26878	0		3508		
145	145	С1248-303-0101	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-04	шт.	5	9810		49050		49050	3924	52974	
146	146	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1362	364,42	162,52	496340	221352	61290	207062	789674	
						156,9	54,25	213698	73888		56272		
147	147	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,362	26765		36454		36454	2916	39370	Казахстан
148	148	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	382,14	17	1911	85	155	1218	3379	
						334,18	4,19	1671	21		250		
149	149	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	45		225		225	18	243	
150	150	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	360	270,85	2,38	97506	857	6044	65269	173797	
						251,68	0,13	90605	47		13022		
151	151	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	360	55		19800		19800	1584	21384	
152	152	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ. Установка	м3 древесины и конструкции	0,27	115810,92	1214,08	31269	328	23238	7070	41406	
						28530	564,84	7703	153		3067		
153	153	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ	м2 окрашиваемой поверхности	20,16	596,74	1,86	12030	38	4975	5629	19072	
						348,08	0,92	7017	19		1413		
			Итого по разделу: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									1978121	
			Раздел: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ										
154	154	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	7	1577,91	158,85	11045	1112	583	6947	19431	
						1335,78	42,67	9350	299		1439		
155	155	С1248-304-0108	Оповещатели модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010(Блок-СЭУ)	шт.	7	1756		12292		12292	983	13275	
156	156	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	3086,62	0	18520	0	1216	10555	31401	
						2884	0	17304	0		2326		
157	157	С1248-304-0212	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	3	1970		5910		5910	473	6383	
158	158	С1248-304-0307	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	918		2754		2754	220	2974	
159	159	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		105	364,42	162,52	38264	17064	4725	15963	58565	

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		156,9	54,25				4338		
160	160	С1243-107-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	241970		25407		25407		27440	Казахстан
											2033		
161	161	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	382,14	17	1911	85	155	1218	3379	
162	162	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	334,18	4,19	1671	21		250		
						45		225		225		243	
163	163	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	270,85	2,38	27085	238	1679	18130	48832	
164	164	С1243-907-0302	Канал кабельный размерами 25 мм х 10 мм	м	100	251,68	0,13	25168	13		3617		
						55		5500		5500		5940	
			Итого по разделу: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								440		
												217863	
			Раздел 23. Радиофикация, звукоусиление										
165	165	Ц13-100202-0207 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25657,77	2844,05	25658	2844	314	14251	43102	
166	166	С123-080303-0910	Усилитель радиотрансляционный, Сигнал-103 (ВУП1-100-103)(прим.)	шт.	1	22500	862,95	22500	863		3193		
						97728		97728		97728		105546	
167	167	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	3086,62	0	15433	0	1013	7818		
						2884	0	14420	0		8796	26167	
168	168	С123-080301-1003	Звуковая колонка для закрытых пространств, Рм~15Вт (прим.)	шт.	2	17832		35664		35664	1938		
												38517	
169	169	С123-080301-0402	Громкоговоритель абонентский, Рм~5Вт (прим.)	шт.	3	4581		13743		13743	2853		
												14842	
170	170	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	4	810,45	0	3242	0	44	1099		
						799,5	0	3198	0		1961	5608	
171	171	С1248-306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	4	154		616		616	415		
												665	
172	172	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Радиорозетка для скрытой проводки	шт	5	582,85	3,56	2914	18	127	49		
						583,86	1,52	2769	8		1999	5300	
173	173	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Подрозетник деревянный	м3 древесины в конструкции	0,204	39301,09	1214,08	7997	247	1929	393		
						28550	964,84	5820	115		5342	14406	
174	174	С1247-214-0201	Радиорозетка РПВ-2	шт.	5	354		1770		1770	1067		
											142	1912	
175	175	Ц13-100411-0101	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или стойки (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	20397	0	20397	0	0	12442	35466	
176	176	С123-080101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	20397	0	20397	0		2627		
						22100		22100		22100		23868	
177	177	С1247-202-0303 (прим.	Микрофон динамический МД 882	шт.	1	4991		4991		4991	1768	5390	
178	178	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 кг до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	160	722,83	79,84	115653	12775	26741	399		
						475,86	24,01	76138	3842		48787	177595	
179	179	С1261-302-0419	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости,изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с сепаратным разделительным основанием марки ПТВЗС сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,16	25916		4147		4147	13155	4479	
											332		
			Итого по разделу: 23. Радиофикация, звукоусиление									502869	
			Раздел 24. Электрохозяйство										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	180	Ц13-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие квартирные типа ПКЧЭ-2-РП-РЭ4-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5274,9	0	5275	0	22	3204	9157	
						5253	0	5253	0		678		
181	181	С123-080303-0313 Прим.	Первичные часы ЦП-1	шт.	1	60987		60987		60987		65866	
											4879		
182	182	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	3	2907,22	0	8722	0	70	5278	15120	
						2884	0	8652	0		1120		
183	183	С1248-401-0604 Прим.	Часы электрические вторичные УЧС-300с	шт.	3	5757		17271		17271		18653	
											1382		
184	184	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	3	810,45	0	2431	0	33	1463	4206	
						799,5	0	2398	0		312		
185	185	С1248-306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	3	154		462		462		499	
											37		
186	186	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	45	95,51	0,89	4298	40	840	2473	7313	
						75,95	0,38	3418	17		542		
187	187	С1261-302-0414	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	0,045	104974		4724		4724		5142	
											378		
188	188	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	40	411,22	17	16449	680	2402	9745	28290	
						334,18	4,19	13367	168		2096		
189	189	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	40	55		2200		2200		2376	
											176		
190	190	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	411,22	17	2056	85	300	1218	3536	
						334,18	4,19	1671	21		262		
191	191	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	72		360		360		389	
											29		
			Итого по разделу: 24. Электрочасификация									160507	
			Раздел: 25. Телефонизация										
192	192	Ц13-100411-0106	Монтаж CDMA терминал	шт.	2	13306,88	0	26614	0	4648	13399	43214	
						10983	0	21966	0		3201		
193	193	С1248-102-0101	CDMA терминал Huawei ETS 1001 (прим.)	шт.	1	20136		20136		20136		21747	
											1611		
194	194	С1248-102-0402	Ethernet-коммутатор доступа - CDMA	шт.	1	117281		117281		117281		126663	
											9382		
195	195	Ц13-110401-0703	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭВ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования(тонич на 16 портов)	шт.	1	4081,28	64,28	4081	64	0	3036	7686	
						4017	31,38	4017	31		569		
196	196	С1243-901-0110 Прим.	Модем CDMA Skylink Ainlus	шт.	1	11544		11544		11544		12468	
											924		
197	197	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	IP телефон	шт.	1	1293,63	0	1294	0	164	689	2142	
						1129,68	0	1130	0		159		
198	198	С1248-102-0302	IP телефон Panasonic KX-NT543RU (прим.)	шт.	1	32667		32667		32667		35280	
											2613		
199	199	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	3	411,22	17	1234	51	180	731	2122	
						334,18	4,19	1003	13		157		
200	200	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных кабель-каналах, масса 1 м до 1 кг	м	3	364,42	162,52	1093	488	135	456	1673	
						156,9	54,25	471	163		124		
201	201	С1243-304-0102	Кабель информационный "витая пара" экранированный UTP 4x2x0,5 cat.5e	км	0,003	102442		307		307		332	Казахстан
											25		
202	202	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	3	55		165		165		178	
											13		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 25. Телефонизация									253505	
			ИТОГО:										
								41419591	2136284	22647919	11553679	56906243	
			В том числе :					13057973	745699	3577416	3932973		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							3577416			
			Непредвиденные работы и затраты							0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1061903					
												57968141	
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,1338991										
												61273674	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		7887603					
												69161277	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ENIF STROY»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Торегельдиев Ринат Серезбиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Отау Строй»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Алимбек Аслан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)