Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«28» 12 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Югдорстрой», Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксукент, проспект Астана 41 Е*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Генерального директора Махкамбаева М.М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

Строительство дорог. Строительство моста на автомобильной дороге Ерназар-Койгелды 9+100 км Таласского района, Жамбылской области.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является *КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Таласского района, Жамбылской области»*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «ЖБИ-С» Лицензия № 15010215 от 29.05.2015 года, ЮКО, Сайрамский район, Аксукентский с.о., с.Аксу, Шоссе Карабулакское , 143

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "ТЕКА-Проект",*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Таласского района, Жамбылской области»*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Проектирование плана трассы и продольного профиля выполнено с использованием автоматизированного программного комплекса IndorCAD. Проектом предусмотрена реконструкция подходов к мосту.

Дорожная одежда

При проектировании дорожной одежды расчетная нагрузка принята типа А1 согласно СП РК 3.03-104-2014, СН РК3.03-04-2014 «Проектирование нежестких дорожных одежд» – груженный грузовой автомобиль с нагрузкой на одиночную ось 100 кН (10 тс), систематическое обращение которых предусматривается на дороге в расчетный период с учетом перспективы на межремонтный срок службы.

Межремонтный срок службы дорожной одежды определен равным 14 годам согласно "Инструкции по назначению межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий" ПР 218-05-05. Требуемый модуль упругости дорожной одежды определен по прогнозу интенсивности движения на перспективу и равен 174 МПа.

Конструкция дорожной одежды

Верхний слой покрытия - из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типБ, марка II по ГОСТ 9128-2013, на битуме 70/100 толщиной 0,05 м.

Щебеночное основания, устраиваемое методом заклинки по ГОСТ 25607, ГОСТ 8267 - 0,15 м;

Дополнительный слой основания - из природной песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 толщиной 0,25 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено проектом оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации отсутствуют;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2021 г.*;
месяц, год

окончание работ *декабрь 2021 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства *6 месяцев*;

фактически 4 *месяца*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных

Проектирование плана трассы и продольного профиля выполнено с использованием автоматизированного программного комплекса IndorCAD. Проектом предусмотрена реконструкция подходов к мосту.

Дорожная одежда

При проектировании дорожной одежды расчетная нагрузка принята типа А1 согласно СП РК 3.03-104-2014, СН РК3.03-04-2014 «Проектирование нежестких дорожных одежд» – груженный грузовой автомобиль с нагрузкой на одиночную ось 100 кН (10 тс), систематическое обращение которых предусматривается на дороге в расчетный период с учетом перспективы на межремонтный срок службы.

Межремонтный срок службы дорожной одежды определен равным 14 годам согласно "Инструкции по назначению межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий" ПР 218-05-05. Требуемый модуль упругости дорожной одежды определен по прогнозу интенсивности движения на перспективу и равен 174 МПа.

Конструкция дорожной одежды

Верхний слой покрытия - из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типБ, марка II по ГОСТ 9128-2013, на битуме 70/100 толщиной 0,05 м.

Щебеночное основания, устраиваемое методом заклинки по ГОСТ 25607, ГОСТ 8267 - 0,15 м;

Дополнительный слой основания - из природной песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 толщиной 0,25 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено проектом оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации отсутствуют;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2021 г.*;
месяц, год

окончание работ *декабрь 2021 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства *6 месяцев*;

фактически 4 *месяца*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных

Проектная

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство дорог. Строительство моста на автомобильной дороге Ерназар-Койгелды 9+100 км Таласского района, Жамбылской области

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течении 5 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) :

ТОО «Югдорстрой», ген. директор Махкамбаева М.М. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядчик *ТОО «ЖБИ-С», директор Сативалдиев Б.Ю.* _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.