Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Наименование строительства: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.К.Ултаракова (с.Масак) Енбекшиказахского района Алматинской области"

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за август 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
				6	02.06.2021					
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленунную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	65 271 594,19	58 278 209,10							6 993 385,09	65 271 594
Итого к оплате с НДС:										65 271 594

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ **Ахмедов А.А.**

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Директор _____

Форма

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.К.Ултаракова (с.Масак) Енбекшиказахского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор №6 от 02.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2021 года
на 2-1-1–Наружные сети водоснабжения

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4 Внутрипоселковой водопроводной сеть									
1	102	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9350	142,19	135,18	1329482	1263977	–	256385	1712737
						7,01	31,08	65505	290585,4	–	126869	
2	103	1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36130	195,3	185,67	7056041	6708084	–	1360892	9090287
						9,63	42,68	347958	1542170	–	673355	
3	104	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	1405	5664,46	–	7958563	–	–	5730166	14783828

					5664,46	–	7958563	–	–	1095098	
4	105 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1155	128,91	122,24	148886	141184	–	31672	195002
					6,61	31,47	7637	36351	–	14445	
5	106 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1730	118		204141	–	–	–	220472
					–		–	–	–	16331	
6	107 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18	129,03	122,26	2323	2201	–	495	3043
					6,67	31,51	120	567	–	225	
7	108 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	27	118		3186	–	–	–	3441
					–		–	–	–	255	
8	109 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5740	163,62	76,47	939194	438917	–	509584	1564680
					87,16	36,15	500276	207479	–	115902	
9	110 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5740	18,59	18,59	106683	106683	–	30891	148580
					–	7,47	–	42905	–	11006	
10	111 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5740	21,18	21,18	121562	121562	–	35199	169302
					–	8,52	–	48888	–	12541	

11	112 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2370	18,59	18,59	44048	44048	–	12755	61346
					–	7,47	–	17715	–	4544	
12	113 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	37540	21,18	21,18	795023	795023	–	230207	1107249
					–	8,52	–	319733	–	82018	
13	114 1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение. Первый проход по одному следу при толщине слоя НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	37540	57,47	57,47	2157562	2157562	–	625232	3005418
					–	23,13	–	868378	–	222624	
14	115 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	62	814,21	–	50481	–	–	36347	93774
					814,21	–	50481	–	–	6946	
15	116 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6980	68,02	68,02	474768	474768	–	110846	632463
					–	22,06	–	153953	–	46849	
16	117 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,126	477443,33	151526,67	537601	170619	–	404931	1017935
					318136,67	45115	358222	50799	–	75403	
17	118 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1126	2861		3221486	–	–	–	3479205
					–		–	–	–	257719	
18	121 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	10184	1364		13890976	–	–	–	15002254
					–		–	–	–	1111278	

Раздел 6 Водопроводные колодцы внутрипоселковый сеть

19	162	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2330	205,97	194,88	479915	454059	–	101113	627511
						11,1	49,18	25857	114578	–	46482	
20	163	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1830	35,44	35,44	64855	64855	–	17480	88922
						–	13,27	–	24278	–	6587	
21	164	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1830	17,5	17,5	32026	32026	–	8632	43910
						–	6,55	–	11988	–	3253	
22	165	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1830	163,62	76,47	299429	139933	–	162463	498843
						87,16	36,15	159496	66147	–	36951	
23	166	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	500	68,02	68,02	34009	34009	–	7940	45305
						–	22,06	–	11028	–	3356	
24	167	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	465	148,74	–	69163	–	–	49797	128476
						148,74	–	69163	–	–	9517	

25	168 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	138	20350,1	9324,36	2808314	1286762	–	1980235	5171632
					10614,28	3880,19	1464771	535466	–	383084	
26	173 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	92	24709,26		2273252	–	–	–	2455112
					–		–	–	–	181860	
27	174 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34610,52		34611		34611	–	37380
					–		–		–	2769	
28	175 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	92	17584,8		1617802	–	–	–	1747226
					–		–	–	–	129424	
29	176 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	92	17584,8		1617802	–	–	–	1747226
					–		–	–	–	129424	
30	177 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28192,06		28192		28192	–	30447
					–		–		–	2255	
31	178 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28192,06		28192		28192	–	30447
					–		–		–	2255	
32	179 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	92	24984,61		2298584	–	–	–	2482471

						–		–	–	–	183887
33	180 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	53240,45		53240		53240	–	57499
					–		–		–	4259	
34	181 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	288	1863,74		536757	–	–	–	579698
					–		–	–	–	42941	
35	185 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	2119,61	82,83	31794	1242	4911	25998	62416
					1709,4	41,31	25641	620	–	4623	
36	186 2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	15	31990		479850		479850	–	518238
					–		–		–	38388	
37	195 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,3627875	1390063,3	515599,08	1894361	702652	490276	903037	3021189
					514704,23	154628,56	701432	210726	–	223792	
38	197 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	1411		105825		105825	–	114291
					–		–		–	8466	
39	203 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	150	1120,14	71,28	168021	10692	9189	146659	339854
					987,6	–	148140	–	–	25174	
40	204 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	150	2565		384750		384750	–	415530
					–		–		–	30780	
	Итого										72534639

Всего		72 534 639
Временные здания и сооружения	2,08%	1 508 720
Итого с временными		74 043 359
Зимние удорожания	2,07%	1 532 698
Итого с зимними удорожаниями		75 576 057
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 511 521
Итого с непредвиденными работами и затратами		77 087 578
2020 г. - 100 % (Иинф = 1,05)		80 941 957
Итого с тендерной скидкой		72 847 761
Итого со скидкой подрядчика		58 278 209
НДС	12%	6 993 385
Всего по акту с НДС		65 271 594

Заказчик:
ТОО "Келсай Строй"

Директор _____ **Ахмедов А.А.**

Подрядчик:
ТОО «Astana building energy company»

Директор _____