Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Справка № 3 от 11 июня 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		256/20	15.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	256456898,24	63076807,00	0	0		0		0,00	7569216,84	70646023,84
в том числе										
Акт № 3 от 11.06.2021 года		63076807,00							7569216,84	70646023,84
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										21193807,15
Удержание 5 %										3532301,19
Итого к оплате:										45919915,50
Итого к оплате: Сорок пять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать тенге 50 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Заместитель руководителя _____ Карамурзинова Ботагоз Жумабековна

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 года
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Байбулов Ертис Екенбаевич

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

от 11 июня 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/										
		СЕТКИ М1 -:- М3, ЗП1 /л.7.1-АС2/										
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	13,1566		66955,05	2207,85	880901	29048	--	800780	1816215
		НР - 93%; СП - 8%				64747,20	699,30	851853	9200		134534	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	11,857		264413,00	--	3135145	--	3135145	--	3385957
		СП - 8%				--	--	--	--		250812	
112	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	1,2788		235269,00	--	300862	--	300862	--	324931
		СП - 8%				--	--	--	--		24069	

113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/рядовые перемычки, см.прим.п.5/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	222265,00	--	4623	--	4623	--	4993
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
		РАЗДЕЛ 7. БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/									
		БАЛКА-ПОЯС БП1 /28 шт. в каждой секции/									
124	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,1	43974,76	4621,79	92347	9706	62388	20229	121582
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	20253	1976		9006	
125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09898	19408,01	1341,41	1921	133	29	1635	3840
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	1760	37		284	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09898	222265,00	--	22000	--	22000	--	23760
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
127	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06895	891680,17	1306,17	61481	90	45145	14818	82404
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	16246	38		6104	
		БАЛКА-ПОЯС БП2 /56 шт. в каждой секции/									
128	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,5	43974,76	4621,79	153912	16176	103981	33714	202636
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	33755	3294		15010	
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16828	19408,01	1341,41	3266	226	48	2779	6529
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	2992	62		484	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16828	222265,00	--	37403	--	37403	--	40395
		СП - 8%			--	--	--	--		2992	

131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12404	891680,17	1306,17	110604	162	81216	26658	148243
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	29226	68		10981	
		БАЛКА-ПОЯС БП3 /9 шт. в каждой секции/									
132	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,6975	43974,76	4621,79	30672	3224	20722	6719	40382
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	6727	656		2991	
133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,032	19408,01	1341,41	621	43	9	528	1242
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	569	12		92	
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	222265,00	0,00	7112	0	7112	0	7681
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		569	
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	891680,17	1306,17	19617	29	14405	4728	26293
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	5184	12		1948	
		БАЛКА-ПОЯС БП4 /48 шт. в каждой секции/									
136	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,8	43974,76	4621,79	79155	8319	53476	17339	104213
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	17360	1694		7719	
137	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,092	19408,01	1341,41	1786	123	26	1519	3569
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	1636	34		264	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	222265,00	0,00	20448	0	20448	0	22084
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1636	
139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,082	891680,17	1306,17	73118	107	53690	17623	98000
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	19321	45		7259	

		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
140	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	/МС13/ Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,05271	266168,46	11157,58	14030	588	941	14836	31175
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	12500	73		2309	
142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,3384875	259316,00	--	347091	--	347091	--	374859
		СП - 8%			--	--	--	--		27767	
143	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09106	293658,00	--	26740	--	26740	--	28880
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,5666635	83,03	2,39	3949	114	1773	1432	5812
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	2063	12		431	
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,5666635	148,01	3,38	7040	161	4468	1681	9419
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	2411	25		698	
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
146	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	60,8	6208,91	1287,86	377502	78302	92997	263778	692582
		НР - 118%; СП - 8%			3391,50	285,16	206203	17338		51302	
147	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50,4	4117,60	965,80	207527	48676	50722	140069	375404
		НР - 118%; СП - 8%			2145,42	209,79	108129	10573		27808	
148	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	658,68	6161,00	--	4058127	--	4058127	--	4382778
		СП - 8%			--	--	--	--		324650	

149	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,6444	75890,00	--	48904	--	48904	--	52816
		СП - 8%			--	--	--	--		3912	
150	2104-0302-0243 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,28	69998,00	--	89597	--	89597	--	96765
		СП - 8%			--	--	--	--		7168	
151	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.5	Скидка за изменение класса бетона от 22,5 до 20	т	1,9244	-648,00	--	-1247	--	-1247	--	-1347
		СП - 8%			--	--	--	--		-100	
152	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.4	Скидка за изменение класса бетона от 20 до 15	т	1,9244	-763,00	--	-1468	--	-1468	--	-1586
		СП - 8%			--	--	--	--		-117	
153	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/	т стальных элементов	0,137408	493851,46	11157,58	67859	1533	33740	38677	115059
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	32586	190		8523	
РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/											
176	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	9763,69	4676,32	78110	37411	2723	54318	143022
		НР - 118%; СП - 8%			4747,05	1006,99	37976	8056		10594	
177	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	26,112	14434,00	--	376901	--	376901	--	407053
		СП - 8%			--	--	--	--		30152	
178	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	5854,90	2794,69	46839	22358	1104	33309	86560
		НР - 118%; СП - 8%			2922,21	606,32	23378	4851		6412	

179	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	38	13939,00	--	529682	--	529682	--	572057
		СП - 8%			--	--	--	--		42375	
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/									
199	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	406,75	459,36	250,85	186845	102033	17027	106715	317045
		НР - 118%; СП - 8%			166,65	55,69	67785	22652		23485	
200	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	9,475	65900,00	--	624403	--	624403	--	674355
		СП - 8%			--	--	--	--		49952	
		ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-									
201	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,4	30207,05	10126,53	72497	24304	10089	31065	111847
		НР - 69%; СП - 8%			15876,60	2882,53	38104	6918		8285	
202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,27	259316,00	--	588647	--	588647	--	635739
		СП - 8%			--	--	--	--		47092	
203	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,132	294757,00	--	38908	--	38908	--	42021
		СП - 8%			--	--	--	--		3113	
204	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,732	54841,00	--	40144	--	40144	--	43355
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,03	83,03	2,39	7060	203	3169	2560	10389
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	3688	22		770	

206	11'13-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	170,07	74,01	1,69	12587	287	7988	3005	16840
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,26	4311	44		1247	

Всего прямые затраты	**12 885 267**
Накладные расходы, тенге	1 640 515
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 162 063
Всего по смете	**15 687 845**
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	437,708	10283,51	2089,85	4501175	914744	8273	3512191	8654434
		НР - 93%; СП - 8%			8174,76	453,25	3578158	198391		641069	
2	2103-0101-0505 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	31,2	61356,00	--	1914307	--	1914307	--	2067452
		СП - 8%			--	--	--	--		153145	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	31,2	57419,00	--	1791473	--	1791473	--	1934791
		СП - 8%			--	--	--	--		143318	
4	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	36,188	57419,00	--	2077879	--	2077879	--	2244109
		СП - 8%			--	--	--	--		166230	
5	2103-0101-0803 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм	1000 шт.	24,94	69787,00	--	1740488	--	1740488	--	1879727
		СП - 8%			--	--	--	--		139239	

6	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	57,334	19424,00	--	1113656	--	1113656	--	1202748
		СП - 8%			--	--	--	--		89092	
7	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	33,272	18941,00	--	630205	--	630205	--	680621
		СП - 8%			--	--	--	--		50416	
9	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	8,75	1848,00	--	16170	--	16170	--	17464
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	36,06	27423,30	2388,40	988884	86126	734298	174039	1255957
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	168460	18679		93034	
11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/стенки лоджий с 1 по 3 этаж КР-л-пу150 Мр100/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	60,09	37170,83	2388,40	2233595	143519	1809356	290017	2725502
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	280720	31127		201889	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
14	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-125 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,91	4142,72	245,41	430470	25501	268677	131895	607354
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	136293	5530		44989	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ									

15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М150 на растворе М125 /с 1-го по 3-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	531,4	28483,85	2388,40	15136318	1269196	11472092	2483375	19029268
		НР - 93%; СП - 8%			4507,02	518,00	2395030	275265		1409575	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ									
20	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	851,67	3748,64	215,83	3192604	183816	1974461	1017519	4546933
		НР - 93%; СП - 8%			1214,47	70,19	1034328	59779		336810	

Всего прямые затраты	**35 767 223**
Накладные расходы, тенге	**7 609 036**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**3 470 101**
Всего по смете	**46 846 360**
В том числе оборудование	**0**

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

2.2 Локальная смета №2-1-2 Архитектурно-строительные решения

2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	65,527	24602,58		1612133	1612133	–	1741104
				–		–	–	128971	

Всего прямые затраты	**1 612 133**
Накладные расходы, тенге	**0**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**128 971**
Всего по смете	**1 741 104**
В том числе оборудование	**0**
Всего затраты по акту	**50 264 624**
Накладные расходы, тенге	**9 249 552**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**4 761 134**
Всего по смете	**64 275 310**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	578478
Дополнительные затраты при производстве	1212766
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1321331
Итого по акту:	**67387885**
- **в текущих ценах 2021 года**	67387885,00

К скидки = 0,063974082	-4311078,00
Всего по акту с учетом скидки	**63076807,00**
Налог на добавленную стоимость	**7569216,84**
Всего по акту с учетом скидки	**70646023,84**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Асылханов А.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 года

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Байбулов Ертис Екенбаевич

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и

Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович