Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Справка № 5 от 22 июля 2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		256/20	15.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	400850202,87	82417582,42	0	0		0		0,00	9890109,89	92307692,31
в том числе										
Акт № 5 от 22.07.2021 года		82417582,42							9890109,89	92307692,31
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										27692307,69
Удержание 5 %										4615384,62
Итого к оплате:										60000000,00
Итого к оплате: Шестьдесят миллионов тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Темирбулатов Рамазан Газизович

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 года

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Байбулов Ертис Екенбаевич

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779

Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Акт № 5

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

от 22 июля 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/

СЕТКИ М1 -:- М3, ЗП1 /л.7.1-АС2/

10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	9,4	66955,05	2207,85	629377	20754	--	572133	1297632
		НР - 93%; СП - 8%			64747,20	699,30	608624	6573		96121	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,5	264413,00	--	2247511	--	2247511	--	2427311
		СП - 8%			--	--	--	--		179801	

12	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,9	235269,00	--	211742	--	211742	--	228681
		СП - 8%			--	--	--	--		16939	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/рядовые перемычки, см.прим.п.5/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	222265,00	--	3334	--	3334	--	3601
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		ЭЛЕМЕНТЫ БАЛКОНА ПО УЗЛАМ 5 и 10									
18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,7982	66955,05	2207,85	120399	3970	--	109448	248234
		ПР - 93%; СП - 8%			64747,20	699,30	116428	1257		18388	
19	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,039	294757,00	--	11496	--	11496	--	12415
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	227683,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
21	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,7506	303060,00	--	530537	--	530537	--	572980
		СП - 8%			--	--	--	--		42443	
		РАЗДЕЛ 7. БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/									
		БАЛКА-ПОЯС БП1 /28 шт. в каждой секции/									

124	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,18	43974,76	4621,79	95865	10076	64765	20999	126213
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	21024	2052		9349	
125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,103	19408,01	1341,41	1999	138	30	1701	3996
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	1831	38		296	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103	222265,00	--	22893	--	22893	--	24725
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0715	891680,17	1306,17	63755	93	46815	15366	85451
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	-549,45	16847	39		6330	
		БАЛКА-ПОЯС БП2 /56 шт. в каждой секции/									
28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,6	43974,76	4621,79	158309	16638	106951	34678	208426
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	34719	3388		15439	
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1742	19408,01	1341,41	3381	234	50	2877	6758
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	3097	64		501	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1742	222265,00	--	38719	--	38719	--	41816
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,129	891680,17	1306,17	115027	168	84463	27724	154171
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	30395	71		11420	
		БАЛКА-ПОЯС БП3 /9 шт. в каждой секции/									

132	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,725	43974,76	4621,79	31882	3351	21539	6984	41975
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	6992	682		3109	
133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,032	19408,01	1341,41	621	43	9	528	1242
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	569	12		92	
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	222265,00	0,00	7112	0	7112	0	7681
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		569	
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	891680,17	1306,17	19617	29	14405	4728	26293
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	5184	12		1948	
		БАЛКА-ПОЯС БП4 /48 шт. в каждой секции/									
136	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,8	43974,76	4621,79	79155	8319	53476	17339	104213
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	17360	1694		7719	
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,092	19408,01	1341,41	1786	123	26	1519	3569
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	1636	34		264	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	222265,00	0,00	20448	0	20448	0	22084
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1636	
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,082	891680,17	1306,17	73118	107	53690	17623	98000
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	19321	45		7259	

		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
140	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	/МС13/ Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0546	266168,46	11157,58	14533	609	975	15368	32293
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	12948	76		2392	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	222265,00	--	2223	--	2223	--	2400
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,391	259316,00	--	360709	--	360709	--	389565
		СП - 8%			--	--	--	--		28857	
143	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,094	293658,00	--	27604	--	27604	--	29812
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,47	83,03	2,39	4107	118	1844	1489	6045
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	2146	13		448	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,47	148,01	3,38	7322	167	4647	1748	9796
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	2508	26		726	
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
46	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	158	6208,91	1287,86	981008	203482	241669	685476	1799803
		НР - 118%; СП - 8%			3391,50	285,16	535857	45055		133319	

147	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	131	4117,60	965,80	539406	126520	131836	364068	975752
		НР - 118%; СП - 8%			2145,42	209,79	281050	27482		72278	
148	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1712	6161,00	--	10547632	--	10547632	--	11391443
		СП - 8%			--	--	--	--		843811	
149	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,675	75890,00	--	127116	--	127116	--	137285
		СП - 8%			--	--	--	--		10169	
50	2104-0302-0243 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,328	69998,00	--	232953	--	232953	--	251590
		СП - 8%			--	--	--	--		18636	
51	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.5	Скидка за изменение класса бетона от 22,5 до 20	т	5	-648,00	--	-3240	--	-3240	--	-3499
		СП - 8%			--	--	--	--		-259	
52	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.4	Скидка за изменение класса бетона от 20 до 15	т	5	-763,00	--	-3815	--	-3815	--	-4120
		СП - 8%			--	--	--	--		-305	
53	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/	т стальных элементов	0,357	493851,46	11157,58	176305	3983	87659	100486	298934
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	84663	495		22143	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в									

154	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,4	33100,48	2569,70	46341	3598	32796	9737	60564
		НР - 91%; СП - 8%			7105,15	537,59	9947	753		4486	
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	222265,00	--	11113	--	11113	--	12002
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	217102,00	--	31263	--	31263	--	33764
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	227683,00	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
76	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	14,4	9763,69	4676,32	140597	67339	4901	97773	257439
		НР - 118%; СП - 8%			4747,05	1006,99	68358	14501		19070	
77	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	47	14434,00	--	678398	--	678398	--	732670
		СП - 8%			--	--	--	--		54272	
78	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	5854,90	2794,69	87824	41920	2070	62455	162301
		НР - 118%; СП - 8%			2922,21	606,32	43833	9095		12022	

179	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	72	13939,00	--	1003608	--	1003608	--	1083897
		СП - 8%			--	--	--	--		80289	
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/									
199	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	325	459,36	250,85	149292	81526	13605	85267	253324
		НР - 118%; СП - 8%			166,65	55,69	54161	18099		18765	
200	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,5	65900,00	--	494250	--	494250	--	533790
		СП - 8%			--	--	--	--		39540	
		ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/									
201	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,923	30207,05	10126,53	58088	19473	8084	24891	89617
		НР - 69%; СП - 8%			15876,60	2882,53	30531	5543		6638	
202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,817	259316,00	--	471177	--	471177	--	508871
		СП - 8%			--	--	--	--		37694	
203	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,106	294757,00	--	31244	--	31244	--	33744
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
204	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,585	54841,00	--	32082	--	32082	--	34649
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	

205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,027	83,03	2,39	5648	163	2535	2048	8312
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	2950	18		616	
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	136,05	74,01	1,69	10069	230	6390	2404	13471
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,26	3449	35		998	
		Всего прямые затраты				20 762 136					
		Накладные расходы, тенге				2 286 859					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 843 920					
		Всего по смете				24 892 914					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	175	10283,51	2089,85	1799614	365724	3308	1404209	3460129
		НР - 93%; СП - 8%			8174,76	453,25	1430583	79319		256306	
2	2103-0101-0505 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12	61356,00	--	736272	--	736272	--	795174
		СП - 8%			--	--	--	--		58902	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12	57419,00	--	689028	--	689028	--	744150
		СП - 8%			--	--	--	--		55122	

4	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *СН - 8%*	1000 шт.	14	57419,00 --	-- --	803866 --	-- --	803866	-- 64309	868175
5	2103-0101-0803 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *СН - 8%*	1000 шт.	10	69787,00 --	-- --	697870 --	-- --	697870	-- 55830	753700
6	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98 *СН - 8%*	м3	23	19424,00 --	-- --	446752 --	-- --	446752	-- 35740	482492
7	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 *СН - 8%*	м3	13	18941,00 --	-- --	246233 --	-- --	246233	-- 19699	265932
9	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 *СН - 8%*	м3	7	1848,00 --	-- --	12936 --	-- --	12936	-- 1035	13971
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%, СН - 8%*	м3 кладки	28,8	27423,30 4671,66	2388,40 518,00	789791 134544	68786 14918	586461	139000 74303	1003094
11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/стенки лоджий с 1 по 3 этаж КР-л-пу150 Мр100/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%, СН - 8%*	м3 кладки	8,01132	37170,83 4671,66	2388,40 518,00	297787 37426	19134 4150	241227	38666 26916	363369

12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/стенки лоджий с 4 по 6 этаж КР-л-пу125 Мр100/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	33,516	34514,82	2388,40	1156799	80050	920174	161761	1424045
		НР - 93%, СП - 8%			4671,66	518,00	156575	17361		105485	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
14	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-125 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	83,13	4142,72	245,41	344384	20401	214947	105519	485895
		НР - 93%, СП - 8%			1311,64	53,22	109037	4424		35992	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ									
15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М150 на растворе М125 /с 1-го по 3-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	70,85286	28483,85	2388,40	2018162	169225	1529602	331114	2537219
		НР - 93%, СП - 8%			4507,02	518,00	319335	36702		187942	
18	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр100/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,68	4142,72	245,41	44244	2621	27615	13556	62425
		НР - 93%, СП - 8%			1311,64	53,22	14008	568		4624	

19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	424,2	4135,70	245,41	1754364	104103	1093863	538445	2476234
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	556398	22576		183425	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ									
20	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	340,67	3748,64	215,83	1277049	73527	789789	407010	1818784
		НР - 93%; СП - 8%			1214,47	70,19	413733	23912		134725	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/									
		ОКНА ПВХ									
78	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	145,9833	2211,62	168,23	322860	24559	164087	131310	490503
		НР - 90%; СП - 8%			919,38	80,05	134214	11686		36334	
79	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	33,5333	3220,00	164,96	107977	5532	50256	49354	169918
		НР - 90%; СП - 8%			1556,36	78,97	52190	2648		12587	
80	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	25,6450	2479,41	170,47	63584	4372	29661	28467	99416
		НР - 90%; СП - 8%			1152,35	81,03	29552	2078		7364	
81	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	19,1500	3494,72	170,48	66924	3265	35563	26648	101058

		НР - 90%; СП - 8%			1467,18	78,97	28096	1512		7486	
82	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	145,9867	25572,56	--	3733253	--	3733253	--	4031913
		СП - 8%			--	--	--	--		298660	
83	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	33,5367	17391,92	--	583267	--	583267	--	629928
		СП - 8%			--	--	--	--		46661	
84	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	25,6450	22799,92	--	584704	--	584704	--	631480
		СП - 8%			--	--	--	--		46776	
85	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	19,1500	26258,96	--	502859	--	502859	--	543088
		СП - 8%			--	--	--	--		40229	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
86	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**65,376**	**3638,58**	**176,93**	237876	11567	131524	90169	354289
		НР - 90%; СП - 8%			**1449,84**	**82,65**	94785	5403		26244	

87	2109-0203-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**65,376**	**25654,72**	--	1677203	--	1677203	--	1811379
		СП - 8%			--	--	--	--		134176	
		ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ /лист АР 21/									
91	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	/см.АР-21/ Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	153,8900	3200,33	13,83	492499	2128	328224	149670	693542
		НР - 92%; СП - 8%			1053,65	3,50	162146	539		51374	
92	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2033	293658,00	--	59710	--	59710	--	64487
		СП - 8%			--	--	--	--		4777	
93	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1567	25040,00	--	3923	--	3923	--	4237
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
ІОТОЛОК											
86	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	941,57	374,59	2,36	352703	2222	16581	268016	670376
		НР - 80%; СП - 8%			354,62	1,19	333900	1120		49657	
:ТЕНЫ											
90	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2399,15	1428,84	76,14	3428001	182671	1019015	1896307	5750254
		НР - 80%; СП - 8%			927,96	60,05	2226315	144069		425945	

191	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,15	1185,92	71,43	45243	2725	13009	25367	76259
		НР - 80%; СП - 8%			773,50	57,67	29509	2200		5649	
		ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
ПОТОЛОК											
197	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1119,80	374,59	2,36	419466	2643	19720	318749	797272
		НР - 80%; СП - 8%			354,62	1,19	397103	1333		59057	
СТЕНЫ											
200	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4244,304	1428,84	76,14	6064431	323161	1802726	3354732	10172696
		НР - 80%; СП - 8%			927,96	60,05	3938544	254870		753533	
201	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3839,38	1089,64	11,68	4183542	44844	1408822	2195296	6889145
		НР - 80%; СП - 8%			711,02	3,71	2729876	14244		510307	

Всего прямые затраты	36 045 178
Накладные расходы, тенге	11 673 366
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 817 484
Всего по смете	51 536 027
В том числе оборудование	0

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

2.3 Локальная смета №2-1-3 Отопление и вентиляция

Блок-секция 1 Отопление

41	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1368,586	1634,83	17,97	2237405	24593	1686426	525059	2983461
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	526386	9388		220997	
54	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	537,00	--	9129	--	9129	--	9859
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
		Всего прямые затраты				2 246 534					
		Накладные расходы, тенге				525 059					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				221 727					
		Всего по смете				2 993 320					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

38	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,2	270,88	20,00	325	24	60	180	546
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	7,86	241	9		40	

139	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	46	204,98	11,20	9429	515	1415	5545	16172
		НР - 72%, СП - 8%			163,02	4,40	7499	202		1198	
140	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	158,61	6,40	317	13	54	184	542
		НР - 72%, СП - 8%			125,40	2,52	251	5		40	
141	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	215,4	113,16	3,20	24375	689	4778	13809	41238
		НР - 72%, СП - 8%			87,78	1,26	18908	271		3055	
142	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	27	96,38	1,60	2602	43	528	1475	4403
		НР - 72%, СП - 8%			75,24	0,63	2031	17		326	
143	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	325	82,06	0,80	26670	260	6032	14744	44727
		НР - 72%, СП - 8%			62,70	0,31	20378	101		3313	
144	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	27	358,15	2,46	9670	66	1163	6082	17012
		НР - 72%, СП - 8%			312,61	0,24	8440	6		1260	
145	2306-0144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0012	16524938,00	--	19830	--	19830	--	21416
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	

146	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04690	8346505,00	--	391451	--	391451	--	422767
		СП - 8%			--	--	--	--		31316	
147	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	4434397,00	--	9046	--	9046	--	9770
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
148	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	2760567,00	--	2816	--	2816	--	3041
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
149	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	461853,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
50	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	241726,00	--	6657	--	6657	--	7190
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
51	2306-0144-0530 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19176	989932,00	--	189829	--	189829	--	205016
		СП - 8%			--	--	--	--		15186	
52	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	619879,00	--	17071	--	17071	--	18437
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
53	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19890	177803,00	--	35365	--	35365	--	38194
		СП - 8%			--	--	--	--		2829	
54	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00510	120296,00	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

155	2306-0146-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02692	2391361,00	--	64375	--	64375	--	69525
		СП - 8%			--	--	--	--		5150	
156	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	350583,00	--	41123	--	41123	--	44413
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
157	2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	288893,00	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
		РАЗДЕЛ 8.Трубы									
158	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	353,2	200,63	2,24	70863	791	1897	49111	129572
		НР - 72%, СП - 8%			193,02	0,10	68175	35		9598	
159	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	188	240,11	3,14	45141	590	2514	30315	81492
		НР - 72%, СП - 8%			223,60	0,36	42037	68		6036	
60	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	29,4	313,57	4,24	9219	125	1576	5428	15819
		НР - 72%, СП - 8%			255,73	0,69	7518	20		1172	
61	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	46	237,84	17,82	10941	820	891	6874	19240
		НР - 72%, СП - 8%			200,64	6,92	9229	318		1425	
62	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	46	350,00	--	16100	--	16100	--	17388

		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
163	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	3	132,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
164	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	26,4	91,00	--	2402	--	2402	--	2595
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
165	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	188	59,00	--	11092	--	11092	--	11979
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
166	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	31	40,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
167	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	27	29,00	--	783	--	783	--	846
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
68	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	295,2	24,00	--	7085	--	7085	--	7652
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
		Жилая часть									
		РАЗДЕЛ 21.Кабельные изделия									
49	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,2	270,88	20,00	325	24	60	180	546
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	7,86	241	9		40	
50	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	46	204,98	11,20	9429	515	1415	5545	16172
		НР - 72%; СП - 8%			163,02	4,40	7499	202		1198	

351	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	158,61	6,40	317	13	54	184	542
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	2,52	251	5		40	
352	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	215,4	113,16	3,20	24375	689	4778	13809	41238
		НР - 72%; СП - 8%			87,78	1,26	18908	271		3055	
353	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	27	96,38	1,60	2602	43	528	1475	4403
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	0,63	2031	17		326	
354	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	325	82,06	0,80	26670	260	6032	14744	44727
		НР - 72%; СП - 8%			62,70	0,31	20378	101		3313	
355	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	27	358,15	2,46	9670	66	1163	6082	17012
		НР - 72%; СП - 8%			312,61	0,24	8440	6		1260	
356	2306-0144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,001224	16524938,00	--	20227	--	20227	--	21845
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
357	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04692	8346505,00	--	391618	--	391618	--	422947
		СП - 8%			--	--	--	--		31329	

358	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	4434397,00	--	9046	--	9046	--	9770
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
359	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	2760567,00	--	2816	--	2816	--	3041
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
360	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	461853,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
361	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	241726,00	--	6657	--	6657	--	7190
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
362	2306-0144-0530 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19176	989932,00	--	189829	--	189829	--	205016
		СП - 8%			--	--	--	--		15186	
363	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	619879,00	--	17071	--	17071	--	18437
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
364	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1989	177803,00	--	35365	--	35365	--	38194
		СП - 8%			--	--	--	--		2829	
365	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	120296,00	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

366	2306-0146-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026928	2391361,00	--	64395	--	64395	--	69546
		СП - 8%			--	--	--	--		5152	
367	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	350583,00	--	41123	--	41123	--	44413
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
368	2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	288893,00	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
		РАЗДЕЛ 22.Трубы									
369	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	353,2	200,63	2,24	70863	791	1897	49111	129572
		НР - 72%; СП - 8%			193,02	0,10	68175	35		9598	
370	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	188	240,11	3,14	45141	590	2514	30315	81492
		НР - 72%; СП - 8%			223,60	0,36	42037	68		6036	
371	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	29,4	313,57	4,24	9219	125	1576	5428	15819
		НР - 72%; СП - 8%			255,73	0,69	7518	20		1172	
372	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	46	237,84	17,82	10941	820	891	6874	19240
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	6,92	9229	318		1425	
373	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	46	350,00	--	16100	--	16100	--	17388

		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
374	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	3	132,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
375	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	26,4	91,00	--	2402	--	2402	--	2595
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
376	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	188	59,00	--	11092	--	11092	--	11979
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
377	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	31	40,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
378	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	27	29,00	--	783	--	783	--	846
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
379	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	295,2	24,00	--	7085	--	7085	--	7652
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
		Всего прямые затраты				2 061 542					
		Накладные расходы, тенге				267 496					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				186 323					
		Всего по смете				2 515 361					
		В том числе оборудование				0					

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

2.2 Локальная смета №2-1-2 Архитектурно-строительные решения

2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	77,000	24602,58		1894399	1894399	–	2045951
				–		–	–	151552	
	Всего прямые затраты				1 894 399				
	Накладные расходы, тенге				0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				151 552				

Всего по смете	2 045 951
В том числе оборудование	0
Всего затраты по акту	63 009 788
Накладные расходы, тенге	14 752 779
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 221 005
Всего по смете	83 983 572
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9 %)	755852
Дополнительные затраты при производстве	1584627
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1726481
Итого по акту:	88050532
- в текущих ценах 2021 года	88050532,00
К скидки = 0,063974082	-5632949,58
Всего по акту с учетом скидки	82417582,42
Налог на добавленную стоимость	9890109,89
Всего по акту с учетом скидки	92307692,31

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Темирбулатов Р.Г.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 года

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Байбулов Ертис Екенбаевич

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и

Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович