Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Справка № 7 от 11 октября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		256/20	15.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	207863482,74	125551202,80	0	0		0		0,00	15066144,34	140617347,14
в том числе										
Акт № 7 от 11.10.2021 года		125551202,80							15066144,34	140617347,14
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										42185204,14
Удержание 5 %										7030867,36
Итого к оплате:										91401275,64
Итого к оплате: Девяносто один миллион четыреста одна тысяча двести семьдесят пять тенге 64 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Койсарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Акт № 7
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

от 11 октября 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/

		СЕТКИ М1 -:- М3, ЗП1 /л.7.1-АС2/									
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических	12,65804	66955,05	2207,85	847520	27947	--	770435	1747391
		НР - 93%; СП - 8%			64747,20	699,30	819573	8852		129436	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,09064	264413,00	--	2932509	--	2932509	--	3167110
		СП - 8%			--	--	--	--		234601	
112	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,1652	235269,00	--	274135	--	274135	--	296066
		СП - 8%			--	--	--	--		21931	
		ЭЛЕМЕНТЫ БАЛКОНА ПО УЗЛАМ 5 и 10									

118	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	0,76114	66955,05	2207,85	50962	1680	--	46327	105072
		НР - 93%; СП - 8%			64747,20	699,30	49282	532		7783	
119	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035	294757,00	--	10316	--	10316	--	11142
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	227683,00	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
121	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,69337	303060,00	--	210133	--	210133	--	226943
		СП - 8%			--	--	--	--		16811	
		РАЗДЕЛ 7. БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/									
		БАЛКА-ПОЯС БП1 /28 шт. в каждой секции/									
124	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,53	43974,76	4621,79	155231	16315	104872	34003	204373
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	34044	3322		15139	
125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19409	19408,01	1341,41	3767	260	56	3205	7530
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	3451	72		558	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19409	222265,00	--	43139	--	43139	--	46591
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
127	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13548	891680,17	1306,17	120805	177	88706	29117	161915
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	31922	74		11994	
		БАЛКА-ПОЯС БП2 /56 шт. в каждой секции/									
128	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,9	43974,76	4621,79	303426	31890	204990	66465	399482
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	66545	6493		29591	

129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33074	19408,01	1341,41	6419	444	95	5462	12832
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	5880	122		951	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33074	222265,00	--	73512	--	73512	--	79393
		СП - 8%			--	--	--	--		5881	
131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,24312	891680,17	1306,17	216785	318	159184	52250	290558
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	57284	134		21523	
		БАЛКА-ПОЯС БП3 /9 шт. в каждой секции/									
132	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,70175	43974,76	4621,79	74834	7865	50557	16392	98525
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	16412	1601		7298	
133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08011	19408,01	1341,41	1555	107	23	1323	3108
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	1424	30		230	
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08011	222265,00	0,00	17806	0	17806	0	19230
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1424	
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05524	891680,17	1306,17	49256	72	36169	11872	66019
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	13016	30		4890	
		БАЛКА-ПОЯС БП4 /48 шт. в каждой секции/									
136	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,465	43974,76	4621,79	196347	20636	132649	43010	258506
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	43062	4202		19149	
137	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23008	19408,01	1341,41	4465	309	66	3800	8926
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	4091	85		661	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23008	222265,00	0,00	51139	0	51139	0	55230
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4091	

139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20448	891680,17	1306,17	182331	267	133884	43946	244379
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	48180	112		18102	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
140	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	/МС13/ Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,10348	266168,46	11157,58	27543	1155	1848	29127	61203
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	24540	143		4534	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02864	222265,00	--	6366	--	6366	--	6875
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,62446	259316,00	--	680564	--	680564	--	735010
		СП - 8%			--	--	--	--		54445	
143	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17888	293658,00	--	52530	--	52530	--	56732
		СП - 8%			--	--	--	--		4202	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	93,22999	83,03	2,39	7741	223	3475	2807	11391
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	4043	24		844	
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	93,22999	148,01	3,38	13799	315	8758	3294	18461
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	4726	48		1367	
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
146	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	123,36	6208,91	1287,86	765931	158870	188685	535192	1405213
		НР - 118%; СП - 8%			3391,50	285,16	418375	35177		104090	
147	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	102,88	4117,60	965,80	423619	99362	103536	285919	766300
		НР - 118%; СП - 8%			2145,42	209,79	220721	21583		56763	

148	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1343	6161,00	--	8274223	--	8274223	--	8936161
		СП - 8%			--	--	--	--		661938	
149	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,292	75890,00	--	98050	--	98050	--	105894
		СП - 8%			--	--	--	--		7844	
150	2104-0302-0243 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,765	69998,00	--	193544	--	193544	--	209028
		СП - 8%			--	--	--	--		15484	
151	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.5	Скидка за изменение класса бетона от 22,5 до 20	т	4,158	-648,00	--	-2694	--	-2694	--	-2910
		СП - 8%			--	--	--	--		-216	
152	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.4	Скидка за изменение класса бетона от 20 до 15	т	4,158	-763,00	--	-3173	--	-3173	--	-3426
		СП - 8%			--	--	--	--		-254	
153	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/	т стальных элементов	0,3	493851,46	11157,58	148155	3347	73663	84442	251205
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	71145	416		18608	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в									
154	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1	33100,48	2569,70	33100	2570	23426	6955	43260
		НР - 91%; СП - 8%			7105,15	537,59	7105	538		3204	
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	222265,00	--	8891	--	8891	--	9602
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1119	217102,00	--	24294	--	24294	--	26237
		СП - 8%			--	--	--	--		1943	

157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246	227683,00	--	5601	--	5601	--	6049
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
176	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	9763,69	4676,32	58582	28058	2042	40739	107266
		НР - 118%; СП - 8%			4747,05	1006,99	28482	6042		7946	
177	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	19,58	14434,00	--	282618	--	282618	--	305227
		СП - 8%			--	--	--	--		22609	
178	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,64	5854,90	2794,69	38877	18557	916	27647	71845
		НР - 118%; СП - 8%			2922,21	606,32	19403	4026		5322	
179	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	31,39	13939,00	--	437545	--	437545	--	472549
		СП - 8%			--	--	--	--		35004	
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/									
199	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	297,2	459,36	250,85	136522	74553	12441	77974	231655
		НР - 118%; СП - 8%			166,65	55,69	49528	16551		17160	
200	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,251	65900,00	--	477841	--	477841	--	516068
		СП - 8%			--	--	--	--		38227	
		ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/									
201	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,8276	30207,05	10126,53	55206	18507	7683	23656	85171
		НР - 69%; СП - 8%			15876,60	2882,53	29016	5268		6309	
202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,7268	259316,00	--	447787	--	447787	--	483610
		СП - 8%			--	--	--	--		35823	

203	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1	294757,00	--	29476	--	29476	--	31834
		СП - 8%			--	--	--	--		2358	
204	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,557	54841,00	--	30546	--	30546	--	32990
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	64,629314	83,03	2,39	5366	154	2409	1946	7897
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	2803	17		585	
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	129,258228	74,01	1,69	9566	218	6071	2284	12799
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,26	3277	34		948	

Всего прямые затраты	18 596 231
Накладные расходы, тенге	2 249 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 667 665
Всего по смете	22 513 483
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	459,6364	10283,51	2089,85	4726676	960571	8687	3688145	9088006
		НР - 93%; СП - 8%			8174,76	453,25	3757417	208330		673186	
2	2103-0101-0505 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	132,010277	61356,00	--	8099623	--	8099623	--	8747592
		СП - 8%			--	--	--	--		647970	
6	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	60,16901	19424,00	--	1168723	--	1168723	--	1262221
		СП - 8%			--	--	--	--		93498	

7	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	35,088943	18941,00	--	664620	--	664620	--	717789
		СП - 8%			--	--	--	--		53170	
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	34,38722	27423,30	2388,40	943011	82130	700235	165966	1197695
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	160645	17813		88718	
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/стенки лоджий с 4 по 6 этаж КР-л-пу125 Мр100/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	46,922	34514,82	2388,40	1619504	112069	1288232	226464	1993645
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	219204	24306		147677	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
14	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-125 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	104,848	4142,72	245,41	434356	25731	271102	133086	612837
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	137523	5580		45395	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ									
16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М125 на растворе М100 /с 4-го по 6-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	528,7666	27331,88	2388,40	14452185	1262906	10806117	2471068	18277114
		НР - 93%; СП - 8%			4507,02	518,00	2383162	273901		1353860	
18	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр100/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,7	4142,72	245,41	27756	1644	17324	8504	39162
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	8788	357		2901	

19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	265,1	4135,70	245,41	1096374	65058	683600	336497	1547500
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	347716	14109		114630	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ									
20	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	860,38	3748,64	215,83	3225255	185696	1994653	1027925	4593434
		НР - 93%; СП - 8%			1214,47	70,19	1044906	60390		340254	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/									
		ОКНА ПВХ									
78	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	81,75	2211,62	168,23	180800	13753	91888	73533	274680
		НР - 90%; СП - 8%			919,38	80,05	75159	6544		20347	
79	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	18,7815	3220,00	164,96	60476	3098	28147	27643	95169
		НР - 90%; СП - 8%			1556,36	78,97	29231	1483		7050	
80	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	14,36	2479,41	170,47	35604	2448	16609	15940	55668
		НР - 90%; СП - 8%			1152,35	81,03	16548	1164		4124	
81	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10,725	3494,72	170,48	37481	1828	19917	14924	56597
		НР - 90%; СП - 8%			1467,18	78,97	15736	847		4192	

82	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	81,75	25572,56	--	2090557	--	2090557	--	2257801
		СП - 8%			--	--	--	--		167245	
83	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,78	17391,92	--	326620	--	326620	--	352750
		СП - 8%			--	--	--	--		26130	
84	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	14,36	22799,92	--	327407	--	327407	--	353599
		СП - 8%			--	--	--	--		26193	
85	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	10,725	26258,96	--	281627	--	281627	--	304158
		СП - 8%			--	--	--	--		22530	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
86	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	39,225	3638,58	176,93	142723	6940	78913	54101	212570
		НР - 90%; СП - 8%			1449,84	82,65	56870	3242		15746	
87	2109-0203-0407 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	39,225	25654,72	--	1006306	--	1006306	--	1086811

		СП - 8%			--	--	--	--		80505	
		ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ /лист АР 21/									
91	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	/см.АР-21/ Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	86,1775	3200,33	13,83	275796	1192	183804	83814	388380
		НР - 92%; СП - 8%			1053,65	3,50	90801	302		28769	
92	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11425	293658,00	--	33550	--	33550	--	36234
		СП - 8%			--	--	--	--		2684	
93	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,088155	25040,00	--	2207	--	2207	--	2384
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/									
		ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
ТИП 3"											
153	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	312	706,54	28,58	220440	8917	106894	102390	348657
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	104629	4296		25826	
154	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/	м2 стяжки	312	132,14	6,79	41228	2118	37300	2637	47373
		НР - 94%; СП - 8%			5,80	3,19	1810	995		3509	
ТИП 8											
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1244	706,54	28,58	878936	35554	426207	408247	1390157
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	417175	17130		102975	
157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/	м2 стяжки	1244	320,90	16,48	399200	20501	361171	25527	458705
		НР - 94%; СП - 8%			14,09	7,74	17528	9629		33978	
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
СТЕНЫ											

196	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	170	3442,43	33,65	585213	5721	337081	196134	843855
		НР - 80%; СП - 8%			1425,95	16,21	242412	2756		62508	
201	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3685,812	1089,64	11,68	4016208	43050	1352472	2107488	6613592
		НР - 80%; СП - 8%			711,02	3,71	2620686	13674		489896	
204	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	170	3442,43	33,65	585213	5721	337081	196134	843855
		НР - 80%; СП - 8%			1425,95	16,21	242412	2756		62508	
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
		ОТДЕЛКА СВЕТОВОГО ПРИЯМКА СП1									
221	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	30	6538,45	72,61	196153	2178	26857	134254	356840
		НР - 80%; СП - 8%			5570,60	23,31	167118	699		26433	
222	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	30,45	1546,00	--	47076	--	47076	--	50842
		СП - 8%			--	--	--	--		3766	

Всего прямые затраты	48 228 906
Накладные расходы, тенге	11 500 420
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 778 346
Всего по смете	64 507 673
В том числе оборудование	0

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

2.3 Локальная смета №2-1-3 Отопление и вентиляция

Блок-секция 1 Отопление

40	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопрова	93	1523,59	17,97	141694	1671	104254	35679	191563
					384,61	6,87	35769	639	–	14190	
41	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопрова	473,337	1634,83	17,97	773826	8506	583265	181596	1031855
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	182055	3247		76434	
52	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	287	83,03	2,39	23830	686	10696	8640	35067
					43,37	0,26	12447	75	–	2598	
54	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	537,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
		Блок-секция 2 Отопление									
170	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопрова	2130	1634,83	17,97	3482188	38276	2624671	817175	4643312
					384,62	6,86	819241	14612	–	343949	
182	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	287	83,03	2,39	23830	686	10696	8640	35067
					43,37	0,26	12447	75	–	2598	
183	2302-1104-	Крепления для трубопроводов	кг	53,5	537		28729,5		28729,5	–	31028
					–		–		–	2298	

Всего прямые затраты	4 485 910
Накладные расходы, тенге	1 051 731
Сметная прибыль (8 %), тенге	443 011
Всего по смете	5 980 652
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 7.Кабельные изделия

138	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	270,88	20,00	813	60	151	450	1364
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	7,86	602	24		101	
139	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	115	204,98	11,20	23573	1288	3537	13862	40430
		НР - 72%; СП - 8%			163,02	4,40	18747	506		2995	
140	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	158,61	6,40	793	32	134	461	1354
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	2,52	627	13		100	
141	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	538,6	113,16	3,20	60948	1724	11946	34529	103115
		НР - 72%; СП - 8%			87,78	1,26	47278	679		7638	
142	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	67,5	96,38	1,60	6506	108	1319	3687	11008
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	0,63	5079	43		815	
143	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	812,5	82,06	0,80	66674	650	15080	36861	111817
		НР - 72%; СП - 8%			62,70	0,31	50944	252		8283	
144	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	67,5	358,15	2,46	24175	166	2908	15205	42530
		НР - 72%; СП - 8%			312,61	0,24	21101	16		3150	

145	2306-0144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00312	16524938,00	--	51558	--	51558	--	55682
		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
146	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11418	8346505,00	--	953004	--	953004	--	1029244
		СП - 8%			--	--	--	--		76240	
147	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00363	4434397,00	--	16097	--	16097	--	17385
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
148	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00181	2760567,00	--	4997	--	4997	--	5396
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
149	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	461853,00	--	3298	--	3298	--	3561
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
150	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04819	241726,00	--	11649	--	11649	--	12581
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
151	2306-0144-0530 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33558	989932,00	--	332201	--	332201	--	358777
		СП - 8%			--	--	--	--		26576	
152	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04819	619879,00	--	29872	--	29872	--	32262
		СП - 8%			--	--	--	--		2390	
153	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34807	177803,00	--	61888	--	61888	--	66839
		СП - 8%			--	--	--	--		4951	
154	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00892	120296,00	--	1073	--	1073	--	1159
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

155	2306-0146-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,067328	2391361,00	--	161006	--	161006	--	173886
		СП - 8%			--	--	--	--		12880	
156	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,29325	350583,00	--	102808	--	102808	--	111033
		СП - 8%			--	--	--	--		8225	
157	2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	288893,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
					РАЗДЕЛ 8.Трубы						
158	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	883	200,63	2,24	177156	1978	4742	122778	323929
		НР - 72%; СП - 8%			193,02	0,10	170437	88		23995	
159	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	470	240,11	3,14	112852	1476	6284	75788	203731
		НР - 72%; СП - 8%			223,60	0,36	105092	169		15091	
		НР - 72%; СП - 8%			255,73	0,69	18796	51		2929	
161	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	115	237,84	17,82	27352	2049	2229	17186	48101
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	6,92	23074	796		3563	
		СП - 8%			--	--	--	--		3220	
163	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	7,5	132,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
164	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	66	91,00	--	6006	--	6006	--	6486
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
165	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	470	59,00	--	27730	--	27730	--	29948
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	

166	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	77,5	40,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
167	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	67,5	29,00	--	1958	--	1958	--	2114
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
168	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	738	24,00	--	17712	--	17712	--	19129
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
		Всего прямые затраты				2 355 503					
		Накладные расходы, тенге				334 377					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				215 190					
		Всего по смете				2 905 070					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

(Локальный сметный расчет)

на Грузопассажирские подъемники

1	1107-0517-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	м2 площади застройки	1738,8337	9884,49	9884,49	17187484	17187484	0	9645316	28979424
		НР - 118%; СП - 8%			0,00	4700,85	0	8173996		2146624	
		Всего прямые затраты				17 187 484					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 146 624					
		Всего по смете				28 979 424					
		В том числе оборудование				0					

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

2.2 Локальная смета №2-1-2 Архитектурно-строительные решения

2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	114,805	24602,58		2824499	2824499	–	3050459
				–		–	–	225960	
	Всего прямые затраты				2 824 499				
	Накладные расходы, тенге				0				

Сметная прибыль (8 %), тенге	225 960
Всего по смете	3 050 459
В том числе оборудование	0
Всего затраты по акту	93 678 534
Накладные расходы, тенге	24 781 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 476 798
Всего по смете	127 936 763
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1151431
Дополнительные затраты при производстве	2413949
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2630043
Итого по акту:	134132186
- в текущих ценах 2021 года	134132186,00
в том числе на 2020 год 20 % МРП 2651 тг, К-1	26826437,20
в том числе на 2021 год 80 % МРП 2784 тг, К-1,050036	112674899,25
Итого в текущих ценах 2021 года	139501336,45
Понижающий коэффициент 0,9	125551202,80
Налог на добавленную стоимость	15066144,34
Всего по акту	140617347,14

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Даиров Р.Б.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Койсарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779

Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович