**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

**Форма КС-3**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

**Объект:** Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**Договор о государственных закупках работ в сфере строительства** № 256/20 от 15.12.2020 года

## Справка № 8 от 01 ноября 2021 года
## о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 256/20 | 15.12.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из графы 3 | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | из них | | затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материалов | дополнительные расходы | | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего: | 743154384,12 | 83923684,30 | 0 | 0 | | 0 | | 0,00 | 10070842,12 | 93994526,42 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Акт № 8 от 01.11.2021 года | | 83923684,30 | | | | | | | 10070842,12 | 93994526,42 |
| Удержание суммы авансового платежа в размере 30 % | | | | | | | | | | 28198357,93 |
| Удержание 5 % | | | | | | | | | | 4699726,32 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 61096442,17 |
| Итого к оплате: Шестьдесят один миллион девяносто шесть тысяч четыреста сорок два тенге 17 тиын | | | | | | | | | | |

**Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382**

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

**Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217**

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Койсарин Н.М.

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)"**, БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Акт № 8
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

от 01 ноября 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измере | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 | | | | | | | | | | |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/ | | | | | | | | | | |
| | | СЕТКИ М1 -:- М3, ЗП1 /л.7.1-АС2/ | | | | | | | | | | |
| 110 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | металлических | 6,5 | | 66955,05 | 2207,85 | 435208 | 14351 | -- | 395624 | 897298 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 64747,20 | 699,30 | 420857 | 4545 | | 66467 | |
| 111 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 6 | | 264413,00 | -- | 1586478 | -- | 1586478 | -- | 1713396 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 126918 | |
| 112 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,5 | | 235269,00 | -- | 117635 | -- | 117635 | -- | 127045 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9411 | |
| | | ЭЛЕМЕНТЫ БАЛКОНА ПО УЗЛАМ 5 и 10 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических | 0,35 | 66955,05 | 2207,85 | 23434 | 773 | -- | 21303 | 48316 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 64747,20 | 699,30 | 22662 | 245 | | 3579 | |
| 119 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,017 | 294757,00 | -- | 5011 | -- | 5011 | -- | 5412 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 401 | |
| 120 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,004 | 227683,00 | -- | 911 | -- | 911 | -- | 984 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 121 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,35 | 303060,00 | -- | 106071 | -- | 106071 | -- | 114557 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8486 | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/** | | | | | | | | | |
| | | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | | | | | | | | | |
| 146 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 61,6 | 6208,91 | 1287,86 | 382469 | 79332 | 94220 | 267249 | 701695 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3391,50 | 285,16 | 208916 | 17566 | | 51977 | |
| 147 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 51,4 | 4117,60 | 965,80 | 211645 | 49642 | 51728 | 142848 | 382852 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2145,42 | 209,79 | 110275 | 10783 | | 28359 | |
| 148 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 671,4 | 6161,00 | -- | 4136495 | -- | 4136495 | -- | 4467415 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 330920 | |
| 149 | 2104-0302-0241 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,646 | 75890,00 | -- | 49025 | -- | 49025 | -- | 52947 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3922 | |
| 150 | 2104-0302-0243 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1,382 | 69998,00 | -- | 96737 | -- | 96737 | -- | 104476 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7739 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.5 | Скидка за изменение класса бетона от 22,5 до 20 | т | 2,079 | -648,00 | -- | -1347 | -- | -1347 | -- | -1455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -108 | |
| 152 | ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.4 | Скидка за изменение класса бетона от 20 до 15 | т | 2,079 | -763,00 | -- | -1586 | -- | -1586 | -- | -1713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -127 | |
| 153 | 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/ | т стальных элементов | 1,484 | 493851,46 | 11157,58 | 732876 | 16558 | 364387 | 417705 | 1242627 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 237150,00 | 1385,65 | 351931 | 2056 | | 92046 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в | | | | | | | | | |
| 154 | 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,5 | 33100,48 | 2569,70 | 16550 | 1285 | 11713 | 3477 | 21630 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7105,15 | 537,59 | 3553 | 269 | | 1602 | |
| 155 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02 | 222265,00 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4801 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 156 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,056 | 217102,00 | -- | 12158 | -- | 12158 | -- | 13130 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 973 | |
| 157 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0123 | 227683,00 | -- | 2801 | -- | 2801 | -- | 3025 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/** | | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/ | | | | | | | | | |
| 199 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 148,6 | 459,36 | 250,85 | 68261 | 37276 | 6220 | 38987 | 115828 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 166,65 | 55,69 | 24764 | 8276 | | 8580 | |
| 200 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 3,625 | 65900,00 | -- | 238888 | -- | 238888 | -- | 257999 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19111 | |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/ | | | | | | | | | |
| 201 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,914 | 30207,05 | 10126,53 | 27609 | 9256 | 3842 | 11831 | 42595 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15876,60 | 2882,53 | 14511 | 2635 | | 3155 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,863 | 259316,00 | -- | 223790 | -- | 223790 | -- | 241693 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17903 | |
| 203 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,05 | 294757,00 | -- | 14738 | -- | 14738 | -- | 15917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1179 | |
| 204 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,279 | 54841,00 | -- | 15301 | -- | 15301 | -- | 16525 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1224 | |
| 205 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 32,315 | 83,03 | 2,39 | 2683 | 77 | 1204 | 973 | 3948 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 43,37 | 0,26 | 1402 | 8 | | 292 | |
| 206 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 64,629 | 74,01 | 1,69 | 4783 | 109 | 3036 | 1142 | 6399 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 25,35 | 0,26 | 1638 | 17 | | 474 | |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 8 513 066 |
| Накладные расходы, тенге | 1 301 139 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 785 136 |
| Всего по смете | 10 599 341 |
| В том числе оборудование | 0 |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

## РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 183,85 | 10283,51 | 2089,85 | 1890623 | 384219 | 3475 | 1475221 | 3635112 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 8174,76 | 453,25 | 1502930 | 83330 | | 269268 | |
| 3 | 2103-0101-0504 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм . ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 66 | 57419,00 | -- | 3789654 | -- | 3789654 | -- | 4092826 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 303172 | |
| 6 | 2102-0401-2811 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 25 | 19424,00 | -- | 485600 | -- | 485600 | -- | 524448 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38848 | |
| 7 | 2102-0401-2810 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 13 | 18941,00 | -- | 246233 | -- | 246233 | -- | 265932 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19699 | |
| 10 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 20 | 27423,30 | 2388,40 | 548466 | 47768 | 407265 | 96528 | 696593 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4671,66 | 518,00 | 93433 | 10360 | | 51599 | |
| 12 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | /стенки лоджий с 4 по 6 этаж КР-л-пу125 Мр100/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 20,11 | 34514,82 | 2388,40 | 694093 | 48031 | 552115 | 97059 | 854444 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4671,66 | 518,00 | 93947 | 10417 | | 63292 | |
| 13 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | /стенки лоджий с 7 по 9 этаж КР-л-пу100 Мр75/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 23,2 | 31042,17 | 2388,40 | 720178 | 55411 | 556385 | 111972 | 898722 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4671,66 | 518,00 | 108383 | 12018 | | 66572 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ | | | | | | | | | |
| 14 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-125 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 50,26 | 4142,72 | 245,41 | 208213 | 12334 | 129956 | 63796 | 293770 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1311,64 | 53,22 | 65923 | 2675 | | 21761 | |
| | | СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ | | | | | | | | | |
| 16 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены внутренние из кирпича М125 на растворе М100 /с 4-го по 6-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 90 | 27331,88 | 2388,40 | 2459869 | 214956 | 1839281 | 420594 | 3110900 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4507,02 | 518,00 | 405632 | 46620 | | 230437 | |
| 17 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 7-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 180,6 | 27258,66 | 2388,40 | 4922914 | 431345 | 3677601 | 843992 | 6228259 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4507,02 | 518,00 | 813968 | 93551 | | 461353 | |
| 19 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 120 | 4135,70 | 245,41 | 496284 | 29449 | 309438 | 152318 | 700491 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1311,64 | 53,22 | 157397 | 6386 | | 51888 | |
| | | СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ | | | | | | | | | |
| 20 | 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 260 | 3748,64 | 215,83 | 974646 | 56116 | 602768 | 310631 | 1388099 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1214,47 | 70,19 | 315762 | 18249 | | 102822 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/** | | | | | | | | | |
| | | ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| ТИП 1 | | | | | | | | | | | |
| 114 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 840 | 229,45 | 31,45 | 192738 | 26418 | 106428 | 65300 | 278681 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 71,30 | 11,40 | 59892 | 9576 | | 20643 | |
| 115 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 67,2 | 23657,60 | 7,20 | 1589791 | 484 | 1344831 | 229808 | 1965166 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3638,04 | 0,00 | 244476 | 0 | | 145568 | |
| ТИП 2 | | | | | | | | | | | |
| 116 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 43,5 | 229,45 | 31,45 | 9981 | 1368 | 5511 | 3382 | 14432 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 71,30 | 11,40 | 3102 | 496 | | 1069 | |
| | | 1 ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| ТИП 3 | | | | | | | | | | | |
| 129 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 293 | 706,54 | 28,58 | 207015 | 8373 | 100384 | 96154 | 327423 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 335,35 | 13,77 | 98258 | 4034 | | 24254 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ | м2 стяжки | 293 | 132,14 | 6,79 | 38716 | 1989 | 35027 | 2476 | 44487 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5,80 | 3,19 | 1700 | 934 | | 3295 | |
| ТИП 4 | | | | | | | | | | | |
| 132 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 318,44 | 706,54 | 28,58 | 224989 | 9100 | 109100 | 104503 | 355852 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 335,35 | 13,77 | 106789 | 4384 | | 26359 | |
| 133 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,6 | Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 17 мм/ | м2 стяжки | 318,44 | -56,63 | -2,91 | -18033 | -926 | -16315 | -1153 | -20721 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -2,49 | -1,37 | -792 | -435 | | -1535 | |
| ТИП 5 | | | | | | | | | | | |
| 135 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 14,82 | 1523,53 | 84,97 | 22579 | 1259 | 11591 | 9310 | 34440 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 656,45 | 11,87 | 9729 | 176 | | 2551 | |
| 136 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,82 | 706,54 | 28,58 | 10471 | 424 | 5077 | 4864 | 16561 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 335,35 | 13,77 | 4970 | 204 | | 1227 | |
| 137 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ | м2 стяжки | 14,82 | 132,14 | 6,79 | 1958 | 101 | 1771 | 125 | 2250 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5,80 | 3,19 | 86 | 47 | | 167 | |
| ТИП 6 | | | | | | | | | | | |
| 139 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 900,4 | 331,84 | 30,24 | 298790 | 27227 | -- | 267662 | 611767 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 301,60 | 14,64 | 271562 | 13184 | | 45316 | |
| 140 | 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 /ППЖ-160/ | м3 | 37,09648 | 25951,00 | -- | 962691 | -- | 962691 | -- | 1039706 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77015 | |
| 141 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 900,4 | 706,54 | 28,58 | 636165 | 25730 | 308484 | 295486 | 1006183 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 335,35 | 13,77 | 301951 | 12396 | | 74532 | |
| 142 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/ | м2 стяжки | 900,4 | 320,90 | 16,48 | 288939 | 14842 | 261408 | 18478 | 332010 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 14,09 | 7,74 | 12689 | 6969 | | 24593 | |
| 143 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | /4Вр1-100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,656736 | 14730,64 | 1382,48 | 24405 | 2290 | 53 | 20953 | 48986 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13316,80 | 580,90 | 22062 | 962 | | 3629 | |
| 144 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,656736 | 264413,00 | -- | 438063 | -- | 438063 | -- | 473108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35045 | |
| ТИП 7 | | | | | | | | | | | |
| 146 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 87,3 | 1523,53 | 84,97 | 133004 | 7418 | 68278 | 54843 | 202876 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 656,45 | 11,87 | 57308 | 1036 | | 15028 | |
| 147 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 87,3 | 965,68 | 42,03 | 84304 | 3669 | 46057 | 33058 | 126751 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 396,08 | 6,77 | 34578 | 591 | | 9389 | |
| 148 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 87,3 | 706,54 | 28,58 | 61681 | 2495 | 29910 | 28649 | 97556 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 335,35 | 13,77 | 29276 | 1202 | | 7226 | |
| 149 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/ | м2 стяжки | 87,3 | 320,90 | 16,48 | 28015 | 1439 | 25346 | 1792 | 32191 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 14,09 | 7,74 | 1230 | 676 | | 2384 | |
| | | ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ | | | | | | | | | |
| ТИП 3" | | | | | | | | | | | |
| 153 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 203 | 706,54 | 28,58 | 143428 | 5802 | 69550 | 66619 | 226850 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 335,35 | 13,77 | 68076 | 2795 | | 16804 | |
| 154 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ | м2 стяжки | 203 | 132,14 | 6,79 | 26824 | 1378 | 24269 | 1715 | 30823 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5,80 | 3,19 | 1177 | 648 | | 2283 | |
| ТИП 8 | | | | | | | | | | | |
| 156 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1646 | 706,54 | 28,58 | 1162965 | 47043 | 563936 | 540172 | 1839388 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 335,35 | 13,77 | 551986 | 22665 | | 136251 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/ | м2 стяжки | 1646 | 320,90 | 16,48 | 528201 | 27126 | 477883 | 33776 | 606936 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 14,09 | 7,74 | 23192 | 12740 | | 44958 | |
| ТИП 7" | | | | | | | | | | | |
| 159 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 354 | 1523,53 | 84,97 | 539330 | 30079 | 276867 | 222390 | 822657 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 656,45 | 11,87 | 232383 | 4202 | | 60938 | |
| 160 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 354 | 965,68 | 42,03 | 341851 | 14879 | 186760 | 134052 | 513975 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 396,08 | 6,77 | 140212 | 2397 | | 38072 | |
| 161 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 354 | 706,54 | 28,58 | 250115 | 10117 | 121284 | 116173 | 395591 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 335,35 | 13,77 | 118714 | 4875 | | 29303 | |
| 162 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ | м2 стяжки | 354 | 132,14 | 6,79 | 46778 | 2404 | 42321 | 2992 | 53751 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5,80 | 3,19 | 2053 | 1129 | | 3982 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/** | | | | | | | | | |
| СТЕНЫ | | | | | | | | | | | |
| 201 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1560 | 1089,64 | 11,68 | 1699838 | 18221 | 572426 | 891983 | 2799167 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 711,02 | 3,71 | 1109191 | 5788 | | 207346 | |
| 204 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 620 | 3442,43 | 33,65 | 2134307 | 20863 | 1229355 | 715311 | 3077587 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1425,95 | 16,21 | 884089 | 10050 | | 227969 | |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 29 546 673 |
| Накладные расходы, тенге | 7 532 986 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 966 371 |
| Всего по смете | 40 046 030 |
| В том числе оборудование | 0 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

ОТДЕЛ 1.Блок-секция 1

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 266 | 279,54 | -- | 74358 | -- | 28494 | 44947 | 128850 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 172,42 | -- | 45864 | -- | | 9544 | |
| 13 | 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 266 | 452,15 | 0,54 | 120271 | 143 | 4288 | 113591 | 252572 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 435,49 | 0,26 | 115840 | 69 | | 18709 | |
| 14 | 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss | шт. | 266 | 7854,00 | -- | 2089164 | -- | 2089164 | -- | 2256297 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 167133 | |
| 15 | 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015 | Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss | шт. | 266 | 5800,00 | -- | 1542800 | -- | 1542800 | -- | 1666224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123424 | |
| 22 | 2304-0905-2901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 501 | 876,00 | -- | 438876 | -- | 438876 | -- | 473986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35110 | |
| 23 | 2304-0905-2902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 12 | 1345,00 | -- | 16140 | -- | 16140 | -- | 17431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1291 | |
| 32 | 2111-0403-0206 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ | м | 330 | 177,00 | -- | 58410 | -- | 58410 | -- | 63083 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4673 | |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 4 340 019 |
| Накладные расходы, тенге | 158 538 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 359 884 |
| Всего по смете | 4 858 441 |
| В том числе оборудование | 0 |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Водопровод и канализация

ОТДЕЛ 1.Блок секция 1

РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение холодное

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 | шт. | 40 | 70,00 | -- | 2800 | -- | 2800 | -- | 3024 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| 33 | 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 | шт. | 40 | 95,00 | -- | 3800 | -- | 3800 | -- | 4104 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 304 | |
| 41 | 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 | шт. | 50 | 14,00 | -- | 700 | -- | 700 | -- | 756 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 42 | 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 | шт. | 50 | 26,00 | -- | 1300 | -- | 1300 | -- | 1404 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 45 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 50 | 1619,34 | 20,23 | 80967 | 1012 | 184 | 78189 | 171888 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1595,44 | 0,25 | 79772 | 13 | | 12732 | |
| 46 | 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x5,4 PN 20 армированные | м | 50 | 220,00 | -- | 11000 | -- | 11000 | -- | 11880 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 880 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение горячее** | | | | | | | | | |
| 76 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 40 | 2280,00 | -- | 91200 | -- | 91200 | -- | 98496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7296 | |
| 90 | 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка | шт. | 20 | 8033,55 | 27,16 | 160671 | 543 | 144329 | 15737 | 190520 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 789,95 | 12,95 | 15799 | 259 | | 14113 | |
| 128 | 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 50 | 26,00 | -- | 1300 | -- | 1300 | -- | 1404 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 132 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 50 | 2158,59 | 23,94 | 107930 | 1197 | 18576 | 86412 | 209889 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1763,14 | 0,38 | 88157 | 19 | | 15547 | |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 461 668 |
| Накладные расходы, тенге | 180 338 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 51 360 |
| Всего по смете | 693 366 |
| В том числе оборудование | 0 |

Нулевая смета №2

Раздел 2 Добавить

2.1 Локальная смета 2-1-2 Архитектурные решения. Внутренняя отделка(для б/с1 и2)Первый этаж. Потолок

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1107-0516-0115 | Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 % | м шва | 1800 | 395,3 | 2,69 | 711538 | 4845 | 12055 | 822423 | 1656679 |
| | | | | | 385,91 | 1,29 | 694638 | 2331 | – | 122717 | |
| 2.3 Типовые этажи.Стены. | | | | | | | | | | | |
| 121 | 1115-0203-0601 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5100 | 1431,56 | 18,97 | 7300816 | 96728 | 2552081 | 3746248 | 11930829 |
| | | | | | 912,17 | 6,04 | 4652008 | 30802 | – | 883765 | |
| 2.5 Локальная смета 2-1-3.Блок-секция 1Раздел1. Отопление. | | | | | | | | | | | |
| 125 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % К=2,000; | кВт | 489,3 | 1094,81 | 15,41 | 535691 | 7541 | 213726 | 310659,5 | 914058,5 |
| | | | | | 642,6 | 5,26 | 314424 | 2575,5 | – | 67708 | |
| 126 | 2305-1001-0289 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 3148 | 2293 | | 7218364 | | 7218364 | 0 | 7795833 |
| | | | | | – | | – | | – | 577469 | |
| 2.9 Устройство подкрановых путей | | | | | | | | | | | |
| 135 | 1146-0801-0108 | Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 % | звено длиной 12,5 м | 9 | 652321,11 | 51380,89 | 5870890 | 462428 | 5226901 | 292471 | 6656431 |
| | | | | | 20173,44 | 18513,22 | 181561 | 166619 | – | 493069 | |
| 136 | 1146-0801-0401 | Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР = 84 % | путь | 2 | 2394,5 | 430,5 | 4789 | 861 | – | 3647 | 9111 |
| | | | | | 1964 | 207 | 3928 | 414 | – | 675 | |
| 137 | 2106-0408-1101 | Упоры тупиков (на 2 пути) К=2,000; | т | 0,6941 | 477802 | | 331642 | | 331642 | – | 358173 |
| | | | | | – | | – | | – | 26531 | |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 21 973 731 |
| Накладные расходы, тенге | 5 175 448 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 171 934 |
| Всего по смете | 29 321 113 |
| В том числе оборудование | 0 |
| Всего затраты по акту | 64 835 156 |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 14 348 449 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 6 334 687 |
| Всего по смете | 85 518 292 |
| В том числе оборудование | 0 |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 769665 |
| Дополнительные затраты при производстве | 1613585 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 1758031 |
| Итого по акту: | 89659573 |
| - в текущих ценах 2021 года | 89659573,00 |
| в том числе на 2020 год 20 % МРП 2651 тг, К-1 | 17931914,60 |
| в том числе на 2021 год 80 % МРП 2784 тг, К-1,050036 | 75316623,52 |
| Итого в текущих ценах 2021 года | 93248538,12 |
| Понижающий коэффициент 0,9 | 83923684,30 |
| Налог на добавленную стоимость | 10070842,12 |
| Всего по акту | 93994526,42 |

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Даиров Р.Б.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Койсарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович