Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Справка № 9 от 29 ноября 2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		256/20	15.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	807575357,62	57518726,34	0	0		0		0,00	6902247,16	64420973,50
в том числе										
Акт № 9 от 29.11.2021 года		57518726,34							6902247,16	64420973,50
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										19326292,05
Удержание 5 %										3221048,68
Итого к оплате:										41873632,77
Итого к оплате: Сорок один миллион восемьсот семьдесят три тысячи шестьсот тридцать два тенге 77 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Койсарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Акт № 9
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года
от 29 ноября 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/										
		СЕТКИ М1 -:- М3, ЗП1 /л.7.1-АС2/										
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	6		66955,05	2207,85	401730	13247	--	365191	828276
		НР - 93%; СП - 8%				64747,20	699,30	388483	4196		61354	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	6		264413,00	--	1586478	--	1586478	--	1713396
		СП - 8%				--	--	--	--		126918	
112	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,6		235269,00	--	141161	--	141161	--	152454
		СП - 8%				--	--	--	--		11293	
		ЭЛЕМЕНТЫ БАЛКОНА ПО УЗЛАМ 5 и 10 /л.7.1-										
118	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	0,4		66955,05	2207,85	26782	883	--	24346	55218
		НР - 93%; СП - 8%				64747,20	699,30	25899	280		4090	

119	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00374	294757,00	--	1102	--	1102	--	1191
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00019	227683,00	--	43	--	43	--	47
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
121	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,35	303060,00	--	106071	--	106071	--	114557
		СП - 8%			--	--	--	--		8486	
		РАЗДЕЛ 7. БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/									
		БАЛКА-ПОЯС БП1 /28 шт. в каждой секции/									
124	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,53	43974,76	4621,79	155231	16315	104872	34003	204373
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	34044	3322		15139	
125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19409	19408,01	1341,41	3767	260	56	3205	7530
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	3451	72		558	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19409	222265,00	--	43139	--	43139	--	46591
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
127	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13548	891680,17	1306,17	120805	177	88706	29117	161915
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	31922	74		11994	
		БАЛКА-ПОЯС БП2 /56 шт. в каждой секции/									
128	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,9	43974,76	4621,79	303426	31890	204990	66465	399482
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	66545	6493		29591	

129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33074	19408,01	1341,41	6419	444	95	5462	12832
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	5880	122		951	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33074	222265,00	--	73512	--	73512	--	79393
		СП - 8%			--	--	--	--		5881	
131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,24312	891680,17	1306,17	216785	318	159184	52250	290558
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	57284	134		21523	
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
146	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	81,84	6208,91	1287,86	508137	105398	125178	355059	932252
		НР - 118%; СП - 8%			3391,50	285,16	277560	23337		69056	
147	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	60,12	4117,60	965,80	247550	58064	60504	167082	447803
		НР - 118%; СП - 8%			2145,42	209,79	128983	12613		33171	
148	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	700,48	6161,00	--	4315657	--	4315657	--	4660910
		СП - 8%			--	--	--	--		345253	
149	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,7224	75890,00	--	54823	--	54823	--	59209
		СП - 8%			--	--	--	--		4386	
150	2104-0302-0243 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,382	69998,00	--	96737	--	96737	--	104476
		СП - 8%			--	--	--	--		7739	

151	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.5	Скидка за изменение класса бетона от 22,5 до 20	т	2,079	-648,00	--	-1347	--	-1347	--	-1455
		СП - 8%			--	--	--	--		-108	
152	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.4	Скидка за изменение класса бетона от 20 до 15	т	2,079	-763,00	--	-1586	--	-1586	--	-1713
		СП - 8%			--	--	--	--		-127	
153	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/	т стальных элементов	1,484	493851,46	11157,58	732876	16558	364387	417705	1242627
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	351931	2056		92046	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой									
154	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,5	33100,48	2569,70	16550	1285	11713	3477	21630
		НР - 91%; СП - 8%			7105,15	537,59	3553	269		1602	
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	222265,00	--	4445	--	4445	--	4801
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	217102,00	--	12158	--	12158	--	13130
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123	227683,00	--	2801	--	2801	--	3025
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
176	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	9763,69	4676,32	58582	28058	2042	40739	107266
		НР - 118%; СП - 8%			4747,05	1006,99	28482	6042		7946	
177	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	19,58	14434,00	--	282618	--	282618	--	305227
		СП - 8%			--	--	--	--		22609	

178	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,56	5854,90	2794,69	38408	18333	905	27314	70980
		НР - 118%; СП - 8%			2922,21	606,32	19170	3977		5258	
179	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	28	13939,00	--	390292	--	390292	--	421515
		СП - 8%			--	--	--	--		31223	
					РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/						
		ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/									
199	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	190,65	459,36	250,85	87577	47825	7981	50019	148604
		НР - 118%; СП - 8%			166,65	55,69	31772	10617		11008	
200	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,65	65900,00	--	306435	--	306435	--	330950
		СП - 8%			--	--	--	--		24515	
		ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/									
201	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,914	30207,05	10126,53	27609	9256	3842	11831	42595
		НР - 69%; СП - 8%			15876,60	2882,53	14511	2635		3155	
202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,863	259316,00	--	223790	--	223790	--	241693
		СП - 8%			--	--	--	--		17903	
203	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	294757,00	--	14738	--	14738	--	15917
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
204	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,279	54841,00	--	15301	--	15301	--	16525
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	

205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,315	83,03	2,39	2683	77	1204	973	3948
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	1402	8		292	
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,629	74,01	1,69	4783	109	3036	1142	6399
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,26	1638	17		474	
		Всего прямые затраты				10 628 069					
		Накладные расходы, тенге				1 655 381					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				982 676					
		Всего по смете				13 266 126					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	195,06	10283,51	2089,85	2005901	407646	3687	1565171	3856758
		НР - 93%; СП - 8%			8174,76	453,25	1594569	88411		285686	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	66,010277	57419,00	--	3790244	--	3790244	--	4093464
		СП - 8%			--	--	--	--		303220	
5	2103-0101-0803 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14,656092	69787,00	--	1022805	--	1022805	--	1104629
		СП - 8%			--	--	--	--		81824	
6	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	24,707	19424,00	--	479909	--	479909	--	518301
		СП - 8%			--	--	--	--		38393	
7	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	12,26683	18941,00	--	232346	--	232346	--	250934
		СП - 8%			--	--	--	--		18588	

13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/стенки лоджий с 7 по 9 этаж КР-л-пу100 Мр75/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	23,224	31042,17	2388,40	720923	55468	556961	112088	899652
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	108495	12030		66641	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
14	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-125 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,287	4142,72	245,41	183469	10868	114512	56214	258858
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	58089	2357		19175	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ									
16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М125 на растворе М100 /с 4-го по 6-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	86,255	27331,88	2388,40	2357511	206011	1762747	403093	2981452
		НР - 93%; СП - 8%			4507,02	518,00	388753	44680		220848	
17	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 7-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	114,16	27258,66	2388,40	3111849	272660	2324667	533500	3936977
		НР - 93%; СП - 8%			4507,02	518,00	514521	59135		291628	
19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	74,6	4135,70	245,41	308523	18308	192367	94691	435472
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	97848	3970		32257	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ									
20	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	221,17	3748,64	215,83	829087	47735	512747	264239	7180792

		НР - 93%; СП - 8%			1214,47	70,19	268604	15524		87466	
		СЕЧЕНИЕ Л-Л /АР-27.1/									
24	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	30	151,58	2,69	4547	81	2207	2713	7841
		НР - 118%; СП - 8%			75,33	1,30	2260	39		581	
25	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм	м2 поверхности	204,85	416,47	5,92	85314	1213	0	64361	161648
		НР - 76%; СП - 8%			410,55	2,85	84101	584		11974	
26	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	/ППС 10/Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	4,22231	11567,00	--	48839	--	48839	--	52747
		СП - 8%			--	--	--	--		3907	
					РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/						
		ОКНА ПВХ									
78	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	123,0185	2211,62	168,23	272070	20695	138274	110654	413342
		НР - 90%; СП - 8%			919,38	80,05	113101	9848		30618	
79	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	28,1281	3220,00	164,96	90572	4640	42155	41399	142529
		НР - 90%; СП - 8%			1556,36	78,97	43777	2221		10558	
80	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	21,4513	2479,41	170,47	53187	3657	24810	23812	83158
		НР - 90%; СП - 8%			1152,35	81,03	24719	1738		6160	
81	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	15,9003	3494,72	170,48	55567	2711	29528	22126	83908
		НР - 90%; СП - 8%			1467,18	78,97	23329	1256		6215	

82	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	122,63235	25572,56	--	3136023	--	3136023	--	3386905
		СП - 8%			--	--	--	--		250882	
83	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	28,1731	17391,92	--	489984	--	489984	--	529183
		СП - 8%			--	--	--	--		39199	
84	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	21,54565	22799,92	--	491239	--	491239	--	530538
		СП - 8%			--	--	--	--		39299	
85	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	16,0876	26258,96	--	422444	--	422444	--	456239
		СП - 8%			--	--	--	--		33795	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
86	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	58,839	3638,58	176,93	214090	10410	118373	81153	318863
		НР - 90%; СП - 8%			1449,84	82,65	85307	4863		23619	
87	2109-0203-0407 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	58,839	25654,72	--	1509498	--	1509498	--	1630258
		СП - 8%			--	--	--	--		120760	

		ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ /лист АР 21/									
91	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	/см.АР-21/ Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	129,269	3200,33	13,83	413703	1788	275711	125724	582582
		НР - 92%; СП - 8%			1053,65	3,50	136204	452		43154	
92	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17138	293658,00	--	50327	--	50327	--	54353
		СП - 8%			--	--	--	--		4026	
93	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,132291	25040,00	--	3313	--	3313	--	3578
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /КЛ-1 и МЛ-1 учтены в									
97	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	43,716	2846,55	47,43	124440	2073	23337	68918	208826
		НР - 69%; СП - 8%			2265,29	19,47	99029	851		15469	
98	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	21,84	2584,23	50,08	56440	1094	9320	32071	95591
		НР - 69%; СП - 8%			2107,42	20,74	46026	453		7081	
99	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	/Д-1,2,6,7,10,19/ Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	43,716	21761,00	--	951304	--	951304	--	1027408
		СП - 8%			--	--	--	--		76104	
100	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	/Д-3,8,9/ Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21,84	33951,00	--	741490	--	741490	--	800809
		СП - 8%			--	--	--	--		59319	
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
ТИП 1											
114	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	364,4	229,45	31,45	83612	11460	46169	28328	120894
		НР - 94%; СП - 8%			71,30	11,40	25982	4154		8955	
ТИП 2											

117	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,48	23657,60	7,20	82328	25	69643	11901	101768
		НР - 94%; СП - 8%			3638,04	--	12660	--		7538	
118	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,5	1523,53	84,97	66274	3696	34023	27327	101089
		НР - 94%; СП - 8%			656,45	11,87	28555	516		7488	
119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,5	706,54	28,58	30734	1243	14903	14275	48611
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	14588	599		3601	
		1 ЭТАЖ									
120	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	/до 10 мм/ Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	43,5	-188,76	-9,70	-8211	-422	-7428	-525	-9435
		НР - 94%; СП - 8%			-8,29	-4,55	-361	-198		-699	
ТИП 2"											
122	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	25,3	229,45	31,45	5805	796	3205	1967	8394
		НР - 94%; СП - 8%			71,30	11,40	1804	288		622	
123	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,024	23657,60	7,20	47883	15	40505	6922	59189
		НР - 94%; СП - 8%			3638,04	--	7363	--		4384	
124	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25,3	1523,53	84,97	38545	2150	19787	15894	58794
		НР - 94%; СП - 8%			656,45	11,87	16608	300		4355	
125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,3	706,54	28,58	17875	723	8668	8303	28272
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	8484	348		2094	
126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/	м2 стяжки	25,3	320,90	16,48	8119	417	7345	519	9329
		НР - 94%; СП - 8%			14,09	7,74	357	196		691	
ТИП 8											

156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	936	706,54	28,58	661321	26751	320683	307170	1045970
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	313888	12889		77479	
157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/	м2 стяжки	936	320,90	16,48	300362	15425	271749	19207	345135
		НР - 94%; СП - 8%			14,09	7,74	13188	7245		25566	
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
СТЕНЫ											
196	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	193,5	3442,43	33,65	666110	6511	383678	223246	960505
		НР - 80%; СП - 8%			1425,95	16,21	275921	3137		71149	
204	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	340	3442,43	33,65	1170426	11441	674162	392268	1687709
		НР - 80%; СП - 8%			1425,95	16,21	484823	5511		125015	
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
		ОТДЕЛКА СВЕТОВОГО ПРИЯМКА СП1									
223	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	555,51	5,36	22220	214	5341	13419	38490
		НР - 80%; СП - 8%			416,62	2,71	16665	108		2851	
224	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	40	796,24	3,00	31850	120	27301	3589	38273
		НР - 80%; СП - 8%			110,72	1,42	4429	57		2835	

Всего прямые затраты	27 482 213
Накладные расходы, тенге	4 675 735
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 572 635
Всего по смете	34 730 583
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

ОТДЕЛ 2.Блок-секция 2

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ

138	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	30	279,54	0,00	8386	0	3214	5069	14532
		НР - 98%; СП - 8%			172,42	0,00	5173	0		1076	
142	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	30	452,15	0,54	13565	16	484	12811	28486
		НР - 98%; СП - 8%			435,49	0,26	13065	8		2110	
143	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	30	7854,00	--	235620	--	235620	--	254470
		СП - 8%			--	--	--	--		18850	
144	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	30	5800,00	--	174000	--	174000	--	187920
		СП - 8%			--	--	--	--		13920	
151	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	876,00	--	49056	--	49056	--	52980
		СП - 8%			--	--	--	--		3924	
		Всего прямые затраты				480 627					
		Накладные расходы, тенге				17 880					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				39 881					
		Всего по смете				538 387					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Водопровод и канализация

32	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	32	70,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
33	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	32	95,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	

41	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	46	14,00	--	644	--	644	--	696
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
42	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	46	26,00	--	1196	--	1196	--	1292
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
45	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	46	1619,34	20,23	74490	931	169	71934	158137
		НР - 98%; СП - 8%			1595,44	0,25	73390	12		11714	
46	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x5,4 PN 20 армированные	м	46	220,00	--	10120	--	10120	--	10930
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
76	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	104	2280,00	--	237120	--	237120	--	256090
		СП - 8%			--	--	--	--		18970	
90	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	52	8033,55	27,16	417745	1412	375255	40916	495353
		НР - 98%; СП - 8%			789,95	12,95	41077	673		36693	
128	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	26,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
132	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	62	2158,59	23,94	133833	1484	23034	107151	260263
		НР - 98%; СП - 8%			1763,14	0,38	109315	24		19279	
		Всего прямые затраты				882 039					
		Накладные расходы, тенге				220 001					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				88 163					
		Всего по смете				1 190 203					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 8.Трубы

160	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	73,5	313,57	4,24	23047	312	3940	13570	39547
		НР - 72%; СП - 8%			255,73	0,69	18796	51		2929	
162	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	115	350,00	--	40250	--	40250	--	43470
		СП - 8%			--	--	--	--		3220	
		Всего прямые затраты				63 297					
		Накладные расходы, тенге				13 570					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 149					
		Всего по смете				83 017					
		В том числе оборудование				0					

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

2.2 Локальная смета №2-1-2 Архитектурно-строительные решения

2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	70,000	24602,58		1722181		1722181	–	1859955
				–		–		–	137774	
	Всего прямые затраты				1 722 181					
	Накладные расходы, тенге				0					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				137 774					
	Всего по смете				1 859 955					
	В том числе оборудование				0					

Нулевая смета №2

Раздел 2 Добавить

2.1 Локальная смета 2-1-2 Архитектурные решения. Внутренняя отделка(для б/с1 и2)Первый этаж. Потолок

117	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 %	м шва	900	395,3	2,69	355769	2423	6027	411212	828339
					385,91	1,29	347319	1165	–	61359	

2.3 Типовые этажи.Стены.

121	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2200	1431,56	18,97	3149372	41726	1100898	1616028	5146632
					912,17	6,04	2006748	13287	–	381232	

2.5 Локальная смета 2-1-3.Блок-секция 1Раздел1. Отопление.

125	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % К=2,000;	кВт	54,4	1094,81	15,41	59558	838	23762	34539	101624
					642,6	5,26	34957	286	–	7528	
126	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	350	2293		802550		802550	0	866754
					–		–		–	64204	

Всего прямые затраты	4 367 249
Накладные расходы, тенге	2 061 779
Сметная прибыль (8 %), тенге	514 322
Всего по смете	6 943 350
В том числе оборудование	0
Всего затраты по акту	45 625 674
Накладные расходы, тенге	8 644 346
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 341 601
Всего по смете	58 611 621
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9 %)	527505
Дополнительные затраты при производстве	1105902
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1204901
Итого по акту:	61449929
- в текущих ценах 2021 года	61449929,00
в том числе на 2020 год 20 % МРП 2651 тг, К-1	12289985,80
в том числе на 2021 год 80 % МРП 2784 тг, К-1,050036	51619710,12
Итого в текущих ценах 2021 года	63909695,92
Понижающий коэффициент 0,9	57518726,34
Налог на добавленную стоимость	6902247,16
Всего по акту	64420973,50

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Даиров Р.Б.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Койсарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович