Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Справка № 10 от 21 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		256/20	15.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	938983063,36	117328308,70	0	0		0		0,00	14079397,04	131407705,74
в том числе										
Акт № 10 от 21.12.2021 года		117328308,70							14079397,04	131407705,74
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										39422311,72
Удержание 5 %										6570385,29
Итого к оплате:										85415008,73
Итого к оплате: Восемьдесят пять миллионов четыреста пятнадцать тысяч восемь тенге 73 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Куканов Н.Т., KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 г., KZ76VJE00043255 от 27.12.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779

Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Акт № 10
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года
от 21 декабря 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/										
		СЕТКИ М1 -:- М3, ЗП1 /л.7.1-АС2/										
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	11,5		66955,05	2207,85	769983	25390	--	699950	1587528
		НР - 93%; СП - 8%				64747,20	699,30	744593	8042		117595	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	10		264413,00	--	2644130	--	2644130	--	2855660
		СП - 8%				--	--	--	--		211530	
112	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,3		235269,00	--	305850	--	305850	--	330318
		СП - 8%				--	--	--	--		24468	
		ЭЛЕМЕНТЫ БАЛКОНА ПО УЗЛАМ 5 и 10 /л.7.1-										
118	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	0,55		66955,05	2207,85	36825	1214	--	33476	75925
		НР - 93%; СП - 8%				64747,20	699,30	35611	385		5624	

121	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6	303060,00	--	181836	--	181836	--	196383
		СП - 8%			--	--	--	--		14547	
		РАЗДЕЛ 7. БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/									
		БАЛКА-ПОЯС БП3 /9 шт. в каждой секции/									
132	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,70175	43974,76	4621,79	74834	7865	50557	16392	98525
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	16412	1601		7298	
133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08011	19408,01	1341,41	1555	107	23	1323	3108
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	1424	30		230	
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08011	222265,00	0,00	17806	0	17806	0	19230
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1424	
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05524	891680,17	1306,17	49256	72	36169	11872	66019
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	13016	30		4890	
		БАЛКА-ПОЯС БП4 /48 шт. в каждой секции/									
136	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,465	43974,76	4621,79	196347	20636	132649	43010	258506
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	43062	4202		19149	
137	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23008	19408,01	1341,41	4465	309	66	3800	8926
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	4091	85		661	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23008	222265,00	0,00	51139	0	51139	0	55230
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4091	
139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20448	891680,17	1306,17	182331	267	133884	43946	244379
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	48180	112		18102	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

140	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	/МС13/ Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,10348	266168,46	11157,58	27543	1155	1848	29127	61203
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	24540	143		4534	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02864	222265,00	--	6366	--	6366	--	6875
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,624465	259316,00	--	680566	--	680566	--	735011
		СП - 8%			--	--	--	--		54445	
143	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17888	293658,00	--	52530	--	52530	--	56732
		СП - 8%			--	--	--	--		4202	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	93,229991	83,03	2,39	7741	223	3475	2807	11391
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	4043	24		844	
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	93,229991	148,01	3,38	13799	315	8758	3294	18461
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	4726	48		1367	
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
146	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	150	6208,91	1287,86	931337	193179	229433	650769	1708674
		НР - 118%; СП - 8%			3391,50	285,16	508725	42774		126568	
147	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	100	4117,60	965,80	411760	96580	100638	277915	744849
		НР - 118%; СП - 8%			2145,42	209,79	214542	20979		55174	

148	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1504	6161,00	--	9266144	--	9266144	--	10007436
		СП - 8%			--	--	--	--		741292	
149	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,2	75890,00	--	166958	--	166958	--	180315
		СП - 8%			--	--	--	--		13357	
151	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.5	Скидка за изменение класса бетона от 22,5 до 20	т	2,4744	-648,00	--	-1603	--	-1603	--	-1732
		СП - 8%			--	--	--	--		-128	
152	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.4	Скидка за изменение класса бетона от 20 до 15	т	2,4744	-763,00	--	-1888	--	-1888	--	-2039
		СП - 8%			--	--	--	--		-151	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой									
154	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,95	33100,48	2569,70	97646	7581	69106	20517	127616
		НР - 91%; СП - 8%			7105,15	537,59	20960	1586		9453	
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12376	222265,00	--	27508	--	27508	--	29708
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33538	217102,00	--	72812	--	72812	--	78637
		СП - 8%			--	--	--	--		5825	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07448	227683,00	--	16958	--	16958	--	18314
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
		КРЫШКА КЛ-1 И СТРЕМЯНКА СГ-28 /16 шт. в									

158	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /КЛ-1/. Монтаж	т конструкций	0,3944	690414,08	4616,59	272299	1821	235378	24723	320784
		НР - 69%; СП - 8%			88996,40	1851,85	35100	730		23762	
160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,88	83,03	2,39	6549	189	2940	2375	9638
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	3421	21		714	
161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	78,88	148,01	3,38	11675	267	7410	2787	15619
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	3998	41		1157	
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
176	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	9763,69	4676,32	58582	28058	2042	40739	107266
		НР - 118%; СП - 8%			4747,05	1006,99	28482	6042		7946	
177	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	19,58	14434,00	--	282618	--	282618	--	305227
		СП - 8%			--	--	--	--		22609	
178	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,56	5854,90	2794,69	38408	18333	905	27314	70980
		НР - 118%; СП - 8%			2922,21	606,32	19170	3977		5258	
179	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	28	13939,00	--	390292	--	390292	--	421515
		СП - 8%			--	--	--	--		31223	
183	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	100,42	3313,36	83,12	332728	8347	150122	209850	585984
		НР - 118%; СП - 8%			1735,30	35,65	174259	3580		43406	
184	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,2154	581945,00	--	707296	--	707296	--	763880
		СП - 8%			--	--	--	--		56584	
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/									

199	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	400	459,36	250,85	183744	100340	16744	104944	311784
		НР - 118%; СП - 8%			166,65	55,69	66660	22276		23095	
200	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,7311	65900,00	--	707179	--	707179	--	763754
		СП - 8%			--	--	--	--		56574	
		ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/									
201	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,483144	30207,05	10126,53	75008	25146	10439	32141	115722
		НР - 69%; СП - 8%			15876,60	2882,53	39424	7158		8572	
202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,181224	259316,00	--	565626	--	565626	--	610876
		СП - 8%			--	--	--	--		45250	
203	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15264	294757,00	--	44992	--	44992	--	48591
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
204	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8706	54841,00	--	47745	--	47745	--	51564
		СП - 8%			--	--	--	--		3820	
205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	93,88727	83,03	2,39	7795	224	3499	2826	11472
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	4072	24		850	
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	387,77454	74,01	1,69	28699	655	18214	6852	38396
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,26	9830	101		2844	

Всего прямые затраты	20 053 768
Накладные расходы, тенге	2 292 748
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 787 721
Всего по смете	24 134 238
В том числе оборудование	0

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/

		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	450	10283,51	2089,85	4627580	940433	8505	3610822	8897474
		НР - 93%; СП - 8%			8174,76	453,25	3678642	203963		659072	
4	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	83,898113	57419,00	--	4817346	--	4817346	--	5202733
		СП - 8%			--	--	--	--		385388	
5	2103-0101-0803 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	45	69787,00	--	3140415	--	3140415	--	3391648
		СП - 8%			--	--	--	--		251233	
6	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	65,8	19424,00	--	1278099	--	1278099	--	1380347
		СП - 8%			--	--	--	--		102248	
7	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	36	18941,00	--	681876	--	681876	--	736426
		СП - 8%			--	--	--	--		54550	
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	36,6218	27423,30	2388,40	1004291	87468	745739	176751	1275525
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	171085	18970		94483	

13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/стенки лоджий с 7 по 9 этаж КР-л-пу100 Мр75/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	44,1	31042,17	2388,40	1368960	105328	1057611	212844	1708347
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	206020	22844		126544	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
14	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-125 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	105	4142,72	245,41	434986	25768	271495	133279	613725
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	137722	5588		45461	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ									
17	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 7-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	550	27258,66	2388,40	14992263	1313620	11199782	2570298	18967566
		НР - 93%; СП - 8%			4507,02	518,00	2478861	284900		1405005	
18	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр100/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	4142,72	245,41	41427	2454	25857	12693	58450
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	13116	532		4330	
19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	300,8	4135,70	245,41	1244019	73819	775658	381811	1755896
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	394541	16009		130066	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ									
20	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	950	3748,64	215,83	3561208	205039	2202423	1134997	5071902
		НР - 93%; СП - 8%			1214,47	70,19	1153747	66681		375696	

		СЕЧЕНИЕ Л-Л /АР-27.1/									
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/									
		ОКНА ПВХ									
78	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	64	2211,62	168,23	141544	10767	71937	57567	215040
		НР - 90%; СП - 8%			919,38	80,05	58840	5123		15929	
79	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	17	3220,00	164,96	54740	2804	25478	25021	86141
		НР - 90%; СП - 8%			1556,36	78,97	26458	1342		6381	
80	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	16	2479,41	170,47	39671	2728	18505	17761	62026
		НР - 90%; СП - 8%			1152,35	81,03	18438	1296		4594	
81	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	9	3494,72	170,48	31452	1534	16714	12524	47494
		НР - 90%; СП - 8%			1467,18	78,97	13205	711		3518	
82	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	64	25572,56	--	1636644	--	1636644	--	1767575
		СП - 8%			--	--	--	--		130932	
83	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17	17391,92	--	295663	--	295663	--	319316
		СП - 8%			--	--	--	--		23653	

84	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	16	22799,92	--	364799	--	364799	--	393983
		СП - 8%			--	--	--	--		29184	
85	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	9	26258,96	--	236331	--	236331	--	255237
		СП - 8%			--	--	--	--		18906	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
86	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	48,064	3638,58	176,93	174885	8504	96696	66292	260471
		НР - 90%; СП - 8%			1449,84	82,65	69685	3972		19294	
87	2109-0203-0407 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	48,064	25654,72	--	1233068	--	1233068	--	1331714
		СП - 8%			--	--	--	--		98645	
		ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ /лист АР 21/									
91	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	/см.АР-21/ Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	105,4455	3200,33	13,83	337460	1458	224899	102554	475216
		НР - 92%; СП - 8%			1053,65	3,50	111103	369		35201	
92	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14563	293658,00	--	42765	--	42765	--	46187
		СП - 8%			--	--	--	--		3421	

93	2107-9201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,120446	25040,00	--	3016	--	3016	--	3257
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
	ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /КЛ-1 и МЛ-1 учтены в										
98	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	43,68	2584,23	50,08	112879	2187	18640	64141	191182
		НР - 69%; СП - 8%			2107,42	20,74	92052	906		14162	
101	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	/Д-6",7",20,21/ Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	9,392	41833,00	--	392896	--	392896	--	424327
		СП - 8%			--	--	--	--		31432	
	РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/										
ТИП 3"											
153	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203	706,54	28,58	143428	5802	69550	66619	226850
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	68076	2795		16804	
154	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/	м2 стяжки	203	132,14	6,79	26824	1378	24269	1715	30823
		НР - 94%; СП - 8%			5,80	3,19	1177	648		2283	
ТИП 8											
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1244	706,54	28,58	878936	35554	426207	408247	1390157
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	417175	17130		102975	
157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/	м2 стяжки	1244	320,90	16,48	399200	20501	361171	25527	458705
		НР - 94%; СП - 8%			14,09	7,74	17528	9629		33978	
	РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/										
СТЕНЫ											
201	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1560	1089,64	11,68	1699838	18221	572426	891983	2799167

		НР - 80%; СП - 8%			711,02	3,71	1109191	5788		207346	
204	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	620	3442,43	33,65	2134307	20863	1229355	715311	3077587
		НР - 80%; СП - 8%			1425,95	16,21	884089	10050		227969	
		Всего прямые затраты				47 572 813					
		Накладные расходы, тенге				10 688 757					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 660 926					
		Всего по смете				62 922 496					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

		ОТДЕЛ 2.Блок-секция 2									
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ									
138	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	90	279,54	0,00	25159	0	9641	15207	43595
		НР - 98%; СП - 8%			172,42	0,00	15518	0		3229	
142	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	90	452,15	0,54	40694	49	1451	38433	85457
		НР - 98%; СП - 8%			435,49	0,26	39194	23		6330	
143	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	90	7854,00	--	706860	--	706860	--	763409
		СП - 8%			--	--	--	--		56549	
151	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	145	876,00	--	127020	--	127020	--	137182
		СП - 8%			--	--	--	--		10162	
		Всего прямые затраты				899 732					
		Накладные расходы, тенге				53 641					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				76 270					
		Всего по смете				1 029 643					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Водопровод и канализация

45	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	92	1619,34	20,23	148979	1861	338	143867	316274
		НР - 98%; СП - 8%			1595,44	0,25	146780	23		23428	
46	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x5,4 PN 20 армированные	м	90,12	220,00	--	19826	--	19826	--	21413
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
47	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	188	1789,84	23,94	336490	4502	517	324911	714313
		НР - 98%; СП - 8%			1763,14	0,38	331471	71		52912	
48	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x6,7 PN 20 армированные	м	186,12	359,00	--	66817	--	66817	--	72162
		СП - 8%			--	--	--	--		5345	
		РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение горячее									
117	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	16	26,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
118	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	16	70,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
119	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	32	95,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
126	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	8,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
127	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	14,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	

131	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	78	1845,75	20,23	143969	1578	17946	121975	287218
		НР - 98%; СП - 8%			1595,44	0,25	124444	20		21275	
		РАЗДЕЛ 7.Водоснабжение горячее									
283	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	2280,00	--	54720	--	54720	--	59098
		СП - 8%			--	--	--	--		4378	
297	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	12	8033,55	27,16	96403	326	86597	9442	114312
		НР - 98%; СП - 8%			789,95	12,95	9479	155		8468	
		РАЗДЕЛ 9.Внутренний водосток									
399	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1836,85	3,32	205727	372	120997	82783	311591
		НР - 98%; СП - 8%			753,20	1,02	84358	114		23081	

Всего прямые затраты	1 079 359
Накладные расходы, тенге	682 978
Сметная прибыль (8 %), тенге	140 987
Всего по смете	1 903 324
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

		РАЗДЕЛ 13.Трубы									
203	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	9080	200,63	2,24	1821711	20335	48773	1262528	3330978
		НР - 72%; СП - 8%			193,02	0,10	1752603	907		246739	
204	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	7760	24,00	--	186240	--	186240	--	201139
		СП - 8%			--	--	--	--		14899	
205	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	620	29,00	--	17980	--	17980	--	19418
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	
206	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	700	40,00	--	28000	--	28000	--	30240

		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
РАЗДЕЛ 14.Дополнительная система уравнивания потенциалов											
207	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	630	82,06	0,80	51700	504	11695	28583	86706
		НР - 72%; СП - 8%			62,70	0,31	39501	198		6423	
208	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6489	85013,00	--	55165	--	55165	--	59578
		СП - 8%			--	--	--	--		4413	
209	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	600	200,63	2,24	120377	1344	3222	83427	220109
		НР - 72%; СП - 8%			193,02	0,10	115811	60		16304	
210	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	600	24,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
211	ТПРАЙС лист ТОО "Skala group"	Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной зшаземляющей шиной КУП1101	шт	72	1111,61	--	80036	--	80036	--	86439
		СП - 8%			--	--	--	--		6403	
РАЗДЕЛ 26.Кабельные изделия											
407	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3528	82,06	0,80	289508	2822	65480	160055	485528
		НР - 72%; СП - 8%			62,70	0,31	221206	1094		35965	
408	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	296	96,38	1,60	28528	474	5784	16169	48274
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	0,63	22271	186		3576	
409	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	241726,00	--	64106	--	64106	--	69234

		СП - 8%			--	--	--	--		5128	
410	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3019	619879,00	--	187154	--	187154	--	202126
		СП - 8%			--	--	--	--		14972	
411	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,1298	276381,00	--	588625	--	588625	--	635715
		СП - 8%			--	--	--	--		47090	
412	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9955	177803,00	--	177006	--	177006	--	191167
		СП - 8%			--	--	--	--		14161	
413	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2081	120296,00	--	25031	--	25031	--	27034
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
		РАЗДЕЛ 27.Трубы									
414	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3632	200,63	2,24	728688	8136	19504	505017	1332401
		НР - 72%; СП - 8%			193,02	0,10	701049	363		98696	
415	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3104	24,00	--	74496	--	74496	--	80456
		СП - 8%			--	--	--	--		5960	
416	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	248	29,00	--	7192	--	7192	--	7767
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
417	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	280	40,00	--	11200	--	11200	--	12096
		СП - 8%			--	--	--	--		896	

Всего прямые затраты	4 557 144
Накладные расходы, тенге	2 055 779
Сметная прибыль (8 %), тенге	529 033
Всего по смете	7 141 956
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на Система связи

ОТДЕЛ 1.Блок-секция 1

РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕВИДЕНИЕ

		Кабельные изделия									
16	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1395	96,38	1,60	134454	2231	27263	76203	227509
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	0,63	104960	877		16853	
17	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,29336	92331,00	--	119417	--	119417	--	128971
		СП - 8%			--	--	--	--		9553	
18	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,12954	201974,00	--	26164	--	26164	--	28257
		СП - 8%			--	--	--	--		2093	
		Трубы									
19	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	1390	204,64	8,94	284456	12420	28008	179163	500708
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	3,46	244028	4809		37089	
20	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1280	24,00	--	30720	--	30720	--	33178
		СП - 8%			--	--	--	--		2458	
21	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	110	71,00	--	7810	--	7810	--	8435
		СП - 8%			--	--	--	--		625	

РАЗДЕЛ 2.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

		Кабельные изделия, трубы									
28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	95	96,38	1,60	9156	152	1856	5189	15493
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	0,63	7148	60		1148	
29	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP cat 5E 4x2x0,51	км	0,0969	88013,00	--	8528	--	8528	--	9211
		СП - 8%			--	--	--	--		682	

30	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	95	204,64	8,94	19441	849	1914	12245	34221
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	3,46	16678	329		2535	
31	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	95	24,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
		РАЗДЕЛ 4.КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ									
38	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	500	204,64	8,94	102322	4468	10074	64447	180111
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	3,46	87780	1730		13342	
39	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	500	40,00	--	20000	--	20000	--	21600
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
40	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	232,63	11,37	9305	455	824	5905	16427
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	4,40	8026	176		1217	
41	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	40	140,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		РАЗДЕЛ 6.ДОМОФОН									
		Кабельные изделия									
60	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1298	96,38	1,60	125105	2076	25367	70904	211690
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	0,63	97662	816		15681	
61	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9588	23748,00	--	22770	--	22770	--	24591
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
62	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,36516	58305,00	--	21291	--	21291	--	22994
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
		Трубы									

63	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	1298	204,64	8,94	265629	11598	26154	167304	467568
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	3,46	227877	4490		34635	
64	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1214	24,00	--	29136	--	29136	--	31467
		СП - 8%			--	--	--	--		2331	
65	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	84	71,00	--	5964	--	5964	--	6441
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		РАЗДЕЛ 7.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ									
		Трубы									
90	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	252	204,64	8,94	51570	2252	5077	32481	90776
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	3,46	44241	872		6724	
91	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	252	53,00	--	13356	--	13356	--	14424
		СП - 8%			--	--	--	--		1068	
94	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	120	232,63	11,37	27916	1365	2474	17716	49282
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	4,40	24077	528		3651	
95	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	80	140,00	--	11200	--	11200	--	12096
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
96	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	194,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	

Всего прямые затраты	1 361 350
Накладные расходы, тенге	631 557
Сметная прибыль (8 %), тенге	159 434
Всего по смете	2 152 341
В том числе оборудование	0

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

2.2 Локальная смета №2-1-2 Архитектурно-строительные решения

2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	108,000	24602,58		2657079		2657079	–	2869645
				–		–		–	212566	
170 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	880	1634,83	17,97	1438650	15814	1084371	337612	1918364
				384,62	6,86	338466	6037	–	142101	
176 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	880	83,55	1,07	73524	942	326	70812	155883
				82,11	0	72257	0	–	11547	
	Всего прямые затраты				4 169 253					
	Накладные расходы, тенге				408 424					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				366 214					
	Всего по смете				4 943 891					
	В том числе оборудование				0					

Нулевая смета №2

Раздел 2 Добавить

2.1 Локальная смета 2-1-2 Архитектурные решения. Внутренняя отделка(для б/с1 и2)Первый этаж. Потолок

117 1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 %	м шва	1800	395,3	2,69	711539	4845	12055	822423	1656679
				385,91	1,29	694638	2331	–	122717	

2.3 Типовые этажи.Стены.

121 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4581	1431,56	18,97	6557851	86884	2292369	3365012	10716692
				912,17	6,04	4178597	27667	–	793829	

2.5 Локальная смета 2-1-3.Блок-секция 1Раздел1. Отопление.

125 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % К=2,000;	кВт	189,3	1094,81	15,41	207248	2917	82686	120188	353630

				642,6	5,26	121644	996	–	26195	
126	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1051	2293	2409943	2409943	0	2602738	
					–	–	–	–	192795	

Всего прямые затраты	9 886 581
Накладные расходы, тенге	4 307 623
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 135 536
Всего по смете	15 329 740
В том числе оборудование	0
Всего затраты по акту	89 580 000
Накладные расходы, тенге	21 121 507
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 856 121
Всего по смете	119 557 628
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1076019
Дополнительные затраты при производстве	2255849
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2457790
Итого по акту:	125347286
- в текущих ценах 2021 года	125347286,00
в том числе на 2020 год 20 % МРП 2651 тг, К-1	25069457,20
в том числе на 2021 год 80 % МРП 2784 тг, К-1,050036	105295330,25
Итого в текущих ценах 2021 года	130364787,45
Понижающий коэффициент 0,9	117328308,70
Налог на добавленную стоимость	14079397,04
Всего по акту	131407705,74

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Даиров Р.Б.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127

(Обьем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Куканов Н.Т., KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 г., KZ76VJE00043255 от 27.12.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и

Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович