Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Справка № 11 от 11 апреля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		256/20	15.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	1082744953,36	128358830,36	0	0		0		0,00	15403059,64	143761890,00
в том числе										
Акт № 11 от 11.04.2022 года		128358830,36							15403059,64	143761890,00
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %									0,00	43128567,00
Удержание 5 %										7188094,50
Итого к оплате:										93445228,50
Итого к оплате: Девяносто три миллиона четыреста сорок пять тысяч двести двадцать восемь тенге 50 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Жанбырбаев Бауыржан, KZ76VJE00048978 от 03.09.2019 года, KZ06VJE00048686 от 19.08.2019 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Акт № 11
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года
от 11 апреля 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

ОТДЕЛ 1.Блок-секция 1

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

3	1118-1101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	36	6125,85	117,27	220531	4222	40888	173795	425872
		НР - 98%; СП - 8%			4872,81	53,35	175421	1921		31546	
4	2305-1313-0403 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	36	43185,00	--	1554660	--	1554660	--	1679033
		СП - 8%			--	--	--	--		124373	
7	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	876,00	--	63072	--	63072	--	68118
		СП - 8%			--	--	--	--		5046	
8	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	36	5406,88	295,84	194648	10650	112137	75062	291287
		НР - 98%; СП - 8%			1996,14	131,48	71861	4733		21577	

10	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1131,95	148,81	20375	2679	260	17945	41386
		НР - 98%; СП - 8%			968,72	48,59	17437	875		3066	
11	2304-1013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	10159,00	--	182862	--	182862	--	197491
		СП - 8%			--	--	--	--		14629	
16	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	72	542,01	2,17	39025	156	1485	36676	81757
		НР - 98%; СП - 8%			519,22	0,57	37384	41		6056	
19	2304-1009-0802 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72	30475,00	--	2194200	--	2194200	--	2369736
		СП - 8%			--	--	--	--		175536	
31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	290	617,12	67,30	178965	19517	77146	69686	268543
		НР - 76%; СП - 8%			283,80	32,38	82302	9390		19892	
34	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	44	253,00	--	11132	--	11132	--	12023
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
35	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	330	255,00	--	84150	--	84150	--	90882
		СП - 8%			--	--	--	--		6732	

36	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	4	3270,98	75,04	13084	300	7501	5221	19769
		НР - 98%; СП - 8%			1320,79	11,05	5283	44		1464	
37	2304-1012-0306 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	4	12192,00	--	48768	--	48768	--	52669
		СП - 8%			--	--	--	--		3901	
38	2302-1103-1101 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	3551,00	--	14204	--	14204	--	15340
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
39	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000868	482666,00	--	419	--	419	--	452
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
40	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1523,59	17,97	39613	467	29146	9975	53555
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	10000	178		3967	
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	503	83,85	1,07	42175	536	336	40477	89265
		НР - 98%; СП - 8%			82,11	--	41303	--		6612	
48	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	144	84,69	1,07	12195	153	218	11588	25685
		НР - 98%; СП - 8%			82,11	--	11824	--		1903	
49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	310	617,12	67,30	191307	20863	82468	74490	287060
		НР - 76%; СП - 8%			283,80	32,38	87976	10036		21264	
50	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	198	255,00	--	50490	--	50490	--	54529
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	

51	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381--	м	143	798,00	--	114114	--	114114	--	123243
		СП - 8%			--	--	--	--		9129	
52	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	730	124,50	3,08	90882	2247	74736	9786	108722
		НР - 69%; СП - 8%			19,04	0,39	13899	284		8053	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1505	83,03	2,39	124958	3599	56095	45301	183880
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	65264	390		13621	
		ОТДЕЛ 2.Блок-секция 2									
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ									
132	1118-1101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	36	6125,85	117,27	220531	4222	40888	173795	425872
		НР - 98%; СП - 8%			4872,81	53,35	175421	1921		31546	
133	2305-1313-0403 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	36	43185,00	--	1554660	--	1554660	--	1679033
		СП - 8%			--	--	--	--		124373	
134	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	72	469,94	1,11	33835	80	510	32618	71770
		НР - 98%; СП - 8%			461,74	0,53	33245	38		5316	
135	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss /поквартирный счетчик тепла Gном-0.6 м3/час, M-CAL Compact/	шт.	72	41087,00	--	2958264	--	2958264	--	3194925
		СП - 8%			--	--	--	--		236661	
136	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	876,00	--	63072	--	63072	--	68118
		СП - 8%			--	--	--	--		5046	

137	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	36	5406,88	295,84	194648	10650	112137	75062	291287
		НР - 98%; СП - 8%			1996,14	131,48	71861	4733		21577	
138	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	146	279,54	0,00	40813	0	15640	24670	70721
		НР - 98%; СП - 8%			172,42	0,00	25173	0		5239	
139	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1131,95	148,81	20375	2679	260	17945	41386
		НР - 98%; СП - 8%			968,72	48,59	17437	875		3066	
140	2304-1013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	10159,00	--	182862	--	182862	--	197491
		СП - 8%			--	--	--	--		14629	
142	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	146	452,15	0,54	66014	79	2354	62347	138630
		НР - 98%; СП - 8%			435,49	0,26	63582	38		10269	
143	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	146	7854,00	--	1146684	--	1146684	--	1238419
		СП - 8%			--	--	--	--		91735	
144	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	236	5800,00	--	1368800	--	1368800	--	1478304
		СП - 8%			--	--	--	--		109504	
145	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	72	542,01	2,17	39025	156	1485	36676	81757
		НР - 98%; СП - 8%			519,22	0,57	37384	41		6056	
148	2304-1009-0802 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72	30475,00	--	2194200	--	2194200	--	2369736
		СП - 8%			--	--	--	--		175536	

151	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	300	876,00	--	262800	--	262800	--	283824
		СП - 8%			--	--	--	--		21024	
152	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1345,00	--	16140	--	16140	--	17431
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
160	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	290	617,12	67,30	178965	19517	77146	69686	268543
		НР - 76%; СП - 8%			283,80	32,38	82302	9390		19892	
161	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	330	177,00	--	58410	--	58410	--	63083
		СП - 8%			--	--	--	--		4673	
163	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	44	253,00	--	11132	--	11132	--	12023
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
164	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	330	255,00	--	84150	--	84150	--	90882
		СП - 8%			--	--	--	--		6732	
165	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	4	3270,98	75,04	13084	300	7501	5221	19769
		НР - 98%; СП - 8%			1320,79	11,05	5283	44		1464	
166	2304-1012-0306 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	4	12192,00	--	48768	--	48768	--	52669
		СП - 8%			--	--	--	--		3901	

167	2302-1103-1101 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	3551,00	--	14204	--	14204	--	15340
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
168	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000868	482666,00	--	419	--	419	--	452
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
169	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1523,59	17,97	39613	467	29146	9975	53555
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	10000	178		3967	
176	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	503	83,85	1,07	42175	536	336	40477	89265
		НР - 98%; СП - 8%			82,11	--	41303	--		6612	
177	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	144	84,69	1,07	12195	153	218	11588	25685
		НР - 98%; СП - 8%			82,11	--	11824	--		1903	
178	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	310	617,12	67,30	191307	20863	82468	74490	287060
		НР - 76%; СП - 8%			283,80	32,38	87976	10036		21264	
179	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	198	255,00	--	50490	--	50490	--	54529
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
180	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	143	798,00	--	114114	--	114114	--	123243
		СП - 8%			--	--	--	--		9129	
181	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	730	124,50	3,08	90882	2247	74736	9786	108722

		НР - 69%; СП - 8%			19,04	0,39	13899	284		8053	
182	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1505	83,03	2,39	124958	3599	56095	45301	183880
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	65264	390		13621	
		Всего прямые затраты				16 923 417					
		Накладные расходы, тенге				1 259 641					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 454 645					
		Всего по смете				19 637 702					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Водопровод и канализация

ОТДЕЛ 1.Блок секция 1

РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение холодное

1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2158,06	110,89	4316	222	595	3479	8419
		НР - 98%; СП - 8%			1749,30	25,90	3499	52		624	
2	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69531,00	--	69531	--	69531	--	75093
		СП - 8%			--	--	--	--		5562	
3	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	28570,00	--	28570	--	28570	--	30856
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
4	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	6131,00	--	24524	--	24524	--	26486
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3881,19	265,63	3881	266	521	3088	7527
		НР - 98%; СП - 8%			3094,00	57,35	3094	57		558	
6	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	87961,00	--	87961	--	87961	--	94998
		СП - 8%			--	--	--	--		7037	

7	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 /DN 65/ ГОСТ 33259-2015	комплект	2	6131,00	--	12262	--	12262	--	13243
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
8	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	166	818,00	--	135788	--	135788	--	146651
		СП - 8%			--	--	--	--		10863	
9	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1259,00	--	6295	--	6295	--	6799
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
16	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1728,72	296,36	1729	296	23	1480	3466
		НР - 98%; СП - 8%			1409,69	100,99	1410	101		257	
17	2304-1013-0219 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15137,00	--	15137	--	15137	--	16348
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
18	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2499,90	--	2500	--	2195	299	3022
		НР - 98%; СП - 8%			304,78	--	305	--		224	
28	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	818,00	--	117792	--	117792	--	127215
		СП - 8%			--	--	--	--		9423	
29	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	144	3104,00	--	446976	--	446976	--	482734
		СП - 8%			--	--	--	--		35758	
30	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	36	731,98	--	26351	0	14292	11818	41223
		НР - 98%; СП - 8%			334,98	--	12059	0		3054	
31	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	218	26,00	--	5668	--	5668	--	6121
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
34	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	478	15,00	--	7170	--	7170	--	7744
		СП - 8%			--	--	--	--		574	

35	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	874	12,00	--	10488	--	10488	--	11327
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
36	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	8	40,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
37	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	8	65,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
38	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	8	45,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
39	2302-0401-2204 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40	шт.	8	78,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
40	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	442	8,00	--	3536	--	3536	--	3819
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
43	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	106	537,00	--	56922	--	56922	--	61476
		СП - 8%			--	--	--	--		4554	
44	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	670	1544,67	14,24	1034927	9542	117823	889473	2078351
		НР - 98%; СП - 8%			1354,57	0,09	907562	63		153952	
49	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1680,79	20,45	13446	164	9791	3484	18285
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	3491	64		1354	
56	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм /футляр/	сальник	1	7315,39	--	7315	--	3733	3510	11692
		НР - 98%; СП - 8%			3581,90	--	3582	--		866	
57	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,8	9046,00	--	52467	--	52467	--	56664
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	

58	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	3254,20	700,28	9763	2101	2307	5806	16814
		НР - 98%; СП - 8%			1785,00	189,71	5355	569		1245	
59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1172	84,78	1,07	99359	1248	1874	94313	209165
		НР - 98%; СП - 8%			82,11	--	96237	--		15494	
60	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	88,22	1,07	1941	23	111	1770	4008
		НР - 98%; СП - 8%			82,11	--	1807	--		297	
68	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	742,00	--	890	--	890	--	962
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
69	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	859,00	--	18554	--	18554	--	20039
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	
70	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	1216,00	--	26266	--	26266	--	28367
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
				РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение горячее							
71	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2158,06	110,89	2158	111	298	1740	4210
		НР - 98%; СП - 8%			1749,30	25,90	1749	26		312	
72	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69531,00	--	69531	--	69531	--	75093
		СП - 8%			--	--	--	--		5562	

73	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	6131,00	--	12262	--	12262	--	13243
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
74	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	818,00	--	17996	--	17996	--	19436
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
78	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	20844,62	--	41689	--	40912	761	45847
		НР - 98%; СП - 8%			388,50	--	777	--		3396	
79	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	818,00	--	117792	--	117792	--	127215
		СП - 8%			--	--	--	--		9423	
117	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	58	26,00	--	1508	--	1508	--	1629
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
118	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	56	70,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
119	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	40	95,00	--	3800	--	3800	--	4104
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
120	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	144	125,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
121	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	448	15,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
122	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	730	12,00	--	8760	--	8760	--	9461
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
123	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	144	18,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	

124	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	24	40,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
125	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	16	65,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
126	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	8,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
127	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	14,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
129	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	194	537,00	--	104178	--	104178	--	112512
		СП - 8%			--	--	--	--		8334	
130	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	598	1521,66	14,24	909951	8516	91402	793887	1840145
		НР - 98%; СП - 8%			1354,57	0,09	810033	56		136307	
131	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	260	1845,75	20,23	479895	5260	59821	406582	957395
		НР - 98%; СП - 8%			1595,44	0,25	414814	65		70918	
132	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	99	2158,59	23,94	213700	2370	36779	171097	415581
		НР - 98%; СП - 8%			1763,14	0,38	174551	38		30784	
133	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1680,79	20,45	13446	164	9791	3484	18285
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	3491	64		1354	
140	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	702,6	617,12	67,30	433589	47285	186906	168833	650615
		НР - 76%; СП - 8%			283,80	32,38	199398	22750		48194	

142	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	413,6	286,00	--	118290	--	118290	--	127753
		СП - 8%			--	--	--	--		9463	
143	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	299,2	319,00	--	95445	--	95445	--	103080
		СП - 8%			--	--	--	--		7636	
144	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9	358,00	--	11420	--	11420	--	12334
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
145	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	486,00	--	17642	--	17642	--	19053
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
146	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	742,00	--	890	--	890	--	962
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
147	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	859,00	--	30924	--	30924	--	33398
		СП - 8%			--	--	--	--		2474	
148	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24	1216,00	--	29184	--	29184	--	31519

		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
					РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая						
160	2302-0403-1501 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	233,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
161	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-	шт.	144	364,00	--	52416	--	52416	--	56609
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
162	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	48	707,00	--	33936	--	33936	--	36651
		СП - 8%			--	--	--	--		2715	
163	2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	150	487,00	--	73050	--	73050	--	78894
		СП - 8%			--	--	--	--		5844	
164	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16	шт.	108	2907,00	--	313956	--	313956	--	339072
		СП - 8%			--	--	--	--		25116	
165	2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	72	1860,00	--	133920	--	133920	--	144634
		СП - 8%			--	--	--	--		10714	
166	2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	74	224,00	--	16576	--	16576	--	17902
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
167	2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 87° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	110	358,00	--	39380	--	39380	--	42530
		СП - 8%			--	--	--	--		3150	
168	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	72	2222,00	--	159984	--	159984	--	172783
		СП - 8%			--	--	--	--		12799	
169	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	72	226,00	--	16272	--	16272	--	17574
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
170	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	76	303,00	--	23028	--	23028	--	24870
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
171	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	341	38,00	--	12958	--	12958	--	13995
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	

172	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	406	122,00	--	49532	--	49532	--	53495
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	
173	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	309	537,00	--	165933	--	165933	--	179208
		СП - 8%			--	--	--	--		13275	
174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	297	1042,71	1,36	309685	404	75993	228751	581511
		НР - 98%; СП - 8%			785,48	0,44	233288	132		43075	
175	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	479	1836,85	3,32	879850	1589	517478	354045	1332606
		НР - 98%; СП - 8%			753,20	1,02	360783	487		98712	
					РАЗДЕЛ 4.Внутренний водосток						
187	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1444,00	--	14440	--	14440	--	15595
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
188	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
189	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	707,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
190	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	51	122,00	--	6222	--	6222	--	6720
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
191	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59	537,00	--	31683	--	31683	--	34218
		СП - 8%			--	--	--	--		2535	
192	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	54	5136,48	68,18	277370	3682	222010	51887	355597
		НР - 98%; СП - 8%			957,00	23,48	51678	1268		26341	

193	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1836,85	3,32	205727	372	120997	82783	311591
		НР - 98%; СП - 8%			753,20	1,02	84358	114		23081	
194	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	54	617,12	67,30	33324	3634	14365	12976	50004
		НР - 76%; СП - 8%			283,80	32,38	15325	1748		3704	
195	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	1368,00	--	81259	--	81259	--	87760
		СП - 8%			--	--	--	--		6501	
196	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,7	83,03	2,39	3047	88	1368	1105	4484
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	1591	10		332	
197	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36,7	248,99	6,16	9138	226	7514	984	10932
		НР - 69%; СП - 8%			38,08	0,78	1398	29		810	
				ОТДЕЛ 2.Блок секция 2							
				РАЗДЕЛ 6.Водоснабжение холодное							
209	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2158,06	110,89	4316	222	595	3479	8419
		НР - 98%; СП - 8%			1749,30	25,90	3499	52		624	
210	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69531,00	--	69531	--	69531	--	75093
		СП - 8%			--	--	--	--		5562	
211	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	28570,00	--	28570	--	28570	--	30856
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	

212	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	6131,00	--	24524	--	24524	--	26486
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
213	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3881,19	265,63	3881	266	521	3088	7527
		НР - 98%; СП - 8%			3094,00	57,35	3094	57		558	
214	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	87961,00	--	87961	--	87961	--	94998
		СП - 8%			--	--	--	--		7037	
215	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 /DN 65/ ГОСТ 33259-2015	комплект	2	6131,00	--	12262	--	12262	--	13243
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
216	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	166	818,00	--	135788	--	135788	--	146651
		СП - 8%			--	--	--	--		10863	
227	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3881,19	265,63	11644	797	1565	9265	22581
		НР - 98%; СП - 8%			3094,00	57,35	9282	172		1673	
228	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	87961,00	--	263883	--	263883	--	284994
		СП - 8%			--	--	--	--		21111	
229	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 /DN 65/ ГОСТ 33259-2015	комплект	6	6131,00	--	36786	--	36786	--	39729
		СП - 8%			--	--	--	--		2943	
230	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3993,00	--	3993	--	3993	--	4312
		СП - 8%			--	--	--	--		319	

236	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	818,00	--	117792	--	117792	--	127215
		СП - 8%			--	--	--	--		9423	
237	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	144	3104,00	--	446976	--	446976	--	482734
		СП - 8%			--	--	--	--		35758	
238	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	36	731,98	--	26351	--	14292	11818	41223
		НР - 98%; СП - 8%			334,98	--	12059	--		3054	
239	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	218	26,00	--	5668	--	5668	--	6121
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
240	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	72	70,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
241	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	72	95,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
242	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	478	15,00	--	7170	--	7170	--	7744
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
243	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	874	12,00	--	10488	--	10488	--	11327
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
244	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	8	40,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
245	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	8	65,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
246	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	8	45,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	

247	2302-0401-2204 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40	шт.	8	78,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
248	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	442	8,00	--	3536	--	3536	--	3819
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
249	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	96	14,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
250	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	96	26,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
251	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	106	537,00	--	56922	--	56922	--	61476
		СП - 8%			--	--	--	--		4554	
252	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	670	1544,67	14,24	1034927	9542	117823	889473	2078351
		НР - 98%; СП - 8%			1354,57	0,09	907562	63		153952	
253	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	188	1619,34	20,23	304435	3803	689	293990	646299
		НР - 98%; СП - 8%			1595,44	0,25	299943	47		47874	
254	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x5,4 PN 20 армированные	м	186,12	220,00	--	40946	--	40946	--	44222
		СП - 8%			--	--	--	--		3276	
255	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	188	1789,84	23,94	336490	4502	517	324911	714313
		НР - 98%; СП - 8%			1763,14	0,38	331471	71		52912	
256	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x6,7 PN 20 армированные	м	186,12	359,00	--	66817	--	66817	--	72162
		СП - 8%			--	--	--	--		5345	

257	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1680,79	20,45	13446	164	9791	3484	18285
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	3491	64		1354	
				РАЗДЕЛ 7.Водоснабжение горячее							
279	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2158,06	110,89	2158	111	298	1740	4210
		НР - 98%; СП - 8%			1749,30	25,90	1749	26		312	
280	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69531,00	--	69531	--	69531	--	75093
		СП - 8%			--	--	--	--		5562	
281	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	818,00	--	17996	--	17996	--	19436
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
282	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1259,00	--	31475	--	31475	--	33993
		СП - 8%			--	--	--	--		2518	
283	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	2280,00	--	273600	--	273600	--	295488
		СП - 8%			--	--	--	--		21888	
		Водомерный узел 2									
323	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	74	26,00	--	1924	--	1924	--	2078
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
324	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	72	70,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
325	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	72	95,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
326	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	144	125,00	--	18000	--	18000	--	19440

		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
327	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	448	15,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
328	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	730	12,00	--	8760	--	8760	--	9461
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
329	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	144	18,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
330	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	24	40,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
331	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	16	65,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
332	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	370	8,00	--	2960	--	2960	--	3197
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
333	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	168	14,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
334	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	112	26,00	--	2912	--	2912	--	3145
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
335	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	194	537,00	--	104178	--	104178	--	112512
		СП - 8%			--	--	--	--		8334	
336	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	598	1521,66	14,24	909951	8516	91402	793887	1840145
		НР - 98%; СП - 8%			1354,57	0,09	810033	56		136307	

337	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	338	1845,75	20,23	623862	6837	77766	528557	1244613
		НР - 98%; СП - 8%			1595,44	0,25	539259	85		92194	
338	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	211	2158,59	23,94	455462	5052	78387	364661	885732
		НР - 98%; СП - 8%			1763,14	0,38	372023	80		65610	
339	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1680,79	20,45	13446	164	9791	3484	18285
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	3491	64		1354	
348	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381--	м	413,6	286,00	--	118290	--	118290	--	127753
		СП - 8%			--	--	--	--		9463	
349	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381--	м	299,2	319,00	--	95445	--	95445	--	103080
		СП - 8%			--	--	--	--		7636	
350	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381--	м	31,9	358,00	--	11420	--	11420	--	12334
		СП - 8%			--	--	--	--		914	

351	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	486,00	--	17642	--	17642	--	19053
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
352	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	742,00	--	890	--	890	--	962
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
353	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	859,00	--	30924	--	30924	--	33398
		СП - 8%			--	--	--	--		2474	
354	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24	1216,00	--	29184	--	29184	--	31519
		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
		РАЗДЕЛ 8.Канализация бытовая									
366	2302-0403-1501 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	233,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
367	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	144	364,00	--	52416	--	52416	--	56609
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
368	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	48	707,00	--	33936	--	33936	--	36651
		СП - 8%			--	--	--	--		2715	
369	2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	150	487,00	--	73050	--	73050	--	78894
		СП - 8%			--	--	--	--		5844	
370	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16	шт.	108	2907,00	--	313956	--	313956	--	339072
		СП - 8%			--	--	--	--		25116	
371	2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	72	1860,00	--	133920	--	133920	--	144634
		СП - 8%			--	--	--	--		10714	

372	2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	74	224,00	--	16576	--	16576	--	17902
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
373	2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 87° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	110	358,00	--	39380	--	39380	--	42530
		СП - 8%			--	--	--	--		3150	
374	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	72	2222,00	--	159984	--	159984	--	172783
		СП - 8%			--	--	--	--		12799	
375	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	72	226,00	--	16272	--	16272	--	17574
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
376	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	76	707,00	--	53732	--	53732	--	58031
		СП - 8%			--	--	--	--		4299	
377	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	341	38,00	--	12958	--	12958	--	13995
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
378	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	406	122,00	--	49532	--	49532	--	53495
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	
379	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	309	537,00	--	165933	--	165933	--	179208
		СП - 8%			--	--	--	--		13275	
380	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	297	1042,71	1,36	309685	404	75993	228751	581511
		НР - 98%; СП - 8%			785,48	0,44	233288	132		43075	
381	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	479	1836,85	3,32	879850	1589	517478	354045	1332606
		НР - 98%; СП - 8%			753,20	1,02	360783	487		98712	

Всего прямые затраты	16 403 546
Накладные расходы, тенге	7 112 067
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 881 258
Всего по смете	25 396 871
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

		ОТДЕЛ 1.Блок-секция 1									
		Общедомовые помещения									
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
		ЩЭ									
47	1121-0502-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	18	5295,55	364,95	95320	6569	17730	53067	160258
		НР - 72%; СП - 8%			3945,59	149,07	71021	2683		11871	
48	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	28390,00	--	511020	--	511020	--	551902
		СП - 8%			--	--	--	--		40882	
49	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	144	1357,68	--	195506	--	1826	139450	361752
		НР - 72%; СП - 8%			1345,00	--	193680	--		26796	
50	2307-0204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	631,00	--	45432	--	45432	--	49067
		СП - 8%			--	--	--	--		3635	
51	2307-0204-1509 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	576,00	--	41472	--	41472	--	44790
		СП - 8%			--	--	--	--		3318	
52	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	72	564,56	79,98	40648	5759	1963	25337	71264
		НР - 72%; СП - 8%			457,30	31,45	32926	2264		5279	
53	КП ТОО "Экас"	Прибор учета электроэнергии однофазный, прямого включения ток 5(80А) РИМ 181.04 5(80А), 230В	шт.	72	26500,00	--	1908000	--		--	1908000
					--	--	--	--	1908000	--	
		РАЗДЕЛ 6.Монтажные изделия									
128	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной до 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	45	422,02	90,70	18991	4081	802	11268	32680
		НР - 72%; СП - 8%			313,50	34,28	14108	1543		2421	
129	2306-1710-1406 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	45	2952,00	--	132840	--	132840	--	143467
		СП - 8%			--	--	--	--		10627	
130	2306-1710-1806 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	2	4229,00	--	8458	--	8458	--	9135

		СП - 8%			--	--	--	--		677	
131	2306-1710-2015 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	1	7435,00	--	7435	--	7435	--	8030
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
132	2306-1710-2585 РСНБ РК 2015	Переходник высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	6	2419,00	--	14514	--	14514	--	15675
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
133	2306-1710-2201 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	16	247,00	--	3952	--	3952	--	4268
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
134	2306-1710-2623 РСНБ РК 2015	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	45	999,00	--	44955	--	44955	--	48551
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	
135	2306-1710-2666 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,045	55457,00	--	2496	--	2496	--	2695
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
136	2306-1710-2679 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,206	41593,00	--	8568	--	8568	--	9254
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
137	2306-1710-2678 РСНБ РК 2015	Болт со стопорным буртом М8х65 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,206	59282,00	--	12212	--	12212	--	13189
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
		РАЗДЕЛ 9. ШИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК -72шт									
169	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	72	3470,26	54,89	249859	3952	70179	127632	407691
		НР - 72%; СП - 8%			2440,66	21,39	175728	1540		30199	
170	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72	3090,00	--	222480	--	222480	--	240278
		СП - 8%			--	--	--	--		17798	
171	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	504	1357,68	--	684269	--	6389	488074	1266130
		НР - 72%; СП - 8%			1345,00	--	677880	--		93787	
172	2307-0204-1519 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	1150,00	--	82800	--	82800	--	89424

		СП - 8%			--	--	--	--		6624	
173	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	479,00	--	34488	--	34488	--	37247
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
174	2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3709,00	--	267048	--	267048	--	288412
		СП - 8%			--	--	--	--		21364	
175	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	288	3856,00	--	1110528	--	1110528	--	1199370
		СП - 8%			--	--	--	--		88842	
					РАЗДЕЛ 12.Кабельные изделия						
196	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8820	82,06	0,80	723799	7054	163731	400167	1213883
		НР - 72%; СП - 8%			62,70	0,31	553014	2774		89917	
197	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	740	96,38	1,60	71323	1184	14461	40423	120686
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	0,63	55678	465		8940	
198	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	241726,00	--	160264	--	160264	--	173085
		СП - 8%			--	--	--	--		12821	
199	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7548	619879,00	--	467885	--	467885	--	505315
		СП - 8%			--	--	--	--		37431	
200	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,3244	276381,00	--	1471563	--	1471563	--	1589288
		СП - 8%			--	--	--	--		117725	
201	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,4888	177803,00	--	442516	--	442516	--	477917
		СП - 8%			--	--	--	--		35401	
202	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5202	120296,00	--	62578	--	62578	--	67584

		СП - 8%			--	--	--	--		5006	
					ОТДЕЛ 2.Блок-секция 2						
		Общедомовые помещения									
					РАЗДЕЛ 15.Электрооборудование						
		ЩЭ									
258	1121-0502-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	18	5295,55	364,95	95320	6569	17730	53067	160258
		НР - 72%; СП - 8%			3945,59	149,07	71021	2683		11871	
259	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	28390,00	--	511020	--	511020	--	551902
		СП - 8%			--	--	--	--		40882	
260	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	144	1357,68	--	195506	--	1826	139450	361752
		НР - 72%; СП - 8%			1345,00	--	193680	--		26796	
261	2307-0204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	631,00	--	45432	--	45432	--	49067
		СП - 8%			--	--	--	--		3635	
262	2307-0204-1509 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	576,00	--	41472	--	41472	--	44790
		СП - 8%			--	--	--	--		3318	
263	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	72	564,56	79,98	40648	5759	1963	25337	71264
		НР - 72%; СП - 8%			457,30	31,45	32926	2264		5279	
264	КП ТОО "Экас"	Прибор учета электроэнергии однофазный, прямого включения ток 5(80А) РИМ 181.04 5(80А), 230В	шт.	72	26500,00	--	1908000	--		--	1908000
					--	--	--	--	1908000	--	
					РАЗДЕЛ 21.Кабельные изделия						
349	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4,8	270,88	20,00	1300	96	241	721	2182
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	7,86	963	38		162	
350	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	184	204,98	11,20	37716	2061	5660	22180	64688
		НР - 72%; СП - 8%			163,02	4,40	29996	810		4792	

351	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	158,61	6,40	1269	51	214	737	2166
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	2,52	1003	20		160	
352	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	861,6	113,16	3,20	97499	2757	19110	55236	164954
		НР - 72%; СП - 8%			87,78	1,26	75631	1086		12219	
353	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	108	96,38	1,60	10409	173	2110	5900	17613
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	0,63	8126	68		1305	
354	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1300	82,06	0,80	106678	1040	24128	58977	178908
		НР - 72%; СП - 8%			62,70	0,31	81510	403		13252	
355	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	108	358,15	2,46	38680	266	4653	24327	68048
		НР - 72%; СП - 8%			312,61	0,24	33762	26		5041	
356	2306-0144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,004896	16524938,00	--	80906	--	80906	--	87379
		СП - 8%			--	--	--	--		6472	
357	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18768	8346505,00	--	1566472	--	1566472	--	1691790
		СП - 8%			--	--	--	--		125318	
358	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	4434397,00	--	36185	--	36185	--	39079
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
359	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	2760567,00	--	11263	--	11263	--	12164
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
360	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01632	461853,00	--	7537	--	7537	--	8140

		СП - 8%			--	--	--	--		603	
361	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11016	241726,00	--	26629	--	26629	--	28759
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
362	2306-0144-0530 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,76704	989932,00	--	759317	--	759317	--	820063
		СП - 8%			--	--	--	--		60745	
363	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11016	619879,00	--	68286	--	68286	--	73749
		СП - 8%			--	--	--	--		5463	
364	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7956	177803,00	--	141460	--	141460	--	152777
		СП - 8%			--	--	--	--		11317	
365	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	120296,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
366	2306-0146-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,107712	2391361,00	--	257578	--	257578	--	278185
		СП - 8%			--	--	--	--		20606	
367	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4692	350583,00	--	164494	--	164494	--	177653
		СП - 8%			--	--	--	--		13159	
368	2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	288893,00	--	7072	--	7072	--	7638
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
					РАЗДЕЛ 22 Трубы						
369	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1412,8	200,63	2,24	283450	3165	7587	196445	518286
		НР - 72%; СП - 8%			193,02	0,10	272699	141		38392	

370	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	752	240,11	3,14	180563	2361	10054	121261	325970
		НР - 72%; СП - 8%			223,60	0,36	168147	271		24146	
371	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	117,6	313,57	4,24	36876	499	6303	21712	63274
		НР - 72%; СП - 8%			255,73	0,69	30074	81		4687	
372	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	184	237,84	17,82	43763	3279	3566	27498	76961
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	6,92	36918	1273		5701	
373	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	184	350,00	--	64400	--	64400	--	69552
		СП - 8%			--	--	--	--		5152	
374	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	12	132,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
375	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	105,6	91,00	--	9610	--	9610	--	10378
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
376	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	752	59,00	--	44368	--	44368	--	47917
		СП - 8%			--	--	--	--		3549	
377	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	124	40,00	--	4960	--	4960	--	5357
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
378	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	108	29,00	--	3132	--	3132	--	3383
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
379	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1180,8	24,00	--	28339	--	28339	--	30606
		СП - 8%			--	--	--	--		2267	

РАЗДЕЛ 26.Кабельные изделия

407	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5292	82,06	0,80	434262	4234	98220	240083	728292
		НР - 72%; СП - 8%			62,70	0,31	331808	1641		53948	
408	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	444	96,38	1,60	42793	710	8676	24254	72411
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	0,63	33407	280		5364	
409	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3978	241726,00	--	96159	--	96159	--	103851
		СП - 8%			--	--	--	--		7693	
410	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4529	619879,00	--	280743	--	280743	--	303203
		СП - 8%			--	--	--	--		22459	
411	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,1946	276381,00	--	882927	--	882927	--	953561
		СП - 8%			--	--	--	--		70634	
412	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4933	177803,00	--	265513	--	265513	--	286754
		СП - 8%			--	--	--	--		21241	
413	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3121	120296,00	--	37544	--	37544	--	40548
		СП - 8%			--	--	--	--		3004	
					РАЗДЕЛ 27.Трубы						
414	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5448	200,63	2,24	1093032	12204	29256	757525	1998602
		НР - 72%; СП - 8%			193,02	0,10	1051573	545		148045	
415	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4656	24,00	--	111744	--	111744	--	120684
		СП - 8%			--	--	--	--		8940	
416	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	372	29,00	--	10788	--	10788	--	11651

		СП - 8%			--	--	--	--		863	
417	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	420	40,00	--	16800	--	16800	--	18144
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
		Всего прямые затраты				19 377 170					
		Накладные расходы, тенге				3 060 126					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 489 704					
		Всего по смете				23 927 000					
		В том числе оборудование				3 816 000					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на Технологические решения

5	1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	4	893885,77	19884,89	3575543	79540	250900	1988289	6008939
		НР - 61%; СП - 8%			811275,68	3596,97	3245103	14388		445107	
6	1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	12	-43835,92	-333,60	-526031	-4003	-62694	-280556	-871114
		НР - 61%; СП - 8%			-38277,85	-49,43	-459334	-593		-64527	
7	1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	58,8	-9273,68	-76,15	-545292	-4478	-87298	-276990	-888065
		НР - 61%; СП - 8%			-7712,85	-9,62	-453516	-566		-65783	
8	5110-0101-1801 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	4	7276813,00	--	29107252	--		--	29107252
					--	--	--	--	29107252	--	
		Всего прямые затраты				31 611 472					
		Накладные расходы, тенге				1 430 743					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				314 797					
		Всего по смете				33 357 012					
		В том числе оборудование				29 107 252					

Дополнительная смета №1

2.3 Локальная смета №2-1-3 Отопление и вентиляция

Блок-секция 1 Отопление

40	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93	1523,59	17,97	141694	1671	104254	35679	191563
					384,61	6,87	35769	639	–	14190	
41	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	473,337	1634,83	17,97	773826	8506	583265	181596	1031855
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	182055	3247		76434	
47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4446	83,55	1,07	371450	4735	1637	357776	787564
					82,11	–	365078	–	–	58338	
52	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	287	83,03	2,39	23830	686	10696	8640	35067
					43,37	0,26	12447	75	–	2598	
54	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	537,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
		Блок-секция 2 Отопление									
169	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	186	1523,59	17,97	283388	3341	208509	71359	383127
					384,61	6,87	71538	1277	–	28380	
170	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1250	1634,83	17,97	2043538	22463	1540300	479563	2724949
					384,62	6,86	480775	8575	–	201848	
176	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3566	83,55	1,07	297939	3816	1319	286948	631678
					82,11	0	292804	0	–	46791	

182	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	287	83,03	2,39	23830	686	10696	8640	35067
					43,37	0,26	12447	75	–	2598	
183	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,5	537		28729,5		28729,5	–	31028
					–		–		–	2298	
		Всего прямые затраты				4 000 037					
		Накладные расходы, тенге				1 430 202					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				434 419					
		Всего по смете				5 864 658					
		В том числе оборудование				0					

Нулевая смета №2

Раздел 2 Добавить

2.1 Локальная смета 2-1-2 Архитектурные решения. Внутренняя отделка(для б/с1 и2)Первый этаж. Потолок

117	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 %	м шва	1173,6	395,3	2,69	711539	4845	12055	822423	1656679
					385,91	1,29	694638	2331	–	122717	

2.3 Типовые этажи.Стены.

121	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1700,776	1431,56	18,97	6557851	86884	2292369	3365012	10716692
					912,17	6,04	4178597	27667	–	793829	

2.5 Локальная смета 2-1-3.Блок-секция 1Раздел1. Отопление.

125	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % К=2,000;	кВт	245,6	1094,81	15,41	268886	3785	107278	155933	458804
					642,6	5,26	157822	1293	–	33985	
126	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1747	2293		4005871		4005871	0	4326341
					–		–		–	320470	
		Всего прямые затраты				11 544 147					
		Накладные расходы, тенге				4 343 368					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 271 001					
		Всего по смете				17 158 516					

	В том числе оборудование				0					
	Нулевая смета №3									
Раздел 2 Раздел Добавить.										
2.1 локальная смета 2-1-2. архитектурные решения.Р3. Проемы. Двери металлические										
99	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупсльные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	53,76	2584,23	50,07	138928	2692	22941	78943	235301
					2107,42	20,74	113295	1115	–	17430	
99	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	53,76	21761		1169871		1169871	–	1263461
					–		–		–	93590	
2.2 локальная смета 2-1-2 архитектурные решения. Р5.Внутренняя отделка. Подвальный этаж										
2.4 добавить										
8	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	463,925	1089,64	11,68	505511	5419	170233	265265	832438
					711,02	3,71	329860	1721	–	61662	
9	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	846,4	268,53	2,37	227284	2004	88737	110010	364278
					161,32	1,14	136543	969	–	26984	
2.5 наружные откосы										
10	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами-ПВХ НР = 90 %	м откоса	1913,09524	605,16	5,24	1157736	10028	457903	624507	1924822
					360,57	2,14	689805	4092	–	142579	
11	2109-0205-0302	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99	м	1913,09524	395		755673		755673	–	816127
					–		–		–	60454	

12 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	м уголка	1913,09524	446,46	0,61	854119	1167	217785	572029	1540240
				332,01	0,22	635167	421	–	114092	

Всего прямые затраты	4 809 122
Накладные расходы, тенге	1 650 754
Сметная прибыль (8 %), тенге	516 791
Всего по смете	6 976 667
В том числе оборудование	0
Всего затраты по акту	104 668 911
Накладные расходы, тенге	20 286 901
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 362 615
Всего по смете	132 318 427
В том числе оборудование	32 923 252
Временные здания и сооружения (0,9 %)	894557
Дополнительные затраты при производстве строительно-	1875418
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2043303
Итого по акту:	137131705
- в текущих ценах 2021 года	137131705,00
в том числе на 2020 год 20 % МРП 2651 тг, К-1	27426341,00
в том числе на 2021 год 80 % МРП 2784 тг, К-1,050036	115194581,59
Итого в текущих ценах 2021 года	142620922,59
Понижающий коэффициент 0,9	128358830,36
Налог на добавленную стоимость	15403059,64
Всего по акту	143761890,00

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Дайров Р.Б.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Жанбырбаев Бауыржан, KZ76VJE00048978 от 03.09.2019 года, KZ06VJE00048686 от 19.08.2019 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович