Заказчик: Гөсударственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Справка № 13 от 28 октября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		256/20	15.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	1368190530,00	178145935,00	0	0		0		0,00	21377512,20	199523447,20
в том числе										
Акт № 13 от 28.10.2022 года		178145935,00							21377512,20	199523447,20
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %									0,00	59857034,16
Удержание 5 %										9976172,36
Итого к оплате:										129690240,68
Итого к оплате: Сто двадцать девять миллионов шестьсот девяносто тысяч двести сорок тенге 68 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____Койсарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779
Эксперт авторского надзора _____Жаменкин Виталий Сагадатович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Акт № 13
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года
от 28 октября 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/										
		СЕТКИ М1 -:- М3, ЗП1 /л.7.1-АС2/										
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	6		66955,05	2207,85	401730	13247	--	365191	828276
		НР - 93%; СП - 8%				64747,20	699,30	388483	4196		61354	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5		264413,00	--	1322065	--	1322065	--	1427830
		СП - 8%				--	--	--	--		105765	
112	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,6		235269,00	--	141161	--	141161	--	152454
		СП - 8%				--	--	--	--		11293	
113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/рядовые перемычки, см.прим.п.5/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682		222265,00	--	15158	--	15158	--	16371
		СП - 8%				--	--	--	--		1213	

146	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	200	6208,91	1287,86	1241782	257572	305910	867692	2278232
		НР - 118%; СП - 8%			3391,50	285,16	678300	57032		168758	
147	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	200	4117,60	965,80	823520	193160	201276	555830	1489698
		НР - 118%; СП - 8%			2145,42	209,79	429084	41958		110348	
148	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2496	6161,00	--	15377856	--	15377856	--	16608084
		СП - 8%			--	--	--	--		1230228	
149	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,6	75890,00	--	121424	--	121424	--	131138
		СП - 8%			--	--	--	--		9714	
150	2104-0302-0243 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,295	69998,00	--	580633	--	580633	--	627084
		СП - 8%			--	--	--	--		46451	
151	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.5	Скидка за изменение класса бетона от 22,5 до 20	т	10	-648,00	--	-6480	--	-6480	--	-6998
		СП - 8%			--	--	--	--		-518	
152	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.4	Скидка за изменение класса бетона от 20 до 15	т	10	-763,00	--	-7630	--	-7630	--	-8240
		СП - 8%			--	--	--	--		-610	
Исключить из акта № 8 от 01.11.2021 года											
153	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/	т стальных элементов	-0,299472	493851,46	11157,58	-147895	-3341	-73534	-84293	-250763
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	-71020	-415		-18575	
Исключить из акта № 9 от 29.11.2021 года											
153	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/	т стальных элементов	-1,484	493851,46	11157,58	-732876	-16558	-364387	-417705	-1242627
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	-351931	-2056		-92046	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой									
		КРЫШКА КЛ-1 И СТРЕМЯНКА СГ-28 /16 шт. в									

158	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /КЛ-1/. Монтаж	т конструкций	0,3	690414,08	4616,59	207124	1385	179040	18806	244004
		НР - 69%; СП - 8%			88996,40	1851,85	26699	556		18074	
159	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /СГ-28/. Монтаж	т конструкций	1,728	655490,59	25515,75	1132688	44091	1025973	52931	1280468
		НР - 69%; СП - 8%			36240,60	8152,67	62624	14088		94849	
160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70	83,03	2,39	5812	167	2609	2107	8553
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	3036	18		634	
161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	70	148,01	3,38	10361	237	6576	2473	13861
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	3548	36		1027	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЮК МЛ-1 /2 шт. в каждой									
162	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛ-1/. Монтаж	т конструкций	0.16172	690414.08	4616,59	111654	747	96515	10137	131535
		НР - 69%; СП - 8%			88996,40	1851,85	14392	299		9743	
163	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,635472	83,03	2,39	1713	49	769	621	2521
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	895	5		187	
164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,635472	148,01	3,38	3054	70	1938	729	4086
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	1046	11		303	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК /л.13-АС2, п.п.4, 1									
165	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /л.13, п.п.4/. Устройство	м3	1,2	35288,06	2603,93	42346	3125	28335	10504	57077
		НР - 91%; СП - 8%			9072,05	546,73	10886	656		4228	
166	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,684	420764,00	--	287803	--	287803	--	310827
		СП - 8%			--	--	--	--		23024	

167	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	222265,00	--	8891	--	8891	--	9602
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
168	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,064	294757,00	--	18864	--	18864	--	20374
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
		КРЕПЛЕНИЕ МОНОРЕЛЬСА /л.14-АС2, п.п.4, 2									
169	1109-0301-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М /л.14, п.п.4/. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	28,4	5428,76	3448,30	154177	97932	5688	60835	232212
		НР - 69%; СП - 8%			1780,17	1324,27	50557	37609		17201	
170	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,5964	329713,00	--	196641	--	196641	--	212372
		СП - 8%			--	--	--	--		15731	
171	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0864	420764,00	--	36354	--	36354	--	39262
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
172	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,372	281356,00	--	104664	--	104664	--	113038
		СП - 8%			--	--	--	--		8373	
173	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,132	264336,00	--	34892	--	34892	--	37684
		СП - 8%			--	--	--	--		2791	
174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,97524	83,03	2,39	2821	81	1267	1023	4151
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	1473	9		307	

175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,97524	148,01	3,38	5029	115	3192	1201	6728
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	1722	18		498	
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
176	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	9763,69	4676,32	117164	56116	4084	81477	214533
		НР - 118%; СП - 8%			4747,05	1006,99	56965	12084		15891	
177	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	39,182	14434,00	--	565553	--	565553	--	610797
		СП - 8%			--	--	--	--		45244	
178	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13,44	5854,90	2794,69	78690	37561	1855	55960	145421
		НР - 118%; СП - 8%			2922,21	606,32	39275	8149		10772	
179	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	69,56	13939,00	--	969597	--	969597	--	1047165
		СП - 8%			--	--	--	--		77568	
180	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	4380,21	965,80	52563	11590	15228	33350	92785
		НР - 118%; СП - 8%			2145,42	209,79	25745	2517		6873	
181	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	41,48	6161,00	--	255558	--	255558	--	276003
		СП - 8%			--	--	--	--		20445	
182	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 /ЛС 12-Б-1/	м	4,8	2875,00	--	13800	--	13800	--	14904
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
183	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	12	3313,36	83,12	39760	997	17939	25077	70024
		НР - 118%; СП - 8%			1735,30	35,65	20824	428		5187	

184	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2	581945,00	--	116389	--	116389	--	125700
		СП - 8%			--	--	--	--		9311	
185	1115-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности /л.15-АС2, п.п.4/	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	33,726	887,98	2,37	29948	80	6922	18387	52202
		НР - 80%; СП - 8%			680,36	1,14	22946	39		3867	
186	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и	т	0.04684	655490,59	25515,75	30703	1195	27810	1435	34709
		НР - 69%; СП - 8%			36240,60	8152,67	1698	382		2571	
187	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,303964	83,03	2,39	3180	92	1427	1153	4680
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	1661	10		347	
188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,303964	148,01	3,38	5670	130	3598	1354	7585
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	1942	20		562	
189	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,48	32605,16	2569,70	15650	1233	11007	3338	20508
		НР - 91%; СП - 8%			7105,15	537,59	3410	258		1519	
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	227683,00	--	9472	--	9472	--	10229
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
		РАЗДЕЛ 10. ЛИФТОВАЯ ШАХТА /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ ЛИФТА ПМЛ1									
191	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /ПМЛ1/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,4	48330,41	1808,79	164323	6150	99564	54599	236437
		НР - 91%; СП - 8%			17238,00	408,87	58609	1390		17514	
192	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56144	217102,00	--	121890	--	121890	--	131641
		СП - 8%			--	--	--	--		9751	

193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	227683,00	--	10018	--	10018	--	10819
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
		ЛИФТОВАЯ ШАХТА /л.16.2-АС2/									
194	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /л.16.2: ЗД-4, ЗД-5/. Установка	т стальных элементов	1,14	761037,25	6236,51	867582	7110	792566	81923	1025466
		НР - 118%; СП - 8%			59566,50	1333,85	67906	1521		75960	
195	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	15,6	129561,91	1163,77	2021166	18155	851081	974918	3235771
		НР - 84%; СП - 8%			73841,66	556,85	1151930	8687		239687	
196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /ЛВ-6.18/. Монтаж	т конструкций	0,07224	655490,59	25515,75	47353	1843	42892	2213	53531
		НР - 69%; СП - 8%			36240,60	8152,67	2618	589		3965	
197	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,178824	83,03	2,39	3004	87	1348	1089	4420
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	1569	9		327	
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,178824	148,01	3,38	5355	122	3399	1278	7164
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	1834	19		531	
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/									
199	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	450	459,36	250,85	206712	112883	18837	118063	350757
		НР - 118%; СП - 8%			166,65	55,69	74993	25061		25982	
200	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10	65900,00	--	659000	--	659000	--	711720
		СП - 8%			--	--	--	--		52720	
		ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/									
201	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3	30207,05	10126,53	90621	30380	12612	38831	139809
		НР - 69%; СП - 8%			15876,60	2882,53	47630	8648		10356	

202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3	259316,00	--	777948	--	777948	--	840184
		СП - 8%			--	--	--	--		62236	
203	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15	294757,00	--	44214	--	44214	--	47751
		СП - 8%			--	--	--	--		3537	
204	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8	54841,00	--	43873	--	43873	--	47383
		СП - 8%			--	--	--	--		3510	
205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	100	83,03	2,39	8303	239	3727	3010	12219
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	4337	26		905	
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,00037	74,01	1,69	0	0	0	0	0
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,26	0	0		0	

Всего прямые затраты	29 780 587
Накладные расходы, тенге	3 104 942
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 630 839
Всего по смете	35 516 368
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	550	10283,51	2089,85	5655931	1149418	10395	4413227	10874690
		НР - 93%; СП - 8%			8174,76	453,25	4496118	249288		805533	

4	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	70	57419,00	--	4019330	--	4019330	--	4340876
		СП - 8%			--	--	--	--		321546	
5	2103-0101-0803 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	45	69787,00	--	3140415	--	3140415	--	3391648
		СП - 8%			--	--	--	--		251233	
6	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	65	19424,00	--	1262560	--	1262560	--	1363565
		СП - 8%			--	--	--	--		101005	
7	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	44	18941,00	--	833404	--	833404	--	900076
		СП - 8%			--	--	--	--		66672	
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	46,54	27423,30	2388,40	1276280	111156	947705	224620	1620972
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	217419	24108		120072	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/стенки лоджий с 7 по 9 этаж КР-л-пу100 Мр75/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	50	31042,17	2388,40	1552109	119420	1199106	241319	1936902
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	233583	25900		143474	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
14	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-125 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	115	4142,72	245,41	476413	28222	297352	145972	672175
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	150839	6120		49791	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ									

17	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 7-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	600	27258,66	2388,40	16355196	1433040	12217944	2803961	20691890
		НР - 93%; СП - 8%			4507,02	518,00	2704212	310800		1532733	
18	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр100/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	4142,72	245,41	41427	2454	25857	12693	58450
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	13116	532		4330	
19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	300	4135,70	245,41	1240710	73623	773595	380796	1751226
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	393492	15966		129720	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ									
20	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1150	3748,64	215,83	4310936	248205	2666091	1373944	6139670
		НР - 93%; СП - 8%			1214,47	70,19	1396641	80718		454790	
		СЕЧЕНИЕ Л-Л /АР-27.1/									
24	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	30	151,58	2,69	4547	81	2207	2713	7841
		НР - 118%; СП - 8%			75,33	1,30	2260	39		581	
25	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм	м2 поверхности	204	416,47	5,92	84960	1208	0	64094	160978
		НР - 76%; СП - 8%			410,55	2,85	83752	581		11924	
26	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	/ППС 10/Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	4,2	11567,00	--	48581	--	48581	--	52468
		СП - 8%			--	--	--	--		3887	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/									

		ОКНА ПВХ									
78	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	140	2211,62	168,23	309627	23552	157361	125928	470399
		НР - 90%; СП - 8%			919,38	80,05	128713	11207		34844	
79	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	30	3220,00	164,96	96600	4949	44960	44154	152014
		НР - 90%; СП - 8%			1556,36	78,97	46691	2369		11260	
80	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	20	2479,41	170,47	49588	3409	23132	22201	77532
		НР - 90%; СП - 8%			1152,35	81,03	23047	1621		5743	
81	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	18	3494,72	170,48	62905	3069	33427	25048	94989
		НР - 90%; СП - 8%			1467,18	78,97	26409	1421		7036	
82	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	140,38235	25572,56	--	3589936	--	3589936	--	3877131
		СП - 8%			--	--	--	--		287195	
83	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	29,9531	17391,92	--	520942	--	520942	--	562617
		СП - 8%			--	--	--	--		41675	

84	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	19,90565	22799,92	--	453847	--	453847	--	490155
		СП - 8%			--	--	--	--		36308	
85	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	17,8127	26258,96	--	467743	--	467743	--	505162
		СП - 8%			--	--	--	--		37419	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
86	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	50	3638,58	176,93	181929	8847	100591	68962	270962
		НР - 90%; СП - 8%			1449,84	82,65	72492	4133		20071	
87	2109-0203-0407 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	50	25654,72	--	1282736	--	1282736	--	1385355
		СП - 8%			--	--	--	--		102619	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ПВХ									
88	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	743,6	1196,61	4,90	889798	3640	715353	155314	1128722
		НР - 90%; СП - 8%			229,70	2,38	170805	1767		83609	
89	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	743,6	3406,00	--	2532702	--	2532702	--	2735318
		СП - 8%			--	--	--	--		202616	
90	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	1072	111,00	--	118992	--	118992	--	128511
		СП - 8%			--	--	--	--		9519	
		ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ /лист АР 21/									

91	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	/см.АР-21/ Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	110	3200,33	13,83	352036	1521	234614	106984	495741
		НР - 92%; СП - 8%			1053,65	3,50	115902	385		36722	
92	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14	293658,00	--	41112	--	41112	--	44401
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
93	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	25040,00	--	2504	--	2504	--	2704
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/									
		1 ЭТАЖ									
ТИП 3											
131	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	293	3906,44	76,22	1144588	22333	748920	360085	1625046
		НР - 94%; СП - 8%			1274,18	33,22	373335	9733		120374	
ТИП 4											
134	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	318,44	3906,44	76,22	1243968	24272	813946	391349	1766142
		НР - 94%; СП - 8%			1274,18	33,22	405750	10579		130825	
ТИП 5											
138	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,82	3906,44	76,22	57893	1130	37880	18213	82195
		НР - 94%; СП - 8%			1274,18	33,22	18883	492		6089	
ТИП 7											
150	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,3	3906,44	76,22	341033	6654	223143	107288	484186
		НР - 94%; СП - 8%			1274,18	33,22	111236	2900		35866	
		ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
ТИП 3"											
153	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	322	706,54	28,58	227506	9203	110320	105672	359832
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	107983	4434		26654	

154	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/	м2 стяжки	322	132,14	6,79	42549	2186	38495	2721	48892
		НР - 94%; СП - 8%			5,80	3,19	1868	1027		3622	
155	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1040	3906,44	76,22	4062701	79271	2658281	1278116	5768082
		НР - 94%; СП - 8%			1274,18	33,22	1325149	34549		427265	
ТИП 8											
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2706	706,54	28,58	1911897	77337	927103	888036	3023927
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	907457	37262		223995	
157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/	м2 стяжки	2706	320,90	16,48	868355	44595	785633	55528	997794
		НР - 94%; СП - 8%			14,09	7,74	38128	20944		73911	
ТИП 7"											
159	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	354,6	1523,53	84,97	540244	30130	277336	222767	824052
		НР - 94%; СП - 8%			656,45	11,87	232777	4209		61041	
160	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	354,6	965,68	42,03	342430	14904	187076	134280	514846
		НР - 94%; СП - 8%			396,08	6,77	140450	2401		38137	
161	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	354,6	706,54	28,58	250539	10134	121490	116370	396262
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	118915	4883		29353	
162	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/	м2 стяжки	354,6	132,14	6,79	46857	2408	42392	2997	53842
		НР - 94%; СП - 8%			5,80	3,19	2057	1131		3988	
163	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	708,6	3906,44	76,22	2768106	54011	1811210	870839	3930061
		НР - 94%; СП - 8%			1274,18	33,22	902885	23540		291116	
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ									
ТИП 9											

166	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1200	272,96	12,41	327549	14896	218880	89580	450500
		НР - 92%; СП - 8%			78,14	3,00	93773	3596		33370	
167	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1200	331,84	30,24	398209	36287	--	356723	815327
		НР - 94%; СП - 8%			301,60	14,64	361922	17571		60395	
168	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 /ППЖ-160/	м3	210,12	25951,00	--	5452824	--	5452824	--	5889050
		СП - 8%			--	--	--	--		436226	
169	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1200	192,80	0,54	231355	646	185831	42477	295738
		НР - 94%; СП - 8%			37,40	0,26	44878	311		21907	
170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1200	706,54	28,58	847843	34292	411129	393806	1340981
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	402422	16520		99332	
171	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	1200	377,53	19,39	453036	23272	409869	28972	520569
		НР - 94%; СП - 8%			16,58	9,11	19895	10927		38561	
172	2108-0102-0402 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 100х100-20/20 СТ РК 2433-2013	м2	1224	239,00	--	292536	--	292536	--	315939
		СП - 8%			--	--	--	--		23403	
ТИП 10											
173	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80	706,54	28,58	56523	2286	27409	26254	89399
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	26828	1101		6622	
ТИП 11											
174	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	775,8	706,54	28,58	548130	22170	265794	254596	866944
		НР - 94%; СП - 8%			335,35	13,77	260166	10680		64218	
175	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /от 20...40 мм, средняя до 30 мм/	м2 стяжки	775,8	188,76	9,70	146444	7523	132490	9365	168274

		НР - 94%; СП - 8%			8,29	4,55	6431	3532		12465	
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
		ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
183	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,1	1185,92	71,43	51113	3078	14697	28659	86154
		НР - 80%; СП - 8%			773,50	57,67	33338	2486		6382	
184	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2257,8	101,17	0,75	228416	1699	20246	165841	425797
		НР - 80%; СП - 8%			91,45	0,37	206471	830		31541	
185	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	169	380,32	1,56	64275	264	27475	29331	101095
		НР - 80%; СП - 8%			216,19	0,76	36536	128		7488	
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
ПОТОЛОК											
187	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	172,1	809,46	4,64	139308	799	48388	72303	228540
		НР - 80%; СП - 8%			523,66	1,49	90122	256		16929	
188	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	172,1	297,60	2,64	51217	454	19779	24961	82273
		НР - 80%; СП - 8%			180,03	1,27	30983	219		6094	
189	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	735,04	101,17	0,75	74362	553	6591	53990	138621
		НР - 80%; СП - 8%			91,45	0,37	67218	270		10268	
СТЕНЫ											
192	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3158,3	1089,64	11,68	3441407	36881	1158918	1805856	5667044
		НР - 80%; СП - 8%			711,02	3,71	2245608	11712		419781	

193	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3158,3	268,53	2,37	848098	7479	331116	410494	1359279
		НР - 80%; СП - 8%			161,32	1,14	509503	3614		100687	
194	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1694	380,32	1,56	644270	2643	275398	294008	1013340
		НР - 80%; СП - 8%			216,19	0,76	366229	1280		75062	
195	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22,3	101,17	0,75	2256	17	200	1638	4206
		НР - 80%; СП - 8%			91,45	0,37	2039	8		312	
		ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
ПОТОЛОК											
197	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1523,70	374,59	2,36	570763	3596	26832	433718	1084839
		НР - 80%; СП - 8%			354,62	1,19	540334	1813		80358	
198	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1523,7	809,46	4,64	1233374	7070	428403	640137	2023392
		НР - 80%; СП - 8%			523,66	1,49	797901	2270		149881	
199	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1523,7	297,60	2,64	453453	4023	175119	220997	728407
		НР - 80%; СП - 8%			180,03	1,27	274312	1935		53956	
СТЕНЫ											
201	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5480,228	1089,64	11,68	5971476	64009	2010915	3133507	9833381
		НР - 80%; СП - 8%			711,02	3,71	3896552	20332		728399	
202	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	19196,92	268,53	2,37	5154947	45456	2012605	2495084	8262033
		НР - 80%; СП - 8%			161,32	1,14	3096886	21969		612002	

203	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2024,6	380,32	1,56	770005	3159	329144	351386	1211103
		НР - 80%; СП - 8%			216,19	0,76	437702	1530		89711	
204	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1264,2	3442,43	33,65	4351920	42540	2506694	1458543	6275300
		НР - 80%; СП - 8%			1425,95	16,21	1802686	20493		464837	
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ									
СТЕНЫ											
208	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	494,8	440,11	3,26	217768	1615	87283	103491	346960
		НР - 80%; СП - 8%			260,45	1,00	128870	494		25701	
209	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 /ППЖ-160/	м3	25,977	25951,00	--	674129	--	674129	--	728059
		СП - 8%			--	--	--	--		53930	
210	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	494,8	2320,13	34,17	1148001	16906	442012	557562	1842008
		НР - 80%; СП - 8%			1392,65	15,91	689083	7870		136445	
212	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	494,8	278,65	2,37	137874	1172	56880	64311	218359
		НР - 80%; СП - 8%			161,32	1,14	79822	566		16175	
		ОТДЕЛКА ОТКОСОВ /АР-21/									
213	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	516,5	3213,88	44,15	1659969	22803	497214	921188	2787650
		НР - 80%; СП - 8%			2207,07	22,33	1139952	11533		206493	
214	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	516,5	1089,64	11,68	562799	6033	189525	295326	926776
		НР - 80%; СП - 8%			711,02	3,71	367242	1916		68650	

215	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	516,5	268,53	2,37	138696	1224	54150	67128	222290
		НР - 80%; СП - 8%			161,32	1,14	83322	589		16466	
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
		ОТДЕЛКА ВХОДОВ В ПОДВАЛЫ									
225	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	поверхности облицовки	100	6538,45	72,61	653845	7261	89524	447513	1189466
		НР - 80%; СП - 8%			5570,60	23,31	557060	2331		88109	
226	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	101,5	1546,00	--	156919	--	156919	--	169473
		СП - 8%			--	--	--	--		12554	
227	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	555,51	5,36	166652	1607	40059	100639	288675
		НР - 80%; СП - 8%			416,62	2,71	124986	813		21383	
228	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	300	796,24	3,00	238873	899	204757	26915	287051
		НР - 80%; СП - 8%			110,72	1,42	33217	427		21263	
		ОТДЕЛКА КРЫЛЕЦ									
229	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности	123,574	6538,45	72,61	807982	8973	110628	553009	1469871
		НР - 80%; СП - 8%			5570,60	23,31	688381	2881		108879	

Всего прямые затраты	104 473 079
Накладные расходы, тенге	30 725 497
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 815 887
Всего по смете	146 014 464
В том числе оборудование	0
Всего затраты по акту	134 253 666
Накладные расходы, тенге	33 830 439
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 446 727
Всего по смете	181 530 832
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1633777
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	3425178
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3731796
Итого по акту:	190321583

в том числе на 2020 год 20 % МРП	
2651 тг, К-1	38064317,00
в том числе на 2021 год 80 % МРП	
2784 тг, К-1,050036	159875611,00
Итого в текущих ценах 2021 года	197939928,00
Понижающий коэффициент 0,9	178145935,00
Налог на добавленную стоимость	21377512,20
Всего по акту	199523447,20

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Асылханов А.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Койсарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779

Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович