Исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Райымбекского района"
БИН 111240019914 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ332070103KSN0908000
Алматинская область,Райымбекский район,с.Нарынкол,Абая 100
Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауҷ,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК KZ338560000000446569 БИК KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 1
выполненных работ за июль месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Райымбекского района"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№8	от 23.05.2022 г.	РБ МБ		ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 арендных жилых домов в с. Нарынкол Райымбекского района, Алматинской области	50000000,00	44642857,14	50000000,0	50000000,0	0	0	32812529,0	17187471	5357142,86	50000000,0
Всего:	**50000000,00**	**44 642 857,14**	**50000000,0**	**50000000,0**	**0**	**0**	**32812529,0**	**17187471,0**	**5357142,86**	**50000000,0**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер Металл Пласт"

Бекетаев Ж.А.
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Райымбекского района" Алматинской области

Руководитель **Тилепбердиев.М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "ЭлМ"

Байтуаков. С.Б.
М.П. (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Райымбекского района"Алматинская область,Райымбекский район,с.Нарынкол,Абая 100 БИН 111240019914 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ332070103KSN0908000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с. Нарынкол Райымбекского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 20 арендных жилых домов в с. Нарынкол Райымбекского района, Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_8. от 23.05.2022 г.,

Акт приемки выполненных работ № 1

за июль 2022 год

тенге

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1										
			Раздел 1 Земляные работы для устройства фундаментов										
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	327,6	53,6	53,6	17559	17559	–	5274	24660	
						–	22,36	–	7325	–	1827		

2	2 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3. НР=72 %	м3 грунта	1568,4	228,62	228,62	358568	358568	–	46976	437988
					–	41,6	–	65245	–	32444	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР=72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	192	2430,12	–	466583	–	–	335940	866725
					2430,12	–	466583	–	–	64202	
4	4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. НР=72 % К=0,950;	м3 грунта	950	32,21	32,21	30600	30600	–	9186	42969
					–	13,43	–	12759	–	3183	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. НР=72 %. К=0,050;	м3 грунта	50	962	–	48100	–	–	34632	89351
					962	–	48100	–	–	6619	
6	6 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	44	54,9	54,9	2416	2416	–	634	3294
					–	20,02	–	881	–	244	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72 %. К=0,950;	м3 уплотненного грунта	950	186,35	83,32	177033	79154	–	99687	298858
					103,03	42,71	97879	40575	–	22138	
8	8 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %. К=0,950;	м3 уплотненного грунта	950	96,45	82,01	91628	77910	2660	21540	122221
					11,64	19,85	11058	18858	–	9053	
Раздел 2 Фундамент ленточный, фундамент под перегородки, под печь,установка выпусков											
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. НР=91 % К=20,000;	м3	38	20251,88	1168,03	769571	44385	666704	63419	899629
					1539	294,98	58482	11209	–	66639	

10	10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 % К=10,000;	м3	174	26528,74	2162,6	4616001	376292	3336440	902288	5959752	
					5191,2	507,22	903269	88256	–	441463		
11	11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20,000;	т	2,0576	398962		820904		820904	–	886576	Казахстан
					–		–		–	65672		
12	12 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=20,000;	т	0,3072	447247		137394		137394	–	148386	
					–		–		–	10992		
13	13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	52,955	937,3	20,49	49635	1085	30565	16886	71843	
					339,62	3,25	17985	172	–	5322		
14	14 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки НР=91 % К=10,000;	м3	29	26528,74	2162,6	769333	62715	556073	150381	993291	
					5191,2	507,22	150545	14709	–	73577		
15	15 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20,000;	т	0,4738	398962		189028		189028	–	204150	Казахстан
					–		–		–	15122		
16	17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20,000;	т	0,282	402525		113512		113512	–	122593	Казахстан
					–		–		–	9081		
17	18 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=20,000;	т	1,3344	385992		515068		515068	–	556273	Казахстан
					–		–		–	41205		

Раздел 3 Колонны К1,6шт

3.1 Устройство колонн

18	22 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,14	402525	458879	458879	–	495589	Казахстан
					–	–	–	36710		
19	23 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,808	385992	1083866	1083866	–	1170575	Казахстан
					–	–	–	86709		
20	24 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5616	419679	235692	235692	–	254547	
					–	–	–	18855		
	Раздел 4 Ригели Р-1,2 шт									
21	26 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6128	402525	649192	649192	–	701127	Казахстан
					–	–	–	51935		
22	27 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,0592	385992	1952811	1952811	–	2109036	Казахстан
					–	–	–	156225		
	Раздел 5 Ригели Р-2,3шт									
23	29 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,848	402525	743866	743866	–	803375	Казахстан
					–	–	–	59509		
24	30 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,8248	385992	2248326	2248326	–	2428192	Казахстан
					–	–	–	179866		
	Раздел 6 Стены,перегородки,кладка дымоходов									
25	32 213-301-0101	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 B1,5, D400 К=0,920;	м3	320,69323	36717	11774893	11774893	–	12716884	Казахстан
					–	–	–	941991		

26	35 243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	1,4708	54508	80170	80170	–	86584	
					–	–	–	6414		
27	36 261-107-1001	Шурупы	шт.	705,984	1	706	706	–	762	
					–	–	–	56		
28	38 222-525-0203	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	13,60049	817608	11119869	11119869	–	12009459	Казахстан
					–	–	–	889590		

Всего	**44 504 689**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 753 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 050 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	259 989
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 716 618
- накладные расходы, тенге	1 686 843
в т.ч. зарплата, тенге	151 816
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 296 643
Всего	**44 504 689**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	400 542
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	484 976
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**907 804**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**46 298 011**
С разбивкой по годам	
2021 г - 70% К=1,0	32408608
2022 г - 30% К=1,05	14583874
Итого по акту	**46 992 481**
НДС 12%	5 639 098
Итого	**52 631 579**
Скидка подрядчика 5%	2 631 579
Всего к оплате	**50 000 000**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор _____ **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ **Бектаев Г.А.**

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Райымбекского района" Алматинской области

Руководитель _____ **Тилепбердиев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "ЭлМ"

_____ **Байшуаков С.Б.**

М.П. (при наличии)