исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Райымбекского района"
БИН 111240019914 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ332070103KSN0908000
Алматинская область,Райымбекский район,с.Нарынкол,Абая 100
Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 7
выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Райымбекского района"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№8; № 8/1: №8/3	от 23.05.2022 г; от 12.08.2022г; от 13.03.2023 г.	РБ МБ		ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оп дате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 арендных жилых домов в с. Нарынкол Райымбекского района, Алматинской области	183706818,50	19244216,86	19244216,86	19244216,86	0	0			0,00	19244216,86
Всего:	**183706818,50**	**19244216,86**	**19244216,86**	**19244216,86**	**0**	**0**			**0,00**	**19244216,86**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
Бектаев Г. А.
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Райымбекского района"Алматинской области
Руководитель **Төлеген Д. Ә.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "ЭлМ"
Байшуаков. С.Б.
М.П. (при наличии)

"SANA- 2015" Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Алматинская обл. Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Раймбекского района"Алматинская область,Райымбекский район,с.Нарынкол,Абая 100 БИН 111240019914 БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ332070103KSN0908000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с, Нарынкол Райымбекского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 20 арендных жилых домов в с, Нарынкол Райымбекского района, Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_8. от 23.05.2022 г. доп соглашение №8/1 от 12.08.2022 г; доп .соглашение №8/3 от 13.03.2023 год.

Акт приемки выполненных работ № 7

за июнь 2023 год

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел 6. Стены,перегородки,кладка дымоходов										
1	35	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,52287	54508		28501		28501	–	30781	
						–		–		–	2280		
			Раздел 7 Ограждение входной группы										
2	67	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,00009	645236		58		58	–	63	
											5		
			Локальная смета №2-1-4										
			Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование										

3	80	513-106-0105 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	20	59844		1196880		–	–	1196880
						–		–		1196880	–	
4	81	513-106-0103 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	20	43667		873340		–	–	873340
						–		–		873340	–	
		Локальная смета №2-1-5										
		Раздел 1 Телефонизация										
5	1	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84 %	м борозд	160	336,06	130,89	53770	20942	–	36453	97441
						205,17	66,06	32827	10570	–	7218	
6	2	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по	м	160	250,13	2,63	40021	421	802	27948	73407
						242,49	0,12	38798	19	–	5438	
7	3	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	160	90		14400		14400	–	15552
						–		–		–	1152	
8	4	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	40	982,93	428,13	39317	17125	260	28373	73105
						548,3	296,12	21932	11845	–	5415	
9	5	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	20	982,93	428,13	19659	8563	130	14186	36553
						548,3	296,12	10966	5922	–	2708	
10	6	1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с	отверстие	800	10,79	4,28	8632	3424	264	6229	16050

					6,18	3,09	4944	2472	–	1189		
11	7 1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	20	1377,26	–	27545	–	305	16616	47694	
					1362	–	27240	–	–	3533		
12	8 247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	20	433		8660		8660	–	9353	
					–		–		–	693		

Локальная смета №2-1-6

Раздел 1 Оборудование теплогенераторной

1.1 Отопление

13	1 1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР=98 %	котел	13	99237,01	8245,42	1290081	107190	212785	997427	2470509	
					74623,5	3667,48	970106	47677	–	183001		
14	2 513-104-0201 (об)	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ	комплект	13	218338		2838394		–	–	2838394	
					–		–		2838394	–		
15	3 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98 % К=13,000;	вентилятор	13	9505,43	187,33	123571	2435	9588	109845	252089	
					8580,6	41,48	111548	539	–	18673		
16	4 246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,083	комплект	13	17345		225485		225485	–	243524	
					–		–		–	18039		
17	5 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 % К=13,000;	насос	13	25162,31	492,4	327110	6401	51074	266406	640997	
					20741,11	169,96	269634	2209	–	47481		
18	6 511-403-0101 (об)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 0,63 м3/ч, Н 1 м вод.	шт.	26	17417		452842		–	–	452842	
					–		–		452842	–		

19	7 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=98 % К=13,000;	бак	13	16463,6	730,27	214027	9494	134444	72195	309120
					5391,49	275,31	70089	3579	–	22898	
20	8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 % К=13,000;	шт.	26	2647,31	109,55	68830	2848	7129	58103	137088
					2263,58	16,76	58853	436	–	10155	
21	9 242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25	шт.	13	57621		749073		749073	–	808999
					–		–		–	59926	
22	10 242-309-0101	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой. Т до +110 °С. PN	шт.	13	2201		28613		28613	–	30902
					–		–		–	2289	
23	11 1118-0401-0103	Баки расходный хим. очищенной воды. Установка НР=98 % К=13,000;	бак	13	20223,6	730,27	262907	9494	183324	72195	361910
					5391,49	275,31	70089	3579	–	26808	
24	12 1310-0104-0206	Дозатор. Монтаж оборудования НР=61 % К=13,000;	шт.	13	2724	–	35412	–	–	21601	61574
					2724	–	35412	–	–	4561	
25	13 245-601-0708	Дозатор полифосфатный DPO-1/2", прим. К=13,000;	шт.	13	16018		208234		208234	–	224893
					–		–		–	16659	
26	14 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	119,44809	1458,69	46,6	174238	5566	55867	112686	309878
					944,38	18,27	112804	2182	–	22954	
27	15 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка НР=98 % К=20,000;	м трубопровода	120	1458,69	46,6	175043	5592	56125	113208	311311

						944,38	18,27	113326	2192	–	23060	
28	16 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 % К=20,000;	м трубопровода	280	108,35	1,42	30338	398	193	29152	64249
					106,24	–	29747	–	–	4759	
29	17 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 % К=20,000;	шт.	360	2647,31	109,55	953032	39438	98705	804505	1898140
					2263,58	16,76	814889	6034	–	140603	
30	18 242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 К=20,000;	шт.	120	3178		381360		381360	–	411869
					–		–		–	30509	
31	19 242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 К=20,000;	шт.	180	2100		378000		378000	–	408240
					–		–		–	30240	
32	20 242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 К=20,000;	шт.	60	1284		77040		77040	–	83203
					–		–		–	6163	
33	21 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	80	2647,31	109,55	211785	8764	21934	178778	421808
					2263,58	16,76	181086	1341	–	31245	

34	22 242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25 К=20,000;	шт.	40	2142		85680		85680	–	92534
					–		–		–	6854	
35	23 242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20 К=20,000;	шт.	40	1269		50760		50760	–	54821
					–		–		–	4061	
36	24 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20, 25 мм. Установка НР=98 % К=20,000;									
			фильтр	60	1415,24	184,12	84914	11047	866	75130	172848
					1216,69	61,04	73001	3662	–	12804	
37	25 242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 К=20,000;	шт.	40	12084		483360		483360	–	522029
					–		–		–	38669	
38	26 242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ	шт.	20	10075		201500		201500	–	217620
					–		–		–	16120	
39	27 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 % К=20,000;	комплект	40	573,65	–	22946	–	2830	19714	46073
					502,9	–	20116	–	–	3413	
40	28 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	40	2532		101280		101280	–	109382
					–		–		–	8102	
41	29 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % К=20,000;	комплект	80	2580,49	–	206439	–	175803	30023	255379
					382,95	–	30636	–	–	18917	

42	30 1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР=69 % К=20,000;	м2	24	291,15	2,26	6988	54	6108	578	8171
					34,39	0,49	825	12	–	605	
43	31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=20,000;	м2	24	101,11	2,71	2427	65	1054	908	3602
					54,49	0,32	1308	8	–	267	
44	32 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % К=20,000;	м2	24	111,89	3,5	2685	84	2027	404	3336
					23,92	0,49	574	12	–	247	
	Раздел 3 Вентиляция										
	3.1 Вентиляция										
45	57 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=20,000;	м3 изоляции	13,85	24607,35	1682,15	340812	23298	–	250045	638126
					22925,2	829,77	317514	11492	–	47269	
46	59 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,612	537		866		866	–	935
					–		–		–	69	

Всего	**17 336 614**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 361 093
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	545 962
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	216 695
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 153 194
- оборудование, тенге	5 361 456
- накладные расходы, тенге	6 835 316
в т.ч. зарплата, тенге	615 178
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 471 651
Всего	**17 336 614**
Всего без оборудование	11 975 158

Временные здания и сооружения (0,9 %)	107 776
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	130 496
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**244 269**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**17 819 155**
С разбивкой по годам	
2021 г - 70% К=1,0	12473409
2022 г - 30% К=1,05	5613262
Итого по акту	**18 086 670**
НДС 12%	2170400
Итого	**20 257 070**
Скидка подрядчика 5%	1 012 854
Всего к оплате	**19 244 216,86**

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Бектаев Г.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Райымбекского района"Алматинской области

Руководитель **Телеген Д. Э.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "ЭлМ"

Байшуаков С.Б.

М.П. (при наличии)