Заказчик: БИН 050140006675 КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Жамбылского района СКО
Подрядчик: БИН 081240018254, ТОО " Спецстрои групп ЛТД
Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в с. Казанка Жамбылского района Северо-Казахстанской области
Договор: №74 от 17.08.2022

Форма № [illegible]
утвержден[illegible]
приказом и.о.министра индустри[illegible]
и инфраструктурного развития Республики Казах[illegible]
от " 5 " августа 2021 г. №42[illegible]

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затр[illegible]
за сентябрь 2022 год[illegible]

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	[illegible]
		74	17.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге								Налог на добавленную стоимо[illegible] 12%	Всего к оплат[illegible]
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	89 743 085,32								9 615 330,57	89 743 0[illegible]
в том числе за месяц		80 127 754,75							9 615 330,57	89 743 0[illegible]
Акт № 1 (2-1-1)		80 127 754,75							9 615 330,57	89 743 0[illegible]
Удержание 5%		4 006 387,74							480 766,53	4 487 154,2[illegible]
Итого:		76 121 367,01							9 134 564,04	**85 255 931,05**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Жамбылского района СКО"

БИН 050140006675

_____ Аубакиров С. А.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "НҰРӘЛЕМ КҰРЫЛЫС"
№KZ46VJE00043[illegible]
от 10.12.2[illegible]

_____ Сагадиев С. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240[illegible]

_____ Кабдрахманова А. Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140006675 КГУ ""Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо- Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В С. КАЗАНКА ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ОТВОД ОТ ПРЕСНОВСКОГО ГРУППОВГО ВОДОПРОВОДА А С. КАЗАНКА КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 17.08.2022г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ работы от 28.09.2022

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	1	Е11-010104-0101	**Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		19837	44,58	44,58	884333	884334	0	252374	1227644	
				м3 грунта		0	17,67	0	350520		90937		
2	2	Е11-010104-0401	**Возврат плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		19837	31,3	31,3	620898	620898	0	177248	861998	
				м3 грунта		0	12,41	0	246177		63852		
3	3	Е11-010104-0407	**Возврат плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**		19837	17,53	17,53	347743	347742	0	99264	482768	
				м3 грунта		0	6,95	0	137867		35761		
4	4	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**		66123	1,59	1,59	105136	105135	0	29993	145939	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,63	0	41657		10810		
			Итого по разделу: 1. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									2718349	
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
5	5	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		101067	171,08	164,59	17290542	16634618	0	2505411	21379629	
				м3 грунта		6,49	27,94	655925	2823812		1583676		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1701	2245,32	0	3819289	0	0	2749888	7094711	
				м3 грунта		2245,32	0	3819289	0		525534		
7	7	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		54	3528,36	0	190531	0	0	137183	353931	
				м3 грунта		3528,36	0	190531	0		26217		
8	8	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		108	606,55	28,88	65507	3120	34943	20747	93154	
				м2 креплений		254,12	12,69	27445	1371		6900		
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2117	975,89	0	2065959	0	0	1487491	3837726	
				м3 грунта		975,89	0	2065959	0		284276		
10	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		36441	36,51	36,51	1330461	1330461	0	379919	1847210	
				м3 грунта		0	14,48	0	527666		136830		
11	11	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		36441	17,53	17,53	638811	638811	0	182351	886855	
				м3 грунта		0	6,95	0	253265		65693		
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									35493216	
			Раздел: 3. ТРУБОПРОВОД										
12	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		12	393143,97	110345,25	4717728	1324143	64545	3704330	9095823	
				км трубопровода		277420	34392,25	3329040	412707		673765		
13	13	С1241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм		19000	1304		24776000		24776000		26758080	Казахстан
				м							1982080		
			Итого по разделу: 3. ТРУБОПРОВОД									35853903	
			ИТОГО:					56852938	21889262	24875488	11726199	74065468	
								10088189	4795042		5486331		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		1925702					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**75991171**	
			Зимние удорожания			**3,63 %**		**2758479**					
			Итого с зимними удорожаниями									**78749650**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1574993**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**80324643**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**84345005**	
			НДС			**12 %**		**10121400,6**					
			Итого с НДС									**94466405,6**	
			Итого в текущих ценах с коэф.договора (К=0,95)					**4723320,28**				**89743085,32**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Жамбылского района СКО"

БИН 050140006675

и.о Руководителя _____Аубакиров С. А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

Директор_____.Кабдрахманова А.Е

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

№ 21481-ЭЕ00074702 от 03.06.2022 г

эксперт_____Сагадиев С. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "VEKTOR SK+ "

Директор_____Обыденный А.Н.