Заказчик: ТОО "Кайргожа и К"

Подрядчик: ТОО "Жылу Тепло Сервис"

Форма 2в

АКТ №1 от 19.06.2014г.

приемки выполненных работ за май - июнь 2014 г.

Капитальный ремонт жилого дома по ул. Абая, 152 в г. Кокшетау Акмолинской области

Основание

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
Раздел 1 Кровля										
1	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов								
		м2 кровли	1089	48.37 / 44.01	4.36 / 0.68	52675 / 47927	4748 / 741	52075 / 107	0.2875 / 0.005	313 / 5
2	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами								
		м2 кровли	1089	24.15 / 21.51	2.64 / 0.45	26299 / 23424	2875 / 490	25588 / 107	0.1516 / 0.0046	165 / 5
3	E58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок								
		м2 кровли	100	36.77 / 35.1	1.67 / 0.29	3677 / 3510	167 / 29	3787 / 107	0.2268 / 0.0029	23 / –
4	E58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. - желоба по периметру								
		м	164	14.39 / 13.1	1.29 / 0.23	2360 / 2148	212 / 38	2339 / 107	0.091 / 0.0012	15 / –
7	E53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен - вентиляционные шахты								
		м3 кладки	25.1	8053.88 / 1044	305.59 / 103.36	202152 / 26204	7670 / 2594	30626 / 104	6.7 / 0.396	168 / 10
11	E58-5-1	Разборка парапетных решеток								
		м	161	22.05 / 21.49	0.56 / 0.09	3550 / 3460	90 / 14	3717 / 107	0.148 / 0.0008	24 / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3 древесины в конструкции	20	599,34	35,14	11987	703	3360	0,897	18
21	Е58-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных		142,31	13,23	2846	265	108	0,065	1
		окно	9	549,36	44,86	4944	404	4927	3,413	31
29	Е58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали		504,5	7,09	4541	64	107	0,061	1
		м	164	418,28	0,74	68598	121	5895	0,2151	35
31	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		33,48	0,11	5491	18	107	0,0012	–
		т	88	27,1	27,1	2385	2385	1502	–	–
32	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		–	18,97	–	1669	90	0,03984	4
		т	88	84,26	84,26	7415	7415	1335	–	–
33	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах -- люк на чердак		–	16,85	–	1483	90	0,03539	3
		шт	4	320,85	30,15	1283	121	1269	1,9603	8
	Раздел 3 Отделочные работы подъездов № 1-4									
66	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов		290,7	2,9	1163	12	108	0,187	1
		м2	501	25,7	–	12876	–	12232	0,178	89
67	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов		25,7	–	12876	–	95	–	–
		м2	216	37,04	–	8001	–	7601	0,257	56
68	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм		37,04	–	8001	–	95	–	–
		м2	520	177,96	1,83	92539	952	27541	0,3573	186
69	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм		55,46	0,29	28839	151	95	0,0029	2
		м2	197	197,84	1,91	38974	376	12987	0,4441	87
73	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		69,1	0,29	13613	57	95	0,003	1
		шт	9	320,85	30,15	2888	271	2853	1,9603	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е56-12-1	Снятие дверных полотен		290,7	2,9	2616	26	108	0,187	2
			17,3	59,88	6,55	1036	113	1016	0,3628	6
		м2								
82	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		53,33	1,04	923	18	108	0,0089	–
			8	215,57	21,24	1725	170	1707	1,2873	10
		шт								
83	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленныхК=2,000;		194,33	3,31	1555	26	108	0,0289	–
			77,2	74,9	6,81	5782	526	5767	0,4611	36
		м2								
84	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2		68,09	1,08	5257	83	108	0,0093	1
			35,88	371,23	23,59	13320	846	6390	0,93898	34
		м2 проемов								
85	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2		156,91	7,99	5630	287	108	0,039	1
			2,72	537,53	23,97	1462	65	802	1,58953	4
		м2 проемов								
86	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка		265,62	7,73	722	21	108	0,03775	–
			35,88	9940		356647				
		м2								
87	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие								
			2,72	5240		14253				
		м2								
88	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором								
			30	1027,53	67,78	30826	2033	18686	3,852	116
		м2								
Раздел 4 Подвал										
105	Е52-12-2	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами		644,33	11,29	19330	339	95	0,0624	2
			362	12,35	2,22	4471	804	3303	0,07	25
		м3 воды								
106	Е69-18-1	Очистка помещений подвала от бытового мусора		10,13	0,36	3667	130	87	0,004	1
			725	6,08	–	4408	–	3987	0,046	33
		м2 пола								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		6,08	–	4408	–	90	–	–
			160	27,1	27,1	4336	4336	2732	–	–
		т								
108	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		–	18,97	–	3035	90	0,03984	6
			160	84,26	84,26	13482	13482	2426	–	–
		т								
109	Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного толщ. 150мм		–	16,85	–	2696	90	0,03539	6
			725	311,68	2,06	225968	1494	38982	0,3241	235
		м2								
110	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича		47,99	0,45	34793	326	111	0,0022	2
			30	4899,15	1881	146975	56430	113089	21,241	637
		м3 кладки								
111	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		3018,15	538,09	90545	16143	106	2,91	87
			3	215,57	21,24	647	64	640	1,2873	4
		шт								
112	Е56-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных		194,33	3,31	583	10	108	0,0289	–
			0,4	53,82	5,02	22	2	22	0,3306	–
		м2								
116	Е9-36-3	Монтаж металлических решеток на окнах		48,6	0,79	20	–	108	0,0048	–
			3	131,79	5,35	395	16	231	0,5497	2
		м2								
Раздел 5 Отопление										
120	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 50 мм на сварке		93,15	2,03	279	6	81	0,00988	–
			370	109,47	1	40504	370	46222	0,4934	183
		м								
123	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;		108,47	0,16	40134	59	115	0,0014	1
			30	354,25	5,1	10628	153	2200	0,3518	11
		м трубопровода								
124	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;		61,83	1,92	1855	58	115	0,0094	–
			60	433,25	5,1	25995	306	4399	0,3518	21
		м трубопровода								
				61,83	1,92	3710	115	115	0,0094	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	80	483,25	5,1	38660	408	5865	0,3518	28
				61,83	1,92	4946	154	115	0,0094	1
126	Е16-6-6	водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	140	620,68	10,24	86895	1434	13102	0,44063	62
				77,56	3,82	10858	535	115	0,01867	3
127	9-1-44	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	102	383		39066				
128	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб *м2*	75,1	162,41	0,07	12197	5	8524	0,741	56
				119,45	0,02	8971	2	95	0,0001	–
	7.1 Электромонтажные работы									
146	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах *м борозды*	170	113,54	73,85	19302	12555	10372	0,2624	45
				39,69	28,1	6747	4777	90	0,154	26
147	Е67-6-1	Демонтаж кабеля *м*	170	13,94	0,06	2370	10	2289	0,0964	16
				13,88	–	2360	–	97	0,0001	–
148	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах *м провода*	170	24,84	–	4223	–	4096	0,1492	25
				24,84	–	4223	–	97	–	–
149	99-1-1(пп)Пр.п.	Стоимость кабеля ВВГ нг 5*6 (680:1,06:1,02:2,234:1,12) *м*	170	251		42670				
150	Е67-7-4	Демонтаж бра, плафонов *шт*	16	14,95	0,19	239	3	229	0,1081	2
				14,76	0,02	236	–	97	0,0003	–
157	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	16	8,42	–	135	–	131	0,0584	1
				8,42	–	135	–	97	–	–
	7.2 Электромонтажные работы в подвале									
161	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	8	9,32	0,23	75	2	71	0,0632	1
				9,09	0,05	73	–	97	0,0003	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания								
		шт	8	168,51	0,5	1348	4	1305	0,9761	8
				168,01	0,09	1344	1	97	0,0008	–
163	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип НБ006х100/Р20-01УХЛ4 и НБ006х100/Р20-03УХЛ4								
		шт	8	342		2736				
164	17-6-9	Лампы бисперальные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60								
		шт	8	24		192				
165	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток								
		шт	4	8,42	–	34	–	33	0,0584	–
				8,42	–	34	–	97	–	–
166	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток								
		шт	4	37,55	–	150	–	146	0,239	1
				37,55	–	150	–	97	–	–
167	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	4	156		624				
168	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ								
		1000шт	0,004	16300		65				
169	Е67-6-1	Демонтаж кабеля								
		м	86	13,94	0,06	1199	5	1158	0,0964	8
				13,88	–	1194	–	97	0,0001	–
170	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах								
		м провода	86	24,84	–	2136	–	2072	0,1492	13
				24,84	–	2136	–	97	–	–
171	99-1-1(пл)Пр.л.	Стоимость кабеля КГ хл 3*1,5 (160:1,06:1,02:2,234:1,12)								
		м	86	59		5074				
172	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств								
		шкаф	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8
				1397,25	–	1397	–	97	–	–
173	80-1-1(пл)Пр.л.	Стоимость ШР 8 групп (78000:1,02:2,234:1,12)								
		шт	1	30563		30563				
174	Е67-17-5	Монтаж счетчика трехфазного								
		шт	1	181,55	0,69	182	1	176	0,885	1
				180,86	0,11	181	–	97	0,0011	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				1734934	124147	0		2872
		Тенге				447993	36472			169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7				
		Материалы -								
		Накладные расходы -	Тенге			1162794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			503039				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				75456			252
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			134278				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2372251				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				559921			3293

временные здания и сооружения-1,1%*0,8	Тенге	20 876
Итого:	Тенге	2 393 127
зимние удорожания -2,142%	Тенге	41 009
затраты на выслугу лет и доотпуска-1,4%	Тенге	33 504
в текущих ценах 2001 года	Тенге	2 467 640
в текущих ценах 2013 года /К=2,234/	Тенге	5 512 707
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге	110 254
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	5 622 961
НДС (12%)	Тенге	674 755
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	6 297 716

1 250 863

Принял (заказчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор Тогаев Н.К.

Сдал (подрядчик)
ТОО "Жылу Тепло Сервис"
БИН 160440015281

Директор Нонохатский Д. С.

инициативная группа:

председатель КСК "Восток " Игнатенко Г.С

Жакупбеков А.К Кв. № 22
Тлембаев К.Н. Кв. № 49
Сарыкпаев С.А. Кв. № 46

Нач. ГУ Жилинспекции
Ж. Есмуратов