Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2481акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» область Жетісу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект ДИНМУХАМЕДА АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ78070103KSN7004010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283421730

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87756972122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского района

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского

(наименование)

Дополнительное соглашение 57/2 от 02.08.2023г. К договору подряда (контракт) №____57___ от ____09.09.2022г.

**Акт приемки выполненных работ № 2 Б за май месяц 2023 года**

Наружные сети электроснабжения

Каратальского района Подготовительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Раздел 1 Подключение к РУ-0,4кВ КТП 51-19-11

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1308-0303-0604 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 7883 | 118 | 7883 | 118 | 2947 | 3495 | 12288 |
| | | | | | 4818 | 36 | 4818 | 36 | – | 910 | |
| 2 | 2 2307-0204-1248 | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 16А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 19126 | | 19126 | | 19126 | – | 20656 |
| | | | | | – | | – | | – | 1530 | |
| 3 | 3 1308-0305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1434 | 84 | 1434 | 84 | 27 | 978 | 2605 |
| | | | | | 1323 | 36 | 1323 | 36 | – | 193 | |
| 4 | 4 2307-0501-0305 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 21993 | | 21993 | | 21993 | – | 23752 |
| | | | | | – | | – | | – | 1759 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 1308-0304-0304 | Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 4532 | 1394 | 4532 | 1394 | 96 | 2601 | 7704 | |
| | | | | | 3042 | 570 | 3042 | 570 | – | 571 | | |
| 6 | 6 5108-0401-0217 (об) | Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 (примин к ЯУО 9602С-3474) | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 158710 | | 158710 | | – | – | 158710 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | 158710 | – | | |
| 7 | 7 2306-0128-1005 | Кабели силовые ВВГ 5x10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 1772372 | | 35447 | | 35447 | – | 38283 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2836 | | |

**Раздел 3 Опора наружного освещения Н=7,0м с кронштейном**

**3.1 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 1101-0205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=30,000; | | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 16,2 | 1580,06 | – | 25597 | – | – | 18430 | 47549 | |
| | | | | | 1580,06 | – | 25597 | – | – | 3522 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 1133-0301-0401 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 % К=30,000; | опора | 30 | 27852,03 | 9615,2 | 835561 | 288456 | 53905 | 488255 | 1429721 | |
| | | | | | 16440 | 3903,97 | 493200 | 117119 | – | 105905 | | |
| 10 | 10 2106-0209-0201 | Стоимость опор СГКФ 7-3 70/147 К=30,000; | т | 1,68 | 643499 | | 1081078 | | 1081078 | – | 1167564 | |
| | | | | | – | | – | | – | 86486 | | |
| 11 | 11 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 К=30,000; | м3 | 16,2 | 15890 | | 257418 | | 257418 | – | 278011 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 20593 | | |
| 12 | 12 2113-0104-0101 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 К=30,000; | т | 0,093 | 154448 | | 14364 | | 14364 | – | 15513 | |
| | | | | | – | | – | | – | 1149 | | |
| 13 | 13 1108-0101-0305 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 % К=30,000; | м2 поверхности | 96 | 2223,16 | 41,91 | 213423 | 4023 | 144614 | 60970 | 296344 | |
| | | | | | 674,85 | 8,05 | 64786 | 773 | – | 21951 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 1133-0207-0101 | Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 % К=30,000; | светильник | 30 | 2077,3 | 171,73 | 62319 | 5152 | 510 | 47434 | 118533 |
| | | | | | 1888,57 | 87,83 | 56657 | 2635 | – | 8780 | |
| 15 | 15 2307-0103-1030 | Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-ШБ/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=28,000; | шт. | 28 | 43900 | | 1229200 | | 1229200 | – | 1327536 |
| | | | | | – | | – | | – | 98336 | |
| 16 | 16 2307-0103-1040 | Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y), мощность 165 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=2,000; | шт. | 2 | 86027 | | 172054 | | 172054 | – | 185818 |
| | | | | | – | | – | | – | 13764 | |
| 17 | 17 2113-0816-0802 | Кронштейн КРГ 1,0/15-0,83п К=30,000; | комплект | 30 | 7338 | | 220140 | | 220140 | – | 237751 |
| | | | | | – | | – | | – | 17611 | |
| 18 | 18 1106-0301-0409 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка (ЗДФ 1,8-Б) НР = 91 % К=30,000; | т | 0,882 | 683081,63 | 1376,42 | 602478 | 1214 | 577521 | 22105 | 674550 |
| | | | | | 26919,5 | 621,32 | 23743 | 548 | – | 49967 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 1308-0206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=30,000; | | | | | | | | | |
| | | | м | 30 | 504,23 | 34,07 | 15127 | 1022 | 1768 | 9136 | 26204 |
| | | | | | 411,23 | 11,73 | 12337 | 352 | – | 1941 | |
| 20 | 20 2301-0501-1506 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=30,000; | | | | | | | | | |
| | | | м | 30 | 333 | | 9990 | | 9990 | – | 10789 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 799 | |
| 21 | 21 1308-0206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | м | 270 | 106,54 | 1,68 | 28766 | 454 | 5340 | 16678 | 49080 |
| | | | | | 85,08 | 0,71 | 22972 | 192 | – | 3636 | |
| 22 | 22 2306-0128-0802 | Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,27 | 283536 | | 76555 | | 76555 | – | 82679 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 6124 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=30,000; | шт. | 90 | 3318,17 | 165,61 | 298635 | 14905 | 194396 | 67547 | 395477 |
| | | | | | 992,6 | 49,79 | 89334 | 4481 | – | 29295 | |
| 24 | 24 1308-0208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=30,000; | м | 30 | 480 | 17,67 | 14400 | 530 | 7064 | 5008 | 20961 |
| | | | | | 226,87 | 4,97 | 6806 | 149 | – | 1553 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **6 628 078** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 804 615 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 317 352 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 126 891 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 125 553 |
| - оборудование, тенге | 158 710 |
| - накладные расходы, тенге | 742 637 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 66 838 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 479 211 |
| **Всего** | **6 628 078** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 84 102 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | 120 322 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **133 476** |
| **Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.** | **6 965 978** |
| 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050) к акту № 2 Б | 348299 |
| Итого | 7 314 277 |
| НДС (12 %) | 877 713 |
| **Итого** | **8 191 990** |
| **Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика К=0,95** | **7782391** |
| **В том числе НДС** | **833828** |

**Сдал (Подрядчик)**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +77078350908

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Курманов Азамат Даулетбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» область Жетісу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект ДИНМУХАМЕДА АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ78070103KSN7004010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283421730

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Жумат Қуаныш Ержанұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақбозат LTD" Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыра, 54 БИН/ИИН/ИНН/УНП 050140013499 БИК EURIKZKA ИИК KZ5494820KZT22030563 АО "Евразийский Банк" Тел.: 8/7242/301833

(наименование организации, бизнес идентификационный

Представитель Болсамбеков Нурболат Кожантаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу саулет құрылысы" область Жетісу,, г.Қонаев, Рустембекова, 156-А БИН/ИИН/ИНН/УНП 040340003359 БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000099924 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8-7282-400910

(наименование организации, бизнес

Представитель Саятов Талгат Рахатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)