исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 060140013977 ИИК KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A
РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационноправовая форма			
ГУ "Управление строительства Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№ 93/04/22 от 20.04 2022 г					ТОО"ТехноСнаб 2002"		17	
Наименование,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"	1370880116,390	1 197 704 081,625	1341428571,42	1341428572,42		872479487	468949085		143724489,795	1 341 428 571,42
Всего:	**1370880116,390**	**1 197 704 081,625**	**1341428572,42**	**1341428573,42**		**872479488**	**468949085**		**143724489,795**	**1 341 428 571,42**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель Гонтарь А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО"ТехноСнаб2002"
(наименование организации)

Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 060140013977 ИИК KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области", 02-01-03.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г**

Акт выполненных работ №1

за август 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	**15**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**16,1208**	**34271,25**	**11,48**	**552480**	**185**	**463381**	**83579**	**686944**	
			м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)			**5515,47**	**0**	**88914**	**0**		**50885**		
	15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	16,4432	23862				392368,02			Казахстан 100%
2	**17**	**Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство**		**201,51**	**1588,45**	**140,21**	**320089**	**28254**	**187960**	**107697**	**462008**	
				м² покрытия		**515,48**	**53,08**	**103874**	**10696**		**34222**		
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,1662	23862				147138,01			Казахстан 100%
3	**18**	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		**201,51**	**283,46**	**10,37**	**-57120**	**-2089**	**-49046**	**-6807**	**-69041**	
				м² покрытия		**29,7**	**6,24**	**-5985**	**-1257**		**-5114**		
	18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,0554	23862				49046			Казахстан 100%
4	**19**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**12,5024**	**34271,25**	**11,48**	**428473**	**144**	**359373**	**64819**	**532755**	
			м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)			**5515,47**	**0**	**68957**	**0**		**39463**		
	19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,7524	23862				304298,91			Казахстан 100%
5	**20**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,617306**	**422428,3**	**2074,96**	**260768**	**1281**	**246548**	**12287**	**294899**	
				т		**20959,34**	**914,22**	**12938**	**564**		**21844**		
	20.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1728	150				25,93			
	20.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6173	399352				246522,39			Казахстан 100%
6	**23**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**58,4448**	**34271,25**	**11,48**	**2002976**	**671**	**1679955**	**303009**	**2490464**	
			м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)			**5515,47**	**0**	**322351**	**0**		**184479**		
	23.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	59,6137	23862				1422502,01			Казахстан 100%
7	**24**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)**		**2,885712**	**422428,3**	**2074,96**	**1219006**	**5988**	**1152536**	**57440**	**1378562**	
				т		**20959,34**	**914,22**	**60483**	**2638**		**102116**		
	24.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,808	150				121,2			
	24.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,8857	399352				1152414,86			Казахстан 100%
8	**25**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**730,56**	**1009,84**	**35,52**	**737749**	**25950**	**340426**	**363424**	**1189264**	
				м² стяжки		**508,34**	**20,87**	**371373**	**15247**		**88091**		
	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	14,9034	22789				339634,13			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	**26**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**730,56**	**257,15**	**12,14**	**187864**	**8869**	**169819**	**13362**	**217328**	
						12,56	**6,9**	**9176**	**5041**		**16102**		
	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	7,4517	22789				169817,06			Казахстан 100%
10	**30**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**708,12**	**503,09**	**45,87**	**356248**	**32481**	**0**	**319114**	**729392**	
						457,22	**22,19**	**323767**	**15713**		**54030**		
11	**31**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**72,93636**	**58760**		**4285741**		**4285741**		**4628600**	**Казахстан**
											342859		
12	**32**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**708,12**	**57,53**	**0,84**	**40738**	**595**	**0**	**37998**	**85038**	
						56,69	**0,39**	**40143**	**276**		**6302**		
13	**33**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,778932**	**107893**		**84041**		**84041**		**90764**	
											6723		
14	**34**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (80) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**708,12**	**1009,84**	**35,52**	**715088**	**25152**	**329970**	**352261**	**1152734**	
						508,34	**20,87**	**359966**	**14778**		**85385**		
	34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	14,4456	22789				329201,87			Казахстан 100%
15	**35**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=12#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**708,12**	**1542,9**	**72,83**	**1092558**	**51572**	**987608**	**77737**	**1263916**	
						75,38	**41,41**	**53378**	**29323**		**93621**		
	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	43,3369	22789				987605,62			Казахстан 100%
16	**36**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**1,0196928**	**504842,3**	**2074,96**	**514784**	**2116**	**491296**	**20297**	**577887**	
						20959,34	**914,22**	**21372**	**932**		**42806**		
	36.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2855	150				42,83			
	36.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0197	481766				491253,32			
17	**39**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**303,03**	**503,09**	**45,87**	**152451**	**13900**	**0**	**136560**	**312132**	
						457,22	**22,19**	**138551**	**6724**		**23121**		
18	**40**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**31,21209**	**58760**		**1834022**		**1834022**		**1980744**	**Казахстан**
											146722		
19	**41**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**303,03**	**57,53**	**0,84**	**17433**	**254**	**0**	**16261**	**36391**	
						56,69	**0,39**	**17179**	**118**		**2697**		
20	**42**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,333333**	**107893**		**35964**		**35964**		**38841**	
											2877		
21	**43**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (92) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**303,03**	**1009,84**	**35,52**	**306012**	**10763**	**141206**	**150745**	**493296**	
						508,34	**20,87**	**154042**	**6324**		**36539**		
	43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	6,1818	22789				140877,31			Казахстан 100%
22	**44**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=14,4#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**303,03**	**1851,48**	**87,4**	**561054**	**26485**	**507157**	**39921**	**649054**	
						90,46	**49,69**	**27412**	**15058**		**48079**		
	44.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	22,2545	22789				507158,33			Казахстан 100%
23	**45**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,4363632**	**504842,3**	**2074,96**	**220295**	**906**	**210243**	**8686**	**247299**	
						20959,34	**914,22**	**9146**	**399**		**18318**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	45.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1222	150				18,33			
	45.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4364	481766				210224,95			
24	49	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**67,44**	**503,09**	**45,87**	**33928**	**3093**	**0**	**30392**	**69466**	
						457,22	**22,19**	**30835**	**1496**		**5146**		
25	50	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**6,94632**	**58760**		**408166**		**408166**		**440819**	**Казахстан**
											32653		
26	51	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**67,44**	**57,53**	**0,84**	**3880**	**56**	**0**	**3619**	**8099**	
						56,69	**0,39**	**3823**	**26**		**600**		
27	52	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,074184**	**107893**		**8004**		**8004**		**8644**	
											640		
28	53	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (60) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**67,44**	**1009,84**	**35,52**	**68104**	**2395**	**31426**	**33549**	**109785**	
						508,34	**20,87**	**34282**	**1407**		**8132**		
	53.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,3758	22789				31352,56			Казахстан 100%
29	54	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=8#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**67,44**	**1028,6**	**48,56**	**69369**	**3275**	**62705**	**4936**	**80249**	
						50,25	**27,61**	**3389**	**1862**		**5944**		
	54.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,7516	22789				62705,12			Казахстан 100%
30	55	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,0971136**	**504842,3**	**2074,96**	**49027**	**202**	**46790**	**1933**	**55037**	
						20959,34	**914,22**	**2035**	**89**		**4077**		
	55.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0272	150				4,08			
	55.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0971	481766				46786,03			
31	59	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**40,88**	**503,09**	**45,87**	**20566**	**1875**	**0**	**18423**	**42108**	
						457,22	**22,19**	**18691**	**907**		**3119**		
32	60	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**4,21064**	**58760**		**247417**		**247417**		**267210**	**Казахстан**
											19793		
33	61	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**40,88**	**57,53**	**0,84**	**2352**	**34**	**0**	**2194**	**4910**	
						56,69	**0,39**	**2317**	**16**		**364**		
34	62	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,044968**	**107893**		**4852**		**4852**		**5240**	
											388		
35	63	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (80) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**40,88**	**1009,84**	**35,52**	**41282**	**1452**	**19049**	**20336**	**66547**	
						508,34	**20,87**	**20781**	**853**		**4929**		
	63.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,834	22789				19004,93			Казахстан 100%
36	64	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=12#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**40,88**	**1542,9**	**72,83**	**63074**	**2977**	**57015**	**4488**	**72967**	
						75,38	**41,41**	**3082**	**1693**		**5405**		
	64.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,5019	22789				57014,8			Казахстан 100%
37	65	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,0588672**	**504842,3**	**2074,96**	**29719**	**122**	**28363**	**1172**	**33362**	
						20959,34	**914,22**	**1234**	**54**		**2471**		
	65.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0165	150				2,47			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	65.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0589	481766				28360,22			
38	**69**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**0,6136**	**34271,25**	**11,48**	**21029**	**7**	**17638**	**3181**	**26147**	
			м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)			**5515,47**	**0**	**3384**	**0**		**1937**		
	69.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,6259	23862				14934,56			Казахстан 100%
39	**70**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,0302965**	**422428,3**	**2074,96**	**12798**	**63**	**12100**	**603**	**14473**	
						20959,34	**914,22**	**635**	**28**		**1072**		
	70.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0085	150				1,27			
	70.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0303	399352				12098,97			Казахстан 100%
40	**71**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**7,67**	**503,09**	**45,87**	**3859**	**352**	**0**	**3456**	**7900**	
						457,22	**22,19**	**3507**	**170**		**585**		
41	**72**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**0,395005**	**58760**		**23210**		**23210**		**25067**	**Казахстан**
											1857		
42	**73**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**7,67**	**57,53**	**0,84**	**441**	**6**	**0**	**412**	**921**	
						56,69	**0,39**	**435**	**3**		**68**		
43	**74**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,008437**	**107893**		**910**		**910**		**983**	
											73		
44	**75**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**7,67**	**1009,84**	**35,52**	**7745**	**272**	**3574**	**3816**	**12486**	
						508,34	**20,87**	**3899**	**160**		**925**		
	75.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1565	22789				3565,75			Казахстан 100%
45	**76**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=6#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**7,67**	**771,45**	**36,42**	**5917**	**280**	**5349**	**421**	**6845**	
						37,69	**20,7**	**289**	**159**		**507**		
	76.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2347	22789				5348,62			Казахстан 100%
46	**77**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,0110448**	**504842,3**	**2074,96**	**5576**	**23**	**5321**	**220**	**6260**	
						20959,34	**914,22**	**231**	**10**		**464**		
	77.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0031	150				0,46			
	77.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011	481766				5321,01			
47	**81**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**31,1872**	**34271,25**	**11,48**	**1068824**	**358**	**896454**	**161691**	**1328956**	
			м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)			**5515,47**	**0**	**172012**	**0**		**98441**		
	81.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	31,8109	23862				759072,75			Казахстан 100%
48	**82**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**1,539868**	**422428,3**	**2074,96**	**650484**	**3195**	**615014**	**30651**	**735626**	
						20959,34	**914,22**	**32275**	**1408**		**54491**		
	82.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4312	150				64,67			
	82.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5399	399352				614949,37			Казахстан 100%
49	**83**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**389,84**	**503,09**	**45,87**	**196125**	**17882**	**0**	**175681**	**401551**	
						457,22	**22,19**	**178243**	**8651**		**29745**		
50	**84**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**20,07676**	**58760**		**1179710**		**1179710**		**1274087**	**Казахстан**
											94377		
51	**85**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**389,84**	**57,53**	**0,84**	**22427**	**327**	**0**	**20919**	**46816**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² изолируемой поверхности			**56,69**	**0,39**	**22100**	**152**		**3470**		
52	**86**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,428824**	**107893**		**46267**		**46267**		**49968**	
											3701		
53	**87**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**389,84**	**1009,84**	**35,52**	**393676**	**13847**	**181658**	**193930**	**634613**	
						508,34	**20,87**	**198171**	**8136**		**47007**		
	87.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	7,9527	22789				181234,9			Казахстан 100%
54	**88**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**389,84**	**257,15**	**12,14**	**100247**	**4733**	**90618**	**7130**	**115969**	
						12,56	**6,9**	**4896**	**2690**		**8592**		
	88.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,9764	22789				90617,45			Казахстан 100%
55	**89**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,5613696**	**504842,3**	**2074,96**	**283403**	**1165**	**270472**	**11174**	**318143**	
						20959,34	**914,22**	**11766**	**513**		**23566**		
	89.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1572	150				23,58			
	89.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5614	481766				270448,79			
56	**92**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**11,5312**	**34271,25**	**11,48**	**395189**	**132**	**331456**	**59784**	**491371**	
			м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)			**5515,47**	**0**	**63600**	**0**		**36398**		
	92.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,7618	23862				280660,64			Казахстан 100%
57	**93**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,569353**	**422428,3**	**2074,96**	**240511**	**1182**	**227396**	**11333**	**271992**	
						20959,34	**914,22**	**11933**	**521**		**20148**		
	93.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1594	150				23,91			
	93.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5694	399352				227372,26			Казахстан 100%
58	**94**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**144,14**	**503,09**	**45,87**	**72515**	**6611**	**0**	**64957**	**148470**	
			м² изолируемой поверхности			**457,22**	**22,19**	**65904**	**3198**		**10998**		
59	**95**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**7,42321**	**58760**		**436188**		**436188**		**471083**	**Казахстан**
											34895		
60	**96**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**144,14**	**57,53**	**0,84**	**8292**	**121**	**0**	**7735**	**17310**	
			м² изолируемой поверхности			**56,69**	**0,39**	**8171**	**56**		**1283**		
61	**97**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,158554**	**107893**		**17107**		**17107**		**18476**	
											1369		
62	**98**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**144,14**	**1009,84**	**35,52**	**145558**	**5120**	**67166**	**71704**	**234642**	
						508,34	**20,87**	**73272**	**3008**		**17380**		
	98.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,9405	22789				67010,05			Казахстан 100%
63	**99**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**144,14**	**257,15**	**12,14**	**37066**	**1750**	**33505**	**2636**	**42879**	
						12,56	**6,9**	**1810**	**995**		**3177**		
	99.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,4702	22789				33505,03			Казахстан 100%
64	**100**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,2075616**	**504842,3**	**2074,96**	**104786**	**431**	**100005**	**4132**	**117631**	
						20959,34	**914,22**	**4350**	**190**		**8713**		
	100.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0581	150				8,72			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	100.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2076	481766				99996,12			
65	**105**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**7,76**	**34271,25**	**11,48**	**265945**	**89**	**223056**	**40232**	**330671**	
			м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)			**5515,47**	**0**	**42800**	**0**		**24494**		
	105.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,9152	23862				188872,5			Казахстан 100%
66	**106**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,38315**	**422428,3**	**2074,96**	**161853**	**795**	**153028**	**7627**	**183038**	
				т		**20959,34**	**914,22**	**8031**	**350**		**13558**		
	106.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1073	150				16,09			
	106.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3832	399352				153011,72			Казахстан 100%
67	**107**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**97**	**503,09**	**45,87**	**48800**	**4449**	**0**	**43713**	**99914**	
			м² изолируемой поверхности			**457,22**	**22,19**	**44350**	**2152**		**7401**		
68	**108**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**		**4,9955**	**58760**		**293536**		**293536**		**317019**	**Казахстан**
				м³							**23483**		
69	**109**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**97**	**57,53**	**0,84**	**5580**	**82**	**0**	**5205**	**11648**	
			м² изолируемой поверхности			**56,69**	**0,39**	**5499**	**38**		**863**		
70	**110**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		**0,1067**	**107893**		**11512**		**11512**		**12433**	
				1000 м²							**921**		
71	**111**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**97**	**1009,84**	**35,52**	**97954**	**3445**	**45200**	**48254**	**157904**	
				м² стяжки		**508,34**	**20,87**	**49309**	**2024**		**11696**		
	111.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,9788	22789				45094,87			Казахстан 100%
72	**112**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**97**	**257,15**	**12,14**	**24944**	**1177**	**22548**	**1774**	**28856**	
				м² стяжки		**12,56**	**6,9**	**1218**	**669**		**2138**		
	112.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,9894	22789				22547,44			Казахстан 100%
73	**113**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,13968**	**504842,3**	**2074,96**	**70516**	**290**	**67299**	**2780**	**79160**	
				т		**20959,34**	**914,22**	**2928**	**128**		**5864**		
	113.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0391	150				5,87			
	113.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1397	481766				67293,07			
74	**117**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**0,76**	**34271,25**	**11,48**	**26046**	**9**	**21846**	**3940**	**32385**	
			м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)			**5515,47**	**0**	**4192**	**0**		**2399**		
	117.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7752	23862				18497,82			Казахстан 100%
75	**118**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)**		**0,037525**	**422428,3**	**2074,96**	**15852**	**78**	**14987**	**747**	**17927**	
				т		**20959,34**	**914,22**	**786**	**34**		**1328**		
	118.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0105	150				1,58			
	118.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0375	399352				14985,68			Казахстан 100%
76	**119**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**9,5**	**503,09**	**45,87**	**4779**	**436**	**0**	**4281**	**9785**	
			м² изолируемой поверхности			**457,22**	**22,19**	**4344**	**211**		**725**		
77	**120**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**		**0,48925**	**58760**		**28748**		**28748**		**31048**	**Казахстан**
				м³							**2300**		
78	**121**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**9,5**	**57,53**	**0,84**	**547**	**8**	**0**	**510**	**1142**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² изолируемой поверхности			**56,69**	**0,39**	**539**	**4**		**85**		
79	**122**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,01045**	**107893**		**1127**		**1127**		**1217**	
											90		
80	**123**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**9,5**	**1009,84**	**35,52**	**9593**	**337**	**4427**	**4726**	**15465**	
						508,34	**20,87**	**4829**	**198**		**1146**		
	123.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1938	22789				4416,51			Казахстан 100%
81	**124**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**9,5**	**642,88**	**30,35**	**6107**	**288**	**5521**	**435**	**7065**	
						31,41	**17,25**	**298**	**164**		**523**		
	124.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2423	22789				5520,64			Казахстан 100%
82	**125**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,01368**	**504842,3**	**2074,96**	**6906**	**29**	**6591**	**272**	**7752**	
						20959,34	**914,22**	**287**	**13**		**574**		
	125.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0038	150				0,57			
	125.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0137	481766				6590,56			
83	**129**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**272,41**	**503,09**	**45,87**	**137047**	**12496**	**0**	**122762**	**280594**	
			м² изолируемой поверхности			**457,22**	**22,19**	**124551**	**6045**		**20785**		
84	**130**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**14,029115**	**58760**		**824351**		**824351**		**890299**	**Казахстан**
											65948		
85	**131**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**272,41**	**57,53**	**0,84**	**15672**	**229**	**0**	**14618**	**32714**	
			м² изолируемой поверхности			**56,69**	**0,39**	**15443**	**106**		**2424**		
86	**132**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,299651**	**107893**		**32330**		**32330**		**34916**	
											2586		
87	**133**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**272,41**	**1009,84**	**35,52**	**275091**	**9676**	**126938**	**135513**	**443451**	
						508,34	**20,87**	**138477**	**5685**		**32847**		
	133.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	5,5572	22789				126642,21			Казахстан 100%
88	**134**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**272,41**	**257,15**	**12,14**	**70050**	**3307**	**63322**	**4982**	**81036**	
						12,56	**6,9**	**3421**	**1880**		**6004**		
	134.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,7786	22789				63321,11			Казахстан 100%
89	**135**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,3922704**	**504842,3**	**2074,96**	**198035**	**814**	**188999**	**7808**	**222310**	
						20959,34	**914,22**	**8222**	**359**		**16467**		
	135.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1098	150				16,48			
	135.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3923	481766				188982,54			
90	**138**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**661,77**	**503,09**	**45,87**	**332930**	**30356**	**0**	**298227**	**681650**	
			м² изолируемой поверхности			**457,22**	**22,19**	**302574**	**14685**		**50493**		
91	**139**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**34,081155**	**58760**		**2002609**		**2002609**		**2162818**	**Казахстан**
											160209		
92	**140**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**661,77**	**57,53**	**0,84**	**38072**	**556**	**0**	**35511**	**79473**	
			м² изолируемой поверхности			**56,69**	**0,39**	**37516**	**258**		**5890**		
93	**141**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,727947**	**107893**		**78540**		**78540**		**84823**	
											6283		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	**142**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**661,77**	**1009,84**	**35,52**	**668282**	**23506**	**308372**	**329204**	**1077282**	
						508,34	**20,87**	**336404**	**13811**		**79796**		
	142.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	13,5001	22789				307653,96			Казахстан 100%
95	**143**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**661,77**	**642,88**	**30,35**	**425439**	**20085**	**384568**	**30269**	**492165**	
						31,41	**17,25**	**20786**	**11416**		**36457**		
	143.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	16,8751	22789				384567,45			Казахстан 100%
96	**144**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,9529488**	**504842,3**	**2074,96**	**481089**	**1977**	**459138**	**18968**	**540062**	
						20959,34	**914,22**	**19973**	**871**		**40005**		
	144.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2668	150				40,02			
	144.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9529	481766				459098,33			
97	**148**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**90,48**	**503,09**	**45,87**	**45520**	**4151**	**0**	**40775**	**93199**	
						457,22	**22,19**	**41369**	**2008**		**6904**		
98	**149**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**2,795832**	**58760**		**164283**		**164283**		**177426**	**Казахстан**
											13143		
99	**150**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**90,48**	**57,53**	**0,84**	**5205**	**76**	**0**	**4855**	**10865**	
						56,69	**0,39**	**5129**	**35**		**805**		
100	**151**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,099528**	**107893**		**10738**		**10738**		**11597**	
											859		
101	**152**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**90,48**	**1009,84**	**35,52**	**91370**	**3214**	**42162**	**45010**	**147290**	
						508,34	**20,87**	**45995**	**1888**		**10910**		
	152.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,8458	22789				42063,75			Казахстан 100%
102	**153**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**90,48**	**257,15**	**12,14**	**23267**	**1098**	**21032**	**1655**	**26916**	
						12,56	**6,9**	**1136**	**624**		**1994**		
	153.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,9229	22789				21031,88			Казахстан 100%
103	**154**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,1302912**	**504842,3**	**2074,96**	**65777**	**270**	**62775**	**2593**	**73840**	
						20959,34	**914,22**	**2731**	**119**		**5470**		
	154.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0365	150				5,47			
	154.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1303	481766				62769,87			
104	**158**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**92,28**	**503,09**	**45,87**	**46425**	**4233**	**0**	**41586**	**95052**	
						457,22	**22,19**	**42192**	**2048**		**7041**		
105	**159**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**4,75242**	**58760**		**279252**		**279252**		**301592**	**Казахстан**
											22340		
106	**160**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**92,28**	**57,53**	**0,84**	**5309**	**78**	**0**	**4952**	**11082**	
						56,69	**0,39**	**5231**	**36**		**821**		
107	**161**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,101508**	**107893**		**10952**		**10952**		**11828**	
											876		
108	**162**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**92,28**	**1009,84**	**35,52**	**93188**	**3278**	**43001**	**45906**	**150221**	
						508,34	**20,87**	**46910**	**1926**		**11127**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	162.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,8825	22789				42900,57			Казахстан 100%
109	**163**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**92,28**	**642,88**	**30,35**	**59325**	**2801**	**53626**	**4221**	**68630**	
						31,41	**17,25**	**2899**	**1592**		**5084**		
	163.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,3531	22789				53625,71			Казахстан 100%
110	**164**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,1328832**	**504842,3**	**2074,96**	**67085**	**275**	**64024**	**2645**	**75308**	
						20959,34	**914,22**	**2785**	**121**		**5578**		
	164.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0372	150				5,58			
	164.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1329	481766				64018,61			
111	**168**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**33,44**	**503,09**	**45,87**	**16823**	**1534**	**0**	**15070**	**34444**	
						457,22	**22,19**	**15289**	**742**		**2551**		
112	**169**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**1,72216**	**58760**		**101194**		**101194**		**109290**	**Казахстан**
											8096		
113	**170**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**33,44**	**57,53**	**0,84**	**1924**	**28**	**0**	**1794**	**4016**	
						56,69	**0,39**	**1896**	**13**		**298**		
114	**171**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,036784**	**107893**		**3969**		**3969**		**4286**	
											317		
115	**172**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**33,44**	**1009,84**	**35,52**	**33769**	**1188**	**15582**	**16635**	**54436**	
						508,34	**20,87**	**16999**	**698**		**4032**		
	172.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6822	22789				15546,11			Казахстан 100%
116	**173**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**33,44**	**257,15**	**12,14**	**8599**	**406**	**7773**	**612**	**9948**	
						12,56	**6,9**	**420**	**231**		**737**		
	173.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3411	22789				7773,05			Казахстан 100%
117	**174**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,0481536**	**504842,3**	**2074,96**	**24310**	**100**	**23201**	**958**	**27289**	
						20959,34	**914,22**	**1009**	**44**		**2021**		
	174.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0135	150				2,02			
	174.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0482	481766				23198,77			
118	**178**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**130,44**	**503,09**	**45,87**	**65623**	**5983**	**0**	**58783**	**134359**	
						457,22	**22,19**	**59640**	**2894**		**9953**		
119	**179**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**6,71766**	**58760**		**394730**		**394730**		**426308**	**Казахстан**
											31578		
120	**180**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**130,44**	**57,53**	**0,84**	**7504**	**110**	**0**	**6999**	**15664**	
						56,69	**0,39**	**7395**	**51**		**1161**		
121	**181**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,143484**	**107893**		**15481**		**15481**		**16719**	
											1238		
122	**182**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**130,44**	**1009,84**	**35,52**	**131724**	**4633**	**60782**	**64889**	**212341**	
						508,34	**20,87**	**66308**	**2722**		**15728**		
	182.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,661	22789				60640,98			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	**183**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**130,44**	**257,15**	**12,14**	**33543**	**1584**	**30321**	**2386**	**38804**	
						12,56	**6,9**	**1638**	**900**		**2875**		
	183.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,3305	22789				30320,49			Казахстан 100%
124	**184**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,1878336**	**504842,3**	**2074,96**	**94826**	**390**	**90500**	**3739**	**106450**	
						20959,34	**914,22**	**3937**	**172**		**7885**		
	184.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0526	150				7,89			
	184.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1878	481766				90491,84			
125	**187**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**34,42**	**503,09**	**45,87**	**17316**	**1579**	**0**	**15511**	**35453**	
						457,22	**22,19**	**15738**	**764**		**2626**		
126	**188**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**1,063578**	**58760**		**62496**		**62496**		**67496**	**Казахстан**
											5000		
127	**189**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**34,42**	**57,53**	**0,84**	**1980**	**28**	**0**	**1847**	**4133**	
						56,69	**0,39**	**1951**	**13**		**306**		
128	**190**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,037862**	**107893**		**4085**		**4085**		**4412**	
											327		
129	**191**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**34,42**	**1009,84**	**35,52**	**34759**	**1222**	**16039**	**17123**	**56032**	
						508,34	**20,87**	**17497**	**718**		**4150**		
	191.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,7022	22789				16001,71			Казахстан 100%
130	**192**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**34,42**	**257,15**	**12,14**	**8851**	**417**	**8001**	**630**	**10240**	
						12,56	**6,9**	**432**	**237**		**759**		
	192.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3511	22789				8000,85			Казахстан 100%
131	**193**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,0495648**	**504842,3**	**2074,96**	**25022**	**103**	**23881**	**987**	**28090**	
						20959,34	**914,22**	**1039**	**45**		**2081**		
	193.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0139	150				2,08			
	193.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0496	481766				23878,64			
132	**197**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**23,04**	**1009,84**	**35,52**	**23267**	**819**	**10736**	**11461**	**37506**	
						508,34	**20,87**	**11712**	**481**		**2778**		
	197.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,47	22789				10711,19			Казахстан 100%
133	**198**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**23,04**	**257,15**	**12,14**	**5925**	**280**	**5356**	**421**	**6854**	
						12,56	**6,9**	**289**	**159**		**508**		
	198.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,235	22789				5355,6			Казахстан 100%
134	**202**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**12,95**	**503,09**	**45,87**	**6515**	**594**	**0**	**5836**	**13339**	
						457,22	**22,19**	**5921**	**287**		**988**		
135	**203**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**0,666925**	**58760**		**39189**		**39189**		**42324**	**Казахстан**
											3135		
136	**204**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**12,95**	**57,53**	**0,84**	**745**	**11**	**0**	**695**	**1555**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² изолируемой поверхности			**56,69**	**0,39**	**734**	**5**		**115**		
137	**205**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,014245**	**107893**		**1537**		**1537**		**1660**	
											123		
138	**206**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**12,95**	**1009,84**	**35,52**	**13077**	**460**	**6034**	**6442**	**21081**	
						508,34	**20,87**	**6583**	**270**		**1562**		
	206.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2642	22789				6020,4			Казахстан 100%
139	**207**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**12,95**	**642,88**	**30,35**	**8325**	**393**	**7526**	**592**	**9630**	
						31,41	**17,25**	**407**	**223**		**713**		
	207.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3302	22789				7525,5			Казахстан 100%
140	**208**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,018648**	**504842,3**	**2074,96**	**9414**	**39**	**8985**	**371**	**10568**	
						20959,34	**914,22**	**391**	**17**		**783**		
	208.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0052	150				0,78			
	208.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0186	481766				8983,97			
141	**212**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**652,5**	**503,09**	**45,87**	**328266**	**29930**	**0**	**294049**	**672101**	
						457,22	**22,19**	**298336**	**14479**		**49786**		
142	**213**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**67,2075**	**58760**		**3949113**		**3949113**		**4265042**	**Казахстан**
											315929		
143	**214**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**652,5**	**57,53**	**0,84**	**37538**	**548**	**0**	**35013**	**78358**	
						56,69	**0,39**	**36990**	**254**		**5807**		
144	**215**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,71775**	**107893**		**77440**		**77440**		**83635**	
											6195		
145	**216**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (80) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**652,5**	**1009,84**	**35,52**	**658921**	**23177**	**304052**	**324593**	**1062192**	
						508,34	**20,87**	**331692**	**13618**		**78678**		
	216.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	13,311	22789				303344,38			Казахстан 100%
146	**217**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=12#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**652,5**	**1542,9**	**72,83**	**1006742**	**47522**	**910035**	**71631**	**1164640**	
						75,38	**41,41**	**49185**	**27020**		**86267**		
	217.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	39,933	22789				910033,14			Казахстан 100%
147	**218**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,9396**	**504842,3**	**2074,96**	**474350**	**1950**	**452707**	**18703**	**532497**	
						20959,34	**914,22**	**19693**	**859**		**39444**		
	218.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2631	150				39,46			
	218.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9396	481766				452667,33			
148	**219**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**138,5**	**503,09**	**45,87**	**69678**	**6353**	**0**	**62415**	**142661**	
						457,22	**22,19**	**63325**	**3073**		**10568**		
149	**220**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**7,13275**	**58760**		**419120**		**419120**		**452650**	**Казахстан**
											33530		
150	**221**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**138,5**	**57,53**	**0,84**	**7968**	**116**	**0**	**7432**	**16633**	
						56,69	**0,39**	**7852**	**54**		**1233**		
151	**222**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,15235**	**107893**		**16437**		**16437**		**17752**	
											1315		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	**223**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**138,5**	**1009,84**	**35,52**	**139863**	**4919**	**64538**	**68898**	**225461**	
						508,34	**20,87**	**70405**	**2890**		**16700**		
	223.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,8254	22789				64388,04			Казахстан 100%
153	**224**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**138,5**	**642,88**	**30,35**	**89039**	**4203**	**80485**	**6335**	**103004**	
						31,41	**17,25**	**4350**	**2389**		**7630**		
	224.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,5318	22789				80485,05			Казахстан 100%
154	**225**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,19944**	**504842,3**	**2074,96**	**100686**	**413**	**96092**	**3970**	**113028**	
						20959,34	**914,22**	**4180**	**182**		**8372**		
	225.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0558	150				8,38			
	225.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1994	481766				96083,41			
155	**226**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**12**	**503,09**	**45,87**	**6037**	**550**	**0**	**5408**	**12361**	
						457,22	**22,19**	**5487**	**266**		**916**		
156	**227**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**0,3708**	**58760**		**21788**		**21788**		**23531**	**Казахстан**
											1743		
157	**228**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**12**	**57,53**	**0,84**	**690**	**10**	**0**	**644**	**1441**	
						56,69	**0,39**	**680**	**5**		**107**		
158	**229**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,0132**	**107893**		**1424**		**1424**		**1538**	
											114		
159	**230**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**12**	**1009,84**	**35,52**	**12118**	**426**	**5592**	**5970**	**19535**	
						508,34	**20,87**	**6100**	**250**		**1447**		
	230.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2448	22789				5578,75			Казахстан 100%
160	**231**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**12**	**257,15**	**12,14**	**3086**	**146**	**2789**	**219**	**3569**	
						12,56	**6,9**	**151**	**83**		**264**		
	231.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1224	22789				2789,37			Казахстан 100%
161	**232**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,01728**	**504842,3**	**2074,96**	**8724**	**36**	**8326**	**344**	**9793**	
						20959,34	**914,22**	**362**	**16**		**725**		
	232.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0048	150				0,73			
	232.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0173	481766				8324,92			
162	**234**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**480,3**	**503,09**	**45,87**	**241634**	**22032**	**0**	**216447**	**494728**	
						457,22	**22,19**	**219603**	**10658**		**36647**		
163	**235**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**24,73545**	**58760**		**1453455**		**1453455**		**1569731**	**Казахстан**
											116276		
164	**236**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**480,3**	**57,53**	**0,84**	**27632**	**403**	**0**	**25773**	**57680**	
						56,69	**0,39**	**27228**	**187**		**4275**		
165	**237**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,52833**	**107893**		**57003**		**57003**		**61563**	
											4560		
166	**238**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**480,3**	**1009,84**	**35,52**	**485026**	**17060**	**223810**	**238930**	**781871**	
						508,34	**20,87**	**244156**	**10024**		**57915**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	238.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	9,7981	22789				223289,36			Казахстан 100%
167	**239**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**480,3**	**257,15**	**12,14**	**123509**	**5831**	**111646**	**8785**	**142880**	
						12,56	**6,9**	**6033**	**3314**		**10586**		
	239.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,8991	22789				111644,68			Казахстан 100%
168	**240**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,691632**	**504842,3**	**2074,96**	**349165**	**1435**	**333234**	**13767**	**391967**	
						20959,34	**914,22**	**14496**	**632**		**29035**		
	240.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1937	150				29,05			
	240.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6916	481766				333204,78			
169	**241**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**240**	**503,09**	**45,87**	**120742**	**11009**	**0**	**108156**	**247210**	
						457,22	**22,19**	**109733**	**5326**		**18312**		
170	**242**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**12,36**	**58760**		**726274**		**726274**		**784376**	**Казахстан**
											58102		
171	**243**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**240**	**57,53**	**0,84**	**13807**	**202**	**0**	**12878**	**28821**	
						56,69	**0,39**	**13606**	**94**		**2136**		
172	**244**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,264**	**107893**		**28484**		**28484**		**30763**	
											2279		
173	**245**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**240**	**1009,84**	**35,52**	**242362**	**8525**	**111835**	**119390**	**390691**	
						508,34	**20,87**	**122002**	**5009**		**28939**		
	245.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,896	22789				111574,94			Казахстан 100%
174	**246**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**240**	**642,88**	**30,35**	**154291**	**7284**	**139469**	**10978**	**178491**	
						31,41	**17,25**	**7538**	**4140**		**13222**		
	246.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	6,12	22789				139468,68			Казахстан 100%
175	**247**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,3456**	**504842,3**	**2074,96**	**174473**	**717**	**166513**	**6879**	**195860**	
						20959,34	**914,22**	**7244**	**316**		**14508**		
	247.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0968	150				14,52			
	247.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3456	481766				166498,33			
176	**249**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**322,84**	**503,09**	**45,87**	**162418**	**14809**	**0**	**145488**	**332539**	
						457,22	**22,19**	**147609**	**7164**		**24633**		
177	**250**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**16,62626**	**58760**		**976959**		**976959**		**1055116**	**Казахстан**
											78157		
178	**251**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**322,84**	**57,53**	**0,84**	**18573**	**271**	**0**	**17324**	**38770**	
						56,69	**0,39**	**18302**	**126**		**2873**		
179	**252**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,355124**	**107893**		**38315**		**38315**		**41380**	
											3065		
180	**253**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**322,84**	**1009,84**	**35,52**	**326017**	**11468**	**150437**	**160600**	**525545**	
						508,34	**20,87**	**164112**	**6738**		**38928**		
	253.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	6,5859	22789				150086,9			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	**254**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**322,84**	**257,15**	**12,14**	**83018**	**3920**	**75044**	**5905**	**96038**	
						12,56	**6,9**	**4055**	**2228**		**7115**		
	254.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,293	22789				75043,45			Казахстан 100%
182	**255**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,4648896**	**504842,3**	**2074,96**	**234696**	**965**	**223988**	**9254**	**263466**	
						20959,34	**914,22**	**9744**	**425**		**19516**		
	255.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1302	150				19,53			
	255.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4649	481766				223968			
183	**258**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**369,15**	**503,09**	**45,87**	**185716**	**16932**	**0**	**166357**	**380239**	
						457,22	**22,19**	**168783**	**8191**		**28166**		
184	**259**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**19,011225**	**58760**		**1117100**		**1117100**		**1206468**	**Казахстан**
											89368		
185	**260**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**369,15**	**57,53**	**0,84**	**21237**	**310**	**0**	**19809**	**44331**	
						56,69	**0,39**	**20927**	**144**		**3285**		
186	**261**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,406065**	**107893**		**43812**		**43812**		**47317**	
											3505		
187	**262**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**369,15**	**1009,84**	**35,52**	**372782**	**13112**	**172017**	**183637**	**600931**	
						508,34	**20,87**	**187654**	**7704**		**44512**		
	262.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	7,5307	22789				171616,21			Казахстан 100%
188	**263**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**369,15**	**642,88**	**30,35**	**237319**	**11204**	**214520**	**16885**	**274540**	
						31,41	**17,25**	**11595**	**6368**		**20336**		
	263.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	9,4133	22789				214520,26			Казахстан 100%
189	**264**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,531576**	**504842,3**	**2074,96**	**268362**	**1103**	**256118**	**10581**	**301258**	
						20959,34	**914,22**	**11141**	**486**		**22315**		
	264.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1488	150				22,33			
	264.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5316	481766				256095,24			
190	**268**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**97,52**	**503,09**	**45,87**	**49061**	**4473**	**0**	**43947**	**100449**	
						457,22	**22,19**	**44588**	**2164**		**7441**		
191	**269**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**3,013368**	**58760**		**177066**		**177066**		**191231**	**Казахстан**
											14165		
192	**270**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**97,52**	**57,53**	**0,84**	**5610**	**82**	**0**	**5233**	**11711**	
						56,69	**0,39**	**5528**	**38**		**868**		
193	**271**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,107272**	**107893**		**11574**		**11574**		**12500**	
											926		
194	**272**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**97,52**	**1009,84**	**35,52**	**98480**	**3464**	**45442**	**48512**	**158751**	
						508,34	**20,87**	**49573**	**2035**		**11759**		
	272.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,9894	22789				45336,62			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	**273**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**97,52**	**257,15**	**12,14**	**25077**	**1184**	**22669**	**1784**	**29010**	
						12,56	**6,9**	**1225**	**673**		**2149**		
	273.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,9947	22789				22668,31			Казахстан 100%
196	**274**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,1404288**	**504842,3**	**2074,96**	**70894**	**291**	**67660**	**2795**	**79584**	
						20959,34	**914,22**	**2943**	**128**		**5895**		
	274.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0393	150				5,9			
	274.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1404	481766				67653,82			
197	**278**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**215,13**	**503,09**	**45,87**	**108230**	**9868**	**0**	**96948**	**221592**	
						457,22	**22,19**	**98362**	**4774**		**16414**		
198	**279**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**11,079195**	**58760**		**651013**		**651013**		**703094**	**Казахстан**
											52081		
199	**280**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**215,13**	**57,53**	**0,84**	**12376**	**181**	**0**	**11544**	**25835**	
						56,69	**0,39**	**12196**	**84**		**1915**		
200	**281**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,236643**	**107893**		**25532**		**25532**		**27575**	
											2043		
201	**282**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**215,13**	**1009,84**	**35,52**	**217247**	**7642**	**100246**	**107019**	**350206**	
						508,34	**20,87**	**109359**	**4490**		**25940**		
	282.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,3887	22789				100012,99			Казахстан 100%
202	**283**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**215,13**	**642,88**	**30,35**	**138303**	**6529**	**125016**	**9840**	**159995**	
						31,41	**17,25**	**6757**	**3711**		**11852**		
	283.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	5,4858	22789				125016,24			Казахстан 100%
203	**284**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,3097872**	**504842,3**	**2074,96**	**156394**	**643**	**149258**	**6166**	**175565**	
						20959,34	**914,22**	**6493**	**283**		**13005**		
	284.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0867	150				13,01			
	284.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3098	481766				149244,94			
204	**287**	**Е11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м² окрашиваемой поверхности**	**8,3074**	**1098,5**	**5,14**	**9126**	**43**	**2083**	**5617**	**15922**	
						842,65	**2,49**	**7000**	**21**		**1179**		
	287.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9637	579				557,96			Казахстан 100%
	287.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,486	116				520,38			
	287.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,0769	474				984,43			
205	**288**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**108,18**	**503,09**	**45,87**	**54424**	**4963**	**0**	**48751**	**111429**	
						457,22	**22,19**	**49462**	**2401**		**8254**		
206	**289**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**5,57127**	**58760**		**327368**		**327368**		**353557**	**Казахстан**
											26189		
207	**290**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**108,18**	**57,53**	**0,84**	**6224**	**91**	**0**	**5805**	**12992**	
						56,69	**0,39**	**6133**	**42**		**963**		
208	**291**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,118998**	**107893**		**12839**		**12839**		**13866**	
											1027		
209	**292**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		**108,18**	**1009,84**	**35,52**	**109244**	**3843**	**50410**	**53815**	**176103**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		508,34	20,87	54992	2258		13044		
	292.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,2069	22789				50292,41			Казахстан 100%
210	293	E11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	108,18	642,88	30,35	69547	3283	62866	4948	80455	
						31,41	17,25	3398	1866		5960		
	293.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,7586	22789				62865,51			Казахстан 100%
211	294	E11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,1557792	504842,3	2074,96	78644	323	75056	3101	88285	
						20959,34	914,22	3265	142		6540		
	294.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0436	150				6,54			
	294.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1558	481766				75049,12			
212	298	E11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	33,7	503,09	45,87	16954	1546	0	15187	34712	
						457,22	22,19	15408	748		2571		
213	299	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180	м³	1,73555	58760		101981		101981		110139	Казахстан
											8158		
214	300	E11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	33,7	57,53	0,84	1939	28	0	1808	4047	
						56,69	0,39	1910	13		300		
215	301	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м²	0,03707	107893		4000		4000		4320	
											320		
216	302	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	33,7	1009,84	35,52	34032	1197	15704	16764	54860	
						508,34	20,87	17131	703		4064		
	302.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6875	22789				15666,98			Казахстан 100%
217	303	E11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	33,7	257,15	12,14	8666	410	7834	616	10025	
						12,56	6,9	423	233		743		
	303.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3437	22789				7833,49			Казахстан 100%
218	304	E11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,048528	504842,3	2074,96	24499	100	23381	966	27502	
						20959,34	914,22	1017	44		2037		
	304.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0136	150				2,04			
	304.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0485	481766				23379,14			
219	308	E11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	252,32	503,09	45,87	126940	11574	0	113708	259900	
						457,22	22,19	115366	5599		19252		
220	309	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180	м³	12,99448	58760		763556		763556		824640	Казахстан
											61084		
221	310	E11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	252,32	57,53	0,84	14516	212	0	13539	30301	
						56,69	0,39	14304	98		2246		
222	311	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м²	0,277552	107893		29946		29946		32342	
											2396		
223	312	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	252,32	1009,84	35,52	254803	8962	117576	125519	410747	
						508,34	20,87	128264	5266		30425		
	312.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	5,1473	22789				117302,46			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	**313**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**252,32**	**257,15**	**12,14**	**64884**	**3063**	**58652**	**4615**	**75060**	
						12,56	**6,9**	**3169**	**1741**		**5561**		
	313.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,5737	22789				58651,23			Казахстан 100%
225	**314**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,3633408**	**504842,3**	**2074,96**	**183430**	**754**	**175061**	**7232**	**205915**	
						20959,34	**914,22**	**7615**	**332**		**15253**		
	314.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1017	150				15,26			
	314.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3633	481766				175045,24			
226	**317**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**778,52**	**503,09**	**45,87**	**391666**	**35710**	**0**	**350840**	**801907**	
						457,22	**22,19**	**355955**	**17275**		**59401**		
227	**318**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**40,09378**	**58760**		**2355911**		**2355911**		**2544384**	**Казахстан**
											188473		
228	**319**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**778,52**	**57,53**	**0,84**	**44788**	**654**	**0**	**41775**	**93492**	
						56,69	**0,39**	**44134**	**304**		**6929**		
229	**320**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,856372**	**107893**		**92397**		**92397**		**99789**	
											7392		
230	**321**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**778,52**	**1009,84**	**35,52**	**786181**	**27653**	**362775**	**387283**	**1267338**	
						508,34	**20,87**	**395753**	**16248**		**93874**		
	321.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	15,8818	22789				361930,52			Казахстан 100%
231	**322**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**778,52**	**642,88**	**30,35**	**500495**	**23628**	**452414**	**35610**	**578994**	
						31,41	**17,25**	**24453**	**13429**		**42889**		
	322.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	19,8523	22789				452413,15			Казахстан 100%
232	**323**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**1,1210688**	**504842,3**	**2074,96**	**565963**	**2326**	**540140**	**22315**	**635340**	
						20959,34	**914,22**	**23497**	**1025**		**47062**		
	323.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3139	150				47,08			
	323.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1211	481766				540092,83			
233	**327**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**83,63**	**503,09**	**45,87**	**42073**	**3836**	**0**	**37688**	**86142**	
						457,22	**22,19**	**38237**	**1856**		**6381**		
234	**328**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**2,584167**	**58760**		**151846**		**151846**		**163994**	**Казахстан**
											12148		
235	**329**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**83,63**	**57,53**	**0,84**	**4811**	**71**	**0**	**4488**	**10043**	
						56,69	**0,39**	**4741**	**33**		**744**		
236	**330**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,091993**	**107893**		**9925**		**9925**		**10719**	
											794		
237	**331**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**83,63**	**1009,84**	**35,52**	**84453**	**2970**	**38970**	**41603**	**136140**	
						508,34	**20,87**	**42512**	**1745**		**10084**		
	331.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,7061	22789				38879,22			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	**332**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**83,63**	**257,15**	**12,14**	**21505**	**1015**	**19440**	**1530**	**24878**	
						12,56	**6,9**	**1050**	**577**		**1843**		
	332.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,853	22789				19439,61			Казахстан 100%
239	**333**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,1204272**	**504842,3**	**2074,96**	**60797**	**250**	**58023**	**2397**	**68250**	
						20959,34	**914,22**	**2524**	**110**		**5056**		
	333.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0337	150				5,06			
	333.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1204	481766				58017,73			
240	**337**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**33,4**	**503,09**	**45,87**	**16803**	**1532**	**0**	**15052**	**34403**	
						457,22	**22,19**	**15271**	**741**		**2548**		
241	**338**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**1,7201**	**58760**		**101073**		**101073**		**109159**	**Казахстан**
											8086		
242	**339**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**33,4**	**57,53**	**0,84**	**1922**	**28**	**0**	**1792**	**4011**	
						56,69	**0,39**	**1893**	**13**		**297**		
243	**340**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,03674**	**107893**		**3964**		**3964**		**4281**	
											317		
244	**341**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**33,4**	**1009,84**	**35,52**	**33729**	**1186**	**15564**	**16615**	**54371**	
						508,34	**20,87**	**16979**	**697**		**4027**		
	341.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6814	22789				15527,51			Казахстан 100%
245	**342**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**33,4**	**257,15**	**12,14**	**8589**	**405**	**7764**	**611**	**9936**	
						12,56	**6,9**	**420**	**230**		**736**		
	342.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3407	22789				7763,76			Казахстан 100%
246	**343**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,048096**	**504842,3**	**2074,96**	**24281**	**100**	**23173**	**957**	**27257**	
						20959,34	**914,22**	**1008**	**44**		**2019**		
	343.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0135	150				2,02			
	343.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0481	481766				23171,02			
247	**347**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**252,32**	**503,09**	**45,87**	**126940**	**11574**	**0**	**113708**	**259900**	
						457,22	**22,19**	**115366**	**5599**		**19252**		
248	**348**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**12,99448**	**58760**		**763556**		**763556**		**824640**	**Казахстан**
											61084		
249	**349**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**252,32**	**57,53**	**0,84**	**14516**	**212**	**0**	**13539**	**30301**	
						56,69	**0,39**	**14304**	**98**		**2246**		
250	**350**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,277552**	**107893**		**29946**		**29946**		**32342**	
											2396		
251	**351**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**252,32**	**1009,84**	**35,52**	**254803**	**8962**	**117576**	**125519**	**410747**	
						508,34	**20,87**	**128264**	**5266**		**30425**		
	351.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	5,1473	22789				117302,46			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252	**352**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**252,32**	**257,15**	**12,14**	**64884**	**3063**	**58652**	**4615**	**75060**	
						12,56	**6,9**	**3169**	**1741**		**5561**		
	352.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,5737	22789				58651,23			Казахстан 100%
253	**353**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,3633408**	**504842,3**	**2074,96**	**183430**	**754**	**175061**	**7232**	**205915**	
						20959,34	**914,22**	**7615**	**332**		**15253**		
	353.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1017	150				15,26			
	353.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3633	481766				175045,24			
254	**356**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**786,85**	**503,09**	**45,87**	**395856**	**36093**	**0**	**354594**	**810487**	
						457,22	**22,19**	**359764**	**17460**		**60037**		
255	**357**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**40,522775**	**58760**		**2381118**		**2381118**		**2571607**	**Казахстан**
											190489		
256	**358**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**786,85**	**57,53**	**0,84**	**45267**	**661**	**0**	**42222**	**94492**	
						56,69	**0,39**	**44607**	**307**		**7003**		
257	**359**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,865535**	**107893**		**93385**		**93385**		**100856**	
											7471		
258	**360**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**786,85**	**1009,84**	**35,52**	**794593**	**27949**	**366656**	**391426**	**1280897**	
						508,34	**20,87**	**399987**	**16422**		**94878**		
	360.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	16,0517	22789				365803,1			Казахстан 100%
259	**361**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**786,85**	**642,88**	**30,35**	**505850**	**23881**	**457254**	**35991**	**585189**	
						31,41	**17,25**	**24715**	**13573**		**43348**		
	361.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	20,0647	22789				457253,88			Казахстан 100%
260	**362**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**1,133064**	**504842,3**	**2074,96**	**572019**	**2351**	**545919**	**22554**	**642139**	
						20959,34	**914,22**	**23748**	**1036**		**47566**		
	362.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3173	150				47,59			
	362.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1331	481766				545871,71			
261	**366**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**81,22**	**503,09**	**45,87**	**40861**	**3725**	**0**	**36602**	**83660**	
						457,22	**22,19**	**37135**	**1802**		**6197**		
262	**367**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**2,509698**	**58760**		**147470**		**147470**		**159268**	**Казахстан**
											11798		
263	**368**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**81,22**	**57,53**	**0,84**	**4673**	**69**	**0**	**4358**	**9754**	
						56,69	**0,39**	**4604**	**32**		**723**		
264	**369**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,089342**	**107893**		**9639**		**9639**		**10410**	
											771		
265	**370**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**81,22**	**1009,84**	**35,52**	**82019**	**2885**	**37847**	**40404**	**132217**	
						508,34	**20,87**	**41287**	**1695**		**9794**		
	370.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,6569	22789				37758,82			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	**371**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**81,22**	**257,15**	**12,14**	**20886**	**986**	**18880**	**1486**	**24162**	
						12,56	**6,9**	**1020**	**560**		**1790**		
	371.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,8284	22789				18879,41			Казахстан 100%
267	**372**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,1169568**	**504842,3**	**2074,96**	**59045**	**243**	**56351**	**2328**	**66283**	
						20959,34	**914,22**	**2451**	**107**		**4910**		
	372.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0327	150				4,91			
	372.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,117	481766				56345,81			
268	**376**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**33,3**	**503,09**	**45,87**	**16753**	**1528**	**0**	**15007**	**34301**	
						457,22	**22,19**	**15225**	**739**		**2541**		
269	**377**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**1,71495**	**58760**		**100770**		**100770**		**108832**	**Казахстан**
											8062		
270	**378**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**33,3**	**57,53**	**0,84**	**1916**	**28**	**0**	**1787**	**3999**	
						56,69	**0,39**	**1888**	**13**		**296**		
271	**379**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,03663**	**107893**		**3952**		**3952**		**4268**	
											316		
272	**380**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**33,3**	**1009,84**	**35,52**	**33628**	**1183**	**15517**	**16565**	**54208**	
						508,34	**20,87**	**16928**	**695**		**4015**		
	380.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6793	22789				15481,02			Казахстан 100%
273	**381**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**33,3**	**257,15**	**12,14**	**8563**	**404**	**7741**	**609**	**9906**	
						12,56	**6,9**	**418**	**230**		**734**		
	381.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3397	22789				7740,51			Казахстан 100%
274	**382**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,047952**	**504842,3**	**2074,96**	**24208**	**100**	**23104**	**954**	**27175**	
						20959,34	**914,22**	**1005**	**44**		**2013**		
	382.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0134	150				2,01			
	382.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,048	481766				23101,64			
275	**386**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**252,32**	**503,09**	**45,87**	**126940**	**11574**	**0**	**113708**	**259900**	
						457,22	**22,19**	**115366**	**5599**		**19252**		
276	**387**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**12,99448**	**58760**		**763556**		**763556**		**824640**	**Казахстан**
											61084		
277	**388**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**252,32**	**57,53**	**0,84**	**14516**	**212**	**0**	**13539**	**30301**	
						56,69	**0,39**	**14304**	**98**		**2246**		
278	**389**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,277552**	**107893**		**29946**		**29946**		**32342**	
											2396		
279	**390**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**252,32**	**1009,84**	**35,52**	**254803**	**8962**	**117576**	**125519**	**410747**	
						508,34	**20,87**	**128264**	**5266**		**30425**		
	390.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	5,1473	22789				117302,46			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280	**391**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**252,32**	**257,15**	**12,14**	**64884**	**3063**	**58652**	**4615**	**75060**	
						12,56	**6,9**	**3169**	**1741**		**5561**		
	391.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,5737	22789				58651,23			Казахстан 100%
281	**392**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,3633408**	**504842,3**	**2074,96**	**183430**	**754**	**175061**	**7232**	**205915**	
						20959,34	**914,22**	**7615**	**332**		**15253**		
	392.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1017	150				15,26			
	392.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3633	481766				175045,24			
282	**396**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**40,191115**	**58760**		**2361630**		**2361630**		**2550560**	**Казахстан**
											188930		
283	**397**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**780,41**	**57,53**	**0,84**	**44897**	**655**	**0**	**41877**	**93720**	
						56,69	**0,39**	**44241**	**304**		**6946**		
284	**398**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,858451**	**107893**		**92621**		**92621**		**100031**	
											7410		
285	**399**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**780,41**	**1009,84**	**35,52**	**788089**	**27720**	**363655**	**388223**	**1270414**	
						508,34	**20,87**	**396714**	**16287**		**94102**		
	399.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	15,9204	22789				362809,18			Казахстан 100%
286	**400**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**780,41**	**642,88**	**30,35**	**501710**	**23685**	**453512**	**35696**	**580399**	
						31,41	**17,25**	**24513**	**13462**		**42993**		
	400.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	19,9005	22789				453511,47			Казахстан 100%
287	**401**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**1,1237904**	**504842,3**	**2074,96**	**567337**	**2331**	**541451**	**22369**	**636882**	
						20959,34	**914,22**	**23554**	**1027**		**47176**		
	401.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3147	150				47,2			
	401.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1238	481766				541404,01			
288	**405**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**81,22**	**503,09**	**45,87**	**40861**	**3725**	**0**	**36602**	**83660**	
						457,22	**22,19**	**37135**	**1802**		**6197**		
289	**406**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**2,509698**	**58760**		**147470**		**147470**		**159268**	**Казахстан**
											11798		
290	**407**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**81,22**	**57,53**	**0,84**	**4673**	**69**	**0**	**4358**	**9754**	
						56,69	**0,39**	**4604**	**32**		**723**		
291	**408**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,089342**	**107893**		**9639**		**9639**		**10410**	
											771		
292	**409**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**81,22**	**1009,84**	**35,52**	**82019**	**2885**	**37847**	**40404**	**132217**	
						508,34	**20,87**	**41287**	**1695**		**9794**		
	409.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,6569	22789				37758,82			Казахстан 100%
293	**410**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**81,22**	**257,15**	**12,14**	**20886**	**986**	**18880**	**1486**	**24162**	
						12,56	**6,9**	**1020**	**560**		**1790**		
	410.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,8284	22789				18879,41			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294	**411**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,1169568**	**504842,3**	**2074,96**	**59045**	**243**	**56351**	**2328**	**66283**	
						20959,34	**914,22**	**2451**	**107**		**4910**		
	411.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0327	150				4,91			
	411.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,117	481766				56345,81			
295	**415**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**33,3**	**503,09**	**45,87**	**16753**	**1528**	**0**	**15007**	**34301**	
						457,22	**22,19**	**15225**	**739**		**2541**		
296	**416**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**1,71495**	**58760**		**100770**		**100770**		**108832**	**Казахстан**
											8062		
297	**417**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**33,3**	**57,53**	**0,84**	**1916**	**28**	**0**	**1787**	**3999**	
						56,69	**0,39**	**1888**	**13**		**296**		
298	**418**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,03663**	**107893**		**3952**		**3952**		**4268**	
											316		
299	**419**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**33,3**	**1009,84**	**35,52**	**33628**	**1183**	**15517**	**16565**	**54208**	
						508,34	**20,87**	**16928**	**695**		**4015**		
	419.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6793	22789				15481,02			Казахстан 100%
300	**420**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**33,3**	**257,15**	**12,14**	**8563**	**404**	**7741**	**609**	**9906**	
						12,56	**6,9**	**418**	**230**		**734**		
	420.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3397	22789				7740,51			Казахстан 100%
301	**421**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,047952**	**504842,3**	**2074,96**	**24208**	**100**	**23104**	**954**	**27175**	
						20959,34	**914,22**	**1005**	**44**		**2013**		
	421.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0134	150				2,01			
	421.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,048	481766				23101,64			
302	**425**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**41,34**	**1009,84**	**35,52**	**41747**	**1469**	**19264**	**20565**	**67297**	
						508,34	**20,87**	**21015**	**863**		**4985**		
	425.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,8433	22789				19218,78			Казахстан 100%
303	**426**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**41,34**	**257,15**	**12,14**	**10631**	**502**	**9609**	**756**	**12298**	
						12,56	**6,9**	**519**	**285**		**911**		
	426.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,4217	22789				9609,39			Казахстан 100%
304	**430**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**124,02**	**1009,84**	**35,52**	**125240**	**4405**	**57791**	**61695**	**201889**	
						508,34	**20,87**	**63044**	**2588**		**14954**		
	430.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,53	22789				57656,35			Казахстан 100%
305	**431**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**124,02**	**257,15**	**12,14**	**31892**	**1506**	**28828**	**2268**	**36893**	
						12,56	**6,9**	**1558**	**856**		**2733**		
	431.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,265	22789				28828,18			Казахстан 100%
306	**435**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)**	**4,2256**	**34271,25**	**11,48**	**144817**	**49**	**121462**	**21908**	**180063**	
						5515,47	**0**	**23306**	**0**		**13338**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	435.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,3101	23862				102847,89			Казахстан 100%
307	**436**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,208639**	**422428,3**	**2074,96**	**88135**	**433**	**83329**	**4153**	**99671**	
						20959,34	**914,22**	**4373**	**191**		**7383**		
	436.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0584	150				8,76			
	436.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2086	399352				83320,4			Казахстан 100%
308	**437**	**Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство**	**м² покрытия**	**52,82**	**1588,45**	**140,21**	**83902**	**7406**	**49268**	**28230**	**121102**	
						515,48	**53,08**	**27228**	**2804**		**8970**		
	437.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,6163	23862				38567,96			Казахстан 100%
309	**438**	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м² покрытия**	**52,82**	**283,46**	**10,37**	**-14972**	**-548**	**-12856**	**-1784**	**-18097**	
						29,7	**6,24**	**-1569**	**-330**		**-1341**		
	438.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,5388	23862				12855,99			Казахстан 100%
310	**439**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**25,62**	**57,53**	**0,84**	**1474**	**22**	**0**	**1375**	**3077**	
						56,69	**0,39**	**1452**	**10**		**228**		
311	**440**	**С1261-107-0510**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м²**	**28,182**	**137**		**3861**		**3861**		**4170**	
											309		
312	**441**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**25,62**	**503,09**	**45,87**	**12889**	**1176**	**0**	**11546**	**26390**	
						457,22	**22,19**	**11714**	**569**		**1955**		
313	**442**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	**м³**	**3,95829**	**58760**		**232589**		**232589**		**251196**	**Казахстан**
											18607		
314	**443**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**25,62**	**57,53**	**0,84**	**1474**	**22**	**0**	**1375**	**3077**	
						56,69	**0,39**	**1452**	**10**		**228**		
315	**444**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,028182**	**107893**		**3041**		**3041**		**3284**	
											243		
316	**445**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**25,62**	**1009,84**	**35,52**	**25872**	**910**	**11938**	**12745**	**41706**	
						508,34	**20,87**	**13024**	**535**		**3089**		
	445.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,5226	22789				11910,63			Казахстан 100%
317	**446**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**25,62**	**257,15**	**12,14**	**6588**	**311**	**5955**	**469**	**7622**	
						12,56	**6,9**	**322**	**177**		**565**		
	446.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2613	22789				5955,31			Казахстан 100%
318	**447**	**Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м³ изоляции**	**5,124**	**21482,19**	**2340,28**	**110075**	**11992**	**69119**	**31203**	**152580**	
						5652,61	**825,65**	**28964**	**4231**		**11302**		
	447.1	211-302-0302	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	5,6364	12263				69119,17			Казахстан 100%
319	**448**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**25,62**	**57,53**	**0,84**	**1474**	**22**	**0**	**1375**	**3077**	
						56,69	**0,39**	**1452**	**10**		**228**		
320	**449**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,028182**	**107893**		**3041**		**3041**		**3284**	
											243		
321	**450**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)**	**2,0496**	**34271,25**	**11,48**	**70242**	**24**	**58914**	**10626**	**87337**	
						5515,47	**0**	**11305**	**0**		**6469**		
	450.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,0906	23862				49885,71			Казахстан 100%
322	**451**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,101199**	**422428,3**	**2074,96**	**42749**	**210**	**40418**	**2014**	**48344**	
						20959,34	**914,22**	**2121**	**93**		**3581**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	451.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0283	150				4,25			
	451.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1012	399352				40414,02			Казахстан 100%
323	**452**	**Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство**	**м² покрытия**	**25,62**	**1588,45**	**140,21**	**40696**	**3592**	**23897**	**13693**	**58740**	
						515,48	**53,08**	**13207**	**1360**		**4351**		
	452.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,784	23862				18707,14			Казахстан 100%
324	**453**	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м² покрытия**	**25,62**	**283,46**	**10,37**	**-7262**	**-266**	**-6236**	**-865**	**-8777**	
						29,7	**6,24**	**-761**	**-160**		**-650**		
	453.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2613	23862				6235,71			Казахстан 100%
325	**454**	**Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м³ изоляции**	**26**	**21482,19**	**2340,28**	**558537**	**60847**	**350722**	**158329**	**774215**	
						5652,61	**825,65**	**146968**	**21467**		**57349**		
	454.1	211-302-0302	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	28,6	12263				350721,8			Казахстан 100%
326	**455**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**130**	**57,53**	**0,84**	**7479**	**110**	**0**	**6976**	**15612**	
						56,69	**0,39**	**7370**	**51**		**1157**		
327	**456**	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м²**	**0,143**	**107893**		**15429**		**15429**		**16663**	
											1234		
328	**457**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)**	**10,4**	**34271,25**	**11,48**	**356421**	**119**	**298941**	**53919**	**443167**	
						5515,47	**0**	**57361**	**0**		**32827**		
	457.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,608	23862				253128,1			Казахстан 100%
329	**458**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,5135**	**422428,3**	**2074,96**	**216917**	**1065**	**205089**	**10221**	**245309**	
						20959,34	**914,22**	**10763**	**469**		**18171**		
	458.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1438	150				21,57			
	458.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5135	399352				205067,25			Казахстан 100%
330	**459**	**Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство**	**м² покрытия**	**130**	**1588,45**	**140,21**	**206499**	**18227**	**121259**	**69479**	**298056**	
						515,48	**53,08**	**67012**	**6900**		**22078**		
	459.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,978	23862				94923,04			Казахстан 100%
331	**460**	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м² покрытия**	**130**	**283,46**	**10,37**	**-36850**	**-1348**	**-31641**	**-4391**	**-44540**	
						29,7	**6,24**	**-3861**	**-811**		**-3299**		
	460.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,326	23862				31641,01			Казахстан 100%
332	**461**	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки бетонные(выравнивающий слой из бетона:50-80мм) толщиной 20 мм(65). Устройство**	**м² стяжки**	**6000**	**974,68**	**34,47**	**5848080**	**206820**	**2622060**	**2955780**	**9508140**	
						503,2	**20,87**	**3019200**	**125220**		**704280**		
	461.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	122,4	21422				2622052,8			Казахстан 100%
333	**462**	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,04 #К=9#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м² стяжки**	**6000**	**109,11**	**54,63**	**654660**	**327780**	**0**	**482460**	**1228080**	
						54,48	**31,06**	**326880**	**186360**		**90960**		
334	**467**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**164,28**	**503,09**	**45,87**	**82648**	**7535**	**0**	**74033**	**169216**	
						457,22	**22,19**	**75112**	**3645**		**12535**		
335	**468**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**16,92084**	**58760**		**994269**		**994269**		**1073810**	**Казахстан**
											79541		
336	**469**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**164,28**	**57,53**	**0,84**	**9451**	**138**	**0**	**8815**	**19728**	
						56,69	**0,39**	**9313**	**64**		**1462**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
337	470	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м²	0,180708	107893		19497		19497	1560	21057	
338	471	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 (80) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м² стяжки	164,28	1009,84	35,52	165897	5836	76551	81723	267429	
						508,34	20,87	83510	3429		19809		
	471.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,3513	22789				76373,05			Казахстан 100%
339	472	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=12#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м² стяжки	164,28	1542,9	72,83	253468	11965	229120	18035	293222	
						75,38	41,41	12383	6803		21719		
	472.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	10,0539	22789				229119,15			Казахстан 100%
340	473	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	т	0,2365632	504842,3	2074,96	119427	491	113978	4709	134067	
						20959,34	914,22	4958	216		9931		
	473.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0662	150				9,94			
	473.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2366	481766				113968,11			
			Итого по разделу: 1. Полы		34763,21632							102 618 833,00	
			Раздел: 2. Двери										
			Раздел: 3. Окна										
341	542	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-1;толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	2,28	127815,11		291418		291418	23313	314731	
342	547	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-1.,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	4,56	127815,11		582837		582837	46627	629464	
343	552	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-2,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	12,78	127815,11		1633477		1633477	130678	1764155	
344	557	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-2.,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	9,585	127815,11		1225108		1225108	98009	1323117	
345	562	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-3,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	1,5975	127815,11		204185		204185	16335	220520	
346	567	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-4,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	1,44	127815,11		184054		184054	14724	198778	
347	572	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-5,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	3,15	127815,11		402618		402618	32209	434827	
348	576	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-6,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	2,52	127815,11		322094		322094	25768	347862	
349	581	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-7,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	2,05545	127815,11		262718		262718	21017	283735	
350	586	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-7.,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	2,05545	127815,11		262718		262718	21017	283735	
351	591	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-8,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	3,96	127815,11		506148		506148	40492	546640	
352	596	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-9,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	24,3	127815,11		3105907		3105907	248473	3354380	
353	601	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-10,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**	м²	0,51	127815,11		65186		65186	5215	70401	
354	606	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Блок оконный Окб-11,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)**		1,53	127815,11		195557		195557		211202	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²							15645		
355	611	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Блок оконный Окб-12,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)		2,7	127815,11		345101		345101		372709	
				м²							27608		
356	616	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Блок оконный Окб-13,толщ.проф.65мм(СПО 26мм:Триплекс 4мм+4мм прозрачное-14-4мм энерго.)		1,53	127815,11		195557		195557		211202	
				м²							15645		
357	620	Е11-100501-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		12,19425	3666,98	245,29	44716	2992	22020	19098	68919	
				м²		1615,89	124,29	19705	1516		5105		
	620.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,2676	1957				18136,75			Казахстан 100%
358	621	С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотной и откидной створками		12,19425	47289,84		576664		576664		622797	
				м²							46133		
359	625	Е11-100501-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		12,19425	3666,98	245,29	44716	2992	22020	19098	68919	
				м²		1615,89	124,29	19705	1516		5105		
	625.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,2676	1957				18136,75			Казахстан 100%
360	626	С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотной и откидной створками		12,19425	47289,84		576664		576664		622797	
				м²							46133		
361	630	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		105,435	3293,64	246,69	347265	26010	168591	149354	536349	
				м²		1447,95	125,99	152665	13284		39730		
	630.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	72,7502	1957				142372,04			Казахстан 100%
362	631	С1223-102-0305 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		105,435	31005,52		3269067		3269067		3530592	
				м²							261525		
363	635	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		105,435	3293,64	246,69	347265	26010	168591	149354	536349	
				м²		1447,95	125,99	152665	13284		39730		
	635.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	72,7502	1957				142372,04			Казахстан 100%
364	636	С1223-102-0305 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		105,435	31005,52		3269067		3269067		3530592	
				м²							261525		
365	640	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		7,9875	5186,86	248,93	41430	1989	20985	17504	63649	
				м²		2310,69	124,29	18457	993		4715		
	640.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,1058	1957				17819,95			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
366	**641**	**С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотной и откидной створками**	**м²**	**7,9875**	**47289,84**		**377728**		**377728**		**407946**	
											30218		
367	**645**	**Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**28,755**	**4363,38**	**250,1**	**125469**	**7192**	**61568**	**54299**	**194150**	
						1972,16	**125,99**	**56709**	**3623**		**14382**		
	645.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	26,4546	1957				51771,65			Казахстан 100%
368	**646**	**С1223-102-0305 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м²**	**28,755**	**31005,52**		**891564**		**891564**		**962889**	
											71325		
369	**650**	**Е11-100501-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	**10,65**	**3666,98**	**245,29**	**39053**	**2613**	**19232**	**16680**	**60192**	
						1615,89	**124,29**	**17209**	**1324**		**4459**		
	650.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,094	1957				15839,96			Казахстан 100%
370	**651**	**С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотной и откидной створками**	**м²**	**10,65**	**47289,84**		**503637**		**503637**		**543928**	
											40291		
371	**655**	**Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	**12,78**	**5186,86**	**248,93**	**66288**	**3181**	**33576**	**28007**	**101839**	
						2310,69	**124,29**	**29531**	**1588**		**7544**		
	655.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	14,5692	1957				28511,92			Казахстан 100%
372	**656**	**С1223-102-0103 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный откидной**	**м²**	**12,78**	**45321,12**		**579204**		**579204**		**625540**	
											46336		
373	**660**	**Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**18,24**	**4363,38**	**250,1**	**79588**	**4562**	**39054**	**34443**	**123154**	
						1972,16	**125,99**	**35972**	**2298**		**9123**		
	660.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	16,7808	1957				32840,03			Казахстан 100%
374	**661**	**С1223-102-0305 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м²**	**18,24**	**31005,52**		**565541**		**565541**		**610784**	
											45243		
375	**665**	**Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**11,4**	**3293,64**	**246,69**	**37547**	**2812**	**18229**	**16149**	**57992**	
						1447,95	**125,99**	**16507**	**1436**		**4296**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	665.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,866	1957				15393,76			Казахстан 100%
376	**666**	**С1223-102-0305 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м²**	**11,4**	**31005,52**		**353463**		**353463**		**381740**	
											28277		
377	**670**	**Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**3,24**	**4363,38**	**250,1**	**14137**	**810**	**6937**	**6118**	**21875**	
						1972,16	**125,99**	**6390**	**408**		**1620**		
	670.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,9808	1957				5833,43			Казахстан 100%
378	**671**	**С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м²**	**3,24**	**39986,96**		**129558**		**129558**		**139923**	
											10365		
379	**676**	**С1223-102-0305 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м²**	**32,4**	**31005,52**		**1004579**		**1004579**		**1084945**	
											80366		
380	**681**	**С1223-102-0102 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**2,88**	**41430,48**		**119320**		**119320**		**128866**	
											9546		
381	**686**	**С1223-102-0302 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м²**	**2,805**	**33755,28**		**94684**		**94684**		**102259**	
											7575		
382	**691**	**С1223-102-0302 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м²**	**6,16**	**33755,28**		**207933**		**207933**		**224568**	
											16635		
383	**696**	**С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотной и откидной створками**	**м²**	**3,025**	**47289,84**		**143052**		**143052**		**154496**	
											11444		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
384	**703**	**С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотной и откидной створками**	**м²**	**2,75**	**47289,84**		**130047**		**130047**		**140451**	
											10404		
385	**708**	**С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотной и откидной створками**	**м²**	**1,375**	**47289,84**		**65024**		**65024**		**70226**	
											5202		
386	**713**	**С1223-102-0102 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**0,63**	**41430,48**		**26101**		**26101**		**28189**	
											2088		
			Итого по разделу: 3. Окна									**26 314 373,00**	
			Раздел: 5. Кровля										
411	**823**	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство**	**м² стяжки**	**30,5**	**1059,88**	**157,48**	**32326**	**4803**	**16941**	**10845**	**46625**	
						346,95	**39,54**	**10582**	**1206**		**3454**		
	823.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,9333	6585				6145,78			Казахстан 100%
	823.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4667	23056				10759,08			Казахстан 100%
412	**824**	**Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=5**	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м² стяжки**	**30,5**	**135,74**	**11,72**	**4140**	**357**	**3586**	**266**	**4759**	
						6,43	**3,06**	**196**	**93**		**353**		
	824.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1556	23056				3586,36			Казахстан 100%
413	**825**	**Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Разуклонка керамзитом**	**м³ утеплителя**	**195,4**	**19586,71**	**2669,44**	**3827243**	**521609**	**2549587**	**820127**	**5019160**	
						3869,23	**692,91**	**756048**	**135395**		**371790**		
	825.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	201,262	12668				2549587,02			Казахстан 100%
414	**826**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**1302,7**	**57,53**	**0,84**	**74944**	**1094**	**0**	**69903**	**156441**	
						56,69	**0,39**	**73850**	**508**		**11594**		
415	**827**	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	**1302,6**	**1050,06**	**157,48**	**1367808**	**205134**	**710738**	**463165**	**1977450**	
						346,95	**39,54**	**451937**	**51505**		**146477**		
	827.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	39,8596	6585				262475,2			Казахстан 100%
	827.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	19,9298	21646				431400,02			Казахстан 100%
416	**828**	**Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=35#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м² стяжки**	**1302,6**	**899,79**	**82,05**	**1172066**	**106879**	**1006597**	**79550**	**1351747**	
						44,98	**21,4**	**58591**	**27876**		**100131**		
	828.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	46,5028	21646				1006600,04			Казахстан 100%
417	**829**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**2,0592**	**504842,3**	**2074,96**	**1039571**	**4273**	**992139**	**40988**	**1167004**	
						20959,34	**914,22**	**43159**	**1883**		**86445**		
	829.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5766	150				86,49			
	829.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,0592	481766				992052,55			
418	**830**	**Е11-120101-1602 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**		**1507,4**	**469,42**	**1,74**	**707604**	**2623**	**630123**	**70004**	**839818**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² кровли		49,66	0,82	74857	1236		62210		
	830.1	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,6783	928939				630127,19			
419	831	E11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		1507,4	522,74	21,43	787978	32304	424996	315047	1191268	
				м² кровли		219,37	7,8	330678	11758		88243		
	831.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	361,776	592				214171,39			Казахстан 100%
	831.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	949,662	222				210824,96			
420	832	E11-120101-0213 Кзтр и Кэм=1,08 #К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		1507,4	361,03	20,34	544217	30660	214171	285758	896376	
				м² кровли		198,61	7,44	299385	11215		66401		
	832.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	964,736	222				214171,39			
421	833	C1235-103-0312	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		5200,53	1283		6672280		6672280		7206062	Казахстан
				м²							533782		
422	834	C1235-103-0405	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97		1733,51	2649		4592068		4592068		4959433	Казахстан
				м²							367365		
423	835	E11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)		204,7	473,03	1,68	96829	344	54706	39423	147152	
				м плинтусов		204,1	0,78	41779	160		10900		
424	836	E11-120101-2101 Кзтр и Кэм=1,08	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		8	4179,8	181,53	33438	1452	30095	2040	38316	
				1 воронка		236,4	40,76	1891	326		2838		
	836.1	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	3680				29440			Казахстан 100%
425	837	E11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство		9,6	1059,28	157,48	10169	1512	5327	3413	14669	
				м² стяжки		346,95	39,54	3331	380		1087		
	837.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,2938	6585				1934,41			Казахстан 100%
	837.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,1469	22249				3267,93			Казахстан 100%
426	838	E11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		9,6	131,62	11,72	1264	112	1089	84	1456	
				м² стяжки		6,43	3,06	62	29		108		
	838.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,049	22249				1089,31			Казахстан 100%
427	839	E11-120101-1602 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		9,6	469,42	1,74	4506	17	4013	446	5348	
				м² кровли		49,66	0,82	477	8		396		
	839.1	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,0043	928939				4013,02			
428	840	E11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		9,6	522,74	21,43	5018	206	2707	2006	7586	
				м² кровли		219,37	7,8	2106	75		562		
	840.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2,304	592				1363,97			Казахстан 100%
	840.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,048	222				1342,66			
429	841	C1235-103-0416	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97		11,04	1822		20115		20115		21724	Казахстан
				м²							1609		
430	842	C1235-103-0417	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		10,848	1666		18073		18073		19519	Казахстан
				м²							1446		
			Итого по разделу: 5. Кровля									25 071 913,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
431	**852**	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**366,42**	**2159,51**	**104,71**	**791288**	**38367**	**323160**	**369432**	**1253578**	
			м² оштукатуриваемой поверхности			**1172,86**	**87,42**	**429759**	**32032**		**92858**		
	852.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	5,5329	19756				109308,8			Казахстан 100%
	852.2	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м²	10,1498	20995				213095,76			
432	**853**	**Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**118,83**	**608,62**	**2,37**	**72322**	**281**	**20512**	**41299**	**122710**	
			м² отделываемой поверхности			**433,63**	**0,81**	**51528**	**96**		**9089**		
	853.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	163,2724	96				15674,15			
	853.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,9031	262				3642,61			Казахстан 100%
433	**856**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**688,9**	**3051,49**	**110,48**	**2102171**	**76110**	**1057427**	**825075**	**3161424**	
			м² оштукатуриваемой поверхности			**1406,06**	**91,03**	**968635**	**62711**		**234178**		
	856.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	12,8824	19756				254505,29			Казахстан 100%
	856.2	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м²	38,1651	20995				801275,43			
434	**857**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**		**285,86**	**601,9**	**5,78**	**172059**	**1652**	**32308**	**111308**	**306036**	
			м² отделываемой поверхности			**483,1**	**3,62**	**138099**	**1035**		**22669**		
	857.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,0863	19756				21460,31			Казахстан 100%
	857.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	11,2915	758				8558,93			
435	**858**	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**974,76**	**773,32**	**6,13**	**753801**	**5975**	**264316**	**388559**	**1233753**	
			м² отделываемой поверхности			**496,03**	**2,25**	**483510**	**2193**		**91393**		
	858.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2339,424	96				224584,7			
436	**872**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**73,5**	**3051,49**	**110,48**	**224285**	**8121**	**112819**	**88029**	**337299**	
			м² оштукатуриваемой поверхности			**1406,06**	**91,03**	**103345**	**6691**		**24985**		
	872.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,3745	19756				27153,63			Казахстан 100%
	872.2	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м²	4,0719	20995				85489,54			
437	**873**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**		**1098,9**	**601,9**	**5,78**	**661428**	**6352**	**124198**	**427890**	**1176461**	
			м² отделываемой поверхности			**483,1**	**3,62**	**530879**	**3978**		**87143**		
	873.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	4,1758	19756				82497,5			Казахстан 100%
	873.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	43,4065	758				32902,16			
438	**874**	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**1110,45**	**773,32**	**6,13**	**858733**	**6808**	**301110**	**442648**	**1405497**	
			м² отделываемой поверхности			**496,03**	**2,25**	**550817**	**2499**		**104116**		
	874.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2665,08	96				255847,68			
439	**876**	**Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**1352,56**	**608,62**	**2,37**	**823195**	**3206**	**233479**	**470082**	**1396734**	
			м² отделываемой поверхности			**433,63**	**0,81**	**586511**	**1096**		**103457**		
	876.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1858,4174	96				178408,07			
	876.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	158,2495	262				41461,37			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
440	**883**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**11,1**	**3051,49**	**110,48**	**33872**	**1226**	**17038**	**13294**	**50939**	
				м² оштукатуриваемой поверхности		**1406,06**	**91,03**	**15607**	**1010**		**3773**		
	883.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,2076	19756				4100,75			Казахстан 100%
	883.2	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м²	0,6149	20995				12910,67			
441	**884**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**		**93,4**	**601,9**	**5,78**	**56217**	**540**	**10556**	**36368**	**99992**	
				м² отделываемой поверхности		**483,1**	**3,62**	**45122**	**338**		**7407**		
	884.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,3549	19756				7011,8			Казахстан 100%
	884.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,6893	758				2796,49			
442	**885**	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**99,7**	**773,32**	**6,13**	**77100**	**611**	**27035**	**39742**	**126190**	
				м² отделываемой поверхности		**496,03**	**2,25**	**49454**	**224**		**9348**		
	885.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	239,28	96				22970,88			
443	**887**	**Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**798,95**	**608,62**	**2,37**	**486257**	**1893**	**137915**	**277675**	**825044**	
				м² отделываемой поверхности		**433,63**	**0,81**	**346449**	**647**		**61112**		
	887.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1097,7573	96				105384,7			
	887.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	93,4771	262				24491,01			Казахстан 100%
444	**890**	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**168,92**	**2159,51**	**104,71**	**364784**	**17688**	**148977**	**170309**	**577901**	
				м² оштукатуриваемой поверхности		**1172,86**	**87,42**	**198120**	**14767**		**42808**		
	890.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,5507	19756				50391,47			Казахстан 100%
	890.2	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м²	4,6791	20995				98237,37			
445	**892**	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		**414,94**	**4127,24**	**20,18**	**1712557**	**8374**	**930266**	**699668**	**2605201**	
				м² потолка		**1865,13**	**8,41**	**773917**	**3490**		**192976**		
	892.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	738,5932	104				76813,69			Казахстан 100%
	892.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	427,3882	741				316694,66			
	892.3	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	282,0762	201				56697,32			Казахстан 100%
	892.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1188,1392	306				363570,59			Казахстан 100%
446	**895**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**		**176,4**	**601,9**	**5,78**	**106175**	**1020**	**19937**	**68687**	**188851**	
				м² отделываемой поверхности		**483,1**	**3,62**	**85219**	**639**		**13989**		
	895.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,6703	19756				13242,84			Казахстан 100%
	895.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,9678	758				5281,59			
447	**896**	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**176,4**	**773,32**	**6,13**	**136414**	**1081**	**47833**	**70317**	**223270**	
				м² отделываемой поверхности		**496,03**	**2,25**	**87500**	**397**		**16539**		
	896.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	423,36	96				40642,56			
448	**898**	**Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**732,3**	**608,62**	**2,37**	**445692**	**1735**	**126410**	**254511**	**756217**	
				м² отделываемой поверхности		**433,63**	**0,81**	**317547**	**593**		**56014**		
	898.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1006,1802	96				96593,3			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	898.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	85,6791	262				22447,92			Казахстан 100%
449	**902**	**Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**272,16**	**1089,71**	**6,13**	**296575**	**1668**	**82916**	**170084**	**503991**	
						778,92	**2,25**	**211991**	**612**		**37332**		
	902.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	748,1678	96				71824,11			
450	**912**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**285**	**3051,49**	**110,48**	**869675**	**31487**	**437461**	**341336**	**1307891**	
						1406,06	**91,03**	**400727**	**25944**		**96880**		
	912.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	5,3295	19756				105289,6			Казахстан 100%
	912.2	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м²	15,789	20995				331490,06			
451	**913**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**644,94**	**601,9**	**5,78**	**388189**	**3728**	**72891**	**251127**	**690460**	
						483,1	**3,62**	**311571**	**2335**		**51144**		
	913.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,4508	19756				48417,45			Казахстан 100%
	913.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	25,4751	758				19310,15			
452	**914**	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**869,24**	**773,32**	**6,13**	**672201**	**5329**	**235703**	**346496**	**1100197**	
						496,03	**2,25**	**431169**	**1956**		**81500**		
	914.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2086,176	96				200272,9			
453	**930**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**275,26**	**3051,49**	**110,48**	**839953**	**30411**	**422510**	**329671**	**1263193**	
						1406,06	**91,03**	**387032**	**25057**		**93569**		
	930.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	5,1474	19756				101691,28			Казахстан 100%
	930.2	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м²	15,2494	20995				320161,24			
454	**931**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**715,95**	**601,9**	**5,78**	**430930**	**4138**	**80917**	**278777**	**766482**	
						483,1	**3,62**	**345875**	**2592**		**56775**		
	931.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,7206	19756				53748,37			Казахстан 100%
	931.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	28,28	758				21436,26			
455	**932**	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**901,71**	**773,32**	**6,13**	**697310**	**5528**	**244508**	**359440**	**1141294**	
						496,03	**2,25**	**447275**	**2029**		**84544**		
	932.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2164,104	96				207753,98			
456	**934**	**Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**1643,63**	**608,62**	**2,37**	**1000346**	**3895**	**283723**	**571244**	**1697311**	
						433,63	**0,81**	**712727**	**1331**		**125721**		
	934.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2258,3476	96				216801,37			
	934.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	192,3047	262				50383,83			Казахстан 100%
457	**943**	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки(ригели) подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м² потолка**	**443,38**	**4127,24**	**20,18**	**1829936**	**8948**	**994027**	**747623**	**2783762**	
						1865,13	**8,41**	**826961**	**3729**		**206203**		
	943.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	789,2164	104				82078,51			Казахстан 100%
	943.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	456,6814	741				338400,92			
	943.3	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	301,4097	201				60583,35			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	943.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1269,5743	306				388489,73			Казахстан 100%
458	**944**	**Е11-260201-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее**	**м²**	**389,22**	**2799,93**	**27,54**	**1089789**	**10719**	**295620**	**598134**	**1822955**	
						2012,87	**9,17**	**783449**	**3569**		**135032**		
	944.1	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1783,0168	93				165820,56			
459	**945**	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м³**	**19,85022**	**15739**		**312423**		**312423**		**337417**	**Казахстан**
											24994		
460	**948**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**100,8**	**3051,49**	**110,48**	**307590**	**11137**	**154723**	**120725**	**462580**	
						1406,06	**91,03**	**141731**	**9176**		**34265**		
	948.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,885	19756				37239,27			Казахстан 100%
	948.2	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м²	5,5843	20995				117242,8			
461	**949**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**814,62**	**601,9**	**5,78**	**490320**	**4709**	**92068**	**317197**	**872116**	
						483,1	**3,62**	**393543**	**2949**		**64599**		
	949.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	3,0956	19756				61155,8			Казахстан 100%
	949.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	32,1775	758				24390,54			
462	**950**	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**819,12**	**773,32**	**6,13**	**633442**	**5021**	**222113**	**326518**	**1036761**	
						496,03	**2,25**	**406308**	**1843**		**76801**		
	950.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1965,888	96				188725,25			
463	**952**	**Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**2056,42**	**608,62**	**2,37**	**1251578**	**4874**	**354979**	**714709**	**2123583**	
						433,63	**0,81**	**891725**	**1666**		**157296**		
	952.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2825,5211	96				271250,02			
	952.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	240,6011	262				63037,5			Казахстан 100%
464	**957**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**192,1**	**601,9**	**5,78**	**115625**	**1110**	**21711**	**74800**	**205659**	
						483,1	**3,62**	**92804**	**695**		**15234**		
	957.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,73	19756				14421,48			Казахстан 100%
	957.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,588	758				5751,67			
465	**973**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**100,8**	**3051,49**	**110,48**	**307590**	**11137**	**154723**	**120725**	**462580**	
						1406,06	**91,03**	**141731**	**9176**		**34265**		
	973.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,885	19756				37239,27			Казахстан 100%
	973.2	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м²	5,5843	20995				117242,8			
466	**974**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**851,08**	**601,9**	**5,78**	**512265**	**4919**	**96189**	**331394**	**911150**	
						483,1	**3,62**	**411157**	**3081**		**67491**		
	974.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	3,2341	19756				63892,96			Казахстан 100%
	974.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	33,6177	758				25482,19			
467	**975**	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**865,78**	**773,32**	**6,13**	**669525**	**5307**	**234765**	**345117**	**1095818**	
						496,03	**2,25**	**429453**	**1948**		**81176**		
	975.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2077,872	96				199475,71			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
468	**977**	**Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**2008,41**	**608,62**	**2,37**	**1222358**	**4760**	**346692**	**698023**	**2074004**	
			м² отделываемой поверхности			**433,63**	**0,81**	**870907**	**1627**		**153623**		
	977.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2759,5553	96				264917,31			
	977.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	234,984	262				61565,8			Казахстан 100%
469	**992**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**100,8**	**3051,49**	**110,48**	**307590**	**11137**	**154723**	**120725**	**462580**	
			м² оштукатуриваемой поверхности			**1406,06**	**91,03**	**141731**	**9176**		**34265**		
	992.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,885	19756				37239,27			Казахстан 100%
	992.2	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м²	5,5843	20995				117242,8			
470	**993**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**		**848,73**	**601,9**	**5,78**	**510851**	**4905**	**95923**	**330478**	**908633**	
			м² отделываемой поверхности			**483,1**	**3,62**	**410021**	**3072**		**67304**		
	993.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	3,2252	19756				63716,54			Казахстан 100%
	993.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	33,5248	758				25411,82			
471	**994**	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**863,43**	**773,32**	**6,13**	**667708**	**5293**	**234128**	**344180**	**1092843**	
			м² отделываемой поверхности			**496,03**	**2,25**	**428287**	**1943**		**80955**		
	994.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2072,232	96				198934,27			
472	**996**	**Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**2113,46**	**608,62**	**2,37**	**1286294**	**5009**	**364825**	**734533**	**2182486**	
			м² отделываемой поверхности			**433,63**	**0,81**	**916460**	**1712**		**161659**		
	996.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2903,894	96				278773,83			
	996.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	247,2748	262				64786			Казахстан 100%
473	**1001**	**Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка(ЗАТИРКА) поверхностей под окраску или оклейку обоями**		**119,1**	**601,9**	**5,78**	**71686**	**688**	**13461**	**46375**	**127506**	
			м² отделываемой поверхности			**483,1**	**3,62**	**57537**	**431**		**9445**		
	1001.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,4526	19756				8941,17			Казахстан 100%
	1001.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,7045	758				3565,97			
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									**43 280 349,00**	
			Раздел: 8. Разные работы										
477	**1024**	**Е11-100402-0701 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**		**2542,92**	**7451,23**	**74,86**	**18947882**	**190363**	**12111903**	**6054693**	**27002785**	
			м² перегородок (за вычетом проемов)			**2613,38**	**32,17**	**6645616**	**81806**		**2000210**		
	1024.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	10705,6932	741				7932918,66			
	1024.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5214,0032	448				2335873,42			Казахстан 100%
478	**1025**	**С1234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м³**	**130,96038**	**19969**		**2615148**		**2615148**		**2824360**	**Казахстан**
											209212		
479	**1026**	**Е11-100402-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**		**285,6**	**9693,89**	**76,29**	**2768575**	**21789**	**1738441**	**915908**	**3979242**	
			м² перегородок (за вычетом проемов)			**3530,62**	**32,67**	**1008345**	**9331**		**294759**		
	1026.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	1253,784	741				929053,94			
	1026.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1178,2999	448				527878,36			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
480	**1027**	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 35-40**	**м³**	**14,7084**	**15739**		**231496**		**231496**		**250016**	**Казахстан**
											18520		
481	**1028**	**Е11-100402-0701 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**477,47**	**7922,75**	**74,86**	**3782875**	**35743**	**2499321**	**1136856**	**5313310**	
						2613,38	**32,17**	**1247811**	**15360**		**393579**		
	1028.1	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	2010,1487	853				1714656,84			
	1028.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	979,0045	448				438594,01			Казахстан 100%
482	**1029**	**С1234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 35-40**	**м³**	**24,589705**	**19969**		**491032**		**491032**		**530315**	**Казахстан**
											39283		
483	**1030**	**Е11-100402-0701 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**634,3**	**7922,75**	**74,86**	**5025400**	**47483**	**3320250**	**1510268**	**7058521**	
						2613,38	**32,17**	**1657667**	**20405**		**522853**		
	1030.1	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	2670,403	853				2277853,76			
	1030.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1300,5687	448				582654,79			Казахстан 100%
484	**1031**	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 35-40**	**м³**	**32,66645**	**15739**		**514137**		**514137**		**555268**	**Казахстан**
											41131		
485	**1032**	**Е11-100402-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**8,5**	**9939,73**	**76,29**	**84488**	**649**	**53829**	**27259**	**120687**	
						3530,62	**32,67**	**30010**	**278**		**8940**		
	1032.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	18,6575	741				13825,21			
	1032.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	35,0684	448				15710,67			Казахстан 100%
486	**1033**	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 35-40**	**м³**	**0,43775**	**15739**		**6890**		**6890**		**7441**	**Казахстан**
											551		
487	**1034**	**Е11-100402-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**9,84**	**10185,57**	**76,29**	**100226**	**750**	**64734**	**31556**	**142325**	
						3530,62	**32,67**	**34741**	**321**		**10543**		
	1034.1	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	43,1976	853				36847,55			
	1034.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	40,5969	448				18187,41			Казахстан 100%
488	**1035**	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 35-40**	**м³**	**0,50676**	**15739**		**7976**		**7976**		**8614**	**Казахстан**
											638		
489	**1036**	**Е11-100404-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**928,4**	**4618,22**	**36,29**	**4287555**	**33692**	**2478912**	**1610273**	**6369650**	
						1911,84	**15,34**	**1774952**	**14242**		**471822**		
	1036.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	1949,64	741				1444683,24			
	1036.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1880,6599	306				575481,92			Казахстан 100%
490	**1037**	**Е11-100404-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**2060,8**	**4618,22**	**36,29**	**9517228**	**74787**	**5502521**	**3574375**	**14138922**	
						1911,84	**15,34**	**3939920**	**31613**		**1047319**		
	1037.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	4327,68	741				3206810,88			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1037.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	4174,5626	306				1277416,14			Казахстан 100%
491	**1038**	**Е11-070112-0302 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты теплоизоляционные толщиной 50 мм. Укладка между стойками каркаса**		**2060,8**	**373,32**	**78,04**	**769338**	**160825**	**0**	**806762**	**1702180**	
				м² площади прокладок		**295,28**	**36,48**	**608513**	**75178**		**126080**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
492	1039	С1234-101-0201	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м³	106,131	15739		1670392		1670392		1804023	Казахстан
											133631		
			Итого по разделу: 8. Разные работы									71807659	
								216430974	4044875	157749822	49738212	269093127	
			ИТОГО:					54636286	1762909		21293491		
										0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
		НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.36	**Затраты на временные здания и сооружения - 1,5 % с К=0,8 (п.2.4)**			1,2 %		3229118				272322245	
			Итого с временными										
		ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3	Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки 0.7%			0,7 %		1906256				274228500	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5484570				279713070	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		33565568				313278639	
			Итого с НДС			30%						93983592	
			Аванс									219295047	
			Итого к оплате										

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектаров Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" КгауИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейдалиев
М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Калибаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алимбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 060140013977 ИИК KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области", Демонтажные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 2

за август 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы 1-го этажа(БЛОК 1)										
1	**1**	**Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м²**	**121,8**	**1612,89**	**211,07**	**196450**	**25708**	**0**	**134517**	**357444**	
						1401,82	**132,08**	**170742**	**16087**		**26477**		
2	**2**	**Е11-100501-0801 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Демонтаж витражных блоков из алюминиевых профилей**	**м²**	**29,88**	**2251,19**	**32,88**	**67266**	**983**	**0**	**48004**	**124492**	
						2218,31	**13,04**	**66283**	**390**		**9222**		
	2.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1957							Казахстан 100%
3	**3**	**Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м²**	**16,8**	**2517,55**	**47,49**	**42295**	**798**	**5535**	**26152**	**73923**	
						2140,59	**21,46**	**35962**	**361**		**5476**		
	3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,016	1957				3945,31			Казахстан 100%
	3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,5339	308				1088,44			
4	**4**	**Е11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих**	**м²**	**49**	**1519,14**	**194,08**	**74438**	**9510**	**0**	**50256**	**134669**	
						1325,06	**99,43**	**64928**	**4872**		**9975**		
	4.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1957							Казахстан 100%
5	**5**	**Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м²**	**282,25**	**6755,61**	**426,54**	**1906771**	**120391**	**1149**	**1335158**	**3501283**	
						6325	**245,02**	**1785231**	**69157**		**259354**		
	5.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0014	813201				1147,63			Казахстан 100%
6	**6**	**Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м²**	**112,69**	**6755,61**	**426,54**	**761290**	**48066**	**459**	**533070**	**1397909**	
						6325	**245,02**	**712764**	**27611**		**103549**		
	6.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	813201				458,2			Казахстан 100%
7	**7**	**Е11-110101-0302 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие из керамзитового гравия(толщ.250мм).Демонтаж**	**м³ подстилающего слоя**	**283,4225**	**3581,18**	**950,03**	**1014987**	**269260**	**0**	**607961**	**1752784**	
						2631,15	**348,12**	**745727**	**98665**		**129836**		
	7.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		6905							
8	**8**	**Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжка цементная. Разборка покрытия**	**м²**	**1133,69**	**2770,43**	**908,05**	**3140809**	**1029447**	**0**	**1858265**	**5398994**	
						1862,38	**414,19**	**2111362**	**469563**		**399920**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	**Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м²	405,34	163,09	3,48	66107	1411	0	47218	122392	
						159,61	2,18	64696	884		9067		
10	10	**Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из керамических плиток и керамогранита. Разборка покрытия**	м²	728,35	1208,73	38,54	880378	28071	0	626308	1627221	
						1170,19	24,12	852308	17568		120535		
11	11	**Е11-150108-1609 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Демонтаж**	м²	1133,69	1529,08	9,07	1733503	10283	0	1243919	3215610	
						1520,01	3,92	1723220	4444		238188		
	11.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		626							Казахстан 100%
	11.2	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м²									
12	12	**Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, перегородки кирпичные толщ.120мм. Разборка**	м³	89,892	18076,01	5247,45	1624889	471703	0	981979	2815417	
						12828,56	2343,65	1153185	210675		208549		
13	13	**Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, перегородки кирпичные толщ.250мм. Разборка**	м³	16,025	18076,01	5247,45	289668	84090	0	175057	501903	
						12828,56	2343,65	205578	37557		37178		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы 1-го этажа(БЛОК 1)									21024041	
			Раздел: 2. Демонтажные работы 2-го этажа(БЛОК 1)										
14	14	**Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м²	117,6	1612,89	211,07	189676	24822	0	129879	345119	
						1401,82	132,08	164854	15533		25564		
15	15	**Е11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих**	м²	103,61	1519,14	194,08	157398	20109	0	106266	284757	
						1325,06	99,43	137289	10302		21093		
	15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1957							Казахстан 100%
16	16	**Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м²	226,95	6755,61	426,54	1533186	96803	924	1073567	2815293	
						6325	245,02	1435459	55607		208540		
	16.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0011	813201				922,78			Казахстан 100%
17	17	**Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м²	72	6755,61	426,54	486404	30710	293	340590	893153	
						6325	245,02	455400	17641		66159		
	17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				292,75			Казахстан 100%
18	18	**Е11-110101-0302 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие керамзитового гравия(толщ.100мм).Демонтаж**	м³ подстилающего слоя	106,988	3581,18	950,03	383143	101642	0	229497	661651	
						2631,15	348,12	281501	37245		49011		
	18.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		6905							
19	19	**Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжка цементная.Разборка покрытия**	м²	1069,88	2770,43	908,05	2964028	971505	0	1753672	5095111	
						1862,38	414,19	1992523	443134		377411		
20	20	**Е12-070101-0202 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из ламината.Разборка покрытия**	м²	358	586,16	17,93	209845	6419	0	149358	387940	
						568,23	11,22	203426	4017		28737		
21	21	**Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м²	403,88	163,09	3,48	65869	1405	0	47048	121952	
						159,61	2,18	64463	880		9035		
22	22	**Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из ковролана. Разборка покрытия**	м²	101,57	163,09	3,48	16565	353	0	11832	30669	
						159,61	2,18	16212	221		2272		
23	23	**Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из керамических плиток и керамогранита. Разборка покрытия**	м²	308	1208,73	38,54	372289	11870	0	264849	688109	
						1170,19	24,12	360419	7429		50971		
24	24	**Е11-150108-1609 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Демонтаж**	м²	1069,88	1529,08	9,07	1635932	9704	0	1173904	3034618	
						1520,01	3,92	1626228	4194		224782		
	24.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		626							Казахстан 100%
	24.2	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м²									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	E11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, перегородки кирпичные(толщ 120мм). Разборка	м³	90,396	18076,01	5247,45	1633999	474349	0	987485	2831203	
						12828,56	2343,65	1159651	211857		209719		
26	26	E11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, перегородки кирпичные толщ.250мм. Разборка	м³	16,025	18076,01	5247,45	289668	84090	0	175057	501903	
						12828,56	2343,65	205578	37557		37178		
27	27	E11-100401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Демонтаж	м² перегородок	156,8	2137,68	55,87	335188	8760	0	237814	618842	
						2081,81	24,67	326428	3868		45840		
	27.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		141521							
	27.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м²		600							
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы 2-го этажа(БЛОК 1)									18310320	
			Раздел: 3. Демонтажные работы 3-го этажа(БЛОК 1)										
28	28	E11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	96,6	1612,89	211,07	155805	20389	0	106686	283490	
						1401,82	132,08	135416	12759		20999		
29	29	E11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих	м²	129	1519,14	194,08	195969	25036	0	132306	354537	
						1325,06	99,43	170933	12826		26262		
	29.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1957							Казахстан 100%
30	30	E11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м²	298,95	6755,61	426,54	2019590	127514	1217	1414156	3708445	
						6325	245,02	1890859	73249		274699		
	30.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015	813201				1215,53			Казахстан 100%
31	31	E11-110101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие керамзитового гравия(толщ.10мм).Демонтаж	м³ подстилающего слоя	113,841	3581,18	950,03	407685	108152	0	244197	704033	
						2631,15	348,12	299533	39630		52151		
	31.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		6905							
32	32	E12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжка цементная. Разборка покрытия	м²	1138,41	2770,43	908,05	3153885	1033733	0	1866002	5421473	
						1862,38	414,19	2120152	471518		401586		
33	33	E12-070101-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из ламината. Разборка покрытия	м²	297,76	586,16	17,93	174535	5339	0	124225	322661	
						568,23	11,22	169196	3341		23901		
34	34	E12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	389,65	163,09	3,48	63548	1356	0	45390	117654	
						159,61	2,18	62192	849		8716		
35	35	E12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из ковролана. Разборка покрытия	м²	154,4	163,09	3,48	25181	538	0	17986	46621	
						159,61	2,18	24644	337		3454		
36	36	E12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток и керамогранита. Разборка покрытия	м²	296,6	1208,73	38,54	358509	11431	0	255046	662639	
						1170,19	24,12	347078	7154		49084		
37	37	E11-150108-1609 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Демонтаж	м²	1138,41	1529,08	9,07	1740720	10326	0	1249098	3228998	
						1520,01	3,92	1730395	4463		239180		
	37.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		626							Казахстан 100%
	37.2	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м²									
38	38	E11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, перегородки кирпичные(толщ 120мм). Разборка	м³	93,1392	18076,01	5247,45	1683585	488744	0	1017452	2917120	
						12828,56	2343,65	1194842	218286		216083		
39	39	E11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, перегородки кирпичные(толщ 250мм). Разборка	м³	16,025	18076,01	5247,45	289668	84090	0	175057	501903	
						12828,56	2343,65	205578	37557		37178		
40	40	E11-100401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Демонтаж	м² перегородок	123,1	2137,68	55,87	263148	6878	0	186702	485838	
						2081,81	24,67	256271	3037		35988		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		141521							
	40.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м²		600							
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы 3-го этажа(БЛОК 1)									**18755412**	
			Раздел: 4. Демонтажные работы 4-го этажа(БЛОК 1)										
41	**41**	**Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м²**	**107**	**1612,89**	**211,07**	**172579**	**22585**	**0**	**118172**	**314011**	
						1401,82	**132,08**	**149995**	**14133**		**23260**		
42	**42**	**Е11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих**	**м²**	**129**	**1519,14**	**194,08**	**195969**	**25036**	**0**	**132306**	**354537**	
						1325,06	**99,43**	**170933**	**12826**		**26262**		
	42.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1957							Казахстан 100%
43	**43**	**Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м²**	**298,95**	**6755,61**	**426,54**	**2019590**	**127514**	**1217**	**1414156**	**3708445**	
						6325	**245,02**	**1890859**	**73249**		**274699**		
	43.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015	813201				1215,53			Казахстан 100%
44	**44**	**Е11-110101-0302 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие керамзитового гравия(толщ.100мм).Демонтаж**	**м³ подстилающего слоя**	**113,577**	**3581,18**	**950,03**	**406740**	**107901**	**0**	**243631**	**702401**	
						2631,15	**348,12**	**298838**	**39538**		**52030**		
	44.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		6905							
45	**45**	**Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжка цементная. Разборка покрытия**	**м²**	**1135,77**	**2770,43**	**908,05**	**3146571**	**1031336**	**0**	**1861675**	**5408900**	
						1862,38	**414,19**	**2115235**	**470425**		**400654**		
46	**46**	**Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**840,6**	**163,09**	**3,48**	**137093**	**2926**	**0**	**97921**	**253818**	
						159,61	**2,18**	**134168**	**1833**		**18804**		
47	**47**	**Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из керамических плиток и керамогранита. Разборка покрытия**	**м²**	**295,17**	**1208,73**	**38,54**	**356781**	**11376**	**0**	**253817**	**659446**	
						1170,19	**24,12**	**345405**	**7120**		**48848**		
48	**48**	**Е11-150108-1609 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Демонтаж**	**м²**	**1135,77**	**1529,08**	**9,07**	**1736683**	**10301**	**0**	**1246201**	**3221509**	
						1520,01	**3,92**	**1726382**	**4452**		**238625**		
	48.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		626							Казахстан 100%
	48.2	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м²									
49	**49**	**Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, перегородки кирпичные (толщ 120мм). Разборка**	**м³**	**116,0472**	**18076,01**	**5247,45**	**2097670**	**608952**	**0**	**1267698**	**3634598**	
						12828,56	**2343,65**	**1488718**	**271974**		**269230**		
50	**50**	**Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, перегородки кирпичные(толщ 250мм). Разборка**	**м³**	**16,025**	**18076,01**	**5247,45**	**289668**	**84090**	**0**	**175057**	**501903**	
						12828,56	**2343,65**	**205578**	**37557**		**37178**		
51	**51**	**Е11-100401-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Демонтаж**	**м² перегородок**	**220,1**	**2137,68**	**55,87**	**470503**	**12297**	**0**	**333819**	**868668**	
						2081,81	**24,67**	**458206**	**5430**		**64346**		
	51.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		141521							
	51.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м²		600							
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы 4-го этажа(БЛОК 1)									**19628236**	
			Раздел: 5. Демонтажные работы 5-го этажа(БЛОК 1)										
52	**52**	**Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м²**	**100,8**	**1612,89**	**211,07**	**162579**	**21276**	**0**	**111325**	**295816**	
						1401,82	**132,08**	**141303**	**13314**		**21912**		
53	**53**	**Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ**	**м²**	**36,96**	**1407,4**	**3,24**	**52018**	**120**	**0**	**37367**	**96536**	
						1404,16	**0**	**51898**	**0**		**7151**		
	53.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1957							Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	53.2	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м²									
54	54	**Е11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих**	м²	129	1519,14 1325,06	194,08 99,43	195969 170933	25036 12826	0	132306 26262	354537	
	54.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1957							Казахстан 100%
55	55	**Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м²	298,95	6755,61 6325	426,54 245,02	2019590 1890859	127514 73249	1217	1414156 274699	3708445	
	55.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015	813201				1215,53			Казахстан 100%
56	56	**Е11-110101-0302 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие керамзитового гравия(толщ.100мм).Демонтаж**	м³ подстилающего слоя	113,612	3581,18 2631,15	950,03 348,12	406865 298930	107935 39551	0	243706 52046	702617	
	56.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		6905							
57	57	**Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжка цементная. Разборка покрытия**	м²	1136,12	2770,43 1862,38	908,05 414,19	3147541 2115887	1031654 470570	0	1862248 400778	5410567	
58	58	**Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м²	847,69	163,09 159,61	3,48 2,18	138250 135300	2950 1848	0	98747 18963	255960	
59	59	**Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из керамических плиток керамогранита. Разборка покрытия**	м²	288,43	1208,73 1170,19	38,54 24,12	348634 337518	11116 6957	0	248021 47732	644387	
60	60	**Е11-150108-1609 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Демонтаж**	м²	1136,12	1529,08 1520,01	9,07 3,92	1737218 1726914	10305 4454	0	1246585 238699	3222502	
	60.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		626							Казахстан 100%
	60.2	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м²									
61	61	**Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, перегородки кирпичные толщ.120мм. Разборка**	м³	113,388	18076,01 12828,56	5247,45 2343,65	2049603 1454605	594998 265742	0	1238649 263060	3551312	
62	62	**Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, перегородки кирпичные толщ.250мм. Разборка**	м³	16,025	18076,01 12828,56	5247,45 2343,65	289668 205578	84090 37557	0	175057 37178	501903	
63	63	**Е11-100401-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Демонтаж**	м² перегородок	131,5	2137,68 2081,81	55,87 24,67	281105 273758	7347 3244	0	199442 38444	518991	
	63.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		141521							
	63.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м²		600							
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы 5-го этажа(БЛОК 1)									19263573	
			Раздел: 6. Демонтажные работы 6-го этажа(БЛОК 1)										
64	64	**Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м²	109,2	1612,89 1401,82	211,07 132,08	176128 153079	23049 14423	0	120602 23738	320468	
65	65	**Е11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих**	м²	129	1519,14 1325,06	194,08 99,43	195969 170933	25036 12826	0	132306 26262	354537	
	65.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1957							Казахстан 100%
66	66	**Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м²	298,95	6755,61 6325	426,54 245,02	2019590 1890859	127514 73249	1217	1414156 274699	3708445	
	66.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015	813201				1215,53			Казахстан 100%
67	67	**Е11-110101-0302 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие керамзитового гравия(толщ.100мм).Демонтаж**		113,272	3581,18	950,03	405647	107612	0	242976	700513	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м³ подстилающего слоя			**2631,15**	**348,12**	**298036**	**39432**		**51890**		
	67.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		6905							
68	**68**	**Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжка цементная. Разборка покрытия**	м²	**1132,72**	**2770,43**	**908,05**	**3138121**	**1028566**	**0**	**1856675**	**5394374**	
						1862,38	**414,19**	**2109555**	**469161**		**399578**		
69	**69**	**Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м²	**846,67**	**163,09**	**3,48**	**138083**	**2947**	**0**	**98629**	**255652**	
						159,61	**2,18**	**135137**	**1846**		**18940**		
70	**70**	**Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из керамических плиток и керамогранита. Разборка покрытия**	м²	**286,07**	**1208,73**	**38,54**	**345781**	**11025**	**0**	**245992**	**639115**	
						1170,19	**24,12**	**334756**	**6900**		**47342**		
71	**71**	**Е11-150108-1609 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Демонтаж**	м²	**1132,72**	**1529,08**	**9,07**	**1732019**	**10274**	**0**	**1242854**	**3212857**	
						1520,01	**3,92**	**1721746**	**4440**		**237984**		
	71.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		626							Казахстан 100%
	71.2	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м²									
72	**72**	**Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, перегородки кирпичные толщ.120мм. Разборка**	м³	**118,2**	**18076,01**	**5247,45**	**2136584**	**620248**	**0**	**1291216**	**3702024**	
						12828,56	**2343,65**	**1516336**	**277019**		**274224**		
73	**73**	**Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, перегородки кирпичные толщ.250мм. Разборка**	м³	**16,025**	**18076,01**	**5247,45**	**289668**	**84090**	**0**	**175057**	**501903**	
						12828,56	**2343,65**	**205578**	**37557**		**37178**		
74	**74**	**Е11-100401-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Демонтаж**	м² перегородок	**237,6**	**2137,68**	**55,87**	**507913**	**13275**	**0**	**360361**	**937736**	
						2081,81	**24,67**	**494638**	**5862**		**69462**		
	74.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		141521							
	74.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м²		600							
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы 6-го этажа(БЛОК 1)									**19727624**	
			Раздел: 7. Демонтаж -подвал(БЛОК 1)										
75	**75**	**Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м²	**10,5**	**2517,55**	**47,49**	**26434**	**498**	**3459**	**16345**	**46201**	
						2140,59	**21,46**	**22476**	**225**		**3422**		
	75.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,26	1957				2465,82			Казахстан 100%
	75.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2087	308				680,27			
76	**76**	**Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м²	**37,8**	**1612,89**	**211,07**	**60967**	**7979**	**0**	**41747**	**110931**	
						1401,82	**132,08**	**52989**	**4993**		**8217**		
77	**77**	**Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	м²	**1100,1**	**2770,43**	**908,05**	**3047750**	**998945**	**0**	**1803207**	**5239028**	
						1862,38	**414,19**	**2048804**	**455650**		**388071**		
78	**78**	**Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, перегородки кирпичные толщ.120мм. Разборка**	м³	**81,18**	**18076,01**	**5247,45**	**1467410**	**425988**	**0**	**886810**	**2542558**	
						12828,56	**2343,65**	**1041423**	**190258**		**188338**		
			Итого по разделу: 7. Демонтаж -подвал(БЛОК 1)									**7938718**	
			Раздел: 8. Демонтаж -кровля(БЛОК 1)										
79	**79**	**Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжка цементная. Разборка покрытия**	м²	**1800**	**2770,43**	**908,05**	**4986774**	**1634490**	**0**	**2950434**	**8572176**	
						1862,38	**414,19**	**3352284**	**745542**		**634968**		
80	**80**	**Е12-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м² кровли	**1800**	**244,24**	**0,27**	**439632**	**486**	**0**	**316188**	**816282**	
						243,97	**0**	**439146**	**0**		**60462**		
81	**81**	**Е12-080101-0501 Кзтр и Кэм=1,06**	**Парапет. Разборка**	м	**1200**	**211,62**	**0,3**	**253944**	**360**	**0**	**182580**	**471444**	
						211,32	**0**	**253584**	**0**		**34920**		
			Итого по разделу: 8. Демонтаж -кровля(БЛОК 1)									**9859902**	
			Раздел: 9. Демонтаж -столовая(БЛОК 2)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	E11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	52,5	1612,89	211,07	84677	11081	0	57982	154071	
						1401,82	132,08	73596	6934		11412		
83	83	E11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м²	4,2	2517,55	47,49	10574	199	1384	6538	18481	
						2140,59	21,46	8990	90		1369		
	83.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,504	1957				986,33			Казахстан 100%
	83.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8835	308				272,11			
84	84	E11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих	м²	32,2	1519,14	194,08	48916	6250	0	33025	88496	
						1325,06	99,43	42667	3202		6555		
	84.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1957							Казахстан 100%
85	85	E11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м²	34,2	6755,61	426,54	231042	14588	139	161780	424248	
						6325	245,02	216315	8380		31426		
	85.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				139,06			Казахстан 100%
86	86	E11-110101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие керамзитового гравия(толщ.100мм).Демонтаж	м³ подстилающего слоя	62,162	3581,18	950,03	222613	59056	0	133342	384431	
						2631,15	348,12	163558	21640		28476		
	86.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		6905							
87	87	E12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжка цементная. Разборка покрытия	м²	621,62	2770,43	908,05	1722155	564462	0	1018916	2960354	
						1862,38	414,19	1157693	257469		219283		
88	88	E12-070101-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия	м²	59,6	630,3	17,93	37566	1069	0	26759	69471	
						612,37	11,22	36497	669		5146		
89	89	E12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток и керамогранита. Разборка покрытия	м²	562,02	1208,73	38,54	679330	21660	0	483281	1255620	
						1170,19	24,12	657670	13556		93009		
90	90	E11-150108-1609 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Демонтаж	м²	60	1529,08	9,07	91745	544	0	65834	170185	
						1520,01	3,92	91201	235		12606		
	90.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		626							Казахстан 100%
	90.2	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м²									
91	91	E11-100401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Демонтаж	м² перегородок	552,13	2137,68	55,87	1180277	30847	0	837399	2179091	
						2081,81	24,67	1149430	13621		161415		
	91.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		141521							
	91.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м²		600							
			Итого по разделу: 9. Демонтаж -столовая(БЛОК 2)									7704448	
			Раздел: 10. Демонтаж -конференц зал(БЛОК 2)										
92	92	E11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	6,3	1612,89	211,07	10161	1330	0	6958	18488	
						1401,82	132,08	8831	832		1369		
93	93	E11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	31,2	1519,14	194,08	47397	6055	0	32000	85749	
						1325,06	99,43	41342	3102		6352		
	93.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1957							Казахстан 100%
94	94	E11-110101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные.Демонтаж	м³ подстилающего слоя	90	3581,18	950,03	322306	85503	0	193056	556591	
						2631,15	348,12	236804	31331		41229		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	94.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		6905							
95	**95**	**Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжка цементная. Разборка покрытия**	**м²**	**900**	**2770,43** **1862,38**	**908,05** **414,19**	**2493387** **1676142**	**817245** **372771**	**0**	**1475217** **317484**	**4286088**	
96	**96**	**Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы из ковролана. Разборка покрытия**	**м²**	**900**	**163,09** **159,61**	**3,48** **2,18**	**146781** **143649**	**3132** **1962**	**0**	**104841** **20133**	**271755**	
97	**97**	**Е11-150108-1609 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Демонтаж**	**м²**	**900**	**1529,08** **1520,01**	**9,07** **3,92**	**1376172** **1368009**	**8163** **3528**	**0**	**987507** **189090**	**2552769**	
	97.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		626							Казахстан 100%
	97.2	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м²									
98	**98**	**Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Кресла театральные. Демонтаж**	**изделие**	**300**	**941,62** **817,73**	**123,89** **63,89**	**282486** **245319**	**37167** **19167**	**0**	**190431** **37833**	**510750**	
	98.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		286428							
	98.2	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		102							
	98.3	261-103-0121	Изделия	шт.									
99	**99**	**Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, перегородки кирпичные толщ.120мм. Разборка**	**м³**	**11,4**	**18076,01** **12828,56**	**5247,45** **2343,65**	**206067** **146246**	**59821** **26718**	**0**	**124533** **26448**	**357048**	
100	**100**	**Е11-100401-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Демонтаж**	**м² перегородок**	**141,2**	**2137,68** **2081,81**	**55,87** **24,67**	**301840** **293952**	**7888** **3483**	**0**	**214154** **41280**	**557274**	
	100.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		141521							
	100.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м²		600							
101	**101**	**Е11-460401-0902 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия сцены. Разборка**	**м² покрытия**	**43**	**481,89** **382,35**	**99,54** **62,28**	**20721** **16441**	**4280** **2678**	**0**	**13766** **2759**	**37246**	
			Итого по разделу: 10. Демонтаж -конференц зал(БЛОК 2)									**9233758**	
			Раздел: 11. Демонтаж 3-х входных групп(на заднем фасаде здания по оси Е)(БЛОК 1)										
			Раздел: 12. Демонтаж главного крыльца входной группы(по оси А)(БЛОК 1)										
			Раздел: 13. Демонтаж отделки существующей входной группы с крыльцом(по оси Р и оси 12)										
102	**108**	**Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,04**	**Демонтаж отделки стен и потолка из алюкобонда**	**м² поверхности облицовки**	**65**	**1551,92** **1543,12**	**8,8** **1,91**	**100875** **100303**	**572** **124**	**0**	**72307** **13855**	**187037**	
	108.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м		355							
	108.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.		34							
	108.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.		96							
	108.4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг		1119							Казахстан 100%
	108.5	261-201-0115	Металлосайдинг	м²									
			Итого по разделу: 13. Демонтаж отделки существующей входной группы с крыльцом(по оси Р и оси 12)									**187037**	
			Раздел: 14. Демонтаж отделки карниза существующей скатной кровли(здание пищеблока и актового зала)(БЛОК 2)										
			Раздел: 15. Демонтаж (Блок 1)										
			Раздел: 16. Демонтаж (Блок 2)										
			Раздел: 17. Вывоз мусора										
103	**116**	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4000,0**	**170**		**680000**			**54400**	**734400**	
104	**117**	**С3412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**4000,0**	**58**		**232000**			**18560**	**250560**	
			Итого по разделу: 17. Вывоз мусора									**984960**	
			Раздел: 18. Демонтаж инженерных сетей										
105	**118**	**Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1,06**	**Унитазы. Демонтаж**		**88**	**1076,95**	**7,76**	**94772**	**683**	**0**	**68052**	**175850**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				прибор		1069,19	4,86	94089	428		13026		
106	119	Е12-150101-0409 Кзтр и Кэм=1,06	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	88	631,32	6,96	55556	613	0	39835	103022	
						624,36	4,35	54944	383		7631		
107	120	Е12-150101-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Сифон. Демонтаж	прибор	88	987,43	0,8	86894	70	0	62544	161393	
						986,63	0,5	86823	44		11955		
108	121	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	76	866,13	6,96	65826	529	0	47251	122123	
						859,17	4,35	65297	331		9046		
109	122	Е12-150101-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	76	95,73	0,27	7275	21	0	5233	13509	
						95,46	0,17	7255	13		1001		
110	123	Е12-150101-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Сифон. Демонтаж	прибор	76	987,43	0,8	75045	61	0	54015	139385	
						986,63	0,5	74984	38		10325		
111	124	Е12-150101-0404 Кзтр и Кэм=1,06	Поддоны душевые. Демонтаж	прибор	2	4977,55	70,39	9955	141	0	7130	18452	
						4907,16	44,05	9814	88		1367		
112	125	Е12-150101-0306 Кзтр и Кэм=1,06	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	2	967,4	3,21	1935	6	0	1391	3592	
						964,19	2,01	1928	4		266		
113	126	Е12-150101-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Сифон. Демонтаж	прибор	2	987,43	0,8	1975	2	0	1421	3668	
						986,63	0,5	1973	1		272		
114	127	Е12-150101-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	170	1845,97	12,85	313815	2185	0	225359	582308	
						1833,12	8,04	311630	1367		43134		
115	128	Е12-150101-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	180	1410,94	8,56	253969	1541	0	182443	471325	
						1402,38	5,36	252428	965		34913		
116	129	Е12-150101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	396	1135,4	4,28	449618	1695	0	323271	834720	
						1131,12	2,68	447924	1061		61831		
117	130	Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водопроводные из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка трубопроводов водопровода	м трубопроводов	1216	605,06	5,44	735753	6615	59012	483956	1317281	
						551,09	1,67	670125	2031		97572		
	130.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	5,2288	8558				44748,07			
	130.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	33,3184	428				14260,28			
118	131	Е12-150101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка трубопроводов водопровода	м трубопроводов	360	1040,85	9,32	374706	3355	30085	246449	670846	
						947,96	2,85	341266	1026		49691		
	131.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	2,664	8558				22798,51			
	131.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	17,028	428				7287,98			
119	132	Е12-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	4436	633,07	0	2808299	0	0	2021973	5216692	
						633,07	0	2808299	0		386420		
120	133	Е12-150102-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	360	916,12	0	329803	0	0	237460	612645	
						916,12	0	329803	0		45382		
121	134	Е12-150102-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из водогазопроводных труб на сварке диаметром 65 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	440	1146,58	11,39	504495	5012	18282	346465	919037	
						1093,64	0	481202	0		68077		
	134.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	1,54	8558				13179,32			
	134.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	11,924	428				5103,47			
122	135	Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	379	1630,55	59,95	617978	22721	0	438825	1141347	
						1570,6	37,52	595257	14220		84544		
123	136	Е12-170101-0705 Кзтр и Кэм=1,06	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1688	267,25	2,14	451118	3612	0	323826	836944	
						265,11	1,34	447506	2262		62000		
124	137	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1869	81,83	0	152940	0	0	110121	284106	
						81,83	0	152940	0		21045		
125	138	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж		10000	135,36	0,27	1353600	2700	0	973900	2513700	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		135,09	0,17	1350900	1700		186200		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	139	Е12-150103-0304 Кзтр и Кзм=1,06	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660-2070 мм. Разборка**	м		135,09	0,17	1350900	1700		186200		
				м² поверхности воздуховодов	3111,6	433,75	20,07	1349657	62450	0	954919	2488938	
127	140	Е11-202601-1603 Кзтр и Кзм=1,04	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Демонтаж**		250	3788,49	4,48	947123	1120	0	681123	1758506	
				1 сплит-система		3784,02	0	946005	0		130260		
	140.1	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг		773							
	140.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		626							Казахстан 100%
	140.3	261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний	комплект									
	140.4	261-302-0155	Блок сплит-системы внешний	комплект									
	140.5	261-302-0156	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект									
128	141	Е11-210502-0108 Кзтр и Кзм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг .Демонтаж**		18	1176,44	24,34	21176	438	0	15062	39137	
				шкаф		1152,11	10,1	20738	182		2899		
	141.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт		657							
	141.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг		461							Казахстан 100%
129	142	Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройства вводно-распределительные. Демонтаж**		4	3870,09	287,45	15480	1150	0	10671	28243	
				шкаф		3582,64	122,51	14331	490		2092		
	142.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		985799							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 18. Демонтаж инженерных сетей									20456768	
			ИТОГО:					97439019	16914457	125589	62815503	173074798	
								79486988	7756765		12820274		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		НДЗ РК 8 04-05-2015, таблица 1, п.36	**Затраты на временные здания и сооружения - 1,5 % с К=0,8 (п.2.4)**			1,2 %		3461496					
			Итого с временными									176536297	
		ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3	Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки 0,7%			0,7 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									176536297	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3530726					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									180067023	
			НДС			12 %		21608043					
			Итого с НДС									201675066	
			Аванс			30%						60502520	
			Итого к оплате									141172546	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер физического лица)

Руководитель Бектасов Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KravИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Тедо-Сервис 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер физического лица)

Директор Анаркулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Калибаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алимбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 060140013977 ИИК KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области", 02-01-01.01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ).Блок 1/1.Отсек 1 работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 3

за август 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Усиление колонн										
1	1	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	104,72	480,3	0	50297	0	0	42249	99950	
						480,3	0	50297	0		7404		
2	2	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	отверстие	168	1266,76	530,62	212816	89144	2470	156453	398810	
						721,44	387,21	121202	65051		29541		
	2.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	4,2336	573				2425,85			
3	3	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	отверстие	168	48,81	18,4	8200	3091	247	6098	15442	
						28,94	14,27	4862	2397		1144		
	3.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,4234	573				242,59			
4	4	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	т усиления	10,33977	115426,54	25470,43	1193484	263359	70933	806414	2159890	
						83095,89	9751,16	859192	100825		159992		
	4.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0248	1026713				25478,35			Казахстан 100%
	4.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1654	274757				45454,79			
5	5	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	т конструкций	10,33977	348879,42	86894,02	3607333	898464	56606	1859349	5904017	
						256510,8	4105,19	2652263	42447		437335		
	5.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1965	272284				53491,72			
6	6	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/125х8/**	т	1,16879	463375		541588		541588		584915	Казахстан
											43327		
7	7	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	т	2,10672	486747		1025440		1025440		1107475	
											82035		
8	8	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	т	6,4141	463375		2972134		2972134		3209905	Казахстан
											237771		
9	9	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	т	0,65016	419177		272532		272532		294335	Казахстан
											21803		
10	10	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ГЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м²	341,21241	256,65	6,94	87572	2368	35848	34258	131575	
						144,65	0,86	49356	293		9745		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0676	467116				31558,38			Казахстан 100%
11	**11**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**341,21241**	**221,12**	**5,05**	**75449**	**1723**	**41986**	**22104**	**105357**	
						93,02	**0,86**	**31740**	**293**		**7804**		
	11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0676	539649				36458,72			Казахстан 100%
12	**12**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**164,56**	**480,3**	**0**	**79038**	**0**	**0**	**66392**	**157064**	
						480,3	**0**	**79038**	**0**		**11634**		
13	**13**	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**264**	**1266,76**	**530,62**	**334425**	**140083**	**3881**	**245855**	**626702**	
						721,44	**387,21**	**190460**	**102223**		**46422**		
	13.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	6,6528	573				3812,05			
14	**14**	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**264**	**48,81**	**18,4**	**12886**	**4857**	**388**	**9583**	**24267**	
						28,94	**14,27**	**7640**	**3767**		**1798**		
	14.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,6653	573				381,21			
15	**15**	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	**т усиления**	**13,97594**	**115426,54**	**25470,43**	**1613194**	**355974**	**95878**	**1090005**	**2919455**	
						83095,89	**9751,16**	**1161343**	**136282**		**216256**		
	15.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0335	1026713				34438,27			Казахстан 100%
	15.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2236	274757				61439,8			
16	**16**	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	**т конструкций**	**13,97594**	**348879,42**	**86894,02**	**4875918**	**1214426**	**76513**	**2513224**	**7980273**	
						256510,8	**4105,19**	**3584980**	**57374**		**591131**		
	16.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2655	272284				72303,07			
17	**17**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	**т**	**2,87496**	**486747**		**1399378**		**1399378**		**1511328**	
											111950		
18	**18**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	**т**	**10,0793**	**463375**		**4670496**		**4670496**		**5044136**	**Казахстан**
											373640		
19	**19**	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	**т**	**1,02168**	**419177**		**428265**		**428265**		**462526**	**Казахстан**
											34261		
20	**20**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**461,20602**	**256,65**	**6,94**	**118369**	**3201**	**48454**	**46305**	**177846**	
						144,65	**0,86**	**66713**	**397**		**13172**		
	20.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0913	467116				42656,47			Казахстан 100%
21	**21**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**461,20602**	**221,12**	**5,05**	**101982**	**2329**	**56751**	**29877**	**142407**	
						93,02	**0,86**	**42901**	**397**		**10548**		
	21.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0913	539649				49280,09			Казахстан 100%
22	**22**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**14,96**	**480,3**	**0**	**7185**	**0**	**0**	**6036**	**14279**	
						480,3	**0**	**7185**	**0**		**1058**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	**23**	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**1266,76**	**530,62**	**30402**	**12735**	**353**	**22350**	**56972**	
						721,44	**387,21**	**17315**	**9293**		**4220**		
	23.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,6048	573				346,55			
24	**24**	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**48,81**	**18,4**	**1171**	**441**	**35**	**871**	**2205**	
						28,94	**14,27**	**695**	**342**		**163**		
	24.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0605	573				34,66			
25	**25**	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	**т усиления**	**1,65763**	**115426,54**	**25470,43**	**191334**	**42221**	**11372**	**129281**	**346264**	
						83095,89	**9751,16**	**137742**	**16164**		**25649**		
	25.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,004	1026713				4084,58			Казахстан 100%
	25.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0265	274757				7287,13			
26	**26**	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,65763**	**348879,42**	**86894,02**	**578313**	**144038**	**9075**	**298083**	**946508**	
						256510,8	**4105,19**	**425200**	**6805**		**70112**		
	26.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0315	272284				8575,58			
27	**27**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/125х8/**	**т**	**0,16697**	**463375**		**77370**		**77370**		**83560**	**Казахстан**
											6190		
28	**28**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	**т**	**0,28908**	**486747**		**140709**		**140709**		**151966**	
											11257		
29	**29**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	**т**	**0,9163**	**463375**		**424591**		**424591**		**458558**	**Казахстан**
											33967		
30	**30**	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	**т**	**0,09288**	**419177**		**38933**		**38933**		**42048**	**Казахстан**
											3115		
31	**31**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/350х10/**	**т**	**0,1924**	**578162**		**111238**		**111238**		**120137**	
											8899		
32	**32**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**54,70179**	**256,65**	**6,94**	**14039**	**380**	**5747**	**5492**	**21093**	
						144,65	**0,86**	**7913**	**47**		**1562**		
	32.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0108	467116				5059,31			Казахстан 100%
33	**33**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**54,70179**	**221,12**	**5,05**	**12096**	**276**	**6731**	**3544**	**16891**	
						93,02	**0,86**	**5088**	**47**		**1251**		
	33.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0108	539649				5844,91			Казахстан 100%
34	**34**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**14,96**	**480,3**	**0**	**7185**	**0**	**0**	**6036**	**14279**	
						480,3	**0**	**7185**	**0**		**1058**		
35	**35**	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**1266,76**	**530,62**	**30402**	**12735**	**353**	**22350**	**56972**	
						721,44	**387,21**	**17315**	**9293**		**4220**		
	35.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,6048	573				346,55			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	**36**	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**48,81**	**18,4**	**1171**	**441**	**35**	**871**	**2205**	
						28,94	**14,27**	**695**	**342**		**163**		
	36.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0605	573				34,66			
37	**37**	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	**т усиления**	**1,45106**	**115426,54**	**25470,43**	**167491**	**36960**	**9955**	**113170**	**303114**	
						83095,89	**9751,16**	**120577**	**14150**		**22453**		
	37.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0035	1026713				3575,57			Казахстан 100%
	37.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0232	274757				6379,02			
38	**38**	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,45106**	**348879,42**	**86894,02**	**506245**	**126089**	**7944**	**260937**	**828557**	
						256510,8	**4105,19**	**372213**	**5957**		**61375**		
	38.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0276	272284				7506,91			
39	**39**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	**т**	**0,24948**	**486747**		**121434**		**121434**		**131149**	
											9715		
40	**40**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	**т**	**0,9163**	**463375**		**424591**		**424591**		**458558**	**Казахстан**
											33967		
41	**41**	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	**т**	**0,09288**	**419177**		**38933**		**38933**		**42048**	**Казахстан**
											3115		
42	**42**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/350х10/**	**т**	**0,1924**	**578162**		**111238**		**111238**		**120137**	
											8899		
43	**43**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**47,88498**	**256,65**	**6,94**	**12290**	**332**	**5031**	**4808**	**18466**	
						144,65	**0,86**	**6927**	**41**		**1368**		
	43.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0095	467116				4428,83			Казахстан 100%
44	**44**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**47,88498**	**221,12**	**5,05**	**10588**	**242**	**5892**	**3102**	**14785**	
						93,02	**0,86**	**4454**	**41**		**1095**		
	44.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0095	539649				5116,53			Казахстан 100%
45	**45**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**14,96**	**480,3**	**0**	**7185**	**0**	**0**	**6036**	**14279**	
						480,3	**0**	**7185**	**0**		**1058**		
46	**46**	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**1266,76**	**530,62**	**30402**	**12735**	**353**	**22350**	**56972**	
						721,44	**387,21**	**17315**	**9293**		**4220**		
	46.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,6048	573				346,55			
47	**47**	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**48,81**	**18,4**	**1171**	**441**	**35**	**871**	**2205**	
						28,94	**14,27**	**695**	**342**		**163**		
	47.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0605	573				34,66			
48	**48**	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	**т усиления**	**1,51163**	**115426,54**	**25470,43**	**174482**	**38502**	**10370**	**117894**	**315766**	
						83095,89	**9751,16**	**125610**	**14740**		**23390**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	48.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0036	1026713				3724,82			Казахстан 100%
	48.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0242	274757				6645,29			
49	**49**	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,51163**	**348879,42**	**86894,02**	**527377**	**131352**	**8276**	**271829**	**863142**	
						256510,8	**4105,19**	**387749**	**6206**		**63936**		
	49.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0287	272284				7820,26			
50	**50**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/125х8/**	**т**	**0,16697**	**463375**		**77370**		**77370**		**83560**	**Казахстан**
											6190		
51	**51**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	**т**	**0,297**	**486747**		**144564**		**144564**		**156129**	
											11565		
52	**52**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	**т**	**0,9163**	**463375**		**424591**		**424591**		**458558**	**Казахстан**
											33967		
53	**53**	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	**т**	**0,09288**	**419177**		**38933**		**38933**		**42048**	**Казахстан**
											3115		
54	**54**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/350х10/**	**т**	**0,03848**	**578162**		**22248**		**22248**		**24028**	
											1780		
55	**55**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**49,88379**	**256,65**	**6,94**	**12803**	**346**	**5241**	**5008**	**19236**	
						144,65	**0,86**	**7216**	**43**		**1425**		
	55.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0099	467116				4613,7			Казахстан 100%
56	**56**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**49,88379**	**221,12**	**5,05**	**11030**	**252**	**6138**	**3231**	**15402**	
						93,02	**0,86**	**4640**	**43**		**1141**		
	56.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0099	539649				5330,11			Казахстан 100%
57	**57**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**14,96**	**480,3**	**0**	**7185**	**0**	**0**	**6036**	**14279**	
						480,3	**0**	**7185**	**0**		**1058**		
58	**58**	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**1266,76**	**530,62**	**30402**	**12735**	**353**	**22350**	**56972**	
						721,44	**387,21**	**17315**	**9293**		**4220**		
	58.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,6048	573				346,55			
59	**59**	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**48,81**	**18,4**	**1171**	**441**	**35**	**871**	**2205**	
						28,94	**14,27**	**695**	**342**		**163**		
	59.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0605	573				34,66			
60	**60**	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	**т усиления**	**1,30506**	**115426,54**	**25470,43**	**150639**	**33241**	**8953**	**101784**	**272617**	
						83095,89	**9751,16**	**108445**	**12726**		**20194**		
	60.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0031	1026713				3215,81			Казахстан 100%
	60.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0209	274757				5737,19			
61	**61**	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**		**1,30506**	**348879,42**	**86894,02**	**455309**	**113402**	**7145**	**234682**	**745190**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		**256510,8**	**4105,19**	**334762**	**5358**		**55199**		
	61.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0248	272284				6751,59			
62	**62**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	**т**	**0,2574**	**486747**		**125289**		**125289**		**135312**	
											10023		
63	**63**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	**т**	**0,9163**	**463375**		**424591**		**424591**		**458558**	**Казахстан**
											33967		
64	**64**	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	**т**	**0,09288**	**419177**		**38933**		**38933**		**42048**	**Казахстан**
											3115		
65	**65**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/350х10/**	**т**	**0,03848**	**578162**		**22248**		**22248**		**24028**	
											1780		
66	**66**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**43,06698**	**256,65**	**6,94**	**11053**	**299**	**4525**	**4324**	**16607**	
						144,65	**0,86**	**6230**	**37**		**1230**		
	66.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0085	467116				3983,22			Казахстан 100%
67	**67**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**43,06698**	**221,12**	**5,05**	**9523**	**217**	**5299**	**2790**	**13298**	
						93,02	**0,86**	**4006**	**37**		**985**		
	67.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0085	539649				4601,73			Казахстан 100%
68	**68**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**14,96**	**480,3**	**0**	**7185**	**0**	**0**	**6036**	**14279**	
						480,3	**0**	**7185**	**0**		**1058**		
69	**69**	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**1266,76**	**530,62**	**30402**	**12735**	**353**	**22350**	**56972**	
						721,44	**387,21**	**17315**	**9293**		**4220**		
	69.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,6048	573				346,55			
70	**70**	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**48,81**	**18,4**	**1171**	**441**	**35**	**871**	**2205**	
						28,94	**14,27**	**695**	**342**		**163**		
	70.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0605	573				34,66			
71	**71**	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	**т усиления**	**1,54615**	**115426,54**	**25470,43**	**178467**	**39381**	**10607**	**120587**	**322978**	
						83095,89	**9751,16**	**128479**	**15077**		**23924**		
	71.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0037	1026713				3809,89			Казахстан 100%
	71.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0247	274757				6797,05			
72	**72**	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,54615**	**348879,42**	**86894,02**	**539420**	**134351**	**8465**	**278036**	**882853**	
						256510,8	**4105,19**	**396604**	**6347**		**65397**		
	72.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0294	272284				7998,85			
73	**73**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/125х8/**	**т**	**0,16697**	**463375**		**77370**		**77370**		**83560**	**Казахстан**
											6190		
74	**74**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	**т**	**0,29304**	**486747**		**142636**		**142636**		**154047**	
											11411		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	**75**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	**т**	**0,9163**	**463375**		**424591**		**424591**		**458558**	**Казахстан**
											33967		
76	**76**	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	**т**	**0,09288**	**419177**		**38933**		**38933**		**42048**	**Казахстан**
											3115		
77	**77**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/350х10/**	**т**	**0,07696**	**578162**		**44495**		**44495**		**48055**	
											3560		
78	**78**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**51,02295**	**256,65**	**6,94**	**13095**	**354**	**5360**	**5123**	**19675**	
						144,65	**0,86**	**7380**	**44**		**1457**		
	78.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0101	467116				4719,06			Казахстан 100%
79	**79**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**51,02295**	**221,12**	**5,05**	**11282**	**258**	**6278**	**3305**	**15754**	
						93,02	**0,86**	**4746**	**44**		**1167**		
	79.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0101	539649				5451,83			Казахстан 100%
80	**80**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**14,96**	**480,3**	**0**	**7185**	**0**	**0**	**6036**	**14279**	
						480,3	**0**	**7185**	**0**		**1058**		
81	**81**	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**1266,76**	**530,62**	**30402**	**12735**	**353**	**22350**	**56972**	
						721,44	**387,21**	**17315**	**9293**		**4220**		
	81.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,6048	573				346,55			
82	**82**	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**48,81**	**18,4**	**1171**	**441**	**35**	**871**	**2205**	
						28,94	**14,27**	**695**	**342**		**163**		
	82.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0605	573				34,66			
83	**83**	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	**т усиления**	**1,33958**	**115426,54**	**25470,43**	**154623**	**34119**	**9190**	**104476**	**279827**	
						83095,89	**9751,16**	**111314**	**13062**		**20728**		
	83.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0032	1026713				3300,87			Казахстан 100%
	83.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0214	274757				5888,94			
84	**84**	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,33958**	**348879,42**	**86894,02**	**467352**	**116401**	**7334**	**240890**	**764901**	
						256510,8	**4105,19**	**343617**	**5499**		**56659**		
	84.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0255	272284				6930,18			
85	**85**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	**т**	**0,25344**	**486747**		**123361**		**123361**		**133230**	
											9869		
86	**86**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	**т**	**0,9163**	**463375**		**424591**		**424591**		**458558**	**Казахстан**
											33967		
87	**87**	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	**т**	**0,09288**	**419177**		**38933**		**38933**		**42048**	**Казахстан**
											3115		
88	**88**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/350х10/**		**0,07696**	**578162**		**44495**		**44495**		**48055**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3560		
89	89	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м²	44,20614	256,65	6,94	11346	307	4644	4438	17047	
						144,65	0,86	6394	38		1263		
	89.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0088	467116				4088,58			Казахстан 100%
90	90	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м²	44,20614	221,12	5,05	9775	223	5440	2864	13650	
						93,02	0,86	4112	38		1011		
	90.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0088	539649				4723,45			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Усиление колонн									**45072621**	
			Раздел: 2. Усиление ригелей										
91	91	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	22,92	480,3	0	11008	0	0	9247	21875	
						480,3	0	11008	0		1620		
92	92	**Е11-460301-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	отверстие	268	1264,31	530,62	338835	142206	3283	249580	635489	
						721,44	387,21	193346	103772		47074		
	92.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	6,7536	478				3228,22			
93	93	**Е11-460301-0118 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм**	отверстие	268	26,71	9,99	7158	2677	330	5229	13379	
						15,49	7,74	4151	2074		992		
	93.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,6754	478				322,82			
94	94	**Е11-460101-1102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели сплошного сечения. Усиление преобразованием в неразрезную систему**	т усиления	2,48132	927115,88	33136,01	2300471	82221	56199	1818862	4448880	
						871331,04	1313,98	2162051	3260		329547		
95	95	**С1217-104-0102**	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/поз.3/**	кг	530,64	570		302465		302465		326662	Казахстан
											24197		
96	96	**С1261-107-0983**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	32,92916	930		30624		30624		33074	Казахстан
											2450		
97	97	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/поз.1/**	т	1,4455	463375		669809		669809		723394	Казахстан
											53585		
98	98	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями/поз.2/**	т	0,50518	1036166		523450		523450		565326	Казахстан
											41876		
99	99	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м²	81,88356	256,65	6,94	21015	568	8603	8221	31575	
						144,65	0,86	11844	70		2339		
	99.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0162	467116				7573,32			Казахстан 100%
100	100	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м²	81,88356	221,12	5,05	18106	413	10076	5304	25283	
						93,02	0,86	7617	70		1873		
	100.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0162	539649				8749,3			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	101	Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	126,96	480,3	0	60979	0	0	51222	121177	
						480,3	0	60979	0		8976		
102	102	Е11-460301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	1518	1264,31	530,62	1919223	805481	18596	1413668	3599528	
						721,44	387,21	1095146	587785		266637		
	102.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	38,2536	478				18285,22			
103	103	Е11-460301-0118 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм	отверстие	1518	26,71	9,99	40546	15165	1867	29616	75779	
						15,49	7,74	23514	11749		5617		
	103.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	3,8254	478				1828,52			
104	104	Е11-460101-1102 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели сплошного сечения. Усиление преобразованием в неразрезную систему	т усиления	15,2467	927115,88	33136,01	14135458	505215	345320	11176164	27336552	
						871331,04	1313,98	13284923	20034		2024930		
105	105	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/поз.3/	кг	3825,36	570		2180455		2180455		2354891	Казахстан
											174436		
106	106	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	186,51666	930		173460		173460		187337	Казахстан
											13877		
107	107	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/поз.1/	т	8,17075	463375		3786121		3786121		4089011	Казахстан
											302890		
108	108	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями/поз.2/	т	2,86143	1036166		2964916		2964916		3202109	Казахстан
											237193		
109	109	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ГЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м²	503,1411	256,65	6,94	129131	3492	52860	50515	194016	
						144,65	0,86	72779	433		14370		
	109.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0996	467116				46535			Казахстан 100%
110	110	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ГЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м²	503,1411	221,12	5,05	111255	2541	61912	32593	155355	
						93,02	0,86	46802	433		11507		
	110.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0996	539649				53760,88			Казахстан 100%
111	111	Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	73,2	480,3	0	35158	0	0	29533	69866	
						480,3	0	35158	0		5175		
112	112	Е11-460301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	852	1264,31	530,62	1077192	452088	10437	793442	2020288	
						721,44	387,21	614667	329903		149654		
	112.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	21,4704	478				10262,85			
113	113	Е11-460301-0118 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм	отверстие	852	26,71	9,99	22757	8511	1048	16623	42532	
						15,49	7,74	13197	6594		3152		
	113.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	2,147	478				1026,29			
114	114	Е11-460101-1102 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели сплошного сечения. Усиление преобразованием в неразрезную систему	т усиления	7,84998	927115,88	33136,01	7277841	260117	177793	5754207	14074612	
						871331,04	1313,98	6839931	10315		1042564		
115	115	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/поз.3/		1686,96	570		961567		961567		1038492	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							76925		
116	116	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		104,68524	930		97357		97357		105146	Казахстан
				кг							7789		
117	117	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/поз.1/		4,557	463375		2111600		2111600		2280528	Казахстан
				т							168928		
118	118	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями/поз.2/		1,60602	1036166		1664103		1664103		1797231	Казахстан
				т							133128		
119	119	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		259,04934	256,65	6,94	66485	1798	27216	26009	99892	
				м²		144,65	0,86	37471	223		7398		
	119.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0513	467116				23959,21			Казахстан 100%
120	120	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		259,04934	221,12	5,05	57281	1308	31876	16781	79986	
				м²		93,02	0,86	24097	223		5924		
	120.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0513	539649				27679,55			Казахстан 100%
121	121	Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		73,2	480,3	0	35158	0	0	29533	69866	
				м²		480,3	0	35158	0		5175		
122	122	Е11-460301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм		852	1264,31	530,62	1077192	452088	10437	793442	2020288	
				отверстие		721,44	387,21	614667	329903		149654		
	122.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	21,4704	478				10262,85			
123	123	Е11-460301-0118 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм		852	26,71	9,99	22757	8511	1048	16623	42532	
				отверстие		15,49	7,74	13197	6594		3152		
	123.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	2,147	478				1026,29			
124	124	Е11-460101-1102 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели сплошного сечения. Усиление преобразованием в неразрезную систему		7,84998	927115,88	33136,01	7277841	260117	177793	5754207	14074612	
				т усиления		871331,04	1313,98	6839931	10315		1042564		
125	125	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/поз.3/		1686,96	570		961567		961567		1038492	Казахстан
				кг							76925		
126	126	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		104,68524	930		97357		97357		105146	Казахстан
				кг							7789		
127	127	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/поз.1/		4,557	463375		2111600		2111600		2280528	Казахстан
				т							168928		
128	128	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями/поз.2/		1,60602	1036166		1664103		1664103		1797231	Казахстан
				т							133128		
129	129	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		259,04934	256,65	6,94	66485	1798	27216	26009	99892	
				м²		144,65	0,86	37471	223		7398		
	129.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0513	467116				23959,21			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	**130**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**259,04934**	**221,12**	**5,05**	**57281**	**1308**	**31876**	**16781**	**79986**	
						93,02	**0,86**	**24097**	**223**		**5924**		
	130.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0513	539649				27679,55			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Усиление ригелей									**91357838**	
			Раздел: 3. Вертикальные связи ВС1,ВС2,ВС3, КЖ-3										
131	**131**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.2,5,узел 4/**	**т стальных элементов**	**0,15064**	**1144235,17**	**9861,06**	**172368**	**1485**	**156759**	**17038**	**204558**	
						93753,83	**2099,1**	**14123**	**316**		**15152**		
	131.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1506	1029630				155103,46			Казахстан 100%
132	**132**	**С1217-101-0303**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	**шт.**	**32**	**91**		**2912**		**2912**		**3145**	
											233		
133	**133**	**Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,235**	**131958,13**	**28417,06**	**162968**	**35095**	**4133**	**92934**	**276374**	
						100194,84	**8863,84**	**123741**	**10947**		**20472**		
	133.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	965674				238,52			Казахстан 100%
	133.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				441,89			Казахстан 100%
	133.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,482	428				634,3			
	133.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	2453940				303,06			
	133.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0007	623062				461,69			Казахстан 100%
	133.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0024	545661				1307,35			
134	**134**	**С1222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**1,235**	**975844**		**1205167**		**1205167**		**1301580**	**Казахстан**
											96413		
135	**135**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**39,6435**	**212,66**	**5,05**	**8431**	**200**	**4878**	**2337**	**11629**	
						84,56	**0,86**	**3352**	**34**		**861**		
	135.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0078	539649				4235,93			Казахстан 100%
136	**136**	**Е11-130701-1202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка**	**т окрашиваемых конструкций**	**1,235**	**3846,75**	**67,39**	**4751**	**83**	**0**	**3221**	**8610**	
						3779,36	**0**	**4668**	**0**		**638**		
137	**137**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5,6,узел 1/**	**т стальных элементов**	**0,76608**	**1144235,17**	**9861,06**	**876576**	**7554**	**797198**	**86649**	**1040283**	
						93753,83	**2099,1**	**71823**	**1608**		**77058**		
	137.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,7661	1029630				788778,95			Казахстан 100%
138	**138**	**Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**5,03808**	**131958,13**	**28417,06**	**664816**	**143168**	**16859**	**379118**	**1127449**	
						100194,84	**8863,84**	**504790**	**44657**		**83515**		
	138.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	965674				973,03			Казахстан 100%
	138.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0022	813201				1802,67			Казахстан 100%
	138.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	6,0457	428				2587,56			
	138.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005	2453940				1236,31			
	138.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,003	623062				1883,42			Казахстан 100%
	138.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0098	545661				5333,22			
139	**139**	**С1222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**		**5,03808**	**975844**		**4916380**		**4916380**		**5309690**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							393310		
140	140	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м²	161,722368	212,66	5,05	34392	817	19900	9532	47438	
						84,56	0,86	13675	139		3514		
	140.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,032	539649				17280,12			Казахстан 100%
141	141	Е11-130701-1202 Кзтр и Кэм=1,04	Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	5,03808	3846,75	67,39	19380	340	0	13138	35119	
						3779,36	0	19041	0		2601		
142	142	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5,6,узел 1/	т стальных элементов	0,38304	1144235,17	9861,06	438288	3777	398599	43324	520141	
						93753,83	2099,1	35911	804		38529		
	142.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,383	1029630				394389,48			Казахстан 100%
143	143	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,27208	131958,13	28417,06	299819	64565	7603	170975	508458	
						100194,84	8863,84	227651	20139		37664		
	143.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	965674				438,82			Казахстан 100%
	143.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	813201				812,97			Казахстан 100%
	143.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,7265	428				1166,94			
	143.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	2453940				557,55			
	143.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0014	623062				849,39			Казахстан 100%
	143.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0044	545661				2405,18			
144	144	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	2,27208	975844		2217196		2217196		2394572	Казахстан
											177376		
145	145	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м²	72,933768	212,66	5,05	15510	369	8975	4299	21394	
						84,56	0,86	6167	63		1585		
	145.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0144	539649				7793,01			Казахстан 100%
146	146	Е11-130701-1202 Кзтр и Кэм=1,04	Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	2,27208	3846,75	67,39	8740	153	0	5925	15838	
						3779,36	0	8587	0		1173		
			Итого по разделу: 3. Вертикальные связи ВС1,ВС2,ВС3, КЖ-3									12826278	
			Раздел: 4. Наружные стены из газоблоков, толщ.200 мм, КЖ 25-27										
147	147	Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1224	1204,93	509,59	1474834	623738	10465	1087487	2767304	
						686,79	370,91	840631	453994		204983		
	147.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	30,8448	334				10302,16			
148	148	Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1224	157,98	59,93	-193368	-73354	-6279	-143318	-363626	
						92,92	46,47	-113734	-56879		-26940		
	148.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	18,5069	334				6181,3			
149	149	Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	10,50255	97563,17	28716,38	1024662	301596	92676	484572	1629973	
						60022,63	6844,78	630391	71888		120739		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	149.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0105	965674				10142,04			Казахстан 100%
	149.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	27,3066	428				11687,24			
	149.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,168	289955				48724,27			
	149.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0204	545661				11117,82			
150	**150**	**С1214-203-0401**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**10,05165**	**579776**		**5827705**		**5827705**		**6293921**	
											466216		
151	**151**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2,3/**	**т**	**0,4509**	**929500**		**419112**		**419112**		**452641**	**Казахстан**
											33529		
152	**152**	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**1224**	**29**		**35496**		**35496**		**38336**	
											2840		
153	**153**	**Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м³**	**210,6**	**11754,72**	**734,24**	**2475544**	**154631**	**482274**	**1745059**	**4558252**	
						8730,48	**179,34**	**1838639**	**37769**		**337649**		
	153.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,2003	1036166				207523,95			Казахстан 100%
	153.2	261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	2,1692	9465				20531,29			
	153.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4051,944	41				166129,7			Казахстан 100%
154	**154**	**С1213-301-0103**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	**м³**	**206,388**	**34976**		**7218627**		**7218627**		**7796117**	**Казахстан**
											577490		
			Итого по разделу: 4. Наружные стены из газоблоков, толщ.200 мм, КЖ 25-27									**23172918**	
			Раздел: 5. Перегородки из газоблоков, толщ.100 мм, КЖ-30										
155	**155**	**Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**1202**	**1204,93**	**509,59**	**1448326**	**612527**	**10277**	**1067941**	**2717566**	
						686,79	**370,91**	**825522**	**445834**		**201299**		
	155.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	30,2904	334				10116,99			
156	**156**	**Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**1202**	**157,98**	**59,93**	**-189892**	**-72036**	**-6166**	**-140742**	**-357090**	
						92,92	**46,47**	**-111690**	**-55857**		**-26456**		
	156.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	18,1742	334				6070,2			
157	**157**	**Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**11,6331**	**97563,17**	**28716,38**	**1134962**	**334061**	**102652**	**536734**	**1805432**	
						60022,63	**6844,78**	**698249**	**79626**		**133736**		
	157.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0116	965674				11233,78			Казахстан 100%
	157.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	30,2461	428				12945,31			
	157.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1861	289955				53969,21			
	157.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0226	545661				12314,59			
158	**158**	**С1214-203-0401**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**11,1843**	**579776**		**6484389**		**6484389**		**7003140**	
											518751		
159	**159**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2,3/**	**т**	**0,4483**	**929500**		**416695**		**416695**		**450031**	**Казахстан**
											33336		
160	**160**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/поз.4/**	**т**	**0,0005**	**578162**		**289**		**289**		**312**	
											23		
161	**161**	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**		**1202**	**29**		**34858**		**34858**		**37647**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2789		
162	162	Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м³	132	11754,72	734,24	1551623	96920	302280	1093769	2857024	
						8730,48	179,34	1152423	23673		211632		
	162.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,1255	1036166				130071,99			Казахстан 100%
	162.2	261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	1,3596	9465				12868,61			
	162.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2539,68	41				104126,88			Казахстан 100%
163	163	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	129,36	34976		4524495		4524495		4886455	Казахстан
											361960		
			Итого по разделу: 5. Перегородки из газоблоков, толщ.100 мм, КЖ-30									19400517	
			Раздел: 6. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке -3,30, КЖ-32										
164	164	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,1	5860,87	1651,33	12308	3468	4792	4389	18033	
						1927,48	369,48	4048	776		1336		
165	165	С1212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	2,142	23303		49915		49915		53908	Казахстан
											3993		
166	166	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	8,16	12829,24	2985,73	104687	24363	27245	53019	170322	
						6504,62	635,35	53078	5184		12616		
167	167	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	8,2824	23186		192036		192036		207399	Казахстан
											15363		
168	168	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,145	345200		50054		50054		54058	
											4004		
169	169	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	5,1	1409,14	17,44	7187	89	3773	3130	11142	
						651,84	8,15	3324	42		825		
	169.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,1581	15302				2419,25			Казахстан 100%
	169.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0026	530864				1353,7			
170	170	Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	364	1204,93	509,59	438595	185491	3112	323403	822957	
						686,79	370,91	249992	135011		60959		
	170.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	9,1728	334				3063,72			
171	171	Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	364	157,98	59,93	-57505	-21814	-1867	-42621	-108138	
						92,92	46,47	-33823	-16915		-8012		
	171.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	5,5037	334				1838,23			
172	172	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	364	29		10556		10556		11400	
											844		
173	173	Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,59298	97563,17	28716,38	252979	74461	22881	119636	402424	
						60022,63	6844,78	155637	17748		29809		
	173.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0026	965674				2503,97			Казахстан 100%
	173.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	6,7417	428				2885,47			
	173.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0415	289955				12029,56			
	173.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,005	545661				2744,88			
174	174	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,4745	652165		1613782		1613782		1742885	
											129103		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	**175**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2/**	**т**	**0,03968**	**929500**		**36883**		**36883**		**39834**	**Казахстан**
											2951		
176	**176**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/поз.3,4/**	**т**	**0,0788**	**578162**		**45559**		**45559**		**49204**	
											3645		
177	**177**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5/**	**т стальных элементов**	**0,07684**	**114605,17**	**9861,06**	**8806**	**757**	**844**	**8691**	**18897**	
						93753,83	**2099,1**	**7204**	**161**		**1400**		
178	**178**	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,07684**	**373303**		**28685**		**28685**		**30980**	
											2295		
179	**179**	**Е11-080401-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**315,7**	**7760,74**	**404,23**	**2450066**	**127615**	**1405304**	**881845**	**3598463**	
						2905,12	**98,43**	**917146**	**31074**		**266552**		
	179.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	7,2611	20220				146819,44			Казахстан 100%
	179.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,9113	66289				1054742,84			Казахстан 100%
	179.3	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0916	1036166				94864,11			Казахстан 100%
	179.4	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	50,512	1957				98851,98			Казахстан 100%
180	**180**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,14475**	**481766**		**69736**		**69736**		**75315**	
											5579		
			Итого по разделу: 6. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке -3,30, КЖ-32									**7199083**	
			Раздел: 7. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке -0,100, КЖ-34										
181	**181**	**Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**65**	**1204,93**	**509,59**	**78320**	**33123**	**556**	**57751**	**146957**	
						686,79	**370,91**	**44641**	**24109**		**10886**		
	181.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,638	334				547,09			
182	**182**	**Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**65**	**157,98**	**59,93**	**-10269**	**-3896**	**-333**	**-7611**	**-19311**	
						92,92	**46,47**	**-6040**	**-3021**		**-1431**		
	182.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,9828	334				328,26			
183	**183**	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**65**	**29**		**1885**		**1885**		**2036**	
											151		
184	**184**	**Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,49669**	**97563,17**	**28716,38**	**48459**	**14263**	**4383**	**22917**	**77086**	
						60022,63	**6844,78**	**29813**	**3400**		**5710**		
	184.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	965674				479,64			Казахстан 100%
	184.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,2914	428				552,72			
	184.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0079	289955				2304,28			
	184.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	545661				525,79			
185	**185**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**0,4751**	**652165**		**309844**		**309844**		**334631**	
											24787		
186	**186**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2/**	**т**	**0,00713**	**929500**		**6627**		**6627**		**7157**	**Казахстан**
											530		
187	**187**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/поз.3,4/**		**0,01446**	**578162**		**8360**		**8360**		**9029**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							669		
188	188	E11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5,11,12/	т стальных элементов	0,0175	114605,17 93753,83	9861,06 2099,1	2006 1641	173 37	192	1979 319	4304	
189	189	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0175	399352		6989		6989		7548	Казахстан
											559		
190	190	E11-080401-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	74	7760,74 2905,12	404,23 98,43	574295 214979	29913 7284	329403	206704 62480	843479	
	190.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,702	20220				34414,44			Казахстан 100%
	190.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,7296	66289				247231,45			Казахстан 100%
	190.3	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0215	1036166				22236,12			Казахстан 100%
	190.4	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11,84	1957				23170,88			Казахстан 100%
191	191	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СГ-1/	т	0,0374	481766		18018		18018		19459	
											1441		
192	192	E12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	325	92,83 91,94	0,89 0	30170 29881	289 0	0	21515 4134	55819	
193	193	E12-040101-1201 Кзтр и Кэм=1,06	Анкеры металлические. Установка	кг анкеров	38,4	143,57 143,49	0,08 0	5513 5510	3 0	0	3967 758	10238	
194	194	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0283	399352		11302		11302		12206	Казахстан
											904		
195	195	E12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство/СГ-2/	м²	148	1215,87 1143,48	5,59 2,6	179949 169235	828 385	9886	122127 24165	326241	
196	196	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6443	399352		656654		656654		709186	Казахстан
											52532		
			Итого по разделу: 7. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке -0,100, КЖ-34									2546065	
			Раздел: 8. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке +7,100, КЖ-34										
197	197	E11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	74	1204,93 686,79	509,59 370,91	89165 50822	37709 27447	633	65747 12393	167305	
	197.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,8648	334				622,84			
198	198	E11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	74	157,98 92,92	59,93 46,47	-11691 -6876	-4435 -3439	-380	-8665 -1629	-21985	
	198.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,1189	334				373,71			
199	199	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	74	29		2146		2146		2318	
											172		
200	200	E11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,6038	97563,17 60022,63	28716,38 6844,78	58909 36242	17339 4133	5328	27858 6941	93708	
	200.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	965674				583,07			Казахстан 100%
	200.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5699	428				671,91			
	200.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0097	289955				2801,2			
	200.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012	545661				639,17			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	**201**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**0,57974**	**652165**		**378086**		**378086**	**30247**	**408333**	
202	**202**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2/**	**т**	**0,0081**	**929500**		**7529**		**7529**	**602**	**8131**	**Казахстан**
203	**203**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/поз.3,4/**	**т**	**0,01596**	**578162**		**9227**		**9227**	**738**	**9965**	
204	**204**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5/**	**т стальных элементов**	**0,0201**	**114605,17** **93753,83**	**9861,06** **2099,1**	**2304** **1884**	**198** **42**	**221**	**2273** **366**	**4943**	
205	**205**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0201**	**399352**		**8027**		**8027**	**642**	**8669**	**Казахстан**
206	**206**	**Е11-080401-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**78,1**	**7760,74** **2905,12**	**404,23** **98,43**	**606114** **226890**	**31570** **7687**	**347654**	**218157** **65941**	**890212**	
	206.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,7963	20220				36321,19			Казахстан 100%
	206.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,9362	66289				260929,41			Казахстан 100%
	206.3	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0226	1036166				23468,12			Казахстан 100%
	206.4	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,496	1957				24454,67			Казахстан 100%
207	**207**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0398**	**481766**		**19174**		**19174**	**1534**	**20708**	
208	**208**	**Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/поз.11,12/**	**отверстие**	**347**	**92,83** **91,94**	**0,89** **0**	**32212** **31903**	**309** **0**	**0**	**22971** **4414**	**59597**	
209	**209**	**Е12-040101-1201 Кзтр и Кэм=1,06**	**Анкеры металлические. Установка/поз.11,12/**	**кг анкеров**	**41**	**143,57** **143,49**	**0,08** **0**	**5886** **5883**	**3** **0**	**0**	**4236** **810**	**10932**	
210	**210**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0302**	**399352**		**12060**		**12060**	**965**	**13025**	**Казахстан**
211	**211**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,0108**	**345200**		**3728**		**3728**	**298**	**4026**	
212	**212**	**Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06**	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство/СГ-2/**	**м²**	**157**	**1215,87** **1143,48**	**5,59** **2,6**	**190892** **179526**	**877** **408**	**10488**	**129553** **25635**	**346080**	
213	**213**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,7443**	**399352**		**696590**		**696590**	**55727**	**752317**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 8. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке +7,100, КЖ-34									**2778284**	
			Раздел: 9. Пробивка отверстий в перекрытиях,по заданию ОВ,ВК										
214	**214**	**Е11-460302-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ГЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**отверстие**	**7**	**887,35** **505,26**	**382,09** **170,65**	**6211** **3537**	**2675** **1195**	**0**	**3974** **815**	**11000**	
215	**215**	**Е11-290174-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	**гильза**	**7**	**1536,06** **1529,02**	**1,01** **0**	**10752** **10703**	**7** **0**	**42**	**11773** **1802**	**24327**	
	215.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0032	8558				26,96			
	215.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0	479063				6,71			
216	**216**	**С1241-102-0146**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	**м**	**1,275**	**2162**		**2757**		**2757**	**221**	**2978**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	217	С1241-102-0184	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	0,425	5390		2291		2291		2474	Казахстан
											183		
218	218	С1241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1,2	8221		9865		9865		10654	
											789		
219	219	Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м³	0,0308	105550,18	57370,6	3251	1767	0	1909	5573	
						48179,58	25623,27	1484	789		413		
220	220	Е11-460302-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	13	887,35	382,09	11536	4967	0	7381	20430	
						505,26	170,65	6568	2218		1513		
221	221	Е11-290174-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	13	1536,06	1,01	19969	13	78	21865	45181	
						1529,02	0	19877	0		3347		
	221.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0059	8558				50,06			
	221.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0	479063				12,46			
222	222	С1241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	2,88	2828		8145		8145		8797	
											652		
223	223	С1241-102-0184	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	1,2	5390		6468		6468		6985	Казахстан
											517		
224	224	Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м³	0,08184	105550,18	57370,6	8638	4695	0	5074	14809	
						48179,58	25623,27	3943	2097		1097		
225	225	Е11-460302-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	13	887,35	382,09	11536	4967	0	7381	20430	
						505,26	170,65	6568	2218		1513		
226	226	Е11-290174-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	13	1536,06	1,01	19969	13	78	21865	45181	
						1529,02	0	19877	0		3347		
	226.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0059	8558				50,06			
	226.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0	479063				12,46			
227	227	С1241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	2,88	2828		8145		8145		8797	
											652		
228	228	С1241-102-0184	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	1,125	5390		6064		6064		6549	Казахстан
											485		
229	229	Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м³	0,165858	105550,18	57370,6	17506	9516	0	10282	30011	
						48179,58	25623,27	7991	4250		2223		
230	230	Е11-460302-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	13	887,35	382,09	11536	4967	0	7381	20430	
						505,26	170,65	6568	2218		1513		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	**231**	**Е11-290174-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	**гильза**	**13**	**1536,06**	**1,01**	**19969**	**13**	**78**	**21865**	**45181**	
						1529,02	**0**	**19877**	**0**		**3347**		
	231.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0059	8558				50,06			
	231.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0	479063				12,46			
232	**232**	**С1241-101-0211**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	**м**	**2,88**	**2828**		**8145**		**8145**		**8797**	
											652		
233	**233**	**С1241-102-0184**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм**	**м**	**1,125**	**5390**		**6064**		**6064**		**6549**	**Казахстан**
											485		
234	**234**	**Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м³**	**0,224268**	**105550,18**	**57370,6**	**23672**	**12866**	**0**	**13903**	**40581**	
						48179,58	**25623,27**	**10805**	**5746**		**3006**		
235	**235**	**Е11-460302-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**отверстие**	**13**	**887,35**	**382,09**	**11536**	**4967**	**0**	**7381**	**20430**	
						505,26	**170,65**	**6568**	**2218**		**1513**		
236	**236**	**Е11-290174-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	**гильза**	**13**	**1536,06**	**1,01**	**19969**	**13**	**78**	**21865**	**45181**	
						1529,02	**0**	**19877**	**0**		**3347**		
	236.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0059	8558				50,06			
	236.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0	479063				12,46			
237	**237**	**С1241-101-0211**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	**м**	**2,88**	**2828**		**8145**		**8145**		**8797**	
											652		
238	**238**	**С1241-102-0184**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм**	**м**	**1,125**	**5390**		**6064**		**6064**		**6549**	**Казахстан**
											485		
239	**239**	**Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м³**	**0,0616**	**105550,18**	**57370,6**	**6502**	**3534**	**0**	**3819**	**11147**	
						48179,58	**25623,27**	**2968**	**1578**		**826**		
240	**240**	**Е11-460302-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**отверстие**	**26**	**887,35**	**382,09**	**23071**	**9934**	**0**	**14762**	**40860**	
						505,26	**170,65**	**13137**	**4437**		**3027**		
241	**241**	**Е11-290174-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	**гильза**	**26**	**1536,06**	**1,01**	**39938**	**26**	**157**	**43730**	**90361**	
						1529,02	**0**	**39755**	**0**		**6693**		
	241.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0117	8558				100,13			
	241.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,0001	479063				24,91			
242	**242**	**С1241-101-0211**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	**м**	**5,76**	**2828**		**16289**		**16289**		**17592**	
											1303		
243	**243**	**С1241-102-0184**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм**	**м**	**2,25**	**5390**		**12128**		**12128**		**13098**	**Казахстан**
											970		
244	**244**	**Е11-460302-0403 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**отверстие**	**3**	**6369,52**	**2685,2**	**19109**	**8056**	**0**	**12307**	**33929**	
						3684,32	**1199,28**	**11053**	**3598**		**2513**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
245	**245**	**Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м³**	**0,36223**	**105550,18**	**57370,6**	**38233**	**20782**	**0**	**22456**	**65544**	
						48179,58	**25623,27**	**17452**	**9282**		**4855**		
246	**246**	**Е11-460302-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**отверстие**	**1**	**887,35**	**382,09**	**887**	**382**	**0**	**568**	**1571**	
						505,26	**170,65**	**505**	**171**		**116**		
247	**247**	**Е11-290174-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	**гильза**	**1**	**1536,06**	**1,01**	**1536**	**1**	**6**	**1682**	**3475**	
						1529,02	**0**	**1529**	**0**		**257**		
	247.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0005	8558				3,85			
	247.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0	479063				0,96			
248	**248**	**С1241-102-0184**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм**	**м**	**0,2**	**5390**		**1078**		**1078**		**1164**	**Казахстан**
											86		
249	**249**	**Е11-460302-0403 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**отверстие**	**3**	**6369,52**	**2685,2**	**19109**	**8056**	**0**	**12307**	**33929**	
						3684,32	**1199,28**	**11053**	**3598**		**2513**		
250	**250**	**Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м³**	**0,36223**	**105550,18**	**57370,6**	**38233**	**20782**	**0**	**22456**	**65544**	
						48179,58	**25623,27**	**17452**	**9282**		**4855**		
			Итого по разделу: 9. Пробивка отверстий в перекрытиях,по заданию ОВ,ВК									**844884**	
			Раздел: 10. Приямок ПР-1, 4шт, КЖ-42,43										
			Раздел: 11. Усиление отверстий стен, КЖ-43										
			Раздел: 12. Фундаменты под оборудование ФО-1,ФО-2,КЖ-43										
			Раздел: 13. Наружная лестница в осях 1-2; Е-Е/1(входная группа ВГ-2)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Балка Бл-1, КЖ-24										
			Раздел: 16. Монолитные марши и площадки. КЖ-46										
			Раздел: 17. Плита покрытия ВГ-2 и парапет на отм.+25,65, КЖ-47										
			ИТОГО:					**143350868**	**9970625**	**79736813**	**46647746**	**205198489**	
								53643423	**3491546**		**15199875**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.36	**Затраты на временные здания и сооружения - 1,5 % с К=0,8 (п.2.4)**			**1,2 %**		**2462382**					
			Итого с временными									**207660871**	
		ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки 0.7%			**0,7 %**		**1453626**					
			Итого									**209114497**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4182290**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**213296787**	
			НДС			**12 %**		**25595614**					
			Итого с НДС									**238892401**	
			Аванс			**30%**						**71667720**	
			К выплате									**167224681**	

Заказчик

ГКП "Управление строительства области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектасов Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КазИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Калибаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алиев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 060140013977 ИИК KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области", 02-01-01.02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ). Блок 1/2. Отсек 2 работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 4

за август 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Усиление колонн										
1	1	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	224,4	480,3	0	107779	0	0	90534	214178	
						480,3	0	107779	0		15865		
2	2	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм/для поз.4/**	отверстие	360	1266,76	530,62	456034	191024	5292	335257	854593	
						721,44	387,21	259718	139396		63302		
	2.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	9,072	573				5198,26			
3	3	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм**	отверстие	360	48,81	18,4	17572	6624	529	13068	33092	
						28,94	14,27	10418	5137		2452		
	3.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,9072	573				519,83			
4	4	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	т усиления	22,15665	115426,54	25470,43	2557465	564339	151999	1728031	4628336	
						83095,89	9751,16	1841127	216053		342840		
	4.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0532	1026713				54596,45			Казахстан 100%
	4.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3545	274757				97403,11			
5	5	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	т конструкций	22,15665	348879,42	86894,02	7729999	1925280	121299	3984320	12651465	
						256510,8	4105,19	5683420	90957		937146		
	5.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,421	272284				114625,12			
6	6	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/125х8/**	т	2,50455	463375		1160546		1160546		1253390	Казахстан
											92844		
7	7	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	т	4,5144	486747		2197371		2197371		2373161	
											175790		
8	8	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	т	13,7445	463375		6368858		6368858		6878367	Казахстан
											509509		
9	9	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	т	1,3932	419177		583997		583997		630717	Казахстан
											46720		
10	10	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ГЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м²	731,16945	256,65	6,94	187655	5075	76817	73409	281946	
						144,65	0,86	105764	629		20882		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1448	467116				67625,11			Казахстан 100%
11	**11**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**731,16945**	**221,12**	**5,05**	**161676**	**3693**	**89970**	**47365**	**225763**	
						93,02	**0,86**	**68013**	**629**		**16722**		
	11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1448	539649				78125,82			Казахстан 100%
12	**12**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**284,24**	**480,3**	**0**	**136520**	**0**	**0**	**114677**	**271293**	
						480,3	**0**	**136520**	**0**		**20096**		
13	**13**	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**456**	**1266,76**	**530,62**	**577643**	**241963**	**6703**	**424659**	**1082485**	
						721,44	**387,21**	**328977**	**176568**		**80183**		
	13.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	11,4912	573				6584,46			
14	**14**	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**456**	**48,81**	**18,4**	**22257**	**8390**	**670**	**16553**	**41915**	
						28,94	**14,27**	**13197**	**6507**		**3105**		
	14.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,1491	573				658,45			
15	**15**	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	**т усиления**	**24,14026**	**115426,54**	**25470,43**	**2786427**	**614863**	**165607**	**1882736**	**5042696**	
						83095,89	**9751,16**	**2005956**	**235396**		**373533**		
	15.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0579	1026713				59484,28			Казахстан 100%
	15.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3862	274757				106123,29			
16	**16**	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	**т конструкций**	**24,14026**	**348879,42**	**86894,02**	**8422040**	**2097644**	**132158**	**4341023**	**13784108**	
						256510,8	**4105,19**	**6192237**	**99100**		**1021045**		
	16.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,4587	272284				124887,12			
17	**17**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	**т**	**4,96584**	**486747**		**2417108**		**2417108**		**2610477**	
											193369		
18	**18**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	**т**	**17,4097**	**463375**		**8067220**		**8067220**		**8712598**	**Казахстан**
											645378		
19	**19**	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	**т**	**1,76472**	**419177**		**739730**		**739730**		**798908**	**Казахстан**
											59178		
20	**20**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**796,62858**	**256,65**	**6,94**	**204455**	**5529**	**83694**	**79982**	**307189**	
						144,65	**0,86**	**115232**	**685**		**22752**		
	20.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1577	467116				73679,36			Казахстан 100%
21	**21**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**796,62858**	**221,12**	**5,05**	**176151**	**4023**	**98025**	**51606**	**245976**	
						93,02	**0,86**	**74102**	**685**		**18219**		
	21.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1577	539649				85120,16			Казахстан 100%
22	**22**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**14,96**	**480,3**	**0**	**7185**	**0**	**0**	**6036**	**14279**	
						480,3	**0**	**7185**	**0**		**1058**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	**23**	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**1266,76**	**530,62**	**30402**	**12735**	**353**	**22350**	**56972**	
						721,44	**387,21**	**17315**	**9293**		**4220**		
	23.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,6048	573				346,55			
24	**24**	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**48,81**	**18,4**	**1171**	**441**	**35**	**871**	**2205**	
						28,94	**14,27**	**695**	**342**		**163**		
	24.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0605	573				34,66			
25	**25**	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	**т усиления**	**1,58927**	**115426,54**	**25470,43**	**183444**	**40479**	**10903**	**123950**	**331985**	
						83095,89	**9751,16**	**132062**	**15497**		**24591**		
	25.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0038	1026713				3916,14			Казахстан 100%
	25.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0254	274757				6986,61			
26	**26**	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,58927**	**348879,42**	**86894,02**	**554464**	**138098**	**8701**	**285791**	**907475**	
						256510,8	**4105,19**	**407665**	**6524**		**67220**		
	26.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0302	272284				8221,92			
27	**27**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/125х8/**	**т**	**0,16697**	**463375**		**77370**		**77370**		**83560**	**Казахстан**
											6190		
28	**28**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	**т**	**0,2592**	**486747**		**126165**		**126165**		**136258**	
											10093		
29	**29**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	**т**	**0,9163**	**463375**		**424591**		**424591**		**458558**	**Казахстан**
											33967		
30	**30**	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	**т**	**0,09288**	**419177**		**38933**		**38933**		**42048**	**Казахстан**
											3115		
31	**31**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/350х10/**	**т**	**0,15392**	**578162**		**88991**		**88991**		**96110**	
											7119		
32	**32**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**52,44591**	**256,65**	**6,94**	**13460**	**364**	**5510**	**5266**	**20224**	
						144,65	**0,86**	**7586**	**45**		**1498**		
	32.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0104	467116				4850,67			Казахстан 100%
33	**33**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**52,44591**	**221,12**	**5,05**	**11597**	**265**	**6453**	**3397**	**16193**	
						93,02	**0,86**	**4879**	**45**		**1199**		
	33.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0104	539649				5603,87			Казахстан 100%
34	**34**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**14,96**	**480,3**	**0**	**7185**	**0**	**0**	**6036**	**14279**	
						480,3	**0**	**7185**	**0**		**1058**		
35	**35**	**Е11-460301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**1266,76**	**530,62**	**30402**	**12735**	**353**	**22350**	**56972**	
						721,44	**387,21**	**17315**	**9293**		**4220**		
	35.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,6048	573				346,55			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	**36**	**Е11-460301-0119 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**24**	**48,81**	**18,4**	**1171**	**441**	**35**	**871**	**2205**	
						28,94	**14,27**	**695**	**342**		**163**		
	36.1	261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0605	573				34,66			
37	**37**	**Е11-460101-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	**т усиления**	**1,40862**	**115426,54**	**25470,43**	**162592**	**35878**	**9663**	**109860**	**294248**	
						83095,89	**9751,16**	**117051**	**13736**		**21796**		
	37.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0034	1026713				3471			Казахстан 100%
	37.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0225	274757				6192,45			
38	**38**	**Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление элементов усиления в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,40862**	**348879,42**	**86894,02**	**491439**	**122401**	**7712**	**253305**	**804323**	
						256510,8	**4105,19**	**361326**	**5783**		**59579**		
	38.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0268	272284				7287,35			
39	**39**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/-6х60/**	**т**	**0,24552**	**486747**		**119506**		**119506**		**129066**	
											9560		
40	**40**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/100х8/**	**т**	**0,9163**	**463375**		**424591**		**424591**		**458558**	**Казахстан**
											33967		
41	**41**	**С1214-210-0103**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более/д-28/**	**т**	**0,09288**	**419177**		**38933**		**38933**		**42048**	**Казахстан**
											3115		
42	**42**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/350х10/**	**т**	**0,15392**	**578162**		**88991**		**88991**		**96110**	
											7119		
43	**43**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**46,48446**	**256,65**	**6,94**	**11930**	**323**	**4884**	**4667**	**17925**	
						144,65	**0,86**	**6724**	**40**		**1328**		
	43.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0092	467116				4299,3			Казахстан 100%
44	**44**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**46,48446**	**221,12**	**5,05**	**10279**	**235**	**5720**	**3011**	**14353**	
						93,02	**0,86**	**4324**	**40**		**1063**		
	44.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0092	539649				4966,89			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Усиление колонн									**67018607**	
			Раздел: 2. Усиление ригелей										
45	**45**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**36,36**	**480,3**	**0**	**17464**	**0**	**0**	**14669**	**34704**	
						480,3	**0**	**17464**	**0**		**2571**		
46	**46**	**Е11-460301-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	**отверстие**	**424**	**1264,31**	**530,62**	**536067**	**224983**	**5194**	**394858**	**1005401**	
						721,44	**387,21**	**305891**	**164177**		**74476**		
	46.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	10,6848	478				5107,33			
47	**47**	**Е11-460301-0118 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм**	**отверстие**	**424**	**26,71**	**9,99**	**11325**	**4236**	**522**	**8272**	**21166**	
						15,49	**7,74**	**6568**	**3282**		**1569**		
	47.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,0685	478				510,73			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-460101-1102 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели сплошного сечения. Усиление преобразованием в неразрезную систему	т усиления	3,91726	927115,88	33136,01	3631754	129802	88721	2871437	7023446	
						871331,04	1313,98	3413230	5147		520255		
49	49	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/поз.3/	кг	839,52	570		478526		478526		516808	Казахстан
											38282		
50	50	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	52,09688	930		48450		48450		52326	Казахстан
											3876		
51	51	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/поз.1/	т	2,2785	463375		1055800		1055800		1140264	Казахстан
											84464		
52	52	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями/поз.2/	т	0,79924	1036166		828145		828145		894397	Казахстан
											66252		
53	53	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м²	129,26958	256,65	6,94	33177	897	13581	12979	49848	
						144,65	0,86	18699	111		3692		
	53.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0256	467116				11956,01			Казахстан 100%
54	54	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м²	129,26958	221,12	5,05	28584	653	15907	8374	39914	
						93,02	0,86	12025	111		2956		
	54.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0256	539649				13812,52			Казахстан 100%
55	55	Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	193,2	480,3	0	92794	0	0	77947	184400	
						480,3	0	92794	0		13659		
56	56	Е11-460301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	2310	1264,31	530,62	2920556	1225732	28298	2151234	5477542	
						721,44	387,21	1666526	894455		405752		
	56.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	58,212	478				27825,34			
57	57	Е11-460301-0118 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм	отверстие	2310	26,71	9,99	61700	23077	2841	45068	115315	
						15,49	7,74	35782	17879		8547		
	57.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	5,8212	478				2782,53			
58	58	Е11-460101-1102 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели сплошного сечения. Усиление преобразованием в неразрезную систему	т усиления	23,2015	927115,88	33136,01	21510479	768805	525487	17007206	41599100	
						871331,04	1313,98	20216187	30486		3081415		
59	59	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/поз.6/	кг	5821,2	570		3318084		3318084		3583531	Казахстан
											265447		
60	60	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	283,8297	930		263962		263962		285079	Казахстан
											21117		
61	61	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	12,43375	463375		5761489		5761489		6222408	Казахстан
											460919		
62	62	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	4,94655	1036166		5125447		5125447		5535483	Казахстан
											410036		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	**63**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**765,6495**	**256,65**	**6,94**	**196504**	**5313**	**80439**	**76871**	**295242**	
						144,65	**0,86**	**110751**	**658**		**21867**		
	63.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1516	467116				70814,13			Казахстан 100%
64	**64**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**765,6495**	**221,12**	**5,05**	**169300**	**3866**	**94213**	**49599**	**236409**	
						93,02	**0,86**	**71221**	**658**		**17510**		
	64.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1516	539649				81810,03			Казахстан 100%
65	**65**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**112,56**	**480,3**	**0**	**54063**	**0**	**0**	**45412**	**107433**	
						480,3	**0**	**54063**	**0**		**7958**		
66	**66**	**Е11-460301-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	**отверстие**	**1320**	**1264,31**	**530,62**	**1668889**	**700418**	**16170**	**1229276**	**3130023**	
						721,44	**387,21**	**952301**	**511117**		**231858**		
	66.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	33,264	478				15900,19			
67	**67**	**Е11-460301-0118 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм**	**отверстие**	**1320**	**26,71**	**9,99**	**35257**	**13187**	**1624**	**25753**	**65894**	
						15,49	**7,74**	**20447**	**10217**		**4884**		
	67.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	3,3264	478				1590,02			
68	**68**	**Е11-460101-1102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели сплошного сечения. Усиление преобразованием в неразрезную систему**	**т усиления**	**12,0843**	**927115,88**	**33136,01**	**11203546**	**400426**	**273695**	**8858056**	**21666530**	
						871331,04	**1313,98**	**10529426**	**15879**		**1604928**		
69	**69**	**С1217-104-0102**	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/поз.3/**	**кг**	**2613,6**	**570**		**1489752**		**1489752**		**1608932**	**Казахстан**
											119180		
70	**70**	**С1261-107-0983**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**162,1884**	**930**		**150835**		**150835**		**162902**	**Казахстан**
											12067		
71	**71**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/поз.1/**	**т**	**6,9825**	**463375**		**3235516**		**3235516**		**3494357**	**Казахстан**
											258841		
72	**72**	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями/поз.2/**	**т**	**2,4882**	**1036166**		**2578188**		**2578188**		**2784443**	**Казахстан**
											206255		
73	**73**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**398,7819**	**256,65**	**6,94**	**102347**	**2768**	**41896**	**40038**	**153774**	
						144,65	**0,86**	**57684**	**343**		**11389**		
	73.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,079	467116				36882,93			Казахстан 100%
74	**74**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**398,7819**	**221,12**	**5,05**	**88179**	**2014**	**49070**	**25833**	**123132**	
						93,02	**0,86**	**37095**	**343**		**9120**		
	74.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,079	539649				42610,05			Казахстан 100%
75	**75**	**Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**112,56**	**480,3**	**0**	**54063**	**0**	**0**	**45412**	**107433**	
						480,3	**0**	**54063**	**0**		**7958**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	**76**	**Е11-460301-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	**отверстие**	**1320**	**1264,31**	**530,62**	**1668889**	**700418**	**16170**	**1229276**	**3130023**	
						721,44	**387,21**	**952301**	**511117**		**231858**		
	76.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	33,264	478				15900,19			
77	**77**	**Е11-460301-0118 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм**	**отверстие**	**1320**	**26,71**	**9,99**	**35257**	**13187**	**1624**	**25753**	**65894**	
						15,49	**7,74**	**20447**	**10217**		**4884**		
	77.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	3,3264	478				1590,02			
78	**78**	**Е11-460101-1102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели сплошного сечения. Усиление преобразованием в неразрезную систему**	**т усиления**	**12,0843**	**927115,88**	**33136,01**	**11203546**	**400426**	**273695**	**8858056**	**21666530**	
						871331,04	**1313,98**	**10529426**	**15879**		**1604928**		
79	**79**	**С1217-104-0102**	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая/поз.3/**	**кг**	**2613,6**	**570**		**1489752**		**1489752**		**1608932**	**Казахстан**
											119180		
80	**80**	**С1261-107-0983**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**162,1884**	**930**		**150835**		**150835**		**162902**	**Казахстан**
											12067		
81	**81**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/поз.1/**	**т**	**6,9825**	**463375**		**3235516**		**3235516**		**3494357**	**Казахстан**
											258841		
82	**82**	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями/поз.2/**	**т**	**2,4882**	**1036166**		**2578188**		**2578188**		**2784443**	**Казахстан**
											206255		
83	**84**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**398,7819**	**221,12**	**5,05**	**88179**	**2014**	**49070**	**25833**	**123132**	
						93,02	**0,86**	**37095**	**343**		**9120**		
	84.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,079	539649				42610,05			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Усиление ригелей									**140753849**	
			Раздел: 3. Вертикальные связи ВС1,ВС2,ВС3										
84	**85**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.2,5,узел 4/**	**т стальных элементов**	**0,07532**	**1144235,17**	**9861,06**	**86184**	**743**	**78380**	**8519**	**102279**	
						93753,83	**2099,1**	**7062**	**158**		**7576**		
	85.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0753	1029630				77551,73			Казахстан 100%
85	**86**	**С1217-101-0303**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	**шт.**	**16**	**91**		**1456**		**1456**		**1572**	
											116		
86	**87**	**Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6175**	**131958,13**	**28417,06**	**81484**	**17547**	**2066**	**46467**	**138187**	
						100194,84	**8863,84**	**61870**	**5473**		**10236**		
	87.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	965674				119,26			Казахстан 100%
	87.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				220,95			Казахстан 100%
	87.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,741	428				317,15			
	87.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	2453940				151,53			
	87.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	623062				230,84			Казахстан 100%
	87.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012	545661				653,67			
87	**88**	**С1222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**0,6175**	**975844**		**602584**		**602584**		**650791**	**Казахстан**
											48207		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	**89**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**20,3775**	**221,12**	**5,05**	**4506**	**103**	**2507**	**1320**	**6292**	
						93,02	**0,86**	**1896**	**18**		**466**		
	89.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004	539649				2177,35			Казахстан 100%
89	**90**	**Е11-130701-1202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка**	**т окрашиваемых конструкций**	**0,6175**	**3846,75**	**67,39**	**2375**	**42**	**0**	**1610**	**4304**	
						3779,36	**0**	**2334**	**0**		**319**		
90	**91**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5,6/**	**т стальных элементов**	**0,38304**	**1144235,17**	**9861,06**	**438288**	**3777**	**398599**	**43324**	**520141**	
						93753,83	**2099,1**	**35911**	**804**		**38529**		
	91.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,383	1029630				394389,48			Казахстан 100%
91	**92**	**Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,51904**	**131958,13**	**28417,06**	**332408**	**71583**	**8429**	**189559**	**563724**	
						100194,84	**8863,84**	**252395**	**22328**		**41757**		
	92.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	965674				486,51			Казахстан 100%
	92.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0011	813201				901,33			Казахстан 100%
	92.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	3,0228	428				1293,78			
	92.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	2453940				618,16			
	92.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0015	623062				941,71			Казахстан 100%
	92.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0049	545661				2666,61			
92	**93**	**С1222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**2,51904**	**975844**		**2458190**		**2458190**		**2654845**	**Казахстан**
											196655		
93	**94**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**83,12832**	**221,12**	**5,05**	**18381**	**419**	**10229**	**5385**	**25667**	
						93,02	**0,86**	**7733**	**71**		**1901**		
	94.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0165	539649				8882,3			Казахстан 100%
94	**95**	**Е11-130701-1202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка**	**т окрашиваемых конструкций**	**2,51904**	**3846,75**	**67,39**	**9690**	**170**	**0**	**6569**	**17560**	
						3779,36	**0**	**9520**	**0**		**1301**		
95	**96**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5,6,узел 1/**	**т стальных элементов**	**0,19152**	**1144235,17**	**9861,06**	**219144**	**1889**	**199300**	**21662**	**260070**	
						93753,83	**2099,1**	**17956**	**402**		**19264**		
	96.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1915	1029630				197194,74			Казахстан 100%
96	**97**	**Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,13604**	**131958,13**	**28417,06**	**149910**	**32283**	**3801**	**85488**	**254230**	
						100194,84	**8863,84**	**113825**	**10070**		**18832**		
	97.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	965674				219,41			Казахстан 100%
	97.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,48			Казахстан 100%
	97.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,3632	428				583,47			
	97.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	2453940				278,78			
	97.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0007	623062				424,69			Казахстан 100%
	97.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0022	545661				1202,59			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	**98**	**С1222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**1,13604**	**975844**		**1108598**		**1108598**		**1197286**	**Казахстан**
											88688		
98	**99**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**37,48932**	**221,12**	**5,05**	**8290**	**189**	**4613**	**2429**	**11576**	
						93,02	**0,86**	**3487**	**32**		**857**		
	99.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0074	539649				4005,75			Казахстан 100%
99	**100**	**Е11-130701-1202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка**	**т окрашиваемых конструкций**	**1,13604**	**3846,75**	**67,39**	**4370**	**77**	**0**	**2963**	**7920**	
						3779,36	**0**	**4294**	**0**		**587**		
			Итого по разделу: 3. Вертикальные связи ВС1,ВС2,ВС3									**6416444**	
			Раздел: 4. Монолитные участки перекрытий на отм. +7,100,КЖ15-19										
100	**101**	**Е11-060801-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м³**	**7,1**	**33742,4**	**2255,01**	**239571**	**16011**	**100029**	**115806**	**383807**	
						17398,8	**525,04**	**123531**	**3728**		**28430**		
	101.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0199	973588				19354,93			Казахстан 100%
	101.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2698	138824				37454,72			
101	**102**	**С1212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**7,2065**	**25351**		**182692**		**182692**		**197307**	**Казахстан**
											14615		
102	**103**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,049**	**399352**		**19568**		**19568**		**21133**	**Казахстан**
											1565		
103	**104**	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,3085**	**373303**		**115164**		**115164**		**124377**	
											9213		
104	**105**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,18962**	**345200**		**65457**		**65457**		**70694**	
											5237		
105	**106**	**Е11-060801-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м³**	**22,5**	**33742,4**	**2255,01**	**759204**	**50737**	**316993**	**366991**	**1216291**	
						17398,8	**525,04**	**391473**	**11813**		**90096**		
	106.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,063	973588				61336,04			Казахстан 100%
	106.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,855	138824				118694,52			
106	**107**	**С1212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**22,8375**	**25351**		**578953**		**578953**		**625269**	**Казахстан**
											46316		
107	**108**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,147**	**399352**		**58705**		**58705**		**63401**	**Казахстан**
											4696		
108	**109**	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**1,01188**	**373303**		**377738**		**377738**		**407957**	
											30219		
109	**110**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,48219**	**345200**		**166452**		**166452**		**179768**	
											13316		
110	**111**	**Е11-060801-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м³**	**16,6**	**33742,4**	**2255,01**	**560124**	**37434**	**233871**	**270757**	**897352**	
						17398,8	**525,04**	**288820**	**8716**		**66471**		
	111.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0465	973588				45252,37			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	111.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,6308	138824				87570,18			
111	**112**	**С1212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	**16,849**	**25351**		**427139**		**427139**	**34171**	**461310**	**Казахстан**
112	**113**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,11**	**399352**		**43929**		**43929**	**3514**	**47443**	**Казахстан**
113	**114**	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	**0,44486**	**373303**		**166068**		**166068**	**13285**	**179353**	
114	**115**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**0,79577**	**345200**		**274700**		**274700**	**21976**	**296676**	
			Итого по разделу: 4. Монолитные участки перекрытий на отм. +7,100,КЖ15-19									**5172138**	
			Раздел: 5. Плиты перекрытий входной группы в осях А-Б/1 на отм. +3,5;+7,1;+14,3;+17,9;+21,39,КЖ-20										
			Раздел: 6. Фундаментная плита Фпм-1 в осях 8-18;А-Б/1, КЖ 21и1-22										
			Раздел: 7. Стены монолитные в осях 8-18--А-Б/1 ниже отм -0,10, КЖ 23										
			Раздел: 8. Наружные стены из газоблоков, толщ.200 мм, КЖ-26										
115	**148**	**Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	**1178**	**1204,93** / **686,79**	**509,59** / **370,91**	**1419408** / **809039**	**600297** / **436932**	**10072**	**1046618** / **197280**	**2663306**	
	148.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	29,6856	334				9914,99			
116	**149**	**Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	**1178**	**157,98** / **92,92**	**59,93** / **46,47**	**-186100** / **-109460**	**-70598** / **-54742**	**-6043**	**-137932** / **-25928**	**-349960**	
	149.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	17,8114	334				5948,99			
117	**150**	**Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	**13,17504**	**97563,17** / **60022,63**	**28716,38** / **6844,78**	**1285399** / **790801**	**378339** / **90180**	**116259**	**607877** / **151462**	**2044738**	
	150.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0132	965674				12722,79			Казахстан 100%
	150.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	34,2551	428				14661,18			
	150.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,2108	289955				61122,7			
	150.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0256	545661				13946,87			
118	**151**	**С1214-203-0401**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	**12,75446**	**579776**		**7394730**		**7394730**	**591578**	**7986308**	
119	**152**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2,3/**	т	**0,4153**	**929500**		**386021**		**386021**	**30882**	**416903**	**Казахстан**
120	**153**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/поз.4/**	т	**0,00528**	**578162**		**3053**		**3053**	**244**	**3297**	
121	**154**	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	**1178**	**29**		**34162**		**34162**	**2733**	**36895**	
122	**155**	**Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м³	**234,88**	**11754,72** / **8730,48**	**734,24** / **179,34**	**2760949** / **2050615**	**172458** / **42123**	**537875**	**1946246** / **376576**	**5083771**	
	155.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,2234	1036166				231449,31			Казахстан 100%
	155.2	261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	2,4193	9465				22898,33			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	155.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4519,0912	41				185282,74			Казахстан 100%
123	**156**	**С1213-301-0103**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	**м³**	**230,1824**	**34976**		**8050860**		**8050860**	**644069**	**8694929**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 8. Наружные стены из газоблоков, толщ.200 мм, КЖ-26									**26580187**	
			Раздел: 9. Перегородки из газоблоков, толщ.100 мм, КЖ-29										
124	**157**	**Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**1672**	**1204,93**	**509,59**	**2014643**	**852035**	**14296**	**1485522**	**3780175**	
						686,79	**370,91**	**1148313**	**620162**		**280010**		
	157.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	42,1344	334				14072,89			
125	**158**	**Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**1672**	**157,98**	**59,93**	**-264143**	**-100203**	**-8577**	**-195774**	**-496718**	
						92,92	**46,47**	**-155362**	**-77698**		**-36801**		
	158.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	25,2806	334				8443,73			
126	**159**	**Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**15,30477**	**97563,17**	**28716,38**	**1493182**	**439498**	**135052**	**706139**	**2375267**	
						60022,63	**6844,78**	**918633**	**104758**		**175946**		
	159.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0153	965674				14779,42			Казахстан 100%
	159.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	39,7924	428				17031,15			
	159.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,2449	289955				71003,11			
	159.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0297	545661				16201,36			
127	**160**	**С1214-203-0401**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**14,73033**	**579776**		**8540292**		**8540292**	**683223**	**9223515**	
128	**161**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2,3/**	**т**	**0,5634**	**929500**		**523680**		**523680**	**41894**	**565574**	**Казахстан**
129	**162**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/поз.4/**	**т**	**0,01104**	**578162**		**6383**		**6383**	**511**	**6894**	
130	**163**	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**1672**	**29**		**48488**		**48488**	**3879**	**52367**	
131	**164**	**Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м³**	**168**	**11754,72**	**734,24**	**1974793**	**123352**	**384720**	**1392070**	**3636212**	
						8730,48	**179,34**	**1466721**	**30129**		**269349**		
	164.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,1598	1036166				165546,17			Казахстан 100%
	164.2	261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	1,7304	9465				16378,24			
	164.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3232,32	41				132525,12			Казахстан 100%
132	**165**	**С1213-301-0103**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	**м³**	**164,64**	**34976**		**5758449**		**5758449**	**460676**	**6219125**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 9. Перегородки из газоблоков, толщ.100 мм, КЖ-29									**25362411**	
			Раздел: 10. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке -3,30, КЖ29-КЖ31										
133	**166**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**2,52**	**5860,87**	**1651,33**	**14769**	**4161**	**5751**	**5267**	**21639**	
						1927,48	**369,48**	**4857**	**931**		**1603**		
134	**167**	**С1212-101-0403**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м³**	**2,5704**	**23303**		**59898**		**59898**	**4792**	**64690**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	**168**	**Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м³**	**9,6**	**12829,24**	**2985,73**	**123161**	**28663**	**32053**	**62375**	**200379**	
						6504,62	**635,35**	**62444**	**6099**		**14843**		
136	**169**	**С1212-101-0603**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м³**	**9,744**	**23186**		**225924**		**225924**		**243998**	**Казахстан**
											18074		
137	**170**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,17056**	**345200**		**58877**		**58877**		**63587**	
											4710		
138	**171**	**Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м² поверхности**	**6**	**1409,14**	**17,44**	**8455**	**105**	**4439**	**3683**	**13109**	
						651,84	**8,15**	**3911**	**49**		**971**		
	171.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,186	15302				2846,17			Казахстан 100%
	171.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,003	530864				1592,59			
139	**172**	**Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**422**	**1204,93**	**509,59**	**508480**	**215047**	**3608**	**374934**	**954086**	
						686,79	**370,91**	**289825**	**156524**		**70672**		
	172.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	10,6344	334				3551,89			
140	**173**	**Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**422**	**157,98**	**59,93**	**-66668**	**-25290**	**-2165**	**-49412**	**-125368**	
						92,92	**46,47**	**-39212**	**-19610**		**-9288**		
	173.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	6,3806	334				2131,13			
141	**174**	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**422**	**29**		**12238**		**12238**		**13217**	
											979		
142	**175**	**Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**2,7916**	**97563,17**	**28716,38**	**272357**	**80165**	**24634**	**128800**	**433250**	
						60022,63	**6844,78**	**167559**	**19108**		**32093**		
	175.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0028	965674				2695,78			Казахстан 100%
	175.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	7,2582	428				3106,49			
	175.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0447	289955				12951,01			
	175.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0054	545661				2955,14			
143	**176**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**2,6513**	**652165**		**1729085**		**1729085**		**1867412**	
											138327		
144	**177**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2/**	**т**	**0,0465**	**929500**		**43222**		**43222**		**46680**	**Казахстан**
											3458		
145	**178**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/поз.3,4/**	**т**	**0,0938**	**578162**		**54232**		**54232**		**58571**	
											4339		
146	**179**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5/**	**т стальных элементов**	**0,0901**	**114605,17**	**9861,06**	**10326**	**888**	**990**	**10191**	**22158**	
						93753,83	**2099,1**	**8447**	**189**		**1641**		
147	**180**	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,0901**	**373303**		**33635**		**33635**		**36326**	
											2691		
148	**181**	**Е11-080401-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**302**	**7760,74**	**404,23**	**2343743**	**122078**	**1344320**	**843577**	**3442305**	
						2905,12	**98,43**	**877346**	**29726**		**254985**		
	181.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	6,946	20220				140448,12			Казахстан 100%
	181.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,2208	66289				1008971,61			Казахстан 100%
	181.3	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0876	1036166				90747,42			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	181.4	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	48,32	1957				94562,24			Казахстан 100%
149	**182**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1571**	**481766**		**75685**		**75685**	**6055**	**81740**	
			Итого по разделу: 10. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке -3,30, КЖ29-КЖ31									**7437779**	
			Раздел: 11. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке -0,100, КЖ-32,34										
150	**183**	**Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**60**	**1204,93** / **686,79**	**509,59** / **370,91**	**72296** / **41207**	**30576** / **22255**	**513**	**53308** / **10048**	**135652**	
	183.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,512	334				505,01			
151	**184**	**Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**60**	**157,98** / **92,92**	**59,93** / **46,47**	**-9479** / **-5575**	**-3596** / **-2788**	**-308**	**-7025** / **-1321**	**-17825**	
	184.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,9072	334				303			
152	**185**	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**60**	**29**		**1740**		**1740**	**139**	**1879**	
153	**186**	**Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,4625**	**97563,17** / **60022,63**	**28716,38** / **6844,78**	**45123** / **27760**	**13282** / **3166**	**4081**	**21339** / **5317**	**71779**	
	186.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	965674				446,62			Казахстан 100%
	186.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,2025	428				514,67			
	186.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0074	289955				2145,67			
	186.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0009	545661				489,59			
154	**187**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**0,4463**	**652165**		**291061**		**291061**	**23285**	**314346**	
155	**188**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2/**	**т**	**0,0062**	**929500**		**5763**		**5763**	**461**	**6224**	**Казахстан**
156	**189**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/поз.3/**	**т**	**0,01**	**578162**		**5782**		**5782**	**463**	**6245**	
157	**190**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5/**	**т стальных элементов**	**0,017**	**114605,17** / **93753,83**	**9861,06** / **2099,1**	**1948** / **1594**	**168** / **36**	**187**	**1923** / **310**	**4181**	
158	**191**	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,017**	**373303**		**6346**		**6346**	**508**	**6854**	
159	**192**	**Е11-080401-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**81,3**	**7760,74** / **2905,12**	**404,23** / **98,43**	**630948** / **236186**	**32864** / **8002**	**361898**	**227095** / **68643**	**926686**	
	192.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,8699	20220				37809,38			Казахстан 100%
	192.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,0975	66289				271620,5			Казахстан 100%
	192.3	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0236	1036166				24429,69			Казахстан 100%
	192.4	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	13,008	1957				25456,66			Казахстан 100%
160	**193**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,04442**	**481766**		**21400**		**21400**	**1712**	**23112**	
			Итого по разделу: 11. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке -0,100, КЖ-32,34									**1479133**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке +3,500, КЖ-32,34										
161	**194**	**Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**144**	**1204,93**	**509,59**	**173510**	**73381**	**1231**	**127940**	**325566**	
						686,79	**370,91**	**98898**	**53411**		**24116**		
	194.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	3,6288	334				1212,02			
162	**195**	**Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**144**	**157,98**	**59,93**	**-22749**	**-8630**	**-739**	**-16861**	**-42779**	
						92,92	**46,47**	**-13380**	**-6692**		**-3169**		
	195.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	2,1773	334				727,21			
163	**196**	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**144**	**29**		**4176**		**4176**		**4510**	
											334		
164	**197**	**Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**1,0983**	**97563,17**	**28716,38**	**107154**	**31540**	**9692**	**50674**	**170454**	
						60022,63	**6844,78**	**65923**	**7518**		**12626**		
	197.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0011	965674				1060,6			Казахстан 100%
	197.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,8556	428				1222,19			
	197.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0176	289955				5095,32			
	197.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0021	545661				1162,64			
165	**198**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**1,0534**	**652165**		**686991**		**686991**		**741950**	
											54959		
166	**199**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2/**	**т**	**0,0155**	**929500**		**14407**		**14407**		**15560**	**Казахстан**
											1153		
167	**200**	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/поз.3,4/**	**т**	**0,0294**	**578162**		**16998**		**16998**		**18358**	
											1360		
168	**201**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5/**	**т стальных элементов**	**0,0394**	**114605,17**	**9861,06**	**4515**	**389**	**433**	**4456**	**9689**	
						93753,83	**2099,1**	**3694**	**83**		**718**		
169	**202**	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,0394**	**373303**		**14708**		**14708**		**15885**	
											1177		
170	**203**	**Е11-080401-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**169**	**7760,74**	**404,23**	**1311565**	**68315**	**752285**	**472068**	**1926323**	
						2905,12	**98,43**	**490965**	**16635**		**142690**		
	203.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	3,887	20220				78595,14			Казахстан 100%
	203.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,5176	66289				564623,19			Казахстан 100%
	203.3	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,049	1036166				50782,5			Казахстан 100%
	203.4	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	27,04	1957				52917,28			Казахстан 100%
171	**204**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0899**	**481766**		**43311**		**43311**		**46776**	
											3465		
172	**205**	**Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**534**	**92,83**	**0,89**	**49571**	**475**	**0**	**35351**	**91714**	
						91,94	**0**	**49096**	**0**		**6792**		
173	**206**	**Е12-040101-1201 Кзтр и Кэм=1,06**	**Анкеры металлические. Установка**	**кг анкеров**	**63,1**	**143,57**	**0,08**	**9059**	**5**	**0**	**6519**	**16824**	
						143,49	**0**	**9054**	**0**		**1246**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	207	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0465	399352		18570		18570	1486	20056	Казахстан
175	208	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0166	345200		5730		5730	458	6188	
176	209	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство/СГ-2/	м²	232,3	1215,87 1143,48	5,59 2,6	282447 265630	1299 604	15518	191689 37930	512066	
177	210	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5809	399352		1030688		1030688	82455	1113143	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке +3,500, КЖ-32,34									4992283	
			Раздел: 13. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке +7,100,+10,70,+14,30,+17,90 КЖ-32.1										
178	211	Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	192	1204,93 686,79	509,59 370,91	231347 131864	97842 71215	1642	170586 32154	434087	
	211.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	4,8384	334				1616,03			
179	212	Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,08 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	192	157,98 92,92	59,93 46,47	-30332 -17841	-11506 -8922	-985	-22481 -4226	-57039	
	212.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	2,903	334				969,62			
180	213	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	192	29		5568		5568	445	6013	
181	214	Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,45464	97563,17 60022,63	28716,38 6844,78	141919 87311	41772 9957	12836	67115 16723	225757	
	214.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0015	965674				1404,71			Казахстан 100%
	214.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	3,7821	428				1618,72			
	214.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0233	289955				6748,48			
	214.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0028	545661				1539,86			
182	215	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,4028	652165		914857		914857	73189	988046	
183	216	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/поз.2/	т	0,01984	929500		18441		18441	1475	19916	Казахстан
184	217	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/поз.3/	т	0,032	578162		18501		18501	1480	19981	
185	218	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.5/	т стальных элементов	0,0544	114605,17 93753,83	9861,06 2099,1	6235 5100	536 114	598	6153 991	13379	
186	219	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0544	399352		21725		21725	1738	23463	Казахстан
187	220	Е11-080401-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	277,6	7760,74 2905,12	404,23 98,43	2154381 806461	112214 27324	1235706	775420 234383	3164184	
	220.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	6,3848	20220				129100,66			Казахстан 100%
	220.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,991	66289				927452,05			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	220.3	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0805	1036166				83415,51			Казахстан 100%
	220.4	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	44.416	1957				86922,11			Казахстан 100%
188	221	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,15368	481766		74038		74038	5923	79961	
			Итого по разделу: 13. Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм на отметке +7,100,+10,70,+14,30,+17,90 КЖ-32.1									4917748	
			Раздел: 14. Усиление существующих кирпичных стен с отм.-3,30 до +21,500 в осях 7-8,18-19--Е-Д, КЖ-33										
			Раздел: 15. Входная группа ВГ-3, КЖ37п1,КЖ38										
			Раздел: 16. Входная группа ВГ-4, КЖ-36										
			Раздел: 17. Пробивка отверстий в перекрытиях,по заданию ОВ,ВК										
			Раздел: 18. Приямок ПР-1, 7шт, КЖ-47,48										
			Раздел: 19. Усиление отверстий стен, КЖ-47,48										
			Раздел: 20. Крыльцо венткамеры Кр-3,КЖ-49										
			Раздел: 21. Фундаментная лента под навес для машины, КЖ-50, 50п1										
			ИТОГО:					199916948	14189989	106580485	68722492	290130579	
								79146484	4875532		21491139		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		НДЗ РК 8 04-05-2015, таблица 1, п 36	**Затраты на временные здания и сооружения - 1,5 % с К=0,8 (п.2.4)**			1,2 %		3481567					
			Итого с временными									293612146	
		ОП ЭСН РК 8 04-01-2015, табл Д 3	Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки 0,7%			0,7 %		2055285					
			Итого									295667431	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5913349					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									301580780	
			НДС			12 %		36189694					
			Итого									337770473	
			Прибыль			30%						101331142	
			Итого с НДС									236439331	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, ИНН или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бектасов Т.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" КгауИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, ИНН или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Калибаев Ж К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алимбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 060140013977 ИИК KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области", 02-01-04 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(ВК) работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 5

за август 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Канализация условно чистых вод, напорная (К4Н)										
1	33	**Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45**	**3912,16**	**66,87**	**176047**	**3010**	**123244**	**49741**	**243851**	
						1106,53	**21,39**	**49794**	**963**		**18063**		
	33.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	45	2701				121545			
2	34	**Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**53**	**5752,26**	**117,78**	**304870**	**6243**	**221740**	**77197**	**412632**	
						1450,7	**35,58**	**76887**	**1886**		**30565**		
	34.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	53	4106				217618			
3	35	**Е11-160301-0207 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16**	**5806,82**	**73,65**	**92909**	**1178**	**75421**	**16433**	**118089**	
						1019,34	**28,71**	**16309**	**459**		**8747**		
	35.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	16	4674				74784			
4	36	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25**	**708**		**17700**		**17700**		**19116**	
											1416		
			Итого по разделу: 23. Канализация условно чистых вод, напорная (К4Н)									**793688**	
			Раздел: 1. Система В1										
5	40	**Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб(PP-R SDR 6-25x4,2), наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**370**	**2565,71**	**22,4**	**949313**	**8288**	**121168**	**803548**	**1893091**	
						2215,83	**0,24**	**819857**	**89**		**140230**		
	40.1	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25X4,2 мм	м	366,3	319				116849,7			
	40.2	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	282,68	12				3392,16			Казахстан 100%
	40.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,48	626				926,48			Казахстан 100%
6	41	**Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб(PP-R SDR 6-32x5,4), наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**55**	**3029,56**	**26,61**	**166626**	**1464**	**32185**	**130338**	**320721**	
						2417,77	**0,38**	**132977**	**21**		**23757**		
	41.1	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32X5,4 мм	м	54,45	578				31472,1			
	41.2	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	33,825	17				575,03			Казахстан 100%
	41.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,22	626				137,72			Казахстан 100%
7	42	**Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70**	**2315,42**	**31,31**	**162079**	**2192**	**113593**	**46204**	**224946**	
						661,36	**12,17**	**46295**	**852**		**16663**		
	42.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	70	1610				112700			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	**43**	**Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33**	**2412,79**	**31,31**	**79622**	**1034**	**56764**	**21782**	**109516**	
						661,36	**12,17**	**21825**	**402**		**8112**		
	43.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	33	1707				56331			
9	**44**	**Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**2788,26**	**31,31**	**55765**	**626**	**41912**	**13201**	**74483**	
						661,36	**12,17**	**13227**	**243**		**5517**		
	44.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	20	2082				41640			
10	**45**	**Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70**	**4302,19**	**55,08**	**301153**	**3856**	**237815**	**59787**	**389815**	
						849,75	**21,78**	**59483**	**1525**		**28875**		
	45.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	70	3376				236320			
11	**46**	**Е11-160301-0207 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**5806,82**	**73,65**	**290341**	**3683**	**235692**	**51354**	**369031**	
						1019,34	**28,71**	**50967**	**1436**		**27336**		
	46.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	50	4674				233700			
12	**64**	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**77**	**237**		**18249**		**18249**		**19709**	**Казахстан**
											1460		
13	**65**	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**443,3**	**291**		**129000**		**129000**		**139320**	**Казахстан**
											10320		
14	**66**	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**82,5**	**343**		**28298**		**28298**		**30562**	**Казахстан**
											2264		
15	**67**	**С1234-303-0218**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм**	**м**	**77**	**589**		**45353**		**45353**		**48981**	**Казахстан**
											3628		
			Итого по разделу: 1. Система В1									**3620175**	
			Раздел: 2. Система Т3;Т4										
16	**69**	**Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб(PP-R SDR 6-25x4,2), наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**365**	**2565,71**	**22,4**	**936484**	**8176**	**119530**	**792689**	**1867508**	
						2215,83	**0,24**	**808778**	**88**		**138335**		
	69.1	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25Х4,2 мм	м	361,35	319				115270,65			
	69.2	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	278,86	12				3346,32			Казахстан 100%
	69.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,46	626				913,96			Казахстан 100%
17	**70**	**Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб(PP-R SDR 6-32x5,4), наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**35**	**3029,56**	**26,61**	**106035**	**931**	**20481**	**82943**	**204096**	
						2417,77	**0,38**	**84622**	**13**		**15118**		
	70.1	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32Х5,4 мм	м	34,65	578				20027,7			
	70.2	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	21,525	17				365,92			Казахстан 100%
	70.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,14	626				87,64			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	**71**	**Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110**	**2315,42**	**31,31**	**254696**	**3444**	**178503**	**72607**	**353487**	
						661,36	**12,17**	**72750**	**1339**		**26184**		
	71.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	110	1610				177100			
19	**72**	**Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70**	**2412,79**	**31,31**	**168895**	**2192**	**120408**	**46204**	**232307**	
						661,36	**12,17**	**46295**	**852**		**17208**		
	72.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	70	1707				119490			
20	**73**	**Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70**	**2788,26**	**31,31**	**195178**	**2192**	**146691**	**46204**	**260693**	
						661,36	**12,17**	**46295**	**852**		**19311**		
	73.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	70	2082				145740			
21	**74**	**Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**3133,1**	**31,31**	**156655**	**1566**	**122021**	**33003**	**204831**	
						661,36	**12,17**	**33068**	**609**		**15173**		
	74.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	50	2426				121300			
22	**75**	**Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**3800,29**	**31,31**	**304023**	**2505**	**248610**	**52805**	**385374**	
						661,36	**12,17**	**52909**	**974**		**28546**		
	75.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	80	3092				247360			
23	**76**	**Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**4302,19**	**55,08**	**172088**	**2203**	**135894**	**34164**	**222752**	
						849,75	**21,78**	**33990**	**871**		**16500**		
	76.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	40	3376				135040			
24	**96**	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**121**	**237**		**28677**		**28677**		**30971**	**Казахстан**
											2294		
25	**97**	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**478,5**	**291**		**139244**		**139244**		**150383**	**Казахстан**
											11139		
26	**98**	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**115,5**	**343**		**39617**		**39617**		**42786**	**Казахстан**
											3169		
27	**99**	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**55**	**383**		**21065**		**21065**		**22750**	**Казахстан**
											1685		
28	**100**	**С1234-303-0215**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм**	**м**	**88**	**455**		**40040**		**40040**		**43243**	**Казахстан**
											3203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	**101**	**С1234-303-0218**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм**	**м**	**44**	**589**		**25916**		**25916**	**2073**	**27989**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. Система Т3;Т4									**4049170**	
			Раздел: 3. Система В1.1										
30	**102**	**Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65**	**2315,42**	**31,31**	**150502**	**2035**	**105479**	**42904**	**208879**	
						661,36	**12,17**	**42988**	**791**		**15473**		
	102.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	65	1610				104650			
31	**103**	**Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32**	**2412,79**	**31,31**	**77209**	**1001**	**55044**	**21122**	**106198**	
						661,36	**12,17**	**21164**	**389**		**7867**		
	103.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	32	1707				54624			
32	**104**	**Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18**	**2788,26**	**31,31**	**50189**	**564**	**37721**	**11881**	**67036**	
						661,36	**12,17**	**11904**	**219**		**4966**		
	104.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	18	2082				37476			
33	**105**	**Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7**	**3133,1**	**31,31**	**21932**	**219**	**17083**	**4620**	**28676**	
						661,36	**12,17**	**4630**	**85**		**2124**		
	105.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	7	2426				16982			
34	**106**	**Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**3800,29**	**31,31**	**30402**	**250**	**24861**	**5280**	**38537**	
						661,36	**12,17**	**5291**	**97**		**2855**		
	106.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	8	3092				24736			
35	**107**	**Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**4302,19**	**55,08**	**51626**	**661**	**40768**	**10249**	**66825**	
						849,75	**21,78**	**10197**	**261**		**4950**		
	107.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	12	3376				40512			
36	**125**	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**71,5**	**237**		**16946**		**16946**	**1356**	**18302**	**Казахстан**
37	**126**	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**35,2**	**291**		**10243**		**10243**	**819**	**11062**	**Казахстан**
38	**127**	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**19,8**	**343**		**6791**		**6791**	**543**	**7334**	**Казахстан**
39	**128**	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**		**7,7**	**383**		**2949**		**2949**		**3185**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							236		
40	129	С1234-303-0215	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм**	м	8,8	455		4004		4004	320	4324	Казахстан
41	130	С1234-303-0218	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм**	м	13,2	589		7775		7775	622	8397	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Система В1.1									568754	
			Раздел: 4. Система Т3.1;Т4.1										
42	131	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	57	2315,42	31,31	131979	1785	92497	37623	183170	
						661,36	12,17	37698	694		13568		
	131.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	57	1610				91770			
43	132	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	41	2412,79	31,31	98924	1284	70525	27062	136065	
						661,36	12,17	27116	499		10079		
	132.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	41	1707				69987			
44	133	Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	2788,26	31,31	30671	345	23051	7261	40967	
						661,36	12,17	7275	134		3035		
	133.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	2082				22902			
45	134	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	3133,1	31,31	46997	470	36606	9901	61450	
						661,36	12,17	9920	183		4552		
	134.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	15	2426				36390			
46	135	Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	3800,29	31,31	45603	376	37291	7921	57806	
						661,36	12,17	7936	146		4282		
	135.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	12	3092				37104			
47	136	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	136	128,31	1,54	17450	209	318	16584	36757	
						124,43	0	16922	0		2723		
	136.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0272	579				15,75			Казахстан 100%
	136.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,068	474				32,23			
			Итого по разделу: 4. Система Т3.1;Т4.1									516215	
			Раздел: 5. Система В2										
48	154	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	5752,26	117,78	103541	2120	75308	26218	140140	
						1450,7	35,58	26113	640		10381		
	154.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	18	4106				73908			
49	155	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	310	3912,16	66,87	1212770	20730	849016	342662	1679866	
						1106,53	21,39	343024	6631		124434		
	155.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	310	2701				837310			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	156	E11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	133,63	1,54	2405	28	138	2195	4968	
						124,43	0	2240	0		368		
	156.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0036	579				2,08			Казахстан 100%
	156.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,009	474				4,27			
51	157	E11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	310	128,31	1,54	39776	477	725	37801	83783	
						124,43	0	38573	0		6206		
	157.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,062	579				35,9			Казахстан 100%
	157.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,155	474				73,47			
52	165	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	99	708		70092		70092		75699	
											5607		
53	167	С1248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	56	23463		1313928		1313928		1419042	
											105114		
			Итого по разделу: 5. Система В2									3403498	
			Раздел: 6. Система К1 (пластик)										
54	173	С1241-203-0401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	90	344		30960		30960		33437	Казахстан
											2477		
55	175	С1241-203-0406	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	560	832		465920		465920		503194	Казахстан
											37274		
56	176	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	55	65		3575		3575		3861	Казахстан
											286		
57	177	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	240	212		50880		50880		54950	Казахстан
											4070		
58	178	С1261-107-0645	Цанги	кг	7,375	519		3828		3828		4134	
											306		
59	179	С1261-107-0645	Шпильки	кг	26,25	519		13624		13624		14714	
											1090		
60	183	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	65	147		9555		9555		10319	Казахстан
											764		
61	184	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	362		21720		21720		23458	Казахстан
											1738		
62	185	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	132	488		64416		64416		69569	Казахстан
											5153		
63	186	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	583		13992		13992		15111	Казахстан
											1119		
64	187	С1241-212-0603	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, левая	шт.	3	1033		3099		3099		3347	
											248		
65	188	С1241-230-0103	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	4	319		1276		1276		1378	
											102		
66	189	С1241-208-3601	Колено из поливинилхлорида ПВХ диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	57	94		5358		5358		5787	Казахстан
											429		
67	190	С1241-208-3603	Колено из поливинилхлорида ПВХ диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	55	319		17545		17545		18949	Казахстан
											1404		
68	191	С1241-230-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	20	224		4480		4480		4838	
											358		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	192	С1241-230-0202	Патрубок компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	40	352		14080		14080	1126	15206	
70	193	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	62	319		19778		19778	1582	21360	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Система К1 (пластик)									803612	
			Раздел: 7. Система К1 (чугун)										
			Раздел: 8. Система К1Н										
			Раздел: 9. Система К1.1 (чугун)										
			Раздел: 10. Система К2										
			Раздел: 11. Система К3 (чугун)										
			ИТОГО:					9694726	87336	6528076	3041488	13755113	
			В том числе :					3079318	24242		1018897		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.36	Затраты на временные здания и сооружения - 1,5 % с К=0,8 (п.2.4)			1,2 %		165061				13920174	
			Итого с временными										
		ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл Д.3	Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки 0,7%			0,7 %		97441				14017615	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		280352				14297967	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			СНДС			12 %		1715756				16013723	
			Итого										
			Всего по смете			30%						4804117	
			Всего с НДС									11209606	

Заказчик

ГУ "Коммунальное государственное учреждение "Акимат города Алматы" Управление строительства области "Ketcy"

(наименование, юридический адрес, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектасов Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" КлаИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование, юридический адрес, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аширкулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Ермекский И.В

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алимбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 060140013977 ИИК KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области", СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯО (ОПС) работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 6

за август 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	2	С прайс ТОО Эгида	ШПС 24 Шкаф пожарной сигнализации	шт.	3	228812,41		686437		686437		741352	
											54915		
2	4	С прайс ТОО Эгида	Пульт контроля и управления С2000М	шт.	3	98256,96		294771		294771		318353	
											23582		
3	6	С прайс ТОО Эгида	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт.	4	83941,67		335767		335767		362628	
											26861		
4	8	С прайс ТОО Интант	С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи (для адресных систем)	шт.	12	33956,89		407483		407483		440082	
											32599		
5	10	С1248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт	2	15419		30838		30838		33305	
											2467		
6	11	С прайс ТОО Интант	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1	шт.	2	27367,88		54736		54736		59115	
											4379		
7	13	С прайс ТОО Интант	Преоброзоватиль интерфейсов USB RS232	шт.	1	11267,36		11267		11267		12168	
											901		
8	14	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	300,0000026	4068,84	2,54	1220652	762	19758	732081	2108952	
						4000,44	0	1200132	0		156219		
9	15	С прайс ТОО Интант	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03	шт	643	12348,38		7940008		7940008		8575208	
											635200		
10	17	С прайс ТОО Интант	С2000-ИП, Извещатель тепловой адресный	шт	4	11559,7		46239		46239		49938	
											3699		
11	19	С прайс ТОО Интант	ИПР513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный	шт	18	8305,71		149503		149503		161463	
											11960		
12	21	С прайс ТОО Интант	С2000-СМК, Извещатель магнитоконтактный адресный	шт	77	6427,82		494942		494942		534538	
											39596		
13	23	С прайс ТОО Интант	Аккумулятор SF4.5-12,Номинальное напряжение 12 В.4,5 Ач	шт	2	6393,21		12786		12786		13809	
											1023		
14	24	С прайс ТОО Интант	Аккумулятор SF17-12,Номинальное напряжение 12 В.7 Ач	шт	6	6393,21		38359		38359		41428	
											3069		
15	26	С прайс Ронекс	ШКП-10 IP-54 Шкаф контрольно-пусковой	шт.	4	116179,82		464719		464719		501897	
											37178		
16	28	С прайс Ронекс	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП4	шт.	12	10682,68		128192		128192		138447	
											10255		
17	30	С прайс ТОО Интант	Устройство дистанционного пуска электроконтактноу УДП 513-3М исп-02		6	6549,86		39299		39299		42443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3144		
18	32	С прайс Ронекс	Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп-03		6	2650,18		15901		15901		17173	
				шт.							1272		
19	38	С прайс ТОО Интант	Программное обеспечение Орион ПРО" исп.127,Windows 10 pro,Орион ПРО Администратор базы данных, Орион ПРО Монитор		1	1294768,75		1294769		1294769		1398351	
				комплект							103582		
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									15550650	
			Раздел: 2. Система речевого оповещения										
20	45	С1248-202-0301	Громкоговоритель рупорный ITC T-710E		6	7693		46158		46158		49851	
				шт.							3693		
21	46	С1248-202-0204	Динамик настенный ITC T-103E, мощность 1,5-3W, уровень шума 94dB		265	6497		1721705		1721705		1859441	
				шт.							137736		
22	48	С прайс ТОО Интант	ITC T-511C Микрофон конденсаторный дикторский настольный на гибкой шее, питание фантомное 12-48V		6	28865,09		173191		173191		187046	
				шт							13855		
23	50	С1248-306-0101	Разветвительная коробка УК		20	203		4060		4060		4385	
				шт.							325		
24	52	С прайс ТОО Интант	Аккумулятор,Номинальное напряжение 12 В.7 Ач		6	6393,21		38359		38359		41428	
				шт							3069		
25	54	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		10000,00002	157,17	1,55	1571700	15500	141000	1019900	2798900	
				м		141,52	0,13	1415200	1300		207300		
	54.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	1,2	31388				37665,6			
	54.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	40	1868				74720			
	54.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	21	626				13146			Казахстан 100%
26	55	С прайс Neo tecnologi	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,50		2000,000012	165,18		330360		330360		356780	
				м							26420		
27	56	С1243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80		0,7	355371		248760		248760		268660	
				км							19901		
28	57	С прайс Neo tecnologi	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38		2500,000007	540,18		1350450		1350450		1458475	
				м							108025		
29	75	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		5499,99997	489,17	4,23	2690435	23265	78045	1864665	4919530	
				м		470,75	0,13	2589125	715		364430		
	75.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5335	12				64020			Казахстан 100%
	75.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	22,407	626				14026,78			Казахстан 100%
30	76	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		7000	26		182000		182000		196560	
				м							14560		
31	78	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П		20	203		4060		4060		4385	
				шт.							325		
32	79	Ц13-080103-3603 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. /метизы и металлоконструкции/		0,02	1145269,06	23100,54	22905	462	20363	1619	26486	
				т		104011,44	8452,89	2080	169		1962		
			Итого по разделу: 2. Система речевого оповещения									12171927	
			Раздел: 3. Система речевого оповещения о пожаре										
33	91	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П		6	203		1218		1218		1315	
				шт.							97		
34	97	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		4000	26		104000		104000		112320	
				м							8320		
35	99	Ц13-080103-3603 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. /метизы и металлоконструкции/		0,02	1145269,06	23100,54	22905	462	20363	1619	26486	
				т		104011,44	8452,89	2080	169		1962		
			Итого по разделу: 3. Система речевого оповещения о пожаре									140121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Система контроля доступа										
36	**101**	**С1248-405-0101**	**С2000-2, контроллер доступа на два считывателя**	**шт.**	**35**	**25574**		**895090**		**895090**		**966697**	
											71607		
37	**102**	**С1248-306-0305**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**35**	**20353**		**712355**		**712355**		**769343**	
											56988		
38	**104**	**С прайс ТОО Интант**	**Аккумулятор SF17-12,Номинальное напряжение 12 В.17 Ач**	**шт**	**35**	**22725,05**		**795377**		**795377**		**859007**	
											63630		
39	**110**	**С1248-405-0311**	**Matrix-II, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками EM Marine**	**шт.**	**70**	**8415**		**589050**		**589050**		**636174**	
											47124		
40	**111**	**С1248-405-0404**	**Проксимити карта**	**шт.**	**750**	**1343**		**1007250**		**1007250**		**1087830**	
											80580		
41	**113**	**С1248-401-0754**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка**	**шт.**	**32**	**5191**		**166112**		**166112**		**179401**	
											13289		
42	**120**	**С прайс ТОО Интант**	**Кнопка аварйного выхода ИОПР 513-101-1**	**шт**	**32**	**6406,88**		**205020**		**205020**		**221422**	
											16402		
43	**122**	**С прайс ТОО Интант**	**Датчик магнитноконтактный наклодной НО 03**	**шт**	**32**	**607,45**		**19438**		**19438**		**20993**	
											1555		
44	**123**	**Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**749,9999988**	**157,17**	**1,55**	**117878**	**1162**	**10575**	**76492**	**209917**	
						141,52	**0,13**	**106140**	**97**		**15547**		
	123.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,09	31388				2824,92			
	123.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3	1868				5604			
	123.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,575	626				985,95			Казахстан 100%
45	**124**	**С прайс Neo tecnologi**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 8х0,5**	**м**	**700**	**267,86**		**187502**		**187502**		**202503**	
											15001		
46	**125**	**С1243-305-0111**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80**	**км**	**0,357**	**154968**		**55324**		**55324**		**59750**	
											4426		
47	**127**	**Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**700**	**489,17**	**4,23**	**342419**	**2961**	**9933**	**237321**	**626122**	
						470,75	**0,13**	**329525**	**91**		**46382**		
	127.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	679	12				8148			Казахстан 100%
	127.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,8518	626				1785,23			Казахстан 100%
48	**129**	**С1241-207-0301**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**700**	**26**		**18200**		**18200**		**19656**	
											1456		
49	**131**	**С прайс Эгида**	**Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А**	**шт**	**65**	**12348,38**		**802645**		**802645**		**866857**	
											64212		
50	**132**	**С прайс ТОО Интант**	**С2000-ИП, Извещатель тепловой адресный**	**шт**	**1**	**11559,7**		**11560**		**11560**		**12485**	
											925		
51	**133**	**С прайс ТОО Интант**	**ИПР513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный**	**шт**	**2**	**8305,71**		**16611**		**16611**		**17940**	
											1329		
52	**134**	**С прайс ТОО Интант**	**С2000-СМК, Извещатель магнитоконтактный адресный**	**шт**	**8**	**6427,82**		**51423**		**51423**		**55537**	
											4114		
53	**135**	**С1248-202-0301**	**Громкоговоритель рупорный ITC T-710E**	**шт.**	**1**	**7693**		**7693**		**7693**		**8308**	
											615		
54	**136**	**С1248-202-0204**	**Динамик настенный ITC T-103E, мощность 1,5-3W, уровень шума 94dB**	**шт.**	**27**	**6497**		**175419**		**175419**		**189453**	
											14034		
55	**137**	**С прайс ТОО Эгида**	**Контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ**	**шт**	**3**	**33956,89**		**101871**		**101871**		**110021**	
											8150		
56	**138**	**С прайс ТОО Интант**	**Аккумулятор SF17-12 12 В.17 Ач**	**шт**	**3**	**22725,05**		**68175**		**68175**		**73629**	
											5454		
57	**139**	**С прайс ТОО Интант**	**Кнопка аварйного выхода ИОПР 513-101-1**		**3**	**6406,88**		**19221**		**19221**		**20759**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							1538		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							1538		
58	140	С прайс ТОО Интант	Датчик магнитноконтактный накладной НО 03		3	607,45		1822		1822		1968	
				шт							146		
			Итого по разделу: 4. Система контроля доступа									7215772	
			ИТОГО:					28546388	44575	22857532	3933697	35078470	
								5644282	2542		2598385		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.36	Затраты на временные здания и сооружения - 1,5 % с К=0,8 (п.2.4)			1,2 %		420942					
			Итого с временными									35499413	
		ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки 0,7%			0,7 %		248496					
			Итого с зимними удорожаниями									35747909	
			Непредвиденные рабеты и затраты			2 %		714958					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36462867	
						12 %		4375544					
						30%						40838411 12251523 [illegible]	

Руководитель проекта (единственный исполнительный орган / уполномоченный орган)

Бектасов Т А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" КгауИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Директор

Анаркулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Грецкий И В

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алимбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 060140013977 ИИК KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области", СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (СС) работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 7

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонизация и сеть передачи данных										
1	8	С комм. предл.ТОО Легран Казахстан	Блок розеток, 6 розеток 2К+3	шт	11	38028,76		418316		418316		451781	
											33465		
2	10	С комм. предл.ТОО Легран Казахстан	Кабельный органайзер 2-х осевой 1U	шт	42	58792,32		2469277		2469277		2666819	
											197542		
3	12	С комм. предл.ТОО Легран Казахстан	Коммутационная панель/патч-панель/1U 19", 24xRJ45,568A/B,UTP, кат.6	шт	42	135230,98		5679701		5679701		6134077	
											454376		
			Итого по разделу: 1. Телефонизация и сеть передачи данных									9252677	
			Раздел: 2. Серверное оборудование										
			Раздел: 3. Коммутационное оборудование EITEX AlATAu										
			Раздел: 4. Итернет										
			Раздел: 5. СХД										
			Раздел: 6. Телефония										
			Раздел: 7. Wi-Fi										
			Раздел: 8. Датчики										
			Раздел: 9. Охранное видеонаблюдение										
4	116	С1248-402-0101	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	18	32966		593388		593388		640859	
											47471		
5	138	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25000,0	157,17	1,55	3929250	38750	352500	2549750	6997250	
						141,52	0,13	3538000	3250		518250		
	138.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	3,0	31388				94164			
	138.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	100,0	1868				186800			
	138.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	52,5	626				32865			Казахстан 100%
6	139	С1243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	км	25,0	666546		16663650		16663650		17996742	
											1333092		
			Итого по разделу: 9. Охранное видеонаблюдение									25634851	
			Раздел: 10. Телефонизация и сеть передачи данных										
7	145	С комм. предл."ST Networks"	Mosaic Rg45 Катигории 6 1 Модуль	шт	340,0	4348,66		1478544		1478544		1596827	
											118283		
8	155	С комм. предл.ТОО Легран Казахстан	Суппорт на 2 модуля	шт.	200,0	499,35		99870		99870		107860	
											7990		
9	156	С комм. предл.ТОО Легран Казахстан	Рамка на 2 модуля		200,0	567,38		113476		113476		122554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							9078		
10	157	С комм. предл.ТОО Легран Казахстан	Коробка накладная на 2 модуля, глубина 40 мм	шт.	442	1865,28		824454		824454	65955	890409	
11	159	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20000	489,17 470,75	4,23 0,13	9783400 9415000	84600 2600	283800	6780600 1325200	17889200	
	159.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19400	12				232800			Казахстан 100%
	159.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	81,48	626				51006,48			Казахстан 100%
12	161	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10000	44		440000		440000	35200	475200	
			Итого по разделу: 10. Телефонизация и сеть передачи данных									21082050	
			Раздел: 11. Крепежные элементы										
13	167	Ц13-080201-1206 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	50	681,38 480,05	127,98 32,06	34069 24003	6399 1603	3668	18436 4201	56706	
14	168	С комм. предл.ТОО Beierton	Стойка ТР 3000мм	шт	50	16473,91		823696		823696	65896	889591	
15	169	С1243-907-5003	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,4	127250		50900		50900	4072	54972	
16	170	Е11-210103-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	100	1897,15 841,82	5,15 2,04	189715 84182	515 204	105018	60758 20038	270511	
	170.1	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,309	57170				17665,53			
	170.2	243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	100	807				80700			
17	171	Е11-210103-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	300	2669,25 806,82	5,16 2,04	800775 242046	1548 612	557181	174714 78039	1053528	
	171.1	243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	600	807				484200			
			Итого по разделу: 11. Крепежные элементы									2325308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Система видеонаблюдение,										
			ИТОГО:					44392481	131812	30957439	9584258	58294886	
								13303230	8269		4318148		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.36	**Затраты на временные здания и сооружения - 1,5 % с К=0,8 (п.2.4)**			1,2 %		699539					
			Итого с временными									58994425	
		ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл Д3	Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки 0,7%			0,7 %		412961					
			Итого с зимними удорожаниями									59407386	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1188148					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60595534	
			НДС			12 %		7271464					
			Всего с НДС									67866998	
			Аванс			30%						20360099	
			К оплате									47506899	

Заказчик

"КГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектасов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" KravИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Ерешев Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алимбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 060140013977 ИИК KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области", 02-01-05 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (ОВ.О) работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 8

за август месяц 2022 г

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Радиаторы и трубопроводы										
1	**16**	**Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1488,0**	**2082,92**	**18,47**	**3099385**	**27484**	**17410**	**2993603**	**6580427**	
						2052,75	**0,14**	**3054492**	**208**		**487439**		
	44577	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1428,5	8				11427,84			Казахстан 100%
	44608	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,4	626				4657,44			Казахстан 100%
2	**17**	**Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб .**	**м трубопровода**	**1491,2**	**2249,9**	**22,4**	**3355104**	**33403**	**17402**	**3238565**	**7121159**	
						2215,83	**0,24**	**3304298**	**358**		**527491**		
	44578	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1139,3	12				13671,54			Казахстан 100%
	44609	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,0	626				3734,02			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Радиаторы и трубопроводы									**13701586**	
			Раздел: 2. Запорная, регулирующая арматура										
			Раздел: 3. Строительные работы										
3	**108**	**С1234-303-0207**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	**м**	**900,0**	**225**		**202500**		**202500**	**16200**	**218700**	**Казахстан**
4	**109**	**С1234-303-0209**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**900,0**	**289**		**260100**		**260100**	**20808**	**280908**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									**499608**	
			Раздел: 4. Распределительный коллектор из стальных электросварных труб										
			Раздел: 5. Тепловые завесы и электроконвекторы										
			ИТОГО:					**6917089**	**60887**	**497412**	**6232168**	**14201194**	
								6358790	**566**		**1051938**		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
		НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.36	**Затраты на временные здания и сооружения - 1,5 % с К=0,8 (п.2.4)**			**0,012**		**170414**				**14371608**	
			Итого с временными										
		ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3	Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки 0,7%			**0,007**		**100601**				**14472210**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**0,02**		**289444**				**14761654**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

			НДС			0,12		1771398				16533052
			Итого с НДС									4959916
			Аванс			30%						11573137
			Итого к оплате									

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектасов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КгавИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Грецкий И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алимбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 060140013977 ИИК KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области". 02-01-03.1 ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/04/22 от 20.04.2022 г

Акт выполненных работ № 9

за август 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
			Раздел: 2. Двери										
			Раздел: 3. Окна										
			Раздел: 4. Витражи										
1	742	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	35,7	7985,32	331,01	285076	11817	0	218860	544251	
						7654,31	8,87	273259	317		40315		
2	743	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-1,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	35,7	166577,84		5946829		5946829		6422575	
											475746		
3	744	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	16,8	7985,32	331,01	134154	5561	0	102993	256118	
						7654,31	8,87	128593	149		18972		
4	745	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-1.,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	16,8	166577,84		2798508		2798508		3022388	
											223881		
5	746	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	2,1	7985,32	331,01	16769	695	0	12874	32015	
						7654,31	8,87	16074	19		2371		
6	747	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-2,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	2,1	166577,84		349813		349813		377799	
											27985		
7	748	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	29,4	7985,32	331,01	234768	9732	0	180238	448207	
						7654,31	8,87	225037	261		33201		
8	749	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-3,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	29,4	166577,84		4897388		4897388		5289179	
											391791		
9	750	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	84	7985,32	331,01	670767	27805	0	514965	1280591	
						7654,31	8,87	642962	745		94859		
10	751	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-4,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	84	166577,84		13992539		13992539		15111942	
											1119403		
11	752	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	25,2	7985,32	331,01	201230	8342	0	154490	384178	
						7654,31	8,87	192889	224		28458		
12	753	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-4.,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	25,2	166577,84		4197762		4197762		4533583	
											335821		
13	754	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	69,3	7985,32	331,01	553383	22939	0	424846	1056487	
						7654,31	8,87	530444	615		78258		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	755	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-5,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	69,3	166577,84		11543844		11543844	923508	12467352	
15	756	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	15,15	7985,32 7654,31	331,01 8,87	120978 115963	5014 134	0	92878 17108	230964	
16	757	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-6,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	15,15	166577,84		2523654		2523654	201892	2725546	
17	762	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	7,575	7985,32 7654,31	331,01 8,87	60489 57981	2507 67	0	46439 8554	115482	
18	763	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиЛ"	Алюминиевый витраж В-8,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	7,575	166577,84		1261827		1261827	100946	1362773	
19	764	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	45,45	7985,32 7654,31	331,01 8,87	362933 347888	15044 403	0	278633 51325	692891	
20	765	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиЛ"	Алюминиевый витраж В-9,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	45,45	166577,84		7570963		7570963	605677	8176640	
21	766	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	30,3	7985,32 7654,31	331,01 8,87	241955 231926	10030 269	0	185755 34217	461927	
22	767	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиЛ"	Алюминиевый витраж В-9.,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	30,3	166577,84		5047309		5047309	403785	5451094	
23	768	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	22,725	7985,32 7654,31	331,01 8,87	181466 173944	7523 202	0	139317 25663	346446	
24	769	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиЛ"	Алюминиевый витраж В-10,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	22,725	166577,84		3785481		3785481	302839	4088320	
			Итого по разделу: 4. Витражи									74878748	
			Раздел: 5. Кровля										
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
			Раздел: 7. Наружная отделка										
25	1005	Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фасадными панелями HPL	м² поверхности облицовки	578,00	8179,95 6191,62	553,75 14,78	4728011 3578756	320067 8543	829187	2869839 607830	8205681	
	1005.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	4826,30	50				241315			
	1005.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1930,52	40				77220,8			
26	1006	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м³	57,80	49780		2877284		2877284	230183	3107467	Казахстан
27	1007	С1231-102-0103	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	м²	578,05	11303		6533709		6533709	522695	7056404	
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									18369544	
			ИТОГО:					81118878 6515715	447077 11948	74156087	5222127 6907284	93248292	93248292 0
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.36	Затраты на временные здания и сооружения - 1,5 % с К=0,8 (п.2.4)			1,2 %		1118980					
			Итого с временными									94367272	
		ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3	Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки 0,7%			0,7 %		660571					
			Итого с зимними удорожаниями									95027842	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1900557					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									96928399	
			НДС			12 %		11631408					
			Итого с НДС									108559807	
			Аванс			30%						32567942	
			Итого к оплате									75991865	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектасов Т.А..

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" KravИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Шабалин В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алимбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)