Форма по приложению 53
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 150140012343, ТОО «Павлодар-Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В С. КАЗАНКА ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ОТВОД ОТ ПРЕСНОВСКОГОГРУППОВГО ВОДОПРОВОДА А С. КАЗАНКА КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

( наименование)

**Договор подряда (контракт) №12С от 19.09.22**

## Акт выполненных работ №1 от 15.12.2022 г

**за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИВОДОСНАБЖЕНИЯ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| **5** | **5** | **Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | | **70243,815** | **171,08** | **164,59** | **12017312** | **11561430** | **0** | **1741316** | **14859318** | |
| | | | | **м3грунта** | | **6,49** | **27,94** | **455882** | **1962612** | | **1100690** | | |
| **6** | **6** | **Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1.2** | | **1275,5** | **2245,32** | **0** | **2863906** | **0** | **0** | **2062012** | **5319991** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **2245,32** | **0** | **2863906** | **0** | | **394074** | | |
| **7** | **7** | **Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | | **40,5** | **3528,36** | **0** | **142899** | **0** | **0** | **102887** | **265449** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **3528,36** | **0** | **142899** | **0** | | **19663** | | |
| **8** | **8** | **Е11-010205-1002** | **Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые** | | **81** | **283** | **28,88** | **22923** | **2340** | **0** | **15561** | **41562** | |
| | | | | **м2 креплений** | | **254,12** | **12,69** | **20584** | **1028** | | **3079** | | |
| | 8.1 | 222-525-0103 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | | 813350 | | | | | | | |
| | 8.2 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | | 1064 | | | | | | | |
| **9** | **9** | **Е11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | **4234** | **975,89** | **0** | **4131919** | **0** | **0** | **2974981** | **7675452** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **975,89** | **0** | **4131919** | **0** | | **568552** | | |
| **10** | **10** | **Е11-010104-0402** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2** | | **72882,5** | **36,51** | **36,51** | **2660940** | **2660940** | **0** | **759844** | **3694447** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **0** | **14,48** | **0** | **1055339** | | **273663** | | |
| **11** | **11** | **Е11-010104-0407** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 1** | | **72882,5** | **17,53** | **17,53** | **1277630** | **1277631** | **0** | **364704** | **1773721** | |

| № п.п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | **м3 грунта** | | **0** | **6,95** | **0** | **506534** | | **131387** | **34805396** | |
| | | | **Раздел: 3. ТРУБОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| **12** | **12** | **Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **12,04073** | **387765,25** | **110345,25** | **4668977** | **1328638** | **0** | **3716903** | **9056750** | |
| | 12.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | | 277420 | 34392,25 | 3340340 | 414108 | | 670871 | | |
| **13** | **14** | **Е11-220701-0103** | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **12,207315** | **64787** | **0** | **790876** | **0** | **0** | **782967** | **1699750** | |
| | 14.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | | 64787 | 0 | 790876 | 0 | | 125908 | | |
| **14** | **15** | **Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16** | **Упоры бетонные. Устройство** | **м3** | **10,64** | **7360,45** | **1196,25** | **78315** | **12728** | **0** | **62597** | **152185** | |
| | 15.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | | 6164,2 | 300,85 | 65587 | 3201 | | 11273 | | |
| | | | | | | 24122 | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. ТРУБОПРОВОД** | | | | | | | | | **10908684** | |
| | | | **Раздел: 4. ГНБ** | | | | | | | | | | |
| **15** | **16** | **Е11-221401-1001 Изм. и доп. вып. 20** | **Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж** | **установка** | **1,5** | **18489,4** | **16837,9** | **27734** | **25257** | **0** | **4437** | **34744** | |
| **16** | **17** | **Е11-221401-1201 Изм. и доп. вып. 22** | **Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** | **м** | **49** | **10150,53** | **8598,31** | **497376** | **421317** | **0** | **151378** | **700655** | |
| | 17.1 | 218-202-0101 | Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ | кг | | 1552,22 | 1568,33 | 76059 | 76848 | | 51901 | | |
| | 17.2 | 218-202-0201 | Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ | кг | | 378 | | | | | | | |
| **17** | **18** | **Е11-221401-1401 Изм. и доп. вып. 22** | **Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** | **м** | **117,585** | **9191,51** | **7752,65** | **1080784** | **911595** | **0** | **334879** | **1528916** | |
| | 18.1 | 218-202-0101 | Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ | кг | | 1438,86 | 1437,88 | 169189 | 169073 | | 113253 | | |
| | 18.2 | 218-202-0201 | Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ | кг | | 378 | | | | | | | |
| | | | | | | 4004 | | | | | | | |
| **18** | **20** | **Е11-221401-0301** | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **166,585** | **1277,07** | **8,54** | **212741** | **1423** | **0** | **209627** | **456157** | |
| | 20.1 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | | 1268,53 | 2,56 | 211318 | 427 | | 33790 | | |
| | | | | | | 621 | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **19** | **21** | **Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1** | **Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью** | | **1,5** | **5264,03** | **1201,11** | **7896** | **1802** | **0** | **6076** | **15089** | |
| | | | | **футляр** | | **4062,92** | **28,18** | **6095** | **43** | | **1118** | | |
| | 21.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | | 195634 | | | | | | | |
| | 21.2 | 261-107-0447 | Каболка | т | | 1358578 | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. ГНБ** | | | | | | | | | **2735560** | |
| | | | **Раздел: 5. КОЛОДЦЫ** | | | | | | | | | | |
| **20** | **22** | **Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | | **37,3** | **21562,44** | **9982,42** | **804279** | **372344** | **0** | **583959** | **1499297** | |
| | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкцийколодца** | | | **11580,02** | **4233,85** | **431935** | **157923** | | **111059** | | |
| | 22.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | | 100670 | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. КОЛОДЦЫ** | | | | | | | | | **1499297** | |
| | | | **Раздел: 6. ПРОЧИЕ** | | | | | | | | | | |
| **21** | **35** | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону** | | **216** | **334,16** | **20,4** | **72179** | **4406** | **0** | **63633** | **146677** | |
| | | | | **м2 поверхности** | | **313,76** | **3,01** | **67772** | **650** | | **10865** | | |
| | 35.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | | 223 | | | | | | | |
| **22** | **39** | **Е11-100201-0101** | **Крышки деревянные** | | **3,828** | **372,14** | **138,21** | **1425** | **529** | **0** | **1015** | **2635** | |
| | | | | **м2** | | **233,93** | **60,73** | **896** | **233** | | **195** | | |
| | 39.1 | 261-601-0202 | Щиты настила | м2 | | 3305 | | | | | | | |
| **23** | **40** | **Е11-270701-0201** | **Песчано-щебеночная отмостка. Устройство** | | **77,5** | **458,69** | **158,59** | **35549** | **12291** | **0** | **29111** | **69832** | |
| | | | | **м2 покрытия** | | **300,1** | **47,7** | **23258** | **3697** | | **5173** | | |
| | 40.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | | 31 | | | | | | | |
| **24** | **43** | **Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10** | **Столбики сигнальные железобетонные. Установка** | | **14,5** | **1756,01** | **965,61** | **25462** | **14001** | **0** | **18763** | **47763** | |
| | | | | **шт.** | | **790,4** | **407,74** | **11461** | **5912** | | **3538** | | |
| | 43.1 | 261-105-0166 | Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93 | т | | 2152521 | | | | | | | |
| | 43.2 | 261-201-0330 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | | 459 | | | | | | | |
| **25** | **45** | **Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1** | **Гильза. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | | **0,1765** | **1092126,64** | **530517,44** | **192761** | **93637** | **0** | **127615** | **346005** | |
| | | | | **т фасонных частей** | | **561609,2** | **168721,13** | **99124** | **29780** | | **25630** | | |
| **26** | **46** | **Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1** | **Гильза. Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка** | | **0,01275** | **724820,52** | **459551,32** | **9242** | **5860** | **0** | **5095** | **15483** | |
| | | | | **т фасонных частей** | | **265269,2** | **138339,94** | **3382** | **1764** | | **1147** | | |
| **27** | **49** | **Е11-130301-0502** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | | **4,9** | **54,71** | **2,67** | **268** | **13** | **0** | **177** | **481** | |
| | | | | **м2** | | **52,04** | **0,3** | **255** | **2** | | **36** | | |
| | 49.1 | 261-201-0305 | Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | | 829902 | | | | | | | |

| № п.п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **28** | **50** | **Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | **4,9** | **31,32** | **1,9** | **154** | **10** | **0** | **101** | **275** | |
| | | | | **м2** | | **29,42** | **0,3** | **144** | **2** | | **21** | | |
| | 50.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | | 508438 | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. ПРОЧИЕ** | | | | | | | | | **629150** | |
| | | | **Раздел: 7. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | | | |
| **29** | **51** | **Е11-220901-0103** | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** | | **7,5** | **1960,2** | **95,4** | **14702** | **716** | **0** | **14181** | **31193** | |
| | | | | **задвижка или клапан** | | **1864,8** | **45,09** | **13986** | **338** | | **2311** | | |
| | 51.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | | 165361 | | | | | | | |
| **30** | **52** | **Е11-220901-0101** | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | | **17** | **1203,96** | **31,8** | **20468** | **541** | **0** | **19981** | **43684** | |
| | | | | **задвижка или клапан** | | **1172,16** | **15,03** | **19927** | **256** | | **3236** | | |
| | 52.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | | 165361 | | | | | | | |
| **31** | **55** | **Е11-221001-0101** | **Вантузы одинарные. Установка** | | **6,5** | **2300,82** | **63,6** | **14956** | **414** | **0** | **14590** | **31909** | |
| | | | | **шт.** | | **2237,22** | **30,06** | **14542** | **196** | | **2364** | | |
| | 55.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | | 165361 | | | | | | | |
| **32** | **57** | **Е11-160601-0102** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 50 мм. Установка** | | **6,5** | **2155,97** | **125,9** | **14014** | **819** | **0** | **13123** | **29308** | |
| | | | | **шт.** | | **2030,07** | **30,06** | **13196** | **196** | | **2171** | | |
| | 57.1 | 261-301-0303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | | 31711 | | | | | | | |
| | 57.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | | 165361 | | | | | | | |
| **33** | **59** | **Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | | **15** | **353,72** | **0** | **5306** | **0** | **0** | **5200** | **11346** | |
| | | | | **комплект** | | **353,72** | **0** | **5306** | **0** | | **841** | | |
| | 59.1 | 261-302-0273 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | | 2179 | | | | | | | |
| **34** | **60** | **Е11-181001-0104** | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка** | | **6,5** | **1586,98** | **246,64** | **10316** | **1603** | **0** | **9052** | **20917** | |
| | | | | **фильтр** | | **1340,34** | **80,71** | **8712** | **525** | | **1550** | | |
| | 60.1 | 261-302-0266 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | | 17952 | | | | | | | |
| **35** | **61** | **Е11-221201-0108** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм.Приварка** | | **1** | **4764,62** | **364,42** | **4765** | **365** | **0** | **4386** | **9883** | |
| | | | | **фланец** | | **4400,2** | **30,06** | **4400** | **30** | | **732** | | |
| | 61.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | | 211214 | | | | | | | |
| **36** | **62** | **Е11-221201-0103** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка** | | **53** | **1141,68** | **64,08** | **60509** | **3396** | **0** | **56542** | **126415** | |
| | | | | **фланец** | | **1077,6** | **0** | **57113** | **0** | | **9364** | | |
| | 62.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | | 211214 | | | | | | | |
| **37** | **63** | **Е11-221201-0101** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | | **27** | **606,76** | **32,04** | **16383** | **865** | **0** | **15363** | **34285** | |
| | | | | **фланец** | | **574,72** | **0** | **15518** | **0** | | **2539** | | |
| | 63.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | | 211214 | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **38** | **69** | **Е11-220901-0202** | **Заглушки стальные диаметром 100 мм. Установка** | | **1** | **3013,18** | **159** | **3013** | **159** | **0** | **2900** | **6386** | |
| | | | | **шт** | | **2854,18** | **75,15** | **2854** | **75** | | **473** | | |
| | 69.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | | 165361 | | | | | | | |
| **39** | **70** | **Е11-220901-0201** | **Заглушки стальные диаметром 50 мм. Установка** | | **6** | **1599,82** | **95,4** | **9599** | **572** | **0** | **9204** | **20307** | |
| | | | | **шт** | | **1504,42** | **45,09** | **9026** | **270** | | **1504** | | |
| | 70.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | | 165361 | | | | | | | |
| **40** | **73** | **Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1** | **Тройник. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | | **0,07605** | **1092126,64** | **530517,44** | **83056** | **40346** | **0** | **54986** | **149086** | |
| | | | | **т фасонных частей** | | **561609,2** | **168721,13** | **42711** | **12831** | | **11044** | | |
| **41** | **78** | **Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1** | **Патрубок. Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм. Установка** | | **0,193875** | **1092126,64** | **530517,44** | **211736** | **102855** | **0** | **140177** | **380066** | |
| | | | | **т фасонных частей** | | **561609,2** | **168721,13** | **108882** | **32711** | | **28153** | | |
| **42** | **83** | **Е11-220801-0201** | **Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | | **37,9999997** | **1521,46** | **949,73** | **57815** | **36090** | **0** | **32233** | **97252** | |
| | | | | **шт.** | | **571,73** | **285,09** | **21726** | **10833** | | **7204** | | |
| **43** | **88** | **Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1** | **Отвод. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | | **0,00975** | **1092126,64** | **530517,44** | **10648** | **5173** | **0** | **7050** | **19114** | |
| | | | | **т фасонныхчастей** | | **561609,2** | **168721,13** | **5476** | **1645** | | **1416** | | |
| **44** | **91** | **Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1** | **Переход. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | | **0,0006** | **1092126,64** | **530517,44** | **656** | **318** | **0** | **434** | **1177** | |
| | | | | **т фасонныхчастей** | | **561609,2** | **168721,13** | **337** | **101** | | **87** | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | | **1012328** | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 32161479<br>13259062 | 18902412<br>4451178 | | 14519040<br>3734449 | 50414963 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | **2 %** | | **1008299** | | | | **51423262** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по сметному расчету:** | | | | | | | | | **51423262** | |
| | | | **- в текущих ценах с 2021 г** | | | | | | | | | **54605263** | |
| | | | **- в текущих и прогнозных ценах** | | | | | | | | | **51875000** | |
| | | | **Итого в с коэф.подрядных работ(к=0,95)** | | | | | | | | | **41500000** | |
| | | | **Итого с коэф.договора работ (К=0,8)** | | | | | | | | | **41500000** | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **4980000** | | | | **46480000** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
**Директор**
**ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**

_____ **Кабдрахманова А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
**Директор**
**ТОО «Павлодар-Құрылыс»**

_____ **Жунусов Б.Л.**