исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик : ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу ,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"

Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі,115

БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование обьекта: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция здания акимата "

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Управление строительства области Жетісу"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№ 93/04/22; Доп соглашение №01, Доп. соглашение №02 ; Доп соглашение №3; Доп соглашение №4	от 20.04.2022 г; от 21.10.2022 г; от 22.11.2022 г; от 23.12.2022г; от 17.04.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за мй) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция здания акимата"	565995642,00	98 844 339,44	110 705 660,17	110 705 660,17					11861320,73	110 705 660,17
Всего:	**565995642,00**	**98 844 339,44**	**110 705 660,17**	**110 705 660,17**					**11861320,73**	**110 705 660,17**

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Зам. руководителя Нуржанов А.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" КгауИнжиниринг"
(наименование организации)

Директор Кравченко О.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО"ТехноСнаб2002"
(наименование организации)

Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"
(наименование организации)

Авторский надзор Алимбаев К.М.
(должность, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" на 02-01-03.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/04/22 от 20.04.2022 г.Доп.договор №01 от 21.10.2022 г; Доп соглашение №02 от 22.11.2022г; Доп соглашение № 4 от 17.04.2023 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 19.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	165	E11-110101-3607 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"**	м² покрытия	92,28	2978,95	30,18	274898	2785	209297	60395	362116	
						680,7	15,56	62815	1436		26823		
	165.1	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м²	94,1256	2204				207452,82			
2	166	E11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	42,5	422,93	3,36	17975	143	12489	5084	24904	
						125,7	1,57	5342	67		1845		
	166.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	42,925	289				12405,32			Казахстан 100%
3	167	E11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м² окрашиваемой поверхности	3,1025	1098,5	5,14	3408	16	778	2098	5946	
						842,65	2,49	2614	8		440		
	167.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,3599	579				208,38			Казахстан 100%
	167.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,6754	116				194,34			
	167.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7756	474				367,65			
4	199	E11-110101-3607 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"**	м² покрытия	23,04	2978,95	30,18	68635	696	52256	15079	90411	
						680,7	15,56	15683	359		6697		
	199.1	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м²	23,5008	2204				51795,76			
5	200	E11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	19,2	422,93	3,36	8120	64	5642	2297	11250	
						125,7	1,57	2413	30		833		
	200.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	19,392	289				5604,29			Казахстан 100%
6	201	E11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м² окрашиваемой поверхности	1,4016	1098,5	5,14	1540	7	351	948	2687	
						842,65	2,49	1181	3		199		
	201.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1626	579				94,14			Казахстан 100%
	201.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,7569	116				87,8			
	201.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3504	474				166,09			
7	209	E11-110101-3607 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"**	м² покрытия	12,95	2978,95	30,18	38577	391	29372	8476	50817	
						680,7	15,56	8815	202		3764		
	209.1	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м²	13,209	2204				29112,64			
8	210	E11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	2,26	422,93	3,36	956	8	664	270	1324	
						125,7	1,57	284	4		98		
	210.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	2,2826	289				659,67			Казахстан 100%
9	211	E11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м² окрашиваемой поверхности	0,16498	1098,5	5,14	181	0	41	112	316	
						842,65	2,49	139	0		23		
	211.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0191	579				11,08			Казахстан 100%
	211.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,0891	116				10,33			
	211.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0412	474				19,55			
10	248	E11-110101-3607 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"**	м² покрытия	240	2978,95	30,18	714948	7243	544337	157075	941784	
						680,7	15,56	163368	3734		69761		
	248.1	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м²	244,8	2204				539539,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	285	Е11-110101-3405 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из паркетных досок . Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	м² покрытия	215,13	36390,22 / 380,02	20,26 / 10,55	7828628 / 81754	4359 / 2270	7742516	78983 / 632609	8540220	
	285.1	233-201-0801	Паркетная доска массивная толщиной 15 мм	м²	223,7352	34387				7693582,32			
12	286	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	113,8	422,93 / 125,7	3,36 / 1,57	48129 / 14305	383 / 179	33442	13614 / 4939	66682	
	286.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	114,938	289				33217,08			Казахстан 100%
13	295	Е11-110101-3607 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"**	м² покрытия	108,18	2978,95 / 680,7	30,18 / 15,56	322263 / 73638	3265 / 1683	245360	70802 / 31445	424510	
	295.1	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м²	110,3436	2204				243197,29			
14	296	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	48,6	422,93 / 125,7	3,36 / 1,57	20554 / 6109	163 / 76	14282	5814 / 2109	28477	
	296.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	49,086	289				14185,85			Казахстан 100%
15	297	Е11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м² окрашиваемой поверхности	3,5478	1098,5 / 842,65	5,14 / 2,49	3897 / 2990	18 / 9	889	2399 / 504	6800	
	297.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4115	579				238,28			Казахстан 100%
	297.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,9158	116				222,23			
	297.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,887	474				420,41			
			Итого по разделу: 1. Полы									10558244	
			Раздел: 3. Окна										
16	622	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	-6,225	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	-9353 / -2065	-45 / -22	-7244	-1878 / -899	-12130	
	622.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	-3,5234	1957				-6895,2			Казахстан 100%
17	632	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	52,8	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	79336 / 17515	380 / 187	61441	15931 / 7621	102888	
	632.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	29,8848	1957				58484,55			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Окна									90758	
			Раздел: 4. Витражи										
18	738	Е11-100501-0801 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м²	2,52	3582,52 / 2772,89	41,09 / 16,3	9028 / 6988	103 / 41	1937	6326 / 1228	16582	
	738.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,6451	1957				1262,5			Казахстан 100%
19	739	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Алюминиевые двери ударостойкие ДОу-1(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)**	м²	2,52	108205,61		272678		272678	21814	294492	
20	740	Е11-100501-0801 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м²	2,52	3582,52 / 2772,89	41,09 / 16,3	9028 / 6988	103 / 41	1937	6326 / 1228	16582	
	740.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,6451	1957				1262,5			Казахстан 100%
21	741	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Алюминиевые двери ударостойкие ДОу-1(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)**	м²	2,52	108205,61		272678		272678	21814	294492	
22	758	Е11-150110-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек**	м² поверхности облицовки	-15,15	7985,32 / 7654,31	331,01 / 8,87	-120978 / -115963	-5014 / -134	0	-92878 / -17108	-230964	
23	760	Е11-150110-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек**	м² поверхности облицовки	-20,2	7985,32 / 7654,31	331,01 / 8,87	-161303 / -154617	-6686 / -179	0	-123837 / -22811	-307951	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	761	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-7,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	-20,2	166577,84		-3364872		-3364872	-269190	-3634062	
25	782	Е11-100501-0804 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м²	45,36	1792,66	47,07	81315	2135	15979	57751	150191	
						1393,33	21,3	63201	966		11125		
	782.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,1648	1957				15978,51			Казахстан 100%
26	783	С1223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	45,36	90360		4098730		4098730	327898	4426628	
27	786	Е11-100501-0804 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м²	25,2	1792,66	47,07	45175	1186	8877	32084	83440	
						1393,33	21,3	35112	537		6181		
	786.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,536	1957				8876,95			Казахстан 100%
28	787	С1223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	25,2	90360		2277072		2277072	182166	2459238	
29	788	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 .0,001)#)	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	27,008	17760,93	609,34	479687	16457	178521	202972	737272	
						10541,66	350,03	284709	9454		54613		
	788.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				219,63			Казахстан 100%
30	789	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	27,008	90391		2441280		2441280	195302	2636582	
31	790	Е11-100501-0804 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м²	7,56	1792,66	47,07	13553	356	2663	9625	25032	
						1393,33	21,3	10534	161		1854		
	790.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3608	1957				2663,09			Казахстан 100%
32	791	С1223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	7,56	90360		683122		683122	54650	737772	
33	792	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 .0,001)#)	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	6,72	17760,93	609,34	119353	4095	44419	50503	183445	
						10541,66	350,03	70840	2352		13589		
	792.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				54,65			Казахстан 100%
34	793	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	6,72	90391		607428		607428	48594	656022	
35	794	Е11-100501-0702 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	4,725	3134,09	42,93	14809	203	3033	10448	27278	
						2449,26	7,74	11573	37		2021		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	795	С1223-103-0102	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	1,575	72846		114732		114732		123911	
											9179		
37	796	С1223-103-0103	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м²	3,15	78906		248554		248554		268438	
											19884		
38	797	Е11-090403-0203 Кзтр и Кзм=1,08 .0,001)#)	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м²	10,56	17760,93	609,34	187555	6434	69801	79361	288269	
						10541,66	350,03	111320	3696		21353		
	797.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				85,87			Казахстан 100%
39	798	С1223-301-0102	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м²	10,56	90391		954529		954529		1030891	
											76362		
40	799	Е11-100501-0804 Кзтр и Кзм=1,08	**Проемы дверные внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м²	5,04	1792,66	47,07	9035	237	1775	6417	16688	
						1393,33	21,3	7022	107		1236		
	799.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9072	1957				1775,39			Казахстан 100%
41	800	С1223-301-0202	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м²	5,04	90360		455414		455414		491847	
											36433		
			Итого по разделу: 4. Витражи									10792115	
			Раздел: 5. Кровля										
42	801	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,05292	1385774,03	1961,63	73335	104	53597	17909	98543	
						371012,4	864,72	19634	46		7299		
	801.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0529	1012800				53597,38			Казахстан 100%
43	822	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	164,7835	4515		743998		743998		803518	
											59520		
			Итого по разделу: 5. Кровля									902061	
			Раздел: 7. Наружная отделка										
46	1013	Е11-150213-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м²	3233,8	5575,62	32,84	18030440	106198	6309305	9316610	29534813	
						3591,73	9,53	11614936	30818		2187763		
	1013.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	3718,87	503				1870591,61			
	1013.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	34278,28	93				3187880,04			
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									29534813	
			Раздел: 8. Разные работы										
47	1110	Е11-100103-0302 Кзтр и Кзм=1,08	**Барьеры в гардеробных. Устройство**	м² барьеров	6,039	15452,7	202,66	93319	1224	85172	6739	108063	
						1146,31	93,54	6923	565		8005		
	1110.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,09	144859				13034,57			
	1110.2	215-301-0901	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м²	6,039	10067				60794,61			
48	1111	С1261-107-0997	**Держатели**	шт.	16	389		6224		6224		6722	
											498		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	1112	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		0,274	10227,53	62,77	2803	18	1872	829	3923	
				м³ древесины в конструкции		3333,92	27,95	914	8		291		
	1112.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	2,6858	682				1831,74			
50	1113	Е11-100114-0503 Кзтр и Кэм=1,08	**Столешница из ДСП (фанеры ламинированной) . Устройство по каркасам**		2,196	13254,47	58,15	29107	128	27916	1007	32523	
				м² покрытия		484,23	25,13	1063	55		2409		
51	1114	Е11-100103-0302 Кзтр и Кэм=1,08	**Барьеры в гардеробных. Устройство**		3,014	15452,7	202,66	46574	611	42509	3363	53932	
				м² барьеров		1146,31	93,54	3455	282		3995		
	1114.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0449	144859				6505,41			
	1114.2	215-301-0901	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м²	3,014	10067				30341,94			
52	1115	С1261-107-0997	**Держатели**		8	389		3112		3112		3361	
				шт.							249		
53	1116	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		0,137	10227,53	62,77	1400	9	935	414	1959	
				м³ древесины в конструкции		3333,92	27,95	456	4		145		
	1116.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	1,341	682				914,59			
54	1117	Е11-100114-0503 Кзтр и Кэм=1,08	**Столешница из ДСП (фанеры ламинированной) . Устройство по каркасам**		1,096	13254,47	58,15	14527	64	13932	502	16231	
				м² покрытия		484,23	25,13	531	28		1202		
55	1118	Е11-100103-0302 Кзтр и Кэм=1,08	**Барьеры в гардеробных. Устройство**		6,985	15452,7	202,66	107937	1415	98515	7794	124990	
				м² барьеров		1146,31	93,54	8007	653		9259		
	1118.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,1041	144859				15076,42			
	1118.2	215-301-0901	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м²	6,985	10067				70318			
56	1119	С1261-107-0997	**Держатели**		8,72	389		3394		3394		3160	
				шт.							234		
57	1121	Е11-100114-0503 Кзтр и Кэм=1,08	**Столешница из ДСП (фанеры ламинированной) . Устройство по каркасам**		4,7625	13254,47	58,15	63124	277	60541	2183	70532	
				м² покрытия		484,23	25,13	2306	120		5225		
58	1297	Е11-340108-0402 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**		147,550	1309,79	18,75	193260	2767	0	145758	366138	
				м² поверхности		1291,04	8,76	190493	1293		27121		
59	1396	Е11-150108-1001 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Облицовка гранитными плитами**		276,104	37094,69	4556,44	10241983	1258050	849894	7360498	19010679	
				м² облицовки		29460,08	3862,98	8134038	1066583		1408198		
	1396.1	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	74,548	1369				102056,23			
	1396.2	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	220,883	1992				439998,94			
60	1398	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40(20) мм при числе плит в 1 м² до 6**		262,75	40798,66	149,27	10719848	39221	379626	8256054	20493974	
				м² поверхности облицовки		39204,57	72,57	10301001	19068		1518072		
	1398.1	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,3048	230979				70400,09			
	1398.2	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	30,479	1992				60714,17			
61	1399	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**		262,75	1138,78	51,02	-299214	-13406	0	-233769	-575622	
				м² поверхности облицовки		1087,76	24,36	-285809	-6401		-42639		
62	1402	Е11-150108-1001 Кзтр и Кэм=1,04	**Ступени,покрытия. Облицовка гранитными плитами**		50,73	37094,69	4556,44	1881814	231148	156156	1352383	3492933	
				м² облицовки		29460,08	3862,98	1494510	195969		258736		
	1402.1	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	13,6971	1369				18751,33			
	1402.2	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	40,584	1992				80843,33			
			Итого по разделу: 8. Разные работы									43213498	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					55167059	2316385	16365869	30719410	95091489	
								36484802	1886673		6870911		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1141098				96232587	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		673628				96906215	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1938124				98844339	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
						12 %		11861321					
			НДС									110705660,17	
			Итого с НДС										
			Итого к оплате										

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Бекжанов Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" KravИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Анарбулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор _____ Калибаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор _____ Алимбаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)