Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу ,г. Талдыкорган, Т.Шевченко 131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A
РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес: Казахстан Республикасы Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауыл,Ә. Бейсеуов көш.,115
БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция здания акимата "

исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №1

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Управление строительства области Жетісу"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№ 93/04/22; Доп соглашение №01, Доп. соглашение №02	от 20.04.2022 г., от 21.10.2022 г., от 22.11.2022 г.			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция здания акимата"	4039160145,79	631 179 809,45	706 921 386,6	706 921 386,6					75741577,13	706 921 386,6
Всего:	**4039160145,79**	**631 179 809,45**	**706 921 386,6**	**706 921 386,6**					**75741577,13**	**706 921 386,6**

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Руководитель Бектасов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" КгавИнжиниринг"
(наименование организации)

Директор Кравченко О.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО"ТехноСнаб 2002"
(наименование организации)

Директор Абдрахмулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"
(наименование организации)

Авторский надзор Алимбаев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т.Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауд.д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" 03-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КМ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/04/22 от 20.04.2022 г. Доп договор №01 от 21.10.2022 г. Доп соглашение №02 от 22.11.2022г

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-090102-0104 Кутр и Кзп=1,00**	**Колонны со связями. Монтаж**		13,104	62335,97	15196,99	816851	199142	124084	384299	1297242	
				т конструкций		37669,86	4832,82	493626	63330		96892		
	1.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,059	965674				56941,86			Казахстан 100%
	1.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный										
	1.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	т	0,0288	813201				23443,61			
	1.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренними уклонами граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	м²	25,5528	428				10936,6			Казахстан 100%
				т	0,0254	545661				13871,66			
2	2	С1222-512-0501	**Стойки фахверка**		13,104	979936		12841082		12841082		13068368	
				т							1027287		Казахстан
3	3	**Е11-090301-0212 Кутр и Кзп=1,00**	**Балки, ригели перекрытий, покрытий и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**		16,12	83726,95	41046,73	1349679	661674	111442	498609	1996150	
				т конструкций		35766,98	9868,61	576564	146057		147863		
	3.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0081	965674				7783,33			Казахстан 100%
	3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный										
	3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	т	0,05	813201				40637,28			
	3.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	м²	31,434	428				13453,75			Казахстан 100%
	3.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренними уклонами граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,05	278998				13942,09			
				т	0,0313	545661				17064,35			
4	4	С1222-512-0601	**Ригели фахверка**		16,12	979936		15796569		15796569		17068294	
				т							1263726		Казахстан
5	5	**Е11-090302-0401 Кутр и Кзп=1,00**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		2,184	44296,86	13703,81	96743	29930	12284	44518	152561	
				т конструкций		2580,38	4536,75	54610	9909		11301		
	5.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0066	813201				5328,09			
	5.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	278998				1584,26			Казахстан 100%
	5.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0013	623062				816,46			
	5.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренними уклонами граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0042	545661				2311,94			Казахстан 100%
6	6	С1222-512-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**		2,184	970424		2119486		2119486		2289959	
				т							169553		Казахстан
7	7	**Е11-090302-0301 Кутр и Кзп=1,00**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, спутанные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		3,588	131958,13	28417,06	473466	101961	32007	269999	902942	
				т конструкций		100194,84	8063,84	359499	31804		59477		
	7.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007	965674				692,97			Казахстан 100%
	7.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный										
	7.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	т	0,0016	813201				1283,82			
	7.4	261-107-0446	Электроды специальные ГОСТ 10052-95	м²	4,3056	428				1842,8			Казахстан 100%
	7.5	236-104-0101	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	2453940				880,47			
	7.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренними уклонами граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0022	623062				1341,33			Казахстан 100%
				т	0,007	545661				3798,19			
8	8	**Е11-090304-0101 Кутр и Кзп=1,00**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		2,288	109108,44	36227,6	249648	82889	36280	110284	388718	
				т конструкций		57024,32	12931,86	130472	29360		28794		
	8.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0507	813201				24932,09			
	8.2	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0092	309392				2831,36			Казахстан 100%
	8.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренними уклонами граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0044	545661				2422,04			
9	9	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные чаршаи, пожарные лестницы**		2,288	100-0968		2299367		2299367		2483317	
				т							183950		Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	**Е11-090302-0.001 Кзтр и Кзм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж конструкций пролета**	т конструкций	2,756	131958,13 / 100194,84	28417,06 / 8863,84	363677 / 276137	78317 / 24429	9222 / 592,28	207391 / 45686	616753	
	10.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	96,6674							Казахстан 100%
	10.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	813201				986,12			Казахстан 100%
	10.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,3072	428				1415,48			
	10.4	261-107-0446	Канты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	2455940				676,31			
	10.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0017	623062				1030,3			Казахстан 100%
	10.6	214-203-0103	Шаблон горячекатаный с внутренних сводов граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0053	545661				2917,45			
11	11	**С1222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	2,756	975844		2689426		2689426		2904580	Казахстан
12	12	**Е11-120101-0711 Кзтр и Кзм=1,08**	**Кровли из листовой стали. Устройство без настенных желобов (Лист2.1 прим. 2)**	м² кровли	222,5	1800,51 / 1506,54	49,37 / 13,54	400614 / 335205	10985 / 3013	54424	215154 / 311160 / 56942	768715	
13	13	**С1224-103-1016**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м²	222,5	5440		1210400		1210400		1307232	
14	14	**С1217-103-0201**	**Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1. 500 мл**	шт.	9,9	23460		232254		232254	96832	250035	Казахстан
15	15	**С1217-104-0102**	**Шпильки ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая**	кг	73,5	570		41895		41895	18581	45247	Казахстан
16	16	**С1261-107-0984**	**Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94**	кг	4,4	940		4136		4136	3352	4467	Казахстан
17	17	**С1261-107-0986**	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**	кг	2,1	871		1829		1829	331	1976	Казахстан
18	18	**С ССЦ РК 8.04-08-2020, т6.6**	**Наплавка на сталь марки С245**	т	30,316	7791		236192		236192	147	255000	
19	19	**С ССЦ РК 8.04-08-2020, т6.7**	**Наплавка за 2-й слой огрунтовки ФЛ-03К и окраску в 2 слоя эмалью ПФ-115 за 2 раза в заводских условиях**	т	38,5	26000		1004000		1004000	18896	1084407	
			ИТОГО:					42227302 / 2226113	1164894 / 307898	38836299	1826260 / 3524291	47577651	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		5709342				53287193	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		373010				53660203	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1073204				54733408	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		6568009				61301416	
			Итого с НДС										
			Аванс			30%						18390425	
			Итого к оплате									42910992	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, предприятия, учреждения, индивидуальный предприниматель)

Руководитель _____ Постаев Г.А.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

ТОО" КазИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир Сваб 2002"

(наименование организации, предприятия, учреждения, индивидуальный предприниматель)

Директор _____

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Технический надзор _____

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор _____

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауыл,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" на 02-01-07 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (ОВ,В) работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/04/22 от 20.04.2022 г.Доп.договор №01 от 21.10.2022 г, Доп соглашение №02 от 22.11.2022г

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Камеры приточные систем П1/В1(актовый зал)										
			Раздел: 2. Система П1										
1	19	E11-200301-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм./600х400/ Установка**	решетка	5	9031,04	79,17	45155	396	34804	9857	59413	
	19.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м²	1.2	1991,02	20,6	9955	103	33618	4401		
						28015							
2	20	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм./250х100/ Установка**	решетка	1	3885,69	79,17	3886	80	1816	1971	6326	
	20.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0.025	1991,02	20,6	1991	21	1583.7	469		
						63348							
3	22	E11-201101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	1	65127,39	479,15	65127	480	60208	4472	75167	
	22.1	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт	1	4440,07	123,64	4440	124	56678	5568		Казахстан 100%
						56678							
4	24	E11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	2,2	34116,75	2230,92	75057	4908	6993	49736	134776	
	24.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.016	28707,26	1039,36	63156	2287	2796.71	9983		
						175101							
	24.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0.8 мм	кг	1.1	666				732.6			
	24.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	3.08	541				1666.28			Казахстан 100%
	24.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4.4	210				924			
			Итого по разделу: 2. Система П1									275682	
			Раздел: 3. Система В1										
5	30	E11-200301-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм./600х400/ Установка**	решетка	10	9031,04	79,17	90310	792	69609	19714	118826	
	30.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м²	2.4	1991,02	20,6	19910	206	67236	8802		
						28015							
			Итого по разделу: 3. Система В1									118826	
			Раздел: 4. Система П2(Столовая)										
6	49	E11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм/400х150/. Установка**	решетка	8	5317,89	79,17	42543	634	25982	15771	62979	
	49.1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	0.48	1991,02	20,6	15928	165	24127.2	4665		
						50265							
7	50	E11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм/250х150/. Установка**	решетка	1	3802,18	79,17	3802	80	1732	1971	6235	
	50.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м²	0.0375	1991,02	20,6	1991	21	1500.19	462		
						40005							
8	51	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм/250х100/. Установка**	решетка	1	3885,69	79,17	3886	80	1816	1971	6326	
						1991,02	20,6	1991	21		469		

№ пп	№ позиции сметы	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,025	63348				1583,7			
9	52	**Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм/200х150/. Установка**	решетка	4	3502,14 1991,02	79,17 20,6	14009 7964	316 82	5728	7886 1752	23647	
	12 1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м²	0,12	40005				4800,6			
10	53	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**	решетка	6	3727,32 1991,02	79,17 20,6	22364 11946	475 124	9943	11828 2735	36927	
	13 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,135	63348				8551,98			
11	54	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х100/ мм. Установка**	решетка	3	3252,21 1991,02	79,17 20,6	9757 5973	238 62	3546	5914 1254	16925	
	14 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,045	63348				2850,66			
12	55	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм/100х100/. Установка**	решетка	1	2935,47 1991,02	79,17 20,6	2935 1991	80 21	865	1971 393	5299	
	15 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,01	63348				633,48			
			Итого по разделу: 4. Система П2(Столовая)									**158338**	
			Раздел: 5. Система П3(Архивы в подвале)										
13	62	**Е11-202501-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	камера	1	88725,05 77331,72	4412,97 1327,68	88725 77332	4413 1328	6980	77086 13265	179076	
	62 1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,009	15302				137,72			Казахстан 100%
	62 2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	813201				3415,44			Казахстан 100%
	62 3	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,001	694126				666,36			
	62 4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	589				1602,08			
14	69	**Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм/400х150/. Установка**	решетка	2	5317,89 1991,02	79,17 20,6	10636 3982	158 41	6495	3943 1166	15745	
	69 1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	0,12	50265				6031,8			
15	70	**Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм/300х150/. Установка**	решетка	1	4563,92 1991,02	79,17 20,6	4564 1991	80 21	2494	1971 523	7058	
	70 1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	0,045	50265				2261,92			
16	71	**Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм/200х150/. Установка**	решетка	5	3502,14 1991,02	79,17 20,6	17511 9955	396 103	7160	9857 2189	29557	
	71 1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м²	0,15	40005				6000,75			
17	72	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	1	3568,95 1991,02	79,17 20,6	3569 1991	80 21	1499	1971 443	5983	
	72 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,02	63348				1266,96			
18	78	**Е11-201101-0105 Кзтр и Кзм=1,04**	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	1	65127,39 4440,07	479,15 123,64	65127 4440	480 124	60208	4472 5568	75167	
	78 1	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт	1	56678				56678			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Система П3(Архивы в подвале)									**312586**	
			Раздел: 6. Система П4(Административные помещения 1-го этажа)										
19	92	**Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм/400х150/. Установка**	решетка	8	5317,89 1991,02	79,17 20,6	42543 15928	634 165	25982	15771 4665	62979	
	92 1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	0,48	50265				24127,2			
20	93	**Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм/300х150/. Установка**	решетка	1	4563,92 1991,02	79,17 20,6	4564 1991	80 21	2494	1971 523	7058	
	93 1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	0,045	50265				2261,92			
21	94	**Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм/200х150/. Установка**	решетка	2	3502,14 1991,02	79,17 20,6	7004 3982	158 41	2864	3943 876	11823	
	94 1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м²	0,06	40005				2400,3			
22	95	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	1	3568,95 1991,02	79,17 20,6	3569 1991	80 21	1499	1971 443	5983	
	95 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,02	63348				1266,96			
23	96	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**		15	3727,32	79,17	55910	1188	24857	29571	92320	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	96.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	решетка / м²	0,3325	1991,02 / 63348	20,6	29865	309	21379,95	6839		
24	101	E11-201101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**		1	65127,39	479,15	65127	480	60208	4472	75167	
	101.1	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	дверь / шт	1	4440,07 / 56678	123,64	4440	124	56678	5568		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Система П4(Административные помещения 1-го этажа)										
			Раздел: 7. Система П5(Административные помещения 2-го этажа)									255330	
25	105	E11-202501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**		1	88725,05	4412,97	88725	4413	6980	77086	179076	
	105.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	камера / м³	0,009	77331,72 / 15302	1327,68	77332	1328	137,72	13265		
	105.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	813201				3415,44			Казахстан 100%
	105.3	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,001	694126				666,36			Казахстан 100%
	105.4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	589				1602,08			
26	115	E11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм/200х150/. Установка**		4	3502,14	79,17	14009	316	5728	7886	23647	
	115.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	решетка / м²	0,12	1991,02 / 40005	20,6	7964	82	4800,6	1752		
27	116	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		1	3568,95	79,17	3569	80	1499	1971	5983	
	116.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	решетка / м²	0,02	1991,02 / 63348	20,6	1991	21	1266,96	443		
28	117	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**		27	3727,32	79,17	100638	2137	44743	53228	166175	
	117.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	решетка / м²	0,6075	1991,02 / 63348	20,6	53758	556	38483,91	12309		
29	121	E11-201101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**		1	65127,39	479,15	65127	480	60208	4472	75167	
	121.1	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	дверь / шт	1	4440,07 / 56678	123,64	4440	124	56678	5568		Казахстан 100%
30	123	E11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		0,55	34116,75	2230,92	18764	1227	1748	12434	33694	
	123.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	м³ изоляции / т	0,004	28707,26 / 175101	1039,36	15789	572	699,18	2496		
	123.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,275	666				183,15			
	123.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,77	541				416,57			Казахстан 100%
	123.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	210				231			
			Итого по разделу: 7. Система П5(Административные помещения 2-го этажа)										
			Раздел: 8. Система П6(Административные помещения 3-го этажа)									483742	
31	125	E11-202501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**		1	88725,05	4412,97	88725	4413	6980	77086	179076	
	125.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	камера / м³	0,009	77331,72 / 15302	1327,68	77332	1328	137,72	13265		
	125.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	813201				3415,44			Казахстан 100%
	125.3	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,001	694126				666,36			Казахстан 100%
	125.4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	589				1602,08			
32	135	E11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм/200х150/. Установка**		8	3502,14	79,17	28017	634	11456	15771	47291	
	135.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	решетка / м²	0,24	1991,02 / 40005	20,6	15928	165	9601,2	3503		
33	136	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		1	3568,95	79,17	3569	80	1499	1971	5983	
	136.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	решетка / м²	0,02	1991,02 / 63348	20,6	1991	21	1266,96	443		
34	137	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**		14	3727,32	79,17	52182	1108	23200	27599	86164	

Nп/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	137 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	решетка		1991,02	20,6	27874	288		6383		
36	139	E11-201101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	м²	0,315	63348				19954,62			
	139 1	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	дверь	1	65127,39	479,15	65127	480	60208	4472	75167	
				шт	1	4440,07	123,64	4440	124		5568		
						56678				56678			Казахстан 100%
36	141	E11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	0,55	34116,75	2230,92	18764	1227	1748	12434	33694	
	141 1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,004	28707,26	1039,36	15789	572		2496		
						175101				699,18			
	141 2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,275	666				183,15			
	141 3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,77	541				416,57			
	141 4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1ЦС общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	210				231			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Система П6(Административные помещения 3-го этажа)										
			Раздел: 9. Система П7(Административные помещения 4-го этажа)									427375	
37	143	E11-202501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	камера	1	88725,05	4412,97	88725	4413	6980	77086	179076	
	143 1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,009	77331,72	1327,68	77332	1328		13265		
	143 2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	15302				137,72			
	143 3	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	813201				3415,44			Казахстан 100%
	143 4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	694126				666,36			Казахстан 100%
						589				1602,08			
38	151	E11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм/300х150/. Установка**	решетка	1	4563,92	79,17	4564	80	2494	1971	7058	
	151 1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	0,045	1991,02	20,6	1991	21		523		
						50265				2261,92			
39	152	E11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм/200х150/. Установка**	решетка	4	3502,14	79,17	14009	316	5728	7886	23647	
	152 1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м²	0,12	1991,02	20,6	7964	82		1752		
						40005				4800,6			
40	153	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	1	3568,95	79,17	3569	80	1499	1971	5983	
	153 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,02	1991,02	20,6	1991	21		443		
						63348				1266,96			
41	154	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**	решетка	29	3727,32	79,17	108092	2296	48057	57170	178483	
	154 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,6525	1991,02	20,6	57740	597		13221		
						63348				41334,57			
42	157	E11-201101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	1	65127,39	479,15	65127	480	60208	4472	75167	
	157 1	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт	1	4440,07	123,64	4440	124		5568		
						56678				56678			Казахстан 100%
43	159	E11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	0,6	34116,75	2230,92	20470	1339	1907	13564	36757	
	159 1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0044	28707,26	1039,36	17224	624		2723		
						175101				762,74			
	159 2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,3	666				199,8			
	159 3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,84	541				454,44			Казахстан 100%

№ по п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	159 4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2	210				252			
			Итого по разделу: 9. Система П7(Административные помещения 4-го этажа)									506171	
			Раздел: 10. Система П8(Административные помещения 5-го этажа)										
44	161	**Е11-202501-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	**камера**	1	88725,05 77331,72	4412,97 1327,68	88725 77332	4413 1328	6980	77086 13265	179076	
	161 1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,009	15302				137,72			Казахстан 100%
	161 2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	813201				3415,44			Казахстан 100%
	161 3	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	694126				666,36			
	161 4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	589				1602,08			
45	162	**514-401-0402 РСНБ РК 2022**	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м³/ч. 500 Па**	**комплект**	1	1913622		1913622		1913622		1913622	
			Отпускная цена			1913622		1913622					
			Сметная стоимость оборудования					*1913622*					
46	169	**Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм/300х150/. Установка**	**решетка**	4	4563,92 1991,02	79,17 20,6	18256 7964	316 82	9975	7886 2091	28233	
	169 1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	0,18	50265				9047,7			
47	170	**Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм/200х150/. Установка**	**решетка**	3	3502,14 1991,02	79,17 20,6	10506 5973	238 62	4296	5914 1314	17734	
	170 1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м²	0,09	40005				3600,45			
48	171	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	1	3568,95 1991,02	79,17 20,6	3569 1991	80 21	1499	1971 443	5983	
	171 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,02	63348				1266,96			
49	172	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм.**	**шт**	27	3727,32 1991,02	79,17 20,6	100638 53758	2137 556	44743	53228 12309	166175	
	172 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,6075	63348				38483,91			
50	175	**Е11-201101-0105 Кзтр и Кзм=1,04**	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	**дверь**	1	65127,39 4440,07	479,15 123,64	65127 4440	480 124	60208	4472 5568	75167	
	175 1	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт	1	56678				56678			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Система П8(Административные помещения 5-го этажа)									2385990	
			Раздел: 11. Система П9(Административные помещения 6-го этажа)										
51	179	**Е11-202501-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	**камера**	1	88725,05 77331,72	4412,97 1327,68	88725 77332	4413 1328	6980	77086 13265	179076	
	179 1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,009	15302				137,72			Казахстан 100%
	179 2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	813201				3415,44			Казахстан 100%
	179 3	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	694126				666,36			
	179 4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	589				1602,08			
52	187	**Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм/200х150/. Установка**	**решетка**	3	3502,14 1991,02	79,17 20,6	10506 5973	238 62	4296	5914 1314	17734	
	187 1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м²	0,09	40005				3600,45			
53	188	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	1	3568,95 1991,02	79,17 20,6	3569 1991	80 21	1499	1971 443	5983	
	188 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,02	63348				1266,96			
54	189	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм.**	**шт**	33	3727,32 1991,02	79,17 20,6	123002 65704	2613 680	54685	65056 15045	203103	
	189 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,7425	63348				47035,89			
55	191	**Е11-201101-0105 Кзтр и Кзм=1,04**	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	**дверь**	1	65127,39 4440,07	479,15 123,64	65127 4440	480 124	60208	4472 5568	75167	
	191 1	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт	1	56678				56678			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. Система П9(Административные помещения 6-го этажа)									481063	
			Раздел: 12. Система П10(Зал заседаний 1-го этажа)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	195	Е11-202501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**		1	88725,05	4412,97	88725	4413	6980	77086	179076	
				камера		77331,72	1327,68	77332	1328		13265		
	195.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,009	15302				137,72			Казахстан 100%
	195.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	813201				3415,44			Казахстан 100%
	195.3	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	694126				666,36			
	195.4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	589				1602,08			
57	198	Е11-200301-0208 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**		1	5790	79,17	5790	80	3720	1971	8382	
				решетка		1991,02	20,6	1991	21		621		
	198.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,08	43532				3482,56			
			Итого по разделу: 12. Система П10(Зал заседаний 1-го этажа)									187458	
			Раздел: 13. Система П11(Конференц зал 2-го этажа)										
58	206	Е11-200301-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм/500х150/. Установка**		4	4408,56	79,17	17634	316	9353	7886	27562	
				решетка		1991,02	20,6	7964	82		2042		
	206.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м²	0,3	28015				8404,5			
			Итого по разделу: 13. Система П11(Конференц зал 2-го этажа)									27562	
			Раздел: 14. Система П12(Конференц зал 3-го этажа)										
59	214	Е11-200301-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм/600х150/. Установка**		4	4828,79	79,17	19315	316	11034	7886	29377	
				решетка		1991,02	20,6	7964	82		2176		
	214.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м²	0,36	28015				10085,4			
			Итого по разделу: 14. Система П12(Конференц зал 3-го этажа)									29377	
			Раздел: 15. Система В2										
60	218	Е11-201401-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**		1	15815,69	592,44	15816	592	972	14154	32368	
				вентилятор		14251,47	191,35	14251	191		2398		
	218.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	694126				971,78			
61	220	Ц13-080301-0129 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**		1	5267,71	45,89	5268	46	1067	2992	8921	
				шт.		4155,2	0	4155	0		661		
62	221	Е11-202401-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Виброизолятор номер 39. Установка**		4	2413,15	4,41	9653	17	5868	3700	14421	
				виброизолятор		941,75	2,06	3767	8		1068		
	221.1	246-301-0102	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	шт	4	1352				5408			
63	233	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм/250х100/. Установка**		4	3885,69	79,17	15543	316	7262	7886	25383	
				решетка		1991,02	20,6	7964	82		1874		
	233.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,1	63348				6334,8			
64	234	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**		4	3727,32	79,17	14909	316	6629	7886	24619	
				решетка		1991,02	20,6	7964	82		1824		
	234.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,09	63348				5701,32			
65	235	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х100/ мм. Установка**		3	3252,21	79,17	9757	238	3546	5914	16925	
				решетка		1991,02	20,6	5973	62		1254		
	235.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,045	63348				2850,66			
66	236	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм/100х100/. Установка**		3	2935,47	79,17	8806	238	2596	5914	15898	
				решетка		1991,02	20,6	5973	62		1178		
	236.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,03	63348				1900,44			
			Итого по разделу: 15. Система В2									138455	
			Раздел: 16. Система В3										
67	242	Е11-201401-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**		1	15815,69	592,44	15816	592	972	14154	32368	
				вентилятор		14251,47	191,35	14251	191		2398		
	242.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	694126				971,78			
68	243	Ц13-080301-0129 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**		1	5267,71	45,89	5268	46	1067	2992	8921	
				шт.		4155,2	0	4155	0		661		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	245	Е11-202401-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Виброизолятор номер 39. Установка**		4	2413,15	4,41	9653	17	5868	3700	14421	
				виброизолятор		941,75	2,06	3767	8		1068		
	245 1	246-301-0102	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242 87 до N30	шт.	4	1357				5428			
70	253	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х100/ мм. Установка**		2	3252,21	79,17	6504	158	2364	3943	11283	
				решетка		1991,02	20,6	3982	41		836		
	253 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,03	63348				1900,44			
71	257	Е11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**		1,2	132480,16	11233,08	158976	13480	22426	95987	275360	
				м² изоляции		102558,96	2690,11	123071	3228		20397		
			Итого по разделу: 16. Система В3									342353	
			Раздел: 17. Система В4										
72	262	Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		0,3	10563,96	44,08	3169	13	63	3037	6703	
				м²		10310,12	20,6	3093	6		497		
	262 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				48,79			Казахстан 100%
	262 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,024	589				14,14			
73	264	Е11-201001-0210 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка/500х300/**		1	3809,2	123,83	3809	124	360	3299	7677	
				глушитель шума		3324,98	41,21	3325	41		569		
74	266	Е11-200401-0106 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**		1	2772,6	68,89	2773	69	365	2312	5492	
				клапан		2338,45	20,6	2338	21		407		
	266 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				162,64			Казахстан 100%
	266 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	589				202,62			
75	274	Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм/300х150/. Установка**		1	4563,92	79,17	4564	80	2494	1971	7058	
				решетка		1991,02	20,6	1991	21		523		
	274 1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	0,045	50265				2261,92			
76	275	Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм/200х150/. Установка**		5	3502,14	79,17	17511	396	7160	9857	29557	
				решетка		1991,02	20,6	9955	103		2189		
	275 1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м²	0,15	40005				6000,75			
77	276	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм/100х100/. Установка**		1	2935,47	79,17	2935	80	865	1971	5299	
				решетка		1991,02	20,6	1991	21		393		
	276 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,01	63348				633,48			
			Итого по разделу: 17. Система В4									61786	
			Раздел: 18. Система В5										
78	283	Е11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
				вентилятор		7521,2	111,87	7521	112		1231		
	283 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	283 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	589				47,12			
79	285	Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		0,1547957	10563,96	44,08	1635	7	32	1567	3458	
				м²		10310,12	20,6	1596	3		256		
	285 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				25,18			Казахстан 100%
	285 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0124	589				7,29			
80	287	Е11-201001-0104 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**		1	38222,5	74,32	38223	75	35335	2777	44280	
				глушитель шума		2813,45	20,6	2813	21		3280		
	287 1	246-201-0104	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт	1	35107				35107			Казахстан 100%
81	288	Е11-200401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**		1	2253,5	64,24	2254	65	308	1864	4447	
				клапан		1881,73	20,6	1882	21		329		
	288 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				162,64			Казахстан 100%
	288 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	589				144,89			
82	297	Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм/300Х100/. Установка**		1	3809,94	79,17	3810	80	1740	1971	6244	
				решетка		1991,02	20,6	1991	21		463		
	297 1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	0,03	50265				1507,95			

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	298	E11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200/150x150/ мм. Установка**		6	3727,32	79,17	22364	475	9943	11828	36927	
				решетка		1991,02	20,6	11946	124		2735		
	298 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм	м²	0,135	63348				8551,98			
84	299	E11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200/150x100/ мм. Установка**		2	3252,21	79,17	6504	158	2364	3943	11283	
				решетка		1991,02	20,6	3982	41		836		
	299 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм	м²	0,03	63348				1900,44			
			Итого по разделу: 18. Система В5									123252	
			Раздел: 19. Система В6										
85	302	E11-201401-0101 Ктр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		1	11554,83	230,89	11555	231	972	10194	23489	
				вентилятор		10352,16	50,04	10352	50		1740		
	302 1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,0014	694126				971,78			
86	304	E11-201201-0101 Ктр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		0,16	10563,96	44,08	1690	7	34	1620	3575	
				м²		10310,12	20,6	1650	3		265		
	304 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				26,02			Казахстан 100%
	304 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0128	589				7,54			
87	306	E11-201001-0203 Ктр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400x200 мм. Установка**		1	55427,15	123,83	55427	124	51978	3299	63424	
				глушитель шума		3324,98	41,21	3325	41		4698		
	306 1	246-201-0203	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400x200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт	1	51699				51699			Казахстан 100%
88	307	E11-200401-0106 Ктр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**		1	2772,6	68,89	2773	69	365	2312	5492	
				клапан		2338,45	20,6	2338	21		407		
	307 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				162,64			Казахстан 100%
	307 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	589				202,62			
89	314	E11-200301-0207 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм/200x150/. Установка**		1	3502,14	79,17	3502	80	1432	1971	5911	
				решетка		1991,02	20,6	1991	21		438		
	314 1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200x200 мм	м²	0,03	40005				1200,15			
90	315	E11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200/150x150/ мм. Установка**		1	3727,32	79,17	3727	80	1657	1971	6154	
				решетка		1991,02	20,6	1991	21		456		
	315 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм	м²	0,0225	63348				1425,33			
91	316	E11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200/150x100/ мм. Установка**		2	3252,21	79,17	6504	158	2364	3943	11283	
				решетка		1991,02	20,6	3982	41		836		
	316 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм	м²	0,03	63348				1900,44			
92	317	E11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200/150x100/ мм. Установка**		4	3252,21	79,17	13009	316	4728	7886	22567	
				решетка		1991,02	20,6	7964	82		1672		
	317 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм	м²	0,06	63348				3800,88			
93	318	E11-200401-0115 Ктр и Кзм=1,04	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**		3	8466,78	122,39	25400	367	2184	22453	51681	
				клапан		7616,37	20,6	22849	62		3828		
	318 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				439,13			Казахстан 100%
	318 2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0004	1643262				640,87			
	318 3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25x2,8 мм	м	1,17	702				821,34			Казахстан 100%
94	322	E11-260101-1602 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной		6,35	132480,16	11233,08	46368	3932	6541	27996	80313	
				м² изоляции		102558,96	2690,11	35896	942		5949		
			Итого по разделу: 19. Система В6									273889	
			Раздел: 20. Система В7										
95	325	E11-201401-0101 Ктр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		1	11554,83	230,89	11555	231	972	10194	23489	
				вентилятор		10352,16	50,04	10352	50		1740		
	325 1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,0014	694126				971,78			
96	327	E11-201201-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,16	10563,96	44,08	1690	7	34	1620	3575	
				м²		10310,12	20,6	1650	3		265		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	327.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				26,02			Казахстан 100%
	327.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0128	589				7,54			
97	329	**Е11-201001-0203 Кзтр и Кзм=1,04**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка**		1	55427,15	123,83	55427	124	51978	3299	63424	
		246-201-0203	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	глушитель шума шт	1	3324,98 51699	41,21	3325	41	51699	4698		Казахстан 100%
98	330	**Е11-200401-0106 Кзтр и Кзм=1,04**	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**		1	2772,6	68,89	2773	69	365	2312	5492	
	330.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	клапан т	0,0002	2338,45 813201	20,6	2338	21	162,64	407		Казахстан 100%
	330.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	589				202,62			
99	336	**Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм/400х150/. Установка**		2	5317,89	79,17	106,36	158	6495	3943	15745	
	336.1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	решетка м²	0,12	1991,02 50265	20,6	3982	41	6031,8	1166		
100	338	**Е11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	м³ изоляции	0,15	132480,16 102558,96	11233,08 2690,11	19872 15384	1685 404	2803	11998 2550	34420	
			Итого по разделу: 20. Система В7										
			Раздел: 21. Система В8									146145	
101	341	**Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		1	11554,83	230,89	11555	231	972	10194	23489	
	341.1	261-107-0987	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	вентилятор т	0,0014	10352,16 694126	50,04	10352	50	971,78	1740		
102	343	**Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		0,36	10563,96	44,08	3803	15	76	3645	8044	
	343.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	м² т	0,0001	10310,12 813201	20,6	3712	7	58,55	596		Казахстан 100%
	343.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0288	589				16,96			
103	345	**Е11-201001-0210 Кзтр и Кзм=1,04**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм./600х300х1000/ Установка**		1	64924,2	123,83	64924	124	61475	3299	73681	
		246-201-0210	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	глушитель шума шт	1	3324,98 61115	41,21	3325	41	61115	5458		Казахстан 100%
104	347	**Е11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04**	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**		1	4325,24	151,81	4325	152	684	3469	8418	
	347.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	клапан т	0,0005	3489,41 813201	50,04	3489	50	406,6	624		Казахстан 100%
	347.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
105	353	**Е11-200301-0208 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**		4	5790	79,17	23160	316	14879	7886	33530	
	353.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	решетка м²	0,32	1991,02 43532	20,6	7964	82	13930,24	2484		
106	355	**Е11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	м³ изоляции	2,5	132480,16 102558,96	11233,08 2690,11	331200 256397	28082 6725	46720	199973 42494	573667	
			Итого по разделу: 21. Система В8										
			Раздел: 22. Система В9									720829	
107	358	**Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		1	11554,83	230,89	11555	231	972	10194	23489	
	358.1	261-107-0987	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	вентилятор т	0,0014	10352,16 694126	50,04	10352	50	971,78	1740		
108	360	**Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		0,36	10563,96	44,08	3803	15	76	3645	8044	
	360.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	м² т	0,0001	10310,12 813201	20,6	3712	7	58,55	596		Казахстан 100%
	360.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0288	589				16,96			
109	362	**Е11-201001-0210 Кзтр и Кзм=1,04**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм./600х300х1000/ Установка**		1	64924,2	123,83	64924	124	61475	3299	73681	
				глушитель шума		3324,98	41,21	3325	41		5458		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	362.1	246-201-0210	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт	1	61115				61115			Казахстан 100%
110	364	E11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	клапан	1	4325,24 3489,41	151,81 50,04	4325 3489	152 50	684	3469 624	8418	
	364.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			Казахстан 100%
	364.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
111	370	E11-200301-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка**	решетка	4	5669,24 1991,02	79,17 20,6	22677 7964	316 82	14396	7886 2445	33008	
	370.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м²	0,48	28015				13447,2			
112	372	E11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	м² изоляции	1,1	132480,16 102558,96	11233,08 2690,11	145728 112815	12356 2959	20557	87988 18697	252413	
			Итого по разделу: 22. Система В9									399053	
			Раздел: 23. Система В10										
113	375	E11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	7901,99 7521,2	317,41 111,87	7902 7521	318 112	63	7480 1231	16613	
	375.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	375.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	589				47,12			
114	377	E11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,0245313	10563,96 10310,12	44,08 20,6	259 253	2 1	5	248 41	548	
	377.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				3,99			Казахстан 100%
	377.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,002	589				1,16			
115	379	E11-201001-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка**	глушитель шума	1	18526,06 1991,34	65,02 20,6	18526 1991	65 21	16470	1972 1640	22138	
	379.1	246-201-0101	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт	1	16309				16309			Казахстан 100%
116	380	E11-200401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	1	2253,5 1881,73	64,24 20,6	2254 1882	65 21	308	1864 329	4447	
	380.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				162,64			Казахстан 100%
	380.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	589				144,89			
117	386	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х100/ мм. Установка**	решетка	2	3252,21 1991,02	79,17 20,6	6504 3982	158 41	2364	3943 836	11283	
	386.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,03	63348				1900,44			
			Итого по разделу: 23. Система В10									55029	
			Раздел: 24. Система В11										
118	391	E11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	7901,99 7521,2	317,41 111,87	7902 7521	318 112	63	7480 1231	16613	
	391.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	391.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	589				47,12			
119	393	E11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,0245313	10563,96 10310,12	44,08 20,6	259 253	2 1	5	248 41	548	
	393.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				3,99			Казахстан 100%
	393.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,002	589				1,16			
120	395	E11-201001-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка**	глушитель шума	1	18526,06 1991,34	65,02 20,6	18526 1991	65 21	16470	1972 1640	22138	
	395.1	246-201-0101	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт	1	16309				16309			Казахстан 100%
121	400	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм/100х100/. Установка**	решетка	3	2935,47 1991,02	79,17 20,6	8806 5973	238 62	2596	5914 1178	15898	
	400.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,03	63348				1900,44			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	404	Е11-260101-1602 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной	м² изоляции	0,3	132480,16 102558,96	11233,08 2690,11	39744 30768	3370 807	5606	23997 5099	68840	
			Итого по разделу: 24. Система В11									124037	
			Раздел: 25. Система В12										
123	407	Е11-201501-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99 7521,2	317,41 111,87	7902 7521	318 112	63	7480 1231	16613	
	407.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	407.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	589				47,12			
124	409	Е11-201201-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,0245313	10563,96 10310,12	44,08 20,6	259 253	2 1	5	248 41	548	
	409.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				3,99			Казахстан 100%
	409.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,002	589				1,16			
125	416	Е11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка	решетка	1	3727,32 1991,02	79,17 20,6	3727 1991	80 21	1657	1971 456	6154	
	416.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,0225	63348				1425,33			
126	417	Е11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х100/ мм. Установка	решетка	1	3252,21 1991,02	79,17 20,6	3252 1991	80 21	1182	1971 418	5641	
	417.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,015	63348				950,22			
127	420	Е11-260101-1602 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной	м² изоляции	0,4	132480,16 102558,96	11233,08 2690,11	52992 41024	4493 1076	7475	31996 6799	91787	
			Итого по разделу: 25. Система В12									120743	
			Раздел: 26. Система В13										
128	423	Е11-201501-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99 7521,2	317,41 111,87	7902 7521	318 112	63	7480 1231	16613	
	423.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	423.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	589				47,12			
			Итого по разделу: 26. Система В13									16613	
			Раздел: 27. Система В14										
129	430	Е11-201401-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11554,83 10352,16	230,89 50,04	11555 10352	231 50	972	10194 1740	23489	
	430.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	694126				971,78			
130	432	Е11-201201-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,42	10563,96 10310,12	44,08 20,6	4437 4330	19 9	88	4252 695	9384	
	432.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	813201				68,31			Казахстан 100%
	432.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.0336	589				19,79			
131	434	Е11-201001-0209 Ктр и Кзм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/250х450мм/. Установка	глушитель шума	1	3745,82 3324,98	123,83 41,21	3746 3325	124 41	297	3299 564	7609	
132	436	Е11-200401-0107 Ктр и Кзм=1,04	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	4325,24 3489,41	151,81 50,04	4325 3489	152 50	684	3469 624	8418	
	436.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0005	813201				406,6			Казахстан 100%
	436.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.471	589				277,42			
133	438	Е11-200101-0411 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,8	6161,84 1646,03	49,98 17,1	23415 6255	190 65	16970	6194 2369	31978	
	438.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3,8	3956				15032,8			
134	439	Е11-200101-0410 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	34,3	6491,3 2187,54	56,13 22,93	222652 75033	1925 786	145694	74303 23756	320711	
	439.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	34,3	3956				135690,8			

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	441	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	11,7	9046,72	60,21	105847	704	75562	29271	145927	
						2528,22	24,64	29580	288		10809		
	441 1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	11,7	6251				73136,7			Казахстан 100%
136	442	Е11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	2,4	9295,61	75,89	22309	182	15500	6568	31187	
						2761,32	31,38	6627	75		2310		
	442 1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	2,4	6251				15002,4			Казахстан 100%
137	444	Е11-200301-0208 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка**	решетка	6	4919,36	79,17	29516	475	17095	11828	44652	
						1991,02	20,6	11946	124		3308		
	444 1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,36	43532				15671,52			
138	445	Е11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**	решетка	3	3727,32	79,17	11182	238	4971	5914	18464	
						1991,02	20,6	5973	62		1368		
	445 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,0675	63348				4275,99			
139	446	Е11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм/100х100/. Установка**	решетка	1	2935,47	79,17	2935	80	865	1971	5299	
						1991,02	20,6	1991	21		393		
	446 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,01	63348				633,48			
			Итого по разделу: 27. Система В14									**647118**	
			Раздел: 28. Система В15										
140	453	Е11-201401-0101 Ктр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	11554,83	230,89	11555	231	972	10194	23489	
						10352,16	50,04	10352	50		1740		
	453 1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	694126				971,78			
141	455	Е11-201201-0101 Ктр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,42	10563,96	44,08	4437	19	88	4252	9384	
						10310,12	20,6	4330	9		695		
	455 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				68,31			Казахстан 100%
	455 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0336	589				19,79			
142	457	Е11-201001-0209 Ктр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентилируемых установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/250х450мм/. Установка**	глушитель шума	1	50052,82	123,83	50053	124	46604	3299	57620	
						3324,98	41,21	3325	41		4268		
	457 1	246-201-0209	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого волокна марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт	1	46307				46307			Казахстан 100%
143	458	Е11-200401-0107 Ктр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	клапан	1	4325,24	151,81	4325	152	684	3469	8418	
						3489,41	50,04	3489	50		624		
	458 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			Казахстан 100%
	458 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
144	460	Е11-200101-0411 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	3,8	6161,84	49,98	23415	190	16970	6194	31978	
						1646,03	17,1	6255	65		2369		
	460 1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3,8	3956				15032,8			
145	461	Е11-200101-0410 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	30,1	6491,3	56,13	195388	1689	127854	65204	281439	
						2187,54	22,93	65845	690		20847		
	461 1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	30,1	3956				119075,6			
146	462	Е11-200101-0310 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	2,8	10101,7	60,21	28285	169	21991	6070	37103	
						2187,54	24,64	6125	69		2748		
	462 1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	2,8	7682				21509,6			Казахстан 100%
147	463	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	9,25	9046,72	60,21	83682	557	59739	23142	115370	
						2528,22	24,64	23386	228		8546		
	463 1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	9,25	6251				57821,75			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	464	E11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	10,5	9295,61	75,89	97604	796	67813	28737	136448	
	464.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	10,5	2761,32 6251	31,38	28994	329	65635,5	10107		Казахстан 100%
149	466	E11-200301-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка	решетка	6	4919,36	79,17	29516	475	17095	11828	44652	
	466.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0.36	1991,02 43532	20,6	11946	124	15671,52	3308		
150	467	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	3568,95	79,17	7138	158	2998	3943	11967	
	467.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0.04	1991,02 63348	20,6	3982	41	2533,92	886		
151	468	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка	решетка	2	3727,32	79,17	7455	158	3314	3943	12310	
	468.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0.045	1991,02 63348	20,6	3982	41	2850,66	912		
152	472	E11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной	м³ изоляции	0,45	132480,16 102558,96	11233,08 2690,11	59616 46152	5055 1211	8410	35995 7649	103260	
			Итого по разделу: 28. Система В15									873438	
			Раздел: 29. Система В16										
153	475	E11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11554,83 10352,16	230,89 50,04	11555 10352	231 50	972	10194 1740	23489	
	475.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	694126				971,78			
154	477	E11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,42	10563,96 10310,12	44,08 20,6	4437 4330	19 9	88	4252 695	9384	
	477.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				68,31			Казахстан 100%
	477.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0336	589				19,79			
155	479	E11-201001-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/250х450мм/. Установка	глушитель шума	1	46727,84 0	123,83 41,21	46728 0	124 41	46604	40 3741	50509	
	479.1	246-201-0209	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт	1	46307				46307			Казахстан 100%
156	481	E11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	4325,24 3489,41	151,81 50,04	4325 3489	152 50	684	3469 624	8418	
	481.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0005	813201				406,6			
	481.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.471	589				277,42			Казахстан 100%
157	483	E11-200101-0411 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,8	6161,84 1646,03	49,98 17,1	23415 6255	190 65	16970	6194 2369	31978	
	483.1	261-302-0116	Воздуховод класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3,8	3956				15032,8			
158	484	E11-200101-0410 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	24,5	6491,3 2187,54	56,13 22,93	159037 53595	1375 562	104067	53073 16969	229079	
	484.1	261-302-0116	Воздуховод класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	24,5	3956				96922			
159	485	E11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,1	10101,7 2187,54	60,21 24,64	21214 4594	127 52	16493	4553 2061	27828	
	485.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	2.1	7682				16132,2			Казахстан 100%
160	486	E11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,3	9046,72 2528,22	60,21 24,64	84134 23512	560 229	60062	23267 8592	115993	
	486.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	9.3	6251				58134,3			Казахстан 100%
161	487	E11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		10,5	9295,61	75,89	97604	796	67813	28737	136448	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² поверхности воздуховодов			2761,32	31,38	28994	329		10107		
	487 1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	10,5	6251				65635,5			Казахстан 100%
162	489	~~E11-200301-0200 Кзтр и Кзм=1,04~~	~~Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка~~		6	4919,36	79,17	29516	475	17095	11828	44652	
				решетка		1991,02	20,6	11946	124		3308		
	489 1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,36	43532				15671,52			
163	490	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**		4	3727,32	79,17	14909	316	6629	7886	24619	
				решетка		1991,02	20,6	7964	82		1824		
	490 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,09	63348				5701,32			
			Итого по разделу: 29. Система В16									702397	
			Раздел: 30. Система В17										
164	497	E11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		1	11554,83	230,89	11555	231	972	10194	23489	
				вентилятор		10352,16	50,04	10352	50		1740		
	497 1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,0014	694126				971,78			
165	499	E11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		0,42	10563,96	44,08	4437	19	88	4252	9384	
				м²		10310,12	20,6	4330	9		695		
	499 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				68,31			Казахстан 100%
	499 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0336	589				19,79			
166	501	E11-201001-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/250х450мм,L=1000/. Установка**		1	3745,82	123,83	3746	124	297	3299	7609	
				глушитель шума		3324,98	41,21	3325	41		564		
167	502	С1246-201-0204	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг/250х450мм,L=1000/**		1	57180		57180		57180		61754	Казахстан
				шт.							4574		
168	503	E11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**		1	4325,24	151,81	4325	152	684	3469	8418	
				клапан		3489,41	50,04	3489	50		624		
	503 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			Казахстан 100%
	503 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
169	505	E11-200101-0411 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		3,8	6161,84	49,98	23415	190	16970	6194	31978	
			м² поверхности воздуховодов			1646,03	17,1	6255	65		2369		
	505 1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3,8	3956				15032,8			
170	506	E11-200101-0410 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		18,9	6491,3	56,13	122686	1060	80280	40942	176718	
			м² поверхности воздуховодов			2187,54	22,93	41345	433		13090		
	506 1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	18,9	3956				74768,4			
171	508	E11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		2,45	9046,72	60,21	22164	147	15823	6129	30557	
			м² поверхности воздуховодов			2528,22	24,64	6194	60		2264		
	508 1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	2,45	6251				15314,95			Казахстан 100%
172	509	E11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		9,6	9295,61	75,89	89238	728	62001	26274	124753	
			м² поверхности воздуховодов			2761,32	31,38	26509	301		9241		
	509 1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	9,6	6251				60009,6			Казахстан 100%
173	511	E11-200301-0208 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка**		6	4919,36	79,17	29516	475	17095	11828	44652	
				решетка		1991,02	20,6	11946	124		3308		
	511 1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,36	43532				15671,52			
174	512	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**		4	3727,32	79,17	14909	316	6629	7886	24619	
				решетка		1991,02	20,6	7964	82		1824		
	512 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,09	63348				5701,32			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	516	E11-260101-1602 Ктр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	м² изоляции	0,45	132480,16	11233,08	59616	5055	8410	35995	103260	
						102558,96	2690,11	46152	1211		7640		
			Итого по разделу: 30. Система В17									**647191**	
			Раздел: 31. Система В18										
176	519	E11-201401-0101 Ктр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	11554,83	230,89	11555	231	972	10194	23489	
						10352,16	50,04	10352	50		1740		
	519.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	694126				971.78			
177	521	E11-201201-0101 Ктр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,42	10563,96	44,08	4437	19	88	4252	9384	
						10310,12	20,6	4330	9		695		
	521.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	813201				68.31			Казахстан 100%
	521.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.0336	589				19.79			
178	523	E11-201001-0210 Ктр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм/600х350мм,L=1000/. Установка**	глушитель шума	1	3809,2	123,83	3809	124	360	3299	7677	
						3324,98	41,21	3325	41		569		
179	525	E11-200401-0107 Ктр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	клапан	1	4325,24	151,81	4325	152	684	3469	8418	
						3489,41	50,04	3489	50		624		
	525.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0005	813201				406.6			Казахстан 100%
	525.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.471	589				277.42			
180	527	E11-200101-0411 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. /Короб 800х400/**	м² поверхности воздуховодов	1,84	6161,84	49,98	11338	91	8217	2999	15484	
						1646,03	17,1	3029	31		1147		
	527.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	1.84	3956				7279.04			
181	528	E11-200101-0411 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,9	6161,84	49,98	11707	94	8485	3097	15988	
						1646,03	17,1	3127	32		1184		
	528.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	1.9	3956				7516.4			
182	529	E11-200101-0410 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	11,2	6491,3	56,13	72703	629	47573	24262	104722	
						2187.54	22.93	24500	257		7757		
	529.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	11.2	3956				44307.2			
183	530	E11-200101-0309 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	8	10480,23	62,72	83842	502	63114	19984	112132	
						2528,22	20,7	20226	166		8306		
	530.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.7 мм прямоугольного сечения	м²	8	7682				61456			Казахстан 100%
184	531	E11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,75	9046,72	60,21	15832	105	11302	4378	21827	
						2528,22	24,64	4424	43		1617		
	531.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.5 мм прямоугольного сечения	м²	1.75	6251				10939.25			Казахстан 100%
185	532	E11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	5,4	9295,61	75,89	50196	409	34875	14779	70173	
						2761,32	31,38	14911	169		5198		
	532.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.5 мм прямоугольного сечения	м²	5.4	6251				33755.4			Казахстан 100%
186	534	E11-200301-0208 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка**	решетка	6	4919,36	79,17	29516	475	17095	11828	44652	
						1991,02	20,6	11946	124		3308		
	534.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0.36	43532				15671.52			
187	535	E11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**	решетка	3	3727,32	79,17	11182	238	4971	5914	18464	
						1991,02	20,6	5973	62		1368		
	535.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0.0675	63348				4275.99			
188	539	E11-260101-1602 Ктр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**		0,25	132480,16	11233,08	33120	2809	4672	19997	57366	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ изоляции		102558,96	2690,11	25640	673		4249		
			Итого по разделу: 31. Система В18									509776	
			Раздел: 32. Система В19										
189	542	**Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		1	11554,83	230,89	11555	231	972	10194	23489	
				вентилятор		10352,16	50,04	10352	50		1740		
	542.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	694126				971,78			
190	544	**Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		0,42	10563,96	44,08	4437	19	88	4252	9384	
				м²		10310,12	20,6	4330	9		695		
	544.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				68,31			Казахстан 100%
	544.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0336	589				19,79			
191	546	**Е11-201001-0209 Кзтр и Кзм=1,04**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/250х450мм/. Установка**		1	3745,82	123,83	3746	124	297	3299	7609	
				глушитель шума		3324,98	41,21	3325	41		564		
192	548	**Е11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04**	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**		1	4325,24	151,81	4325	152	684	3469	8418	
				клапан		3489,41	50,04	3489	50		624		
	548.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			Казахстан 100%
	548.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
193	557	**Е11-200301-0208 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка**		6	4919,36	79,17	29516	475	17095	11828	44652	
				решетка		1991,02	20,6	11946	124		3308		
	557.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,36	43532				15671,52			
194	558	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**		3	3727,32	79,17	11182	238	4971	5914	18464	
				решетка		1991,02	20,6	5973	62		1368		
	558.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,0675	63348				4275,99			
195	562	**Е11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**		0,45	132480,16	11233,08	59616	5055	8410	35995	103260	
				м² изоляции		102558,96	2690,11	46152	1211		7649		
			Итого по разделу: 32. Система В19									215276	
			Раздел: 33. Система В20										
196	565	**Е11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
				вентилятор		7521,2	111,87	7521	112		1231		
	565.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	565.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	589				47,12			
197	567	**Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		0,098125	10563,96	44,08	1037	4	21	913	2192	
				м²		10310,12	20,6	1012	2		162		
	567.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				15,96			Казахстан 100%
	567.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0079	589				4,62			
198	569	**Е11-201001-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка**		1	28471,62	65,02	28472	65	26415	1972	32879	
				глушитель шума		1991,34	20,6	1991	21		2435		
	569.1	246-201-0103	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого волокна марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт	1	26231				26231			Казахстан 100%
199	570	**Е11-200401-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**		1	2253,5	64,24	2254	65	308	1864	4447	
				клапан		1881,73	20,6	1882	21		329		
	570.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				162,64			Казахстан 100%
	570.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	589				144,89			
200	576	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**		5	3727,32	79,17	18637	396	8286	9857	30774	
				решетка		1991,02	20,6	9955	103		2280		
	576.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,1125	63348				7126,65			
201	579	**Е11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**		0,45	132480,16	11233,08	59616	5055	8410	35995	103260	
				м² изоляции		102558,96	2690,11	46152	1211		7649		
			Итого по разделу: 33. Система В20									190165	
			Раздел: 34. Система В21										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	582	E11-201501-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99 7521,2	317,41 111,87	7902 7521	318 112	63	7480 1231	16613	
	582.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	582.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	589				47,12			
203	584	E11-201201-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,0157	10563,96 10310,12	44,08 20,6	166 162	0 0	3	159 26	351	
	584.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				2,55			Казахстан 100%
	584.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0013	589				0,74			
			Итого по разделу: 34. Система В21									16964	
			Раздел: 35. Система В22										
204	591	E11-201401-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11554,83 10352,16	230,89 50,04	11555 10352	231 50	972	10194 1740	23489	
	591.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	694126				971,78			
205	593	E11-201201-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,42	10563,96 10310,12	44,08 20,6	4437 4330	19 9	88	4252 695	9384	
	593.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				68,31			Казахстан 100%
	593.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0336	589				19,79			
206	595	E11-201001-0209 Ктр и Кзм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/400х250мм/. Установка	глушитель шума	1	3745,82 3324,98	123,83 41,21	3746 3325	124 41	297	3299 564	7609	
207	597	E11-200401-0107 Ктр и Кзм=1,04	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	4325,24 3489,41	151,81 50,04	4325 3489	152 50	684	3469 624	8418	
	597.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			Казахстан 100%
	597.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
208	599	E11-200101-0411 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,85	6161,84 1646,03	49,98 17,1	17561 4691	143 49	12728	4645 1777	23983	
	599.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	2,85	3956				11274,6			
209	600	E11-200101-0410 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,2	6491,3 2187,54	56,13 22,93	33755 11375	292 119	22088	11265 3602	48622	
	600.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	5,2	3956				20571,2			
210	601	E11-200101-0310 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,6	10101,7 2187,54	60,21 24,64	26264 5688	156 64	20420	5637 2552	34453	
	601.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	2,6	7682				19973,2			Казахстан 100%
211	602	E11-200101-0309 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8	10480,23 2528,22	62,72 20,7	83842 20226	502 166	63114	19984 8306	112132	
	602.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	8	7682				61456			Казахстан 100%
212	603	E11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,4	9295,61 2761,32	75,89 31,38	50196 14911	409 169	34875	14779 5198	70173	
	603.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	5,4	6251				33755,4			Казахстан 100%
213	605	E11-200301-0208 Ктр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка	решетка	6	4919,36 1991,02	79,17 20,6	29516 11946	475 124	17095	11828 3308	44652	
	605.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,36	43532				15671,52			
214	606	E11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка	решетка	2	3727,32 1991,02	79,17 20,6	7455 3982	158 41	3314	3943 912	12310	
	606.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,045	63348				2850,66			
215	607	С1246-803-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22505		22505		22505	1800	24305	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	610	E11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	м² изоляции	0,25	132480,16 / 102558,96	11233,08 / 2690,11	33120 / 25640	2809 / 673	4673	10997 / 4249	57366	
			Итого по разделу: 35. Система В22									476896	
			Раздел: 36. Система В23										
217	613	E11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	11554,83 / 10352,16	230,89 / 50,04	11555 / 10352	231 / 50	972	10194 / 1740	23489	
	613.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	694126				971,78			
218	615	E11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,42	10563,96 / 10310,12	44,08 / 20,6	4437 / 4330	19 / 9	88	4252 / 695	9384	
	615.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				68,31			
	615.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0336	589				19,79			Казахстан 100%
219	617	E11-201001-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/400х250мм/. Установка**	глушитель шума	1	3745,82 / 3324,98	123,83 / 41,21	3746 / 3325	124 / 41	297	3299 / 564	7609	
220	619	E11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	клапан	1	4325,24 / 3489,41	151,81 / 50,04	4325 / 3489	152 / 50	684	3469 / 624	8418	
	619.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			
	619.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			Казахстан 100%
221	621	E11-200101-0411 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	2,85	6161,84 / 1646,03	49,98 / 17,1	17561 / 4691	143 / 49	12728	4645 / 1777	23983	
	621.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	2,85	3956				11274,6			
222	622	E11-200101-0410 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	10,4	6491,3 / 2187,54	56,13 / 22,93	67510 / 22750	583 / 238	44175	22529 / 7203	97242	
	622.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	10,4	3956				41142,4			
223	623	E11-200101-0309 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	8	10480,23 / 2528,22	62,72 / 20,7	83842 / 20226	502 / 166	63114	19984 / 8306	112132	
	623.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	8	7682				61456			Казахстан 100%
224	624	E11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	6	9295,61 / 2761,32	75,89 / 31,38	55774 / 16568	455 / 188	38750	16421 / 5776	77971	
	624.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	6	6251				37506			Казахстан 100%
225	626	E11-200301-0208 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка**	решетка	6	4919,36 / 1991,02	79,17 / 20,6	29516 / 11946	475 / 124	17095	11828 / 3308	44652	
	626.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,36	43532				15671,52			
226	627	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**	решетка	2	3727,32 / 1991,02	79,17 / 20,6	7455 / 3982	158 / 41	3314	3943 / 912	12310	
	627.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,045	63348				2850,66			
227	631	E11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	м² изоляции	0,3	132480,16 / 102558,96	11233,08 / 2690,11	39744 / 30768	3370 / 807	5606	23997 / 5099	68840	
			Итого по разделу: 36. Система В23									456030	
			Раздел: 37. Система В24										
228	634	E11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	11554,83 / 10352,16	230,89 / 50,04	11555 / 10352	231 / 50	972	10194 / 1740	23489	
	634.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	694126				971,78			
229	636	E11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,42	10563,96 / 10310,12	44,08 / 20,6	4437 / 4330	19 / 9	88	4252 / 695	9384	
	636.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				68,31			
	636.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0336	589				19,79			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	637	С1246-305-0105	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 350 мм**	шт.	2	16261		32522		32522	2602	35124	
231	638	Е11-201001-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/400х250мм/. Установка**	глушитель шума	1	3745,82 3324,98	123,83 41,21	3746 3325	124 41	297	3299 564	7609	
232	640	Е11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	клапан	1	4325,24 3489,41	151,81 50,04	4325 3489	152 50	684	3469 624	8418	
	640.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			Казахстан 100%
	640.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
233	642	Е11-200101-0411 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	2,85	6161,84 1646,03	49,98 17,1	17561 4691	143 49	12728	4645 1777	23983	
	642.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	2,85	3956				11274,6			
234	643	Е11-200101-0410 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	14,95	6491,3 2187,54	56,13 22,93	97045 32704	839 343	63502	32386 10354	139785	
	643.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	14,95	3956				59142,2			
235	644	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	4,55	10101,7 2187,54	60,21 24,64	45963 9953	274 112	35735	9864 4466	60293	
	644.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	4,55	7682				34953,1			Казахстан 100%
236	645	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	5	9046,72 2528,22	60,21 24,64	45234 12641	301 123	32291	12509 4619	62362	
	645.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	5	6251				31255			Казахстан 100%
237	646	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	6	9295,61 2761,32	75,89 31,38	55774 16568	455 188	38750	16421 5776	77971	
	646.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	6	6251				37506			Казахстан 100%
238	648	Е11-200301-0208 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка**	решетка	6	4919,36 1991,02	79,17 20,6	29516 11946	475 124	17095	11828 3308	44652	
	648.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,36	43532				15671,52			
239	649	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**	решетка	2	3727,32 1991,02	79,17 20,6	7455 3982	158 41	3314	3943 912	12310	
	649.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,045	63348				2850,66			
240	653	Е11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	м³ изоляции	0,3	132488,16 102558,96	11233,08 2690,11	39744 30768	3370 807	5606	23997 5099	68840	
			Итого по разделу: 37. Система В24									574220	
			Раздел: 38. Система В25										
241	656	Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	11554,83 10352,16	230,89 50,04	11555 10352	231 50	972	10194 1740	23489	
	656.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,0014	694126				971,78			
242	658	Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,42	10563,96 10310,12	44,08 20,6	4437 4330	19 9	88	4252 695	9384	
	658.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				68,31			Казахстан 100%
	658.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0336	589				19,79			
243	660	Е11-201001-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/250х450мм/. Установка**	глушитель шума	1	3745,82 3324,98	123,83 41,21	3746 3325	124 41	297	3299 564	7609	
244	662	Е11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	клапан	1	4325,24 3489,41	151,81 50,04	4325 3489	152 50	684	3469 624	8418	
	662.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	662 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
245	664	**Е11-200101-0411 Ктр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**3,8**	**6161,84**	**49,98**	**23418**	**190**	**10970**	**6194**	**31978**	
	664 1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	3,8	**1646,03** 3956	17,1	6255	65	15032,8	2369		
246	665	**Е11-200101-0410 Ктр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**24**	**6491,3**	**56,13**	**155791**	**1347**	**101943**	**51990**	**224403**	
	665 1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	24	**2187,54** 3956	22,93	52501	550	94944	16622		
247	666	**Е11-200101-0310 Ктр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**2,25**	**10101,7**	**60,21**	**22729**	**135**	**17671**	**4878**	**29816**	
	666 1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	2,25	**2187,54** 7682	24,64	4922	55	17284,5	2209		Казахстан 100%
248	667	**Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**39,9**	**9046,72**	**60,21**	**360964**	**2402**	**257686**	**99822**	**497649**	
	667 1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	39,9	**2528,22** 6251	24,64	**100876**	**983**	249414,9	**36863**		Казахстан 100%
249	668	**Е11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**0,6**	**9295,61**	**75,89**	**5577**	**46**	**3875**	**1642**	**7797**	
	668 1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	0,6	**2761,32** 6251	31,38	1657	19	3750,6	578		Казахстан 100%
250	670	**Е11-200301-0208 Ктр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка**	**решетка**	**6**	**4919,36**	**79,17**	**29516**	**475**	**17095**	**11828**	**44652**	
	670 1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,36	**1991,02** 43532	20,6	11946	124	15671,52	3308		
251	671	**Е11-200301-0206 Ктр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка**	**решетка**	**3**	**4312,59**	**79,17**	**12938**	**238**	**6727**	**5914**	**20360**	
	671 1	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м²	0,12	**1991,02** 50265	20,6	5973	62	6031,8	1508		
252	672	**Е11-200301-0205 Ктр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**3568,95**	**79,17**	**3569**	**80**	**1499**	**1971**	**5983**	
	672 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,02	**1991,02** 63348	20,6	1991	21	1266,96	443		
253	676	**Е11-260101-1602 Ктр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	**м³ изоляции**	**0,35**	**132480,16**	**11233,08**	**46368**	**3932**	**6541**	**27996**	**80313**	
			Итого по разделу: 38. Система В25			**102558,96**	2690,11	35896	**942**		5949		
			Раздел: 39. Система В26									**991851**	
254	679	**Е11-201401-0101 Ктр и Кзм=1,04**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**11554,83**	**230,89**	**11555**	**231**	**972**	**10194**	**23489**	
	679 1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	**10352,16** 694126	50,04	10352	**50**	971,78	**1740**		
255	681	**Е11-201201-0101 Ктр и Кзм=1,04**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м²**	**0,42**	**10563,96**	**44,08**	**4437**	**19**	**88**	**4252**	**9384**	
	681 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	**10310,12** 813201	20,6	4330	**9**	68,31	**695**		
	681 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0336	589				19,79			Казахстан 100%
256	683	**Е11-201001-0209 Ктр и Кзм=1,04**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/250х450мм/. Установка**	**глушитель шума**	**1**	**3745,82** 3324,98	123,83 41,21	3746 3325	124 41	297	3299 564	7609	
257	685	**Е11-200401-0107 Ктр и Кзм=1,04**	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**4325,24** 3489,41	151,81 50,04	4325 3489	152 50	684	3469 624	8418	
	685 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			
	685 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			Казахстан 100%
258	687	**Е11-200101-0411 Ктр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**2,85**	**6161,84** 1646,03	49,98 17,1	17561 4691	143 49	12728	4645 1777	23983	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	687.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	2,85	3956				11274,6			
259	688	**Е11-200101-0410 Кзтр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	25,2	6491,3 2187,54	56,13 22,93	163581 55126	1415 578	107040	54590 17454	235625	
	688.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	25,2	3956				99691,2			
260	689	**Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	2,1	10101,7 2187,54	60,21 24,64	21214 4594	127 52	16493	4553 2061	27828	
	689.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	2,1	7682				16132,2			Казахстан 100%
261	690	**Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	7,8	9046,72 2528,22	60,21 24,64	70564 19720	469 192	50375	19514 7206	97284	
	690.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	7,8	6251				48757,8			Казахстан 100%
262	691	**Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	22,5	9295,61 2761,32	75,89 31,38	209151 62130	1707 706	145314	61579 21659	292389	
	691.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	22,5	6251				140647,5			Казахстан 100%
263	693	**Е11-200301-0208 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка**	**решетка**	6	4919,36 1991,02	79,17 20,6	29516 11946	475 124	17095	11828 3308	44652	
	693.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,36	43532				15671,52			
264	694	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	1	3568,95 1991,02	79,17 20,6	3569 1991	80 21	1499	1971 443	5983	
	694.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,02	63348				1266,96			
265	695	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х150/ мм. Установка**	**решетка**	2	3727,32 1991,02	79,17 20,6	7455 3982	158 41	3314	3943 912	12310	
	695.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,045	63348				2850,66			
266	699	**Е11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошиваных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	**м³ изоляции**	0,25	132480,16 102558,96	11233,08 2690,11	33120 25640	2809 673	4672	19997 4249	57366	
			Итого по разделу: 39. Система В26									846320	
			Раздел: 40. Система В27										
267	702	**Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	1	11554,83 10352,16	230,89 50,04	11555 10352	231 50	972	10194 1740	23489	
	702.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759 0-87	т	0,0014	694126				971,78			
268	704	**Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,42	10563,96 10310,12	44,08 20,6	4437 4330	19 9	88	4252 695	9384	
	704.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				68,31			Казахстан 100%
	704.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0336	589				19,79			
269	706	**Е11-201001-0209 Кзтр и Кзм=1,04**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм/250х450мм/. Установка**	**глушитель шума**	1	3745,82 3324,98	123,83 41,21	3746 3325	124 41	297	3299 564	7609	
270	708	**Е11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04**	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	**клапан**	1	4325,24 3489,41	151,81 50,04	4325 3489	152 50	684	3469 624	8418	
	708.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			Казахстан 100%
	708.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
271	710	**Е11-200101-0411 Кзтр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	2,85	6161,84 1646,03	49,98 17,1	17561 4691	143 49	12728	4645 1777	23983	
	710.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	2,85	3956				11274,6			
272	711	**Е11-200101-0410 Кзтр и Кзм=1,04**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	33,6	6491,3 2187,54	56,13 22,93	218108 73501	1886 770	142720	72786 23271	314165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	711 1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	33,6	3956				132921,6			
273	712	E11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	2,1	10101,7 / 2187,54	60,21 / 24,64	21214 / 4594	127 / 52	16493	4553 / 2061	27828	
	712 1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	2,1	7682				16132,2			Казахстан 100%
274	714	E11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	2,25	9295,61 / 2761,32	75,89 / 31,38	20915 / 6213	171 / 71	14531	6158 / 2166	29239	
	714 1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	2,25	6251				14064,75			Казахстан 100%
275	716	E11-200301-0208 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/150х400 мм/. Установка**	**решетка**	6	4919,36 / 1991,02	79,17 / 20,6	29516 / 11946	475 / 124	17095	11828 / 3308	44652	
	716 1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,36	43532				15671,52			
276	717	E11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200/150х100/ мм. Установка**	**решетка**	1	3252,21 / 1991,02	79,17 / 20,6	3252 / 1991	80 / 21	1182	1971 / 418	5641	
	717 1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м²	0,015	63348				950,22			
277	721	E11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной**	**м² изоляции**	0,35	132480,16 / 102558,96	11233,08 / 2690,11	46368 / 35896	3932 / 942	6541	27996 / 5949	80313	
			Итого по разделу: 40. Система В27										
			Раздел: 41. Система В28										
278	724	E11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	1	7901,99 / 7521,2	317,41 / 111,87	7902 / 7521	318 / 112	63	7480 / 1231	16613	
	724 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	724 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	589				47,12			
279	726	E11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	0,2512	9747,61 / 2761,32	75,89 / 31,38	2449 / 694	19 / 8	1736	687 / 251	3387	
	726 1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	0,2512	6703				1683,79			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 41. Система В28										
			Раздел: 42. Система В29										
280	728	E11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	1	7901,99 / 7521,2	317,41 / 111,87	7902 / 7521	318 / 112	63	7480 / 1231	16613	
	728 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	728 2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	589				47,12			
281	730	E11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	0,3768	9747,61 / 2761,32	75,89 / 31,38	3673 / 1040	29 / 12	2604	1031 / 376	5080	
	730 1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	0,3768	6703				2525,69			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 42. Система В29										
			Раздел: 43. Система ВЕ1										
282	732	E11-200101-0402 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	16,5	6784,65 / 2761,32	75,89 / 31,38	111947 / 45562	1252 / 518	65133	45158 / 12568	169673	
	732 1	261-302-0114	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м²	16,5	3506				57849			
283	733	E11-200302-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка**	**решетка**	1	636,77 / 618,89	10,81 / 3,71	637 / 619	11 / 4	7	610 / 100	1347	
	733 1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	626				7,07			Казахстан 100%
284	735	E11-200701-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	1	15720,66 / 944,95	68,72 / 20,6	15721 / 945	69 / 21	14707	946 / 1333	18000	
	735 1	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт	1	14547				14547			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	737	Е11-260101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной	м² изоляции	1	132480,16	11233,08	132480	11233	18699	72993	32945,7	
			Итого по разделу: 43. Система ВЕ1			102558,96	2690,11	102559	2690		16998		
			Раздел: 44. Системы ВЕ2-ВЕ4;ПЕ1-ПЕ3									418487	
286	740	Е11-200302-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка**		8	636,77	10,81	5094	87	57	4581	10773	
	740.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	решетка		618,89	3,71	4951	30		798		
287	742	Е11-200302-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка**	кг	0,0904	626				56,59			Казахстан 100%
	742.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	решетка	20	636,77	10,81	12735	216	141	12203	26933	
288	745	Е11-200401-0115 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	кг	0,226	626		12378	74	141,48	1995		Казахстан 100%
	745.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	клапан	6	8466,78	122,39	50801	735	4368	44905	103362	
	745.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0011	7616,37	20,6	45698	124	878,26	7656		Казахстан 100%
	745.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	т	0,0008	813201				1281,74			Казахстан 100%
289	748	Е11-200302-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка**	м	2,34	1643262				1642,68			Казахстан 100%
	748.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	решетка	146	636,77	10,81	92968	1579	1032	89082	196614	
290	749	С1246-304-0753	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм**	кг	1,6498	618,89	3,71	90358	542	1032,77	14564		Казахстан 100%
291	750	С1246-304-0707	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм**	шт.	96	626							
						9813		942048		942048	75364	1017412	Казахстан
292	751	С1246-304-0653	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	7	8127		56889		56889	4551	61440	Казахстан
293	752	С1246-304-0651	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм**	шт.	3	6856		20568		20568	1645	22213	Казахстан
			Итого по разделу: 44. Системы ВЕ2-ВЕ4;ПЕ1-ПЕ3	шт.	40	6210		248400		248400	19872	268272	Казахстан
			Раздел: 45. Система ПД1									1707019	
294	753	Е11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
	753.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	вентилятор		7521,2	111,87	7521	112		1231		
	753.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	т	0	813201				16,26			
295	755	Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	кг	0,08	589				47,12			Казахстан 100%
	755.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	м²	0,0628	10563,96	44,08	663	2	13	636	1403	
	755.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	т	0	10310,12	20,6	647	1		104		
296	756	С1246-305-0301	**Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2**	кг	0,005	813201				10,21			Казахстан 100%
297	757	Е11-200101-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	2	589				2,96			
						3931		7862		7862	629	8491	Казахстан
298	759	Е11-200101-0403 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	5,024	3278,65	75,89	16472	382	2218	13750	32640	
						2761,32	31,38	13873	158		2418		
299	761	Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**	м² поверхности воздуховодов	2	3422,87	60,21	6846	120	1669	5004	12798	
						2528,22	24,64	5056	49		948		
	761.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	решетка	1	504,94	3,75	505	3	7	485	1069	
300	762	С1246-304-0553	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	кг	0,0113	494,12	0,41	494	0		79		
						626				7,07			Казахстан 100%
301	765	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	шт.	1	4167		4167		4167	333	4500	Казахстан
					8	2876,97	187,48	23016	1500	11355	8255	33773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² изолируемой поверхности			1270,08	87,63	10161	701		2502		
	765.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	т	1,2	5983				7179,6			
	765.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,08	1938				4031,04			
			Итого по разделу: 45. Система ПД1										
			Раздел: 46. Система ПД2									111287	
302	768	E11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		
	768.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	768.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	589				47,12			
303	770	E11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,0628	10563,96	44,08	663	2	13	636	1403	
						10310,12	20,6	647	1		104		
	770.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				10,21			Казахстан 100%
	770.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,005	589				2,96			
304	771	C1246-305-0301	**Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2**	шт.	2	3931		7862		7862		8491	Казахстан
											629		
305	772	E11-200101-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,942	3278,65	75,89	3088	72	416	2578	6119	
						2761,32	31,38	2601	30		453		
306	774	E11-200101-0403 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,8	3422,87	60,21	2738	48	668	2001	5118	
						2528,22	24,64	2023	20		379		
307	776	E11-200401-0115 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	8466,78	122,39	8467	123	728	7484	17227	
						7616,37	20,6	7616	21		1276		
	776.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				146,38			Казахстан 100%
	776.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001	1643262				213,62			
	776.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	702				273,78			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 46. Система ПД2										
			Раздел: 47. Система ВДУ1									54971	
308	781	E11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		
	781.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	781.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	589				47,12			
309	783	E11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,0628	10563,96	44,08	663	2	13	636	1403	
						10310,12	20,6	647	1		104		
	783.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				10,21			Казахстан 100%
	783.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,005	589				2,96			
310	784	C1246-305-0301	**Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2**	шт.	2	3931		7862		7862		8491	Казахстан
											629		
311	785	E11-200401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	1	2253,5	64,24	2254	65	308	1864	4447	
						1881,73	20,6	1882	21		329		
	785.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				162,64			Казахстан 100%
	785.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	589				144,89			
312	786	C1246-302-1307	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм**	шт.	1	16787		16787		16787		18130	Казахстан
											1343		
313	787	E11-200101-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,256	3278,65	75,89	4118	95	554	3437	8159	
						2761,32	31,38	3468	39		604		
314	789	E11-200101-0403 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,8	3422,87	60,21	2738	48	668	2001	5118	
						2528,22	24,64	2023	20		379		
315	791	E11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**	решетка	1	504,94	3,75	505	3	7	485	1069	
						494,12	0,41	494	0		79		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	791.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	626				7,07			Казахстан 100%
316	792	С1246-304-0553	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт	1	4167		4167		4167		4500	Казахстан
											333		
317	793	Е11-200401-0115 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	8466,78	122,39	8467	123	728	7484	17227	
						7616,37	20,6	7616	21		1276		
	793.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				146,38			Казахстан 100%
	793.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001	1643262				213,62			
	793.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	702				273,78			Казахстан 100%
318	794	С1246-306-1209	**Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости Е1 60 с приводом Vilmas 5Nm размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	1	64053		64053		64053		69177	Казахстан
											5124		
319	795	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м² изолируемой поверхности	2,4	2876,97	187,48	6905	450	3407	2476	10132	
						1270,08	87,63	3048	210		751		
	795.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,36	5983				2153,88			
	795.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,624	1938				1209,31			
			Итого по разделу: 47. Система ВДУ1									164466	
			Раздел: 48. Система ВДУ2										
320	798	Е11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		
	798.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				16,26			Казахстан 100%
	798.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	589				47,12			
321	800	Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м²	0,1547957	10563,96	44,08	1635	7	32	1567	3458	
						10310,12	20,6	1596	3		256		
	800.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				25,18			Казахстан 100%
	800.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0124	589				7,29			
322	801	С1246-305-0304	**Гибкая вставка типа Б к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15**	шт.	2	5402		10804		10804		11668	Казахстан
											864		
323	802	Е11-200101-0405 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	34,6185	3392,19	62,06	117433	2148	27761	86636	220394	
						2528,22	25,43	87523	880		16325		
324	804	Е11-200101-0409 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	64,4	3422,87	60,21	220433	3878	53738	161116	412073	
						2528,22	24,64	162817	1587		30524		
325	806	Е11-200401-0115 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	12	8466,78	122,39	101601	1468	8736	89811	206725	
						7616,37	20,6	91396	247		15313		
	806.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0022	813201				1756,51			Казахстан 100%
	806.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0016	1643262				2563,49			
	806.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	4,68	702				3285,36			Казахстан 100%
326	809	Е11-200701-0303 Кзтр и Кзм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	6839,85	68,72	6840	69	5826	946	8409	
						944,95	20,6	945	21		623		
	809.1	246-301-0303	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт	1	5593				5593			Казахстан 100%
327	810	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м² изолируемой поверхности	110,2	2876,97	187,48	317042	20660	156419	113711	465214	
						1270,08	87,63	139963	9657		34461		
	810.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	16,53	5983				98898,99			
	810.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	28,652	1938				55527,58			
328	813	Е11-260301-0202 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стальной оцинкованной**	м² поверхности покрытия изоляции	39,2	3580,18	191,79	140343	7518	11849	92597	251575	
						3086,12	22,01	120976	863		15635		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	813 1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.0168	565637				9483,38			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 48. Система ВДУ2									1596179	
			ИТОГО:					13899447	284753	6561392	4777550	20018099	
								5139702	84087	1913622	1341101		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1913622			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		240217					
			Итого с временными									20258316	
			Зимние удорожания			0,7 %		141808					
			Итого с зимними удорожаниями									20400124	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		408002					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20808127	
			НДС			12 %		2496975					
			Итого с НДС									23305102	
			Аванс			30%						6991531	
			Итого к оплате									16313571	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жектыбаев Т.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

ТОО" КазИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андреев А.Н.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор Алиханов Р.М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т.Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы,Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауы,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ860706000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" на 02-01-04 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(ВК) работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/04/22 от 20.04.2022 г.Доп договор №01 от 21.10.2022 г, Доп соглашение №02 от 22.11.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Канализация условно чистых вод, напорная (К4Н)										
1	1	Ц13-070401-0102 Кзтр и Кзм=1,06	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**										
				шт.	1	65140,09 / 54225,36	2147,43 / 485,8	65140 / 54225	2148 / 486	8767	33374 / 7881	106395	
2	2	Ц13-080301-0121 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**										
				шт.	1	5526,01 / 4155,2	38,45 / 0	5526 / 4155	38 / 0	1332	2992 / 681	9199	
3	4	Ц13-070401-0102 Кзтр и Кзм=1,06	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**										
				шт.	1	65140,09 / 54225,36	2147,43 / 485,8	65140 / 54225	2148 / 486	8767	33374 / 7881	106395	
4	5	Ц13-080301-0121 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**										
				шт.	1	5526,01 / 4155,2	38,45 / 0	5526 / 4155	38 / 0	1332	2992 / 681	9199	
5	6	Ц13-070401-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**										
				шт.	1	62193,7 / 52288,74	1342,86 / 145,74	62194 / 52289	1343 / 146	8562	31985 / 7534	101713	
6	8	Е11-160901-0201 Кзтр и Кзм=1,04)	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**										
				узел	1	23749,98 / 10700,09	414,36 / 106,54	23750 / 10700	415 / 107	12636	10591 / 2747	37088	
	8.1	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,01	5146				51,46			
	8.2	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	790				9480			Казахстан 100%
	8.3	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870				2870			
7	9	Е11-181001-0106 Кзтр и Кзм=1,04	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**										
				фильтр	1	3271,27 / 2654,95	564,59 / 170,67	3271 / 2655	565 / 171	52	2769 / 483	6523	
8	10	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**										
				шт.	8	13469,23 / 4691,44	391,84 / 86,91	107754 / 37532	3134 / 695	67088	37462 / 11617	156833	
	10.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т.	0,0026	272284				718,83			
	10.2	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	16	3935				62960			
	10.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т.	0,0166	165506				2740,78			
9	11	Ц13-121101-0109 Кзтр и Кзм=1,06	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**		2	13630,21	4545,82	27260	9092	727	12885	43357	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	12	Ц13-120901-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Бобышки для манометра, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	1	8720,96	1840,39	17442	3681		3212	21122	
						2182,83	136,23	2183	136	886	709		
				шт.		1160,13	0,2	1160	0		231		
11	20	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		4	8133,29	169,15	32533	677	21247	10552	46532	
				шт.		2652,47	39,25	10610	157		3447		
	20.1	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	8	2504				20032			
	20.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,008	41747				333.98			
	20.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0044	165506				728.23			
12	22	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		4	12177,23	391,84	48709	1568	28376	18731	72835	
				шт.		4691,44	86,91	18766	348		5395		
	22.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	272284				359.41			
	22.2	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	8	3289				26312			
	22.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0083	165506				1370.39			
13	31	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		10	3351,4	0	33514	0	28895	4527	41084	
				комплект		461,9	0	4619	0		3043		
	31.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10	2870				28700			
14	32	Ц13-120901-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**		10	2182,83	136,23	21828	1362	8865	7078	31219	
				шт.		1160,13	0,2	11601	2		2313		
15	37	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		23	116,65	3,15	2683	72	1098	1050	4032	
				м²		65,75	0,39	1512	9		299		
	37.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0021	467116				966.93			Казахстан 100%
16	38	Е11-130301-0806 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 раза	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**		23	335,22	8,17	7710	188	5829	1187	9609	
				м²		73,61	1,18	1693	27		712		
	38.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,14	1353				5601.42			Казахстан 100%
17	39	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	**Упор бетонный. Устройство(Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок)**		0,15	39940,29	1732,17	5991	260	4477	1197	7763	
				м³		8361,36	407,94	1254	61		575		
	39.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,153	25351				3878.7			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. Канализация условно чистых вод, напорная (К4Н)									792898	
			Раздел: 1. Система В1										
18	47	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		618	128,31	1,54	79296	952	1446	75359	167027	
				м трубопровода		124,43	0	76898	0		12372		
	47.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1236	579				71.56			Казахстан 100%
	47.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,309	474				146.47			
19	57	Е11-160401-0402 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений**		1	10051,01	224,5	10051	225	6850	2936	14026	
				соединение		2976,06	19,62	2976	20		1039		
	57.1	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	2	3289				6578			
20	63	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		624	938,24	109	585462	68016	238742	235978	887153	
				м трубопровода		446,64	50,95	278703	31793		65713		
	63.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	8,9232	5983				53387,51			
	63.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	93,6	1938				181396,8			
			Итого по разделу: 1. Система В1									1068206	
			Раздел: 2. Система Т3;Т4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	77	**Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		830	128,31	1,54	105214	1263	1919	99991	221621	
				м трубопровода		**124,43**	**0**	**102033**	**0**		**16416**		
	77.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,164	579				94.96			Казахстан 100%
	77.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,41	474				194.34			
22	95	**Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		820	938,24	109	769357	89380	313732	310099	1165810	
				м трубопровода		**446,64**	**50,95**	**366245**	**41779**		**86354**		
	95.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	т	11,726	5983				70156.66			
	95.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	123	1938				238374			
			Итого по разделу: 2. Система Т3;Т4									**1387431**	
			Раздел: 3. Система В1.1										
23	108	**Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		142	128,31	1,54	18220	219	332	17315	38378	
				м трубопровода		**124,43**	**0**	**17669**	**0**		**2843**		
	108.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0284	579				16.44			Казахстан 100%
	108.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,071	474				33,65			
24	113	**Е11-160701-0102 Кзтр и Кзм=1,04**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**		4	15179,24	0	60717	0	58362	2308	68067	
				кран		**588,74**	**0**	**2355**	**0**		**5042**		
25	114	**Е11-160901-0201 Кзтр и Кзм=1,04**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**		1	23749,98	414,36	23750	415	12636	10591	37088	
				узел		**10700,09**	**106,54**	**10700**	**107**		**2747**		
	114.1	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,01	5146				51.46			
	114.2	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	790				9480			Казахстан 100%
	114.3	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870				2870			
26	115	**Е11-181001-0104 Кзтр и Кзм=1,04**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**		1	2105,89	327,94	2106	328	27	1819	4239	
				фильтр		**1750,72**	**105,4**	**1751**	**105**		**314**		
27	116	**Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		2	10607,23	391,84	21214	784	11048	9366	33026	
				шт.		**4691,44**	**86,91**	**9383**	**174**		**2446**		
	116.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	272284				179.71			
	116.2	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504				10016			
	116.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0041	165506				685.19			
28	117	**Ц13-120901-0101 Кзтр и Кзм=1,06**	**Бобышки для манометра, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**		1	2182,83	136,23	2183	136	886	708	3122	
				шт.		**1160,13**	**0,2**	**1160**	**0**		**231**		
			Итого по разделу: 3. Система В1.1									**183920**	
			Раздел: 4. Система Т3.1;Т4.1										
29	140	**Е11-160901-0201 Кзтр и Кзм=1,04**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**		1	23749,98	414,36	23750	415	12636	10591	37088	
				узел		**10700,09**	**106,54**	**10700**	**107**		**2747**		
	140.1	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,01	5146				51.46			
	140.2	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	790				9480			Казахстан 100%
	140.3	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870				2870			
30	141	**Е11-181001-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**		1	2096,55	321,32	2097	322	25	1819	4229	
				фильтр		**1750,72**	**105,69**	**1751**	**106**		**313**		
31	142	**Ц13-120901-0101 Кзтр и Кзм=1,06**	**Бобышки для манометра, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**		1	2182,83	136,23	2183	136	886	708	3122	
				шт.		**1160,13**	**0,2**	**1160**	**0**		**231**		
			Итого по разделу: 4. Система Т3.1;Т4.1									**44439**	
			Раздел: 5. Система В2										
32	158	**Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		15	10607,23	391,84	159108	5878	82859	70242	247698	
				шт.		**4691,44**	**86,91**	**70372**	**1304**		**18348**		
	158.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005	272284				1347.81			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	158.2	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	30	2504				75120			
	158.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0311	165506				5138.96			
33	160	**Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	13469,23	391,84	53877	1568	33544	18731	78417	
	160.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	272284	86,91	18766	348	359.41	5809		
	160.2	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	8	3935				31480			
	160.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0083	165506				1370,39			
34	163	**Е11-160401-0401 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	4	7296,4	149,06	29186	596	20762	7748	39889	
	163.1	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	8	2504	19,62	7827	78	20032	2955		
35	165	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	99	708		70092		70092	5607	75699	
36	166	**Е11-161401-0102 Кзтр и Кзм=1,04**	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	56	2726,86	41,48	152704	2323	806	147531	324254	
	166.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,288	626	17,27	149575	967	806,29	24019		Казахстан 100%
37	167	**С1248-307-0105**	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	шт.	56	23463		1313928		1313928	105114	1419042	
38	168	**Е11-160701-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	56	44054	174,49	2467024	9772	2358344	100162	2772561	
	168.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	1120	964	58,87	98909	3297	1079680	205375		
	168.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки ЦБзр ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт	56	17910				1002960			
39	170	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	610	116,65	3,15	71157	1922	29128	27840	106915	
	170.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2001	т	0,0549	467116	0,39	40108	238	25644.67	7918		Казахстан 100%
40	171	**Е11-130301-0806 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 раза**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м²	610	335,22	8,17	204484	4984	154598	31482	254846	
	171.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	109,8	1353	1,18	44902	720	148559,4	18880		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Система В2									5319321	
			Раздел: 6. Система К1 (пластик)										
41	172	**Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	90	1195,13	1,97	107562	177	246	105055	229626	
	172.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165506	0,67	107139	60	178,75	17009		
			Итого по разделу: 6. Система К1 (пластик)									229626	
			Раздел: 7. Система К1 (чугун)										
42	210	**Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,04**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	82	4478,58	126,82	367244	10399	43043	312711	734351	
	210.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0295	286428	64,54	313801	5292	8455,35	54396		
	210.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,952	626				1847,95			Казахстан 100%
	210.3	235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов	кг	16.4	1754				28765,6			
43	214	**Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	85	18182,36	83,13	1545501	7066	1282070	254544	1944049	
44	221	**Е11-170401-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Писсуары настенные. Установка**		14	2236,34	89,55	31309	1254	5316	24874	60678	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		1767,07	45,87	24739	642		4495		
	221.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0022	183151				410,26			
	221.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0013	1789060				2254,22			
	221.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,504	626				315,5			
	221.4	235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов	кг	1,12	1754				1964,48			Казахстан 100%
45	223	**Е11-170101-0110 Кзтр и Кзм=1,04**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**		6	2584,98	320,7	15510	1924	1929	12362	30102	
				комплект		1942,86	159,47	11657	957		2230		
	223.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0012	183151				219,78			
	223.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0004	1789060				751,41			
	223.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,42	579				243,18			
	223.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,84	605				508,2			Казахстан 100%
46	226	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Смесители. Установка**		6	1409,54	0,16	8457	1	214	8078	17858	
				шт.		1373,74	0	8242	0		1323		
	226.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,078	579				45,16			
	226.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,156	605				94,38			Казахстан 100%
	226.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,066	626				41,32			Казахстан 100%
47	228	**Е11-170101-0115 Кзтр и Кзм=1,04**	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		3	8834,32	193,24	26503	580	19	25695	56374	
				комплект		8634,91	104,98	25905	315		4176		
	228.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт	0,0099	1253				12,4			
	228.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0009	6798				6,12			
48	229	**Е11-100103-0301 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перегородки в санузлах. Устройство**		9,6	8749,88	168,17	83999	1614	67250	14294	106156	
				м² перегородок		1576,52	77,85	15135	747		7863		
	229.1	261-103-0134	Щит перегородок	м²	9,6	6804				65318,4			
49	230	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Смесители. Установка**		3	1409,54	0,16	4229	0	107	4039	8929	
				шт.		1373,74	0	4121	0		661		
	230.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,039	579				22,58			
	230.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,078	605				47,19			Казахстан 100%
	230.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,033	626				20,66			Казахстан 100%
50	234	**Е11-170101-0108 Кзтр и Кзм=1,04**	**Биде. Установка**		1	2455,5	50,61	2456	50	285	2101	4922	
				комплект		2119,67	24,13	2120	24		365		
51	237	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Гигиенический душ настенный. Установка**		5	1409,54	0,16	7048	1	178	6731	14881	
				шт.		1373,74	0	6869	0		1102		
	237.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,065	579				37,63			
	237.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	605				78,65			Казахстан 100%
	237.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,055	626				34,43			Казахстан 100%
52	239	**Е11-170101-0112 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**		7	26495,69	106,03	185470	742	173875	11004	212192	
				комплект		1550,36	53,72	10853	376		15718		
	239.1	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	7	24566				171962			
			Итого по разделу: 7. Система К1 (чугун)									3190492	
			Раздел: 8. Система К1Н										
53	240	**Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		50	1209,28	66,87	60464	3344	1794	55268	124991	
				м трубопровода		1106,53	21,39	55327	1070		9259		
54	242	**Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		50	128,31	1,54	6416	77	117	6097	13514	
				м трубопровода		124,43	0	6222	0		1001		
	242.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	579				5,79			
	242.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,025	474				11,85			Казахстан 100%
55	244	**Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		1	7135,29	169,15	7135	169	4314	2638	10555	
				шт.		2652,47	39,25	2652	39		782		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	244.1	241-116-0306	Фланцы плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт	2	2005				4010			
	244.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	41747				83,49			
	244.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165506				182,06			
56	246	**Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	3125,29 / 2652,47	169,15 / 39,25	9376 / 7957	508 / 118	911	7914 / 1383	18673	
	246.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,006	41747				250,48			
	246.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0033	165506				546,17			
57	248	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	7	116,65 / 65,75	3,15 / 0,39	817 / 460	22 / 3	334	319 / 91	1227	
	248.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	467116				294,28			Казахстан 100%
58	249	**Е11-130301-0806 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 раза**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м²	7	335,22 / 73,61	8,17 / 1,18	2347 / 515	57 / 8	1774	361 / 217	2925	
	249.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,26	1353				1704,78			Казахстан 100%
59	250	**П13-070403-0204 Кзтр и Кзм=1,06**	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	54099 / 40219,58	5032,24 / 1408,81	108198 / 80439	10065 / 2818	17694	50787 / 12719	171704	
			Итого по разделу: 8. Система К1Н									343589	
			Раздел: 9. Система К1.1 (чугун)										
60	252	**Е11-160201-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	25	14553,49 / 1373,74	49,53 / 18,05	363837 / 34344	1238 / 451	328256	34099 / 31835	429771	
	252.1	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	24,95	12972				323651,4			
61	253	**Е11-160201-0202 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	45	19528,14 / 1511,11	73,45 / 26,69	878766 / 68000	3305 / 1201	807461	67817 / 75726	1022309	
	253.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	44,91	17773				798185,43			
62	258	**Е11-220301-0108 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка(ФУТЛЯРЫ)**	км трубопровода	0,004	2238542,16 / 1126742,4	958900,5 / 348187,52	8954 / 4507	3836 / 1393	612	5841 / 1184	15979	
	258.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,24	962				230,88			
	258.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	278998				145,08			
	258.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,568	190				107,92			Казахстан 100%
63	261	**Е11-260101-1002 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м² изоляции	0,05	44927,63 / 32199,77	1679,92 / 774,42	2246 / 1610	84 / 39	552	1253 / 280	3779	
	261.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0005	175101				84,05			
	261.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0007	565637				381,8			Казахстан 100%
64	263	**Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,04**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	4	4478,58 / 3826,84	126,82 / 64,54	17914 / 15307	507 / 258	2100	15254 / 2653	35821	
	263.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0014	286428				412,46			
	263.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,144	626				90,14			
	263.3	235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов	кг	0,8	1754				1403,2			Казахстан 100%
65	267	**Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	18182,36 / 3016,05	83,13 / 39,71	36365 / 6032	166 / 79	30166	5989 / 3388	45742	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	274	**Е11-170101-0110 Кзтр и Кзм=1,04**	**Подвесы душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**		1	**2584,98**	**320,7**	**2585**	**320**	**321**	**2060**	**5017**	
				комплект		**1942,86**	**159,47**	**1943**	**159**		**372**		
	274 1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	183151				36,63			
	274 2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1789060				125,23			
	274 3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	579				40,53			Казахстан 100%
	274 4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	605				84,7			
67	277	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Смесители. Установка**		1	**1409,54**	**0,16**	**1410**	**0**	**36**	**1346**	**2976**	
				шт.		**1373,74**	**0**	**1374**	**0**		**220**		
	277 1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	579				7,53			Казахстан 100%
	277 2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	605				15,73			
	277 3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	626				6,89			Казахстан 100%
68	279	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Смесители. Установка**		1	**1409,54**	**0,16**	**1410**	**0**	**36**	**1346**	**2976**	
				шт.		**1373,74**	**0**	**1374**	**0**		**220**		
	279 1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	579				7,53			Казахстан 100%
	279 2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	605				15,73			
	279 3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	626				6,89			Казахстан 100%
69	281	**Е11-170101-0109 Кзтр и Кзм=1,04**	**Подвесы душевые чугунные глубокие. Установка**		1	**3657,34**	**305,92**	**3657**	**306**	**310**	**3135**	**7335**	
				комплект		**3041,84**	**156,77**	**3042**	**157**		**543**		
	281 1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	183151				36,63			
	281 2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1789060				125,23			
	281 3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	579				34,74			Казахстан 100%
	281 4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	605				78,65			
			Итого по разделу: 9. Система К1.1 (чугун)									**1571705**	
			Раздел: 10. Система К2										
70	284	**Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		4	**1209,28**	**66,87**	**4837**	**268**	**144**	**4421**	**9999**	
				м трубопровода		**1106,53**	**21,39**	**4426**	**86**		**741**		
71	286	**Е11-160401-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		190	**7051,79**	**117,78**	**1339840**	**22378**	**1041829**	**276745**	**1745912**	
				м трубопровода		**1450,7**	**35,58**	**275633**	**6760**		**129327**		
	286 1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	190	5398				1025620			
72	287	**Е11-160801-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Воронки водосточные. Установка**		8	**26959,62**	**518,76**	**215677**	**4150**	**170227**	**40782**	**276976**	
				воронка		**5162,48**	**39,25**	**41300**	**314**		**20517**		
	287 1	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт	8	21090				168720			
73	288	**Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		**0,0672**	**118048,83**	**4577,96**	**7933**	**308**	**2798**	**4922**	**13883**	
				т фасонных частей		**71839,44**	**2139,86**	**4828**	**144**		**1028**		
74	290	**Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		2	**3125,29**	**169,15**	**6251**	**339**	**607**	**5276**	**12449**	
				шт.		**2652,47**	**39,25**	**5305**	**79**		**922**		
	290 1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	41747				166,99			
	290 2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165506				364,11			
75	292	**Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,0455**	**1880478,11**	**693862,98**	**67362**	**31570**	**1125**	**44629**	**120950**	
				т фасонных частей		**761887,3**	**228887,31**	**34666**	**10414**		**8959**		
76	297	**Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		12	**1633,78**	**90,98**	**19605**	**1092**	**971**	**17367**	**39930**	
				фланец		**1461,89**	**0**	**17543**	**0**		**2958**		
	297 1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	278998				970,91			
77	299	**Е11-160401-0404 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,5**	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка заглушек на фланцевых соединений**		12	**5934,2**	**112,25**	**71210**	**1347**	**52007**	**17615**	**95931**	
				соединение		**1488,03**	**9,81**	**17856**	**118**		**7106**		
	299 1	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	12	4249				50988			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	301	E11-160401-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**		2	5558,4	149,06	11117	298	6905	3874	16190	
				соединение		1956,86	19,62	3914	39		1199		
	301 1	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт	4	1635				6540			
79	303	E11-160201-0202 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		10	19528,14	73,45	195281	735	179436	15070	227179	
				м трубопровода		1511,11	26,69	15111	267		16828		
	303 1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	9,98	17773				177374,54			
80	308	E11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		66	116,65	3,15	7699	208	3152	3012	11568	
				м²		65,75	0,39	4340	26		857		
	308 1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0059	467116				2774,67			Казахстан 100%
81	309	E11-130301-0806 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 раза	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**		66	335,22	8,17	22125	539	16727	3406	27574	
				м²		73,61	1,18	4858	78		2043		
	309 1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	11,88	1353				16073,64			Казахстан 100%
82	310	E11-260101-1002 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**		1,5	44927,63	1679,92	67391	2520	16572	37591	113381	
				м² изоляции		32199,77	774,42	48300	1162		8399		
	310 1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0144	175101				2521,45			
	310 2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0203	565637				11454,15			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Система К2									2711922	
			Раздел: 11. Система К3 (чугун)										
83	312	E11-160201-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		30	14553,49	49,53	436605	1486	393907	40919	515726	
				м трубопровода		1373,74	18,05	41212	542		38202		
	312 1	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	29,94	12972				388381,68			
84	313	E11-160201-0202 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		80	19528,14	73,45	1562251	5876	1435486	120563	1817439	
				м трубопровода		1511,11	26,69	120889	2135		134625		
	313 1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	79,84	17773				1418996,32			
85	319	E11-160801-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Воронки водосточные. Установка**		9	26959,62	518,76	242637	4669	191505	45879	311597	
				воронка		5162,48	39,25	46462	353		23081		
	319 1	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт	9	21090				189810			
86	320	E11-170101-0112 Кзтр и Кзм=1,04	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**		9	26495,69	106,03	238461	954	223554	14148	272818	
				комплект		1550,36	53,72	13953	483		20209		
	320 1	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	9	24566				221094			
87	321	E11-260101-1002 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**		1	44927,63	1679,92	44928	1680	11048	25060	75587	
				м² изоляции		32199,77	774,42	32200	774		5599		
	321 1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	175101				1680,97			
	321 2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0135	565637				7636,1			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. Система К3 (чугун)									2993167	
			Раздел: 12. Канализация условно чистых вод, напорная (К4Н)										
88	323	E11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40(45х2,5) мм. Прокладка**		59	2562,28	66,87	151175	3945	81944	65216	233702	
				м трубопровода		1106,53	21,39	65285	1262		17311		
	323 1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	59	1353				79827			
89	324	E11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		6	1209,28	66,87	7256	401	215	6632	14999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1106,53	21,39	6639	128		1111		
90	326	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		65	128,31	1,54	8340	100	152	7926	17567	
				м трубопровода		124,43	0	8088	0		1301		
	326 1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	579				7,53			Казахстан 100%
	326 2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0325	474				15,41			
91	327	Е11-160201-0202 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		60	19528,14	73,45	1171688	4407	1076615	90422	1363079	
				м трубопровода		1511,11	26,69	90667	1601		100969		
	327 1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	59,88	17773				1064247,24			
92	328	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		2	7135,29	169,15	14271	339	8627	5276	21111	
				шт.		2652,47	39,25	5305	79		1564		
	328 1	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт	4	2005				8020			
	328 2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	41747				166,99			
	328 3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165506				364,11			
93	332	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		9	1269,09	1,52	11422	14	1292	8098	21082	
				м² окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	10116	7		1562		
	332 1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,214	474				1049,44			
94	333	Ц13-070403-0204 Кзтр и Кзм=1,06	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**		8	54099	5032,24	432792	40257	70777	203147	686814	
				шт.		40219,58	1408,81	321757	11270		50875		
			Итого по разделу: 12. Канализация условно чистых вод, напорная (К4Н)									2358354	
			ИТОГО:					17003210	390508	12691466	3547786	22195070	
								3921238	145219		1644873		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		266341				22461411	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		157230				22618641	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		452373				23071014	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		2768522				25839535	
			Итого с НДС									7751861	
			Аванс			30%						18087675	
			Итого к оплате										

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись (электронная цифровая подпись))

Место печати (при наличии)

ТОО" КазИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Сервис 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор
(должность, подпись (электронная цифровая подпись))

Место печати (при наличии)

Технический надзор
(должность, подпись (электронная цифровая подпись))

Авторский надзор
(должность, подпись, электронная подпись)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы,Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" на 02-01-10.2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО) работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**Доп.договор №01 от 21.10.2022 г. Доп соглашение №02 от 22.11.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
1	1	**Е11-210502-0102 Ктр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	1.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	1.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	1.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
2	3	**Ц13-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		18	3812,54	32,88	68626	592	32583	25525	101683	
				шт.		1969,48	0	35451	0		7532		
3	8	**Е11-210502-0102 Ктр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	8.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	8.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	8.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
4	10	**Ц13-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		14	3812,54	32,88	53376	460	25343	19852	79086	
				шт.		1969,48	0	27573	0		5858		
5	15	**Е11-210502-0102 Ктр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	15.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	15.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	15.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
6	17	**Ц13-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		13	3812,54	32,88	49563	427	23532	18434	73437	
				шт.		1969,48	0	25603	0		5440		
7	22	**Е11-210502-0102 Ктр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	22.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	22.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	22.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
8	24	**Ц13-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		13	3812,54	32,88	49563	427	23532	18434	73437	
				шт.		1969,48	0	25603	0		5440		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	29	**Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		5	7778,07	163,24	38890	817	12291	18806	62312	
				шкаф		5156,65	67,32	25783	337		4616		
	29.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	5	657				3285			
	29.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	461				1336,9			Казахстан 100%
	29.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01	486132				4861,32			Казахстан 100%
10	31	**Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		30	3812,54	32,88	114376	986	54305	42541	169471	
				шт.		1969,48	0	59084	0		12554		
11	35	**Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		5	7778,07	163,24	38890	817	12291	18806	62312	
				шкаф		5156,65	67,32	25783	337		4616		
	35.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	5	657				3285			
	35.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	461				1336,9			Казахстан 100%
	35.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01	486132				4861,32			Казахстан 100%
12	37	**Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		30	3812,54	32,88	114376	986	54305	42541	169471	
				шт.		1969,48	0	59084	0		12554		
13	41	**Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	41.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	41.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	41.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
14	43	**Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		8	3812,54	32,88	30500	263	14481	11344	45192	
				шт.		1969,48	0	15756	0		3348		
15	48	**Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	48.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	48.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	48.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
16	50	**Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		7	3812,54	32,88	26688	230	12671	9926	39543	
				шт.		1969,48	0	13786	0		2929		
17	55	**Ц13-080303-0421 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф с одним трехполюсным рубильником на ток до 630 А. Установка на конструкции на полу**		1	41438,21	1831,71	41438	1832	20908	13971	59842	
				шт.		18698,4	705,84	18698	706		4433		
18	57	**Ц13-080303-1004 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	10031,03	144,12	10031	145	4176	4147	15312	
				шт.		5711,28	48,58	5711	49		1134		
19	59	**Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		2	1956,01	111,24	3912	222	75	2673	7112	
				шт.		1807,51	48,58	3615	97		527		
20	61	**Ц13-080303-1401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**		3	6821,7	32,88	20465	99	8747	8366	31137	
				шт.		3873,24	0	11620	0		2306		
21	63	**Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Прибор или аппарат. Установка**		4	2093,86	0	8375	0	65	5983	15507	
				шт.		2077,6	0	8310	0		1149		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	65	П13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		4	3812,54	32,88	15250	132	7241	5672	22596	
				шт.		1969,48	0	7878	0		1674		
23	68	П13-080103-3001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количества подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**		28	2493,96	444,95	69831	12459	1366	44242	123199	
				шт.		2000,22	194,32	56006	5441		9126		
24	70	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	70.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	70.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	70.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
25	72	П13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	7206,99	168,92	7207	169	3099	2871	10884	
				шт.		3938,96	48,58	3939	49		806		
26	75	П13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		6	3812,54	32,88	22875	197	10861	8508	33894	
				шт.		1969,48	0	11817	0		2511		
27	78	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	78.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	78.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	78.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
28	80	П13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		7	3812,54	32,88	26688	230	12671	9926	39543	
				шт.		1969,48	0	13786	0		2929		
29	81	С1247-204-0658	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"**		1	1888		1888		1888		2039	
				шт.							151		
30	84	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	84.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	84.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	84.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
31	86	П13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		13	3812,54	32,88	49563	427	23532	18434	73437	
				шт.		1969,48	0	25603	0		5440		
32	91	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	91.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	91.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	91.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
33	93	П13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		13	3812,54	32,88	49563	427	23532	18434	73437	
				шт.		1969,48	0	25603	0		5440		
34	98	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**		92	835,22	5,67	76840	521	8534	48969	135874	
				шт.		736,79	2,47	67785	227		10065		
	98.1	261-404-0531	Скобы соединительные	100 шт	1,8768	1381				2591,86			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	98 2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт	9,384	607				5696,09			
35	100	**Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**		30	835,22	5,67	25057	170	2783	15968	44307	
				шт		736,79	2,47	22104	74		3282		
	100 1	261-404-0531	Скобы соединительные	100 шт	0,612	1381				845,17			
	100 2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт	3,06	607				1857,42			
36	102	**Е11-210401-0104 Кзтр и Кзм=1,08**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**		320	1759,25	68	562960	21760	2525	394688	1034259	
				шт.		1683,36	29,7	538675	9504		76611		
	102 1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	3,264	594				1938,82			
	102 2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,992	590				585,28			
37	105	**Е11-210401-0508 Кзтр и Кзм=1,08**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка**		147	2110,5	22,67	310244	3332	30839	199820	550870	
				шт.		1878,04	9,9	276072	1455		40806		
	105 1	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	71,736	253				18149,21			
	105 2	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15,288	783				11970,5			Казахстан 100%
38	108	**Е11-210401-0104 Кзтр и Кзм=1,08**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**		53	1759,25	68	93240	3604	418	65370	171299	
				шт.		1683,36	29,7	89218	1574		12689		
	108 1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,5406	594				321,12			
	108 2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,1643	590				96,94			
39	110	**Е11-210401-0104 Кзтр и Кзм=1,08**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**		881	1759,25	68	1549899	59908	6951	1086625	2847444	
				шт.		1683,36	29,7	1483040	26166		210920		
	110 1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	8,9862	594				5337,8			
	110 2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,7311	590				1611,35			
40	114	**Е11-210401-0508 Кзтр и Кзм=1,08**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка**		80	2110,5	22,67	168840	1814	16783	108746	299793	
				шт.		1878,04	9,9	150243	792		22207		
	114 1	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	39,04	253				9877,12			
	114 2	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,32	783				6514,56			Казахстан 100%
41	116	**Е11-210401-0104 Кзтр и Кзм=1,08**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**		14	1759,25	68	24630	952	110	17268	45250	
				шт.		1683,36	29,7	23567	416		3352		
	116 1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,1428	594				84,82			
	116 2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0434	590				25,61			
42	119	**Ц13-080206-1202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Led лента. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**		20	510,16	189,71	10203	3794	1761	4494	15873	
				м кабеля		232,39	79,67	4648	1593		1176		
43	122	**Ц13-080206-1202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Led лента. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**		15	510,16	189,71	7652	2846	1321	3370	11904	
				м кабеля		232,39	79,67	3486	1195		882		
44	125	**Е11-210401-0401 Кзтр и Кзм=1,08**	**Указатели световые настенные. Установка**		62	1055,16	23,64	65420	1466	536	46103	120445	
				шт.		1022,88	9,9	63419	614		8922		
	125 1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,6324	594				375,65			
	125 2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ЛСЭПЛ шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,186	859				159,77			
45	127	**Е11-210401-0104 Кзтр и Кзм=1,08**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**		7	1759,25	68	12315	476	55	8634	22625	
				шт		1683,36	29,7	11784	208		1676		
	127 1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,0714	594				42,41			
	127 2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0217	590				12,8			
46	132	**Е11-210401-0508 Кзтр и Кзм=1,08**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка**		36	2110,5	22,67	75978	816	7552	48936	134907	
				шт.		1878,04	9,9	67609	356		9993		
	132 1	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	17,568	253				4444,7			
	132 2	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,744	783				2931,55			Казахстан 100%
47	135	**Ц13-080206-1202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Led лента. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**		55	510,16	189,71	28059	10434	4843	12357	43649	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		232,39	79,67	12781	4382		3233		
48	138	Ц13-080206-1201 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26ФР. 1308 ТЧ п.4 Kтр=1,1	Led лента. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях		150	535,58	217,56	80337	32634	6162	39827	129778
				м кабеля		276,94	91,82	41541	13773		9614		
49	143	Ц13-080305-0601 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле		15	5219,29	347,79	78289	5217	24145	36713	124202
				шт.		3261,83	137,48	48927	2062		9200		
50	145	Ц13-080305-1301 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		19	2327,97	226,61	44231	4306	451	29751	79901	
				шт.		2077,6	97,16	39474	1846		5919		
			Итого по разделу: 1. Щиты									7320883	
			ИТОГО:					4203908	178024	523844	2574685	7320883	
								3502035	73923		542290		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		87851				7408734	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		51861				7460595	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		149212				7609807	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		913177				8522983	
			Итого с НДС									2556895	
			Аванс			30%						5966088	
			Итого к оплате										

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица или индивидуального предпринимателя)

Руководитель Бектасов Т.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

ТОО" KravИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Стиль 2002"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица или индивидуального предпринимателя)

Директор Шинкоренко М.В.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Шинкин И.В.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор Тауекелова К.М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т.Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" на 02-01-10.1 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ) работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/04/22 от 20.04.2022 г.Доп договор №01 от 21.10.2022 г, Доп соглашение №02 от 22.11.2022г

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Силовое электрооборудование										
1	1	E11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29122,61 11942,15	958,15 408,35	29123 11942	958 408	16222	8892 3041	41056	
	1.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	985799				14786,98			Казахстан 100%
2	3	E11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29122,61 11942,15	958,15 408,35	29123 11942	958 408	16222	8892 3041	41056	
	3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	985799				14786,98			Казахстан 100%
3	4	E11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29122,61 11942,15	958,15 408,35	29123 11942	958 408	16222	8892 3041	41056	
	4.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	985799				14786,98			Казахстан 100%
4	5	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20510,97 4155,2	1303,35 485,8	20511 4155	1304 486	15052	3342 1908	25761	
5	7	E11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29122,61 11942,15	958,15 408,35	29123 11942	958 408	16222	8892 3041	41056	
	7.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	985799				14786,98			Казахстан 100%
6	8	E11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 5156,65	163,24 67,32	7778 5157	163 67	2458	3761 923	12462	
	8.1	252-207-3979	Перемычка гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	8.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	8.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
7	10	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 886	10884	
8	12	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3812,54 1969,48	32,88 0	41938 21664	362 0	19912	15598 4603	62139	
9	16	E11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 5156,65	163,24 67,32	7778 5157	163 67	2458	3761 923	12462	
	16.1	252-207-3979	Перемычка гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	16.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	16.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	18	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	7207 / 3939	169 / 49	3099	2871 / 806	10884	
11	19	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	49563 / 25603	427 / 0	23532	18434 / 5440	73437	
12	24	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 / 5156,65	163,24 / 67,32	7778 / 5157	163 / 67	2458	3761 / 923	12462	
	24 1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			Казахстан 100%
	24 2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	24 3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			
13	26	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	7207 / 3939	169 / 49	3099	2871 / 806	10884	
14	28	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	38125 / 19695	329 / 0	18102	14180 / 4185	56490	
15	32	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 / 5156,65	163,24 / 67,32	7778 / 5157	163 / 67	2458	3761 / 923	12462	
	32 1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			Казахстан 100%
	32 2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	32 3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			
16	34	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	7207 / 3939	169 / 49	3099	2871 / 806	10884	
17	35	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	61001 / 31512	526 / 0	28963	22688 / 6695	90384	
18	40	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 / 5156,65	163,24 / 67,32	7778 / 5157	163 / 67	2458	3761 / 923	12462	
	40 1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			Казахстан 100%
	40 2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	40 3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			
19	42	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	7207 / 3939	169 / 49	3099	2871 / 806	10884	
20	43	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	68626 / 35451	592 / 0	32583	25525 / 7532	101683	
21	48	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 / 5156,65	163,24 / 67,32	7778 / 5157	163 / 67	2458	3761 / 923	12462	
	48 1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			Казахстан 100%
	48 2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	48 3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			
22	50	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	7207 / 3939	169 / 49	3099	2871 / 806	10884	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	51	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	61001 / 31512	526 / 0	28963	22688 / 6695	90384	
24	56	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	7778,07 / 5156,65	163,24 / 67,32	15556 / 10313	327 / 135	4916	7523 / 1846	24925	
	56.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	2	657				1314			Казахстан 100%
	56.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	461				534,76			Казахстан 100%
	56.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	486132				1944,53			
25	58	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	14414 / 7878	338 / 97	6198	5742 / 1612	21768	
26	59	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	76251 / 39390	658 / 0	36204	28361 / 8369	112981	
27	65	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 / 5156,65	163,24 / 67,32	7778 / 5157	163 / 67	2458	3761 / 923	12462	
	65.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	65.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	65.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
28	67	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	7207 / 3939	169 / 49	3099	2871 / 806	10884	
29	69	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	41938 / 21664	362 / 0	19912	15598 / 4603	62139	
30	73	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 / 5156,65	163,24 / 67,32	7778 / 5157	163 / 67	2458	3761 / 923	12462	
	73.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	73.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	73.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
31	75	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	7207 / 3939	169 / 49	3099	2871 / 806	10884	
32	77	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	34313 / 17725	296 / 0	16292	12762 / 3766	50841	
33	81	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 / 5156,65	163,24 / 67,32	7778 / 5157	163 / 67	2458	3761 / 923	12462	
	81.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	81.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	81.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
34	83	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	7207 / 3939	169 / 49	3099	2871 / 806	10884	
35	85	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	64813 / 33481	559 / 0	30773	24107 / 7114	96034	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	89	**Е11-210502-0102 Ктр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	2	7778,07 5156,65	163,24 67,32	15556 10313	327 135	4916	7523 1846	24925	
	89.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	2	657				1314			
	89.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	461				534,08			Казахстан 100%
	89.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	486132				1944,53			Казахстан 100%
37	91	**Ц13-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	7206,99 3938,96	168,92 48,58	14414 7878	338 97	6198	5742 1612	21768	
38	93	**Ц13-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	42	3812,54 1969,48	32,88 0	160127 82718	1381 0	76028	59557 17575	237259	
39	97	**Е11-210502-0102 Ктр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	7778,07 5156,65	163,24 67,32	7778 5157	163 67	2458	3761 923	12462	
	97.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	97.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	97.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
40	99	**Ц13-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 806	10884	
41	100	**Ц13-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3812,54 1969,48	32,88 0	30500 15756	263 0	14481	11344 3348	45192	
42	105	**Е11-210502-0102 Ктр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	7778,07 5156,65	163,24 67,32	7778 5157	163 67	2458	3761 923	12462	
	105.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	105.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	105.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
43	107	**Ц13-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 806	10884	
44	108	**Ц13-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3812,54 1969,48	32,88 0	30500 15756	263 0	14481	11344 3348	45192	
45	113	**Е11-210502-0102 Ктр и Кзм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	3	7778,07 5156,65	163,24 67,32	23334 15470	490 202	7375	11284 2769	37387	
	113.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	3	657				1971			
	113.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	461				802,14			Казахстан 100%
	113.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	486132				2916,79			Казахстан 100%
46	123	**Ц13-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 806	10884	
47	124	**Ц13-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3812,54 1969,48	32,88 0	30500 15756	263 0	14481	11344 3348	45192	
48	131	**Ц13-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 806	10884	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	132	1113-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3812,54 1969,48	32,88 0	41938 21664	362 0	19912	15598 4603	62139	
50	138	1113-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 806	10884	
51	139	1113-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3812,54 1969,48	32,88 0	57188 29542	493 0	27153	21270 6277	84735	
52	146	1113-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 806	10884	
53	148	1113-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3812,54 1969,48	32,88 0	38125 19695	329 0	18102	14180 4185	56490	
54	154	1113-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 806	10884	
55	155	1113-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3812,54 1969,48	32,88 0	30500 15756	263 0	14481	11344 3348	45192	
56	163	1113-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 806	10884	
57	164	1113-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3812,54 1969,48	32,88 0	30500 15756	263 0	14481	11344 3348	45192	
58	172	1113-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7206,99 3938,96	168,92 48,58	21621 11817	507 146	9297	8613 2419	32653	
59	173	1113-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	3812,54 1969,48	32,88 0	91501 47268	789 0	43444	34033 10043	135577	
60	181	1113-080303-0602 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7206,99 3938,96	168,92 48,58	14414 7878	338 97	6198	5742 1612	21768	
61	182	1113-080303-0601 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3812,54 1969,48	32,88 0	38125 19695	329 0	18102	14180 4185	56490	
62	187	E11-210501-0101 Ктр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29122,61 11942,15	958,15 408,35	29123 11942	958 408	16222	8892 3041	41056	
	187.1	222-4509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	985799				14786,98			Казахстан 100%
63	189	1113-080303-0302 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	2518,31 2309,74	13,36 0	7555 6929	40 0	586	4989 1004	13548	
64	191	1113-080304-0501 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	2093,86 2077,6	0 0	6282 6233	0 0	49	4488 862	11632	
65	193	1113-080305-1002 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1956,01	111,24	1956	112	37	1336	3555	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1807,51	48,58	1808	49		263		
66	195	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		10	1580,22	22,63	15802	227	1448	10207	28090	
				шт.		1412,77	4,86	14128	49		2001		
67	199	Ц13-080303-0410 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	8413,19	172,74	8413	173	4085	3027	12355	
				шт.		4155,2	48,58	4155	49		915		
68	201	Е11-210502-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	9370,36	316,57	9370	316	2948	4492	14971	
				шкаф		6105,35	134,14	6105	134		1109		
	201.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	201.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	201.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	486132				1458,4			Казахстан 100%
69	203	Ц13-080303-0603 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	8693,07	172,64	8693	173	4132	3195	12839	
				шт.		4388,4	48,58	4388	49		951		
70	204	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	7206,99	168,92	14414	338	6198	5742	21768	
				шт.		3938,96	48,58	7878	97		1612		
71	205	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3812,54	32,88	19063	164	9051	7090	28245	
				шт.		1969,48	0	9847	0		2092		
72	213	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3812,54	32,88	3813	33	1810	1418	5649	
				шт.		1969,48	0	1969	0		418		
73	217	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7206,99	168,92	7207	169	3099	2871	10884	
				шт.		3938,96	48,58	3939	49		806		
74	218	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	3812,54	32,88	26688	230	12671	9926	39543	
				шт.		1969,48	0	13786	0		2929		
75	224	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7206,99	168,92	7207	169	3099	2871	10884	
				шт.		3938,96	48,58	3939	49		806		
76	225	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	3812,54	32,88	45750	395	21722	17016	67787	
				шт.		1969,48	0	23634	0		5021		
77	235	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7206,99	168,92	7207	169	3099	2871	10884	
				шт.		3938,96	48,58	3939	49		806		
78	236	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	3812,54	32,88	22875	197	10861	8568	33894	
				шт.		1969,48	0	11817	0		2511		
79	241	Е11-210502-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	9370,36	316,57	9370	316	2948	4492	14971	
				шкаф		6105,35	134,14	6105	134		1109		
	241.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	241.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	241.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	486132				1458,4			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	243	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 806	10884	
81	244	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3812,54 1969,48	32,88 0	26688 13786	230 0	12671	9926 2929	39543	
82	249	Ц13-080303-0701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	10813,83 6350,46	280,16 97,16	21628 12701	560 194	8366	9285 2473	33386	
83	252	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2093,86 2077,6	0 0	2094 2078	0 0	16	1496 287	3877	
84	254	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 5156,65	163,24 67,32	7778 5157	163 67	2458 657	3761 923	12462	
	254.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				267,38			Казахстан 100%
	254.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				972,26			Казахстан 100%
	254.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132							
85	256	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 3938,96	168,92 48,58	7207 3939	169 49	3099	2871 806	10884	
86	257	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3812,54 1969,48	32,88 0	22875 11817	197 0	10861	8508 2511	33894	
87	262	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	10031,03 5711,28	144,12 48,58	10031 5711	145 49	4176	4147 1134	15312	
88	264	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3812,54 1969,48	32,88 0	3813 1969	33 0	1810	1418 418	5649	
89	266	Ц13-080303-0421 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф с одним трехполюсным рубильником на ток до 630 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	41438,21 18698,4	1831,71 705,84	82876 37397	3664 1412	41816	27942 8865	119683	
90	269	Е11-210502-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 18 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9370,36 6105,35	316,57 134,14	9370 6105	316 134	2948 657	4492 1109	14971	
	269.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				267,38			Казахстан 100%
	269.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				1458,4			Казахстан 100%
	269.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	486132							
91	271	Ц13-080303-0603 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8693,07 4388,4	172,64 48,58	8693 4388	173 49	4132	3195 951	12839	
92	273	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7206,99 3938,96	168,92 48,58	36035 19695	845 243	15496	14355 4031	54421	
93	274	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3812,54 1969,48	32,88 0	34313 17725	296 0	16292	12762 3766	50841	
94	280	Ц13-080303-0421 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф с одним трехполюсным рубильником на ток до 630 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	41438,21 18698,4	1831,71 705,84	41438 18698	1832 706	20908	13971 4433	59842	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	282	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	2493,96	444,95	2494	445	49	1580	4400	
				шт.		2000,22	194,32	2000	194		326		
96	284	Е11-210502-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	9370,36	316,57	9370	316	2948	4492	14971	
				шкаф		6105,35	134,14	6105	134		1109		
	284 1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	284 2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	284 3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	486132				1458,4			Казахстан 100%
97	286	Ц13-080303-0603 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	8693,07	172,64	8693	173	4132	3195	12839	
				шт.		4388,4	48,58	4388	49		951		
98	288	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	7206,99	168,92	43242	1013	18595	17226	65305	
				шт.		3938,96	48,58	23634	291		4837		
99	295	Ц13-080303-0421 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф с одним трехполюсным рубильником на ток до 630 А. Установка на конструкции на полу		1	41438,21	1831,71	41438	1832	20908	13971	59842	
				шт.		18698,4	705,84	18698	706		4433		
100	297	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	2493,96	444,95	2494	445	49	1580	4400	
				шт.		2000,22	194,32	2000	194		326		
			Итого по разделу: 2. Силовое электрооборудование									3375251	
			Раздел: 3. Электрообогрев лотков и водостоков										
101	327	Ц13-080205-1101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования		6	2835,16	111,24	17011	667	538	11590	30889	
				шт.		2634,18	48,58	15805	291		2288		
102	328	Ц13-100405-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Переключатель. Установка дополнительная на пультах и панелях		6	2000,22	0	12001	0	0	7321	20868	
				шт.		2000,22	0	12001	0		1546		
103	331	Ц13-080205-1502 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 100 мм		179	320,76	0,43	57416	77	13293	31738	96287	
				м		246,07	0,2	44047	36		7133		
104	337	Ц13-080205-1507 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок		14	2072,72	129,67	29018	1816	18051	6591	38458	
				шт.		653,67	0,2	9151	3		2849		
			Итого по разделу: 3. Электрообогрев лотков и водостоков									186502	
			Раздел: 4. Включение пожарной электрозадвижки насосов										
105	342	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		61	6834,03	32,88	416876	2006	174594	172999	637065	
				шт.		3938,96	0	240277	0		47190		
106	344	Ц13-080206-1101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		614	1260,49	35,02	773941	21502	229243	382068	1248490	
				м кабеля		852,11	12,14	523196	7454		92481		
			Итого по разделу: 4. Включение пожарной электрозадвижки насосов									1885555	
			Раздел: 5. Рама по ВРУ										
107	346	Ц13-080103-3603 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. Монтаж оборудования		0,0978	1145269,06	23100,54	112007	2260	99576	7919	129520	
				т		104011,44	8452,89	10172	827		9594		
			Итого по разделу: 5. Рама по ВРУ									129520	
			Раздел: 6. Заделка кабельных проходов										
108	348	Е11-080301-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной		53,4759358	657,41	0,13	34086	7	19570	13496	51388	
				м стыка		271,32	0,06	14509	3		3806		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	348.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	10	1957				19570			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Заделка кабельных проходов									51388	
			Раздел: 7. Заземление молниезащита										
109	349	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	416	787,13 251,76	79,01 26,72	327446 104732	32869 11116	189846	83412 32868	443726	
110	350	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	35	990,64 271,13	32,24 10,69	34672 9490	1128 374	24054	7102 3342	45116	
111	351	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	21	5157,95 1355,63	218,73 68,01	108317 28468	4593 1428	75255	21525 10387	140229	
			Итого по разделу: 7. Заземление молниезащита									629071	
			Раздел: 8. Система уравнивания потенциалов										
112	352	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	280	833,97 755,28	5,37 1,46	233512 211478	1504 409	20530	152558 30887	416957	
113	354	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	280	489,17 470,75	4,23 0,13	136968 131810	1184 36	3973	94928 18553	250449	
	354.1	241-221-0103	Скоба полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	271,6	12				3259,2			Казахстан 100%
	354.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,1407	626				714,09			Казахстан 100%
114	355	Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	280	157,17 141,52	1,55 0,13	44008 39626	434 36	3948	28557 5804	78369	
	355.1	252-207-3974	Втулка В22	1000 шт	0,0336	31388				1054,64			
	355.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	1,12	1868				2092,16			
	355.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,588	626				368,09			Казахстан 100%
115	356	Ц13-080301-1401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме**	шт	20	1944,6 1807,51	45,48 4,37	38892 36150	909 87	1832	26091 5199	70182	
116	358	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	9011,93 5809,86	62,65 0	90119 58099	627 0	31394	41831 10556	142506	
117	360	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	689	513,51 329,23	20,57 5,34	353808 226839	14172 3679	112796	165973 41581	561362	
			Итого по разделу: 8. Система уравнивания потенциалов									1519825	
			Раздел: 9. Лотки										
118	364	Ц13-080201-1224 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Лотки кабельные на непроходных эстакадах. Монтаж оборудования**	м лотка	150	1002,18 382,64	506,78 176,45	150327 57396	76018 26468	16914	60381 16857	227565	
119	365	СКП/ПЛ ТОО "Almaty IT telecom"	Лоток проволочный (60х300х3000) ПЛМ.300.60	шт.	150	2317,77		347666		347666	27813	375479	
120	366	Ц13-080201-1205 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования**	шт.	54	655,47 480,05	115,75 26,72	35395 25923	6251 1443	3222	19703 4408	59506	
121	368	Ц13-080201-1209 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках**	шт.	100	77,49 40	36,71 16,03	7749 4000	3671 1603	78	4034 943	12726	
			Итого по разделу: 9. Лотки									675276	
			Раздел: 10. Кабельно-проводниковая продукция										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	415	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	41938 / 21664	362 / 0	19912	15598 / 4603	62139	
123	422	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	7207 / 3939	169 / 49	3099	2871 / 806	10884	
124	424	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	30500 / 15756	263 / 0	14481	11344 / 3348	45192	
125	428	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	10031,03 / 5711,28	144,12 / 48,58	30093 / 17134	433 / 146	12527	12441 / 3403	45937	
126	430	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	11438 / 5908	99 / 0	5431	4254 / 1255	16947	
127	435	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 / 5156,65	163,24 / 67,32	7778 / 5157	163 / 67	2458	3761 / 923	12462	
	435.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	435.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	435.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
128	437	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	38125 / 19695	329 / 0	18102	14180 / 4185	56490	
129	441	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	10031,03 / 5711,28	144,12 / 48,58	70217 / 39979	1009 / 340	29229	29030 / 7940	107187	
130	444	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	26688 / 13786	230 / 0	12671	9926 / 2929	39543	
131	447	Ц13-080303-1401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	6821,7 / 3873,24	32,88 / 0	47752 / 27113	230 / 0	20409	19521 / 5382	72655	
132	449	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	6834,03 / 3938,96	32,88 / 0	143515 / 82718	690 / 0	60106	59557 / 16246	219318	
133	452	Ц13-080303-0302 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	7	2518,31 / 2309,74	13,36 / 0	17628 / 16168	94 / 0	1366	11641 / 2342	31611	
134	461	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07 / 5156,65	163,24 / 67,32	7778 / 5157	163 / 67	2458	3761 / 923	12462	
	461.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	461.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	461.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
135	463	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99 / 3938,96	168,92 / 48,58	7207 / 3939	169 / 49	3099	2871 / 806	10884	
136	465	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	57188 / 29542	493 / 0	27153	21270 / 6277	84735	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	469	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	10031,03	144,12	130403	1874	54283	53912	199060	
						5711,28	48,58	74247	632		14745		
138	472	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3812,54	32,88	49563	427	23532	18434	73437	
						1969,48	0	25603	0		5440		
139	477	Ц13-080303-1401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	6821,7	32,88	88682	427	37903	36253	134930	
						3873,24	0	50352	0		9995		
140	479	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	39	2093,86	0	81661	0	634	58339	151200	
						2077,6	0	81026	0		11200		
141	482	Ц13-080303-0302 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	13	2518,31	13,36	32738	174	2538	21619	58706	
						2309,74	0	30027	0		4349		
142	485	Ц13-080201-0502 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	60	260,03	0	15602	0	0	11233	28982	
						260,03	0	15602	0		2147		
143	488	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
						5156,65	67,32	5157	67		923		
	488.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	488.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	461				267.38			Казахстан 100%
	488.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	486132				972.26			Казахстан 100%
144	490	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3812,54	32,88	26688	230	12671	9926	39543	
						1969,48	0	13786	0		2929		
145	493	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3812,54	32,88	15250	132	7241	5672	22596	
						1969,48	0	7878	0		1674		
146	496	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	2093,86	0	33502	0	260	23934	62031	
						2077,6	0	33242	0		4595		
147	501	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
						5156,65	67,32	5157	67		923		
	501.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	501.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	461				267.38			Казахстан 100%
	501.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	486132				972.26			Казахстан 100%
148	503	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3812,54	32,88	19063	164	9051	7090	28245	
						1969,48	0	9847	0		2092		
149	506	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3812,54	32,88	7625	66	3620	2836	11298	
						1969,48	0	3939	0		837		
150	509	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2093,86	0	16751	0	130	11967	31015	
						2077,6	0	16621	0		2297		
151	514	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
						5156,65	67,32	5157	67		923		
	514.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	514.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	514.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
152	516	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3812,54	32,88	19063	164	9051	7090	28245	
				шт.		1969,48	0	9847	0		2092		
153	519	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	10031,03	144,12	10031	145	4176	4147	15312	
				шт.		5711,28	48,58	5711	49		1134		
154	521	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3812,54	32,88	3813	33	1810	1418	5649	
				шт.		1969,48	0	1969	0		418		
155	524	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка		8	2093,86	0	16751	0	130	11967	31015	
				шт.		2077,6	0	16621	0		2297		
156	528	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,00185	1172775		2170		2170	174	2344	
157	529	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	7778,07	163,24	7778	163	2458	3761	12462	
				шкаф		5156,65	67,32	5157	67		923		
	529.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	529.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	529.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
158	531	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		30	2093,86	0	62816	0	488	44876	116307	
				шт.		2077,6	0	62328	0		8615		
159	533	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		250	833,97	5,37	208493	1343	18330	136213	372284	
				м		755,28	1,46	188820	365		27578		
160	539	Ц13-080303-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		25	6840,32	32,88	171008	822	70175	72008	262457	
				шт.		4000,44	0	100011	0		19441		
161	542	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		25	9011,93	62,65	225298	1566	78486	104578	356266	
				шт.		5809,86	0	145247	0		26390		
162	545	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка		7	2093,86	0	14657	0	114	10471	27138	
				шт.		2077,6	0	14543	0		2010		
163	547	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	10031,03	144,12	50155	721	20878	20736	76562	
				шт.		5711,28	48,58	28556	243		5671		
164	549	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка		9	6255,51	1934,2	56300	17408	1495	31981	95343	
				шт.		4155,2	780,11	37397	7021		7062		
			Итого по разделу: 10. Кабельно-проводниковая продукция									3108259	
			Раздел: 11. Кабельно-проводниковая продукция										
165	551	Е11-210301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		820	541,53	3,18	444055	2607	37499	291116	793981	
				м		492,62	0,47	403948	385		58810		
	551.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	98,4	300				29520			
	551.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	3,28	1868				6127,04			
			Итого по разделу: 11. Кабельно-проводниковая продукция									793981	
			ИТОГО:					8001563	244842	3059406	3437914	12354628	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					4697309	75207		915150		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		148256					
			Итого с временными									12502884	
			Зимние удорожания			0,7 %		87520					
			Итого с зимними удорожаниями									12590404	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		251808					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12842212	
			НДС			12 %		1541065					
			Итого с НДС									14383277	
			Аванс			30%						4116007	
			Итого к оплате									10267270	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (при наличии), индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекенов Е.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

ТОО" КлауИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Сервис 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (при наличии), индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анарбаев М.Е.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Технический надзор

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Авторский надзор

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т.Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002".Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауд.,д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" на 02-01-03.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АН) работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**Доп договор №01 от 21.10.2022 г. Доп соглашение №02 от 22.11.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 15.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**1144**	**2563,95**	**193,82**	**2933159**	**221730**	**923197**	**1775694**	**5085561**	
	1.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 основная для плитки	кг	8751,6	1563,14 89	88,12	1788232	100809	778897,4	376708		
2	2	**ПЛ/КП ТОО"Мир керамики"**	**Керамогранит SUPREME SMO01 НЕПОЛ.(60х120)Ametis by Estima**	**м²**	**1030**	**16110,54**		**16593856**		**16593856**	**1327505**	**17921361**	
3	3	**ПЛ/КП ТОО"Мир керамики"**	**Керамогранит,VISION VS03 НЕПОЛ.(60х120)**	**м²**	**102,5**	**15928,39**		**1632660**		**1632660**	**130613**	**1763273**	
4	4	**ПЛ/КП ТОО"Мир керамики"**	**Керамогранит,Latte GFU04LAT04P(600х600х10)**	**м²**	**11,5**	**7570,77**		**87064**		**87064**	**6965**	**94029**	
5	5	**Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**13,4**	**2442,83** **407,6**	**17,13** **6,64**	**32734** **5462**	**230** **89**	**27043**	**5218** **3036**	**40988**	
	5.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	13,534	1934				26174,76			
6	6	**Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены. Облицовка керамическими(КЕРАМОГРАНИТ) плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**40**	**3141,52** **2691,66**	**21,62** **10,12**	**125661** **107666**	**865** **405**	**17130**	**86457** **16970**	**229088**	
7	7	**ПЛ/КП ТОО"Мир керамики"**	**Керамогранит,Light Brown (600х600х10)GFU04BRW04R**	**м²**	**40**	**7094,46**		**283778**		**283778**	**22702**	**306480**	
8	8	**Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1437**	**442,56** **357,41**	**1,1** **0,56**	**635959** **513598**	**1581** **805**	**120780**	**411528** **83806**	**1131293**	
	8.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая пропитывающая для внутренних работ	кг	359,25	210				75442,5			Казахстан 100%
	8.2	23б-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	172,44	262				45179,28			Казахстан 100%
9	9	**Е11-150108-1401 Кзтр и Кзм=1,04**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м²**	**113**	**2160,66** **1947,58**	**213,08** **102,37**	**244155** **220077**	**24078** **11568**	**0**	**185315** **34358**	**463828**	
10	10	**С1232-401-0301**	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе**	**м²**	**113**	**4147**		**468611**		**468611**	**37489**	**506100**	
11	11	**С1231-101-0101**	**Подвесная система для алюминиевых реечных потолков**	**м²**	**113**	**14734**		**1664942**		**1664942**	**133195**	**1798137**	Казахстан
12	12	**Е11-110101-3401 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия из досок паркетных. Устройство**	**м² покрытия**	**138,5**	**10017,63** **1612,67**	**126,22** **53,18**	**1387442** **223355**	**17481** **7365**	**1146605**	**216877** **128345**	**1732664**	
	12.1	215-301-0208	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	м²	141,27	5956				841404,12			
13	13	**С1233-201-0801**	**Паркетная доска толщ.15мм**	м²	138,5	34387		**4762600**		**4762600**	**381008**	**5143608**	
14	14	**Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	70,2	422,93 125,7	3,36 1,57	29690 8824	236 110	29630	8398 3047	41135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	70,902	289				20490,68			Казахстан 100%
15	15	**Е11-150403-0303 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м² окрашенной поверхности	5,1246	1098,5	5,14	5629	27	1285	3465	9822	
	15.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5945	570				344,19			Казахстан 100%
	15.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,7673	116				321			
	15.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2812	474				607,27			
16	16	**Е11-150108-1504 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены с оконным проемом. Облицовка панелями МДФ на клее**	м² стен (за вычетом проемов)	81,3	1426,22	24,17	115952	1965	26779	70448	201312	
	16.1	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	294,8832	77	10,49	87207	853	22706,01	14912		Казахстан 100%
17	17	**ПЛ/КП ТОО"ЕВРОЛЮКС"**	**Стеновые панели МДФ**	лист	23,7997658	116571,43		2774373		2774373	221950	2996323	
18	18	**Е11-150301-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка**	м деталей	25	1766,85	24,69	44171	617	2143	33348	83721	
	18.1	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,5	1656,45	10,96	41411	274	362	6202		
	18.2	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0022	104858				225,44			
	18.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,5	659				988,5			Казахстан 100%
19	19	**С1232-103-0201**	**Гипсовая 3D панель(500х500)мм**	м²	25	1823		45575		45575	3646	49221	
20	20	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м² потолка	1380,2	4053,08	20,18	5594061	27852	2991956	2327279	8555045	
	20.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	2456,756	104	8,41	2574252	11607	255502,62	633705		Казахстан 100%
	20.2	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	1421,606	669				951054,41			
	20.3	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	938,26	201				188590,25			Казахстан 100%
	20.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3952,0647	306				1209331,79			Казахстан 100%
21	21	**Е11-150108-1601 Кзтр и Кзм=1,04**	**Потолки. Облицовка керамическими панелями на клее**	м²	170	6653,38	45,92	1131075	7806	67136	847909	2137303	
	21.1	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 универсальная КН-2	кг	88,4	759	22,09	1056132	3755	67095,6	158319		
22	22	**Е11-150108-1503 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены глухие. Облицовка керамическими панелями на клее**	м² стен (за вычетом проемов)	420,8	1349,57	20,85	567899	8773	164196	318992	957842	
23	23	ПЛ/КП ТОО"Мир керамики"	Керамическая панель(3000х1000)-Laminam- naturali Calacatta Vagi Oro	м²	6,3	68850	9,06	394929	3812	433755	70951	468455	
24	24	ПЛ/КП ТОО"Мир керамики"	Керамическая панель(1000х3000)-Laminam kauri beige	м²	350,07	29325		10265803		10265803	34700	11087067	
25	25	ПЛ/КП ТОО"Мир керамики"	Керамическая панель(1000х3000)-Laminam Sole Blanco	м²	263,97	31237,5		8245763		8245763	821264	8905424	
26	26	Е11-070519-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	97	2545	5,39	246865	523	16418	659661	559629	
27	27	С1222-503-0306	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	72,391	58176	2370,35	4211395	229924	4211395	271310 41454 290441	3920954	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	**Е11-150406-0201 Кзтр и Кзм=1,04**	**Поверхности. Установка плинтуса из МДФ(100х25)мм**		321,78	493,4	0	158766	0	32249	101213	280779	
	28.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	1 м		393,18	0	126517	0		20800		
	28.2	291-193-0024	клей бустилат	м	337,869	70				23650,83			
29	29	ПЛ/КП "ПОЛ БЕРРИ"	Плинтус МДФ(100х25)мм	кг	19,4516	442				8597,61			
30	30	**Е11-110101-3607 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"**	шт	128,712	5664,64		729107		729107	58328	787435	
	30.1	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м² покрытия	240	2978,95	30,18	714948	7243	544337	157075	941784	
				м²	244,8	680,7	15,56	163368	3734		69761		
31	31	**Е11-110101-3607 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"**			2204				539539,2			
	31.1	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м² покрытия	56	2978,95	30,18	166821	1690	127012	36651	219750	
				м²	57,12	680,7	15,56	38119	871		16278		
						2204				125892,48			
			ИТОГО:					67765946	322697	59859855	6857177	78419410,8	
			В том числе :					7583391	146070		5969852		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		941033		0			
			Итого с временными									79360444	
			Зимние удорожания			0,7 %		555523					
			Итого с зимними удорожаниями									79915967	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1598319					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									81514286	
			НДС			12 %		9781714					
			Итого с НДС									91296000,6	
			Аванс			30%							
			Итого к оплате									91296000,6	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, [illegible] фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" КлаУИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, [illegible] фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Директор Мукатулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический директор Калибаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Аскарбек К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т.Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкции акимата Алматинской области" на 02-01-09 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК (ОВ,К) работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/04/22 от 20.04.2022 г.Доп.договор №01 от 21.10.2022 г. Доп соглашение №02 от 22.11.2022г

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кондиционирование системы DVM										
1	1	Е11-202601-1701 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	2	19425,56	6501,28	38851	13002	264	30514	74914	
				шт	8	12792,28	2776,16	25585	5552	264	5549		
	1.1	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100			33							
2	3	Е11-202601-1701 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	1	19425,56	6501,28	19426	6501	132	15257	37458	
				шт	4	12792,28	2776,16	12792	2776	132	2775		
	3.1	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100			33							
3	5	Е11-202601-1701 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	9	19425,56	6501,28	174830	58511	1188	137314	337115	
				шт	36	12792,28	2776,16	115131	24985	1188	24971		
	5.1	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100			33							
4	7	Е11-202601-1701 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	2	19425,56	6501,28	38851	13002	264	30514	74914	
				шт	8	12792,28	2776,16	25585	5552	264	5549		
	7.1	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100			33							
5	9	Е11-202601-1702 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	1 блок	197	17759,63	3288,49	3498647	647833	117343	2944198	6958272	
				т	0,1836	13875,49	1374,68	2733472	270812	75128,74	515427		
	9.1	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	29,55	409189				22842,13			
	9.2	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86			773							
6	21	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на стене пульта**	шт.	197	1066,2	0	210041	0	5398	153483	392605	
						1038,8	0	204644	0		29081		
7	24	Ц13-100301-0104 Кзтр и Кзм=1,06	**Плата дополнительная. Установка на готовом месте**	шт.	10	3984,11	634,51	39841	6345	0	21531	66282	
						3349,6	180,02	33496	1800		4910		
8	26	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кзм=1,06	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ГЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	1750,45	42,79	1750	43	0	1296	3290	
						1707,66	20	1708	20		244		
9	68	Е11-090601-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0,1885	169127,33	3771,15	31881	711	612	21209	57337	
						162108	954,98	30557	180		4247		
	68.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				46,26			
	68.2	261-107-0576	Электроды, ф4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	289955				196,76			
	68.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	623062				70,47			
	68.4	214-203-0103	Шеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	545661				199,54			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Кондиционирование системы DVM									8002187	
			Раздел: 2. Холодоснабжение приточных установок										
10	71	Е11-202601-1701 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	3	19425,56	6501,28	58277	19503	396	45771	112372	
				шт	12	12792,28	2776,16	38377	8328	396	8324		
	71.1	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100			33							
11	115	Е11-090601-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**		0,03625	169127,33	3771,15	6131	137	118	4079	11027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей			Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	115.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т конструкций		162108	954,98	5876	35		817		
	115.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	2453940				8,9			
	115.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	289955				37,85			
	115.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	623062				13,55			
				т	0,0001	545661				38,37			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Холодоснабжение приточных установок										
			Раздел: 3. Кондиционирование. Системы ПК1, ПК2									**123399**	
12	118	**Е11-202701-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Прецизионные шкафные кондиционеры, теплопроизводительность до 10 кВт. Монтаж**										
	118.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	**фанкойл**	**2**	**30571,56**	**41,08**	**61143**	**82**	**294**	**59552**	**130351**	
				т	0,0009	289955	**0**	**60767**	**0**		**9656**		
13	136	**Е11-090601-0103 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**		**0,0145**	**169127,33**				260,96			
	136.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	**т конструкций**		**162108**	**3771,15**	**2452**	**55**	**47**	**1631**	**4410**	
	136.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	2453940	**954,98**	**2351**	**14**		**327**		
	136.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	289955				3,56			
	136.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	623062				15,14			
				т	0	545661				5,42			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Кондиционирование. Системы ПК1, ПК2							15,35			
			ИТОГО:					**4182121**	**765725**	**126056**	**3466349**	**134761**	
			В том числе :					**3290341**	**320054**		**611877**	**8260347**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**99124**					
			Итого с временными									**8359471**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**58516**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8417987**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**168360**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8586347**	
			НДС			**12 %**		**1030362**					
			Итого с НДС										
			Аванс			**30%**						**9616709**	
			Итого к оплате										
			Заказчик					**Подрядчик**				**9616709**	

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Рахадаев Е.А.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

ТОО" KravИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов А.Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауыл,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" на 02-01-05 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (ОВ,О) работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/04/22 от 20.04.2022 г.,Доп.договор №01 от 21.10.2022 г, Доп соглашение №02 от 22.11.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Радиаторы и трубопроводы										
31	31	**Е11-161101-0101 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		270	128,31	1,54	34644	416	632	32924	72973	
				м трубопровода		124,43	0	33596	0		5405		
	31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,054	579				31,27			Казахстан 100%
	31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,135	474				63,99			
63	63	**Е11-161101-0101 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		2625	128,31	1,54	336814	4043	6143	320093	709460	
				м трубопровода		124,43	0	326629	0		52553		
	63.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,525	579				303,98			Казахстан 100%
	63.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,3125	474				622,13			
			Итого по разделу: 1. Радиаторы и трубопроводы									782433	
			Раздел: 2. Запорная, регулирующая арматура										
81	81	**Е11-181101-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		42	3351,4	0	140759	0	121359	19012	172552	
				комплект		461,9	0	19400	0		12781		
	81.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	42	2870				120540			
82	82	**Е11-181101-0104 Ктр и Кзм=1,04**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		42	702,33	0	29498	0	4017	24972	58828	
				комплект		606,69	0	25481	0		4358		
	82.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0046	692172				3197,83			
	82.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,84	474				398,16			
84	84	**Е11-181001-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**		4	22013,57	218,98	88054	876	81307	6002	101580	
				фильтр		1467,81	63,24	5871	253		7524		
	84.1	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления. d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	20305				81220			
85	85	**Е11-181001-0103 Ктр и Кзм=1,04**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**		1	22873,55	321,32	22874	322	20802	1819	26668	
				фильтр		1750,72	105,69	1751	106		1975		
	85.1	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления. d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	20777				20777			
86	86	**Е11-181001-0104 Ктр и Кзм=1,04**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**		1	25771,89	327,94	25772	328	23693	1819	29798	
				фильтр		1750,72	105,4	1751	105		2207		
	86.1	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления. d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	23666				23666			
87	87	**Е11-160602-0201 Ктр и Кзм=1,04**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		12	875,59	2,87	10507	34	1029	9265	21354	
				шт.		786,95	0,86	9443	10		1582		
	87.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,08	708				764,64			
	87.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,24	474				113,76			
88	88	**Е11-160602-0201 Ктр и Кзм=1,04**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		15	875,59	2,87	13134	43	1287	11581	26692	
				шт.		786,95	0,86	11804	13		1977		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	88.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,35	708				955,8			
	88.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3	474				142,2			
89	89	Е11-160602-0202 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**		3	1024,48	2,87	3073	9	408	2606	6133	
				шт.		885,68	0,86	2657	3		454		
	89.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,42	708				297,36			
	89.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09	474				42,66			
99	99	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		2	875,59	2,87	1751	6	172	1544	3559	
				шт.		786,95	0,86	1574	2		264		
	99.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,18	708				127,44			
	99.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	474				18,96			
100	100	Е11-160602-0202 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**		4	1024,48	2,87	4098	11	544	3475	8179	
				шт.		885,68	0,86	3543	3		606		
	100.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,56	708				396,48			
	100.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12	474				56,88			
			Итого по разделу: 2. Запорная, регулирующая арматура									455343	
			Раздел: 3. Строительные работы										
113	113	С1234-303-0507	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм**		99	1851		183249		183249		197909	Казахстан
				м							14660		
114	114	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		215	116,65	3,15	25080	677	10266	9813	37684	
				м²		65,75	0,39	14136	84		2791		
	114.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0194	467116				9038,69			Казахстан 100%
115	115	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		215	1269,09	1,52	272854	327	30870	193455	503614	
				м² окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	241658	161		37305		
	115.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	52,89	474				25069,86			
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									739207	
			Раздел: 4. Распределительный коллектор из стальных электросварных труб										
118	118	Е11-180601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Гребенки паровозораспределительные из стальных труб. Установка**		12	27246,57	303,34	326959	3640	156921	164225	530479	
				шт.		13866,49	98,19	166398	1178		39295		
	118.1	261-302-0252	Гребенки паровозораспределительные с корпусом из стальных труб. Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков. Dн 57 мм	комплект	12	12945				155340			
			Итого по разделу: 4. Распределительный коллектор из стальных электросварных труб									530479	
			Раздел: 5. Тепловые завесы и электроконвекторы										
119	119	Е11-201701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**		3	15538,88	1167,7	46617	3503	2770	40515	94103	
				агрегат		13447,98	332,66	40344	998		6971		
	119.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0027	813201				2195,64			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Тепловые завесы и электроконвекторы									94103	
			Раздел: 6. Гильзы										
124	124	Е11-290174-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		698	1536,06	1,01	1072170	705	4209	1173980	2425843	
				гильза		1529,02	0	1067256	0		179693		
	124.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,3141	8558				2688,07			
	124.2	261-107-0923	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,0014	479063				668,77			
			Итого по разделу: 6. Гильзы									2425843	
			ИТОГО:								2017100	5027408	
											372401		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		60329					
			Итого с временными									5087737	
			Зимние удорожания			0,7 %		35614					
			Итого с зимними удорожаниями									5123351	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102467					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5225818	
			НДС			12 %		627098					
			Итого с НДС									5852916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Аванс			**30%**						1755875	
			Итого к оплате									4097041	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Руководитель Бектасов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" КазИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Сити 2002"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Директор Ан[illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Ан[illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т.Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы,Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкции акимата Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкции акимата Алматинской области" на 02-01-03.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**Доп.договор №01 от 21.10.2022 г; Доп соглашение №02 от 22.11.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 10.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	46	**Е11-110101-3408 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытие ламинированное напольное,Ламинат класс33,толщ.8мм). Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м² покрытия**	303,03	12863,67	86,53	3898078	26221	3737602	137227	4358129	
	46.1	233-201-0501	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 8 мм	м²	315.1512	443,04 11641	38,72	134254	11733	3668675.12	322824		
2	47	**Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	290	422,93	3,36	122650	974	85222	34693	169929	
	47.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	292.9	125,7 289	1,57	36453	455	84648.1	12586		
3	48	**Е11-150403-0.303 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м² окрашиваемой поверхности**	21.17	1098,5	5,14	23255	109	5308	14313	40574	Казахстан 100%
	48.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2.4557	842,65 579	2,49	178.39	53	1421.86	3006		
	48.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.4318	116				1326.09			Казахстан 100%
	48.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5.2925	474				2508.64			
4	103	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	135,5	493,18	2,52	66826	342	4692	58235	135066	
	103.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0.2168	456,03 21646	1,18	61792	160	4692.85	10005		Казахстан 100%
5	126	**Е11-110101-3601 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)**	**м² покрытия**	9,5	3975,67	60,39	37769	574	33564	3641	44723	
	126.1	233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный класс 31, 32	м²	9.88	382,22 3269	25,47	3631	242	32297.72	3313		
6	127	**Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	11,5	422,93	3,36	4864	39	3380	1376	6739	
	127.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	11.615	125,7 289	1,57	1446	18	3356.74	499		Казахстан 100%
7	128	**Е11-150403-0.303 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м² окрашиваемой поверхности**	0,8395	1098,5	5,14	922	4	210	568	1609	
	128.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0974	842,65 579	2,49	707	2	56.38	119		
	128.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.4533	116				52.59			Казахстан 100%
	128.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.2099	474				99.48			
8	145	**Е11-110101-3408 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытие ламинированное напольное,Ламинат класс33,толщ.8мм). Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м² покрытия**	661,77	12863,67	86,53	8512791	57263	8162337	299683	9517471	
	145.1	233-201-0501	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 8 мм	м²	688.2408	443,04 11641	38,72	293191	25624	8011811.15	704997		
9	146	**Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	534,26	422,93	3,36	225955	1795	157003	63914	313056	
	146.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	539.6026	125,7 289	1,57	67156	839	155945.15	23187		
10	147	**Е11-150403-0.303 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м² окрашиваемой поверхности**	39,00098	1098,5	5,14	42843	200	9778	26369	74749	Казахстан 100%
	147.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4.5241	842,65 579	2,49	32864	97	2619.46	5537		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	147.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	21.0605	116				2443.02			
	147.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9.7502	474				4621.62			
11	265	**Е11-110101-3408 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытие ламинированное напольное.Ламинат класс33,толщ.8мм). Укладка бесклеевым (замковым) способом**		369,15	12863,67	86,53	4748624	31942	4553133	167170	5309057	
				м² покрытия		443,04	38,72	163548	14293		393263		
	265.1	233-201-0501	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 8 мм	м²	383.916	11641				4469166.16			
12	266	**Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**		302,8	422,93	3,36	128063	1017	88984	36224	177429	
				м плинтусов		125,7	1,57	38062	475		13142		
	266.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	305.828	289				88384.29			Казахстан 100%
13	267	**Е11-150403-0303 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		22,1044	1098,5	5,14	24282	114	5542	14945	42365	
				м² окрашиваемой поверхности		842,65	2,49	18626	55		3138		
	267.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2.5641	579				1484.62			Казахстан 100%
	267.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.9364	116				1384.62			
	267.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5.5261	474				2619.37			
14	324	**Е11-110101-3408 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытие ламинированное напольное.Ламинат класс33,толщ.8мм). Укладка бесклеевым (замковым) способом**		778,52	12863,67	86,53	10014624	67365	9602344	352553	11196550	
				м² покрытия		443,04	38,72	344916	30144		829373		
	324.1	233-201-0501	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 8 мм	м²	809.6608	11641				9425261.37			
15	325	**Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**		664,95	422,93	3,36	281227	2234	195409	79548	389634	
				м плинтусов		125,7	1,57	83584	1044		28859		
	325.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	671.5995	289				194092.26			Казахстан 100%
16	326	**Е11-150403-0303 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		48,54135	1098,5	5,14	53323	250	12170	32819	93033	
				м² окрашиваемой поверхности		842,65	2,49	40903	121		6891		
	326.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5.6308	579				3260.23			Казахстан 100%
	326.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	26.2123	116				3040.63			
	326.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12.1353	474				5752.15			
17	363	**Е11-110101-3408 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытие ламинированное напольное.Ламинат класс33,толщ.8мм). Укладка бесклеевым (замковым) способом**		786,85	12863,67	86,53	10121779	68086	9705087	356325	11316351	
				м² покрытия		443,04	38,72	348606	30467		838247		
	363.1	233-201-0501	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 8 мм	м²	818.324	11641				9526109.68			
18	364	**Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**		644,1	422,93	3,36	272409	2164	189282	77054	377417	
				м плинтусов		125,7	1,57	80963	1011		27954		
	364.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	650.541	289				188086.35			Казахстан 100%
19	365	**Е11-150403-0303 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		47,0193	1098,5	5,14	51651	242	11788	31790	90116	
				м² окрашиваемой поверхности		842,65	2,49	39621	117		6675		
	365.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5.4542	579				3158			Казахстан 100%
	365.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	25.3904	116				2945.29			
	365.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11.7548	474				5571.79			
20	402	**Е11-110101-3408 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытие ламинированное напольное.Ламинат класс33,толщ.8мм). Укладка бесклеевым (замковым) способом**		780,41	12863,67	86,53	10038937	67528	9625655	353409	11223732	
				м² покрытия		443,04	38,72	345753	30217		831386		
	402.1	233-201-0501	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 8 мм	м²	811.6264	11641				9448142.92			
21	403	**Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**		682,9	422,93	3,36	288819	2294	200684	81695	400152	
				м плинтусов		125,7	1,57	85841	1072		29638		
	403.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	689.729	289				199331.68			Казахстан 100%
22	404	**Е11-150403-0303 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		49,8517	1098,5	5,14	54762	256	12498	33705	95544	
				м² окрашиваемой поверхности		842,65	2,49	42008	124		7077		
	404.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5.7828	579				3348.24			Казахстан 100%
	404.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	26.9199	116				3122.71			
	404.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12.4629	474				5907.43			
23	412	**Е11-110101-0405 Кзтр и Кзм=1,04**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		89,91054	1059,78	57,71	95285	5189	39744	47996	154744	
				м² изолируемой поверхности		560,03	7,86	50353	707		11463		
	412.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.1582	195651				30960.31			
	412.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0512	77199				3956.37			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	413	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		81,22	11851,05	193,82	962542	15742	819842	126068	1175699	
				м² покрытия		1563,14	88,12	126958	7157		87089		
	413 1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	621,333	89				55298,64			
	413 2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	82,8444	9105				754298,26			
25	414	**Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		109,7	2442,83	17,13	267978	1879	221386	42716	335550	
				м		407,6	6,64	44714	728		24856		
	414 1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	110,797	1934				214281,4			
26	422	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		33,3	4705,15	27,17	156681	905	77927	73536	248634	
				м² покрытия		2337,82	11,41	77849	380		18417		
	422 1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	133,2	72				9590,4			
	422 2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,325	262				2181,15			Казахстан 100%
	422 3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	33,966	1902				64603,33			
27	423	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		35,1	493,18	2,52	17311	88	1216	15085	34988	
				м плинтусов		456,03	1,18	16007	41		2592		
	423 1	232-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0562	21646				1215,64			Казахстан 100%
28	424	**С1233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		2,658825	1902		5057		5057		5462	
				м²							405		
29	427	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия(площадки) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		23,52	11851,05	193,82	278737	4559	237413	36507	340464	
				м² покрытия		1563,14	88,12	36765	2073		25220		
	427 1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	179,928	89				16013,59			
	427 2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	23,9904	9105				218432,59			
30	428	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия(проступи) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		17,82	8006,67	193,82	142679	3454	111370	27660	183966	
				м² покрытия		1563,14	88,12	27855	1570		13627		
	428 1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	136,323	89				12132,75			
	428 2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м²	18,1764	5336				96989,27			
31	429	**Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)**		9,1	5080,54	21,62	46233	197	21542	19669	71174	
				м² поверхности облицовки подступенок		2691,66	10,12	24494	92		5272		
	429 1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	9,282	1901				17645,08			
32	432	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия(площадки) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		70,56	11851,05	193,82	836210	13676	712239	109522	1021391	
				м² покрытия		1563,14	88,12	110295	6218		75659		
	432 1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	539,784	89				48040,78			
	432 2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	71,9712	9105				655297,78			
33	433	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия(проступи) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		53,46	8006,67	193,82	428037	10362	334109	82980	551898	
				м² покрытия		1563,14	88,12	83565	4711		40881		
	433 1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	408,969	89				36398,24			
	433 2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м²	54,5292	5336				290967,81			
34	434	**Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)**		27,3	5080,54	21,62	138699	590	64626	59007	213523	
				м² поверхности облицовки подступенок		2691,66	10,12	73482	276		15817		
	434 1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	27,846	1901				52935,25			
			Итого по разделу: 1. Полы									**5971091 8**	
			Раздел: 2. Двери										
35	481	**Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		43,68	2486,48	120,16	108609	5248	27814	70062	192965	
				м²		1729,56	52,64	75547	2299		14294		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	481.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.0437	104757				4575.79			
	481.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	10.4832	1957				20515.62			Казахстан 100%
36	483	**Е11-100107-0106 Кзтр в Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	126,63	2486,48 1729,56	120,16 52,64	314863 219014	15216 6666	80633	203112 41438	559413	
	483.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.1266	104757				13265.38			
	483.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	30.3912	1957				59473.58			Казахстан 100%
37	485	**Е11-100107-0106 Кзтр в Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	378	2486,48 1729,56	120,16 52,64	939889 653774	45421 19898	240695	606304 123697	1669890	
	485.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.378	104757				39598.15			
	485.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	90.72	1957				177539.04			Казахстан 100%
38	487	**Е11-100107-0106 Кзтр в Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	2,1	2486,48 1729,56	120,16 52,64	5222 3632	253 111	1337	3368 687	9277	
	487.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.0021	104757				219.99			
	487.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.504	1957				986.33			Казахстан 100%
39	489	**Е11-090403-0501 Кзтр в Кзм=1,08**	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1939,69 1936,94	2,75 0	1940 1937	3 0	0	1336 262	3538	
40	491	**Е11-100107-0106 Кзтр в Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	37,8	2486,48 1729,56	120,16 52,64	93989 65377	4542 1990	24070	60630 12370	166989	
	491.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.0378	104757				3959.81			
	491.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	9.072	1957				17753.9			Казахстан 100%
41	493	**Е11-100107-0106 Кзтр в Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	19,845	2486,48 1729,56	120,16 52,64	49344 34323	2385 1045	12637	31831 6494	87669	
	493.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.0198	104757				2078.9			
	493.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	4.7628	1957				9320.8			Казахстан 100%
42	495	**Е11-100107-0106 Кзтр в Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	2,94	2486,48 1729,56	120,16 52,64	7310 5085	354 155	1872	4716 962	12988	
	495.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.0029	104757				307.99			
	495.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.7056	1957				1380.86			Казахстан 100%
43	497	**Е11-100107-0106 Кзтр в Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	4,2	2486,48 1729,56	120,16 52,64	10443 7264	505 221	2674	6737 1374	18554	
	497.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.0042	104757				439.98			
	497.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1.008	1957				1972.66			Казахстан 100%
44	499	**Е11-100107-0107 Кзтр в Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	9,45	2133,81 1473,85	166,14 75,96	20165 13928	1570 718	4667	13181 2668	36014	
	499.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.0095	104757				989.95			
	499.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1.701	1957				3328.86			Казахстан 100%
45	501	**Е11-090403-0403 Кзтр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	11,34	3924,21 3319,02	71,7 32,65	44501 37638	813 370	6050	26225 5658	76384	
	501.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2.0412	1957				3994.63			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	501.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4.4237	308				1362.51			
46	503	**Е11-090403-0403 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	2,31	3924,21 3319,02	71,7 32,65	9065 7667	165 75	1232	5342 1153	15560	
	503.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.4158	1957				813.72			Казахстан 100%
	505.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.9011	308				277.55			
47	505	**Е11-090403-0403 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	7,56	3924,21 3319,02	71,7 32,65	29667 25092	542 247	4033	17484 3772	50923	
	505.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1.3608	1957				2663.09			Казахстан 100%
	505.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2.9492	308				908.34			
48	507	**Е11-090403-0401 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	3,78	4294,45 3567,65	67,85 30,65	16233 13486	257 116	2491	9385 2049	27667	
	507.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.9072	1957				1775.39			Казахстан 100%
	507.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.5902	308				489.8			
49	509	**Е11-090403-0401 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	14,7	4294,45 3567,65	67,85 30,65	63128 52444	998 451	9687	36498 7970	107596	
	509.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3.528	1957				6904.3			Казахстан 100%
	509.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6.1843	308				1904.76			
50	511	**Е11-090403-0401 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	16,8	4294,45 3567,65	67,85 30,65	72147 59937	1140 515	11070	41712 9109	122968	
	511.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	4.032	1957				7890.62			Казахстан 100%
	511.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7.0678	308				2176.87			
51	513	**Е11-090403-0401 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	1,89	4294,45 3567,65	67,85 30,65	8117 6743	128 58	1245	4693 1025	13835	
	513.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.4536	1957				887.7			Казахстан 100%
	513.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.7951	308				244.9			
52	515	**Е11-201101-0101 Кутр и Кзм=1,04**	**Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	6	52502,39 4440,07	479,15 123,64	315014 26640	2875 742	285499	26835 27348	369197	
	515.1	246-301-0202	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт	6	44053				264318			Казахстан 100%
53	516	**Е11-090403-0401 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	2,52	4294,45 3567,65	67,85 30,65	10822 8998	171 77	1661	6257 1366	18445	
	516.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.6048	1957				1183.59			Казахстан 100%
	516.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.0602	308				326.53			
54	518	**Е11-090403-0401 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	12,6	4294,45 3567,65	67,85 30,65	54110 44952	855 386	8303	31284 6831	92225	
	518.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3.024	1957				5917.97			Казахстан 100%
	518.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5.3008	308				1632.65			
55	520	**Е11-090403-0401 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	2,1	4294,45 3567,65	67,85 30,65	9018 7492	142 64	1384	5214 1139	15371	
	520.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.504	1957				986.33			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	520.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.8835	308				272.11			
56	522	**Е11-090403-0402 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах**										
				м²	48,3	4526,07	68,76	218609	3321	31827	127610	373917	
	522.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	11.592	3798,36 / 1957	30,65	183461	1480	22685.54	27698		Казахстан 100%
	522.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	20.3198	308				6258.5			
57	524	**Е11-201101-0105 Кзтр и Кзм=1,04**	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**										
				дверь	1	65127,39	479,15	65127	480	60208	4472	75167	
	524.1	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт	1	4440,07 / 56678	123,64	4440	124	56678	5568		Казахстан 100%
58	525	**Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**										
				м²	2,1	4294,45	67,85	9018	142	1384	5214	15371	
	525.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.504	3567,65 / 1957	30,65	7492	64	986.33	1139		Казахстан 100%
	525.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.8835	308				272.11			
59	527	**Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**										
				м²	1,6	4294,45	67,85	6871	109	1054	3973	11711	
	527.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.384	3567,65 / 1957	30,65	5708	49	751.49	867		Казахстан 100%
	527.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.6731	308				207.32			
60	529	**Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**										
				м²	2,16	3924,21	71,7	8476	155	1152	4995	14549	
	529.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.3888	3319,02 / 1957	32,65	7169	71	760.88	1078		Казахстан 100%
	529.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.8426	308				259.53			
61	531	**Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**										
				м²	2,16	3924,21	71,7	8476	155	1152	4995	14549	
	531.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.3888	3319,02 / 1957	32,65	7169	71	760.88	1078		Казахстан 100%
	531.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.8426	308				259.53			
62	533	**Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**										
				м²	1,8	4294,45	67,85	7730	122	1186	4469	13175	
	533.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.432	3567,65 / 1957	30,65	6422	55	845.42	976		Казахстан 100%
	533.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.7573	308				233.24			
63	535	**Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**										
				м²	3,15	3924,21	71,7	12361	226	1680	7285	21218	
	535.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.567	3319,02 / 1957	32,65	10455	103	1109.62	1572		Казахстан 100%
	535.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.2288	308				378.48			
64	537	**Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**										
				м²	1,89	4294,45	67,85	8117	128	1245	4693	13835	
	537.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0.4536	3567,65 / 1957	30,65	6743	58	887.7	1025		Казахстан 100%
	537.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.7951	308				244.9			
65	539	**С1248-405-0504**	**Колонаборная панель, накладная**	шт.	12	12395		148740		148740		160639	
			Итого по разделу: 2. Двери								11899	4381599	
			Раздел: 3. Окна										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	543	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,3	1502,57 331,72	7,19 3,54	1953 431	10 5	1513	392 188	2533	
	543.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,7358	1957				1439,96			Казахстан 100%
67	544	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1,3	1238		1609		1609	129	1738	Казахстан
69	548	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,6	1502,57 331,72	7,19 3,54	3907 862	18 9	3026	784 375	5066	
	548.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,4716	1957				2879,92			Казахстан 100%
71	551	E11-100501-0704 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	12,78	2506,89 1986,44	40,99 7,74	32038 25387	524 99	6127	22937 4398	59373	
72	553	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,4	1502,57 331,72	7,19 3,54	9616 2123	46 23	7447	1931 924	12471	
	553.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,6224	1957				7089,04			Казахстан 100%
74	558	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,8	1502,57 331,72	7,19 3,54	7212 1592	35 17	5586	1448 693	9353	
	558.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,7168	1957				5316,78			Казахстан 100%
76	563	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,85	1502,57 331,72	7,19 3,54	1277 282	6 3	989	256 123	1656	
	563.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,4811	1957				941,51			Казахстан 100%
77	564	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	0,85	1238		1052		1052	84	1136	Казахстан
79	566	E11-100501-0702 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	1,44	3134,09 2449,26	42,93 7,74	4513 3527	62 11	924	3184 616	8313	
80	568	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,3	1502,57 331,72	7,19 3,54	1953 431	10 5	1513	392 188	2533	
	568.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,7358	1957				1439,96			Казахстан 100%
82	573	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,75	1502,57 331,72	7,19 3,54	5635 1244	27 13	4364	1131 541	7307	
	573.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,1225	1957				4155,73			Казахстан 100%
83	577	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,6	1502,57 331,72	7,19 3,54	3907 862	18 9	3026	784 375	5066	
	577.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,4716	1957				2879,92			Казахстан 100%
85	582	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,065	1502,57 331,72	7,19 3,54	1600 353	8 4	1239	321 154	2075	
	582.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,6028	1957				1179,66			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	587	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,065	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	1600 / 353	8 / 4	1280	321 / 154	2075	
	587.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,6028	1957				1179,66			Казахстан 100%
89	592	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2,3	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	3456 / 763	16 / 8	2676	694 / 332	4482	
	592.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,3018	1957				2547,62			Казахстан 100%
91	597	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	14,4	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	21637 / 4777	104 / 51	16757	4345 / 2078	28060	
	597.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	8,1504	1957				15950,33			Казахстан 100%
93	602	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	0,95	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	1427 / 315	6 / 3	1105	287 / 137	1851	
	602.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,5377	1957				1052,28			Казахстан 100%
95	607	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2,65	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	3982 / 879	19 / 9	3084	800 / 383	5165	
	607.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,4999	1957				2935,3			Казахстан 100%
97	612	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,6	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	2404 / 531	12 / 6	1862	483 / 231	3118	
	612.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,9056	1957				1772,26			Казахстан 100%
99	617	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	0,95	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	1427 / 315	6 / 3	1105	287 / 137	1851	
	617.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,5377	1957				1052,28			Казахстан 100%
101	622	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	6,225	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	9353 / 2065	45 / 22	7244	1878 / 899	12130	
	622.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,5234	1957				6895,2			Казахстан 100%
103	627	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	6,225	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	9353 / 2065	45 / 22	7244	1878 / 899	12130	
	627.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,5234	1957				6895,2			Казахстан 100%
106	637	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	52,8	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	79336 / 17515	380 / 187	61441	15931 / 7621	102888	
	637.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	29,8848	1957				58484,55			Казахстан 100%
108	642	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4,25	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	6386 / 1410	31 / 15	4946	1282 / 613	8281	
	642.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,4055	1957				4707,56			Казахстан 100%
110	647	E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		14,85	1502,57	7,19	22313	107	17280	4481	28937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	647.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	8.4051	331,72 1957	3,54	4926	53	16448.78	2143		Казахстан 100%
112	652	**E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		5,5	1502,57	7,19	8264	39	6400	1660	10718	
	652.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	3.113	331,72 1957	3,54	1824	19	6092.14	794		Казахстан 100%
114	657	**E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		13	1502,57	7,19	19533	93	15128	3922	25331	
	657.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	7.358	331,72 1957	3,54	4312	46	14399.61	1876		Казахстан 100%
116	662	**E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		10,4	1502,57	7,19	15627	75	12102	3138	20266	
	662.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	5.8864	331,72 1957	3,54	3450	37	11519.68	1501		Казахстан 100%
118	667	**E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		6,5	1502,57	7,19	9767	47	7564	1961	12666	
	667.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	3.679	331,72 1957	3,54	2156	23	7199.8	938		Казахстан 100%
120	672	**E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		6	1502,57	7,19	9015	43	6982	1810	11691	
	672.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	3.396	331,72 1957	3,54	1990	21	6645.97	866		Казахстан 100%
122	677	**E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		19,2	1502,57	7,19	28849	138	22342	5793	37413	
	677.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	10.8672	331,72 1957	3,54	6369	68	21267.11	2771		Казахстан 100%
124	682	**E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		5,6	1502,57	7,19	8414	40	6516	1690	10912	
	682.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	3.1696	331,72 1957	3,54	1858	20	6202.91	808		Казахстан 100%
126	687	**E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		2,65	1502,57	7,19	3982	19	3084	800	5165	
	687.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	1.4999	331,72 1957	3,54	879	9	2935.3	383		Казахстан 100%
128	692	**E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		5,7	1502,57	7,19	8565	41	6633	1720	11108	
	692.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	3.2262	331,72 1957	3,54	1891	20	6313.67	823		Казахстан 100%
130	697	**E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		2,85	1502,57	7,19	4282	20	3316	860	5553	
	697.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м шт	1.6131	331,72 1957	3,54	945	10	3156.84	411		Казахстан 100%
132	700	**E11-140201-0501 Кзтр и Кзм=1,08**	**Доводчики дверные (оконные) электромоторные цепные. Установка**		1	62168,53	784,79	62169	785	583	60556	132543	
	700.1	217-605-0303	Смазка редукторная	узел кг	0.44	60801,19 1108	366,83	60801	367	487.52	9818		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	704	Е11-100501-0401 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2,7	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	4057 / 896	20 / 10	3142	615 / 390	5262	
	704.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,5282	1957				2990,69			Казахстан 100%
135	709	Е11-100501-0401 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,35	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	2028 / 448	10 / 5	1571	407 / 195	2630	
	709.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,7641	1957				1495,34			Казахстан 100%
137	714	Е11-100501-0401 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	0,75	1502,57 / 331,72	7,19 / 3,54	1127 / 249	6 / 3	873	226 / 108	1461	
	714.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,4245	1957				830,75			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Окна									**622307**	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
168	846	Е11-150405-0104 Кутр и Кзм=1,04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	730,56	1158,3 / 868,36	7,24 / 3,47	846208 / 634389	5289 / 2535	206529	509536 / 108459	1464203	
	846.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5041	313969				158267,5			Казахстан 100%
	846.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	401,808	116				46609,73			
169	851	Е11-150401-0202 Кутр и Кзм=1,04 #К=2#	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону за 2 раза**	м² окрашиваемой поверхности	257,1	145,8 / 132,62	2,2 / 1,11	37485 / 34097	565 / 285	2823	27505 / 5199	70189	
	851.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,108	26141				2822,76			
170	854	Е11-150401-0201 Кутр и Кзм=1,04 #К=2#	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза**	м² окрашиваемой поверхности	394,98	295,75 / 277,28	2,2 / 1,11	116815 / 109520	869 / 438	6426	87966 / 16384	221165	
	854.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1343	26141				3510,56			
	854.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	12,6394	116				1466,17			
171	859	Е11-150405-0103 Кутр и Кзм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	1065,03	898,02 / 691,14	6,82 / 3,27	956418 / 736085	7264 / 3483	213070	591656 / 123842	1671916	
	859.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,671	313969				210663,43			Казахстан 100%
172	863	Е11-150405-0104 Кутр и Кзм=1,04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	169,83	1158,3 / 868,36	7,24 / 3,47	196714 / 147474	1229 / 589	48011	118450 / 25213	340377	
	863.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1172	313969				36791,74			Казахстан 100%
	863.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	93,4065	116				10835,15			
173	871	Е11-150405-0104 Кутр и Кзм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	224	1094,5 / 868,36	7,24 / 3,47	245168 / 194513	1621 / 777	49034	156231 / 32113	433512	
	871.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1546	313969				48527,05			Казахстан 100%
174	877	Е11-150405-0103 Кутр и Кзм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	2241,79	898,02 / 691,14	6,82 / 3,27	2013172 / 1549391	15289 / 7331	448493	1245382 / 260675	3519229	
	877.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4123	313969				443427,12			Казахстан 100%
175	882	Е11-150405-0104 Кутр и Кзм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	967,58	1094,5 / 868,36	7,24 / 3,47	1059016 / 840208	7006 / 3358	211803	674848 / 138712	1872576	
	882.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6676	313969				209615,19			Казахстан 100%
176	888	Е11-150405-0103 Кутр и Кзм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	894,05	898,02 / 691,14	6,82 / 3,27	802875 / 617914	6098 / 2924	178864	496672 / 103960	1403507	
	888.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5633	313969				176843,51			Казахстан 100%
177	889	Е11-150401-0202 Кутр и Кзм=1,04 #К=2#	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону за 2 раза**	м² окрашиваемой поверхности	46,42	145,8 / 132,62	2,2 / 1,11	6768 / 6156	103 / 52	510	4966 / 939	12673	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	889 1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0195	26141				509,66			
178	891	E11-150401-0201 Kтр и Kзм=1,04 #K=2#	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза**	м² окрашиваемой поверхности	168,92	295,75	2,2	49958	372	2748	37620	94585	
	891 1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0574	277,28 26141	1,11	46838	188	1501,35	7007		
	891 2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,4054	116				627,03			
179	894	E11-150405-0104 Kтр и Kзм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	414,94	1094,5	7,24	454152	3004	90830	289404	803042	
	894 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2863	868,36 313969	3,47	360317	1440	89892,02	59486		Казахстан 100%
180	899	E11-150405-0103 Kтр и Kзм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	447,18	898,02	6,82	401577	3049	89463	248422	701997	
	899 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2817	691,14 313969	3,27	309064	1462	88452,41	51998		Казахстан 100%
181	903	E11-150405-0104 Kтр и Kзм=1,04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	272,16	1158,3	7,24	315243	1970	76940	189821	545469	
	903 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1878	868,36 313969	3,47	236333	944	58960,36	40405		Казахстан 100%
	903 2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	149,688	116				17363,81			
182	911	E11-150405-0104 Kтр и Kзм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	471,32	1094,5	7,24	515860	3412	103172	328727	912155	
	911 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3252	868,36 313969	3,47	409275	1635	102106,11	67568		Казахстан 100%
183	917	E11-150405-0103 Kтр и Kзм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	2683,19	898,02	6,82	2409558	18299	536799	1490593	4212152	
	917 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,6904	691,14 313969	3,27	1854460	8774	530736,24	312001		Казахстан 100%
184	921	E11-150405-0104 Kтр и Kзм=1,04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	269,7	1158,3	7,24	312394	1953	76244	188105	540539	
	921 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1861	868,36 313969	3,47	234197	936	58427,43	40040		Казахстан 100%
	921 2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	148,335	116				17206,86			
185	929	E11-150405-0104 Kтр и Kзм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	434,9	1094,5	7,24	475998	3149	95200	303325	841670	
	929 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3001	868,36 313969	3,47	377650	1509	94216,13	62347		Казахстан 100%
186	935	E11-150405-0103 Kтр и Kзм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	2258,9	898,02	6,82	2028537	15406	451916	1254887	3546089	
	935 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4231	691,14 313969	3,27	1561216	7387	446811,48	262665		Казахстан 100%
187	939	E11-150405-0104 Kтр и Kзм=1,04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	252,32	1158,3	7,24	292262	1827	71331	175983	505704	
	939 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1741	868,36 313969	3,47	219105	876	54662,25	37459		Казахстан 100%
	939 2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	138,776	116				16098,02			
188	947	E11-150405-0104 Kтр и Kзм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	443,38	1094,5	7,24	485279	3211	97056	309240	858082	
	947 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3059	868,36 313969	3,47	385013	1539	96053,23	63563		Казахстан 100%
189	953	E11-150405-0103 Kтр и Kзм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	2875,54	898,02	6,82	2582292	19611	575281	1597449	4514109	
	953 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,8116	691,14 313969	3,27	1987401	9403	568783,16	334368		Казахстан 100%
190	956	E11-150405-0104 Kтр и Kзм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	173,87	1094,5	7,24	190301	1258	38060	121267	336494	
	956 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,12	868,36 313969	3,47	150982	603	37666,96	24926		Казахстан 100%
191	958	E11-150206-0203 Kтр и Kзм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	192,1	773,32	6,13	148555	1177	52090	76575	243141	
	958 1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	461,04	496,03 96	2,25	95287	432	44259,84	18011		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	960	E11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	516,76	898,02	6,82	464061	3524	103383	287076	811336	
	960 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3256	691,14 / 313969	3,27	357154	1690	102215,37	60089		Казахстан 100%
193	964	E11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	252,32	1158,3	7,24	292262	1827	71331	175983	505704	
	964 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1741	868,36 / 313969	3,47	219105	876	54662,25	37459		Казахстан 100%
	964 2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	138,776	116				16098,02			
194	972	E11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	442,75	1094,5	7,24	484590	3205	96918	308800	856863	
	972 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3055	868,36 / 313969	3,47	384466	1536	95916,74	63473		Казахстан 100%
195	978	E11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	2874,19	898,02	6,82	2581080	19602	575010	1596699	4511990	
	978 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,8107	691,14 / 313969	3,27	1986468	9399	568516,13	334211		Казахстан 100%
196	982	E11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	252,32	1158,3	7,24	292262	1827	71331	175983	505704	
	982 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1741	868,36 / 313969	3,47	219105	876	54662,25	37459		Казахстан 100%
	982 2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	138,776	116				16098,02			
197	991	E11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	388,59	1094,5	7,24	425312	2813	85062	271026	752046	
	991 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2681	868,36 / 313969	3,47	337436	1348	84183,6	55708		Казахстан 100%
198	997	E11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	2976,89	898,02	6,82	2673307	20302	595557	1653752	4673212	
	997 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,8754	691,14 / 313969	3,27	2057448	9734	588830,24	346153		Казахстан 100%
199	1000	E11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	85,37	1094,5	7,24	93437	618	18687	59542	165218	
	1000 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0589	868,36 / 313969	3,47	74132	296	18494,44	12239		Казахстан 100%
200	1004	E11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	230,25	898,02	6,82	206769	1570	46064	127911	361453	
	1004 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1451	691,14 / 313969	3,27	159135	753	45543,56	26773		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									**42807991**	
			Раздел: 8. Разные работы										
230	1064	E11-100103-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки каркасно-фанерчатые в санузлах. Устройство	м² перегородок	43,2	9514,09	168,17	411009	7265	335638	64322	513357	
	1064 1	261-103-0134	Щит перегородок	м²	43,2	1576,52 / 6804	77,85	68106	3363	293932,8	38026		
231	1065	C1261-107-0997	Петли накладная	шт.	30	389		11670		11670		12604	
232	1066	C1223-502-0501	Задвижка накладная	шт.	15	538		8070		8070	934	8716	
233	1067	C1223-502-0902	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	15	3246		48690		48690	646	52585	
234	1068	E11-090601-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Стойки металлические, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0084	1149063,33	3771,15	9652	32	8259	3895	11445	
	1068 1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	162108 / 2453940	954,98	1362	8	2,06	945 / 848		
	1068 2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				8,77			
	1068 3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				3,14			Казахстан 100%
	1068 4	222-512-0501	Стойки фахверка	т	0,0084	979936				8231,46			Казахстан 100%
	1068 5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	545661				8,89			
235	1069	E11-100103-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки каркасно-фанерчатые в санузлах. Устройство	м² перегородок	31,2	9514,09	168,17	296840	5247	242405	46455	370758	
	1069 1	261-103-0134	Щит перегородок	м²	31,2	1576,52 / 6804	77,85	49187	2429	212284,8	27463		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	1070	С1261-107-0997	**Петля накладная**	шт.	20	389		7780		7780	622	8402	
237	1071	С1223-502-0501	**Задвижка накладная**	шт.	10	538		5380		5380	430	5810	
238	1072	С1223-502-0902	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	10	3246		32460		32460	2597	35057	
239	1073	Е11-090601-0103 Ктр и Кзм=1,08	**Стойки металлические, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0,0112	1149063,33 162108	3771,15 954,98	12870 1816	43 11	11012	1260 1130	15260	
	1073.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				2.75			
	1073.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				11.69			
	1073.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				4.19			Казахстан 100%
	1073.4	222-512-0501	Стойки фахверка	т	0.0112	979936				10975.28			Казахстан 100%
	1073.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	545661				11.86			
240	1074	Е11-100103-0301 Ктр и Кзм=1,08	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м² перегородок	43,2	9514,09 1576,52	168,17 77,85	411009 68106	7265 3363	335638	64322 38026	513357	
	1074.1	261-103-0134	Щит перегородок	м²	43.2	6804				293932.8			
241	1075	С1261-107-0997	**Петля накладная**	шт.	30	389		11670		11670		12604	
242	1076	С1223-502-0501	**Задвижка накладная**	шт.	15	538		8070		8070	934	8716	
243	1077	С1223-502-0902	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	15	3246		48690		48690	646 3895	52585	
244	1078	Е11-090601-0103 Ктр и Кзм=1,08	**Стойки металлические, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0,0084	1149063,33 162108	3771,15 954,98	9652 1362	32 8	8259	945 848	11445	
	1078.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				2.06			
	1078.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				8.77			
	1078.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				3.14			Казахстан 100%
	1078.4	222-512-0501	Стойки фахверка	т	0.0084	979936				8231.46			Казахстан 100%
	1078.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	545661				8.89			
245	1079	Е11-100103-0301 Ктр и Кзм=1,08	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м² перегородок	31,2	9514,09 1576,52	168,17 77,85	296840 49187	5247 2429	242405	46455 27463	370758	
	1079.1	261-103-0134	Щит перегородок	м²	31.2	6804				212284.8			
246	1080	С1261-107-0997	**Петля накладная**	шт.	20	389		7780		7780	622	8402	
247	1081	С1223-502-0501	**Задвижка накладная**	шт.	10	538		5380		5380	430	5810	
248	1082	С1223-502-0902	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	10	3246		32460		32460	2597	35057	
249	1083	Е11-090601-0103 Ктр и Кзм=1,08	**Стойки металлические, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0,00224	1149063,33 162108	3771,15 954,98	2574 363	8 2	2202	252 226	3052	
	1083.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				0.55			
	1083.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				2.34			
	1083.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				0.84			Казахстан 100%
	1083.4	222-512-0501	Стойки фахверка	т	0.0022	979936				2195.06			Казахстан 100%
	1083.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	545661				2.37			
250	1084	Е11-100103-0301 Ктр и Кзм=1,08	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м² перегородок	8,16	9514,09 1576,52	168,17 77,85	77635 12864	1372 635	63398	12150 7183	96968	
	1084.1	261-103-0134	Щит перегородок	м²	8.16	6804				55520.64			
251	1085	С1261-107-0997	**Петля накладная**	шт.	6	389		2334		2334		2521	
252	1086	С1223-502-0501	**Задвижка накладная**	шт.	3	538		1614		1614	187	1743	
253	1087	С1223-502-0902	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	3	3246		9738		9738	129 779	10517	
254	1088	Е11-090601-0103 Ктр и Кзм=1,08	**Стойки металлические, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0,00112	1149063,33 162108	3771,15 954,98	1287 182	4 1	1101	126 113	1526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1088 1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				0.27			
	1088 2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				1.15			
	1088 3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				0.42			Казахстан 100%
	1088 4	222-512-0501	Стойки фахверка	т	0.0011	979936				1097.53			Казахстан 100%
	1088 5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	545661				1.19			
255	1089	**Е11-100103-0301 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м² перегородок	6.24	9514,09	168,17	59368	1050	48481	9291	74152	
	1089 1	261-103-0134	Щит перегородок	м²	6.24	1576,52	77,85	9837	486	42456,96	5493		
256	1090	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**	шт.	2	6804		778		778	62	840	
257	1091	**С1223-502-0501**	**Задвижка накладная**	шт.	1	389		538		538	43	581	
258	1092	**С1223-502-0902**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	1	538		3246		3246	260	3506	
259	1093	**Е11-090601-0103 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стойки металлические, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0.00336	1149063,33	3771,15	3861	12	3303	378	4578	
	1093 1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	162108	954,98	545	3	0.82	339		
	1093 2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	2453940				3.51			
	1093 3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	289955				1.26			Казахстан 100%
	1093 4	222-512-0501	Стойки фахверка	т	0.0034	623062				3292.58			Казахстан 100%
	1093 5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	979936				3.56			
260	1094	**Е11-100103-0301 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м² перегородок	17.28	9514,09	168,17	164403	2906	134255	25729	205343	
	1094 1	261-103-0134	Щит перегородок	м²	17.28	1576,52	77,85	27242	1345	117573,12	15211		
261	1095	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**	шт.	12	6804		4668		4668	373	5041	
262	1096	**С1223-502-0501**	**Задвижка накладная**	шт.	6	389		3228		3228	258	3486	
263	1097	**С1223-502-0902**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	6	538		19476		19476	1558	21034	
264	1098	**Е11-090601-0103 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стойки металлические, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0.00336	1149063,33	3771,15	3861	12	3303	378	4578	
	1098 1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	162108	954,98	545	3	0.82	339		
	1098 2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	2453940				3.51			
	1098 3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	289955				1.26			Казахстан 100%
	1098 4	222-512-0501	Стойки фахверка	т	0.0034	623062				3292.58			Казахстан 100%
	1098 5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	979936				3.56			
265	1099	**Е11-100103-0301 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м² перегородок	17.28	9514,09	168,17	164403	2906	134255	25729	205343	
	1099 1	261-103-0134	Щит перегородок	м²	17.28	1576,52	77,85	27242	1345	117573,12	15211		
266	1100	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**	шт.	12	6804		4668		4668	373	5041	
267	1101	**С1223-502-0501**	**Задвижка накладная**	шт.	6	389		3228		3228	258	3486	
268	1102	**С1223-502-0902**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	6	538		19476		19476	1558	21034	
			Итого по разделу: 8. Разные работы									**2727098**	
			ИТОГО:									**11024991,3**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**1322999**					
			Итого с временными									**111572912**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**781010**					
			Итого с зимними удорожаниями									**112353922**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2247078**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									114601001	
			НДС			12 %		13752120					
			Итого с НДС к оплате									128353121	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, юридический адрес, телефонный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектасов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" КазИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, юридический адрес, телефонный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскаркулов М.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Сулейменов Ж.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алтынбаев К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т.Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы,Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкции акимата Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкции акимата Алматинской области" на 02-01-03.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/04/22 от 20.04.2022 г.Доп.договор №01 от 21.10.2022 г. Доп соглашение №02 от 22.11.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 10.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Окна										
68	545	E11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	1,25	2224,16 / 670,26	5,78 / 1,68	2780 / 838	7 / 2	1935	672 / 276	3728	
	545.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,3125	551				723.19			Казахстан 100%
	545.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,3125	865				1135.31			
70	550	E11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	2,5	2224,16 / 670,26	5,78 / 1,68	5560 / 1676	14 / 4	3870	1344 / 552	7456	
	550.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,625	551				1446.38			Казахстан 100%
	550.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,625	865				2270.63			
73	555	E11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	6,2	2224,16 / 670,26	5,78 / 1,68	13790 / 4156	35 / 10	9598	3333 / 1370	18493	
	555.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	6,51	551				3587.01			Казахстан 100%
	555.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6,51	865				5631.15			
75	560	E11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	4,65	2224,16 / 670,26	5,78 / 1,68	10342 / 3117	27 / 8	7199	2500 / 1027	13869	
	560.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4,8825	551				2690.26			Казахстан 100%
	560.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,8825	865				4223.36			
78	565	E11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	0,8	2224,16 / 670,26	5,78 / 1,68	1779 / 536	4 / 1	1238	430 / 177	2386	
	565.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	0,84	551				462.84			Казахстан 100%
	565.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	0,84	865				726.6			
81	570	E11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	1,25	2224,16 / 670,26	5,78 / 1,68	2780 / 838	7 / 2	1935	672 / 276	3728	
	570.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,3125	551				723.19			Казахстан 100%
	570.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,3125	865				1135.31			
84	579	E11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	2,5	2224,16 / 670,26	5,78 / 1,68	5560 / 1676	14 / 4	3870	1344 / 552	7456	
	579.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,625	551				1446.38			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	579.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2.625	865				2270.63			
86	584	**Е11-150108-1902 Ктр и Кзм=1.04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		1.015	2224,16	5,78	2258	6	1571	546	3028	
				м		670,26	1,68	680	2		224		
	584.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1.0658	551				587.23			Казахстан 100%
	584.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.0658	865				921.87			
88	589	**Е11-150108-1902 Ктр и Кзм=1.04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		1.015	2224,16	5,78	2258	6	1571	546	3028	
				м		670,26	1,68	680	2		224		
	589.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1.0658	551				587.23			Казахстан 100%
	589.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.0658	865				921.87			
90	594	**Е11-150108-1902 Ктр и Кзм=1.04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		2.25	2224,16	5,78	5004	13	3483	1209	6710	
				м		670,26	1,68	1508	4		497		
	594.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2.3625	551				1301.74			Казахстан 100%
	594.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2.3625	865				2043.56			
92	599	**Е11-150108-1902 Ктр и Кзм=1.04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		13.95	2224,16	5,78	31027	80	21596	7499	41608	
				м		670,26	1,68	9350	23		3082		
	599.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	14.6475	551				8070.77			Казахстан 100%
	599.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	14.6475	865				12670.09			
94	604	**Е11-150108-1902 Ктр и Кзм=1.04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		0.9	2224,16	5,78	2002	6	1393	484	2685	
				м		670,26	1,68	603	2		199		
	604.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	0.945	551				520.69			Казахстан 100%
	604.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	0.945	865				817.42			
96	609	**Е11-150108-1902 Ктр и Кзм=1.04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		2.6	2224,16	5,78	5783	15	4025	1398	7755	
				м		670,26	1,68	1743	4		574		
	609.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2.73	551				1504.23			Казахстан 100%
	609.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2.73	865				2361.45			
98	614	**Е11-150108-1902 Ктр и Кзм=1.04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		1.55	2224,16	5,78	3447	9	2400	833	4622	
				м		670,26	1,68	1039	3		342		
	614.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1.6275	551				896.75			Казахстан 100%
	614.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.6275	865				1407.79			
100	619	**Е11-150108-1902 Ктр и Кзм=1.04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		0.9	2224,16	5,78	2002	6	1393	484	2685	
				м		670,26	1,68	603	2		199		
	619.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	0.945	551				520.69			Казахстан 100%
	619.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	0.945	865				817.42			
102	624	**Е11-150108-1902 Ктр и Кзм=1.04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		5.975	2224,16	5,78	13289	34	9250	3212	17821	
				м		670,26	1,68	4005	10		1320		
	624.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	6.2738	551				3456.84			Казахстан 100%
	624.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6.2738	865				5426.79			
104	629	**Е11-150108-1902 Ктр и Кзм=1.04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		5.975	2224,16	5,78	13289	34	9250	3212	17821	
				м		670,26	1,68	4005	10		1320		

№ п/п	№ позиции л.с. сметы	Шифр норм. №№ ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	629.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	6.2738	551				3456.84			Казахстан 100%
	629.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6.2738	865				5426.79			
105	634	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		51,15	2224,16	5,78	113766	296	79186	27496	152563	
				м		670,26	1,68	34284	86		11301		
	634.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	53.7075	551				29592.83			Казахстан 100%
	634.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	53.7075	865				46456.99			
107	639	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		51,15	2224,16	5,78	113766	296	79186	27496	152563	
				м		670,26	1,68	34284	86		11301		
	639.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	53.7075	551				29592.83			Казахстан 100%
	639.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	53.7075	865				46456.99			
109	644	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		4	2224,16	5,78	8897	23	6192	2150	11931	
				м		670,26	1,68	2681	7		884		
	644.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4.2	551				2314.2			Казахстан 100%
	644.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4.2	865				3633			
111	649	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		13,95	2224,16	5,78	31027	80	21596	7499	41608	
				м		670,26	1,68	9350	23		3082		
	649.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	14.6475	551				8070.77			Казахстан 100%
	649.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	14.6475	865				12670.09			
113	654	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		5,25	2224,16	5,78	11677	31	8128	2822	15659	
				м		670,26	1,68	3519	9		1160		
	654.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	5.5125	551				3037.39			Казахстан 100%
	654.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	5.5125	865				4768.31			
115	659	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		12,5	2224,16	5,78	27802	72	19352	6719	37283	
				м		670,26	1,68	8378	21		2762		
	659.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	13.125	551				7231.88			Казахстан 100%
	659.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	13.125	865				11353.13			
117	664	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		10	2224,16	5,78	22242	58	15481	5376	29827	
				м		670,26	1,68	6703	17		2209		
	664.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.5	551				5785.5			Казахстан 100%
	664.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.5	865				9082.5			
119	669	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		6,25	2224,16	5,78	13901	37	9676	3360	18642	
				м		670,26	1,68	4189	11		1381		
	669.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	6.5625	551				3615.94			Казахстан 100%
	669.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6.5625	865				5676.56			
121	674	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		5,7	2224,16	5,78	12678	33	8824	3064	17001	
				м		670,26	1,68	3820	10		1259		
	674.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	5.985	551				3297.74			Казахстан 100%
	674.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	5.985	865				5177.03			
123	679	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		18,6	2224,16	5,78	41369	107	28795	9998	55476	

№ п/п	№ позиции в Локальном смете	Шифр норм. и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		670,26	1,68	12467	31		4109		
	679.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	19.53	551				10761.03			Казахстан 100%
	679.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	19.53	865				16893.45			
125	684	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		5,2	2224,16	5,78	11566	30	8050	2795	15510	
				м		670,26	1,68	3485	9		1149		
	684.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	5.46	551				3008.46			Казахстан 100%
	684.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	5.46	865				4722.9			
127	689	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		2,6	2224,16	5,78	5783	15	4025	1398	7755	
				м		670,26	1,68	1743	4		574		
	689.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2.73	551				1504.23			Казахстан 100%
	689.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2.73	865				2361.45			
129	694	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		5,65	2224,16	5,78	12567	32	8747	3037	16852	
				м		670,26	1,68	3787	9		1248		
	694.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	5.9325	551				3268.81			Казахстан 100%
	694.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	5.9325	865				5131.61			
131	699	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		2,8	2224,16	5,78	6228	16	4335	1505	8352	
				м		670,26	1,68	1877	5		619		
	699.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2.94	551				1619.94			Казахстан 100%
	699.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2.94	865				2543.1			
134	706	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		2,6	2224,16	5,78	5783	15	4025	1398	7755	
				м		670,26	1,68	1743	4		574		
	706.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2.73	551				1504.23			Казахстан 100%
	706.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2.73	865				2361.45			
136	711	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		1,3	2224,16	5,78	2891	7	2013	699	3877	
				м		670,26	1,68	871	2		287		
	711.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1.365	551				752.12			Казахстан 100%
	711.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.365	865				1180.72			
			Итого по разделу: 3. Окна									757533	
			Раздел: 4. Витражи										
138	718	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек**		31,5	7985,32	331,01	251538	10426	0	193112	480222	
				м² поверхности облицовки		7654,31	8,87	241111	279		35572		
139	719	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Алюминиевый витраж В6-1, толщ.проф.60мм (СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)**	м²	31,5	108205,61		3408477		3408477	272678	3681155	
140	720	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек**		10,5	7985,32	331,01	83846	3475	0	64371	160074	
				м² поверхности облицовки		7654,31	8,87	80370	93		11857		
141	721	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	**Алюминиевый витраж В6-2, толщ.проф.60мм(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)**	м²	10,5	108205,61		1136159		1136159	90893	1227052	
142	722	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек**		4,2	7985,32	331,01	33538	1390	0	25748	64029	
				м² поверхности облицовки		7654,31	8,87	32148	37		4743		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. /код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	723	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В6-2., толщ.проф.60мм(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)	м²	4,2	108205,61		454464		454464	36357		490821
144	724	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	4,2	7985,32 7654,31	331,01 8,87	33538 32148	1390 37	0	25748 4743		64029
145	725	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В6-3,толщ.проф.60мм(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)	м²	4,2	108205,61		454464		454464	36357		490821
146	726	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	4,2	7985,32 7654,31	331,01 8,87	33538 32148	1390 37	0	25748 4743		64029
147	727	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В6-4.толщ.проф.60мм(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)	м²	4,2	108205,61		454464		454464	36357		490821
148	728	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	29,4	7985,32 7654,31	331,01 8,87	234768 225037	9732 261	0	180238 33201		448207
149	729	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В6-4.,толщ.проф.60мм(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)	м²	29,4	108205,61		3181245		3181245	254500		3435745
150	730	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	1,864	7985,32 7654,31	331,01 8,87	14885 14268	617 17	0	11427 2105		28417
151	731	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В6-5.толщ.проф.60мм(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)	м²	1,864	108205,61		201695		201695	16136		217831
152	732	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	8,38005	7985,32 7654,31	331,01 8,87	66917 64144	2774 74	0	51374 9463		127754
153	733	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В6-6.толщ.проф.60мм(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)	м²	8,38005	108205,61		906768		906768	72541		979309
154	734	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	3,24	7985,32 7654,31	331,01 8,87	25872 24800	1073 29	0	19863 3659		49394
155	735	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В6-7.толщ.проф.60мм(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)	м²	3,24	108205,61		350586		350586	28047		378633
156	736	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	50,75	7985,32 7654,31	331,01 8,87	405255 388456	16799 450	0	311125 57310		773690
157	737	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В6-8.толщ.проф.60мм(СПО 28мм:Триплекс 6мм МФЗ серый 20/30 + 4мм прозрачное-14-4мм прозрачное, закалённое)	м²	50,75	108205,61		5491435		5491435	439315		5930750
158	758	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	15,15	7985,32 7654,31	331,01 8,87	120978 115963	5014 134	0	92878 17108		230964
159	759	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-6.,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	15,15	166577,84		2523654		2523654	201892		2725546
160	760	Е11-150110-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	20,2	7985,32 7654,31	331,01 8,87	161303 154617	6686 179	0	123837 22811		307951
161	761	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-7,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	20,2	166577,84		3364872		3364872	269190		3634062

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	1053	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 #К<2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	3,287016	193,34 / 76,88	4,6 / 0,78	636 / 253	16 / 3	368	176 / 65	877	
	1053.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	539649				319,29			Казахстан 100%
220	1054	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Лотки, решетки. Монтаж**	т конструкций	0,02759	88919,93 / 79518,24	3637,05 / 736,61	2453 / 2194	100 / 20	159	1528 / 318	4299	
	1054.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				74,04			Казахстан 100%
	1054.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0414	428				17,71			Казахстан 100%
	1054.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				10,31			
	1054.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	545661				29,21			
221	1055	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,02759	985799		27198		27198	2176	29374	**Казахстан**
222	1056	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 #К<2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	1,763001	193,34 / 76,88	4,6 / 0,78	341 / 136	8 / 1	197	94 / 35	470	
	1056.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	539649				171,25			Казахстан 100%
223	1057	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Лотки, решетки. Монтаж**	т конструкций	0,43923	88919,93 / 79518,24	3637,05 / 736,61	39056 / 34927	1598 / 324	2532	24323 / 5070	68449	
	1057.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0014	813201				1178,7			Казахстан 100%
	1057.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,6588	428				281,99			Казахстан 100%
	1057.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	623062				164,2			
	1057.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0009	545661				464,96			
224	1058	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,43923	985799		432992		432992	34639	467631	**Казахстан**
225	1059	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 #К<2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	28,066797	193,34 / 76,88	4,6 / 0,78	5426 / 2158	129 / 22	3140	1504 / 554	7484	
	1059.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0051	539649				2726,32			Казахстан 100%
226	1060	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Лотки, решетки. Монтаж**	т конструкций	0,15016	88919,93 / 79518,24	3637,05 / 736,61	13352 / 11940	547 / 111	866	8315 / 1733	23400	
	1060.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				402,96			Казахстан 100%
	1060.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,2252	428				96,4			Казахстан 100%
	1060.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	623062				56,14			
	1060.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	545661				158,96			
227	1061	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,15016	985799		148028		148028	11842	159870	**Казахстан**
228	1062	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 #К<2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	9,595224	193,34 / 76,88	4,6 / 0,78	1855 / 736	44 / 7	1073	514 / 190	2559	
	1062.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0017	539649				932,05			Казахстан 100%
229	1063	Е11-090601-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Стойки металлические, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0,0112	1149063,33 / 162108	3771,15 / 954,98	12870 / 1816	43 / 11	11012	1260 / 1130	15260	
	1063.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				2,75			
	1063.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				11,69			Казахстан 100%
	1063.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				4,19			Казахстан 100%
	1063.4	222-512-0501	Стойки фазерка	т	0,0112	979936				10975,28			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1063.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	545661				11.86			
269	1103	**Е11-100402-0603 Кзтр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С тремя дверными проемами. Устройство**		9,44	6188,67	45,76	58421	432	38767	17464	81956	
			м² перегородок (за вычетом проемов)			2036,25	19,3	19222	182		6071		
	1103.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	22.184	741				16438.34			
	1103.2	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	13.7031	358				4905.71			Казахстан 100%
	1103.3	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	25.7136	448				11519.7			Казахстан 100%
270	1104	С1234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м²	0,777856	49780		38722		38722	3098	41820	**Казахстан**
271	1105	**Е11-100107-0106 Кзтр в Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	8,19	2486,48	120,16	20364	984	5215	13137	36181	
						1729,56	52,64	14165	431		2680		
	1105.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.0082	104757				857.96			
	1105.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1.9656	1957				3846.68			Казахстан 100%
272	1106	С1223-201-0105	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м²	8,19	10242		83882		83882	6711	90593	**Казахстан**
273	1107	**С1223-502-0201 #KV=4#ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	12	527		6324		6324	506	6830	
274	1108	С1223-502-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	3390		10170		10170	814	10984	
275	1109	**С1223-502-0501 #KV=2#ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОЛОТНА**	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	шт.	6	538		3228		3228	258	3486	
276	1122	**Е11-070519-0201 Кзтр в Кзм=1,08**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	30	2545	5,39	76350	162	5078	83910	173081	
						2370,35	0	71111	0		12821		
277	1123	С1222-503-0304	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	30	24659		739770		739770	59182	798952	
278	1124	**Е11-070519-0202 Кзтр в Кзм=1,08**	**Поручень из нержавеющей стали. Установка**	м	64	2241,24	5,39	143439	345	9980	157076	324556	
						2079,92	0	133115	0		24041		
279	1125	С1222-503-0304	**Поручень из нержавеющей стали**	м	64	24659		1578176		1578176	126254	1704430	
280	1126	**Е11-070519-0201 Кзтр в Кзм=1,08**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	29	2545	5,39	73805	156	4909	81113	167311	
						2370,35	0	68740	0		12393		
281	1127	С1222-503-0304	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	29	24659		715111		715111	57209	772320	
282	1128	**Е11-070519-0201 Кзтр в Кзм=1,08**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	14,2	2545	5,39	36139	77	2403	39718	81926	
						2370,35	0	33659	0		6069		
283	1129	С1222-503-0304	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	14,2	24659		350158		350158		378171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
284	1130	Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м²	95	869,05	37,33	82560	3546	49960	28013 27282	118630	
				м² изолируемой поверхности		305,83	6,32	29054	600		8788		
	1130.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	186,2	221				41150,2			Казахстан 100%
285	1131	С1235-104-0101	**Полимерная гидроизоляционная мембрана на основе из ПВХ**	м²	104,5	982		102619		102619	8210	110829	Казахстан
286	1132	Е11-100403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Потолок(козырек) на металлическом каркасе с обшивкой плитами ЦСП**	м² потолка	95	3305,61	20,18	314033	1917	134929	160188	512158	
						1865,13	8,41	177187	799		37937		
	1132.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	169,1	104				17586,4			Казахстан 100%
	1132.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	64,581	201				12980,78			Казахстан 100%
	1132.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	272,023	306				83239,04			Казахстан 100%
287	1133	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	м²	97,85	1980		193743		193743	15499	209242	
288	1134	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	10,94	1714,38	21,2	18755	232	378	16749	38344	
						1658,62	5,5	18145	60		2840		
289	1135	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	12,581	4515		56803		56803	4544	61347	
290	1136	Е11-120101-0902 Кзтр и Кзм=1,08	**Желоба подвесные(Лотки). Устройство**	м желобов	65	3069,77	17,39	199535	1130	167570	28699	246493	
						474,38	5,53	30835	359		18259		
	1136.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,2145	565637				121329,14			Казахстан 100%
291	1137	Е11-120101-0707 Кзтр и Кзм=1,08	**Водосток**	м труб	20	2217,93	134,94	44359	2699	1295	37838	88773	
						2018,26	38,14	40365	763		6576		
	1137.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0022	409769				917,88			
	1137.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,78	483				376,74			
292	1138	С1224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	20	3310		66200		66200	5296	71496	Казахстан
293	1139	С1214-104-0101	**Сталь листовая толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(Слив-2шт)**	т	0,00471	471425		2220		2220	178	2398	Казахстан
294	1140	Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Стены.Обшивка ЦСП по металлическому каркасу**	м² стен (за вычетом проемов)	15	2502,95	20,17	37544	302	15051	20085	62239	
						1479,36	8,41	22190	126		4610		
	1140.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	11,661	201				2343,86			Казахстан 100%
	1140.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	31,509	306				9641,75			Казахстан 100%
295	1141	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	м²	15,75	1980		31185		31185	2495	33680	
296	1142	Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08	**Пароизоляция оклеечная(пленкой толщ.0,15мм). Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	26,43	869,05	37,33	22969	987	13899	7590	33094	
						305,83	6,32	8083	167		2445		
	1142.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	51,8028	221				11448,42			Казахстан 100%
297	1143	С1261-107-0510	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/**	м²	29,073	137		3983		3983	319	4302	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. / код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
298	1144	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	26,43	1420,47	76,32	37543	2017	14153	20117	62273	
	1144.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	53.1243	808,67 221	18,66	21373	493	11740.47	4613		Казахстан 100%
299	1145	С1234-101-0209	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	м³	4,083435	70894		289491		289491		312650	
300	1146	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,04	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	26,43	57,53	0,84	1521	22	0	23159	3174	
301	1147	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м²	0,029073	56,69 107893	0,39	1498 3137	10	3137	1418 235	3388	
302	1148	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление(разуклонка) керамзитом**	м³ утеплителя	3,2	19586,71	2669,44	62677	8542	41754	13431	82197	
	1148.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	3,296	3869,23 12668	692,91	12382	2217	41753.73	6089 251		Казахстан 100%
303	1149	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,04	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	26,43	57,53	0,84	1521	22	0	1418	3174	
304	1150	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м²	0,029073	56,69 107893	0,39	1498 3137	10	3137	235	3388	
305	1151	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	м² стяжки	26,4	1050,06	157,48	27722	4158	14405	9387	40078	
	1151.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,8078	346,95 6585	39,54	9159	1044	5319.63	2969		Казахстан 100%
	1151.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,4039	21646				8743.25			Казахстан 100%
306	1152	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 #К=35#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	26,4	899,79	82,05	23754	2166	20401	1612	27395	
	1152.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,9425	44,98 21646	21,4	1187	565	20400.92	2029		Казахстан 100%
307	1153	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	т	0,038016	504842,3	2074,96	19192	79	18316	757	21545	
	1153.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.0106	20959,34 150	914,22	797	35	1.6	1596		Казахстан 100%
	1153.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.038	481766				18314.82			
308	1154	Е11-120101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м² кровли	41	469,42	1,74	19246	72	17139	1904	22842	
	1154.1	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0.0185	49,66 928939	0,82	2036	34	17138.92	1692		Казахстан 100%
309	1155	Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м² кровли	41	522,74	21,43	21432	879	11560	8569	32401	
	1155.1	239-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9,84	219,37 592	7,8	8994	320	5825.28	2400		Казахстан 100%
	1155.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	25.83	222				5734.26			
310	1156	Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,08 #К=2	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м² кровли	41	361,03	20,34	14802	834	5825	7772	24380	
	1156.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	26.24	198,61 222	7,44	8143	305	5825.28	1806		
311	1157	С1235-103-0312	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м²	123	1283		157809		157809	12625	170434	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312	1158	С1235-103-0405	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	м²	41	2649		108609		108609	8689	117298	Казахстан
313	1159	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное(фартуки) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	22,6355	1714,38 1658,62	21,2 5,5	38806 37544	479 124	782	34655 5877	79338	
314	1160	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	26,030825	4515		117529		117529	9402	126931	
315	1161	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03808	1385774,03 371012,4	1961,63 864,72	52770 14128	75 33	38567	12887 5253	70910	
	1161.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0381	1012800		38567.42					Казахстан 100%
316	1162	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство**	м² стяжки	3,5	1059,88 346,95	157,48 39,54	3710 1214	551 138	1944	1244 396	5350	
	1162.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,1071	6585				705.25			Казахстан 100%
	1162.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0536	23056				1234.65			Казахстан 100%
317	1163	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 #К=5	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	3,5	135,74 6,43	11,72 3,06	475 23	41 11	412	31 40	546	
	1163.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0179	23056				411.55			Казахстан 100%
318	1164	Е11-110101-3902 Кзтр и Кзм=1,04	**Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к параметуГбетон В15)**	м плинтусов	16,7	492,12 204,1	1,68 0,78	8218 3408	28 13	4782	3216 915	12349	
319	1165	Е11-120101-0707 Кзтр и Кзм=1,08	**Водосток**	м труб	28	2217,93 2018,26	134,94 38,14	62102 56511	3778 1068	1812	52973 9206	124281	
	1165.1	261-102-0123	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0031	409769				1285.04			
	1165.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,092	483				527.44			
320	1166	С1224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	28	3310		92680		92680	7414	100094	Казахстан
321	1167	Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка ЦСП пометаллическому каркасу**	м² стен (за вычетом проемов)	420	2502,95 1479,36	20,17 8,41	1051239 621331	8471 3532	421436	562376 129091	1742706	
	1167.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	326,508	201				65628.11			Казахстан 100%
	1167.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	882,252	306				269969.11			Казахстан 100%
322	1168	Е11-340108-0402 Кзтр и Кзм=1,08	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	м² поверхности	420	1309,79 1291,04	18,75 8,76	550112 542237	7875 3679	0	414897 77200	1042209	
323	1169	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м²	42	49780		2090760		2090760	167261	2258021	Казахстан
324	1170	Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка ЦСП (с двух сторон) пометаллическому каркасу**	м² стен (за вычетом проемов)	420	2502,95 1479,36	20,17 8,41	1051239 621331	8471 3532	421436	562376 129091	1742706	
	1170.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	326,508	201				65628.11			Казахстан 100%
	1170.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	882,252	306				269969.11			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ; код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	1171	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	м²	882	1980		1746360		1746360	139709	1886069	
326	1172	**Е11-150212-0305 Кзтр и Кзм=1,04**	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатурной из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м²	420	1463,28 1092,18	7,11 3,18	614578 458716	2987 1336	152876	368042 78611	1061231	
	1172.1	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	1260	96				120960			Казахстан 100%
	1172.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	121.8	262				31911.6			Казахстан 100%
327	1173	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	м² стяжки	3,6666667	986,52 508,34	35,52 20,87	3617 1864	131 77	1623	1824 435	5876	
	1173.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0.0748	21646				1619.12			Казахстан 100%
328	1174	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 #К=28ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	м² стяжки	3,6666667	245,49 12,56	12,14 6,9	900 46	44 25	810	67 77	1044	
	1174.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0.0374	21646				809.56			Казахстан 100%
329	1175	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	3,8	11851,05 1563,14	193,82 88,12	45034 5940	737 335	38358	5898 4075	55007	
	1175.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	29.07	89				2587.23			
	1175.2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	3.876	9105				35290.98			
330	1176	**Е11-150106-0101 Кзтр и Кзм=1,04)**	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе**	м² поверхности облицовки	1,2	11770,65 2081	28,62 15,3	14125 2497	34 18	11593	2012 1291	17428	
	1176.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0.012	19644				239.33			Казахстан 100%
	1176.2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	1.2	9105				10926			
331	1177	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08**	**Разуклонка-стяжка цементно-песчаная толщиной 15(50)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	м² стяжки	3,8	1050,06 346,95	157,48 39,54	3990 1318	598 150	2073	1351 427	5768	
	1177.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0.1163	6585				765.7			Казахстан 100%
	1177.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0.0581	21646				1258.5			Казахстан 100%
332	1178	**Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 #К=354ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	3,8	899,79 44,98	82,05 21,4	3419 171	311 81	2936	232 292	3943	
	1178.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0.1357	21646				2936.5			Казахстан 100%
333	1179	**Е11-120101-1602 Кзтр и Кзм=1,08**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м² кровли	3,8	469,42 49,66	1,74 0,82	1784 189	6 3	1588	176 157	2117	
	1179.1	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0.0017	928939				1588.49			
334	1180	**Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1,08**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м² кровли	3,8	522,74 219,37	21,43 7,8	1986 834	82 30	1071	794 222	3002	
	1180.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0.912	592				539.9			Казахстан 100%
	1180.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.394	222				531.47			
335	1181	**Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,08**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м² кровли	3,8	180,52 99,31	10,17 3,72	686 277	39 14	270	360 84	1130	
	1181.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1.216	222				269.95			
336	1182	С1235-103-0312	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м²	7,6	1283		9751		9751	780	10531	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. / код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
337	1183	С1235-103-0405	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	м²	3,8	2649		10066		10066	805	10871	Казахстан
338	1184	Е11-100403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Потолок на металлическом каркасе с обшивкой плитами ЦСП**	м² потолка	5	3305,61 1865,13	20,18 8,41	16528 9326	101 42	7102	8431 1997	26956	
	1184.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	8,9	104				925,6			Казахстан 100%
	1184.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3,399	201				683,2			Казахстан 100%
	1184.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,317	306				4381			Казахстан 100%
339	1185	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	м²	5,15	1980		10197		10197	816	11013	
340	1186	Е11-150212-0305 Кзтр и Кзм=1,04	**Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м²	5	1463,28 1092,18	7,11 3,18	7316 5461	36 16	1820	4381 936	12633	
	1186.1	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	15	96				1440			Казахстан 100%
	1186.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,45	262				379,9			Казахстан 100%
341	1187	Е11-150203-0501 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м² оштукатуриваемой поверхности	28	756,94 631,84	6,56 4,11	21194 17692	184 115	3319	14245 2835	38274	
	1187.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,168	19756				3319,01			Казахстан 100%
342	1188	Е11-150401-0201 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза**	м² окрашиваемой поверхности	28	295,75 277,28	2,2 1,11	8281 7764	62 31	456	6236 1161	15678	
	1188.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0095	26141				248,86			
	1188.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,896	116				103,94			
343	1189	Е11-100402-0603 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон ЦСП. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство**	м² перегородок (за вычетом проемов)	5	4376,44 2036,25	45,76 19,3	21882 10181	229 97	11472	9250 2491	33623	
	1189.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7,258	358				2598,36			Казахстан 100%
	1189.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	13,6195	448				6101,54			Казахстан 100%
344	1190	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м²	0,2575	49780		12818		12818	1025	13843	Казахстан
345	1191	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	м²	10,5	1980		20790		20790	1663	22453	
346	1192	Е11-070519-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	156,0276	2545 2370,35	5,39 0	397090 369840	841 0	26409	430411 66680	900101	
347	1193	С1222-503-0304	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	300	24659		7397700		7397700	591816	7989516	
348	1194	Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08	**Пароизоляция клеечная(пленкой толщ.0,15мм). Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	22,2	869,05 305,83	37,33 6,32	19293 6789	828 140	11675	6375 2054	27722	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1194.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	43,512	221				9616,15			Казахстан 100%
349	1195	С1261-107-0510	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/**	м²	24,42	137		3346		3346	268	3614	
350	1196	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	22,2	1420,47	76,32	31534	1694	11888	16897	52306	
						808,67	18,66	17952	414		3875		
	1196.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	44,622	221				9861,46			Казахстан 100%
351	1197	С1234-101-0209	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	м²	3,4299	70894		243159		243159	19453	262612	
352	1198	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,04	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	22,2	57,53	0,84	1277	19	0	1191	2666	
						56,69	0,39	1259	9		198		
353	1199	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м²	0,02442	107893		2635		2635	211	2846	
354	1200	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление(разуклонка) керамзитом**	м³ утеплителя	1,5	19586,71	2669,44	29380	4004	19572	6296	38530	
						3869,23	692,91	5804	1039		2854		
	1200.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	1,545	12668				19572,06			Казахстан 100%
355	1201	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,04	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	22,2	57,53	0,84	1277	19	0	1191	2666	
						56,69	0,39	1259	9		198		
356	1202	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м²	0,02442	107893		2635		2635	211	2846	
357	1203	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	м² стяжки	22,2	1050,06	157,48	23311	3496	12113	7894	33701	
						346,95	39,54	7702	878		2496		
	1203.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,6795	6585				4473,32			Казахстан 100%
	1203.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,3397	21646				7352,28			Казахстан 100%
358	1204	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 #К=35#**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	22,2	899,79	82,05	19975	1821	17155	1356	23038	
						44,98	21,4	999	475		1707		
	1204.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,7925	21646				17155,32			Казахстан 100%
359	1205	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	т	0,031968	504842,3	2074,96	16139	66	15402	636	18117	
						20959,34	914,22	670	29		1342		
	1205.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,009	150				1,34			
	1205.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,032	481766				15401,1			
360	1206	Е11-120101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м² кровли	22,2	469,42	1,74	10421	38	9280	1031	12368	
						49,66	0,82	1102	18		916		
	1206.1	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,01	928939				9280,1			
361	1207	Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м² кровли	22,2	522,74	21,43	11605	476	6259	4640	17545	
						219,37	7,8	4870	173		1300		
	1207.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,328	592				3154,18			Казахстан 100%
	1207.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,986	222				3104,89			
362	1208	Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,08 #К=2	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м² кровли	22,2	361,03	20,34	8015	451	3154	4208	13201	
						198,61	7,44	4409	165		978		
	1208.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	14,208	222				3154,18			

№ п/п	№ позиции (по смете	Шифр норм. / Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	1209	С1235-103-0312	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м²	66,6	1283		85448		85448	6836	92284	Казахстан
364	1210	С1235-103-0405	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	м²	22,2	2649		58808		58808	4705	63513	Казахстан
365	1211	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартуки) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	7,703	1714,38 1658,62	21,2 5,5	13206 12776	163 42	266	11793 2000	26999	
366	1212	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	8,85845	4515		39996		39996	3200	43196	
367	1213	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(Компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	4,347	5277,89 1658,62	21,2 5,5	22943 7210	92 24	15641	6655 2368	31966	
368	1214	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02176	1385774,03 371012,4	1961,63 864,72	30154 8073	43 19	22039	7364 3001	40519	
	1214.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0218	1012800				22038,53			Казахстан 100%
369	1215	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство**	м² стяжки	1,5	1059,88 346,95	157,48 39,54	1590 520	236 59	833	533 170	2293	
	1215.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0459	6585				302,25			Казахстан 100%
	1215.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,023	23056				529,14			Казахстан 100%
370	1216	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 #К=5	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	1,5	135,74 6,43	11,72 3,06	204 10	18 5	176	13 17	234	
	1216.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0077	23056				176,38			Казахстан 100%
371	1217	Е11-110101-3902 Кзтр и Кзм=1,04	**Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)**	м плинтусов	16,7	492,12 204,1	1,68 0,78	8218 3408	28 13	4782	3216 915	12349	
372	1218	Е11-120101-0707 Кзтр и Кзм=1,08	**Водосток**	м труб	3,7	2217,93 2018,26	134,94 38,14	8206 7468	499 141	240	7000 1217	16423	
	1218.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0004	409769				169,81			
	1218.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1443	483				69,7			
373	1219	С1224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	3,7	3310		12247		12247	980	13227	Казахстан
374	1220	С1214-104-0101	**Сталь листовая толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(Слив-1шт)**	т	0,00942	471425		4441		4441	355	4796	Казахстан
375	1221	Е11-150213-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство тонкослойной штукатурной системы теплоизоляции**	м²	22	4997,17 3591,73	32,84 9,53	109938 79018	723 210	30197	63382 13866	187186	
	1221.1	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	233,2	93				21687,6			
376	1222	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м²	2,2	49780		109516		109516	8761	118277	Казахстан
377	1223	Е11-150212-0305 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м²	22	1463,28 1092,18	7,11 3,18	32192 24028	156 70	8008	19278 4118	55588	

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм. / код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1223.1	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2.01 до 2.99 мм	кг	66	96				6336			Казахстан 100%
	1223.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6.38	262				1671.56			Казахстан 100%
378	1224	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**		7,3333333	986,52	35,52	7234	260	3246	3648	11753	
				м² стяжки		508,34	20,87	3728	153		871		
	1224.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0.1496	21646				3238.24			Казахстан 100%
379	1225	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**		7,3333333	245,49	12,14	1800	89	1619	134	2089	
				м² стяжки		12,56	6,9	92	51		155		
	1225.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0.0748	21646				1619.12			Казахстан 100%
380	1226	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		7,35	11851,05	193,82	87105	1425	74192	11409	106395	
				м² покрытия		1563,14	88,12	11489	648		7881		
	1226.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	56.2275	89				5004.25			
	1226.2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	7.497	9105				68260.19			
381	1227	**Е11-150106-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе**		3,2	11770,65	28,62	37666	92	30915	5367	46476	
				м² поверхности облицовки		2081	15,3	6659	49		3443		
	1227.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0.032	19944				638.21			Казахстан 100%
	1227.2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	3.2	9105				29136			
382	1228	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия(проступь) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		3,7	8006,67	193,82	29625	717	23124	5743	38197	
				м² покрытия		1563,14	88,12	5784	326		2829		
	1228.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	28.305	89				2519.14			
	1228.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2013 толщиной 8 мм	м²	3.774	5336				20138.06			
383	1229	**Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04**	**Подступенки. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)**		2,74	8584,24	21,62	23521	60	16086	5922	31798	
				м² поверхности облицовки		2691,66	10,12	7375	28		2355		
	1229.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2013 толщиной 8 мм	м²	2.7948	5336				14913.05			
384	1230	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолок на металлическом каркасе с обшивкой плитами ЦСП**		10	3305,61	20,18	33056	202	14203	16862	53911	
				м² потолка		1865,13	8,41	18651	84		3993		
	1230.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	17.8	104				1851.2			Казахстан 100%
	1230.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	6.798	201				1366.4			Казахстан 100%
	1230.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	28.634	306				8762			Казахстан 100%
385	1231	**С1261-201-0610**	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**		10,3	1980		20394		20394		22026	
				м²							1632		
386	1232	**Е11-150212-0305 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**		10	1463,28	7,11	14633	71	3640	8763	25268	
				м²		1092,18	3,18	10922	32		1872		
	1232.1	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2.01 до 2.99 мм	кг	30	96				2880			Казахстан 100%
	1232.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2.9	262				759.8			Казахстан 100%
387	1233	**Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08**	**Пароизоляция оклеечная(пленкой толщ.0.15мм). Устройство в один слой**		22,2	869,05	37,33	19293	828	11675	6375	27722	
				м² изолируемой поверхности		305,83	6,32	6789	140		2054		
	1233.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	43.512	221				9616.15			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
388	1234	С1261-107-0510	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м²	24,42	137		3346		3346	268	3614	
389	1235	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	22,2	1420,47 808,67	76,32 18,66	31534 17952	1694 414	11888	16897 3875	52306	
	1235.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	44,622	221				9861,46			Казахстан 100%
390	1236	С1234-101-0209	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	м²	3,4299	70894		243159		243159	19453	262612	
391	1237	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,04	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	22,2	57,53 56,69	0,84 0,39	1277 1259	19 9	0	1191 198	2666	
392	1238	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м²	0,02442	107893		2635		2635	211	2846	
393	1239	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление(разуклонка) керамзитом**	м² утеплителя	1,5	19586,71 3869,23	2669,44 692,91	29380 5804	4004 1039	19572	6296 2854	38530	
	1239.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	1,545	12668				19572,06			Казахстан 100%
394	1240	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,04	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	22,2	57,53 56,69	0,84 0,39	1277 1259	19 9	0	1191 198	2666	
395	1241	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м²	0,02442	107893		2635		2635	211	2846	
396	1242	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	м² стяжки	22,2	1050,06 346,95	157,48 39,54	23311 7702	3496 878	12113	7894 2496	33701	
	1242.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,6795	6585				4473,32			Казахстан 100%
	1242.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,3397	21646				7352,28			Казахстан 100%
397	1243	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 #К=35#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	22,2	899,79 44,98	82,05 21,4	19975 999	1821 475	17155	1356 1707	23038	
	1243.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,7925	21646				17155,32			Казахстан 100%
398	1244	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	т	0,031968	504842,3 20959,34	2074,96 914,22	16139 670	66 29	15402	636 1342	18117	
	1244.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,009	150				1,34			
	1244.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,032	481766				15401,1			
399	1245	Е11-120101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м² кровли	22,2	469,42 49,66	1,74 0,82	10421 1102	38 18	9280	1031 916	12368	
	1245.1	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,01	928939				9280,1			
400	1246	Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м² кровли	22,2	522,74 219,37	21,43 7,8	11605 4870	476 173	6259	4640 1300	17545	
	1246.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,328	592				3154,18			Казахстан 100%
	1246.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,986	222				3104,89			
401	1247	Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,08 #К=2	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м² кровли	22,2	361,03 198,61	20,34 7,44	8015 4409	451 165	3154	4208 978	13201	
	1247.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	14,208	222				3154,18			
402	1248	С1235-103-0312	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м²	66,6	1283		85448		85448	6836	92284	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. / код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403	1249	С1235-103-0405	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, 1 от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	м²	22,2	2649		58808		58808	4705	63513	Казахстан
404	1250	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартуки) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	7,776	1714,38 1658,62	21,2 5,5	13331 12897	165 43	269	11905 2019	27255	
405	1251	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	8,9424	4515		40375		40375	3230	43605	
406	1252	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(Компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	6,624	5277,89 1658,62	21,2 5,5	34961 10987	140 36	23834	10141 3608	48710	
407	1253	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01632	1385774,03 371012,4	1961,63 864,72	22616 6055	32 14	16529	5523 2251	30390	
	1253.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0163	1012800				16528.9			Казахстан 100%
408	1254	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство**	м² стяжки	1,5	1059,88 346,95	157,48 39,54	1590 520	236 59	833	533 170	2293	
	1254.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0.0459	6585				302.25			Казахстан 100%
	1254.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0.023	23056				529.14			Казахстан 100%
409	1255	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 #К=5	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	1,5	135,74 6,43	11,72 3,06	204 10	18 5	176	13 17	234	
	1255.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0.0077	23056				176.38			Казахстан 100%
410	1256	Е11-110101-3902 Кзтр и Кзм=1,04	**Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)**	м плинтусов	16,7	492,12 204,1	1,68 0,78	8218 3408	28 13	4782	3216 915	12349	
411	1257	Е11-120101-0707 Кзтр и Кзм=1,08	**Водосток**	м труб	3,7	2217,93 2018,26	134,94 38,14	8206 7468	499 141	240	7000 1217	16423	
	1257.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.0004	409769				169.81			
	1257.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.1443	483				69.7			
412	1258	С1224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	3,7	3310		12247		12247	980	13227	Казахстан
413	1259	С1214-104-0101	**Сталь листовая толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(Слив-1шт)**	т	0,00942	471425		4441		4441	355	4796	Казахстан
414	1260	Е11-150213-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады зданий. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство тонкослойной штукатурной системы теплоизоляции**	м²	17	4997,17 3591,73	32,84 9,53	84952 61059	558 162	23334	48977 10714	144643	
	1260.1	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	180.2	93				16758.6			
415	1261	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м²	1,7	49780		84626		84626	6770	91396	Казахстан
416	1262	Е11-150212-0305 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м²	17	1463,28 1092,18	7,11 3,18	24876 18567	121 54	6188	14897 3182	42955	
	1262.1	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2.01 до 2.99 мм	кг	51	96				4896			Казахстан 100%
	1262.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.93	262				1291.66			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
417	1263	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**		9,3333333	986,52	35,52	9208	332	4131	4643	14959	
				м² стяжки		508,34	20,87	4745	195		1108		
	1263.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,1904	21646				4121,4			Казахстан 100%
418	1264	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**		7,3333333	245,49	12,14	1800	89	1619	134	2089	
				м² стяжки		12,56	6,9	92	51		155		
	1264.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0748	21646				1619,12			Казахстан 100%
419	1265	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		9,35	11851,05	193,82	110807	1812	94380	14513	135346	
				м² покрытия		1563,14	88,12	14615	824		10026		
	1265.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	71,5275	89				6365,95			
	1265.2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	9,537	9105				86834,39			
420	1266	**Е11-150106-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе**		1,2	11770,65	28,62	14125	34	11593	2012	17428	
				м² поверхности облицовки		2081	15,3	2497	18		1291		
	1266.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,012	19944				239,33			Казахстан 100%
	1266.2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	1,2	9105				10926			
421	1267	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолок на металлическом каркасе с обшивкой плитами ЦСП**		8,5	3305,61	20,18	28098	171	12073	14333	45825	
				м² потолка		1865,13	8,41	15854	71		3394		
	1267.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	15,13	104				1573,52			Казахстан 100%
	1267.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	5,7783	201				1161,44			Казахстан 100%
	1267.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	24,3389	306				7447,7			Казахстан 100%
422	1268	**С1261-201-0610**	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**		8,755	1980		17335		17335		18722	
				м²							1387		
423	1269	**Е11-150212-0305 Кзтр и Кзм=1,04**	**Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**		8,5	1463,28	7,11	12438	60	3094	7448	21477	
				м²		1092,18	3,18	9284	27		1591		
	1269.1	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	25,5	96				2448			Казахстан 100%
	1269.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,465	262				645,83			Казахстан 100%
424	1270	**Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08**	**Пароизоляция оклеечная(пленкой толщ.0,15мм). Устройство в один слой**		60	869,05	37,33	52143	2240	31553	17231	74924	
				м² изолируемой поверхности		305,83	6,32	18350	379		5550		
	1270.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	117,6	221				25989,6			Казахстан 100%
425	1271	С1261-107-0510	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волок/**		66	137		9042		9042		9765	
				м²							723		
426	1272	**Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		60	1420,47	76,32	85228	4580	32129	45668	141368	
				м² утепляемого покрытия		808,67	18,66	48520	1120		10472		
	1272.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	120,6	221				26652,6			Казахстан 100%
427	1273	С1234-101-0209	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**		9,27	70894		657187		657187		709762	
				м²							52575		
428	1274	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,04**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		60	57,53	0,84	3452	50	0	3220	7206	
				м² изолируемой поверхности		56,69	0,39	3401	23		534		
429	1275	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		0,066	107893		7121		7121		7691	
				1000 м²							570		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
430	1276	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление(разуклонка) керамзитом**	м² утеплителя	6	19586,71 3869,23	2669,44 692,91	117520 23215	16016 4157	78288	25183 11416	154119	
	1276.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	6.18	12668				78288.24			Казахстан 100%
431	1277	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,04	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	60	57,53 56,69	0,84 0,39	3452 3401	50 23	0	3220 534	7206	
432	1278	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м²	0,066	107893		7121		7121	570	7691	
433	1279	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	м² стяжки	60	1050,06 346,95	157,48 39,54	63004 20817	9448 2372	32738	21334 6747	91085	
	1279.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,836	6585				12090.06			Казахстан 100%
	1279.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,918	21646				19871.03			Казахстан 100%
434	1280	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 #К=35#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	60	899,79 44,98	82,05 21,4	53987 2699	4923 1284	46366	3664 4612	62263	
	1280.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	2,142	21646				46365.73			Казахстан 100%
435	1281	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	т	0,0864	504842,3 20959,34	2074,96 914,22	43618 1811	179 79	41628	1720 3627	48965	
	1281.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 5282-74	кг	0,0242	150				3.63			
	1281.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0864	481766				41624.58			
436	1282	Е11-120101-1602 Кзтр и Кзм=1,08	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м² кровли	69,5	469,42 49,66	1,74 0,82	32625 3451	121 57	29052	3228 2868	38721	
	1282.1	216-201-0002	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,0313	928939				29052.57			
437	1283	Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м² кровли	69,5	522,74 219,37	21,43 7,8	36330 15246	1489 542	19595	14526 4069	54925	
	1283.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	36.68	592				9874.56			Казахстан 100%
	1283.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	43.785	222				9720.27			
438	1284	Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,08 #К=2	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м² кровли	69,5	361,03 198,61	20,34 7,44	25092 13803	1414 517	9875	13175 3061	41328	
	1284.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	44.48	222				9874.56			
439	1285	С1235-103-0312	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м²	208,5	1283		267506		267506	21400	288906	Казахстан
440	1286	С1235-103-0405	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	м²	69,5	2649		184106		184106	14728	198834	Казахстан
441	1287	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	16,7225	1714,38 1658,62	21,2 5,5	28669 27736	355 92	578	25602 4342	58613	
442	1288	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	19,230875	4515		86827		86827	6946	93773	
443	1289	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(Компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	11,04	5277,89 1658,62	21,2 5,5	58268 18311	234 61	39723	16902 6014	81184	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
444	1290	**Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0272	1385774,03 371012,4	1961,63 864,72	37693 10092	54 24	27548	9205 3752	50650	
	1290.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0272	1012800				27548,16			Казахстан 100%
445	1291	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство**	м² стяжки	3,5	1059,88 346,95	157,48 39,54	3710 1214	551 138	1944	1244 396	5350	
	1291.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,1071	6585				705,25			Казахстан 100%
	1291.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0536	23056				1234,65			Казахстан 100%
446	1292	**Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 #К=5**	**Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	3,5	135,74 6,43	11,72 3,06	475 23	41 11	412	31 40	546	
	1292.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0179	23056				411,55			Казахстан 100%
447	1293	**Е11-110101-3902 Кзтр и Кзм=1,04**	**Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)**	м плинтусов	29,17	492,12 204,1	1,68 0,78	14355 5954	49 23	8353	5618 1598	21571	
448	1294	**Е11-120101-0707 Кзтр и Кзм=1,08**	**Водосток**	м труб	12	2217,93 2018,26	134,94 38,14	26615 24219	1620 458	777	22703 3945	53263	
	1294.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0015	409769				550,73			
	1294.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,468	483				226,04			
449	1295	**С1224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	12	3310		39720		39720	3178	42898	**Казахстан**
450	1296	**Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены. Глухие. Обшивка ЦСП пометаллическому каркасу**	м² стен (за вычетом проемов)	230	2502,95 1479,36	20,17 8,41	575679 340253	4639 1934	230787	307968 70693	954340	
	1296.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	178,802	201				35939,2			Казахстан 100%
	1296.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	483,178	306				147840,23			Казахстан 100%
451	1318	**Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,08**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа(с полимерным покрытием) . Устройство**	м² кровли	43,5	7411,04 1042,18	30,28 12,14	322380 45335	1317 528	275728	42194 29166	393740	
	1318.1	224-103-1016	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	50,025	5440				272136			
	1318.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,87	1181				1027,47			Казахстан 100%
	1318.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,8531	1119				2073,62			Казахстан 100%
452	1319	**Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное(фартуки) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	3,1065	1714,38 1658,62	21,2 5,5	5326 5153	66 17	107	4756 807	10889	
453	1320	**С1224-104-0309**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	3,572475	4515		16130		16130	1290	17420	
454	1321	**Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное(Компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	1,332	5277,89 1658,62	21,2 5,5	7030 2209	28 7	4793	2039 726	9795	
455	1322	**Е11-120101-0902 Кзтр и Кзм=1,08**	**Желоба подвесные(Лотки). Устройство**	м желобов	7,6	3069,77 474,38	17,39 5,53	23330 3605	132 42	19593	3356 2135	28821	
	1322.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0251	565637				14186,18			Казахстан 100%
456	1323	**Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены. Глухие. Обшивка ЦСП пометаллическому каркасу**	м² стен (за вычетом проемов)	38	2502,95 1479,36	20,17 8,41	95112 56216	767 320	38130	50882 11680	157674	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1323.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	29.5412	201				5937.78			Казахстан 100%
	1323.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	79.8228	306				24425.78			Казахстан 100%
457	1324	Е11-150212-0305 Кутр и Кзм=1,04	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м²	38	1463,28 1092,18	7,11 3,18	55605 41503	270 121	13832	33299 7112	96016	
	1324.1	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2.01 до 2.99 мм	кг	114	96				10944			Казахстан 100%
	1324.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11.02	262				2887.24			Казахстан 100%
458	1325	Е11-150106-0101 Кутр и Кзм=1,04	**Фундаменты. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе**	м² поверхности облицовки	2,2	11770,65 2081	28,62 15,3	25895 4578	63 34	21254	3689 2367	31951	
	1325.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0.022	19944				438.77			Казахстан 100%
	1325.2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	2.2	9105				20031			
459	1326	Е11-150109-0501 Кутр и Кзм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой оцинкованной сталью и теплоизоляционным слоем с лесов**	м² поверхности облицовки	310,25	5163,23 2953,81	17,22 3,81	1601892 916420	5342 1182	680130	734083 186879	2522854	
	1326.1	261-102-0300	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	682,35	355				242305.25			
	1326.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	1551.25	34				52742.5			
	1326.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1.2 мм (Т-образный)	шт	806.65	96				77438.4			
	1326.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	2606.1	40				104244			
	1326.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	96.798	1119				108316.96			Казахстан 100%
460	1327	С1214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	2,2073667	565637		1248568		1248568	99885	1348453	Казахстан
461	1328	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м³	41,265	49780		2054172		2054172	1643.34	2218506	Казахстан
462	1329	Е11-100404-0102 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	м² стен (за вычетом проемов)	338,9	4618,22 1911,84	36,29 15,34	1565115 647923	12299 5199	904894	587808 1722.32	2325155	
	1329.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м²	711.69	741				527362.29			
	1329.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	686.5097	306				210071.98			Казахстан 100%
463	1330	Е11-090304-0101 Кутр и Кзм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кутр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,04644	114733,14 62726,76	36227,6 12831,86	5328 2913	1682 596	733	2421 620	8369	
	1330.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0006	813201				506.05			Казахстан 100%
	1330.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0002	289955				53.86			
	1330.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.0001	545661				49.16			
464	1331	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,04644	1004968		46671		46671	3734	50405	Казахстан
465	1332	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0012	694126		833		833	67	900	
466	1333	Е11-130301-1406 Кутр и Кзм=1,04 , #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	3,0186	193,34 76,88	4,6 0,78	584 232	14 2	338	162 60	806	
	1333.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0005	539649				293.22			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
467	1334	Е11-100107-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков**	м²	1,21	4453,46 / 2038,07	1050,87 / 272,83	5389 / 2466	1271 / 330	1651	2517 / 632	8538	
	1334.1	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,0933	758				1586,72			
468	1335	С1223-207-0101	**Люки и лазы утепленные однопольные**	м²	0,64	55181		35316		35316	2825	38141	
469	1336	С1261-107-0997	**Петля накладная**	шт.	2	389		778		778	62	840	
470	1337	С1223-502-0903	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	1	3218		3218		3218	257	3475	
471	1338	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	1,92	1714,38 / 1658,62	21,2 / 5,5	3292 / 3185	41 / 11	66	2940 / 498	6730	
472	1339	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	2,208	4515		9969		9969	798	10767	
473	1340	Е11-201301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Кронштейны под вентиляционные зонты. Установка**	кг изделия	28,1204	111,08 / 96,81	4,23 / 0,82	3124 / 2722	119 / 23	282	2691 / 465	6280	
	1340.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0028	21646				60,87			Казахстан 100%
474	1341	С1222-519-0301	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0281204	929500		26138		26138	2091	28229	Казахстан
475	1342	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0198875	1144235,17 / 93753,83	9861,06 / 2099,1	22756 / 1865	196 / 42	20695	2249 / 2000	27005	
	1342.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0199	1029630				20476,77			Казахстан 100%
476	1343	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 #К=28#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	3,124491	193,34 / 76,88	4,6 / 0,78	604 / 240	14 / 2	350	167 / 62	833	
	1343.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	539649				303,5			Казахстан 100%
477	1344	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия кровельные из оцинкованного листа. Устройство**	м² кровли	3,1	1155,04 / 1042,18	30,28 / 12,14	3581 / 3231	94 / 38	256	3007 / 527	7115	
	1344.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,062	1181				73,22			Казахстан 100%
	1344.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,1321	1119				147,78			Казахстан 100%
478	1345	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	3,565	4515		16096		16096	1288	17384	
479	1346	С1214-402-0102	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	м²	2,0736	1212		2513		2513	201	2714	
480	1347	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа(с полимерным покрытием) . Устройство**	м² кровли	4,5	7411,04 / 1042,18	30,28 / 12,14	33350 / 4690	137 / 55	28524	4365 / 3017	40732	
	1347.1	224-103-1016	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	5,175	5440				28152			
	1347.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,09	1181				106,29			Казахстан 100%
	1347.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,1917	1119				214,51			Казахстан 100%
481	1348	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное(фартуки) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	2,249	1714,38 / 1658,62	21,2 / 5,5	4037 / 3896	50 / 13	81	3596 / 610	8233	
482	1349	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	2,70135	4515		12197		12197	976	13173	
483	1350	Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка ЦСП пометаллическому каркасу**	м² стен (за вычетом проемов)	44	2502,95 / 1479,36	20,17 / 8,41	110130 / 65092	887 / 370	44150	58916 / 13524	182570	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1350.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	34.2056	201				6875.33			Казахстан 100%
	1350.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	92.4264	306				28282.48			Казахстан 100%
484	1351	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные неошлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	м²	46,2	1980		91476		91476	7318	98794	
485	1352	Е11-150402-0404 Кутр и Кзм=1,04	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м² окрашиваемой поверхности	44	405,14 224,81	0,88 0,39	17826 9892	39 17	7896	7927 2060	27813	
	1352.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	17.16	356				6108.96			Казахстан 100%
	1352.2	236-101-0126	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6.82	262				1786.84			Казахстан 100%
486	1353	Е11-090601-0102 Кутр и Кзм=1,08	**Лотки, решетки. Монтаж**	т конструкций	0,0637	88919,93 79518,24	3637,05 736,61	5664 5065	232 47	367	3527 735	9926	
	1353.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0002	813201				170.94			Казахстан 100%
	1353.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0.0956	428				40.9			Казахстан 100%
	1353.3	236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0	623062				23.81			
	1353.4	214-203-0103	Шеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.0001	545661				67.43			
487	1354	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,0637	985799		62795		62795	5024	67819	Казахстан
488	1355	Е11-130301-0406 Кутр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	4,07043	116,65 65,75	3,15 0,39	475 268	13 2	194	186 53	714	
	1355.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0004	467116				171.12			Казахстан 100%
489	1356	Е11-130301-1406 Кутр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	4,07043	193,34 76,88	4,6 0,78	787 313	19 3	455	218 80	1085	
	1356.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0007	539649				395.39			Казахстан 100%
490	1357	Е11-090601-0102 Кутр и Кзм=1,08	**Лотки, решетки. Монтаж**	т конструкций	0,05126	88919,93 79518,24	3637,05 736,61	4558 4076	187 38	295	2839 592	7989	
	1357.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0002	813201				137.56			Казахстан 100%
	1357.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0.0769	428				32.91			
	1357.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				19.16			Казахстан 100%
	1357.4	214-203-0103	Шеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.0001	545661				54.26			
491	1358	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,05126	985799		50532		50532	4043	54575	Казахстан
492	1359	Е11-130301-0406 Кутр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	3,275514	116,65 65,75	3,15 0,39	382 215	10 1	156	149 43	574	
	1359.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0003	467116				137.7			Казахстан 100%
493	1360	Е11-130301-1406 Кутр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	3,275514	193,34 76,88	4,6 0,78	633 252	16 3	366	176 65	874	
	1360.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0006	539649				318.17			Казахстан 100%
494	1361	Е11-090601-0102 Кутр и Кзм=1,08	**Лотки, решетки. Монтаж**	т конструкций	0,05136	88919,93 79518,24	3637,05 736,61	4567 4084	187 38	296	2844 593	8004	
	1361.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0002	813201				137.83			Казахстан 100%
	1361.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0.077	428				32.97			
	1361.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				19.2			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1361.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.0001	545661				54.37			
495	1362	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,05136	985799		50631		50631	4050	54681	Казахстан
496	1363	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	3,281904	116,65 65,75	3,15 0,39	383 216	10 1	157	150 43	576	
	1363.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0003	467116				133.97			Казахстан 100%
497	1364	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	3,281904	193,34 76,88	4,6 0,78	635 252	16 3	367	176 65	876	
	1364.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0006	539649				318.29			Казахстан 100%
498	1365	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,04032	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	46136 3780	398 85	41958	4560 4056	54752	
	1365.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0403	1029630				41514.68			Казахстан 100%
499	1366	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	2,576448	193,34 76,88	4,6 0,78	498 198	12 2	288	138 51	687	
	1366.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0005	539649				250.27			Казахстан 100%
500	1367	Е11-080201-0703 Кзтр и Кзм=1,08	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,10104	1102736,6 76429,33	14110,59 5074,52	111421 7722	1426 513	102272	7659 9526	128606	
	1367.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.101	973588				98371.33			Казахстан 100%
501	1368	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	6,456456	193,34 76,88	4,6 0,78	1248 496	30 5	722	346 128	1722	
	1368.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0012	539649				627.16			Казахстан 100%
502	1369	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	30	1333,46 425,41	28,22 4,08	40004 12762	846 122	26395	11983 4159	56146	
	1369.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	72	347				24984			
503	1370	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное(фартуки) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	23,74	1714,38 1658,62	21,2 5,5	40699 39376	504 131	820	36346 6164	83209	
504	1371	Е11-120101-0902 Кзтр и Кзм=1,08	**Слив лоток.Устройство**	м	31,07	3093,1 474,38	17,39 5,53	96103 14739	540 172	80823	13718 8786	118607	
	1371.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0.1025	572707				58720.22			Казахстан 100%
505	1372	Е11-120101-0707 Кзтр и Кзм=1,08	**Водосток**	м труб	8,9	2217,93 2018,26	134,94 38,14	19740 17963	1201 339	576	168,38 2926	39504	
	1372.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.001	409769				409.46			
	1372.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.3471	483				167.65			
506	1373	С1224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	8,9	3310		29459		29459	2357	31816	Казахстан
507	1374	Е11-100102-0603 Кзтр и Кзм=1,08	**Обшивка плитами ЦСП**		215,9	1384,51	21,49	298916	4640	5976	261412	605153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1361.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	545661				54.37			
495	1362	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,05136	985799		50631		50631	4050	54681	Казахстан
496	1363	Е11-130301-0406 Кутр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	3,281904	116,65 65,75	3,15 0,39	383 216	10 1	157 137.97	150 43	576	Казахстан 100%
	1363.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	467116							
497	1364	Е11-130301-1406 Кутр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	3,281904	193,34 76,88	4,6 0,78	635 252	16 3	367 318.79	176 65	876	Казахстан 100%
	1364.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	539649							
498	1365	Е11-070107-0103 Кутр и Кзм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,04032	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	46136 3780	398 85	41958 41514.68	4560 4056	54752	Казахстан 100%
	1365.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0403	1029630							
499	1366	Е11-130301-1406 Кутр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	2,576448	193,34 76,88	4,6 0,78	498 198	12 2	288 250.27	138 51	687	Казахстан 100%
	1366.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0015	539649							
500	1367	Е11-080201-0703 Кутр и Кзм=1,08	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,10104	1102736,6 76429,33	14110,59 5074,52	111421 7722	1426 513	102272 98371.33	7659 9526	128606	Казахстан 100%
	1367.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,101	973588							
501	1368	Е11-130301-1406 Кутр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	6,456456	193,34 76,88	4,6 0,78	1248 496	30 5	722 627.16	346 128	1722	Казахстан 100%
	1368.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	539649							
502	1369	Е11-080101-0307 Кутр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	30	1333,46 425,41	28,22 4,08	40004 12762	846 122	26395 24984	11983 4159	56146	
	1369.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	72	347							
503	1370	Е11-120101-1001 Кутр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное(фартуки) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	23,74	1714,38 1658,62	21,2 5,5	40699 39376	504 131	820	36346 6164	83209	
504	1371	Е11-120101-0902 Кутр и Кзм=1,08	**Слив лоток.Устройство**	м	31,07	3093,1 474,38	17,39 5,53	96103 14739	540 172	80823 58720.22	13718 8786	118607	Казахстан 100%
	1371.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1025	572707							
505	1372	Е11-120101-0707 Кутр и Кзм=1,08	**Водосток**	м труб	8,9	2217,93 2018,26	134,94 38,14	19740 17963	1201 339	576 408.46	16838 2926	39504	
	1372.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	409769							
	1372.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3471	483				167.65			
506	1373	С1224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	8,9	3310		29459		29459	2357	31816	Казахстан
507	1374	Е11-100102-0603 Кутр и Кзм=1,08	**Обшивка плитами ЦСП**		215,9	1384,51	21,49	298916	4640	5976	261412	605153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² обшивки стен (за вычетом проемов)			1335,34	9,99	288300	2157		44825		
508	1375	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	м²	226,695	1980		448856		448856	35908	484764	
509	1376	Е11-150402-0404 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м² окрашиваемой поверхности**	215,9	405,14 / 224,81	0,88 / 0,39	87470 / 48536	190 / 84	38743	38897 / 10108	136475	
	1376.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	84,201	356				29975,56			Казахстан 100%
	1376.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	33,4645	262				8767,7			Казахстан 100%
510	1377	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	7,3333333	986,52 / 508,34	35,52 / 20,87	7234 / 3728	260 / 153	3246	3648 / 871	11753	
	1377.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,1496	21646				3238,24			Казахстан 100%
511	1378	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	7,3333333	245,49 / 12,56	12,14 / 6,9	1800 / 92	89 / 51	1619	134 / 155	2089	
	1378.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0748	21646				1619,12			Казахстан 100%
512	1379	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	7,35	11851,05 / 1563,14	193,82 / 88,12	87105 / 11489	1425 / 648	74192	11409 / 7881	106395	
	1379.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	56,2275	89				5004,25			
	1379.2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	7,497	9105				68260,19			
513	1380	Е11-150106-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе**	**м² поверхности облицовки**	3,2	11770,65 / 2081	28,62 / 15,3	37666 / 6659	92 / 49	30915	5367 / 3443	46476	
	1380.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,032	19944				638,21			Казахстан 100%
	1380.2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	3,2	9105				29136			
514	1381	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия(проступь) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	3,7	8006,67 / 1563,14	193,82 / 88,12	29625 / 5784	717 / 326	23124	5743 / 2829	38197	
	1381.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	28,305	89				2519,14			
	1381.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м²	3,774	5336				20138,06			
515	1382	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Подступенки. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)**	**м² поверхности облицовки**	2,74	8584,24 / 2691,66	21,62 / 10,12	23521 / 7375	60 / 28	16086	5922 / 2355	31798	
	1382.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м²	2,7948	5336				14913,05			
516	1383	Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка ЦСП пометаллическому каркасу**	**м² стен (за вычетом проемов)**	39,75	2522,37 / 1479,36	20,17 / 8,41	100264 / 58805	801 / 334	40658	53225 / 12279	165768	
	1383.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	30,9017	201				6211,23			Казахстан 100%
	1383.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	83,4989	306				25550,65			Казахстан 100%
517	1384	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	м²	41,7375	1980		82640		82640	6611	89251	
518	1385	Е11-150402-0404 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м² окрашиваемой поверхности**	39,75	405,14 / 224,81	0,88 / 0,39	16104 / 8936	35 / 16	7133	7161 / 1861	25126	
	1385.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	15,5025	356				5518,89			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1385.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,1613	262				1614,25			Казахстан 100%
519	1386	**Е11-200301-0208 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки стальные Вр-1,размер 500х500 мм. Установка**	**решетка**	2	13190,44 1991,02	79,17 20,6	26381 3982	158 41	22241	3943 2426	32750	
	1386.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м²	0,5	43532				21766			
520	1387	**Е11-200301-0209 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки стальные Вр-2,размер 600х600 мм. Установка**	**решетка**	14	12392,84 1991,02	79,17 20,6	173500 27874	1108 288	144517	27599 16088	217187	
	1387.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м²	5,04	28015				141195,6			
521	1388	**Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки стальные Вр-3,размер 250х250 мм. Установка**	**решетка**	1	2849,48 1991,02	48,51 20,6	2849 1991	49 21	810	1971 386	5206	
	1388.1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м²	0,0625	10097				631,06			
	1388.2	214-2104-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	399352				171,72			Казахстан 100%
522	1389	**Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки стальные Вр-3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	1	3902,19 1991,02	79,17 20,6	3902 1991	80 21	1832	1971 470	6343	
	1389.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м²	0,04	40005				1600,2			
523	1390	**Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(ГКЛ)**	**м² стен (за вычетом проемов)**	415	3353,62 1479,36	20,17 8,41	1391752 613934	8370 3490	769447	555681 155795	2103228	
	1390.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	435,75	741				322890,75			
	1390.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	322,621	201				64846,82			Казахстан 100%
	1390.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	871,749	306				266755,19			Казахстан 100%
524	1391	**Е11-070112-0302 Кзтр и Кзм=1,08**	**Плиты теплоизоляционные толщиной 50 мм. Укладка между стойками каркаса**	**м² площади прокладок**	380	373,32 295,28	78,04 36,48	141862 112206	29655 13862	0	148762 23248	313872	
525	1392	**С1234-101-0203**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м³**	19,57	31059		607825		607825	48626	656451	**Казахстан**
526	1393	**Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(ГКЛВ)**	**м² стен (за вычетом проемов)**	80	3353,62 1479,36	20,17 8,41	268290 118349	1614 673	148327	107119 30033	405442	
	1393.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	84	741				62244			
	1393.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	62,192	201				12500,59			Казахстан 100%
	1393.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	168,048	306				51422,69			Казахстан 100%
527	1394	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	509	986,52 508,34	35,52 20,87	502139 258745	18080 10623	225314	253207 60428	815774	
	1394.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	10,3836	21646				224763,41			Казахстан 100%
528	1395	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	**м² стяжки**	509	245,49 12,56	12,14 6,9	124954 6393	6179 3512	112382	9310 10740	145004	
	1395.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	5,1918	21646				112381,7			Казахстан 100%
529	1397	**С1231-201-0107**	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм**	**м²**	418,55	14501		6069394		6069394	485551	6554945	**Казахстан**
530	1400	**С1231-201-0101**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**		262,75	14255		3745501		3745501		4045141	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции смёты	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²							299640		
531	1401	Е11-110101-1101 Кутр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)**	м² стяжки	11,39	986,52	35,52	11236	405	5042	5666	18254	
						508,34	20,87	5790	238		1352		
	1401.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0.2324	21646				5029.58			Казахстан 100%
532	1403	С1231-201-0107	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм**	м²	50,73	14501		735636		735636	58851	794487	Казахстан
533	1404	Е11-150101-0104 Кутр и Кзм=1,04	**Подступенки,накрывочный камень. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40(20) мм при числе плит в 1 м² до 6**	м² поверхности облицовки	157	40798,66	149,27	6405390	23435	226837	4933208	12245686	
						39204,57	72,57	6155117	11393		907088		
	1404.1	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.1821	230979				42065.9			
	1404.2	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	18.212	1992				36278.3			
534	1405	Е11-150102-0301 Кутр и Кзм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	м² поверхности облицовки	157	1138,78	51,02	-178788	-8011	0	-139683	-343949	
						1087,76	24,36	-170778	-3825		-25478		
535	1406	С1231-201-0101	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м²	157	14255		2238035		2238035	179043	2417078	Казахстан
536	1407	Е11-200301-0209 Кутр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, размер 1000х1000 мм. Установка**	решетка	7	30322,44	79,17	212257	554	197766	13800	244142	
						1991,02	20,6	13937	144		18085		
	1407.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м²	7	28015				196105			
537	1408	Е11-200301-0211 Кутр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	1	2622,3	48,51	2622	49	583	1971	4961	
						1991,02	20,6	1991	21		368		
	1408.1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м²	0.04	10097				403.88			
	1408.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0004	399352				171.72			Казахстан 100%
538	1409	Е11-200301-0209 Кутр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, размер 600х300 мм. Установка**	решетка	2	7350,14	79,17	14700	158	10560	3943	20134	
						1991,02	20,6	3982	41		1491		
	1409.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м²	0.36	28015				10085.4			
539	1410	Е11-200301-0209 Кутр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, размер 500х500 мм. Установка**	решетка	2	9311,19	79,17	18622	158	14482	3943	24370	
						1991,02	20,6	3982	41		1805		
	1410.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м²	0.5	28015				14007.5			
540	1411	Е12-120103-0201 Кутр и Кзм=1,06	**Кровли металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раз**	м²	755	380,16	0,5	287021	378	116632	122514	442294	
						225,18	0,2	170011	151		32759		
	1411.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	43.79	986				43176.94			
	1411.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	154.775	474				73363.35			
541	1412	Е11-100404-0101 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Каркас.Обшивка ЦСП по одинарному металлическому каркасу**	м²	96	2442,75	20,17	234504	1936	90549	128543	392091	
						1479,36	8,41	142019	807		29044		
	1412.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	74.6304	201				15000.71			Казахстан 100%
	1412.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	201.6576	306				61707.23			Казахстан 100%
542	1413	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	м²	98,4	1980		194832		194832	15587	210419	
543	1414	Е11-150402-0404 Кутр и Кзм=1,04	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м² окрашиваемой поверхности	96	405,14	0,88	38893	84	17227	17295	60683	
						224,81	0,39	21582	37		4495		
	1414.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	37.44	356				13328.64			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции п.смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1414 2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14.88	262				3898.56			Казахстан 100%
544	1415	**Е11-100403-0101 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолок на металлическом каркасе с обшивкой плитами ЦСП**	**м² потолка**	37,57	3305,61 1865,13	20,18 8,41	124192 70073	758 316	53361	63350 15003	202545	
	1415 1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	66.8746	104				6954.96			Казахстан 100%
	1415 2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	25.5401	201				5133.56			Казахстан 100%
	1415 3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	107.5779	306				32918.83			Казахстан 100%
545	1416	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	**м²**	38,6971	1980		76620		76620	6130	82750	
546	1417	**Е11-100404-0101 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены.Обшивка ЦСП по одинарному металлическому каркасу**	**м²**	27,43	2442,75 1479,36	20,17 8,41	67005 40579	554 231	25873	36728 8299	112032	
	1417 1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	21.3241	201				4286.14			Казахстан 100%
	1417 2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	57.6195	306				17631.55			Казахстан 100%
547	1418	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86**	**м²**	28,11575	1980		55669		55669	4454	60123	
548	1419	**Е11-150402-0404 Кутр и Кзм=1,04**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м² окрашиваемой поверхности**	65	405,14 224,81	0,88 0,39	26334 14613	57 25	11664	11710 3043	41087	
	1419 1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	25.35	356				9024.6			Казахстан 100%
	1419 2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10.075	262				2639.65			Казахстан 100%
549	1420	**Е11-150106-0101 Кутр и Кзм=1,04**	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе**	**м² поверхности облицовки**	20	11770,65 2081	28,62 15,3	235413 41620	572 306	193221	33541 21516	290470	
	1420 1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0.2	19944				3988.8			Казахстан 100%
	1420 2	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 600х600х10мм	м²	20	9105				182100			
550	1421	**Е11-110101-0902 Кутр и Кзм=1,04**	**Покрытие сплошное из древесно-стружечных плит.Устройство**	**м² поверхности**	56	136,89 100,78	36,11 17,54	7666 5644	2022 982	0	6228 1112	15006	
551	1422	С1215-304-0111	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 20 мм**	**м²**	57,68	5581		321912		321912	25753	347665	
552	1423	**Е11-090306-0501 Кутр и Кзм=1.08**	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж**	**м**	24	259,85 248,28	3,69 1,02	6236 5959	88 24	189	4128 829	11193	
	1423 1	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.18	1050				189			
553	1424	С1261-102-0380	**Накрывочная планка-уголок алюминиевый**	**м**	24	355		8520		8520	682	9202	
			Итого по разделу: 8. Разные работы									**83577588**	
			ИТОГО:									**290714545**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**3488575**				**294203120**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**2059422**				**296262541**	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5925251					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									302187792	
			НДС			12 %		36262535					
			Итого с НДС к оплате									338450327	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектасов Е.А.

(должность подпись расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" КазИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анарбаев М.Е.

(должность подпись расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Шабалин В.А.

(должность подпись расшифровка подписи)

Авторский надзор Назимбек К.М.

(должность подпись расшифровка подписи)