исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик : ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу ,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"

Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115

БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция здания акимата "

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Управление строительства области Жетісу"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№ 93/04/22; Доп соглашение №01, Доп. соглашение №02	от 20.04.2022 г; от 21.10.2022 г; от 22.11.2022 г.			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НД С	Всего к оп лате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция здания акимата "	3160941480,69	728 696 985,71	816 140 624,0	816 140 624,0					87443638,29	816 140 624,0
Всего:	**3160941480,69**	**728 696 985,71**	**816 140 624,0**	**816 140 624,0**					**87443638,29**	**816 140 624,0**

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Руководитель Бектасов Т.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" KravИнжиниринг"
(наименование организации)

Директор Кравченко О.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО"Техно Снаб2002"
(наименование организации)

Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"
(наименование организации)

Авторский надзор Алимбаев К.М.
(должность, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**

(наименование, адрес) ,

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" 02-01-03.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**Доп.договор №01 от 21.10.2022 г,Доп соглашение №02 от 22.11.2022г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Витражи										
1	744	Е11-150110-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	16,8	7985,32 7654,31	331,01 8,87	134154 128593	5561 149	0	102993 18972	256118	
2	745	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-1.,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	16,8	166577,84		2798508		2798508	223881	3022388	
3	746	Е11-150110-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	42,7	7985,32 7654,31	331,01 8,87	340973 326839	14134 378	0	261774 48220	650966	
4	747	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-2,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	42,7	166577,84		7112874		7112874	569030	7681903	
5	758	Е11-150110-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	15,15	7985,32 7654,31	331,01 8,87	120978 115963	5014 134	0	92878 17108	230964	
6	760	Е11-150110-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м² поверхности облицовки	20,2	7985,32 7654,31	331,01 8,87	161303 154617	6686 179	0	123837 22811	307951	
7	761	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-7,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	20,2	166577,84		3364872		3364872	269190	3634062	
8	770	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 ,0,001)#)	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	3,24	17760,93 10541,66	609,34 350,03	57545 34155	1974 1134	21416	24349 6552	88446	
	770.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				26,35			Казахстан 100%
9	771	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-11,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	3,24	166577,84		539712		539712	43177	582889	
10	772	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 ,0,001)#)	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	8,38005	17760,93 10541,66	609,34 350,03	148837 88340	5106 2933	55392	62978 16945	228760	
	772.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				68,15			Казахстан 100%
11	773	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-12,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	8,38005	166577,84		1395931		1395931	111674	1507605	
12	774	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 ,0,001)#)	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	1,864	77177,1 10541,66	609,34 350,03	143858 19650	1135 652	123073	14008 12629	170495	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	774.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				15,16			Казахстан 100%
13	775	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-13,толщ.проф.60мм(СПО 26м:6мм МФЗ серый 20/30,закаленное+16+4мм прозрачное закаленное)	м²	1,864	166577,84		310501		310501	24840	335341	
14	776	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 .0,001)#)	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	31,03	17760,93 10541,66	609,34 350,03	551122 327108	18907 10861	205106	233199 62746	847067	
	776.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				252,34			Казахстан 100%
15	777	ПЛ/КП ТОО"ТехнОВиД"	Алюминиевый витраж В-14,толщ.проф.50мм(СПО 28м:6мм прозрачное закаленное+16+6мм прозрачное закаленное)	м²	31,03	133191,96		4132947		4132947	330636	4463583	
			Итого по разделу: 4. Витражи									24008540	
			Раздел: 5. Кровля										
16	802	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	8,192	1714,38 1658,62	21,2 5,5	14044 13587	174 45	283	12542 2127	28713	
17	803	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	9,4208	4515		42535		42535	3403	45938	
18	804	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство	м² стяжки	2	1059,88 346,95	157,48 39,54	2120 694	315 79	1111	711 226	3057	
	804.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0612	6585				403			Казахстан 100%
	804.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0306	23056				705,51			Казахстан 100%
19	805	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=5	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	2	135,74 6,43	11,72 3,06	271 13	23 6	235	17 23	311	
	805.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0102	23056				235,17			Казахстан 100%
20	806	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	8	1420,47 808,67	76,32 18,66	11364 6469	610 149	4284	6089 1396	18849	
	806.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	16,08	221				3553,68			Казахстан 100%
21	807	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м³	0,9064	49780		45121		45121	3610	48731	Казахстан
22	808	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	8	57,53 56,69	0,84 0,39	460 454	7 3	0	429 71	960	
23	809	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м²	0,0088	107893		949		949	76	1025	
24	810	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Разуклонка керамзитом	м³ утеплителя	0,6	19586,71 3869,23	2669,44 692,91	11752 2322	1602 416	7829	2518 1142	15412	
	810.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	0,618	12668				7828,82			Казахстан 100%
25	811	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	8	1050,06 346,95	157,48 39,54	8400 2776	1260 316	4365	2845 900	12145	
	811.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,2448	6585				1612,01			Казахстан 100%
	811.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,1224	21646				2649,47			Казахстан 100%
26	812	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=35#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	8	899,79 44,98	82,05 21,4	7198 360	656 171	6182	489 615	8302	
	812.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,2856	21646				6182,1			Казахстан 100%
27	813	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,01584	504842,3 20959,34	2074,96 914,22	7997 332	32 14	7632	315 665	8977	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	813.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0044	150				0,67			
	813.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0158	481766				7631,17			
28	814	Е11-120101-1602 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м² кровли	11,9	469,42 49,66	1,74 0,82	5586 591	21 10	4974	553 491	6630	
	814.1	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,0054	928939				4974,47			
29	815	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м² кровли	11,9	522,74 219,37	21,43 7,8	6221 2611	255 93	3355	2487 697	9405	
	815.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2,856	592				1690,75			Казахстан 100%
	815.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,497	222				1664,33			
30	816	Е11-120101-0213 Кзтр и Кэм=1,08 #К=2	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м² кровли	11,9	361,03 198,61	20,34 7,44	4296 2363	243 89	1691	2256 524	7076	
	816.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,616	222				1690,75			
31	817	С1235-103-0312	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м²	41,055	1283		52674		52674	4214	56888	Казахстан
32	818	С1235-103-0405	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	м²	13,685	2649		36252		36252	2900	39152	Казахстан
33	819	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)**	м плинтусов	13,8	430,08 204,1	1,68 0,78	5935 2817	23 11	3095	2658 687	9280	
34	820	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,15498	1385774,03 371012,4	1961,63 864,72	214767 57500	304 134	156964	52446 21377	288590	
	820.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,155	1012800				156963,74			Казахстан 100%
35	821	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	143,29	1714,38 1658,62	21,2 5,5	245654 237664	3038 788	4952	219376 37202	502232	
			Итого по разделу: 5. Кровля									1111673	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
			Раздел: 7. Наружная отделка										
36	1005	Е11-150109-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фасадными панелями HPL**	м² поверхности облицовки	1000	8179,95 6191,62	553,75 14,78	8179950 6191620	553750 14780	1434580	4965120 1051610	14196680	
	1005.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8350	50				417500			
	1005.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3340	40				133600			
37	1007	С1231-102-0103	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели**	м²	188,00	11303		2124975		2124975	169998	2294973	
38	1008	С1231-301-0501	**HPL панель толщина 6 мм**	м²	2641,29	16618		43893014		43893014	3511441	47404455	
39	1010	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м³	69,095	49780		3439549		3439549	275164	3714713	Казахстан
40	1011	С1231-102-0103	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели**	м²	690,95	11303		7809808		7809808	624785	8434593	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	1014	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м³	323,38	49780		16097856		16097856	1287829	17385685	Казахстан
42	1016	Е11-150108-1803 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	м²	562,625	1638,26	14,97	921726	8422	0	732684	1786762	
						1623,29	4,54	913304	2554		132352		
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									95217861	
			ИТОГО:					104504588	629252	95244597	6919551	120338072	
								8630741	36079		8913936		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1444057				121782129	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		8524749				130306878	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2606138				132913015	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		15949562				148862577	
			Итого с НДС									44658773	
			Аванс			30%						104203804	
			Итого к оплате										

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бестерова Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" KravИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Кадибаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алимбаев К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**Доп.договор №01 от 21.10.2022 г, Доп соглашение №02 от 22.11.2022г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-090102-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны со связями. Монтаж**	**т конструкций**	**13,104**	**62335,97**	**15196,99**	**816851**	**199142**	**124084**	**384299**	**1297242**	
						37669,86	**4832,82**	**493626**	**63330**		**96092**		
	1.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,059	965674				56943,86			Казахстан 100%
	1.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0288	813201				23443,61			Казахстан 100%
	1.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	25,5528	428				10936,6			
	1.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0254	545661				13871,66			
2	**2**	**С1222-512-0501**	**Стойки фахверка**	**т**	**13,104**	**979936**		**12841082**		**12841082**		**13868368**	**Казахстан**
											1027287		
3	**3**	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,08**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**16,12**	**83726,95**	**41046,73**	**1349679**	**661674**	**111442**	**498609**	**1996150**	
						35766,98	**9060,61**	**576564**	**146057**		**147863**		
	3.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0081	965674				7783,33			Казахстан 100%
	3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,05	813201				40637,28			Казахстан 100%
	3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	31,434	428				13453,75			
	3.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	278998				13942,09			
	3.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0313	545661				17064,35			
4	**4**	**С1222-512-0601**	**Ригели фахверка**	**т**	**16,12**	**979936**		**15796569**		**15796569**		**17060294**	**Казахстан**
											1263726		
5	**5**	**Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,184**	**44296,06**	**13703,81**	**96743**	**29930**	**12204**	**44518**	**152561**	
						25004,38	**4536,75**	**54610**	**9909**		**11301**		
	5.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0066	813201				5328,09			Казахстан 100%
	5.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	278998				1584,26			
	5.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0013	623062				816,46			Казахстан 100%
	5.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0042	545661				2311,94			
6	**6**	**С1222-512-0801**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**2,184**	**970424**		**2119406**		**2119406**		**2288959**	**Казахстан**
											169553		
7	**7**	**Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**3,588**	**131958,13**	**28417,06**	**473466**	**101961**	**12007**	**269999**	**802942**	
						100194,84	**8863,84**	**359499**	**31804**		**59477**		
	7.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007	965674				692,97			Казахстан 100%
	7.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	813201				1283,82			Казахстан 100%
	7.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	4,3056	428				1842,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004	2453940				880,47			
	7.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0022	623062				1341,33			Казахстан 100%
	7.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,007	545661				3798,19			
8	8	**Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.**	т конструкций	2,288	109108,44	36227,6	249640	82889	36280	110284	388718	
						57024,32	12831,86	130472	29360		28794		
	8.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0307	813201				24932,09			Казахстан 100%
	8.2	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0092	309392				2831,56			
	8.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0044	545661				2422,04			
9	9	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	2,288	1004968		2299367		2299367		2483317	Казахстан
											183950		
10	10	**Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж конструкций парапета**	т конструкций	2,756	131958,13	28417,06	363677	78317	9222	207391	616753	
						100194,84	8863,84	276137	24429		45686		
	10.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	965674				532,28			Казахстан 100%
	10.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	813201				986,12			Казахстан 100%
	10.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	3,3072	428				1415,48			
	10.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	2453940				676,31			
	10.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0017	623062				1030,3			Казахстан 100%
	10.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0053	545661				2917,45			
11	11	**С1222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	2,756	975844		2689426		2689426		2904580	Казахстан
											215154		
12	12	**Е11-120101-0711 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли из листовой стали. Устройство без настенных желобов (Лист2.1 прим. 2)**	м² кровли	222,5	1800,51	49,37	400614	10985	54424	311160	768715	
						1506,54	13,54	335205	3013		56942		
13	13	**С1224-103-1016**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м²	222,5	5440		1210400		1210400		1307232	
											96832		
14	14	**С1217-103-0201**	**Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл**	шт.	9,9	23460		232254		232254		250835	Казахстан
											18581		
15	15	**С1217-104-0102**	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая**	кг	73,5	570		41895		41895		45247	Казахстан
											3352		
16	16	**С1261-107-0984**	**Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94**	кг	4,4	940		4136		4136		4467	Казахстан
											331		
17	17	**С1261-107-0986**	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**	кг	2,1	871		1829		1829		1976	Казахстан
											147		
18	18	**С ССЦ РК 8.04-08-2020, тб.6**	**Надбавка на сталь марки С245**	т	30,316	7791		236192		236192		255088	
											18896		
19	19	**С ССЦ РК 8.04-08-2020, тб.7**	**Надбавка за 2-й слой огрунтовки ФЛ-03К и окраску в 2 слоя эмалью ПФ-115 за 2 раза в заводских условиях**	т	38,5	26080		1004080		1004080		1084407	
											80327		
			ИТОГО:					42227302	1164894	38836299	1826260	47577851	
								2226113	307898		3524291		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		570934					
			Итого с временными									48148785	
			Зимние удорожания			0,7 %		3370415					
			Итого с зимними удорожаниями									51519200	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1030384					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52549584	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		6305950					
			Аванс										
			Итого к оплате			30%						58855534	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Бектасов К.А.

Место печати (при наличии)

ТОО" КгауИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

17656660
41198874

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Калибаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алимбаев К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" на 02-01-01.03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(КЖ). Блок 2. работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/22 от 20.04.2022 г.**Доп.договор №01 от 21.10.2022 г; Доп соглашение №02 от 22.11.2022г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 15.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты в осях 14-17;П-С, КЖ 2-5										
1	1	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	4	5860,87	1651,33	23443	6605	9128	8361	34348	
						1927,48	369,48	7710	1478		2544		
2	2	**С1212-101-0403**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	4,08	23303		95076		95076		102682	Казахстан
											7606		
3	3	**Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м³	19,6	12829,24	2985,73	251453	58520	65442	127348	409106	
						6504,62	635,35	127491	12453		30304		
4	4	**С1212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	19,894	25351		504333		504333		544680	Казахстан
											40347		
5	5	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,57892	399352		231193		231193		249688	Казахстан
											18495		
6	6	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,47731	373303		178181		178181		192436	
											14255		
7	7	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/КЖ-2, примеч.5/**	м² поверхности	75,5	1208,66	28,22	91254	2131	57005	30157	131124	
	7.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	181,2	425,41	4,08	32118	308		9713		
						295				53454			
8	8	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,08802	373303		32858		32858		35487	
											2629		
9	9	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,19224	345200		66361		66361		71670	
											5309		
10	10	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Шайбы Ш1/**	т стальных элементов	0,04968	1150771,17	9861,06	57170	490	52023	5619	67812	
						93753,83	2099,1	4658	104		5023		
	10.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0497	1036166				51476,73			Казахстан 100%
11	11	**Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	1,17	18339,42	2885,01	21457	3376	5424	12226	36377	
						10818,58	664	12658	777		2695		
12	12	**С1212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,18755	25351		30106		30106		32514	Казахстан
											2408		
13	13	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,04401	373303		16429		16429		17743	
											1314		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0504	345200		17398		17398	1392	18790	
15	15	Е11-060301-0404 Кзтр и Кзм=1,08	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,14364	374411,74 62022,78	3000,96 1082,62	53781 8909	432 156	44440	8249 4962	66992	
	15.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1436	308830				44360,34			
16	16	Е11-460101-0801 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонны. Обетонирование/КЖ2 прим.6/**	м³	1,8	87497,47 49655,7	1888,34 786,11	157495 89380	3399 1415	64716	76268 18701	252464	
	16.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,252	144859				36504,47			
17	17	С1212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,827	25351		46316		46316	3705	50021	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Фундаменты в осях 14-17;П-С, КЖ 2-5									2313934	
			Раздел: 2. Стены монолитные ж/б в осях 14-17;П-С, ниже отм. -1,60, КЖ-6										
18	18	Е11-060401-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	9	27960,18 15942,51	3777,87 870,01	251642 143483	34001 7830	74158	137695 31147	420483	
	18.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,198	125068				24763,46			
19	19	С1212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	9,135	25351		231581		231581	18527	250108	**Казахстан**
20	20	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05729	399352		22879		22879	1830	24709	**Казахстан**
21	21	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,2886	373303		107735		107735	8619	116354	
22	22	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,60071	345200		207365		207365	16589	223954	
23	23	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/КЖ-2, примеч.5/**	м² поверхности	65	1208,66 425,41	28,22 4,08	78563 27652	1834 265	49077	25963 8362	112888	
	23.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	156	295				46020			
			Итого по разделу: 2. Стены монолитные ж/б в осях 14-17;П-С, ниже отм. -1,60, КЖ-6									1148496	
			Раздел: 3. Плита перекрытия ж/б в осях 14-17;П-С, на отм. -1,60, КЖ-7										
24	24	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	0,35	78285,46 27142,13	2750,1 643,45	27400 9500	962 225	16938	8850 2900	39150	
	24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3553	23862				8476,98			Казахстан 100%
	24.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0021	973588				2044,53			Казахстан 100%
	24.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0218	138824				3022,2			
	24.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0096	125068				1203,78			
25	25	С1212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,35525	25351		9006		9006	720	9726	**Казахстан**
26	26	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0126	399352		5032		5032	403	5435	**Казахстан**
27	27	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,03748	373303		13991		13991	1119	15110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	E11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1/**	т	0,0244	1140272,03	1961,63	27823	48	25123	2432	32676	
						108680,4	864,72	2652	21		2420		
	28.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0244	1029630				25122,97			Казахстан 100%
29	29	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/КЖ-2, примеч.5/**	м² поверхности	4,4	1208,66	28,22	5318	124	3322	1757	7642	
						425,41	4,08	1872	18		566		
	29.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10,56	295				3115,2			
			Итого по разделу: 3. Плита перекрытия ж/б в осях 14-17;П-С, на отм. -1,60, КЖ-7									109739	
			Раздел: 4. Входная группа ВГ-5,КЖ 8-10										
30	30	E11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия ребристые. Устройство лестниц**	м³	6,9	62545,27	4271,95	431562	29476	185993	202101	684357	
						31317,84	869,05	216093	5996		50693		
	30.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0511	973588				49711,4			Казахстан 100%
	30.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2829	138824				39273,31			
	30.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2436	125068				30462,81			
31	31	C1212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	7,0035	25351		177546		177546		191750	Казахстан
											14204		
32	32	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04236	399352		16917		16917		18270	Казахстан
											1353		
33	33	C1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,49284	345200		170128		170128		183738	
											13610		
34	34	C1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,06992	481766		33685		33685		36380	
											2695		
35	35	E11-060301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм по профнастилу.**	м²	42,1083333	523,7	87,25	22052	3674	4599	13914	38844	
						327,24	35,88	13780	1511		2877		
36	36	E11-060301-0302 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины.**	м²	42,1083333	80,28	17,15	3380	722	898	1873	5673	
						41,8	7,07	1760	298		420		
37	37	E11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство парапета.**	м³	4,347	24368,11	5470,32	105928	23779	26954	54779	173564	
						12697,26	1150,72	55195	5002		12857		
38	38	C1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	9,541	23862		227667		227667		245880	Казахстан
											18213		
39	39	E11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.2, сеч.а-а/**	т стальных элементов	0,07757	114605,17	9861,06	8890	765	853	8774	19077	
						93753,83	2099,1	7272	163		1413		
40	40	C1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм/поз.2, сеч.а-а/**	т	0,07757	345200		26777		26777		28919	
											2142		
41	41	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,18493	399352		73852		73852		79760	Казахстан
											5908		
42	42	C1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,16896	373303		63073		63073		68119	
											5046		
43	43	C1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,53846	345200		185876		185876		200746	
											14870		
44	44	C1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,10887	481766		52450		52450		56646	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4196		
45	45	Е11-090305-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,18355	103570,76	4162,38	19010	764	1070	11933	33419	
						93577,57	646,36	17176	119		2476		
	45.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				298,53			Казахстан 100%
	45.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,3579	428				153,19			
	45.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	289955				212,88			
	45.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	623062				68,62			Казахстан 100%
	45.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	545661				194,3			
46	46	Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,18355	348879,42	86894,02	64037	15950	1005	33007	104807	
						256510,8	4105,19	47083	754		7763		
	46.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	272284				949,58			
47	47	С1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,17131	430960		73828		73828		79734	
											5906		
48	48	С1214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01224	578162		7077		7077		7643	
											566		
49	49	С1217-101-0303	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	шт.	32	91		2912		2912		3145	
											233		
50	50	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м²	4,864075	256,65	6,94	1248	34	511	488	1875	
						144,65	0,86	704	4		139		
	50.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001	467116				449,87			Казахстан 100%
51	51	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м²	4,864075	221,12	5,05	1076	24	599	315	1502	
						93,02	0,86	452	4		111		
	51.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	539649				519,73			Казахстан 100%
52	52	Е11-460101-0801 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны. Обетонирование/КЖ 10 /**	м³	0,48	87497,47	1888,34	41999	906	17258	20338	67324	
						49655,7	786,11	23835	377		4987		
	52.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0672	144859				9734,52			
53	53	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,4896	23862		11683		11683		12618	Казахстан
											935		
			Итого по разделу: 4. Входная группа ВГ-5,КЖ 8-10									2343790	
			Раздел: 5. Пробивка отверстий в перекрытиях,по заданию ОВ,ВК. КЖ 12-14										
54	54	Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	м³	0,0154	105550,18	57370,6	1625	884	0	955	2786	
						48179,58	25623,27	742	395		206		
55	55	Е11-460302-0403 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	отверстие	1	6369,52	2685,2	6370	2685	0	4102	11310	
						3684,32	1199,28	3684	1199		838		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Е11-460302-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	6	887,35	382,09	5324	2293	0	3407	9429	
						505,26	170,65	3032	1024		698		
57	57	Е11-290174-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	гильза	6	1536,06	1,01	9216	6	36	10092	20852	
						1529,02	0	9174	0		1545		
	57.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0027	8558				23,11			
	57.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0	479063				5,75			
58	58	С1241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	1,28	2828		3620		3620		3910	
											290		
59	59	С1241-102-0184	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	0,4	5390		2156		2156		2328	Казахстан
											172		
60	60	Е11-460302-0403 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	2	6369,52	2685,2	12739	5371	0	8204	22619	
						3684,32	1199,28	7369	2399		1675		
61	61	Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м³	0,4972	105550,18	57370,6	52480	28525	0	30824	89968	
						48179,58	25623,27	23955	12740		6664		
62	62	Е11-460302-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	6	887,35	382,09	5324	2293	0	3407	9429	
						505,26	170,65	3032	1024		698		
63	63	Е11-290174-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	гильза	6	1536,06	1,01	9216	6	36	10092	20852	
						1529,02	0	9174	0		1545		
	63.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0027	8558				23,11			
	63.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0	479063				5,75			
64	64	С1241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	1,6	2828		4525		4525		4887	
											362		
65	65	С1241-102-0184	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	0,2	5390		1078		1078		1164	Казахстан
											86		
66	66	Е11-460302-0403 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	3	6369,52	2685,2	19109	8056	0	12307	33929	
						3684,32	1199,28	11053	3598		2513		
67	67	Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м³	0,264	105550,18	57370,6	27865	15146	0	16367	47770	
						48179,58	25623,27	12719	6765		3539		
			Итого по разделу: 5. Пробивка отверстий в перекрытиях,по заданию ОВ,ВК. КЖ 12-14									281233	
			Раздел: 6. Приямки Пр1-Пр3, КЖ 15,16										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная из бетона В10. Устройство	м³	0,45	5860,87	1651,33	2637	743	1027	941	3864	
						1927,48	369,48	867	166		286		
69	69	С1212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,459	23303		10696		10696		11552	Казахстан
											856		
70	70	E11-061001-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м³	1,83	10628,19	2695,42	19450	4932	2463	12696	34717	
						6586,7	1036,87	12054	1897		2572		
71	71	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,85745	23186		43067		43067		46512	Казахстан
											3445		
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	399352		3019		3019		3261	Казахстан
											242		
73	73	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,24156	373303		90175		90175		97389	
											7214		
74	74	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону./л.15 прим.3/	м² поверхности	3,3	1208,66	28,22	3989	93	2492	1318	5732	
						425,41	4,08	1404	13		425		
	74.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,92	295				2336,4			
75	75	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная из бетона В10. Устройство	м³	0,17	5860,87	1651,33	996	281	388	355	1459	
						1927,48	369,48	328	63		108		
76	76	С1212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,1734	23303		4041		4041		4364	Казахстан
											323		
77	77	E11-061001-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м³	0,78	10628,19	2695,42	8290	2103	1050	5411	14797	
						6586,7	1036,87	5138	809		1096		
78	78	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,7917	23186		18356		18356		19825	Казахстан
											1469		
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	399352		1342		1342		1449	Казахстан
											107		
80	80	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08916	373303		33284		33284		35947	
											2663		
81	81	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону./л.15 прим.3/	м² поверхности	1,52	1208,66	28,22	1837	43	1148	607	2640	
						425,41	4,08	647	6		196		
	81.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,648	295				1076,16			
82	82	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная из бетона В10. Устройство	м³	0,34	5860,87	1651,33	1993	562	776	711	2920	
						1927,48	369,48	655	126		216		
83	83	С1212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,3468	23303		8081		8081		8728	Казахстан
											647		
84	84	E11-061001-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м³	1,96	10628,19	2695,42	20831	5283	2638	13597	37183	
						6586,7	1036,87	12910	2032		2754		
85	85	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,9894	23186		46126		46126		49816	Казахстан
											3690		
86	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	399352		3355		3355		3623	Казахстан
											268		
87	87	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,22952	373303		85681		85681		92535	
											6854		
88	88	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону./л.15 прим.3/	м² поверхности	3,88	1208,66	28,22	4690	110	2930	1550	6739	
						425,41	4,08	1651	16		499		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	88.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,312	295				2747,04			
			Итого по разделу: 6. Приямки Пр1-Пр3, КЖ 15,16									**485052**	
			Раздел: 7. Усиление отверстий стен,КЖ-16										
89	**89**	**Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м³**	**0,5**	**105550,18**	**57370,6**	**52775**	**28686**	**0**	**30997**	**90474**	
						48179,58	**25623,27**	**24090**	**12812**		**6702**		
90	**90**	**Е11-460301-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**80**	**1588,59**	**656,8**	**127087**	**52544**	**688**	**94632**	**239457**	
						923,19	**485,03**	**73855**	**38802**		**17738**		
	90.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	2,016	334				673,34			
91	**91**	**Е11-460301-0217 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**80**	**19,44**	**7,36**	**-1555**	**-589**	**-27**	**-1173**	**-2946**	
						11,74	**5,71**	**-939**	**-457**		**-218**		
	91.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0806	334				26,93			
92	**92**	**С1217-101-0303**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	**шт.**	**80**	**91**		**7280**		**7280**		**7862**	
											582		
93	**93**	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.3-5/**	**т стальных элементов**	**0,471**	**1144235,17**	**9861,06**	**538935**	**4645**	**490132**	**53273**	**639585**	
						93753,83	**2099,1**	**44158**	**989**		**47377**		
	93.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,471	1029630				484955,73			Казахстан 100%
94	**94**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м²**	**15,1191**	**256,65**	**6,94**	**3880**	**105**	**1588**	**1518**	**5830**	
						144,65	**0,86**	**2187**	**13**		**432**		
	94.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003	467116				1398,35			Казахстан 100%
95	**95**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м²**	**15,1191**	**221,12**	**5,05**	**3343**	**76**	**1860**	**979**	**4668**	
						93,02	**0,86**	**1406**	**13**		**346**		
	95.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003	539649				1615,48			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Усиление отверстий стен,КЖ-16									**984930**	
			Раздел: 8. Подпольные каналы Кж-17,18										
96	**96**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**6**	**5860,87**	**1651,33**	**35165**	**9908**	**13692**	**12541**	**51523**	
						1927,48	**369,48**	**11565**	**2217**		**3817**		
97	**97**	**С1212-101-0403**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м³**	**6,12**	**23303**		**142614**		**142614**		**154023**	**Казахстан**
											11409		
98	**98**	**Е11-061001-0107 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м³**	**15**	**10628,19**	**2695,42**	**159423**	**40431**	**20191**	**104062**	**284564**	
						6586,7	**1036,87**	**98801**	**15553**		**21079**		
99	**99**	**С1212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**15,225**	**25351**		**385969**		**385969**		**416847**	**Казахстан**
											30878		
100	**100**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05474**	**399352**		**21861**		**21861**		**23610**	**Казахстан**
											1749		
101	**101**	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,28045**	**373303**		**104693**		**104693**		**113068**	
											8375		