Заказчик : **Юлдашова Мухаббат Ергешовна**

Подрядчик : **ТОО «Идеалстройинвест»**

Стройка : **Строительство начальной школы имени "ЖАС-ДАРЫН 4" по улице Арал, 2А, мкр.Катын Копр, Абайского района, в городе Шымкент**

Объект : **Школа**

Договор подряда (контракт) **№** от **15.04.2022**

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Силовое электрооборудование работы										
1	1	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	21944,74	2797,35	43889	5594	28959	8241	56300	
						4668	1054,73	9336	2109		4170		
2	2	515-301-0404 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73505-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук	шт.	1	525396		525396		525396		525396	
						525396		525396					
			Ощускная цена					*525396*					
			Сметная стоимость оборудования										
3	3	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	4662,41	1452,05	13987	4356	295	7984	23729	
						3112	584,15	9336	1752		1758		
4	4	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	5018		15054		15054		16258	
											1204		
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2822,7	30,71	33872	369	15804	12744	50345	
						1475	0	17700	0		3729		
6	6	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	3	2233		6699		6699		7235	
											536		
7	7	С1247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	9	5358		48222		48222		52080	
											3858		
8	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	4662,41	1452,05	18650	5809	393	10645	31639	
						3112	584,15	12448	2337		2344		
9	9	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	5018		20072		20072		21678	
											1606		
10	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	2822,7	30,71	79036	860	36876	29736	117474	
						1475	0	41300	0		8702		
11	11	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	4	2233		8932		8932		9647	
											715		
12	12	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	527		4216		4216		4553	
											337		
13	13	С1247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	12	5358		64296		64296		69440	
											5144		
14	14	С1247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1646		6584		6584		7111	
											527		
15	15	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	32	2529,14	16,71	80932	535	42788	27246	116832	
						1175,29	7,27	37609	233		8654		
	15.1	261-107-0646	Шпильки	комплект	65,28	649				42366,72			
16	16	С1247-101-0107	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65 /Nero-15 15Вт 220В IP65/		32	9025		288800		288800		311904	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											23104		
17	17	**Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**255**	**613,85**	**4,18**	**156532**	**1066**	**17457**	**99700**	**276731**	
				шт.		**541,21**	**1,82**	**138009**	**464**		**20499**		
	17.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	5,202	951				4947,1			
	17.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	26,01	460				11964,6			
18	18	**С1247-102-0116**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа Ai-Jaryq 36W, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014 /А350 35Вт 220В IP65/**	**шт.**	**255**	**18218**		**4645590**		**4645590**		**5017237**	
											371647		
19	19	**Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**18**	**1292,64**	**50,14**	**23268**	**903**	**108**	**16308**	**42742**	
						1236,52	**21,82**	**22257**	**393**		**3166**		
	19.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1836	450				82,62			
	19.2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0558	448				25			
20	20	**С1247-102-0401**	**Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40 LED ДБО SKY 30W (в комплекте 2 кронштейна)**	**шт.**	**18**	**27500**		**495000**		**495000**		**534600**	
											39600		
21	21	**Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**1**	**775,85**	**17,73**	**776**	**17**	**7**	**546**	**1428**	
						751,57	**7,27**	**752**	**7**		**106**		
	21.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	450				4,59			
	21.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	652				1,96			
22	22	**С1247-102-0182**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20**	**шт.**	**1**	**8607**		**8607**		**8607**		**9296**	
											689		
23	23	**Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19**	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	**шт.**	**2**	**833,55**	**9,19**	**1667**	**18**	**78**	**1136**	**3027**	
						785,19	**3,64**	**1570**	**7**		**224**		
	23.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	951				19,4			
	23.2	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,0612	897				54,9			Казахстан 100%
24	24	**С1247-102-0185**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40 (CON/N 36Вт)**	**шт.**	**2**	**17220**		**34440**		**34440**		**37195**	
											2755		
25	25	**Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**164**	**249,51**	**0,22**	**40920**	**36**	**5551**	**25451**	**71681**	
						215,44	**0,1**	**35332**	**16**		**5310**		
	25.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	167,28	32				5352,96			
26	26	**С1247-214-0115**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**93**	**411**		**38223**		**38223**		**41281**	
											3058		
27	27	**С1247-212-0101**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**40**	**345**		**13800**		**13800**		**14904**	
											1104		
28	28	**С1247-212-0104**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**20**	**368**		**7360**		**7360**		**7949**	
											589		
29	29	**С1247-212-0106**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**11**	**601**		**6611**		**6611**		**7140**	
											529		
30	30	**Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**28**	**203,37**	**0,21**	**5694**	**6**	**271**	**3903**	**10365**	
						193,49	**0,09**	**5418**	**3**		**768**		
	30.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,5712	450				257,04			
31	31	**С1247-214-0102**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**27**	**342**		**9234**		**9234**		**9973**	
											739		
32	32	**С1247-212-0201**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный брызгозащищенная, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**286**		**286**		**286**		**309**	
											23		
33	33	**С1247-202-0501**	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /коробка монтажная 11-У2/**		**192**	**111**		**21312**		**21312**		**23017**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1705		
34	34	С1247-202-0103	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, ip44 /коробка У197/**	шт.	512	443		226816		226816		244961	
											18145		
35	35	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1862	102,8	1,26	191414	2346	20556	121341	337775	
						90,5	0,01	168511	19		25020		
	35.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	7,448	1978				14732,14			
	35.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,9102	836				3268,93			Казахстан 100%
36	36	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	281	116,43	1,31	32717	368	3139	21037	58054	
						103,95	0,03	29210	8		4300		
	36.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,124	1978				2223,27			
	36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5901	836				493,32			Казахстан 100%
37	37	С1243-106-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,28943	842563		243863		243863		263372	Казахстан
											19509		
38	38	С1243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,00219	346715		347474		347474		375272	Казахстан
											27798		
39	39	С1243-106-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,91567	222611		203838		203838		220145	Казахстан
											16307		
40	40	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	2143	323,68	2,81	693646	6022	28095	475047	1262188	
						307,76	0,12	659530	257		93495		
	40.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2078,71	10				20787,1			Казахстан 100%
	40.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,7306	836				7298,77			Казахстан 100%
41	41	С1241-207-0202	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	1880,62	72		135405		135405		146237	
											10832		
42	42	С1241-207-0203	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	283,81	90		25543		25543		27586	
											2043		
43	43	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	281,94	24,35	2819	243	256	1720	4902	
						232	6,91	2320	69		363		
44	44	С1214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**		0,0079	378056		2987		2987		3226	Казахстан
												12258614	
			Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре работы										
1	1	Ц13-100701-0104 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования**	шт.	1	18278,82	4,93	18279	5	201	11025	31648	
						18073	0	18073	0		2344		
2	2	С1248-303-0203	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4**	шт.	1	24778		24778		24778		26760	
											1982		
3	3	Ц13-080105-0101	**Аккумулятор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2996	0	2996	0	0	2157	5565	
						2996	0	2996	0		412		
4	4	С1248-306-0301	**Аккумулятор ТР 12/7А 12В 7А/ч**	шт.	1	12078		12078		12078		13044	
											966		
5	5	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	22	1538,39	1,02	33845	22	866	20103	58264	
						1498	0	32956	0		4316		
6	6	С1248-302-0103	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3**	шт.	22	757		16654		16654		17986	
											1332		
7	7	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	64	3067,89	2,72	196345	174	4427	116964	338374	
						2996	0	191744	0		25065		
8	8	С1248-302-0202	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М**		64	2291		146624		146624		158354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							11730		
9	9	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19 прим.	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	шт.	4	1620,72	0	6483	0	491	3655	10949	
						1498	0	5992	0		811		
10	10	С1248-302-0501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	4	1052		4208		4208		4545	
											337		
11	11	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	665	102,8	1,26	68362	838	7342	43336	120634	
						90,5	0,01	60182	7		8936		
	11.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,66	1978				5261,48			
	11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,3965	836				1167,47			Казахстан 100%
12	12	С1243-303-0411	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	0,65405	26765		17506		17506		18906	
											1400		
13	13	С1243-143-0104	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2**	км	0,0309	126306		3903		3903		4215	
											312		
14	14	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	665	323,68	2,81	215247	1869	8718	147413	391673	
						307,76	0,12	204660	80		29013		
	14.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	645,05	10				6450,5			Казахстан 100%
	14.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,7092	836				2264,9			Казахстан 100%
15	15	С1241-207-0301	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	641,35	27		17316		17316		18701	
											1385		
16	16	С1241-207-0202	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	30,3	72		2182		2182		2357	
											175		
17	17	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	4	853,83	4,78	3415	19	43	2049	5901	
						838,18	1,5	3353	6		437		
18	18	С1248-304-0212	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	шт.	4	1970		7880		7880		8510	
											630		
19	19	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	80	84,2	0,89	6736	71	857	4189	11799	
						72,6	0,13	5808	10		874		
	19.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,32	1978				632,96			
	19.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,168	836				140,45			Казахстан 100%
20	20	С1243-305-0111	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСВВ 1х2х1,5**	км	0,0824	80369		6622		6622		7152	
											530		
21	21	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	м	80	319,68	4,86	25574	389	1204	17284	46287	
						299,77	0,3	23982	24		3429		
	21.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,44	836				1203,84			Казахстан 100%
22	22	С1243-907-0105	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 15 мм**	м	82,4	84		6922		6922		7476	
											554		
												1617165	
			ИТОГО:					843955	3387	290822	368175	22507533	
								549746	127		96970		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5%		337613					
			Итого с временными									22845146	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,32%		73104				22918250	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		458365				23376615	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23376615	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,32%**		**73104**				**22918250**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**458365**				**23376615**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23376615**	
			НДС			**12 %**		**2805194**					
			Итого с НДС									**26181809**	

ЗАКАЗЧИК:

Юлдашова Мухаббат Ергешовна

_____ **Юлдашова М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Идеалстройинвест»

Директор _____ **Мансуров Р.А.**