Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 190140023514, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Есет Котибарулы,33**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линии электросвещения автомобильной дороги по улице Бисекенова (от улицы Кайдауыл до Южного железнодорожного моста) в городе Шалкар Актюбинской**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 18 от 28.02.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за май (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроосвещения										
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	33		18640,97	6593,17	615152	217575	208006	223312	905541
		НР - 80%; СП - 8%				5744,57	2714,20	189571	89569		67077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-0713	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м³	0,153	5,049	40536,00				204666		
2	247-306-0413 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм**	шт.	33		92751,00	--	3060783	--	3060783	--	3305646
		СП - 8%				--	--	--	--		244863	
3	252-301-0902 РСНБ РК 2022	**Закладная деталь ЗФ-2-00.000, Высота-L-1625 мм к опоре**	комплект	33		28810,00	--	950730	--	950730	--	1026788
		СП - 8%				--	--	--	--		76058	
4	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	33		13846,89	6668,84	456947	220072	23586	225916	737493
		НР - 72%; СП - 8%				6463,31	3044,96	213289	100484		54629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	33	11173,00	--	368709	--	368709	--	398206
		СП - 8%			--	--	--	--		29497	
6	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	33	8000,02	4566,66	264001	150700	947	130733	426313
		НР - 80%; СП - 8%			3404,66	1547,35	112354	51063		31579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01 0,33	2407,00				794		
7	247-103-0807 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	33	43578,00	--	1438074	--	1438074	--	1553120
		СП - 8%			--	--	--	--		115046	
* 8	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	990	850,07	43,12	841569	42689	228521	418711	1361101
		НР - 72%; СП - 8%			576,12	11,29	570359	11177		100822	
9	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,99	28877,00	--	28588	--	28588	--	30875
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
10	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	66	285,69	12,14	18856	801	1420	12213	33555
		НР - 72%; СП - 8%			252,05	4,97	16635	328		2486	
11	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	66	111,00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
				КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4кВ							
				Разборка АБС							
12	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м² конструкции	0,51	5658,13	2062,78	2886	1052	--	1618	4864
		НР - 72%; СП - 8%			3595,35	810,34	1834	413		360	
13	1218-0101-1202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м² конструкции	1,02	710,71	466,88	725	476	--	263	1068
		НР - 72%; СП - 8%			243,83	114,89	249	117		79	
				Восстановление АБС							
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	5,1	1704,86	328,01	8695	1673	6775	835	10292
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	103,10	247	526		762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,189 0,9639	6396,00				6165		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	5,1		466,32	63,37	2378	323	2055	116	2693
		НР - 108%; СП - 8%				--	21,01	--	107		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,063	0,3213	6396,00				2055		
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00357		202822,81	3016,20	724	11	713	5	787
		НР - 108%; СП - 8%				--	1324,30	--	5		58	
17	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	5,1		270,37	236,02	1379	1204	11	368	1887
		НР - 108%; СП - 8%				32,17	34,73	164	177		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	0,0051	81,00				0		
18	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	5,1		6,25	0,05	32	--	3	31	68
		НР - 108%; СП - 8%				5,66	--	29	--		5	
19	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,61608		21302,00	--	13124	--	13124	--	14174
		СП - 8%				--	--	--	--		1050	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00153		202822,81	3016,20	310	5	305	2	337
		НР - 108%; СП - 8%				--	1324,30	--	2		25	
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	5,1		281,94	247,59	1438	1263	11	364	1946
		НР - 108%; СП - 8%				32,17	33,88	164	173		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	0,0051	81,00				0		
22	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	5,1		6,25	0,05	32	--	3	31	68
		НР - 108%; СП - 8%				5,66	--	29	--		5	
23	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,62118		22224,00	--	13805	--	13805	--	14909
		СП - 8%				--	--	--	--		1104	
24	1101-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м³ грунта	205,8		71,39	71,39	14692	14692	--	3863	20039
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,07	--	5365		1484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	205,8	28,95	28,95	5958	5958	–	1187	7718
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,02	–	1651		572	
26	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	68,6	4201,00	–	288189	–	288189	–	311244
		СП - 8%			–	–	–	–		23055	
27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1135	320,14	208,62	363359	236783	–	166924	572710
		НР - 72%; СП - 8%			111,52	92,75	126575	105271		42426	
*28	1308-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1135	906,38	498,17	1028741	565423	62493	441322	1587672
		НР - 72%; СП - 8%			353,15	186,89	400825	212120		117609	
29	1308-0201-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	65	1980,33	1241,11	128721	80672	9388	51451	194586
		НР - 72%; СП - 8%			594,78	504,60	38661	32799		14414	
30	1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	1351,68	718,19	47309	25136	2006	21199	73989
		НР - 72%; СП - 8%			576,19	265,04	20167	9276		5481	
31	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	1,235	1159160,00	–	1431563	–	1431563	–	1546088
		СП - 8%			–	–	–	–		114525	
32	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,035	564148,57	265501,60	19745	9292	–	13080	35451
		НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	10453	2759		2626	
33	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	35	2542,00	–	88970	–	88970	–	96088
		СП - 8%			–	–	–	–		7118	
34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км кабеля	1,135	34721,92	22331,84	39409	25346	–	12797	56382
		НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	14063	6915		4176	
35	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1135	40,00	–	45400	–	45400	–	49032
		СП - 8%			–	–	–	–		3632	
36	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	132	134,00	–	17688	–	17688	–	19103
		СП - 8%			–	–	–	–		1415	
					Заземление						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	8	5057,59 1260,25	213,75 63,20	40461 10082	1710 506	28669	7623 3847	51931
38	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%, СП - 8%*	м	8	744,66 288,06	28,80 8,58	5957 2304	231 69	3422	1709 613	8279
		Материалы для учета электроэнергии									
39	1308-0304-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	м ширины по фронту	1	19978,39 11586,24	6897,21 2663,50	19978 11586	6898 2664	1494	10260 2419	32657
40	247-201-0827 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54 *СП - 8%*	шт.	1	46119,00 --	-- --	46119 --	-- --	46119	-- 3690	49809
41	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	30	1947,30 1931,04	-- --	58419 57931	-- --	488	41711 8010	108140
42	247-204-2025 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА57-35 10А 10А "С" *СП - 8%*	шт.	1	18009,00 --	-- --	18009 --	-- --	18009	-- 1441	19450
43	247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1966,00 --	-- --	1966 --	-- --	1966	-- 157	2123
44	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	804,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
45	247-208-0605 РСНБ РК 2022	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-040151, 230 В *СП - 8%*	шт.	1	5221,00 --	-- --	5221 --	-- --	5221	-- 418	5639
46	247-208-2726 РСНБ РК 2022	Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку МТА10-16 прим. *СП - 8%*	шт.	1	13120,00 --	-- --	13120 --	-- --	13120	-- 1050	14170
47	247-211-0114 РСНБ РК 2022	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А *СП - 8%*	шт.	1	2801,00 --	-- --	2801 --	-- --	2801	-- 224	3025
48	247-211-0101 РСНБ РК 2022	Фотореле camelion LXP-02 Windows *СП - 8%*	шт.	1	2791,00 --	-- --	2791 --	-- --	2791	-- 223	3014
49	247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В *СП - 8%*	шт.	1	2315,00 --	-- --	2315 --	-- --	2315	-- 185	2500
50	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	2	1098,00 --	-- --	2196 --	-- --	2196	-- 176	2372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	247-212-0502 РСНБ РК 2022	Арматура сигнальная 220V, зеленая, красная									
		СП - 8%	шт.	2	223,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
52	247-216-0202 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 35А 4 мм2									
		СП - 8%	шт.	15	115,00	--	1725	--	1725	--	1863
					--	--	--	--		138	
53	247-216-0403 РСНБ РК 2022	Сальник PG36 IP54 (20 шт) d отв. 46мм/d провод.22-32 мм EKF PROxima Сальник PG6 IP54 (20 шт) d отв. 46мм/d провод.22-32 мм EKF PROxima									
		СП - 8%	шт.	3	667,00	--	2001	--	2001	--	2161
					--	--	--	--		160	
54	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям									
		НР - 72%; СП - 8%	м трассы	2	850,07	43,12	1700	87	461	846	2750
					576,12	11,29	1152	23		204	
55	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2									
			км	0,002	110515,00	--	221	--	221	--	239
					--	--	--	--		18	
56	1308-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1	357,83	2,79	358	3	18	243	649
					336,65	0,16	337	--		48	
57	243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм									
		СП - 8%	м	1	584,00	--	584	--	584	--	631
					--	--	--	--		47	
58	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	68	1947,30	--	132416	--	1105	94544	245116
					1931,04	--	131311	--		18157	
59	247-207-0402 РСНБ РК 2022	Проходной предохранитель ПП1									
		СП - 8%	шт.	68	9066,00	--	616488	--	616488	--	665807
					--	--	--	--		49319	
60	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1826,24	108,98	1826	109	37	1242	3314
					1680,00	45,14	1680	45		245	
61	247-301-0305 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0									
		СП - 8%	шт.	1	23571,00	--	23571	--	23571	--	25457
					--	--	--	--		1886	
62	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,005	135482,48	43307,35	677	216	157	300	1055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			60829,13	14208,69	304	71		78	
62.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 0,015	4838,00				73		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005		604930,00	--	3025	--	3025	--	3267
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
64	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4		2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
		Установка щита управления освещением на опоре ВЛ-0,4кВ										
65	1146-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	4		1504,73	630,46	6019	2522	36	4435	11291
		НР - 84%; СП - 8%				865,37	454,65	3461	1819		836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-	шт.	0,0252	0,1008	334,00				34		
66	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции, закрепляемые опоре ВЛ-0,4кВ.Монтаж	т конструкций	0,006		158890,68	3690,95	953	22	19	633	1713
		НР - 69%; СП - 8%				151953,45	895,19	912	5		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	2453940,00				1		
66.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000022	289955,00				6		
66.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000004	623062,00				2		
66.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000012	545661,00				6		
67	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006		973588,00	--	5842	--	5842	--	6309
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
68	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4		210,26	1,29	841	5	--	578	1533
		НР - 69%; СП - 8%				208,97	0,57	836	2		114	
69	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002872		813201,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%				--	--	--	--		187	
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,312		111,45	3,15	35	1	15	13	52
		НР - 69%; СП - 8%				60,55	0,36	19	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000028	467116,00				13		
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,312		93,60	2,28	29	1	17	8	40
		НР - 69%; СП - 8%				35,39	0,36	11	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000028	539649,00				15		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге									15699033
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15699033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					15699033,09				
		Временные здания и сооружения 1,3%					204087,43				
		ИТОГО:					15903120,52				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%									
		ИТОГО:					15903120,52				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					318062,41				
		ИТОГО:					16221182,94				
		С учетом конкурсной скидки К=0,95000003					15410121,00				
		НДС 12%					1849214,52				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					17259335,52				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

Сдуакасова Ш.А.

Подрядчик: ИП ЕРКЕН ЖК

Нуртаев А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Толағай-Нур"

Илиясов Н.Т.

Технадзор : ТОО "Кабылан эксперт"

Комекбаев Б.А.