Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу Тепло Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

Акт №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-1-2 - Трехэтажный лечебный корпус. Водопровод и канализация								
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
10	7	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	3	885,38	14,95	2656	45	2684	4,60	14
			компл		774,00	2,61	2322	8	115,2	0,02	--
11	8	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	22	385,34	6,85	8477	151	9152	2,12	47
			компл		360,00	1,10	7920	24	115,2	0,01	--
12	9	Е0165-17-4	Смена ванны чугунной	1	1020,21	51,67	1020	52	1106	5,88	6
			компл		951,75	8,62	952	9	115,2	0,07	--
			РАЗДЕЛ 2.Хозяйствено-питьевой водопровод								
			Пожарный кран								
13	45	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	2	353,32	29,84	707	60	274	0,78	2
			шт		115,40	11,27	231	23	108	0,04	--
14	46	прайс-лист Пожарсервис KZ	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ 03-НОК ТУ РБ 300376711.016-2003 15000:1,12.775:2269	2	4574,47	--	9149	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	47	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	3173,87	28,86	6348	58	443	1,04	2
			1кран		181,13	11,25	362	22	115,2	0,04	--
16	48	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	40	523,00	--	20920	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
17	49	С131103-51 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	4	3529,00	--	14116	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	50	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	205	82,97	21,06	17008	4318	9186	0,24	50
			м		44,38	5,41	9098	1110	90	0,03	5
19	51	C11031-288 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	4,4	1308,00	--	5755	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
20	52	C11031-278 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	121	558,00	--	67518	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	53	C11031-274 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	12,1	310,00	--	3751	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
22	54	C11031-273 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	88	270,00	--	23760	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
23	55	C11031-557 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	12,3	357,00	--	4391	--	--	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--
24	56	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200,00	--	14000	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
25	57	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	201,2	12,59	--	2534	--	2849	0,06	12
			м		12,29	--	2473	--	115,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	58	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	12,73	--	51	--	57	0,06	--
			м		12,29	--	49	--	115,2	--	--
			РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение								
27	69	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3676,53	154,72	3677	155	3094	15,40	15
			1насос		2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,23	--
28	70	С131005-2 Изм. и доп. вып. 25	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/60-180, Q 2,0 м3/ч, Н 2,7 м вод. ст., типа Speroni (прим.)	1	7469,00	--	7469	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	71	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	1	5866,45	511,77	5866	512	3352	15,87	16
			шт		2718,43	191,19	2718	191	115,2	0,75	1
30	72	прайс-лист Энко	Накопительный водонагреватель косвенного нагрева Elbi BSV 800 (Бойлер BSV 800 Elbi+ТЭН MF 8KW/220V+термостат TC 100/AN, WATTS+доставка 39,5 евро) (1491+144,2+28,49+39,5).343,83.775:2269:1,12	1	178589,55	--	178590	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	73	С130810-2849 Изм. и доп. вып. 24	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/2-1 1/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	1	345,00	--	345	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	74	С130810-2850 Изм. и доп. вып. 24	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 2-1 1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	1	728,00	--	728	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	75	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	166,30	4,95	333	10	143	0,34	1
			м		60,03	1,86	120	4	115,2	0,01	--
34	76	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	144,30	4,95	577	20	285	0,34	1
			м		60,03	1,86	240	7	115,2	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	77	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,02115	19786,84	2739,11	418	58	250	84,64	2
			т		14438,25	126,56	305	3	81	0,49	--
36	78	С11011-4880 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,02115	57413,00	--	1214	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
37	79	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	156,85	0,09	784	--	587	0,74	4
			м2		124,20	0,02	621	--	94,5	--	--
38	108	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	132	12,59	--	1662	--	1869	0,06	8
			м		12,29	--	1623	--	115,2	--	--
39	109	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	132	82,97	21,06	10951	2780	5915	0,24	32
			м		44,38	5,41	5858	714	90	0,03	3
40	110	С11031-278 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	4,4	558,00	--	2455	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
41	111	С11031-276 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	49,5	455,00	--	22523	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
42	112	С11031-275 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	19,8	379,00	--	7504	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	113	С11031-273 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	71,5	270,00	--	19305	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
44	114	С11031-557 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	7,92	357,00	--	2827	--	--	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--
45	115	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200,00	--	14000	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
46	116	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1	152,13	8,69	152	9	137	0,70	1
			шт		116,44	2,81	116	3	115,2	0,01	--
47	117	С131101-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	1	551,00	--	551	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты **521 728** **10 404** **222**

НДС (12 %) 62 607

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **584 335,0**

Заказчик:

Искаков Л. Д.

Директор ТОО "Кокше-НП"

Подрядник:

Новохатский Д. С.

Директор "ТОО "Жылу Тепло Сервис"