Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

"31" августа 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй", г. Талдыкорган, Молодежная 74/77 кв.62**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Кенженов Б. А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «**Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кошкентал Аксуского района Алматинской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксу ТВК", в лице руководителя Нургожанова М.М.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) **ТОО "Astana Building energy company" ГСЛ№15022112 от 23.12.2015г.**

(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Проект (проектно-сметная документация) **«Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», заключение государственной экспертизы: №18-0974/14 от 30.12.2014г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Приказом Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №9 от 20.01.2016г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность труб	км	15,9083	15,9083	15,9083	15,9083
Из них:					
Полиэтиленовые трубы д.110мм	км	15,432	15,432	15,432	15,432
Стальные трубы д.114мм	км	0,36	0,36	0,36	0,36
Стальные трубы д.159мм	км	0,0763	0,0763	0,0763	0,0763
Стальные трубы д.25мм	км	0,040	0,040	0,040	0,040
Благоустройство территории	территория	1	1	1	1
Строительство зданий КПП	шт	1	1	1	1
Внутриплощадочные сети	сети	1	1	1	1
Резервуар из сборного ж/б V=200м3	шт	2	2	2	2
Строительство фильтр поглотитель	шт	2	2	2	2
Скважина до 50м.	шт	1	1	1	1

Насосная станция 1-го подъема (1 насос рабочий + 1 насос резервный)	шт	1	1	1	1
Строительство отпайки ВЛИ-10Кв на проводах СИП-3	км	0,925	0,925	0,925	0,925
Хлор-сатуратор ХС-10/100	шт	1	1	1	1
Строительство подстанции КТПН-25 кВа	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Подача воды в поселковую сеть принята из скважины расположенной на восточной части окраины села. В качестве резервного источника водоснабжения с. Кошкентал использовано существующей каптажный водозабор находящийся на юго-западе села на расстоянии 4,0 км. Ремонт скважины методом перебурки глубиной по 50м –1шт, строительство Н.С. 1-го подъема над скважинами –1шт, строительство резервуара 200м3 -2шт, строительство проходной - 1шт, выгреб -1шт, колодец с хлор сатуратором -1шт, благоустройство территории головного водозабора.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август, 2017г.;**
месяц, год

окончание работ **август, 2018г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9
фактически, месяц: 13

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, объект **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кошкентал Аксуского района Алматинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных

работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Көлсай Строй", директор Кенженов Б. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО "Astana building energy company"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кошкентал Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2017/04	03.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге				Дополнительные затраты			ВСЕГО с учетом НДС(тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кошкентал Коксуского района Алматинской области	59 155 150,00		22 442 290,18				2 693 074,82	25 135 365,00
К оплате за ноябрь 2017г:	59 155 150,00		22 442 290,18				2 693 074,82	25 135 365,00

от Заказчика:

ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ **Кенженов Б.А.**

от Подрядчика:

ТОО "Astana building energy company"

Директор _____ **Онтаева Г.С.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кошкентал Коксуского района Алматинской области

Договор №2017/04 от 03.04.2017г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ЛС 2-1 Бурение скважин 1шт								
		1.1 Бурение скважин								
1	Е4-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	7	1029,89	818,44	7209	5729	2198	0,9184	6
		м		158,45	143,43	1109	1004	104	0,57834	4
2	Е4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	3,5	3973,72	3284,25	13908	11495	4176	3,6316	13
		м		637,56	509,82	2231	1784	104	1,974	7
3	Е4-8-4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	4,5	2879,27	2309,1	12957	10391	3941	2,548	11
		м		442,89	399,17	1993	1796	104	1,59838	7

Всего прямые затраты	**8260517**	**1493809**	**2543**
	446969	**276706**	**971**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5701828		
оборудование, тенге	617916		
Накладные расходы, тенге	814181		
- заработная плата, тенге	122127		
- трудоемкость, чел-ч	407		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	507407		
Всего	**9582105**		
Временные здания и сооружения (3,1%)	222312		
- сметная заработная плата, тенге	31346		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	178		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	190161		
- сметная заработная плата, тенге	87474		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	532		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	91865		
На отплату дополнительных отпусков (0,4%)	36746		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10123189**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Импр=2,557)	**25884994**		
- материалы, тенге	14579574		
- оборудование, тенге	1580011		
- сметная заработная плата, тенге	2795397		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4631		
Налог (2%)	517700		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**26402694**		
НДС (12%)	3168323		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**29571017**		
Итого со скидкой субподрядчика	**25135365**		

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Келсай Строй"

Директор _____ Кенженов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Astana building energy company»

Директор _____ Онтаева Г.С.

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО "Astana building energy company"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кошкентал Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2017/04	03.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге				Дополнительные затраты			ВСЕГО с учетом НДС(тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кошкентал Коксуского района Алматинской области	34 019 785,00		30 374 808,04				3 644 976,96	34 019 785,00
К оплате за сентябрь 2017г:	34 019 785,00		30 374 808,04				3 644 976,96	34 019 785,00

от Заказчика:

ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ **Кенженов Б.А.**

от Подрядчика:

ТОО "Astana building energy company"

Директор _____ **Оитаева Г.С.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кошкентал Коксуского района Алматинской области

Договор №2017/04 от 03.04.2017г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ЛС 2-3-2 Колодец водопроводный Д=1,5м									
	1.1 Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	320	33,4 1,99	31,41 8,64	10688 637	10051 2765	3300 97	0,0138 0,03	4 10
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	56	20,27 20,27	– –	1135 1135	– –	1283 113	0,129 –	7 –

Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**35735068**
НДС (12%)	4288208
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**40023276**
Итого со скидкой субподрядчика	**34019785**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ Кенженов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Astana building energy company»

Директор _____ Онтаева Г.С.